









2/



1.10 DESMONTE DE REJA EN HIERRO TUBO CUADRADO


Se desmonta reja de cuarto de Bodega.





1.11 DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL

Se desmonta cielorraso en oficina.



EXCAVACIÓN

2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

Se realiza excavación para replanteo de rampa de acceso.



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 APTO. 512 BOGOTÁ D.C. CELULAR: 310 5587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM



INSTALACIONES HIDRÁULICAS


3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS) BAJANTES

Se realizan actividades de instalación de bajantes de aguas de lluvia.



3.2 LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA ELECTRICA

Se realiza limpieza de red sanitaria en general, se destaponan todos los sifones de piso existentes.






CONSORCIO
VENTURA

PISOS Y ENCHAPES



4.1 TABLETA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)

Se realizan trabajos de instalación de tableta antideslizante en el hall principal.



4.2 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)

Se realizan trabajos de instalación de enchape en muros de baños y en zona del mesón de enfermería.





CONSORCIO
VENTURA

87


4.3 TABLETA DE GRES 25X25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA)

Se realiza Instalación de piso en Gres en pasillos laterales de Salones.



4.4 BANDAS ANTIDESLIZANTES PASOS Y ESCALERAS Y RAMPAS

Se realizan trabajos de instalación de bandas antideslizantes en rampa de acceso.






CONSORCIO
VENTURA



4.5 GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)

Se realizan trabajos de instalación de guardaescoba en piso de Gress en pasillos laterales de Salones.



4.6 GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)

Se realizan trabajos de instalación de guardaescoba en piso de tableta antideslizante ubicado en el hall principal.








CONSORCIO
VENTURA

4.7 LIMPIEZA Y LAVADO SUPERFICIAL CON ÁCIDO MURIÁTICO PARA PISOS EXISTENTES

Se realizan trabajos de lavado de pisos con ácido muriático.



CUBIERTAS


5.4 LIMPIEZA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE CUBIERTA

Se realizan trabajos de limpieza de estructura metálica de soporte de cubierta.



CONSORCIO
VENTURA


90



CIELO RASOS

7.1 CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)





Se realizan trabajos de instalación de cielorraso en la totalidad de las áreas que se requiere (salones, baños, cocina, comedor, bodega, oficina, archivo).



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 APTO. 512 BOGOTÁ D.C. CELULAR: 310 5587676 E-MAIL:
ALTAVISTACGSAS@AOL.COM



CONSORCIO
VENTURA






INSTALACIONES ELECTRICAS

8.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W, LUZ BLANCA, 120 V.


Se realizan trabajos de instalación de panel led de 60 x 60 en las zonas del hall principal, salones, baños, cocina.



PINTURA

9.2 VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)

Se realizan trabajos de aplicación de vinilo en los muros interiores de la Sede.





9.3 ESMALTE SOBRE REJAS

Se realizan trabajos de aplicación de esmalte en la totalidad de las rejas de la Sede.



9.5 RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES.

Se realizan trabajos de resanes y aplicación de pintura koraza en muros de fachadas.




CONSORCIO
VENTURA



9.6 PINTURA EPOXICA

Se realizan trabajos de aplicación de pintura epóxica en muros de zonas húmedas.




CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 APTO.512 BOGOTÁ D.C. CELULAR: 310 5587676 E-MAIL:
ALTAVISTACGSAS@AOL.COM



APARATOS SANITARIOS


10.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)

Se realizan trabajos de instalación de lavamanos infantil en baño de niños ubicado en el salón tv y un lavamanos en el baño ubicado en el patio posterior.



10.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR

Se realizan trabajos de instalación de sanitarios infantil en baño de niños.






CONSORCIO
VENTURA


10.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA TIPO TELÉFONO

Se realizan trabajos de instalación de ducha tipo teléfono en baño ubicado en el salón tv.



10.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL DE COLGAR EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFER(A))

Se realizan trabajos de instalación de orinal en baño de niños ubicado al lado del patio fondo.







CONSORCIO
VENTURA

97

ANDENES

11.1 RAMPA DE ACCESO PEATONAL PARA DISCAPACITADOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI, DE ESPESOR=0.07m, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600grxm3 O EQUIVALENTE

Se realizan trabajos de construcción de rampa de acceso principal a la sede.







CONSORCIO
VENTURA

98

CARPINTERIA METALICA

12.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)

Se realizan trabajos de instalación de puerta reja de acceso principal.









CONSORCIO
VENTURA

99

ASEO Y LIMPIEZA

15.1 ASEO GENERAL

Se realizan trabajos de aseo general de obra en la totalidad de la Sede.





ITEMS NO PREVISTOS

NP. 01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ARQUITECTONICA CAL 26 (INCLUYE ACCESORIOS).

NP. 13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26

Se realizan trabajos de instalación de cubierta arquitectónica en la totalidad de la Sede, adicionalmente se instala caballete para permitir su correcto funcionamiento.




NP. 02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22; DS=90

NP. 03 CORREA METALICA EN PERIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100X40X2MM PARA SOPORTE DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA DS=90.



Se realizan trabajos de instalación de canaletas para recolección de aguas de lluvia en las zonas del hall comedor, pasillo izquierdo y pasillo derecho. Adicionalmente, se instala perfil estructural rectangular con la finalidad de sujetar las canaletas a la estructura existente.









CONSORCIO
VENTURA

NP. 04 MURO EN BLOQUE NO.4


NP. 05 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4

Se realizan trabajos de construcción de muro en bloque para cerramiento de salón. Adicionalmente, se aplica pañete liso sobre el muro en mención y bodega.



NP. 09 REVISIÓN DE RED HIDRAULICA (INCLUYE ENSAYOS DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE)

Se realizan trabajos de revisión de red hidráulica en la totalidad de la Sede.



NP. 14 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 H=4

Se realizan trabajos de alistado de piso en el hall principal con la finalidad de nivelar y preparar la superficie para la instalación de enchape.




CONSORCIO
VENTURA



NP. 16 CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 (INCLUYE MARCO Y TAPA 60X60)

Se realiza la construcción de caja de inspección en el hall del comedor.





CONSORCIO
VENTURA

105



NP. 17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO

Se realiza la instalación de sanitario en baño de adulto ubicado en el patio del fondo.



NP. 18 ANDENES EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI, ESPESOR 0.10M


Se realizan trabajos de construcción de andén a lo largo de la fachada principal.






CONSORCIO
VENTURA

106



NP. 19 DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA

Se realizan trabajos de desmonte de canales en lamina deterioradas, con la finalidad de poder proceder con la instalación de nuevas canaletas.






CONSORCIO
VENTURA



107

NP. 21 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA C.R. CALIBRE 12 (INCLUYE MARCO, HERRAJES Y CERRADURAS)

Se realizan trabajos de instalación de puerta de acceso al salón nuevo y puerta de acceso al comedor.



NP. 34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE







CONSORCIO
VENTURA

108



NP. 35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CON TOMA DOBLE



NP. 36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO



NP. 37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE






CONSORCIO
VENTURA

109


NP. 38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE

En la zona del mesón de cocina, se desinstala un interruptor triple totalmente inactivo y se realiza la habilitación y puesta en funcionamiento de un interruptor sencillo que realmente amerita el espacio.



NP. 39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA PARA TOMA O INTERRUPTOR


Se realizan trabajos de instalación de tapa ciega en salones, cocina y pasillo.





NP. 44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 18

Se realizan trabajos de instalación de puerta ventana en salón nuevo.



6 PERIODO No. 3 (PERIODO FINAL) - DEL 10 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2024. – HOGAR INFANTIL ESTERITOS

Este periodo comprende el presente CORTE DE OBRA FINAL, en él se ejecutaron cantidades y actividades finales para cumplir con los objetivos del contrato de obra, así como, también se completaron las actividades que estaban pendientes para su finalización. Adicionalmente, en este periodo se realizaron las mediciones en sitio finales conjuntamente con interventoría, de lo cual, en algunos casos se obtuvo una diferencia mínima en menor o mayor cantidad lo que género que por último y finalmente se plasmaran las cantidades realmente ejecutadas.




CONSORCIO
VENTURA

111

PRELIMINARES

1.3 LOCALIZACION Y REPLANTEO

Se verifican cantidades y se contempla la localizacion y replanteo de la rampa de acceso, anden y caja de inspeccion.



1.3 DEMOLICIÓN DE ENCHAFE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL

Se verifican cantidades y se contempla la demolicion (previamente realizada) de enchafe en tramo del hall principal, acceso, baño, pasillo izquierdo y pasillo derecho.




1.4 DEMOLICIÓN DE ENCHAFE DE MURO

Se verifican cantidades y se contempla la demolición (previamente realizada) de enchape en muros ubicados en baños y debajo de meson de la zona de enfermería.



1.6 DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.

Se realizan actividades de desmonte de luminarias y aparatos en general.




1.8 DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO

Se verifican cantidades de demolición de andén.




CONSORCIO
VENTURA

113



1.9.1 DEMOLICION CARCAMO EXISTENTE


Se realizan actividades de demolicion de bordillo ubicado en la zona verde de la fachada principal.





1.10 DESMONTE DE REJA EN HIERRO TUBO CUADRADO


Se contempla la cantidad de desmonte de reja principal, previamente ejecutada para poder proceder con la instalacion de la puerta reja nueva.



EXCAVACIÓN

2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)


Se verifican cantidades y se contempla la excavacion para la construccion del anden y caja de inspeccion.



INSTALACIONES HIDRÁULICAS

3.2,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA PARA CÁRCAMO

Se realizan actividades de instalacion de rejilla metalica en carcamo ubicado en el patio del fondo.



PISOS Y ENCHAPES

4.1 TABLETA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)

4.6 GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)

Se realizan actividades de instalacion de tableta antideslizante y guardaescoba en tramo del hall principal, acceso, en el patio del fondo salon de enfermeria.




CONSORCIO
VENTURA

116



4.4 BANDAS ANTIDESLIZANTES PASOS Y ESCALERAS Y RAMPAS

Se culminan las actividades de instalacion de banda antideslizante en rampa de acceso principal.





CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 APTO.512 BOGOTÁ D.C. CELULAR: 310 5587676 E-MAIL:
ALTAVISTACGSAS@AOL.COM



PAÑETE

6.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO Y FOIL EN ALUMINIO


Se realizan actividades de instalación de manto asfáltico en las zonas de unión entre muro y cubierta con la finalidad de impedir el paso de aguas de lluvia.



INSTALACIONES ELECTRICAS

8.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W, LUZ BLANCA, 120 V.


Se realizan actividades de instalación de panel led de 60 x 60 en salón posterior, bodega y cocina.





9.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO


Se realizan actividades de instalación de tablero eléctrico de 12 circuitos en el hall de acceso principal.



PINTURA

9.1. ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES

Se culminan las actividades de aplicación de estuco sobre muros.






CONSORCIO
VENTURA

9.2. VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)

Se culminan las actividades de aplicación de vinilo sobre muros interiores de la Sede.



9.3 ESMALTE SOBRE REJAS

Se culminan las actividades de aplicación de esmalte sobre rejas.



CONSORCIO
VENTURA


120



9.4 IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR

9.5 RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES.


Se realizan actividades de aplicación de sika en zocalos de fachada principal, adicionalmente se culminan las actividades de aplicación de pintura tipo koraza, sobre resanes realizados y previa aplicación de sika.





CONSORCIO
VENTURA

121



ANDENES

11.1 RAMPA DE ACCESO PEATONAL PARA DISCAPACITADOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI, DE ESPESOR=0.07m, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600grxM3 O EQUIVALENTE

Se verifican cantidades de rampa de acceso principal ejecutadas, arrojando una mayor cantidad a lo inicialmente contemplado.





CARPINTERIA METALICA


12.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)

Se verifican cantidades ejecutadas, disminuyendo a lo contemplado y por tal motivo la diferencia se ve reflejada en la presente acta.

ASEO Y LIMPIEZA

15.1 ASEO GENERAL

Se realizan actividades de aseo general de obra en la totalidad de la sede.





ITEMS NO PREVISTOS



NP. 02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22; DS=90

Se verifican cantidades de canaletas ejecutadas, arrojando una diferencia en mayor cantidad en la canal ubicada en el pasillo izquierdo.



NP. 03 CORREA METALICA EN PERIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100X40X2MM PARA SOPORTE DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA DS=90



Se verifican cantidades de perfiles instalados para soporte de canales lo que arroja una diferencia en mayor cantidad, se instala perfil estructural para reforzar el soporte de cubierta del pasillo izquierdo. adicionalmente se extiende extructura de soporte de cubierta de la fachada principal con la finalidad de extender el tejado en ese punto.






NP. 04 MURO EN BLOQUE NO.4

En este periodo se instala cerramiento sobre muro existente del pasillo principal (hall).



NP. 05 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4


En este periodo se aplica pañete en el borde superior de los muros con la finalidad de cubrir la union entre muro y tejado.





NP. 13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26

Se verifican cantidades ejecutadas lo que resulta una diferencia de mayor cantidad y se ve reflejado en este corte de obra.



NP. 14 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 H=4

Se culminan las actividades de alistado de piso en mortero en el hall interior, patio de fondo, acceso, salon lavamanos, baños, pasillo izquierdo y pasillo derecho.

NP. 18 ANDENES EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI, ESPESOR 0.10M


Se verifican cantidades ejecutadas de andén de fachada principal y la diferencia se refleja en este corte.





NP. 19 DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA

Se verifican cantidades de canaletas ejecutadas, arrojando una diferencia en mayor cantidad en la canal ubicada en el pasillo izquierdo.



NP. 21 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA C.R. CALIBRE 12 (INCLUYE MARCO, HERRAJES Y CERRADURAS)

Se realizan actividades de instalacion de puerta de acceso al jardin infantil.





CONSORCIO
VENTURA

127

NP. 23 ADECUACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO, AGUA FRIA PVC 1/2"


Se realizan actividades de adecuacion de punto hidraulico de duchas en el baño de niños.



NP. 24 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC

NP. 25 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA 1/2" PVC

Se instalan adaptadores machos yhembras y diferentes puntos de la red hidraulica de la sede.





CONSORCIO
VENTURA

128


NP. 26 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE REGISTRO DE DUCHA

Se instala llave de registro en las duchas ubicadas en el baño de niños y en el baño del salón tv.



NP. 31 TAPA REGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS. INCLUYE INSTALACIÓN


Con la debida autorizacion por parte de interventoria y visto bueno de la supervision se cambia el insumo por 2 unidades rejilla de piso de 4" necesarias para el funcionamiento del baño adultos (patio bombas) y el baño de niños salón tv.






NP. 32 REJILLA DE PISO PLÁSTICA TIPO SOSCO DE 3" X 2"


Se realiza instalacion de rejilla en piso del salon de enfermeria, baño del salon tv y lavadero.



NP. 34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE




NP. 35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CON TOMA DOBLE






NP. 36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO




NP. 37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE



NP. 38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE

En la zona del pasillo, se desinstala un interruptor triple totalmente inactivo y se realiza la habilitación y puesta en funcionamiento de un interruptor doble que realmente amerita el espacio.






CONSORCIO
VENTURA

131


NP. 41 SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA TIPO TORTUGA, ESPECIAL PARA EXTERIORES, HERMÉTICA, VIDRIO TEMPLADO, ESTRUCTURA EN ALUMINIO. BOMBILLA DE 20W. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN QUE CUMPLA LA NORMA RETILAP

Se realizan actividades de instalacion de luminarias tipo tortuga en la fachada principal y fachada posterior (jardin infantil), adicionalmente, conforme a autorizacion por parte de interventoria se instala 1 unidad de luminaria tipo tortuga en la fachada principal de la sede Ana Cecilia Suarez por necesidad inmediata.



NP. 42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO PARA SOBREPONER, 18W, LUZ BLANCA.

Se realizan actividades de instalacion de panel led redondo de 18 W en los baños de la sede, salon enfermeria y depositos ubicados en el patio de fondo.





CONSORCIO
VENTURA

132

NP. 43 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO HIDROFLOW

Se realizan actividades de mantenimiento de equipo hidroflow ubicado en el patio izquierdo (lavadero), adicionalmente el Consorcio Ventura realizo la donacion de una bomba sumergible la cual fue suministrada e instalada en el tanque de agua potable subterraneo con la finalidad de dotar a la sede del servicio de agua potable.





5.1.10 Medidas implementadas de trabajo

El personal vinculado contaba con el conocimiento y experiencia de acuerdo con los cargos requeridos tanto en obra como administrativos. Las actividades desarrolladas por el personal de obra fueron supervisadas constantemente por parte de los residentes de obra y profesional SST, bien sea de forma presencial y remota. El personal recibió inducción capacitación, así como retroalimentación de aspectos identificados en obra. (Los soportes de inducción y capacitación fueron presentados en los informes mensuales).

		PERSONAL DE OBRA		
N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	RETIRO
1	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	52452355	REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTORA DE OBRA	NINGUNA
2	LUIS DOMINGO HERRERA GUZMAN	60471816	GERENTE DE PROYECTOS	NINGUNA
3	CLAUDIA DANIELLY RODRIGUEZ GONZALEZ	52440227	SUPERVISOR SST	11/10/2024
4	AMBAL ISAAC CARYAJAL KALIL	75145264	ARG RESIDENTE	11/10/2024
5	ARGENIS LOPEZ	52832228	SUPERVISOR SST	11/10/2024
6	ANDRES MAURICIO ROSERO GONZÁLEZ	74360018	ARG RESIDENTE	NINGUNA
7	JORGE ELIECER MORALES RUIZ	13421963	ARG RESIDENTE	NINGUNA
8	GIMETH MARITZA CERÓN MARTINEZ	1118547363	SUPERVISOR SST	NINGUNA
9	MARIA LUISA SANTANA ACOSTA	43658352	SUPERVISOR SST	NINGUNA
10	SANTOS EDUARDO RAMIREZ FIGUEROA	1026267003	MAESTRO	NINGUNA
11	ALEXIS MURCIA ROMERO	1118070537	OFICIAL	NINGUNA
12	JESUS ORLANDO VANEGAS VELASQUEZ	1116776322	AYUDANTE	NINGUNA
13	ANDREUS JESUS PACHECO BETANCOURT	5105802	AYUDANTE	NINGUNA
14	BAIRON ALEX QUINTERO AHUMADA	1036236036	AYUDANTE	NINGUNA
15	YALEIMER YONEL TUMAY DE DIOS	1118530390	AYUDANTE	NINGUNA
16	EULOGIO GARAVITO MARTINEZ	4208207	AYUDANTE	NINGUNA
17	HEINER DUARTE GUTIERREZ	1006635	AYUDANTE	NINGUNA
18	JOSE DUVAN TUMAY SIGUA	1118571442	AYUDANTE	NINGUNA
19	JOSE MURILLO	3523091	OFICIAL	NINGUNA
20	LUIS MIGUEL AVENDAÑO ROJAS	1118564573	OBREIRO	NINGUNA
21	SEGUNDO GONZALEZ ROJAS	3656505	OFICIAL	NINGUNA
22	JOSE DANIEL ARISTIZABAL CAMPIÑO	111854706	OFICIAL	NINGUNA

Ilustración 9 – Relación de personal vinculado a la obra.



5.1.11 Control de manejo de equipos y maquinaria

Para este proyecto se realizaron mejoramientos locativos en los cuales se hizo uso de herramienta menor, estos utensilios recibieron su respectiva inspección.

Se anexa el diligenciamiento de las inspecciones programadas durante la ejecución del contrato de obra, los cuales corresponden a:

- Inspecciones de estado de elementos de protección.
- Inspecciones preoperacionales de los equipos empleados en los diferentes procesos constructivos (pulidora, taladro, Martillo demoledor, extensiones eléctricas).
- Inspección de herramientas manuales.
- Inspección de orden y aseo.

VER ANEXOS SST INFORME FINAL

5.1.12 Relación de la información climática

La simulación del archivo de historia proporciona acceso a simulaciones climáticas para cualquier lugar en el mundo. Usted puede ver información sobre el tiempo de ayer o la historia meteorológica de los últimos años. Los diagramas del archivo meteorológico se dividen en tres gráficos:

- Temperatura, incluyendo la humedad relativa en intervalos de una hora.
- Nubes (fondo gris) y cielo claro (fondo amarillo). Cuanto más oscuro es el fondo gris, es más densa la cubierta de nubes.
- Velocidad y dirección del viento (en grados desde 0° = Norte, 90° = Este, 180° = Sur y 270° = Oeste). En el meteograma del archivo histórico, los puntos morados representan la dirección del viento, como se muestra en el eje derecho.

A continuación, se relaciona el comportamiento del clima en el periodo 09 de octubre de 2024 al 29 de diciembre de 2024 en el Municipio de Yopal, lugar donde se adelantaron las labores objeto del contrato de obra No. 85003232024



Temperaturas medias y precipitaciones

Yopal

5.34°N, 72.40°W (336 m snm).
Modelo: ERA5T.

meteoblue




Ilustración 9 – Temperaturas medias y precipitaciones de Yopal Casanare año 2024, información tomada de (info@meteoblue.com)

Cielo nublado, sol y días de precipitación

Yopal

5.34°N, 72.40°W (336 m snm).
Modelo: ERA5T.

meteoblue




Ilustración 10– Cielo nublado, sol y días de precipitación de Yopal Casanare año 2024, información tomada de (info@meteoblue.com)



Temperaturas máximas

Yopal

5.34°N, 72.40°W (338 m snm).
Modelo: ERAST.

meteoblue




Ilustración 11- Temperaturas máximas de Yopal Casanare año 2024,
información tomada de (info@meteoblue.com)

Cantidad de precipitación

Yopal

5.34°N, 72.40°W (338 m snm).
Modelo: ERAST.

meteoblue




Ilustración 12- Cantidad de precipitación de Yopal Casanare año 2024,
información tomada de (info@meteoblue.com)



5.1.13 Control de Personal

De acuerdo al periodo de duración del contrato, cuyo inicio fue el día 09 de octubre de 2024 y finalizo el 29 de diciembre 2024, para un total de 3 meses labores. Se tuvo control, sobre el proceso de ingreso de personal propio y personal contratista, verificando la documentación previo ingreso, como afiliación de personal, exámenes de ingreso. De igual manera se realizó seguimiento al pago de seguridad social, retiro de personal, notificación o realización de exámenes de egreso y firma de paz y salvos una vez finalizadas las actividades.

5.1.14 Control de Ensayos

Para la construcción del cárcamo en la sede CDI Ana Cecilia Suarez, se realizaron ensayos técnicos del concreto, aplicados a la resistencia de compresión de cilindros de concreto, todo ello de conformidad al cumplimiento de la Norma NSR 10.

ISARRA INGENIERIA Y LABORATORIOS SAS GESTION OPERATIVA		Código: 11-00740												
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410 - 15		Versión: 02												
		Fecha de Emisión: 14/03/2024												
PROYECTO: MANTENIMIENTO CDIA ANA CECILIA SUAREZ														
Código: 11-00740														
EMPRESA: CONSORCIO VENTURA														
P.E.: 0000 - 00														
P.E.: 1170 - 0000														
FECHA DE REPORTE: 21/01/2024														
N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	GRUPO	FECHA DE REPORTE	DIAMETRO	AREA	CARGA	N	N. PROGRESO	% RESISTENCIA	SLUMP	NOTAS	TIPO DE FALLA
				NO	EDAD DIAS	REPORTE	CM	KG	CM2	PSI		PSI		
0001	CARCAMO	CARCAZO	14/03/2024	01	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0002				02	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0003				03	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0004				04	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0005				05	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0006				06	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0007				07	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0008				08	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0009				09	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0010				10	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0011				11	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0012				12	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0013				13	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0014				14	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0015				15	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0016				16	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0017				17	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0018				18	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0019				19	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0020				20	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0021				21	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0022				22	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0023				23	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0024				24	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0025				25	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0026				26	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0027				27	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0028				28	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0029				29	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0030				30	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0031				31	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0032				32	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0033				33	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0034				34	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0035				35	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0036				36	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0037				37	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0038				38	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0039				39	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0040				40	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0041				41	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0042				42	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0043				43	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0044				44	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0045				45	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0046				46	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0047				47	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0048				48	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0049				49	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0050				50	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0051				51	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0052				52	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0053				53	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0054				54	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0055				55	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0056				56	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0057				57	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0058				58	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0059				59	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0060				60	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0061				61	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0062				62	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0063				63	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0064				64	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0065				65	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0066				66	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0067				67	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0068				68	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0069				69	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0070				70	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0071				71	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0072				72	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0073				73	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0074				74	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0075				75	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0076				76	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0077				77	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0078				78	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0079				79	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0080				80	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0081				81	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0082				82	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0083				83	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0084				84	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0085				85	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0086				86	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0087				87	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0088				88	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0089				89	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0090				90	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0091				91	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100	1.2	14.2	100%
0092				92	28	21/01/2024	15.1	217.5	1500	1500	100			



5.1.15 Relación de comités de obra y/o visitas de obra.

Durante la ejecución de la obra se cumplió con la totalidad de la presencialidad por parte de los profesionales, de conformidad a lo exigido en las especificaciones técnicas del contrato. Por tal motivo, durante el periodo del 15 de octubre de 2024 hasta el 29 de diciembre de 2024 el Consorcio Ventura estuvo presente al 100%.

RELACIÓN DE COMITES DE OBRA

COMITES DE OBRA				
FECHA	LUGAR	No	TEMAS	ENTIDAD
16/10/2024	HOGAR INFANTIL ESTERITOS	1	*Apu Propuesto para Cubierta (Cambio) * Informe Diagnóstico (VISITA)	Consortio Ventura
			*Atender solicitud falla energia CDI Ana Cecilia Suarez *Revisar Areas de Manto asfaltico a Intervenir	Supervisión
30/10/2024	CDI ANA CECILIA SUAREZ	2	*Actualización Balance de Obra	Consortio Ventura

14/11/2024	HOGAR INFANTIL ESTERITOS	3	*Socialización cantidades no previstas *Balance Económico del Contrato *Aclaración Actividades Contractuales *verificación de obligaciones *Estudio Solicitud de ampliación de Plazo Contractual	Supervisión, interventoría y Consortio Ventura
3/12/2024	HOGAR INFANTIL ESTERITOS	4	*Aprobación Adición Presupuestal. *Aprobación de Prorroga *Especificaciones Técnicas de Np's	Supervisión, interventoría y Consortio Ventura
20/12/2024	CDI ANA CECILIA SUAREZ HOGAR INFANTIL ESTERITOS	5	*Recorrido de obra. *Verificación de los acabados finales.	Supervisión, interventoría y



CONSORCIO
VENTURA

			* Verificación de presupuesto y cantidades ejecutadas.	Consortio Ventura
30/12/2024	CDI ANA CECILIA SUAREZ HOGAR INFANTIL ESTERITOS	6	*Verificación del estado final de la obra ejecutada y terminada en fecha 29 de diciembre de 2024. *Aprobación del Acta de terminación de obra.	Supervisión, interventoría y Consorcio Ventura
22/01/2025	CDI ANA CECILIA SUAREZ HOGAR INFANTIL ESTERITOS	7	*Verificación del estado final de la obra ejecutada y terminada en fecha 29 de diciembre de 2024. *Aprobación del Acta de Recibo Final de Obra	Supervisión, interventoría y Consorcio Ventura

5.1.16 Relación de APUS ítems no previsto o complementario.

El contratista en común acuerdo con la supervisión y la interventoría presenta 44 APUS de ítems no previstos los cuales son requeridos en el CDI Ana Cecilia Suarez y Hogar Infantil Esteritos, conjuntamente con los Apus el contratista suministro la justificación de cada ítem, especificaciones técnicas y estudio de mercado.

Ver anexos:

- 6 JUSTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS.**
- 7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ÍTEMS NO PREVISTOS.**
- 8 ESTUDIO DE MERCADO DE ÍTEMS NO PREVISTOS.**

Se anexa: APUS DE ÍTEMS NO PREVISTOS.

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS (Aprobación de ítems no previstos).



CONSORCIO
VENTURA

ÍTEMS NO PREVISTOS

CDI ANA CECILIA Y HOGAR INFANTIL ESTERITOS
INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF REGIONAL CASANARE

		ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS			
HOJA 1 de 1	Fecha	DD 15	MM 11	AA 2024	CONTRATO No. 85003232024
República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
CONTRATO No.		85003232024			
OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		MUNICIPIO DE YOPAL-CASANARE			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin que esto supere el 15 de diciembre de 2024			
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		9 DE octubre DE 2024			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 510.824.330,00			
QUINIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, incluidos los impuestos de ley y demás costos asociados a este proceso.					
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		15 DE DICIEMBRE DE 2024			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 510.824.330,00			
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA / REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE HERRERA GUZMAN			
INTERVENTORIA		FIDET / REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ			
SUPERVISOR		NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA / SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85003252024			
En Yopal; a los quince (15) días del mes de noviembre de 2024, se reunieron MARIA JOSE HERRERA GUZMAN en condición de representante legal del CONSORCIO VENTURA en calidad de contratista de obra, FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ en condición de representante legal de FIDET en calidad de interventor; con el fin de pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato anteriormente mencionado, previo estudio. A continuación se relacionan dichos precios unitarios no previstos al origen del contrato No. 85003232024, indicando los ítems correspondientes y las cantidades estimadas de obra de los mismos.					
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		
NP.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ARQUITECTONICA CAL 26 (INCLUYE ACCESORIOS)	M²	\$ 62.756,00		
NP.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22; DS=90	ML	\$ 75.816,00		
NP.03	CORREA METALICA EN PERIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100X40X2MM PARA SOPORTE DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA DS=90	ML	\$ 61.810,39		
NP.04	MURO EN BLOQUE NO.4	M2	\$ 56.672,00		
NP.05	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	\$ 31.144,00		
NP.06	CIRCUITO ELÉCTRICO TRIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.8 THHN (3F No 8+1N No 6 + 1T No 6)	ML	\$ 44.592,09		
NP.07	MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL (INCLUYE CONEXIÓN Y FIJACIÓN AL POSTE DE ENERGÍA EXISTENTE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	GLB	\$ 398.200,00		
NP.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA MOSQUITERA	ML	\$ 17.765,63		
NP.09	REVISIÓN DE RED HIDRAULICA (INCLUYE ENSAYOS DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE)	GLB	\$ 194.300,00		
NP.10	ENCOROZADA DE CUBIERTA CON POLIESTIRENO	ML	\$ 7.908,60		
NP.11	REPARACION DE CUBIERTA CON CINTA DE ALUMINIO BITUMINOSA, PARA SELLO DE JUNTAS O FISURAS	ML	\$ 19.096,36		
NP.12	MORTERO DE 2500PSI PARA CARCAMO	M2	\$ 205.106,36		
NP.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26	ML	\$ 47.336,02		
NP.14	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 H=4	M2	\$ 49.557,00		
NP.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN ESPAÑOL DOBLE HILERA	ML	\$ 76.205,33		
NP.16	CAJA DE INSPECCIÓN 60X50 (INCLUYE MARCO Y TAPA 60X50)	UND	\$ 520.955,43		
NP.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO	UND	\$ 398.761,00		
NP.18	ANDENES EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI, ESPESOR 0.10M	M2	\$ 130.737,34		
NP.19	DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA	ML	\$ 17.159,00		
NP.20	IMPACTO DE CANAL EN LÁMINA	ML	\$ 15.490,83		

NP.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA C.R. CALIBRE 12 (INCLUYE MARCO, HERRAJES Y CERRADURAS)	UND	\$ 1.515.984,11
NP.22	DESMONTE DE PUNTO SANITARIO	UND	\$ 13.996,00
NP.23	ADECUACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO, AGUA FRIA PVC 1/2"	UND	\$ 72.854,07
NP.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC	UND	\$ 6.701,84
NP.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA 1/2" PVC	UND	\$ 7.306,00
NP.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE REGISTRO DE DUCHA	UND	\$ 53.773,33
NP.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE MANGUERA	UND	\$ 46.754,00
NP.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO MONOCONTROL	UND	\$ 249.240,00
NP.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS DE COMBINACIÓN	UND	\$ 169.552,00
NP.30	PUNTO DESAGUE SANITARIO PVC 2"	UND	\$ 71.126,39
NP.31	TAPA REGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS. INCLUYE INSTALACIÓN	UND	\$ 22.763,00
NP.32	REJILLA DE PISO PLÁSTICA TIPO SOSCO DE 3" X 2"	UND	\$ 13.385,00
NP.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL SANITARIO Y ACOPLES SANITARIOS	UND	\$ 127.607,35
NP.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE	UND	\$ 27.541,09
NP.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CON TOMA DOBLE	UND	\$ 33.041,09
NP.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	\$ 27.941,09
NP.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND	\$ 40.941,09
NP.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE	UND	\$ 45.941,09
NP.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA PARA TOMA O INTERRUPTOR	UND	\$ 18.909,13
NP.40	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN LAMINA	M2	\$ 199.276,40

Se anexa y hace parte de la presente acta el soporte técnico y el cuadro de evaluación económica del contrato teniendo en cuenta los precios no previstos del contrato anteriormente mencionado, el análisis de precios unitarios de dichos ítems no previstos, los insumos contractuales, la ubicación del proyecto en relación con la ubicación de las fuentes de materiales y los precios de referencia techo del ICBF acorde al origen del contrato.

Es responsabilidad del contratista la presentación de los ítems no previstos con los anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados durante el desarrollo del contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Quince (15) días del mes Noviembre de 2024.


Firma

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
R/L CONSORCIO VENTURA
Contratista

Firma


FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ
R/L FIDET
Interventoria

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024	
				VERSION	
				FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ARQUITECTONICA CAL 26 (INCLUYE ACCESORIOS)				UNIDAD:M²
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	0,30	\$ 1.178,47	\$ 1.178	
Sección de andamio certificado	H	0,30	\$ 1.515,74	\$ 455	
Juego de rodachinos para andamio	H	0,30	\$ 77,78	\$ 23	
SUB-TOTAL					\$ 1.633
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Teja Arquitectonica cal 26	m2	1,04	\$ 39.390,00	\$ 40.966	
Accesorios (Ganchos teja estructura metálica,sujeción)	und	3,00	\$ 1.990,86	\$ 5.973	
SUB-TOTAL					\$ 46.938
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	H			0,30	\$ 47.282
SUB-TOTAL					\$ 14,185
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 62.756



MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA



FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ
CC 80,112,388
Representante Legal
FIDET
INTERVENTORIA

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22; DS=90				UNIDAD: ML
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	0,65	\$ 1.178,47	\$ 766	
Sección de Andamio Certificado	H	0,47	\$ 1.515,74	\$ 712	
Equipo de soldadura eléctrica	H	0,37	\$ 8.295,41	\$ 3.070	
SUB-TOTAL					\$ 4.548
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Lamina galv. Cal. 22	ML	1,00	\$ 49.496,82	\$ 49.497	
Soldadura	KG	0,15	\$ 14.580,00	\$ 2.187	
Anticorrosivo gris	GAL	0,08	\$ 45.000,00	\$ 3.600	
Gancho 150mm	Und	2,00	\$ 700,00	\$ 1.400	
Tomillos autoperforantes 3/4"	Und	6,00	\$ 500,00	\$ 3.000	
SUB-TOTAL					\$ 59.684
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
CUADRILLA II (técnico + ayudante)			H	0,35	\$ 33.097
SUB-TOTAL					\$ 11.584
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 75.816


MARIA JOSÉ HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA



FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ
CC 80.112.388
Representante Legal
FIDET
INTERVENTORIA

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.03		CORREA METALICA EN PERIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100X40X2MM PARA SOPORTE DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA DS=90			UNIDAD: ML
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario
Herramientas menores		H	0,80	\$ 1.178,47	\$ 943
Equipo de soldadura electrica		H	0,02	\$ 8.296,41	\$ 166
Pulidora electrica manual sin disco 7"		H	0,80	\$ 5.192,00	\$ 4.154
Tronzadora para disco 14"		H	0,01	\$ 5.950,00	\$ 48
SUB-TOTAL					\$ 5.310
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Soldadura		KG	0,005	\$ 14.580,00	\$ 73
Thinner		GAL	0,004	\$ 39.850,00	\$ 147
Anticorrosivo gris		GAL	0,01	\$ 45.000,00	\$ 585
Esmalte mate supersintetico		GAL	0,017	\$ 105.592,00	\$ 1.774
Disco corte desbaste metal 7"x1/4" o similar		UND	0,010	\$ 11.737,00	\$ 121
Tubo estructural rectangular 100x40x2mm		UND	0,170	\$ 238.201,00	\$ 40.494
Disco de corte 14"x 3/32" x 1" corte aceros		UND	0,005	\$ 13.990,00	\$ 67
SUB-TOTAL					\$ 43.262
III. TRANSPORTE					
Descripción		VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
CUADRILLA II (técnico + ayudante)			H	0,40	\$ 33.097
SUB-TOTAL					\$ 13.239
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 61.810
<div><div> MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</div><div> FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80.112.388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</div></div>					

 CONSORCIO VENTURA	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">ITEM: NP.04</td> <td style="width: 60%; text-align: center;">MURO EN BLOQUE NO.4</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">UNIDAD:M2</td> </tr> </table>			ITEM: NP.04	MURO EN BLOQUE NO.4	UNIDAD:M2
ITEM: NP.04	MURO EN BLOQUE NO.4	UNIDAD:M2			
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	0,90	\$ 1.178,47	\$ 1.061	
Seccion de andamio certificado	H	0,90	\$ 1.515,74	\$ 1.364	
Juego de rodachinas para andamio	H	0,33	\$ 77,78	\$ 25	
Tablon en madera de 3x0,25x0,05m	H	1,80	\$ 128,00	\$ 230	
SUB-TOTAL					\$ 2.681
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Bloque #4 de arcilla estandar	UND	15,000	\$ 1.578,00	\$ 23.670	
Mortero 1:4	m3	0,012	\$ 463.447,00	\$ 5.561	
SUB-TOTAL					\$ 29.231
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)			H	0,52	\$ 47.282
SUB-TOTAL					\$ 24.766
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 56.678
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80,112,388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA </div> </div>					

31

 CONSORCIO VENTURA		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.05	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4				UNIDAD:M2
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	0,75	\$ 1.178,47	\$ 884	
SUB-TOTAL				\$ 884	
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Mortero 1:4	m3	0,020	\$ 463.447,00	\$ 9.269	
SUB-TOTAL				\$ 9.269	
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL				\$ 0	
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
CUADRILLA 1 (oficial + ayudante)			H	0,63	\$ 33.097
SUB-TOTAL					\$ 20.991
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 31.144




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
 CC 52452955
 Representante Legal
 CONSORCIO VENTURA



FABIAN MARCELÓ RAMIREZ SANCHEZ
 CC 80.112.388
 Representante Legal
 FIDET
 INTERVENTORIA

5005



 CONSORCIO VENTURA	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION			
ITEM: NP.06	CIRCUITO ELÉCTRICO TRIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.8 THHN (3F No 8+1N No 8 + 1T No 8)	UNIDAD: ML			
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	0,40	\$ 1.178,47	\$ 471	
Cortadora de ladrillo electrica	H	0,10	\$ 8.555,67	\$ 856	
SUB-TOTAL					\$ 1.327
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Cable de Cobre Aislado THHN No. 8 (3F No 8+1N No 8 + 1T No 8)	m	5,100	\$ 7.000,00	\$ 35.700	
SUB-TOTAL					\$ 35.700
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios,			H	0,40	\$ 18.913
SUB-TOTAL					\$ 7.565
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 44.592




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
 CC 52452955
 Representante Legal
 CONSORCIO VENTURA




FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ
 CC 80,112,388
 Representante Legal
 FIDET
 INTERVENTORIA


		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024	
				VERSION	
				FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.07		MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL (INCLUYE CONEXIÓN Y FIJACIÓN AL POSTE DE ENERGÍA EXISTENTE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)			UNIDAD: GLB
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario
				SUB-TOTAL	\$ 0
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Servicio general de mantenimiento de acometida eléctrica principal (incluye conexión y fijación al poste de energía existente y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)		GLB	1.000	\$ 398.200,00	\$ 398.200
				SUB-TOTAL	\$ 398.200
III. TRANSPORTE					
Descripción		VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial
				SUB-TOTAL	\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
				SUB-TOTAL	\$ 0
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 398.200
  MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA					
  FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80.112.388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA					

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.08		SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA MOSQUITERA			UNIDAD: ML
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario
Herramientas menores		H	0,20	\$ 1.178,47	\$ 236
SUB-TOTAL					\$ 236
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Malla mosquitera		m2	0,550	\$ 19.511,00	\$ 10.731
Silicona		Mlt	20,00	\$ 150,00	\$ 3.000
SUB-TOTAL					\$ 13.731
III. TRANSPORTE					
Descripción		VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
CUADRILLA 1 (oficial + ayudante)			H	0,11	\$ 33.097
SUB-TOTAL					\$ 3.799
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 17.766
<div> MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</div> <div> FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80.112.388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</div>					

 CONSORCIO VENTURA	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">ITEM: NP.09</td> <td style="width: 60%;">REVISIÓN DE RED HIDRAULICA (INCLUYE ENSAYOS DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE)</td> <td style="width: 25%;">UNIDAD: GLB</td> </tr> </table>			ITEM: NP.09	REVISIÓN DE RED HIDRAULICA (INCLUYE ENSAYOS DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE)	UNIDAD: GLB
ITEM: NP.09	REVISIÓN DE RED HIDRAULICA (INCLUYE ENSAYOS DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE)	UNIDAD: GLB			
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
SUB-TOTAL					\$ 0
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Servicio general de revisión del sistema hidráulico (incluye ensayos de presión de agua potable)	GLB	1,000	\$ 194.300,00	\$ 194.300	
SUB-TOTAL					\$ 194.300
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 194.300



MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
 CC 52452955
 Representante Legal
 CONSORCIO VENTURA





FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ
 CC 80,112,388
 Representante Legal
 FIDET
 INTERVENTORIA


		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.10		ENCOROZADA DE CUBIERTA CON POLIESTIRENO			UNIDAD: ML
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	0,10	\$ 1.178,47	\$ 118	
Seccion de andamio certificado	H	0,20	\$ 1.515,74	\$ 303	
Juego de rodachines para andamio	H	0,20	\$ 77,78	\$ 16	
SUB-TOTAL					\$ 437
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Lamina Poliestireno 1.22 x 0.61 x 1.8 cm	UND	0,501	\$ 8.308,00	\$ 4.162	
SUB-TOTAL					\$ 4.162
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
CUADRILLA I (oficial + ayudante)			H	0,10	\$ 33.097
SUB-TOTAL					\$ 3.310
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 7.909
<div><div> MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</div><div> FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80,112,388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</div></div>					


		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.11	REPARACION DE CUBIERTA CON CINTA DE ALUMINIO BITUMINOSA, PARA SELLO DE JUNTAS O FISURAS				UNIDAD:ML
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	0,17	\$ 1.178,47	\$ 195	
Sección de andamio certificado	H	0,37	\$ 1.515,74	\$ 561	
Juego de rodachines para andamio	H	0,37	\$ 77,78	\$ 29	
Tablon de madera de 3x0.25x0.05 m	H	0,17	\$ 128,00	\$ 22	
SUB-TOTAL					\$ 808
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Cinta multiseal rollo 10m gris o aluminio	UND	0,1	\$ 122.800,00	\$ 12.771	
SUB-TOTAL					\$ 12.771
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
CUADRILLA I (oficial + ayudante)			H	0,1867	\$ 33.097
SUB-TOTAL					\$ 5.517
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 19.095
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;">  <p>MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80.112.388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</p> </div> </div>					

2009


		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.12		MORTERO DE 2500PSI PARA CARCAMO			UNIDAD:ML
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	5,25	\$ 1.178,47	\$ 6.187	
SUB-TOTAL					\$ 6.187
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
CONCRETO 2500 PSI	m3	0,022	\$ 475.629,40	\$ 10.274	
FORMALETA (1 uso)	m2	0,18	\$ 80.498,43	\$ 14.884	
SUB-TOTAL					\$ 25.158
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
CUADRILLA I (oficial + ayudante)			H	5,25	\$ 33.097
SUB-TOTAL					\$ 173.762
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 205.106
<div> MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</div> <div> FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80.112.388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</div>					

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.14		ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 H=4			UNIDAD:M2
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	0,80	\$ 1.178,47	\$ 943	
SUB-TOTAL					\$ 943
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Mortero 1:3 preparado en obra	m3	0,04	\$352.592,00	\$ 14.104	
SUB-TOTAL					\$ 14.104
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)			H	0,7299	\$ 47.262
SUB-TOTAL					\$ 34.511
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 49.557
<div><div> MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</div><div> FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80.112.388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</div></div>					


		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26				UNIDAD: ML
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	0,2963	\$ 1.178,47	\$ 349	
SUB-TOTAL					\$ 349
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Caballete galvanizado cal. 26	ml	1,000	\$ 28.000,00	\$ 28.000	
Accesorios (Ganchos teja estructura metálica, sujeción)	und	2,50	\$ 1.990,86	\$ 4.977	
SUB-TOTAL					\$ 32.977
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)			H	0,2963	\$ 47.282
SUB-TOTAL					\$ 14.010
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 47.336
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: left;">  MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA </div> <div style="text-align: right;">  FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80.112.388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA </div> </div>					

		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN ESPAÑOL DOBLE HILERA				UNIDAD: ML
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	0,81	\$ 1.178,47	\$ 955	
SUB-TOTAL					\$ 955
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
ADOQUIN ESPAÑOL 20X10X6	UN	10,00	\$1.700,00	\$ 17.000	
ARENA LAVADA DE RIO	m3	0,040	\$35.360,00	\$ 1.414	
Mortero 1:4	m3	0,040	\$ 463.447,00	\$ 18.538	
SUB-TOTAL					\$ 36.952
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	H			0,81	\$ 47.282
SUB-TOTAL					\$ 38.298
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 76.205
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80.112.388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</p> </div> </div>					

5013

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.16		CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 (INCLUYE MARCO Y TAPA 60X60)			UNIDAD:UND
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario
Herramientas menores		H	7,88	\$ 1.178,47	\$ 9.286
SUB-TOTAL					\$ 9.286
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Cemento gris		kg	92,03	\$ 451,42	\$ 41.546
ARENA LAVADA DE RIO		m3	0,200	\$35.360,00	\$ 7.072
Alambre negro No 18 o 17		kg	0,110	\$ 8.572,00	\$ 943
LADRILLO TOLETE COMUN		und	110,000	\$ 877,00	\$ 96.470
Acero de refuerzo 60000 Psi		kg	10,580	\$ 5.477,00	\$ 57.947
Crudo de rio clasificado T.m. 6"		m3	0,040	\$ 40.460,00	\$ 1.618
Triturado de 1/2" - 3/4"		m3	0,130	\$ 75.884,00	\$ 9.865
MARCO Y TAPA 60 X 60		und	1,000	\$ 127.884,00	\$ 127.884
SUB-TOTAL					\$ 343.345
III. TRANSPORTE					
Descripción		VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador		Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)				H	3,56
SUB-TOTAL					\$ 168.324
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 520.955
<div> MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</div> <div> FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80,112,388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</div>					

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO : CV-2024 VERSION : FECHA DE APROBACION :		
ITEM: NP.17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO			UNIDAD:UND	
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		H	1,20	\$ 1.178,47	\$ 1.414	
SUB-TOTAL					\$ 1.414	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Sanitario en porcelana para adulto		Und	1,00	\$ 349.837,72	\$ 349.838	
Accesorio de conexión		Und	1,00	\$ 22.580,00	\$ 22.580	
Cemento blanco		kg	2,20	\$ 1.875,00	\$ 4.125	
SUB-TOTAL					\$ 376.543	
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)			H	1,10	\$ 18.913	
SUB-TOTAL					\$ 20.804	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 398.761	




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA



FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ
CC 80,112,388
Representante Legal
FIDET
INTERVENTORIA


		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.18	ANDENES EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI, ESPESOR 0.10M				UNIDAD:M2
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	1,25	\$ 1.178,47	\$ 1.473	
SUB-TOTAL					\$ 1.473
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Concreto 3000psi	m3	0,100	\$ 556.988,00	\$ 55.699	
Tabla chapa ordinario 0.10	m	0,51	\$ 10.870,00	\$ 5.544	
Puntilla con cabeza 2"	lb	0,01	\$ 5.715,00	\$ 57	
MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 x 4.0 mts	Un	0,07	\$ 128.600,00	\$ 8.962	
SUB-TOTAL					\$ 70.162
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)			H	1,25	\$ 47.282
SUB-TOTAL					\$ 59.103
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 130.737




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA






FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ
CC 80.112.388
Representante Legal
FIDET
INTERVENTORIA


		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.19		DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA			UNIDAD: ML
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	0,38	\$ 1.178,47	\$ 448	
Sección de Andamio Certificado	H	0,38	\$ 1.515,74	\$ 576	
Equipo de soldadura eléctrica	H	0,38	\$ 8.295,41	\$ 3.153	
SUB-TOTAL					\$ 4.176
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
SUB-TOTAL					\$ 0
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
CUADRILLA II (técnico + ayudante)			H	0,39	\$ 33.097
SUB-TOTAL					\$ 12.983
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 17.159
<div><div> MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</div><div> FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80.112.386 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</div></div>					


		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.20	LIMPIEZA DE CANALES EN LÁMINA				UNIDAD: ML
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	0,35	\$ 1.178,47	\$ 412	
Sección de Andamio Certificado	H	0,35	\$ 1.515,74	\$ 531	
Equipo de soldadura eléctrica	H	0,35	\$ 8.296,41	\$ 2.904	
SUB-TOTAL					\$ 3.847
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
SUB-TOTAL					\$ 0
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
CUADRILLA II (técnico + ayudante)	H			0,35	\$ 33.097
SUB-TOTAL					\$ 11.584
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 15.431
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;">  <p>MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>FABIAN MARCELÓ RAMÍREZ SANCHEZ CC 80.112.388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</p> </div> </div>					

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA C.R. CALIBRE 12 (INCLUYE MARCO, HERRAJES Y CERRADURAS)				UNIDAD:UND
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
SUB-TOTAL					\$ 0
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
PUERTA EN LAMINA C.R. CALIBRE 12 CON ESTRUCTURA INTERNA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO, (INCLUYE MARCO, HERRAJES Y CERRADURAS). INCLUYE INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND	1,000	\$ 1.504.400,00	\$ 1.504.400	
SUB-TOTAL					\$ 1.504.400
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
CUADRILLA II (técnico + ayudante)			H	0,35	\$ 33.097
SUB-TOTAL					\$ 11.584
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 1.515.984
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA </div> <div>  FABIAN MARCELÓ RAMIREZ SANCHEZ CC 80.112.388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA </div> </div>					


		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.22		DESMONTE DE PUNTO SANITARIO			UNIDAD:UND
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario
Herramientas menores		H	0,35	\$ 1.178,47	\$ 412
SUB-TOTAL					\$ 412
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
SUB-TOTAL					\$ 0
III. TRANSPORTE					
Descripción		VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
CUADRILLA I (oficial + ayudante)			H	0,41	\$ 33.097
SUB-TOTAL					\$ 13.584
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 13.996
<div><div> MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</div><div> FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80,112,388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</div></div>					


		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.23		ADECUACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO. AGUA FRIA PVC 1/2"			UNIDAD:UND
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	1,33	\$ 1.178,47	\$ 1.571	
SUB-TOTAL				\$ 1.571	
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Soldadura liquida PVC 1/4 gl	UND	0,040	\$ 124.286,00	\$ 4.971	
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 750 gr	UND	0,040	\$ 59.917,00	\$ 2.397	
Cinta teflon 3/4" x 10 m	UND	0,50	\$ 3.854,00	\$ 1.927	
Codo 90° presión PVC 1/2"	UND	3,00	\$ 779,00	\$ 2.337	
Tubo presión RDE 13.5 PVC 1/2"	M	1,500	\$ 3.376,00	\$ 5.064	
Codo 90° presión PVC 1 1/2"	UND	1,00	\$ 8.796,00	\$ 8.796	
Tapon roscado presión PVC 1 1/2"	UND	1,00	\$ 611,00	\$ 611	
Adaptador macho presión PVC 1 1/2"	UND	2,000	\$ 540,00	\$ 1.080	
Niple H.G. agua Ø 1/2" x 2" rosca/rosca	UND	1,00	\$ 1.476,00	\$ 1.476	
Codo H.G. 90° Ø 1/2"	UND	1,000	\$ 3.167,00	\$ 3.167	
SUB-TOTAL				\$ 31.825	
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL				\$ 0	
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contra incendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	H			2,09	\$ 18.913
SUB-TOTAL				\$ 39.467	
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 72.864	
<div> MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</div> <div> FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80.112.388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</div>					


		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC				UNIDAD:UND
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	0,15	\$ 1.178,47	\$ 177	
SUB-TOTAL					\$ 177
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Soldadura líquida PVC 1/4 gl	UND	0,015	\$ 124.266,00	\$ 1.864	
Limpiador líquido PVC 1/4 gl o 760 gr	UND	0,015	\$ 59.917,00	\$ 899	
Cinta teflon 3/4" x 10 m	UND	0,10	\$ 3.854,00	\$ 385	
Adaptador macho presión PVC 1/2"	UND	1,000	\$ 540,00	\$ 540	
SUB-TOTAL					\$ 3.688
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contra incendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	H		0,15	\$ 18.313	
SUB-TOTAL					\$ 2.837
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 6.702
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80.112.388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</p> </div> </div>					


		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA 1/2" PVC				UNIDAD:UND
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	0,20	\$ 1.178,47	\$ 236	
SUB-TOTAL					\$ 236
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Soldadura liquida PVC 1/4 gl	UND	0,015	\$ 124.266,00	\$ 1.864	
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr	UND	0,015	\$ 58.917,00	\$ 899	
Cinta teflon 3/4" x 10 m	UND	0,10	\$ 3.854,00	\$ 385	
Tapon roscado presión PVC 1 1/2"	UND	1,00	\$ 611,00	\$ 611	
SUB-TOTAL					\$ 3.759
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	H			0,18	\$ 18.913
SUB-TOTAL					\$ 3.311
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 7.306
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;">  <p>MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>FABIAN MARCELÓ RAMIREZ SANCHEZ CC 80.112.388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</p> </div> </div>					


50LS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE REGISTRO DE DUCHA			UNIDAD:UND	
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario
Herramientas menores		H	0,15	\$ 1.178,47	\$ 177
SUB-TOTAL					\$ 177
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Cinta teflon 3/4" x 10 m		UND	0,10	\$ 3.854,00	\$ 385
Registro de ducha		UND	1,00	\$ 49.900,00	\$ 49.900
SUB-TOTAL					\$ 50.285
III. TRANSPORTE					
Descripción		VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)			H	0,18	\$ 18.913
SUB-TOTAL					\$ 3.311
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 53.773
<div> MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</div> <div> FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80.112.388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</div>					


		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024	
				VERSION	
				FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.27		SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE MANGUERA			UNIDAD:UND
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario
Herramientas menores		H	0,15	\$ 1.178,47	\$ 177
SUB-TOTAL					\$ 177
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Cinta teflon 3/4" x 10 m		UND	0,10	\$ 3.854,00	\$ 385
Llave manguera		UND	1,00	\$ 34.497,00	\$ 34.497
SUB-TOTAL					\$ 34.882
III. TRANSPORTE					
Descripción		VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contra incendios, aire, carpintería, acabados, etc.)			H	0,62	\$ 18.913
SUB-TOTAL					\$ 11.695
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 46.754
  MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA					
  FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80.112.388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA					

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024	
				VERSION	
				FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.28		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO MONOCONTROL			UNIDAD:UND
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	1,20	\$ 1.178,47	\$ 1.414	
SUB-TOTAL					\$ 1.414
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
Grifería de lavaplatos sencilla (monocontrol o doble)	UND	1,00	\$ 223.546,70	\$ 223.547	
Cinta teflon 3/4" x 10 m	UND	0,10	\$ 3.854,00	\$ 385	
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr	UND	0,020	\$ 59.917,00	\$ 1.198	
SUB-TOTAL					\$ 225.130
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	H			1,20	\$ 18.913
SUB-TOTAL					\$ 22.695
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 249.240
<div><div> MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</div><div> FABIAN MARCELÓ RAMIREZ SANCHEZ CC 80.112.388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</div></div>					


		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024	
				VERSION	
				FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.29		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS DE COMBINACIÓN			UNIDAD:UND
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario
Herramientas menores		H	1,20	\$ 1.178,47	\$ 1.414
SUB-TOTAL					\$ 1.414
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Grifería de lavaplatos sencilla (monocontrol o doble)		UND	1,00	\$ 143.858,70	\$ 143.859
Cinta teflon 3/4" x 10 m		UND	0,10	\$ 3.854,00	\$ 385
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr		UND	0,020	\$ 59.917,00	\$ 1.198
SUB-TOTAL					\$ 145.442
III. TRANSPORTE					
Descripción		VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contra incendios, aire, carpintería, acabados, etc.)			H	1,20	\$ 18.913
SUB-TOTAL					\$ 22.695
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 169.552
<div> MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</div> <div> FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80,112,388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</div>					


		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.30	PUNTO DESAGUE SANITARIO PVC 2"				UNIDAD:UND
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario
Herramientas menores		H	1,20	\$ 1.178,47	\$ 1.414
SUB-TOTAL					\$ 1.414
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Soldadura líquida PVC 1/4 gl		UND	0,010	\$ 124.266,00	\$ 1.181
Limpiador líquido PVC 1/4 gl o 760 gr		UND	0,012	\$ 59.917,00	\$ 719
Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 2"		UND	1,00	\$ 4.033,00	\$ 4.033
Tubo PVC sanitario de 2"		M	1,300	\$ 15.119,00	\$ 19.655
Codo sanitario 45°-1/8 C x C PVC 2"		UND	1,00	\$ 4.826,00	\$ 4.826
Tapon roscado presión PVC 1 1/2"		UND	1,00	\$ 611,00	\$ 611
Adaptador macho presión PVC 1 1/2"		UND	2,000	\$ 540,00	\$ 1.080
Niple H.G. agua Ø 1/2" x 2" rosca/rosca		UND	1,00	\$ 1.476,00	\$ 1.476
Codo H.G. 90° Ø 1/2"		UND	1,000	\$ 3.167,00	\$ 3.167
SUB-TOTAL					\$ 36.747
III. TRANSPORTE					
Descripción		VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contra incendios, aire, carpintería, acabados, etc.)			H	1,74	\$ 18.913
SUB-TOTAL					\$ 32.965
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 71.126
					
MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA					
					
FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80.112.388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA					


 CONSORCIO VENTURA	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> CODIGO VERSION FECHA DE APROBACION </td> <td style="width: 50%; text-align: right;"> CV-2024 </td> </tr> </table>	CODIGO VERSION FECHA DE APROBACION	CV-2024																							
CODIGO VERSION FECHA DE APROBACION	CV-2024																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">ITEM: NP.31</td> <td style="width: 60%; text-align: center;">TAPA REGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS. INCLUYE INSTALACIÓN</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">UNIDAD:UND</td> </tr> </table>			ITEM: NP.31	TAPA REGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS. INCLUYE INSTALACIÓN	UNIDAD:UND																						
ITEM: NP.31	TAPA REGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS. INCLUYE INSTALACIÓN	UNIDAD:UND																									
I. EQUIPO																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Unidad</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 15%;">Costo</th> <th style="width: 25%;">Vr. Unitario</th> </tr> <tr> <td>Herramientas menores</td> <td>H</td> <td>0,20</td> <td style="text-align: right;">\$ 1.178,47</td> <td style="text-align: right;">\$ 235</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	Herramientas menores	H	0,20	\$ 1.178,47	\$ 235																	
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario																							
Herramientas menores	H	0,20	\$ 1.178,47	\$ 235																							
SUB-TOTAL				\$ 235																							
II. MATERIALES EN OBRA																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Unidad</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 15%;">Vr. Unitario</th> <th style="width: 25%;">Vr. Parcial</th> </tr> <tr> <td>TAPA REGISTRO PLASTICA DE 20x20</td> <td>UND</td> <td>1,000</td> <td style="text-align: right;">\$ 18.744,74</td> <td style="text-align: right;">\$ 18.745</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	TAPA REGISTRO PLASTICA DE 20x20	UND	1,000	\$ 18.744,74	\$ 18.745																	
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial																							
TAPA REGISTRO PLASTICA DE 20x20	UND	1,000	\$ 18.744,74	\$ 18.745																							
SUB-TOTAL				\$ 18.745																							
III. TRANSPORTE																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">VOL. o PESO</th> <th style="width: 10%;">M3 o Ton/Km</th> <th style="width: 15%;">TARIFA</th> <th style="width: 25%;">Vr. Parcial</th> <th style="width: 25%;">Vr. Unitario</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario																					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario																						
SUB-TOTAL				\$ 0																							
IV. MANO DE OBRA																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">Trabajador</th> <th style="width: 10%;">Jornal</th> <th style="width: 10%;">Prest.Soc.</th> <th style="width: 10%;">Jornal Total</th> <th style="width: 10%;">Rendimiento</th> <th style="width: 20%;">Vr.Unitario</th> </tr> <tr> <td>TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contra incendios, albañilería, carpintería, acabados, etc.)</td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">0,20</td> <td style="text-align: right;">\$ 18.913</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contra incendios, albañilería, carpintería, acabados, etc.)			H	0,20	\$ 18.913															
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario																						
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contra incendios, albañilería, carpintería, acabados, etc.)			H	0,20	\$ 18.913																						
SUB-TOTAL				\$ 3.783																							
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 22.763																							


MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
 CC 52452955
 Representante Legal
 CONSORCIO VENTURA


FABIAN MARCELÓ RAMIREZ SANCHEZ
 CC 80.112.388
 Representante Legal
 FIDET
 INTERVENTORIA


		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.32	REJILLA DE PISO PLÁSTICA TIPO SOSCO DE 3" X 2"				UNIDAD:UND
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	0,35	\$ 1.178,47	\$ 412	
SUB-TOTAL					\$ 412
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
REJILLA PLASTICA CON SOSCO 3X2	UND	1,000	\$ 5.921,79	\$ 5.922	
Cemento blanco	kg	0,23	\$ 1.875,00	\$ 431	
SUB-TOTAL					\$ 6.353
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)			H	0,35	\$ 18.913
SUB-TOTAL					\$ 6.619
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 13.385
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: left;">  <p>MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</p> </div> <div style="text-align: right;">  <p>FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80.112.388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</p> </div> </div>					


		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.33		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL SANITARIO Y ACOPLES SANITARIOS			UNIDAD:UND
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario
Herramientas menores		H	1,40	\$ 1.178,47	\$ 1.650
SUB-TOTAL					\$ 1.650
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Arbol sanitario		UND	1,000	\$ 75.000,00	\$ 75.000
Soldadura liquida PVC 1/4 gl		UND	0,010	\$ 124.266,00	\$ 1.181
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 750 gr		UND	0,012	\$ 59.917,00	\$ 719
Accesorio de conexión		Und	1,00	\$ 22.580,00	\$ 22.580
SUB-TOTAL					\$ 99.480
III. TRANSPORTE					
Descripción		VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contra incendios, aire, carpintería, acabados, etc.)			H	1,40	\$ 18.913
SUB-TOTAL					\$ 26.478
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 127.607
					
MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA					
					
FABIAN MARCELÓ RAMIREZ SANCHEZ CC 80,112,388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA					


		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024		
				VERSION		
				FECHA DE APROBACION		
<hr/>						
ITEM: NP.34		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE			UNIDAD:UND	
<hr/>						
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		H	0,45	\$ 1.178,47	\$ 530	
SUB-TOTAL					\$ 530	
<hr/>						
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
TOMACORRIENTE DOBLE		UND	1,000	\$ 18.500,00	\$ 18.500	
SUB-TOTAL					\$ 18.500	
<hr/>						
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0	
<hr/>						
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contra incendios, aire, carpintería, acabados, etc.)			H	0,45	\$ 18.913	
SUB-TOTAL					\$ 8.511	
<hr/>						
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 27.541	
<hr/>						
 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA			 FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80,112,388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA			



505 L


		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CON TOMA DOBLE				UNIDAD:UND
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	0,45	\$ 1.178,47	\$ 530	
SUB-TOTAL					\$ 530
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
INTERRUPTOR SENC +TOMA	UND	1,000	\$ 24.000,00	\$ 24.000	
SUB-TOTAL					\$ 24.000
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contra incendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	H			0,45	\$ 18.913
SUB-TOTAL					\$ 8.511
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 33.041
<div> MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</div> <div> FABIAN MARCELÓ RAMIREZ SANCHEZ CC 80.112.388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</div>					

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO				UNIDAD:UND
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	0,45	\$ 1.178,47	\$ 530	
SUB-TOTAL					\$ 530
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	UND	1,000	\$ 18.900,00	\$ 18.900	
SUB-TOTAL					\$ 18.900
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)			H	0,45	\$ 18.913
SUB-TOTAL					\$ 8.511
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 27.941
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;">  <p>MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80.112.388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</p> </div> </div>					


		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE			UNIDAD:UND	
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	0,45	\$ 1.178,47	\$ 530	
SUB-TOTAL					\$ 530
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
INTERRUPTOR DOBLE BLANCO	UND	1,000	\$ 31.900,00	\$ 31.900	
SUB-TOTAL					\$ 31.900
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)			H	0,45	\$ 18.913
SUB-TOTAL					\$ 8.511
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 40.941
<div> MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</div> <div> FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80.112.388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</div>					

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION		
ITEM: NP.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE			UNIDAD:UND		
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		H	0,45	\$ 1.178,47	\$ 530	
SUB-TOTAL					\$ 530	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
INTERRUPTOR DOBLE BLANCO		UND	1,000	\$ 36.900,00	\$ 36.900	
SUB-TOTAL					\$ 36.900	
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contra incendios, alre, carpintería, acabados, etc.)			H	0,45	\$ 18.913	
SUB-TOTAL					\$ 8.511	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 45.941	
<div> MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</div> <div> FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80.112.388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</div>						


		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION		
ITEM: NP.39		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA PARA TOMA O INTERRUPTOR			UNIDAD:UND	
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores		H	0,10	\$ 1.178,47	\$ 118	
SUB-TOTAL					\$ 118	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
INTERRUPTOR DOBLE BLANCO		UND	1,000	\$ 16.900,00	\$ 16.900	
SUB-TOTAL					\$ 16.900	
III. TRANSPORTE						
Descripción		VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contra incendios, aire, carpintería, acabados, etc.)			H	0,10	\$ 18.913	
SUB-TOTAL					\$ 1.891	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 18.909	
<div> MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</div> <div> FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80,112,388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</div>						

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024 VERSION FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.40	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN LAMINA				UNIDAD:M2
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario
Herramientas menores		H	1,56	\$ 1.178,47	\$ 1.838
SOLDADOR		H	1,56	\$ 8.296,41	\$ 12.942
				SUB-TOTAL	\$ 14.781
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
ANTICORROSIVO ROJO CLARO		gal	0,050	\$ 63.900,00	\$ 3.195
BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 3-1/2"		Un	3,000	\$ 11.900,00	\$ 35.700
LAMINA COLD ROLLED 1.5M X100 X200 CS		Un	1,508	\$ 65.467,00	\$ 98.744
SOLDADURA ELECTRICA 3/32" KG		kg	0,67	\$ 25.900,00	\$ 17.353
				SUB-TOTAL	\$ 154.992
III. TRANSPORTE					
Descripción		VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial
				SUB-TOTAL	\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contra incendios, aire, carpintería, acabados, etc.)			H	1,56	\$ 18.813
				SUB-TOTAL	\$ 29.504
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 199.276
<div> MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC 52452955 Representante Legal CONSORCIO VENTURA</div> <div> FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ CC 80,112,388 Representante Legal FIDET INTERVENTORIA</div>					

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024	
				VERSION	
				FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.41		SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA TIPO TORTUGA, ESPECIAL PARA EXTERIORES, HERMÉTICA, VIDRIO TEMPLADO, ESTRUCTURA EN ALUMINIO. BOMBILLA DE 20W. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN QUE CUMPLA LA NORMA RETILAP			UNIDAD:UND
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario
Herramientas menores		H	1,00	\$ 1.178,47	\$ 1.178
SUB-TOTAL					\$ 1.178
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
LUMINARIA TORTUGA (Incluye accesorios de conexión)		UND	1,00	\$ 48.509,70	\$ 48.510
SUB-TOTAL					\$ 48.510
III. TRANSPORTE					
Descripción		VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contra incendios, aire, carpintería, acabados, etc.)			H	1,00	\$ 18.913
SUB-TOTAL					\$ 18.913
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 68.601




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA



FABIAN MARCELÓ RAMÍREZ SANCHEZ
CC 80,112,388
Representante Legal
FIDET
INTERVENTORIA

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024	
				VERSION	
				FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP-42		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO PARA SOBREPONER, 18W, LUZ BLANCA.			UNIDAD:UND
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
Herramientas menores	H	1,00	\$ 1.178,47	\$ 1.178	
SUB-TOTAL					\$ 1.178
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
LAMPARA PANEL LED REDONDO 18w	UND	1,000	\$ 26.900,00	\$ 26.900	
SUB-TOTAL					\$ 26.900
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpinteria, acabados, etc.)			H	1,00	\$ 18.913
SUB-TOTAL					\$ 18.913
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 46.991





MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA




FABIAN MARCELÓ RAMIREZ SANCHEZ
CC 80.112.388
Representante Legal
FIDET
INTERVENTORIA

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024	
				VERSION	
				FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.43		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO HIDROFLOW			UNIDAD: GLB
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario	
SUB-TOTAL					\$ 0
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	
SERVICIO GENERAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO HIDROFLOW (INCLUYE REVISIÓN GENERAL, CAMBIO DE MANGUERA, CAMBIO DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	GLB	1,000	\$ 1,300.000,00	\$ 1,300.000	
SUB-TOTAL					\$ 1.300.000
III. TRANSPORTE					
Descripción	VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial	Vr. Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
SUB-TOTAL					\$ 0
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 1.300.000



MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA


FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ
CC 80,112,388
Representante Legal
FIDET
INTERVENTORIA

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CODIGO CV-2024	
				VERSION	
				FECHA DE APROBACION	
ITEM: NP.44		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 18			UNIDAD:M2
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Cantidad	Costo	Vr. Unitario
Herramientas menores		H	1,80	\$ 1.178,47	\$ 1.886
SUB-TOTAL					\$ 1.886
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
LAMINA COLD ROLLED CAL 18 (2.44M X 1.22M)		UND	0,550	\$ 198.633,00	\$ 109.248
ANGULO PERFIL 3/4" X 3/4" X 1/8"		M	1,060	\$ 6.164,00	\$ 6.472
Soldadura		KG	0,20	\$ 14.580,00	\$ 2.916
Anticonosivo gris		GAL	0,29	\$ 45.000,00	\$ 13.250
SUB-TOTAL					\$ 131.886
III. TRANSPORTE					
Descripción		VOL. o PESO	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. Parcial
SUB-TOTAL					\$ 0
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prest.Soc.	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
CUADRILLA II (técnico + ayudante)			H	3,59	\$ 33.097
SUB-TOTAL					\$ 118.769
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 252.541



MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA



FABIAN MARCELÓ RAMIREZ SANCHEZ
CC 80,112.388
Representante Legal
FIDET
INTERVENTORIA



CONSORCIO
VENTURA

ESTUDIO DE MERCADO DE ÍTEMS NO PREVISTOS

CDI ANA CECILIA Y HOGAR INFANTIL ESTERITOS
INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF REGIONAL CASANARE

[illegible]



CONSORCIO
VENTURA

JUSTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

CDI ANA CECILIA Y HOGAR INFANTIL ESTERITOS
INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF REGIONAL CASANARE



CONSORCIO
VENTURA

Yopal, Noviembre 04 de 2024

CV-ICBF-CAS-005-2024

PARA: FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL FIDET
INTERVENTORÍA

DE: MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VENTURA

REFERENCIA: CONTRATO No. 85003232024- OBJETO: REALIZAR LAS ADECUACIONES
Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS
INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA
INFANCIA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ASUNTO: SOLICITUD MODIFICATORIO No. 1

Respetuoso saludo,

Teniendo en cuenta los procesos que ha llevado el proyecto y en aras de desarrollar a satisfacción la obra de la referencia, a continuación, describo las circunstancias actuales, para después referirme a las actividades necesarias para cumplir el cometido:

OBJETO: CONTRATO No. 85003232024- OBJETO: "REALIZAR LAS ADECUACIONES
Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS
INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA
PRIMERA INFANCIA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA

FECHA DE INICIO: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2024.

VALOR CONTRACTUAL: QUINIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$510.824.330), incluidos los impuestos de ley y demás costos asociados a este proceso.

Una vez determinada la situación contractual y teniendo en cuenta que para satisfacer las necesidades que tiene la entidad, se ha determinado por el constructor, previa conciliación con la Interventoría, incluir las siguientes actividades no previstas necesarias para cumplir con el objetivo en común. A continuación, mencionamos las actividades y su justificación:

OBRAS NO PREVISTAS PARA EL MODIFICATORIO NO. 1:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ARQUITECTONICA CAL 26 (INCLUYE ACCESORIOS): se recomienda la autorización del cambio de la especificación del ítem contractual No. 5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS), del HOGAR INFANTIL ESTERITOS, por el ítem NO PREVISTO No. NP.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ARQUITECTONICA CAL 26 (INCLUYE ACCESORIOS), Teniendo en cuenta que el sistema de cubierta solicitado por el estructurador del contrato no es el recomendable, puesto que, la estructura de soporte encontrada en sitio y que debe prevalecer, no es apta para la instalación del tipo de tejado contratado inicialmente, el cual, debe ser anclado y asegurado con Tornillos y para ello se requiere de una estructura metálica especial (Perfil cuadrado), que no corresponde a la existente y no está contemplada en la oferta económica.




CONSORCIO
VENTURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18; DS=80:

En el presupuesto contractual del HOGAR INFANTIL ESTERITOS y del CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ANA CECILIA se contempló el suministro e instalación de canales en lámina galvanizada con desarrollo = 50. Siendo esta dimensión muy pequeña para la recolección de aguas de lluvia por no tener la capacidad de evacuar el caudal que recibe, ameritándose por consiguiente la instalación de canales calibre 18, de 80cms de desarrollo.

CORREA METALICA EN PERIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100X40X2MM PARA SOPORTE DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA DS=80:

Para cumplir con el soporte y estabilidad de la canal en lámina galvanizada DS=80 es necesario la instalación de correas metálicas en perfil estructural rectangular de dimensiones 100x40x2mm.



DETALLE DE CANAL EN LAMINA Y SOPORTE

MURO EN BLOQUE NO.4: en el patio del HOGAR INFANTIL ESTERITOS se encuentra la zona de depósito cuyo cerramiento existente comprende malla eslabonada, lo cual amerita el cambio por cerramiento en muro de bloque No.4, para mayor protección y funcionalidad del espacio.

CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 Para evitar que los muros, queden a la vista se amerita el revestimiento con pañete, e=5cms, este ítem se requiere especialmente para cubrir totalmente la superficie del muro en bloque No. 4 que funcionara como cerramiento del deposito ubicado en el patio del HOGAR INFANTIL ESTERITOS.

CIRCUITO ELÉCTRICO TRIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.8 THHN (3F No 8+1N No 8 + 1T No 8): Debido al mal funcionamiento del circuito o red eléctrica del CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ANA CECILIA, y de conformidad a la revisión y diagnóstico realizada por el profesional eléctrico; se requiere de la instalación de un nuevo circuito eléctrico trifásico en cable de cobre No.8 THHN, neutro y tierra.

MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL (INCLUYE CONEXIÓN Y FIJACIÓN AL POSTE DE ENERGÍA EXISTENTE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO): Debido al deterioro y la sulfatación de la conexión al poste de energía existente, y con la finalidad de proporcionar un correcto funcionamiento en la red eléctrica del CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ANA CECILIA se amerita esta actividad.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA MOSQUITERA: Esta actividad se requiere con la finalidad de cubrir los espacios entre tejas y muros; que por su tejido diminuto impedirá el paso de insectos, plagas, etc, al CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ANA CECILIA.

REVISIÓN DE RED HIDRAULICA (INCLUYE ENSAYOS DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE): consiste en someter la tubería hidráulica existente a una presión determinada, con el fin de diagnosticar el funcionamiento, fugas o defectos, y de esta manera precisar los requerimientos necesarios para la posterior corrección. Este ítem es requerido en el frente de obra CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ANA CECILIA y en el frente de obra HOGAR INFANTIL ESTERITOS.

ENCOROZADA DE CUBIERTA CON POLIESTIRENO: Esta actividad se requiere con la finalidad de cubrir los espacios entre tejas y estructura del CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ANA CECILIA, para evitar el paso de animales u objetos.

REPARACION DE CUBIERTA CON CINTA DE ALUMINIO BITUMINOSA, PARA SELLO DE JUNTAS O FISURAS: En la cubierta del CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ANA CECILIA en épocas de lluvia, se empoza el agua, produciendo filtraciones en la parte interna, para solventar dichas filtraciones de agua, se amerita la instalación de cinta de aluminio bituminosa.



CONSORCIO
VENTURA

MORTERO DE 2500PSI PARA CARCAMO: Este ítem se requiere para abarcar mayor cantidad de zona destinada para cárcamo de recolección de aguas de lluvia En el CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ANA CECILIA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26: para la instalación de teja de dos o más aguas, se utiliza en las cumbreras de los techos para unir los dos extremos de las tejas en la parte superior. Este ítem es requerido en el HOGAR INFANTIL ESTERITOS, como complemento de la teja arquitectónica calibre 26.

Teniendo en cuenta lo anteriormente escrito y una vez analizadas las actividades no previstas, las cuales son actividades indispensables para el correcto funcionamiento de LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, solicito se determine la viabilidad de celebrar el modificadorio requerido para lo cual, adjuntamos los respectivos Apu's de actividades no previstas, cuyos precios surgieron del proceso de aprobación de la Interventoría y de las necesidades de la entidad. Adicionalmente, debido a los tiempos de diagnósticos y evaluación, solicitamos muy amablemente nos sea concedido la aprobación de un prorroga por un tiempo de 7 días.

En razón de lo anterior, solicito muy respetuosamente, que se estudie, verifique y coteje mi solicitud dando cumplimiento a la necesidad del contrato para lograr el correcto funcionamiento del proyecto.

Cordialmente,

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
Representante Legal CONSORCIO VENTURA
Contratista

CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

6.1 Relación de solicitudes de prórroga

Se presentó una solicitud de prórroga por parte del contratista el día 22 de noviembre de 2024 por medio del oficio CV-ICBF-CAS-008-2024 anexo a este informe donde se solicitaba una prórroga bajo las siguientes justificaciones:

"(...)y una prórroga en tiempo de QUINCE (15) DÍAS, quedando la fecha de terminación del contrato para el día 31 de diciembre de 2024, teniendo en cuenta los aspectos anteriormente descritos y las situaciones particulares que han envuelto el contrato, puesto que, desde un principio el contratista no ha podido ejecutar las actividades conforme a la programación de obra por la cantidad de ítems contractuales que no dan lugar y las diferencias existentes en cantidades de obra.(...)".

Respecto a lo anterior antes expuesto la interventoría dio el visto bueno y se procedió a la tramitación del Modificadorio No. 1, el cual finalmente fue aprobado el día 26 de noviembre de 2024 y en el cual fue realizado el cambio a la cláusula contractual del plazo de ejecución:

- **PRIMERA. – PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato hasta el 29 de diciembre de 2024.
- **SEGUNDA. - MODIFICAR** la cláusula QUINTA de la comunicación de aceptación de oferta constituyente del contrato No. 85003232024, así:
- **QUINTA - PLAZO:**
El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin que esto supere el 29 de diciembre de 2024

Ver anexo Modificaciones del contrato No. 1 CTO



6.2 Relación de solicitudes de adiciones

Se presentó una solicitud de Adición al contrato de obra por parte del contratista el día 22 de noviembre de 2024 por medio del oficio CV-ICBF-CAS-008-2024 anexo a este informe. Cuya viabilidad por parte de interventoría corresponde a lo siguiente:

"En cumplimiento de mis funciones como interventoría del Contrato No. 85003232024, cuyo objeto es la "Realización de adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la primera infancia ubicadas en el Departamento de Casanare", me permito remitir la presente comunicación para solicitar formalmente la aprobación de una adición presupuestal y una prórroga en el plazo de ejecución del contrato.

Contexto:

El contratista, Consorcio Ventura, ha presentado la solicitud de adición en valor por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$35.422.911), justificando su requerimiento con base en las siguientes circunstancias: Mayores cantidades de obra en actividades contractuales:

- *Desmante de luminarias, tableros eléctricos y aparatos eléctricos.*
- *Desmante de cubierta de fibrocemento.*
- *Resane y pintura de muros exteriores, esmalte en rejillas*

Actividades no previstas esenciales para el correcto funcionamiento de las infraestructuras:

- *Instalación de cubierta arquitectónica, completar el 100% de CDI ANA CECILIA.*
- *Instalación de luminarias tipo tortuga y paneles LED.*
- *Mantenimiento correctivo del equipo Hidroflow, entre otros".*

"Justificación Técnica:

Tras un análisis detallado de la solicitud, se ha verificado que las actividades mencionadas son indispensables para garantizar la funcionalidad de las infraestructuras y el cumplimiento del objeto contractual. La ausencia de estas intervenciones generaría un riesgo de incumplimiento de los estándares establecidos por el ICBF para la atención a la primera infancia."

Viabilidad:

Como interventoría, hemos corroborado la pertinencia de las actividades adicionales mediante inspecciones en sitio y revisión de los APU's correspondientes. Los valores propuestos son razonables y están alineados con los precios del mercado, además de haber sido previamente conciliados con esta interventoría.



Solicitudes Específicas:

En virtud de lo anterior, solicitamos a la entidad contratante autorizar:

- La adición presupuestal por valor de \$35.422.911 M/CTE.

Respecto a lo anterior antes expuesto en fecha 26 de noviembre de 2024 se procedió a la aprobación de la adición presupuestal solicitada con el Modificadorio No. 1.

6.3 Relación de solicitudes de suspensiones

No se presentó ningún tipo de solicitud de suspensión del contrato de obra.

6.4 Porcentaje de tiempo transcurrido del contrato

El periodo de duración del contrato, cuyo inicio fue el día 09 de octubre de 2024 y finalizó el 29 de diciembre 2024, para un total de 3 meses.

6.5 Relación de correspondencia enviada y recibida

		CONTROL DE CORRESPONDENCIA		
CONTRATO N°:	85003232024			
OBJETO:	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VENTURA			
SUPERVISOR:				
FECHA	REFERENCIA / CODIGO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
ENTRADAS				
15/10/2024	CONTRATO No 85003232024	ACTA COMITE REUNION No 1 SOCIALIZACION OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO No 85003232024	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM	CDIYORALVENTURA@GMAIL.COM
16/10/2024	CONTRATO No 85003232024	CITACION PARA COMITE DE OBRA	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM	CDIYORALVENTURA@GMAIL.COM
22/10/2024	CONTRATO No 85003232024	SOLICITUD CAMBIO ESPECIFICACIONES ITEM 5.2	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM	CDIYORALVENTURA@GMAIL.COM
24/10/2024	CONTRATO No 85003232024	OFICIO CV-ICBF-CAS-004-2024 "OBSERVACIONES APU NO PREVISTOS"	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM	CDIYORALVENTURA@GMAIL.COM
25/10/2024	CONTRATO No 85003232024	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SEMANALES	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM	CDIYORALVENTURA@GMAIL.COM
1/11/2024	CONTRATO No 85003232024	NOTIFICACION POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE REQUERIMIENTOS PARA CONTROL DE OBRA	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM	CDIYORALVENTURA@GMAIL.COM
7/11/2024	CONTRATO No 85003232024	OFICIO CV-ICBF-CAS-006-2024 "JUSTIFICACION DE ITEMS NO PREVISTOS"	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM	CDIYORALVENTURA@GMAIL.COM
11/11/2024	CONTRATO No 85003232024	NOTIFICACION DE INCUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACION Y RETRASOS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM	CDIYORALVENTURA@GMAIL.COM
11/11/2024	CONTRATO No 85003232024	CITACION PARA COMITE DE OBRA No 3	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM	CDIYORALVENTURA@GMAIL.COM
15/11/2024	CONTRATO No 85003232024	MODIFICACION DE CANTIDADES No 1	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM	CDIYORALVENTURA@GMAIL.COM



CONSORCIO
VENTURA

SALIDAS				
FECHA	REFERENCIA / CODIGO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
15/10/2024	CONTRATO No 85003232024	ENVIO INFORMACION SOPORTES AFILIACION EPS Y ARE PERSONAL EMPLEADO PARA ACTIVIDADES ICBF- FRENTE 2 HOGAR INFANTIL ESTERITOS Y ICBF FRENTE 1 CDI ANA CECILIA SUAREZ	CDIYOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
15/10/2024	CONTRATO No 85003232024	ENVIO PROGRAMACION DE OBRA DE CDI ANA CECILIA SUAREZ Y HOGAR INFANTIL ESTERITOS- APLUS CDI ANA CECILIA SUAREZ Y HOGAR INFANTIL ESTERITOS	CDIYOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
16/10/2024	CONTRATO No 85003232024	ENVIO DOCUMENTACION APLUS FORMATOS EXCEL Y PDF FIRMADOS- CRONOGRAMA DE OBRA PDF FIRMADO- PRESUPUESTO CONTRACTUAL ORIGINAL PDF Y EXCEL- PRESUPUESTO CONTRACTUAL EXCEL EDITABLE	CDIYOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
16/10/2024	CONTRATO No 85003232024	OFICIO CIV-ICBF-CAS-001-2024 " FALLAS DE ENERGIA Y POTENCIA"	CDIYOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
16/10/2024	CONTRATO No 85003232024	ENVIO DOCUMENTOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF FRENTE 1 ANA CECILIA SUAREZ- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ICBF FRENTE 2 ESTERITOS - OFERTA ECONOMICA CONSORCIO VENTURA - PROGRAMACION DE OBRA ICBF YOPAL CASANARE	CDIYOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
17/10/2024	CONTRATO No 85003232024	OFICIO CIV-ICBF-CAS-002-2024 " SOLICITUD CAMBIO ESPECIFICACION ITEM 5.2 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TERMOCUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS), DE HOGAR INFANTIL ESTERITOS	CDIYOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
18/10/2024	CONTRATO No 85003232024	OFICIO CIV-ICBF-CAS-003-2024 " SOLICITUD ESPECIFICACIONES PARA INSTALACION SEGUN ITEM 5.2 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TERMOCUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS), DE HOGAR INFANTIL ESTERITOS	CDIYOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
18/10/2024	CONTRATO No 85003232024	ENVIO INFORME VISITA TECNICA CDI YOPAL	CDIYOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
23/10/2024	CONTRATO No 85003232024	OFICIO CIV-ICBF-CAS-004-2024 " ENTREGA DE APU'S NO PREVISTOS	CDIYOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
25/10/2024	CONTRATO No 85003232024	OFICIO CIV-ICBF-CAS-005-2024 " INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL"	CDIYOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
25/10/2024	CONTRATO No 85003232024	ENVIO DE APU'S NO PREVISTOS	CDIYOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
4/11/2024	CONTRATO No 85003232024	OFICIO CIV-ICBF-CAS-006-2024 " REQUERIMIENTOS DE ITEMS NO PREVISTOS"	CDIYOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
5/11/2024	CONTRATO No 85003232024	ENVIO DOCUMENTACION SOLICITADA " FLUJO DE CAJA PDF, INFORMES SEMANALES 1, 2 Y 3 PDF	CDIYOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
7/11/2024	CONTRATO No 85003232024	ENVIO INFORME SEMANAL No 3 Y No 4 - FLUJO DE CAJA	CDIYOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
12/11/2024	CONTRATO No 85003232024	ENVIO INFORME MENSUAL No 1 CONSORCIO VENTURA	CDIYOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
13/11/2024	CONTRATO No 85003232024	ENVIO INFORME SEMANAL No 5	CDIYOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA
CONTRATO N°:	85003232024
OBJETO:	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VENTURA
SUPERVISOR:	



CONSORCIO
VENTURA

144

FECHA	REFERENCIA / CODIGO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
ENTRADAS				
3/12/2024	CONTRATO No 85003232024	SOLICITUD COMITE - 03 DE DICIEMBRE DE 2024	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM	CDIOPALVENTURA@GMAIL.COM
5/12/2024	CONTRATO No 85003232024	PÓLIZAS - MODIFICACIÓN CONTRATO 85003232024	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM	CDIOPALVENTURA@GMAIL.COM
SALIDAS				
FECHA	REFERENCIA / CODIGO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
18/11/2024	CONTRATO No 85003232024	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	CDIOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
16/11/2024	CONTRATO No 85003232024	INFORME MENSUAL No 1 CONSORCIO VENTURA	CDIOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
18/11/2024	CONTRATO No 85003232024	DOCUMENTOS ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 CORREGIDA	CDIOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
20/11/2024	CONTRATO No 85003232024	Oficio CV-ICBF-CAS-007-2024- ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1- 11:52 am	CDIOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
20/11/2024	CONTRATO No 85003232024	CORRECCION FECHA DE OFICIO CV-ICBF-CAS-007-2024- ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	CDIOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
20/11/2024	CONTRATO No 85003232024	Oficio CV-ICBF-CAS-007-2024- ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1- 5:49 pm	CDIOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
21/11/2024	CONTRATO No 85003232024	INFORME SEMANAL No 6	CDIOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
21/11/2024	CONTRATO No 85003232024	DOCUMENTACIÓN DEL MODIFICATORIO No. 1	CDIOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
23/11/2024	CONTRATO No 85003232024	CV-ICBF-CAS-008-2024 - SOLICITUD DE ADICIÓN PRESUPUESTAL	CDIOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
28/11/2024	CONTRATO No 85003232024	INFORME SEMANAL No 7	CDIOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM
28/11/2024	CONTRATO No 85003232024	CV-ICBF-CAS-009-2024- PLAN DE CONTINGENCIA	CDIOPALVENTURA@GMAIL.COM	PROYECTOS FIDET@GMAIL.COM



CONSORCIO
VENTURA

145

7. ASPECTOS FINANCIEROS CONTROL DE COSTOS Y PROGRAMACION

7.1 Ficha técnica del contratista

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO		
FECHA DE ELABORACION DE LA FICHA		29 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO N°		85003232024
OBJETO		REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA
INTERVENTOR		PROYECTOS FIDET
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 510.824.330
ANTICIPO ENTREGADO AL CONTRATISTA, 30%		N/A
ADICIÓN		\$ 35.422.911
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIÓN		\$ 546.247.241
FECHA DE INICIO		09 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ORIGINAL		15 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO		El plazo de ejecución del contrato inicial será a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin que esto supere el 15 de diciembre de 2024. Prórroga NO. 1 : Hasta el 29 de diciembre de 2024,
PRORROGA NO. 1		CATORCE (14) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN CONFORME AL MODIFICATORIO NO. 1		29 DE DICIEMBRE DE 2024
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		PARA EL COBRO DEL PRESENTE INFORME SE PRESENTA EL CORTE DE OBRA FINAL O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, A LA FECHA SE HA PAGADO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN EL AVANCE DEL 86%.
COBRO N° 1	VALOR BRUTO	\$ 59.250.110
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	N/A
	VALOR ACTA	\$ 59.250.110
COBRO N° 2	VALOR BRUTO	\$ 413.138.232
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	N/A
	VALOR ACTA	\$ 413.138.232



CONSORCIO
VENTURA

146

COBRO N° 3 LIQUIDACIÓN	VALOR BRUTO	\$ 73.858.898
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	N/A
	VALOR ACTA	\$ 73.858.898
VALOR EJECUTADO (ACTAS BRUTAS)		\$ 546.247.241

7.1.1 Programación financiera, Programado vs ejecutado

Se ejecutó un valor total de \$546.247.241 (QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE) alcanzando un porcentaje presupuestal ejecutado del 100% frente al valor contractual, este valor ejecutado se distribuye en las Sedes CDI Ana Cecilia Suarez y Hogar Infantil Esteritos como se muestra a continuación.

Para el contrato de obra número 85003232024 cuyo objeto es "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE." Se presenta un valor ejecutado del 100% del valor contractual.

SEDE	VALOR DE OBRA	VALOR EJECUTADO
CDI ANA CECILIA SUAREZ	\$ 257,133,663.68	\$ 257,133,663.68
HOGAR INFANTIL ESTERITOS	\$ 289,113,577.32	\$ 289,113,577.32
TOTAL	\$546.247.241	\$546.247.241
PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL	100%	100%



CONSORCIO
VENTURA


147

FLUJO DE CAJA

Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicados en el departamento de Casanare.

FLUJO DE CAJA

ITEM	SEMANAS	COSTO (\$)	ACUMULADO (\$)	PROGRAMADO(%)	ACUMULADO(%)
1	SEMANA 1 DEL 9 AL 16 OCTUBRE 2024	\$ 3,397,677.40	\$ 3,397,677.40	0.622003581	0.622003581
2	SEMANA 2 DEL 17 AL 23 OCTUBRE 2024	\$ 11,367,261.95	\$ 14,764,939.35	2.080973797	2.702977378
3	SEMANA 3 DEL 24 AL 30 OCTUBRE 2024	\$ 23,230,891.36	\$ 37,995,830.70	4.252816237	11.49526608
4	SEMANA 4 DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 NOVIEMBRE 2024	\$ 37,734,907.30	\$ 75,730,737.98	6.908027074	18.40329319
5	SEMANA 5 DEL 7 AL 13 NOVIEMBRE 2024	\$ 45,443,268.98	\$ 121,174,006.95	8.319175928	26.72246902
6	SEMANA 6 DEL 14 AL 20 NOVIEMBRE 2024	\$ 116,331,578.94	\$ 237,505,585.88	21.29650646	48.01897554
7	SEMANA 7 DEL 21 AL 27 NOVIEMBRE 2024	\$ 85,748,525.01	\$ 323,254,110.89	15.69774977	63.71572531
8	SEMANA 8 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE 2024	\$ 60,854,672.71	\$ 384,108,783.60	11.14049979	74.85722509
9	SEMANA 9 DEL 5 AL 11 DICIEMBRE 2024	\$ 58,897,904.25	\$ 443,006,687.85	10.78227949	85.63950458
10	SEMANA 10 DEL 12 AL 18 DICIEMBRE 2024	\$ 34,130,213.46	\$ 477,136,901.30	6.248125559	91.88763014
11	SEMANA 11 DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE 2024	\$ 32,996,924.79	\$ 510,133,826.09	6.040657474	97.92828761
12	SEMANA 12 DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	\$ 36,113,414.91	\$ 546,247,241.00	6.611184863	100
		\$ 546,247,241.06	\$ 546,247,241.00	100	



SE ANEXA BALANCE PRESUPUESTAL / ALCANCE FINAL:

CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 APTO.512 BOGOTÁ D.C. CELULAR: 310 5587676 E-MAIL:

ALTAVISTACGSAS@AOL.COM



7.1.2 Relación de pagos realizados

La interventoría aprobó y fueron tramitadas dos (2) Actas de Pagos Parciales de obra y un ultimo pago correspondiente al Acta final (liquidación), por un valor total de \$546.247.241,00. Siendo la primera acta parcial de \$59.250.110 la segunda Acta parcial de \$413.138.232 y el Acta final correspondiente a liquidación de obra por un valor de \$ 73.858.898

7.1.3 Equilibrio económico o financiero del contrato de obra

Al finalizar la ejecución de la obra, nuevamente se verifican cantidades en sitio, lo cual generó un cierre total del presupuesto de obra ejecutada. Dichas actividades se pueden apreciar detalladamente en el anexo Acta de cobro parcial No. 3 / liquidacion, donde se deja constancia de las cantidades ejecutadas y con las que se concluyo el alcance definitivo del contrato quedando finalmente como resultado una ejecución del 100% del valor contratado conforme al modificatorio No. 1, y que corresponde a \$546.247.241,00 (QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE)

7.1.4 Memorias de cantidades de campo

Se relacionan las memorias de los cobros #1, #2 Y #3 (final).

Ver anexo Memorias Graficas

7.2 Bitacoras de Obra

Se anexan bitacoras de Obra de las sedes CDI ANA CECILIA SUAREZ Y HOGAR INFANTIL ESTERITOS:




CONSORCIO
VENTURA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ÍTEMS NO PREVISTOS


CDI ANA CECILIA Y HOGAR INFANTIL ESTERITOS
INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF REGIONAL CASANARE

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.01	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ARQUITECTÓNICA CAL 26 (INCLUYE ACCESORIOS)
		<p>Este ítem se refiere a la instalación por parte de personal calificado de la cubierta en teja arquitectónica, Calibre 26 y prepintada en color definido por el supervisor. Dicha cubierta debe ser fabricada bajo la norma NTC 4011 en el proceso de galvanización, todo el acero utilizado cumple con la sesión F.4.1.2 del reglamento colombiano de construcción.</p>
		ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM:
		<ul style="list-style-type: none">• Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo el área objeto de la actividad; de lo contrario, la zona que no se encuentren aprobada dentro del plan de mantenimiento por el supervisor, no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista.• Disposición del equipo y/o herramienta especial de trabajo en alturas (si se requiere).• Revisión del diseño arquitectónico y estructura de la edificación, pendientes y curvatura de cubierta, materiales de cubierta y clima, para definir el tipo de intervención a realizar.
		PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
		<ul style="list-style-type: none">• Consultar y verificar la zona a intervenir• Instalación de cubierta de acuerdo a recomendaciones del fabricante.• Revisión, pruebas y aceptación.
		MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
		<p>Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente instalado con los elementos y accesorios en materiales de primera calidad. Previo recibido a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye Materiales, Equipos y herramientas, mano de obra especializada y transportes dentro y fuera de la obra.</p>
		NO CONFORMIDAD:
		<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.02	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22; OS=90
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de canales para recolección de aguas lluvias, en lámina galvanizada calibre 22, con la forma, dimensiones y pendientes especificadas por la Entidad Contratante y en concordancia con las normas técnicas de la materia. El desarrollo máximo del canal será de 90 en lámina. El canal construido deberá ser lo suficientemente rígido para evitar deformaciones ante las condiciones normales de funcionamiento, y deberá cumplir estrictamente con todas las condiciones de estanqueidad, inclusive en los sitios de empalme con los bajantes de aguas lluvias. Todas las uniones longitudinales que sean necesarias y las uniones en los vértices de las caras para la conformación del canal, deberán ser soldados con soldadura de estaño, garantizando su absoluta estanqueidad. Así mismo, deberá ser aplicado el producto anticorrosivo.</p>
		ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM:
		<ul style="list-style-type: none"> • Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, deliniendo el punto objeto de la actividad; de lo contrario, los puntos que no se encuentren aprobados dentro del plan de mantenimiento por el supervisor no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista. • Revisión del diseño de la estructura existente para su replanteo si es necesario. Se deberá consultar los planos (si existen). • Revisión del tipo de técnica a utilizar para ejecutar la actividad descrita en el ítem, siempre conservando las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
		PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
		<ul style="list-style-type: none"> • Disponer de los elementos logísticos y de seguridad necesarios para la realización del trabajo. • Verificar los elementos a instalar. • Instalar de acuerdo al plan de mantenimiento. • Revisión, pruebas y aceptación.
		MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
		<p>Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente instalada con materiales nuevos y de primera calidad, y puesta en funcionamiento. Previo recibido a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye Materiales, Equipos y herramientas, mano de obra especializada y transportes dentro y fuera de la obra.</p>
		NO CONFORMIDAD:
		<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>



MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
 CC 52452955
 Representante Legal
 CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
NP.03	ML	CORREA METALICA EN PERIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100X40X2MM PARA SOPORTE DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA DS-90	
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de correas metálicas en perfil estructural de forma rectangular y dimensiones 100 x 40 x 2 mm para soporte de canal en lámina, dichas correas serán fijadas a la estructura de cubierta existente que será conservada pero por condiciones técnicas requiere complementar el soporte y fijación de la canal todo ello en concordancia con las normas técnicas de la materia.</p>	
		<p>ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM:</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> • Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo el punto objeto de la actividad; de lo contrario, los puntos que no se encuentren aprobados dentro del plan de mantenimiento por el supervisor no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Revisión del diseño de la estructura existente para su replanteo si es necesario. Se deberá consultar los planos (si existen). 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Revisión del tipo de técnica a utilizar para ejecutar la actividad descrita en el ítem, siempre conservando las medidas de seguridad y salud en el trabajo. 	
		<p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> • Disponer de los elementos logísticos y de seguridad necesarios para la realización del trabajo. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Verificar los elementos a instalar. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Instalar de acuerdo al plan de mantenimiento. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Revisión, pruebas y aceptación. 	
		<p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p>	
		<p>Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente instalada con materiales nuevos y de primera calidad, y puesta en funcionamiento. Previo recibido a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye Materiales, Equipos y herramientas, mano de obra especializada y transportes dentro y fuera de la obra.</p>	
		<p>NO CONFORMIDAD:</p>	
		<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.04	M2	MURO EN BLOQUE NO.4
		<p>Los muros en mampostería serán contruidos en los sitios indicados en los planos y/o por el supervisor del contrato con los espesores, aparejos y con las caras vistas, indicadas en los planos arquitectónicos, de mampostería y acabados, según correspondan a las edificaciones a intervenir.</p> <p>ALCANCE:</p> <p>El Contratista debe tener en consideración:</p> <p>Suministro e instalación de las unidades de mampostería.</p> <p>Suministro e instalación del mortero de pega.</p> <p>Localización y replanteo.</p> <p>Mano de obra.</p> <p>Equipos y herramientas.</p> <p>Limpieza del muro.</p> <p>Limpieza y retiro del material sobrante (unidades de mampostería y mortero de pega) de la obra.</p> <p>ESPECIFICACIÓN:</p> <p>Mampostería interior que se ejecutará con ladrillo hueco de las dimensiones estándar número 3, 4, 5 y 6 distribuido de acuerdo a las dimensiones totales indicadas en los planos generales y de detalle. El bloque debe ser prensado y cortado a máquina, sólido, bien cocido, de forma regular y de las dimensiones correctas. Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales.</p> <p>Consultar norma NSR 10 (D 4.5.10).</p> <p>Consultar planos de detalle y cortes de fachada.</p> <p>Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.</p> <p>Estudiar y definir trabas y anclajes de los muros a otros elementos.</p> <p>Sentar los bloques con traba en saga a media pieza.</p> <p>Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas.</p> <p>Limpiar bases y losas y verificar niveles.</p> <p>Replantar muros.</p> <p>Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.</p> <p>Instalar boquilleras y guías.</p> <p>Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos.</p> <p>Esparcir morteros en áreas de pega.</p> <p>Sentar bloques, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado.</p> <p>Instalar anclajes, chazos, etc.</p> <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos.</p> <p>El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiales descritos en el APU • Equipos y herramientas descritos en el APU • Mano de obra. <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>



 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
 CC 52452855
 Representante Legal
 CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
NP.05	M2	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	
		<p>El contratista deberá contemplar los siguientes lineamientos generales Localización y replanteo, preparación de la superficie a pañetar, suministro e instalación de materiales, mano de obra, equipos y herramientas a utilizar.</p>	
		<p>PREPARACIÓN:</p>	
		<p>Mezclado manual: Debe practicarse sobre una superficie de hormigón endurecido o un recipiente impermeable para evitar la pérdida de la lechada de cemento. Para la mezcla manual, se debe tantos botes como sean necesarios para que la mezcla quede perfectamente homogénea hasta que no se distinga la arena del cemento.</p>	
		<p>Mezclado con mezcladora mecánica: El mezclado debe durar por lo menos 1 1/2 minutos.</p>	
		<p>No deberá utilizarse mortero que haya estado humedecido por más de una hora.</p>	
		<p>No deberá utilizarse mortero que haya estado mezclado en seco con más de cuatro (4) horas de anticipación. Si la arena está húmeda, no se permitirá una anticipación mayor de dos (2) horas.</p>	
		<p>No se permitirá agregar a una mezcla ya preparada ningún componente, con el fin de rejuvenecerla.</p>	
		<p>PROCESO DE EJECUCIÓN</p>	
		<p>Consultar planos arquitectónicos, Consultar planos estructurales, Definir y localizar en los planos constructivos. Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar, iniciar la actividad cuando se hayan concluido las prolongaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas e incrustaciones de mampostería, Retirar brozas y resaltes significativos, Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar, Elaborar líneas maestras cada 3 m. máximo, Definir los plomos finos, Preparar el mortero en proporciones, Arrojar con firmeza la mezcla al muro, Instalar boquilleras y gulas, Llenar con pañete y entasar las superficies, Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos, Retapat y alisar el pañete con lina de madera, Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales, Moldear los filos, Verificar niveles, plomos y alineamientos, Curar el pañete, Limpiar superficies de muros, Proteger muros contra la intemperie.</p>	
		<p>MATERIALES</p>	
		<p>Arena de Peña, Cemento, Agua</p>	
		<p>EQUIPO</p>	
		<p>Equipo menor de albañilería, Equipo para transporte vertical y horizontal, Equipo para mezcla de morteros.</p>	
		<p>TOLERANCIAS</p>	
		<p>En superficie no se permitirán hundimientos o sobre salios mayores a dos (2) milímetros medidos con regla de 1.00 m colocada en todas las direcciones.</p>	
		<p>Debe tener de espesor como mínimo de 1.5 cm.</p>	
		<p>Debe estar correctamente aplomado.</p>	
		<p>No debe tener fisuras, grietas, elementos ajenos, etc.</p>	
		<p>Los filos deben estar en perfecto estado.</p>	
		<p>No se hará pañete a medios muros, solo a muros completos, para evitar el curado diferente del material.</p>	
		<p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p>	
		<p>La medida será el número de metros cuadrados (M2), del material instalado resultante de las medidas obtenidas en los planos estructurales y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: Costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes al botadero autorizado y todos los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad.</p>	
		<p>Para el pago la actividad debe estar aceptada por la supervisión previa y aceptación de los requisitos mínimos de acabados.</p>	
		<p>NO CONFORMIDAD:</p>	
		<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.06	ML	CIRCUITO ELÉCTRICO TRIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.8 THHN (3F No 8+1N No 8 + 1T No 8)
		<p>Este ítem se refiere a la revisión técnica por parte de personal calificado en la materia, con el correspondiente suministro e instalación de la red eléctrica cableado con sus 5 líneas (fase-neutro y tierra), necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas en concordancia con lo establecido por la NSR-10, RETIE, normas técnicas en la materia, secretaria de salud y de las empresas prestadoras del servicio público de energía de la municipalidad referida para el inmueble.</p> <p>ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo los tramos objeto de la actividad; de lo contrario, los tramos que no se encuentren aprobados dentro del plan de mantenimiento por el supervisor no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista. • Revisión técnica de las redes eléctricas objeto de la intervención en el inmueble. • Revisión del diseño de las redes eléctricas existentes para su replanteo si es necesario. Se deberá consultar los planos eléctricos (si existen). <p>PROCESO DE EJECUCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizar los conductores y los accesorios existentes • Las instalaciones se harán siempre revisando la protección del sistema. • Verificar los calibres de los conductores (cableado) requeridos. • Revisión, pruebas y aceptación. <p>MATERIALES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cable de Cobre Aislado THHN No. 8 (3F No 8+1N No 8 + 1T No 8) <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de red eléctrica (fase, neutro y tierra), en materiales de primera calidad, y puesta en funcionamiento. Previo recibido a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye Materiales, Equipos y herramientas, mano de obra especializada y transportes dentro y fuera de la obra.</p> <p>Para el pago la actividad debe estar aceptada por la supervisión previa y aceptación de los requisitos mínimos de aceptación.</p> <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>



 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
 CC 52452955
 Representante Legal
 CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.07	GLB	MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL (INCLUYE CONEXIÓN Y FIJACIÓN AL POSTE DE ENERGÍA EXISTENTE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
		<p>Este ítem se refiere al mantenimiento general de la acometida eléctrica principal por parte de personal calificado en la materia, con todo lo necesario y correspondiente para la conexión y fijación al poste de energía existente con la finalidad de dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas en concordancia con lo establecido por la AE-200, normas técnicas en la materia, secretaría de salud y de las empresas prestadoras del servicio público de energía de la municipalidad referida para el inmueble.</p> <p>ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM:</p> <ul style="list-style-type: none">• Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo el punto objeto de la actividad; de lo contrario, los puntos que no se encuentren aprobados dentro del plan de mantenimiento por el supervisor no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista.• Revisión técnica de las redes eléctricas objeto de la intervención en el inmueble.• Revisión del diseño de las redes eléctricas existentes para su replanteo si es necesario. Se deberá consultar los planos eléctricos (si existen). <p>PROCESO DE EJECUCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none">• Utilizar el poste de energía existente• Realizar conexión y fijación, mantenimiento general y todo lo requerido.• El mantenimiento se hará siempre revisando la protección del sistema• Revisión, pruebas y aceptación. <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por unidad de medida Global (GLB), incluido todos los accesorios y materiales de primera calidad, y puesta en funcionamiento. Previo recibido a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye Materiales, Equipos y herramientas, mano de obra especializada y transportes dentro y fuera de la obra.</p> <p>Para el pago la obra debe estar aceptada por la supervisión previa y aceptación de los requisitos mínimos de calidad.</p> <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.08	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA MOSQUITERA
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de malla mosquitera tipo galinero, de material acero galvanizado, color gris, de una sola pieza sin uniones ni soldaduras, contra mosquitos, instaladas sobre espacios huecos (dilatación existente entre muro y cubierta) de acuerdo a las consideraciones del supervisor.</p> <p>ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo el área objeto de la actividad; de lo contrario, la zona que no se encuentre aprobada dentro del plan de mantenimiento por el supervisor, no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista. <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificar los elementos a instalar. • Instalación de malla mosquitera de acuerdo a recomendaciones del fabricante. • Revisión, pruebas y aceptación. <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <p>MATERIALES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiales descritos en el APU • Equipos y herramientas descritos en el APU • Mano de obra. <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>



 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
 CC 52452955
 Representante Legal
 CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.09	GLB	REVISIÓN DE RED HIDRAULICA (INCLUYE ENSAYOS DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE)
		<p>Este ítem se refiere a la revisión de red hidráulica por parte de personal calificado, incluye ensayos de presión de agua potable para diagnosticar posibles fugas o daños generales en concordancia con lo establecido por la NSR - 10, RAS, normas técnicas para la materia, secretaria de salud y de las empresas prestadoras del servicio público de acueducto y alcantarillado de la municipalidad referida para el inmueble. Incluye el retiro del punto hidráulico existente y disposición de escombros que resultaren a lugar autorizado por la autoridad ambiental.</p> <p>ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo el punto o red objeto de la actividad <p>PROCESO DE EJECUCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificar las condiciones de las tuberías y accesorios • Revisión, pruebas y aceptación. <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por unidad de medida Global (GLB), incluido todos los accesorios y materiales de primera calidad, y puesta en funcionamiento. Previo recibido a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye Materiales, Equipos y herramientas, mano de obra especializada y transportes dentro y fuera de la obra.</p> <p>Para el pago la actividad debe estar aceptada por la supervisión previa y aceptación de los requisitos mínimos de acabados.</p> <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452855
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.10	ML	ENCOROZADA DE CUBIERTA CON POLIESTIRENO
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de hileras de poliestireno como encorizada o cerramiento de espacios vacíos que existen entre la estructura metálica y la cubierta con la finalidad de impedir el paso de animales o plagas a los espacios interiores.</p> <p>ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM:</p> <ul style="list-style-type: none">• Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo el punto objeto de la actividad; de lo contrario, los puntos que no se encuentren aprobados dentro del plan de mantenimiento por el supervisor no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista. <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none">• Disponer de los elementos logísticos y de seguridad necesarios para la realización del trabajo.• Verificar los elementos a instalar.• Instalar de acuerdo al plan de mantenimiento.• Revisión, pruebas y aceptación. <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <p>MATERIALES</p> <ul style="list-style-type: none">• Materiales descritos en el APU• Equipos y herramientas descritos en el APU• Mano de obra. <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452055
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
NP.11	ML	REPARACION DE CUBIERTA CON CINTA DE ALUMINIO BITUMINOSA, PARA SELLO DE JUNTAS O FISURAS	
		<p>Este ítem se refiere a la reparación por parte de personal calificado de cubierta existente mediante el suministro e instalación de cinta de aluminio bituminosa, con la finalidad de sellar juntas y fisuras quedando la cubierta en general en buenas condiciones.</p> <p>ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo el área objeto de la actividad; de lo contrario, la zona que no se encuentre aprobada dentro del plan de mantenimiento por el supervisor, no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista. • Disposición del equipo y/o herramienta especial de trabajo en alturas (si se requiere). <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultar y verificar la zona a intervenir • Instalación de cinta de aluminio bituminosa de acuerdo a recomendaciones del fabricante. • Revisión, pruebas y aceptación. <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluya:</p> <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
NP.12	ML	MORTERO DE 2500PSI PARA CARCAMO	
		<p>Este ítem comprende la instalación de mortero 2500 P.S.I o similar, el mortero se instalará con el fin de mantener constante el recubrimiento o acabo del carcamo, con una capa de 05cm, esta misma deberá ir instalada en el lugar que sea necesario o el supervisor del contrato ordene conveniente y se pondrán a sugerencia del plano.</p>	
		<p>ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM:</p>	
		<p>* Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo el área objeto de la actividad; de lo contrario, la zona que no se encuentre aprobada dentro del plan de mantenimiento por el supervisor, no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista.</p>	
		<p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p>	
		<p>Se medirá y pagará por Metro lineal (ML.) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida en los planos estructurales y en la obra. El pago se hará a los precios establecidos en el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: Costos de mano de obra, concreto de 2500 psi, equipos y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes al botadero autorizado y todos los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad.</p>	
		<p>NO CONFORMIDAD:</p>	
		<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	



MARIA JOSÉ HERRERA GUZMÁN
 CC 52452955
 Representante Legal
 CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.13	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación por parte de personal calificado del Caballete fijo en lámina Galvanizada y prepintada en color definido por el supervisor con ancho de desarrollo igual o superior a 50 cm. Dicha cubierta debe ser fabricada bajo la norma NTC 4011 en el proceso de galvanización, todo el acero utilizado cumple con la sesión F.4.1.2 del reglamento colombiano de construcción.</p>
		<p>ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM:</p>
		<p>• Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo el área objeto de la actividad; de lo contrario, la zona que no se encuentren aprobada dentro del plan de mantenimiento por el supervisor, no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista.</p>
		<p>• Disposición del equipo y/o herramienta especial de trabajo en alturas (si se requiere).</p>
		<p>• Revisión del diseño arquitectónico y estructura de la edificación, pendientes y curvatura de cubierta, materiales de cubierta y clima, para definir el tipo de intervención a realizar.</p>
		<p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p>
		<p>• Consultar y verificar la zona a intervenir</p>
		<p>• Instalación de caballete de acuerdo a recomendaciones del fabricante.</p>
		<p>• Revisión, pruebas y aceptación.</p>
		<p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p>
		<p>Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente reposicionado e instalado con los elementos y accesorios en materiales de primera calidad. Previo recibido a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye Materiales, Equipos y herramientas, mano de obra especializada y transportes dentro y fuera de la obra.</p>
		<p>NO CONFORMIDAD:</p>
		<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>



MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452855
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.14	M2	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 H=4
		<p>Este ítem se refiere a la instalación de alistado de piso de 4 cm de altura, nivelado en mortero de 1:3.</p> <p>ALCANCE:</p> <p>El Contratista deberá tener en consideración:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lineamientos generales y particulares. • Localización y replanteo. • Limpieza. • Preparación de la superficie. • Cimbrado de niveletas con mineral rojo en las paredes para verificación de alturas en cualquier momento de la fundida. • Suministro e instalación de materiales. • Mano de obra. • Equipos y herramientas. <p>El Contratista garantizará la horizontalidad del piso sobre el que se va a instalar el acabado, alistándolo con mortero en proporción 1:3 (cemento Portland tipo 1: arena lavada pozo) amasada con agua, y si fuera el caso y es exigido por la Interventoría o quien haga sus veces, el amasado se hará con una mezcla de agua y aditivo líquido, para mejorar la adherencia y aumentar la resistencia del mortero que cumpla con la norma ASTM C-1059 del 86 o similar en proporción 3:1 respectivamente, en volumen.</p> <p>La superficie resanada o realistada debe estar sana estructuralmente y completamente libre de polvo, mugre, grasa o elementos extraños; por lo que antes del vaciado del mortero se hará la limpieza de toda la superficie con la herramienta exigida por la Interventoría o quien haga sus veces, para retirar residuos de otros morteros, suciedad, tierra, etc. Posteriormente se humedecerá la superficie sin dejar apozamientos.</p> <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p> <p>Consultar planos arquitectónicos.</p> <p>Definir y localizar en los planos constructivos los pisos a alistar.</p> <p>Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterías eléctricas, de suministro o desagües sobre la losa y terminado y detallado el pañete sobre muros perimetrales.</p> <p>Definir y localizar en los planos constructivos los pisos a alistar.</p> <p>Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterías eléctricas, de suministro o desagües sobre la losa y terminado y detallado el pañete sobre muros perimetrales.</p> <p>Limpiar la superficie.</p> <p>Verificar niveles de estructura y acabados y cimbrar con mineral rojo en muros.</p> <p>Humedecer el área a afinar.</p> <p>Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las reglas queden apoyadas en sus extremos.</p> <p>Revisar la nivelación contra los niveles generales de la placa, compensando acabados de diferente espesor.</p> <p>Llenar entre los niveles de las maestras con mortero 1:3 afinado de arena lavada, de 3 cm mínimo de espesor.</p> <p>Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero.</p> <p>Enrasar la superficie del piso con llana metálica hasta quedar completamente lisa.</p> <p>Verificar puntos fijos de nivel y si hay desagües que las pendientes desemboquen hacia estos.</p> <p>Dejar secar.</p> <p>Verificar niveles finales para aceptación.</p> <p>Alistado con mortero en porción 1:3.</p> <p>Afinado de arena lavada, con espesor mínimo de 2 cm.</p> <p>TOLERANCIAS:</p> <p>Se aceptará la entrega del piso una vez se haya verificado la horizontalidad del piso o inclinación, según sea el caso, indicado en los planos arquitectónicos.</p> <p>El desfase máximo de grados con respecto a la inclinación será de 1 grado o pendiente más o menos, de acuerdo a lo indicado en los planos.</p>


No se aceptará la terminación del piso si presenta deformaciones, grietas o elementos que sobre salgan de éste (tubería, vanillas estructurales, etc.), que no correspondan a la presentación indicada en los planos.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:


Se medirá y pagará por Metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.15	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN ESPAÑOL DOBLE HILERA
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de doble hilera de adoquín español, los cuales serán construidos en los sitios indicados en los planos y/o en zonas indicadas por el supervisor del contrato. Con los espesores, aparejos y con una cara a la vista.</p> <p>ALCANCE:</p> <p>El Contratista debe tener en consideración:</p> <p>Suministro e instalación de las unidades de adoquín español.</p> <p>Localización y replanteo.</p> <p>Mano de obra.</p> <p>Equipos y herramientas.</p> <p>Limpieza del piso adoquín instalado.</p> <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos.</p> <p>El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiales descritos en el APU • Equipos y herramientas descritos en el APU • Mano de obra. <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>


 MARÍA JOSÉ HERRERA GUZMÁN
 CC 52452955
 Representante Legal
 CONSORCIO VENTURA


2000

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.16	UND	CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 (INCLUYE MARCO Y TAPA 60X60)
		<p>Comprende la construcción en mampostería de cajas de 60x60x60cm, previstas en el diseño de desagües, que recogen las aguas negras a nivel de primer piso. Se podrán construir las cajas en mampostería para los casos en que queden sentadas sobre el terreno natural y se garantice que no se afectarán por asentamientos de la estructura.</p> <p>ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM:</p> <p>Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.</p> <p>Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de acueducto y alcantarillado</p> <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.</p> <p>Las cajas de inspección serán construidas en ladrillo recocido sobre una placa de fondo en concreto de $f'c=3.000\text{PSI}$, las cuales tendrán la medida indicada en los planos.</p> <p>Las paredes serán revestidas interiormente con mortero 1:3, de 2 centímetros de espesor y afinado con liana metálica. En el fondo se hará una cañuela circular desde las bocas de entrada hasta la boca de salida, con mortero 1:3 impermeabilizado integralmente, la profundidad de la misma no será menor a los $2/3$ del diámetro del tubo de salida.</p> <p>Las tapas serán en concreto reforzado $f'c=2.500\text{PSI}$, de 4-6 centímetros de espesor con marco en ángulo de hierro, debidamente anclado.</p> <p>Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.</p> <p>Revisión, pruebas y aceptación.</p> <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Unidad (UN) debidamente repuesta con materiales nuevos y de primera calidad, y puesta en funcionamiento. Previo recibido a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye Materiales, Equipos y herramientas, mano de obra especializada y transportes dentro y fuera de la obra.</p> <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA


		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.17	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de sanitario en porcelana sanitaria ahorrador con sistema de descarga por fluxometro, incluye la grifería acorde a lo establecido según localización especificada dentro del contrato. El aparato sanitario y adicionales deben cumplir con lo establecido en las normas ASME A112.19.2-2008 / CSA B45.1-08 y la norma NTC 920 (ICONTEC).</p> <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca instalar aparatos nuevos, de primera calidad, instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante. <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiales descritos en el APU • Equipos y herramientas descritos en el APU • Mano de obra. <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>


 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
 CC 52452955
 Representante Legal
 CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.18	M2	ANDENES EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI, ESPESOR 0.10M
		<p>Este ítem se refiere al Suministro e instalación de anden concreto 3000 psi e= 0.10m, acabado: escobado, con la forma y dimensiones especificadas por la Entidad Contratante y en concordancia con las normas técnicas de la materia. Se instalará una malla electro-soldada de 4mm con un recubrimiento mínimo de 2cm. Verificados los niveles y pendientes se procederá al vaciado de una capa de concreto simple con espesor de 10 centímetros y una resistencia de 3.000 psi o 210 kg/cm2.</p> <p>El acabado será acollado en forma de recuadro entre dilatación y dilatación, los cuales serán máximo cada 5.00 m. Finalmente y cuando el concreto haya templado, se deberá escobiar para darle una apariencia rayada y antideslizante. El vaciado del concreto se deberá hacer en forma alternada al llenar los cuadros, dejarlo en reposo al menos 48 horas para proceder al retiro de la formaleta. El slump del concreto será máximo de 3". La formaleta que se utilice deberá ser muy rígida, presentar cantos rectos y formar cuadros de 3x3 como dimensiones máximas.</p>
		ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM:
		<ul style="list-style-type: none"> • Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo el punto objeto de la actividad; de lo contrario, los puntos que no se encuentren aprobados dentro del plan de mantenimiento por el supervisor no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista. • Revisión del diseño de la estructura existente para su replanteo si es necesario. Se deberá consultar los planos (si existen). • Revisión del tipo de técnica a utilizar para ejecutar la actividad descrita en el ítem, siempre conservando las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
		PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
		<ul style="list-style-type: none"> • Disponer de los elementos logísticos y de seguridad necesarios para la realización del trabajo. • Verificar los elementos a instalar. • Instalar de acuerdo al plan de mantenimiento. • Revisión, pruebas y aceptación.
		MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
		<p>Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente instalada con materiales nuevos y de primera calidad, y puesta en funcionamiento. Previo recibido a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye Materiales, Equipos y herramientas, mano de obra especializada y transportes dentro y fuera de la obra.</p>
		NO CONFORMIDAD:
		<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>



 MARÍA JOSÉ HERRERA GUZMÁN
 CC 52452955
 Representante Legal
 CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
NP.19	ML	DESMONTE DE CANALES EN LAMINA	
		<p>Este ítem se refiere al desmonte de canales objeto de la intervención, incluyendo sus accesorios y anclajes; lo cual será realizado por el contratista de manera manual o mecánica de acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato y según normas técnicas para la materia.</p>	
		<p align="center">ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM:</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> • Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo los elementos objeto de la actividad; de lo contrario, los elementos que no se encuentren aprobados dentro del plan de mantenimiento por el supervisor no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Revisión técnica de las redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, gas y otras que se encuentren en el área de intervención con el fin de tomar medidas de precaución antes del inicio de la intervención y así evitar daños a las mismas. Así mismo se deberá tener especial cuidado en la remoción de aquellos elementos que deben ser desmontados sin dañarlos tales como estructuras metálicas, techos, tanques, piezas sanitarias, puertas, ventanas, canaleta perimetral, vidrios, etc. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Dependiendo del estado y de la naturaleza de los elementos a desmontar se establecerá el plan de trabajo, los medios a utilizar, el destino y localización de los mismos; así como la metodología de la entrega. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Revisión del tipo de técnica a utilizar para ejecutar la actividad descrita en el ítem, siempre conservando las medidas de seguridad y salud en el trabajo. 	
		<p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> • Consultar y verificar los elementos a desmontar. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Colocar protecciones adecuadas, avisos de peligro o vallas que impidan el tránsito, para aislar zonas de desmonte. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Realizar el desmonte teniendo especial cuidado con aquellos elementos que deben ser desarmados o desmontados sin dañados. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Realizar el montaje, previa consulta con el supervisor del sitio exacto de intervención. 	
		<p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p>	
		<p>Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de canal debidamente desmontada. Previo recibido a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye materiales, equipos y herramientas, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra.</p>	
		<p>NO CONFORMIDAD:</p>	
		<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	




MARIA JOSÉ HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
NP.20	ML	LIMPIEZA DE CANALES EN LAMINA	
		<p>Este ítem se refiere a la limpieza de canales que serán conservadas, lo cual será realizado por el contratista de manera manual de acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato y según normas técnicas para la materia.</p>	
		<p>ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM:</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> • Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo los elementos objeto de la actividad; de lo contrario, los elementos que no se encuentren aprobados dentro del plan de mantenimiento por el supervisor no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Revisión técnica de las redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, gas y otras que se encuentren en el área de intervención con el fin de tomar medidas de precaución antes del inicio de la intervención y así evitar daños a las mismas. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Revisión del tipo de técnica a utilizar para ejecutar la actividad descrita en el ítem, siempre conservando las medidas de seguridad y salud en el trabajo. 	
		<p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> • Consultar y verificar los elementos a limpiar. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Colocar protecciones adecuadas. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Realizar la limpieza de los canales (retiro de material vegetal, objetos, barro etc) 	
		<p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p>	
		<p>Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de canal debidamente desmontada. Previo recibido a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye materiales, equipos y herramientas, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra.</p>	
		<p>NO CONFORMIDAD:</p>	
		<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.21	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA C.R. CALIBRE 12 (INCLUYE MARCO, HERRAJES Y CERRADURAS)
		<p>Este ítem comprende la instalación de puerta en lámina cold rolled cal.12 o similar, esta misma deberá ir instalada en el lugar que sea necesario o el supervisor del contrato ordene conveniente y se pondrán a sugerencia del plano, las puertas con entamborada, en anticorrosivo a 2 manos con acabado final en esmalte a 2 manos, éste deberá ser parejo y la aplicación deberá hacerse con aspersor que garantice la fijación, apariencia y calidad. Incluye marco del mismo material, herrajes, cerraduras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.</p> <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Unidad (UN) debidamente ejecutada con materiales nuevos y de primera calidad, y puesta en funcionamiento. Previo recibido a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye Materiales, Equipos y herramientas, mano de obra especializada y transportes dentro y fuera de la obra.</p> <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o ediciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA


		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.22	UND	DESMONTE DE PUNTO SANITARIO
		<p>Este ítem comprende desmonte y/o suspensión definitiva de los puntos sanitarios que se encuentren dentro de las áreas de trabajo utilizando material de primera calidad y conservando los diámetros de las redes afectadas. Incluye el retiro de la red en una longitud hasta 1,5 m.</p> <p>Se debe consultar los planos de instalaciones hidráulicas y/o sanitarias o sino coordinar con el encargado de mantenimiento o la SUPERVISIÓN.</p> <p>ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo el punto objeto de la actividad; de lo contrario, los puntos que no se encuentren aprobados dentro del plan de mantenimiento por el supervisor no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista. <p>Se inicia con el replanteo de los muro a cortar, demoler o realizar un pase con tubería (perforando con taladro donde el diámetro de la broca debe ser 1/8 de pulgada mayor de el de la tubería) para programar las suspensiones de suministro y así realizar las reparaciones necesarias o reubicaciones.</p> <p>No se debe cortar o suspender los suministros de sin previa autorización por parte de la SUPERVISIÓN.</p> <p>Establecer un programa de las reubicaciones hidráulicas y/o sanitarias y disponer de los materiales en obra.</p> <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>La medida y pago se hará por unidades de punto sanitario completamente suspendido o desmontado de conformidad con lo especificado y recibido a entera satisfacción del supervisor, esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye Materiales, Equipos y herramientas, mano de obra especializada y transportes dentro y fuera de la obra.</p> <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>


 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
 CC 52452955
 Representante Legal
 CONSORCIO VENTURA


		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.23	UND	ADECUACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO, AGUA FRIA PVC 1/2"
		<p>Este ítem se refiere a la adecuación por parte de personal calificado de un punto hidráulico de agua fría. Incluye tubería y demás accesorios necesarios para dejar este punto hidráulico en óptimas condiciones de funcionamiento en concordancia con lo establecido por la NSR - 10, RAS, normas técnicas para la materia, secretaría de salud y de las empresas prestadoras del servicio público de acueducto y alcantarillado de la municipalidad referida para el inmueble.</p> <p>ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo el punto objeto de la actividad; de lo contrario, los puntos que no se encuentren aprobados dentro del plan de mantenimiento por el supervisor no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista. • Revisión técnica de las redes hidráulicas objeto de la intervención en el inmueble. • Revisión del diseño de las redes hidráulicas existentes para su replanteo si es necesario. Se deberá consultar los planos hidrosanitarios (si existen). <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizar tubería y accesorios necesarios. • Verificar los diámetros de tuberías. • Revisión, pruebas y aceptación. <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Unidad (UN) debidamente repuesta con materiales nuevos y de primera calidad, y puesta en funcionamiento. Previo recibido a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye Materiales, Equipos y herramientas, mano de obra especializada y transportes dentro y fuera de la obra.</p> <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>


 MARIA JOSÉ HERRERA GUZMAN
 CC 52452955
 Representante Legal
 CONSORCIO VENTURA


		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.24	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de adaptador macho de 1/2" en material PVC, el cual será instalado por parte de personal calificado, Incluye limpieza y aplicación de soldadura líquida con el fin de dejar en óptimas condiciones su funcionamiento en concordancia con lo establecido por la NSR- 10, RAS, normas técnicas para la materia, secretaria de salud y de las empresas prestadoras del servicio público de acueducto y alcantarillado de la municipalidad referida para el inmueble.</p> <p>ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo el punto objeto de la actividad; de lo contrario, los puntos que no se encuentren aprobados dentro del plan de mantenimiento por el supervisor no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista. • Revisión técnica de las redes hidráulicas objeto de la intervención en el inmueble. • Revisión del diseño de las redes hidráulicas existentes para su replanteo si es necesario. Se deberá consultar los planos hidrosanitarios (si existen). <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizar Adaptador macho presión PVC 1/2" • Aplicar limpiador líquido al punto donde se instalará el adaptador • Aplicar soldadura líquida al punto donde se instalará el adaptador • Revisión, pruebas y aceptación. <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Unidad (UN) debidamente repuesta con materiales nuevos y de primera calidad, y puesta en funcionamiento. Previo recibido a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye Materiales, Equipos y herramientas, mano de obra especializada y transportes dentro y fuera de la obra.</p> <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>


 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
 CC 52452955
 Representante Legal
 CONSORCIO VENTURA


		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.25	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA 1/2" PVC
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de adaptador hembra de 1/2" en material PVC, el cual será instalado por parte de personal calificado, Incluye limpieza y aplicación de soldadura líquida con el fin de dejar en óptimas condiciones su funcionamiento en concordancia con lo establecido por la NSR- 10, RAS, normas técnicas para la materia, secretaria de salud y de las empresas prestadoras del servicio público de acueducto y alcantarillado de la municipalidad referida para el inmueble.</p> <p>ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo el punto objeto de la actividad; de lo contrario, los puntos que no se encuentren aprobados dentro del plan de mantenimiento por el supervisor no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista. • Revisión técnica de las redes hidráulicas objeto de la intervención en el inmueble. • Revisión del diseño de las redes hidráulicas existentes para su replanteo si es necesario. Se deberá consultar los planos hidrosanitarios (si existen). <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizar Adaptador hembra presión PVC 1/2" • Aplicar limpiador líquido al punto donde se instalará el adaptador • Aplicar soldadura líquida al punto donde se instalará el adaptador • Revisión, pruebas y aceptación. <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Unidad (UN) debidamente repuesta con materiales nuevos y de primera calidad, y puesta en funcionamiento. Previo recibido a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye Materiales, Equipos y herramientas, mano de obra especializada y transportes dentro y fuera de la obra.</p> <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>


 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
 CC 52452955
 Representante Legal
 CONSORCIO VENTURA


		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.26	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE REGISTRO DE DUCHA
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de llave de registro para ducha, el cual será instalado por parte de personal calificado, según localización especificada dentro del contrato.</p> <p>Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.</p> <p>Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador.</p> <p>Recubrimientos no tóxico.</p> <p>Condición de servicio recomendada, uso doméstico.</p> <p>Resistencia de la manija al torque superior a 5,1 N-m (45 Lb-pulg.)</p> <p>Vida útil del cartucho o unidad de cierre 150000 ciclos a 138 kPa (20 psi)</p> <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiales descritos en el APU • Equipos y herramientas descritos en el APU • Mano de obra. <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>


 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
 CC 52452955
 Representante Legal
 CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.27	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE MANGUERA
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de llave de manguera, el cual será instalado por parte de personal calificado, según localización especificada dentro del contrato.</p> <p>Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua</p> <p>Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador</p> <p>Recubrimientos no tóxico</p> <p>Condición de servicio recomendada, uso doméstico</p> <p>Presión de trabajo manométrica máxima del agua 860 kPa (125 psi)</p> <p>Presión mínima recomendada 138 kPa (20 psi)</p> <p>Resistencia de la manija al torque superior a 5,1 N-m (45 Lb-pulg.)</p> <p>Capacidad de flujo o caudal, mínimo 15 L/min. (4,06 gpm) a 138 kPa (20 psi)</p> <p>Resistencia al torque de roscas metálicas (1/2"), mínimo 61 N-m (45 Lb-pie.)</p> <p>Vida útil del cartucho o unidad de cierre 150000 ciclos a 138 kPa (20 psi)</p> <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Unidad (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiales descritos en el APU • Equipos y herramientas descritos en el APU • Mano de obra. <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>



 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
 CC 52452955
 Representante Legal
 CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.28	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO MONOCONTROL
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de grifería para lavaplatos tipo monocontrol de bajo consumo cumpliendo con la norma ICONTEC NTC 920-1, acabado metálico cromado, incluye regulador de caudal y acople plástico. El supervisor exigirá una prueba hidráulica de estos elementos consistente en verificar el tiempo de cierre de la grifería que será la indicada por el fabricante lo mismo que se verificará que no existan fugas de agua en los acoples y que la presión de suministro sea la indicada, el cual será instalado por parte de personal calificado, según localización especificada dentro del contrato.</p> <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none">• Consultar y verificar la zona a intervenir• Instalación de grifería tipo monocontrol de acuerdo a recomendaciones del fabricante.• Revisión, pruebas y aceptación. <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Unidad (UN) debidamente ejecutada y recibidas a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">• Materiales descritos en el APU• Equipos y herramientas descritos en el APU• Mano de obra. <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
NP.29	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS DE COMBINACIÓN	
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de grifería para lavaplatos de combinación de bajo consumo cumpliendo con la norma (CONTEC NTC 920-1, acabado metálico cromado, incluye regulador de caudal y acople plástico. El supervisor exigirá una prueba hidráulica de estos elementos consistente en verificar el tiempo de cierre de la grifería que será la indicada por el fabricante lo mismo que se verificará que no existan fugas de agua en los acoples y que la presión de suministro sea la indicada, el cual será instalado por parte de personal calificado, según localización especificada dentro del contrato.</p>	
		PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:	
		<ul style="list-style-type: none"> • Consultar y verificar la zona a intervenir • Instalación de grifería de combinación de acuerdo a recomendaciones del fabricante. • Revisión, pruebas y aceptación. 	
		MEDIDA Y FORMA DE PAGO:	
		<p>Se medirá y pagará por Unidad (UN) debidamente ejecutada y recibidas a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> • Materiales descritos en el APU • Equipos y herramientas descritos en el APU • Mano de obra. 	
		NO CONFORMIDAD:	
		<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
NP.30	UND	PUNTO DESAGUE SANITARIO PVC 2"	
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación por parte de personal calificado de un punto de desague sanitario incluye tubería y demás accesorios necesarios para dejar este punto sanitario en óptimas condiciones de funcionamiento en concordancia con lo establecido por la NSR - 10, RAS, normas técnicas para la materia, secretaria de salud y de las empresas prestadoras del servicio público de acueducto y alcantarillado de la municipalidad referida para el inmueble.</p> <p>ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultar con el supervisor el sitio exacto a intervenir, definiendo el punto objeto de la actividad; de lo contrario, los puntos que no se encuentren aprobados dentro del plan de mantenimiento por el supervisor no se tendrán en cuenta para el pago y estarán por cuenta del contratista. • Revisión técnica de las redes sanitarias objeto de la intervención en el inmueble. • Revisión del diseño de las redes sanitarias existentes para su replanteo si es necesario. Se deberá consultar los planos (si existen). <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizar tubería y accesorios necesarios. • Verificar los diámetros de tuberías. • Revisión, pruebas y aceptación. <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Unidad (UN) debidamente repuesta con materiales nuevos y de primera calidad, y puesta en funcionamiento. Previo recibido a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra delimitadas y no se contabilizarán actividades adicionales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye Materiales, Equipos y herramientas, mano de obra especializada y transportes dentro y fuera de la obra.</p> <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
NP.31	UND	TAPA REGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS. INCLUYE INSTALACIÓN	
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de la tapa de registro plástica de 20cm x 20cm.</p> <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultar y verificar la zona a intervenir • Instalación de tapa de registro plástica de 20cm x 20cm. de acuerdo a recomendaciones del fabricante. • Revisión, pruebas y aceptación. <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Unidad (UN) debidamente ejecutada y recibidas a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiales descritos en el APU • Equipos y herramientas descritos en el APU • Mano de obra. <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 57452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.32	UND	REJILLA DE PISO PLÁSTICA TIPO SOSCO DE 3" X 2"
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de rejilla de piso plástica tipo sosco de 3" X 2"</p> <p>Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua</p> <p>Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador</p> <p>Recubrimientos no tóxico</p> <p>Condición de servicio recomendada, uso doméstico</p> <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none">• Consultar y verificar la zona a intervenir• Instalación de rejilla de piso plástica tipo sosco de 3" X 2" de acuerdo a recomendaciones del fabricante.• Revisión, pruebas y aceptación. <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Unidad (UN) debidamente ejecutada y recibidas a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">• Materiales descritos en el APU• Equipos y herramientas descritos en el APU• Mano de obra. <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>



MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.33	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL SANITARIO Y ACOPLER SANITARIOS
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de rejilla de árbol sanitario y acoples necesarios para el correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios existentes. El sanitario sanitario y acoples deben cumplir con lo establecido en las normas ASME A112. 19.2-2008 / CSA B45.1-08 y la norma NTC 920 (ICONTEC).</p> <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none">• Consultar y verificar la zona a intervenir• Instalar árbol sanitario de primera calidad siguiendo todas las indicaciones del fabricante.• Instalar acoples necesarios para el correcto funcionamiento del aparato sanitario• Revisión, pruebas y aceptación. <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Unidad (UN) debidamente ejecutada y recibidas a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">• Materiales descritos en el APU• Equipos y herramientas descritos en el APU• Mano de obra. <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.34	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de tomacorriente doble</p> <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tener en cuenta las normas técnicas y de seguridad para la instalación de redes eléctricas y accesorios. • Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante. <p>REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.</p> <p>Normas de la Empresa prestadora del servicio de energía.</p> <p>Planos Eléctricos y de Comunicaciones.</p> <p>Catálogo del fabricante.</p> <p>Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.</p> <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiales descritos en el APU • Equipos y herramientas descritos en el APU • Mano de obra. <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>


 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
 CC 52452855
 Representante Legal
 CONSORCIO VENTURA


4/

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.35	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CON TOMA DOBLE
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de interruptor sencillo con toma doble, los aparatos serán del tipo de incrustar de acuerdo a la especificación referida en la actividad, con capacidad para 15A a 120V, con terminales de tornillo apropiados para recibir alambres hasta calibre 10.</p> <p>* Los interruptores, bajo ninguna circunstancia, deben seccionar la línea neutra del circuito.</p> <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none">* Tener en cuenta las normas técnicas y de seguridad para la instalación de redes eléctricas y accesorios.* Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante. <p>REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.</p> <p>Normas de la Empresa prestadora del servicio de energía.</p> <p>Planos Eléctricos y de Comunicaciones.</p> <p>Catálogo del fabricante.</p> <p>Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.</p> <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">* Materiales descritos en el APU* Equipos y herramientas descritos en el APU* Mano de obra. <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
NP.36	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de interruptor sencillo, los aparatos serán del tipo de incrustar de acuerdo a la especificación referida en la actividad, con capacidad para 15A a 120V, con terminales de tornillo apropiados para recibir alambres hasta calibre 10.</p> <p>* Los interruptores, bajo ninguna circunstancia, deben seccionar la línea neutra del circuito.</p> <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tener en cuenta las normas técnicas y de seguridad para la instalación de redes eléctricas y accesorios. * Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante. <p>REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.</p> <p>Normas de la Empresa prestadora del servicio de energía.</p> <p>Planos Eléctricos y de Comunicaciones.</p> <p>Catálogo del fabricante.</p> <p>Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.</p> <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Materiales descritos en el APU * Equipos y herramientas descritos en el APU * Mano de obra. <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
NP.37	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de interruptor doble, los aparatos serán del tipo de incrustar de acuerdo a la especificación referida en la actividad, con capacidad para 15A a 120V, con terminales de tornillo apropiados para recibir alambres hasta calibre 10.</p> <p>* Los interruptores, bajo ninguna circunstancia, deben seccionar la línea neutra del circuito.</p> <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p> <p>* Tener en cuenta las normas técnicas y de seguridad para la instalación de redes eléctricas y accesorios.</p> <p>* Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante.</p> <p>REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.</p> <p>Normas de la Empresa prestadora del servicio de energía.</p> <p>Planos Eléctricos y de Comunicaciones.</p> <p>Catálogo del fabricante.</p> <p>Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.</p> <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <p>* Materiales descritos en el APU</p> <p>* Equipos y herramientas descritos en el APU</p> <p>* Mano de obra.</p> <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
NP.38	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE	
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de interruptor triple, los aparatos serán del tipo de incrustar de acuerdo a la especificación referida en la actividad, con capacidad para 15A a 120V, con terminales de tornillo apropiados para recibir alambres hasta calibre 10.</p> <p>* Los interruptores, bajo ninguna circunstancia, deben seccionar la línea neutra del circuito.</p> <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tener en cuenta las normas técnicas y de seguridad para la instalación de redes eléctricas y accesorios. * Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante. <p>REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Normas de la Empresa prestadora del servicio de energía. Planos Eléctricos y de Comunicaciones. Catálogo del fabricante. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Materiales descritos en el APU * Equipos y herramientas descritos en el APU * Mano de obra. <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.39	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA PARA TOMA O INTERRUPTOR
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de tapa ciega para toma o interruptor.</p> <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tener en cuenta las normas técnicas y de seguridad para la instalación de redes eléctricas y accesorios.• Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante. <p>REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.</p> <p>Normas de la Empresa prestadora del servicio de energía.</p> <p>Planos Eléctricos y de Comunicaciones.</p> <p>Catálogo del fabricante.</p> <p>Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.</p> <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">• Materiales descritos en el APU• Equipos y herramientas descritos en el APU• Mano de obra. <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>




MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA


		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.40	M2	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN LAMINA
		<p>Este ítem comprende el mantenimiento general de puertas en lamina o similar, lo cual incluye aplicación de anticorrosivo y esmalte, cambio de herrajes, rodachines, rieles o guías y todo lo necesario para su correcto funcionamiento</p> <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultar y verificar la puerta a intervenir • Realizar mantenimiento general a la puerta • Revisión, pruebas y aceptación. <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>


 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
 CC 52452955
 Representante Legal
 CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.41	UND	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA TIPO TORTUGA, ESPECIAL PARA EXTERIORES, HERMÉTICA, VIDRIO TEMPLADO, ESTRUCTURA EN ALUMINIO. BOMBILLA DE 20W. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN QUE CUMPLA LA NORMA RETILAP.
		Este ítem se refiere al suministro e instalación de luminaria tipo tortuga, especial para exteriores, hermética, con vidrio templado y estructura en aluminio. Bombilla de 20w. Incluye accesorios para su conexión que cumpla la norma RETILAP.
		PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
		• Consultar y verificar las lamparas tipo tortuga que serán remplazadas
		• Tener en cuenta las normas técnicas y de seguridad para la instalación de redes eléctricas y accesorios.
		• Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante.
		REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.
		Planos Eléctricos y de Comunicaciones.
		Catálogo del fabricante.
		Norma RETILAP
		MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
		Se medirá y pagará por Unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
		• Materiales descritos en el APU
		• Equipos y herramientas descritos en el APU
		• Mano de obra.
		NO CONFORMIDAD:
		En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.42	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO PARA SOBREPONER. 18W. LUZ BLANCA.
		<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de luminaria tipo panel led redondo de sobreponer, de 18w y luz blanca.</p> <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none">• Consultar y verificar las lámparas panel led redondo que serán reemplazadas.• Tener en cuenta las normas técnicas y de seguridad para la instalación de redes eléctricas y accesorios.• Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante. <p>REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.</p> <p>Planos Eléctricos y de Comunicaciones.</p> <p>Catálogo del fabricante.</p> <p>Norma RETILAP</p> <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por Unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">• Materiales descritos en el APU• Equipos y herramientas descritos en el APU• Mano de obra. <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>



MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
NP.43	GLB	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO HIDROFLOW	
		<p>Este ítem se refiere al servicio general de mantenimiento correctivo por parte de personal calificado de equipo hidroflew, incluye revisión general, cambio de manguera, cambio de accesorios de conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento todo ello y con la finalidad de que la red hidráulica quede en óptimas condiciones de funcionamiento en concordancia con lo establecido por la NSR - 10, RAS, normas técnicas para la materia, secretaría de salud y de las empresas prestadoras del servicio público de acueducto y alcantarillado de la municipalidad referida para el inmueble.</p> <p>PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none">• Consultar y verificar el equipo hidroflew a intervenir• Realizar actividades de revisión y mantenimiento general del equipo hidroflew.• Instalar accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del equipo• Revisión, pruebas y aceptación. <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>Se medirá y pagará por actividad global (GLB) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre el contrato. Esta medida se tomará sobre las cantidades de obra determinadas y no se contabilizarán actividades adicionales necesarias para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">• Materiales descritos en el APU• Equipos y herramientas descritos en el APU• Mano de obra. <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o ediciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>	



MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CC 52452955
Representante Legal
CONSORCIO VENTURA

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NP.44	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 18
		<p>Este ítem comprende el suministro e instalación de puerta ventana en lámina cold rolled cal.18 o similar, esta misma deberá ir instalada en el lugar que sea necesario o el supervisor del contrato ordene conveniente y se pondrán a sugerencia del plano, la puerta ventana será entamborada, en anticorrosivo a 2 manos incluye marco del mismo material, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.</p> <p>MEDIDA Y FORMA DE PAGO:</p> <p>La medida y pago se hará por metro cuadrado completamente terminadas de conformidad con lo especificado y recibidas a entera satisfacción del supervisor, a los precios unitarios establecidos en el contrato, teniendo en cuenta que en ellos quedarán incluidos todos los costos de materiales, herramientas y mano de obra necesarios en cada caso para su ejecución.</p> <p>NO CONFORMIDAD:</p> <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>


 MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
 CC 52452955
 Representante Legal
 CONSORCIO VENTURA



CONSORCIO
VENTURA

BITÁCORA DE OBRA

CDI ANA CECILIA Y HOGAR INFANTIL ESTERITOS
INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF REGIONAL CASANARE

BITACORA OBRA

CDI ANA CECILIA SUAREZ

YOPAL - CASANARE - 2024.

09/10/24 SE REALIZA VISITA TÉCNICA y De DIAGNOSTICO los
 8:00am PROFESIONALES Camilo Luna, Apoyo a la SUPERVISIÓN, LEONIDAS
 ORTEGA, DIRECTOR INTERVENTORA, FABIAN RAMIREZ, RESIDENTE
 DE INTERVENTORA y ANDRÉS MAURICIO ROBERTO - RESIDENTE
 DE OBRA, LAS EVIDENCIAS DE DICHA VISITA QUEDAN (ENFOU)
 INFORMADAS EN INFORME ENVIADO EL DIA 11 DE OCTUBRE
 DEL 2024 A LOS CORREOS PROYECTOSFIDEI@gmail.com,
 Camiloluna@icbf.gov.co y altavistacargasas@gmail.com

10/10/24 EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LA BÚSCA Y CONTRATACIÓN
 DE PERSONAL OPERATIVO, ASÍ MISMO SE INICIA A REALIZAR
 COMPRAS RESPECTIVAS DE MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES
 A DESARROLLAR EN LOS CDI.

11/10/24 SE CONTINUA CON EL PROPORCIONAMIENTO DE MATERIALES E
 INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CDI




15/10/24 SE INICIA CON ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A AFILIACIONES
 8:00am DE PERSONAL (EPS-ARL) PARA INGRESO EL DIA MARTES
 16/OCT/2024

• INGRESAN A OBRA LAS PROFESIONALES SST QUE ESTARÁN
 REALIZANDO EL COMPAÑAMIENTO EN OBRA

• SE REALIZA INGRESO DE MATERIAL (ESTRUCTURA PVC)
 PARA ACTIVIDAD DE CIELO PASO. SE REALIZA INGRESO
 DE HERRAMIENTA MENOR.

16-OCT-24	PERSONAL EN OBRA:	Tiempo: HÚMEDO.
7:00 am	1 MASTER OBRA. 1 RT. OBRA	
	2 SST	
	4 AYUDANTES	
8:00 am	SE REALIZA CHARLA A PERSONAL NUEVO EL CUAL REALIZARA TRABAJOS DE OBRA - SE REALIZA ENTREGA DE EPPS A PERSONAL OPERATIVO	
9:00 am	INICIAN TRABAJOS DE ESCALIFICACIÓN DE MUROS EN BAÑOS DE PREESCOLAR, PARA REARME Y PINTURA. - SE INICIA DEMOLITE DE A UNO APARATOS SANITARIOS DE BAÑOS DE PREESCOLAR - SE INICIA DEMOLITE DE ACODONIA EN PATIO CENTRAL PARA AMPLIACIÓN DE CARGAMO.	
2:00 pm	INICIAN INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO PVC - SALONES PREESCOLAR. - SE REALIZA ASO GENERAL EN ESPACIO A INTERVENIR - POR PROBLEMAS EN LA POTENCIA DE ENERGIA EN EL CDI, NO SE HA PODIDO TRABAJAR CON HERRAMIENTAS ELECTRICAS (TALADRO - POLIDORA) ESTO CONLLEVA A QUE LAS ACTIVIDADES SEAN MENOS EFICIENTES	
5:00 pm	VALIDA PERSONAL - TERMINACIÓN LABORES	Fin 2 ROT. OBRA
17-OCT-24	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: SECO.
7:00 am	1 MASTER OBRA. 1 ROT. OBRA.	
	2 SISOS. 4 AYUDANTES	
	• MATERIAL EN OBRA: ESTRUCTURA PARA CIELO RASO PVC -	
	• CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO PVC EN SALONES - SE CONTINUA CON DEMOLICIÓN DE CARGAMO - POR FALTA DE POTENCIA DE ENERGIA SE RETRASO DEMOLICIÓN DE VIGA DE CARGAMO CON HERRAMIENTA PESADA (ROTOMARTILLO)	
	• SE INICIA DEMOLITE DE PANTO ASFALTICO EN PLACA SOBRE COCINA Y BAÑOS	Fin 2 ROT. OBRA
18-OCT-24	PERSONAL EN OBRA.	
7:00 am	1 MASTER - 1 SST - 1 ROT. OBRA - 4 AYUDANTES.	

líder

	<ul style="list-style-type: none"> • CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE MALLA EN SALONES. • CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA GEL RASO PUL EN SALONES ✓ • CONTINUAN CON DESMOLTE DE PANTO ASFALTICO EN PLACA DE BOCA Y VADOS. 		
8:00 am	<ul style="list-style-type: none"> • SE REALIZA CORTE DE CERRA. N°1 <p>TEMAS TRATADOS: CDI AUA OCULA SUJES Y HOJAS W/ ESTERIOS</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Opción CAMBIO DE CUBIERTA (VENTAJAS - DESVENTAJAS) ② ACONDICIONAMIENTO DE APUS (NUEVAS ACTIVIDADES) ③ TEMAS GST Y AMBIENTALES. ④ FALLAS DE ENERGIA Y POTENCIA "CDI AUA OCULA" ⑤ CANALES (VERIFICAR DESARROLLO DE .70cm A .80cm) 		
19-OCT-24	PERSONAL EN OBRA.		
8:00 am.	1 GST. 1 ROT. CERRA.	Tiempo: Soleado.	
	1 MASTER A AYUDANTES.		
21-OCT-24	<ul style="list-style-type: none"> • CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA GEL RASO EN SALONES. 		
7:00 am.	1 GST. 1 ROT. CERRA.	Tiempo: Soleado.	
	1 MASTER 3 AYUDANTES.		
	2 OFICIALES.		
	<ul style="list-style-type: none"> • CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA GEL RASO PUL ✓ • CONTINUAN CON LIMPIEZA DE PLACAS - RETIRO DE ESCUMOSO. PANTO ASFALTICO ✓ • SE INICIA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE DE CUBIERTA, SE REALIZA CON HIDROLAVADORA, PERO POR FALTA DE POTENCIA DE ENERGIA LA ACTIVIDAD NO SE PUEDE REALIZAR. SE TOMA EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y SE INFORMA A INTERVENTORIA VIA TELEFONICA DEL PROBLEMA. DE LA MISMA FORMA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL PERSONAL EN OBRA. • SE INICIA APLICACION DE EMULSION ASFALTICA PARA PANTO EN PLACAS ✓ 		
			líder





4

22-OCT-24	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: Soleado.
7:00 am.	1 ROT. OBRA 5 AYUDANTES 1 MASTER 1 OFICIAL. 1 SST	
	<ul style="list-style-type: none"> SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA Cielo PASO PIC - CONTINUAN CON DESMONTE DE MANTO ASFALTICO EN PLACA SOBRE ACCESO PRINCIPAL - SE INICIA RESANES Y PINTURA EN MUROS 	
23-OCT-24	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: Soleado.
7:00 am	1 ROT. OBRA. 1 MASTER. 5 AYUDANTES. 1. SST. 1 OFICIAL.	
	<ul style="list-style-type: none"> CONTINUAN CON RESANE Y PINTURA EN VINILO tipo Korara EN FACHADAS. EL DÍA DE AYER EN HORAS DE LA NOCHE SE PRESENTARON LLUVIAS FUERTES Y EN LA MAÑANA DE HOY SE EVIDENCIARON VARIAS FILTRACIONES EN LA CUBIERTA DE ALGUNOS ESPACIOS EN ESPECIAL SALONES. 	
24-10-24	PERSONA EN OBRA.	Tiempo: Nublado.
7:00 am	1 ROT. OBRA 1 SST 1 MASTER 1 OFICIAL. 5 AYUDANTES.	
	<ul style="list-style-type: none"> CONTINUAN CON RESANE Y PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES SE INICIA INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO EN PLACA DE COCINA EL DÍA DE HOY 24/OCT/2024 SE REALIZA CONEXIÓN DE PUNTO DE ENERGÍA DESDE POSTE, POR PROBLEMAS DE POTENCIA DE LUZ EN EL COI, LOS CUALES FUERON VERIFICADOS EL DÍA DE HOY POR EL ING. CAMILLO LUNA Y UN PROFESIONAL EN ELECTRICIDAD, DE ESTA FORMA SE REALIZA ACTIVIDAD DE CONEXIÓN DIRECTA DEL POSTE CONTIGUO AL COI PARA EVITAR MAS RETRAZOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE DEBEN EFECTUAR EN OBRA TANTO OPERATIVAS COMO ADMINISTRATIVAS. 	

líder

25-10-24.	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: Soleado
7:00 am.	1 ROT. OBRA. 1 GST.	
	1 MASTER 1 OFICIAL.	
	5 AYUDANTES.	
	<ul style="list-style-type: none"> • CONTINUAN CON INSTALACION DE MANTO ASFALTICO EN PLACA SOBRE COCINA. • CONTINUAN CON RESANES Y PINTURAS EN VINILO EN INTERIORES Y PINTURA KORDA EN EXTERIORES. • SE REALIZA ASEO EN ZONAS INTERVENIDAS / SE INICIA CON LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA SOPORTE CUBIERTA. • Se realiza 	
26-OCT-24.	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: Seco.
7:00 am.	1 ROT. OBRA 1 GST.	
	1 MASTER 1 OFICIAL.	
	5 AYUDANTES	
	<ul style="list-style-type: none"> • CONTINUAN CON. INSTALACION DE MANTO ASFALTICO / • SE REALIZA JORNADA DE ORDEN Y ASEO GENERAL. • SE INICIA CON CORTE Y CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO FRACATURADAS EN MURO DE COMEDOR. • SE CONTINUA CON LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA SOPORTE CUBIERTA. 	
28-OCT-2024	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: Seco.
7:00 am.	1 ROT. OBRA 1 GST.	
	1 MASTER 1 OFICIAL.	
	5 AYUDANTES.	
	<ul style="list-style-type: none"> • SE INICIAN EXCAVACIONES PARA AMPLIACION DE CARGAMO. • SE CONTINUA CON APLICACION DE VINILO EN MUROS DE SABUES - SE INICIAN DEMOLICION DE PISOS EN GRANITO - • SE CONTINUA CON LAVADO DE ESTRUCTURA METALICA SOPORTE CUBIERTA. 	




lider

29-10-24	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: Nublado.
7:00 am	1 BDT OBRA 1 SST.	
	1 MASTER 1 OFICIAL.	
	4 AYUDANTES.	
	<p>El día de hoy se presentaron lluvias fuertes en horario de 6:00 am a 8:00 am. donde se evidencio algunas filtraciones (GOTERAS) EN GALONES Y CORREDOR. TENER EN CENTA ESTAS FILTRACIONES PARA PODER INSTALAR. OJO PASO EN POC, SE HACE COMENTARIOS A SUPERVISOR DE INTERVENTORA, PARA TOMAR SOLUCIONES / SE CONTINUA CON APLICACION DE VINILO T1 EN AREA DE CIMA Y BODEGA.</p> <p>Se inicia aplicacion de PINTURA EN ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA.</p>	
	 Juan 2 BDT OBRA.	
30-10-24	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: SECO.
7:00 am	1 BDT OBRA 1 SST.	
	1 MASTER. 1 OFICIAL.	
	3 AYUDANTES.	
	<p>CONTINUAN CON DEMOLICION DE CARCANO.</p> <p>SE REALIZA INSPECCION ELECTRICA POR PARTE DE PERSONAL IDONEO DEL CONTRATISTA CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA SUPERVISION, SE DEFINEN TEMAS DE ADECUACIONES ELECTRICAS PARA SUBSANAR LA FALTA DE POTENCIA EN LA SEDE COL, CABE ACHEAR QUE ESTA ADECUACION Y CABLEADO DEL POSTE DE ENERGIA HASTA TABLERO DE BREAKERS NO GARANTIZA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS LAMPARAS LED INSTALADAS YA QUE EL CABLEADO UTILIZADO PARA ESTAS CONEXIONES ES EL EXISTENTE Y NO SE REALIZA CAMBIO ALGUNO DE ESTOS ELEMENTOS QUE SUMINISTRAN LA ENERGIA HACIA LAS LAMPARAS LED NUEVA</p>	
	 Juan 2 BDT OBRA.	

líder

31-10-24.	Personal EN OBRA.	Tiempo: SECO.
7:00 am.	1 EST. OBRA 1 SST. 1 MASTER. 1 OFICIAL. 4 AYUDANTES. <ul style="list-style-type: none"> Continúan con demolición de carcamo existente. Se realiza pruebas de laudo de ladrillo en pilares de interiores de salones. Se inician a realizar actividades de encofrado en techos parte interior de salones con. (copor). 	
01/11/24.	Personal EN OBRA.	Tiempo: SECO
7:00 am.	1 EST. OBRA 1 SST. 1 MASTER 1 OFICIAL. 1 AYUDANTE. <ul style="list-style-type: none"> Continúan con demolición de carcamo existente. Se realiza suministro de cielo raso PVC laminado. Se realiza desmonte de lámparas existentes. Se continúa con pintura en esmalte para estructuras que sostiene cubiertas de (exterior) salones. 	
02-11/24.	Personal EN OBRA.	Tiempo: SECO.
7:00 am.	1 EST. OBRA 1 SST. 1 MASTER 1 OFICIAL. 4 AYUDANTES. <ul style="list-style-type: none"> Continúan con demolición de carcamo existente. Continúan con desmonte de lámparas existentes. Se realiza reemplazo de piezas de ladrillo fracturadas en zona de comedor. (25 piezas se cambian) Continúan con encofrado de cubiertas en salones. 	

8

05-11-24	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: SECO.
7:00 am	1 Pst. OBRA 1 SST.	
	1 MASTER 1 Oficial.	
	4 AYUDANTES.	
	<ul style="list-style-type: none"> • CONTINUAN CON REPLANTEO PARA CARGAMO. SE IDENTIFICAN TUBERIAS ENTERRADAS DENTRO DEL CARGAMO PARA CAMBIO. • SE INSTALA CIELO PASO PUC EN SALONES. • SE TERMINA INSTALACION DE LUPOR PARA ACTIVIDAD DE ENCOFRADO EN CUBIERTA. • SE REALIZA DEMOLICION DE ESCAPE EN PUERTOS DE BAÑOS. 	
	<i>Juan 2 Pst. OBRA</i>	
06/11/24.	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: SECO
7:00 am.	1 Pst. OBRA. 1 SST.	
	1 MASTER. 1 Oficial.	
	4 AYUDANTES.	
	<ul style="list-style-type: none"> • CONTINUAN CON REPLANTEO EN CARGAMO. • SE TERMINA INSTALACION DE CIELO PASO EN PUC EN SALONES (PENDIENTE ESPASO CONECTOR) 	
	<i>Juan 2 Pst. OBRA.</i>	
07-11-24	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: SECO.
7:00 am.	1 SST. 1 Pst. OBRA.	
	1 MASTER 1 Oficial.	
	4 AYUDANTES.	
	<ul style="list-style-type: none"> • SE REALIZA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PUC PARA PAAJES EN SIJONES DE CARGAMO. • SE REALIZA MEJORAMIENTO DE PISO PARA CARGAMO CONCRETO POBRE .05 cm. 	
	<i>Juan 2 Pst. OBRA</i>	
08/11/24	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: Lluvia Fuerte.
7:00 am.	1 Pst. OBRA 1 SST.	1:00 pm 4:00 pm.
	1 MASTER 1 Oficial	
	4 AYUDANTES	

líder

- SE REALIZA ARMADO Y ENCOFRADO PARA CARCAMO.
 - SE REALIZA SUMINISTRO DE ANCHO PARA CARCAMO.
 - SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. $2 \times 2 \times 1/4"$
 - SE REALIZAN SOLDADURAS PARA UNIÓN DE ANCHOS Y PATAS PARA FUNDIDO EN CONCRETO (72 UNDS).
 - SE REALIZA INSTALACIÓN DE GRANITO LACADO EN ZONAS DE PASILLOS.
- ROT. OBRA.

9/NOV/24. PERSONAL EN OBRA. Tiempo: Seco.

DE 7:00 am. 1 SST. 1 ROT. OBRA.
1 MASTER 1 OFICIAL.
4 AYUDANTES.

- SE INICIA LAUBO DE LADRILLO EN FACHADA, SE UTILIZA EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA Y LIQUIDOS DESCALEFANTE.
 - SE CONTINUA CON ARMADO Y ENCOFRADO DE CARCAMO.
 - CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE LADRILLO LACADO EN PASILLOS.
- ROT. OBRA.

EN 12-11-24. PERSONAL EN OBRA. Tiempo: 4 Pcs.

7:00 am. 1 SST. 1 ROT. OBRA.
1 MASTER 1 OFICIAL.
4 AYUDANTES

- SE REALIZA REMOLICIÓN DE PISO EN PALADA EN SALÓN. SE CONTINUA CON ARMADO DE CARCAMO.
 - SE INICIA FUNDIDA DE CARCAMO. SE REVISÓ NIVELES EN CONJUNTO CON INTERVENTORA Y SE AUTORIZA INICIO DE ACTIVIDAD.
 - SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO SOBRE PLACAS.
- ROT. OBRA.

13-11-24. PERSONAL EN OBRA. Tiempo: Seco.

7:00 am. 1 SST. 1 ROT. OBRA.
1 MASTER 1 OFICIAL 5 AYUDANTES.

10

SE CONTINUAN CON FUNDIDA DE CARCAMO.

CONTINUAN CON INSTALACION DE MANTO ASFALTICO EN PLACAS - SE REALIZA ASEO GENERAL EN AREAS INTERVENCIDAS.

14-11-24

PERSONAL EN OBRA

7:00am

1 ROT. CERA 1 SST

CLIMA: Llovizna leve

2:00pm - 3:30pm

1 MASTER 1 OFICIAL

3 AYUDANTES

SE CONTINUA CON INSTALACION DE MANTO ASFALTICO.

SE REALIZA DEMOLICION DE PAVIMENTO LAVADO EN PASILLOS

SE CONTINUA CON FUNDIDA DE CARCAMO - SE REALIZA PRUEBA DE SLUMP PARA CONCRETO 2500 PSI CON UN RESULTADO DE 4"

15-11-24

PERSONAL EN OBRA

7:00am

1 SST 1 ROT. CERA

1 MASTER 1 OFICIAL

SE REALIZA DESMONTAJE DE CARCAMO.

SE FUNDE PLACA DE RAMPA DE ACCESO 1.60 X 2.00, incluye REFORZO EN MALLA ELECTROSOLDADA.

CONTINUAN CON DEMOLICION DE PAVIMENTO LAVADO EN PASILLOS

16-11-24

PERSONAL EN OBRA

7:00am

1 SST 1 ROT. OBRA

1 MASTER 1 OFICIAL

3 AYUDANTES

CONTINUAN CON DESMONTAJE DE CARCAMO.

SE REALIZA SUMINISTRO DE LAMPARAS LED 60x60cm POTENCIA 48W.

SE INICIA INSTALACION DE LAMPARAS LED EN SALONES.

SE INICIA RETIRO DE ESCOMBROS A PUNTO XOPLO.

lider

12

21-11-24 Personal en obra.

Tiempo: Lluvias.

7:00 am. 1 PRT OBRA 1 SST

4:00 pm - 5:00 pm

1 MASTER 2 Oficiales

1 Ayudante.

- Continúan con adecuación de adoquín en cerco perimetral.

- Continúan con demolición e instalación de granito lavado en pasillos.

- Se funde cinta perimetral en mortero para cerco.

- Se realiza retiro de asfalto desmontado de las placas y una canal (motocarro).

22-11-24 Personal en obra.

Tiempo: Lluvia fuerte.

7:00 am 1 SST 1 PRT OBRA.

Clima: Lluvia fuerte.

1 MASTER 1 Oficial.

1:00 pm - 1:40 pm.

2 Ayudantes.

- Continúan con adecuación de adoquín en perímetro de cerco / suministro de rejilla para cerco.

- Continúan con instalación de granito lavado en pasillos.

23-11-24 Personal en obra.

Tiempo: seco.

1 SST. 1 PRT OBRA.

1 MASTER 2 Oficiales

1 Ayudante.

- Se funde cinta en mortero en perímetro de cerco.

- Continúan con desmonte e instalación de granito.

- Se resana y empasta techo de acceso principal.

25-11-24 Personal en obra.






Tiempo: seco.

7:00 am 1 SST. 1 PRT OBRA.

1 Ayudante 2 Oficiales.

- Continúan con instalación de granito lavado.

líder

Hoyasnas.		<ul style="list-style-type: none"> Se realiza instalación de rejillas para CIRCANO. Se continúa con demolición de pisos en Salones Se inicia instalación de baldosa en Salones 	
08:00 am - 5:00 pm		<p>2.  RT. OBRAS.</p> <p></p>	
J EN CIRCANO			
de granito		PERSONAL EN OBRA.	
26-11-24		Tiempo: SECO.	
7:00 am.		1 RT. OBRAS 1 SST.	
PARA CIRCANO.		1 MASTER 2 Oficiales.	
MONTADO DE LAS		2 Ayudantes.	
2. 		<ul style="list-style-type: none"> Continúan con instalación enchape en gres en Salones. Se continúa con demolición de enchape gres. Se realiza mantenimiento de Hidrofluj. Se instala rejillas en concreto para CIRCANO. 	
N FUORTE.		27-11-24.	
pm - 1:40 pm.		PERSONAL EN OBRA	
1.5 EN PERIMETRO		Tiempo: SECO.	
PARA CIRCANO.		1 SST. 1 RT. OBRAS.	
1.5 LINDO EN.		1 MASTER 2 Oficiales	
		2 Ayudantes.	
		<ul style="list-style-type: none"> Continúan con instalación de enchape gres. Continúan con instalación de Manto Asfáltico. 	
SECO.		<p>2.  RT. OBRAS.</p> <p></p>	
28-11-24.		PERSONAL EN OBRA.	
7:00 am		Tiempo: SECO.	
1.5 DE CIRCANO.		1 RT. OBRAS 1 SST.	
1.5 DE GRANITO.		1 MASTER 2 Oficiales.	
1.5 PRINCIPAL.		2 Ayudantes.	
		<ul style="list-style-type: none"> Continúan con instalación de piezas de Ladrillo en Salones y Pasillos. Continúan con instalación de granito Lindo. Continúan con demolición de pisos en gres. 	
SECO.		<p>2.  RT. OBRAS.</p> <p></p>	
1.5 LAVADO.			

14

27-11-24.	Personal en obra.	Tiempo seco.
7:00 am	1 SST. 1 PRT OBRA.	
	1 MASTER 2 OFICIALES.	
	2 AYUDANTES.	
	• CONTINUAR CON CAMBIO DE PIEZAS EN LADRILLO.	
	• CONTINUAR CON INSTALACION DE GRANITO LAVADO.	
	• INSTALACION DE ENCIMPE BLANCO EN BAÑOS.	
	<i>[Signature]</i> PRT. OBRA.	<i>[Signature]</i>
30-11-24	Personal en obra.	Tiempo seco.
7:00 am	1 PRT. OBRA 1 SST.	
	1 MASTER 2 OFICIALES	
	2 AYUDANTES.	
	• SUMINISTRO DE TEJA ARQUITECTONICA PARA CUBIERTA.	
	• CONTINUAR CON EMPEDIMIENTOS DE ENCIMPE DE YESO.	
	<i>[Signature]</i> PRT. OBRA.	<i>[Signature]</i>
2-DIC-24.	Personal en obra.	Tiempo seco.
7:00 am.	1 PRT. OBRA 1 SST.	
	1 MASTER 2 OFICIALES.	
	2 AYUDANTES.	
	• SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS INFANTILES 8 UND.	
	• INSTALACION ENCIMPE BLANCO EN BAÑOS	
	• INSTALACION DE ACCESORIOS HIDRAULICOS (LLAVES - MECHAS)	
	<i>[Signature]</i> PRT. OBRA.	<i>[Signature]</i>
3-DIC-24	Personal en obra.	Tiempo seco.
7:00 am	1 PRT. OBRA 1 SST.	
	1 MASTER 2 OFICIALES.	
	2 AYUDANTES.	
	• INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS INFANTILES	
	• INSTALACION DE VIDRIOS EN PUERTAS Y VENTANAS.	
	<i>[Signature]</i> PRT. OBRA.	<i>[Signature]</i>

lider

4-DIC-24	PERSONAL DE OBRA	Tiempo: SECO.
7:00am	1 ST 1 RT. OBRA	
	1 MASTER 2 OFICIALES	
	2 AYUDANTES	
	• CONTINUAN CON INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS.	
	• CONTINUAN CON CAMBIO DE PIEZAS EN LADRILLO EN SALONES, PASILLOS Y FACCHAS.	
5-DIC-24	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: SECO.
7:00am	1 ST 1 RT. OBRA	
	1 MASTER 3 OFICIALES	
	3 AYUDANTES	
	• INICIAN CON DESMONTE DE CUBIERTA EN SALONES.	
	• INICIAN CON INSTALACION DE CUBIERTA ALGUTACION.	
	• CONTINUAN CON INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	
	<i>[Signature]</i> RT. OBRA	
7-DIC-24	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: SECO.
7:00am	1 RT. OBRA 1 ST.	
	1 MASTER 3 OFICIALES	
	3 AYUDANTES	
	• CONTINUAN CON DESMONTE E INSTALACION DE CUBIERTA EN SALONES.	
	• CONTINUAN CON INSTALACION DE RESOL DE ENTRADA Y SALIDA DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES	
	<i>[Signature]</i> RT. OBRA	
8-DIC-24	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: SECO.
7:00am	1 RT. OBRA 1 ST.	
	1 MASTER 3 OFICIALES	
	3 AYUDANTES	
	• CONTINUAN CON DESMONTE E INSTALACION DE CUBIERTA.	
	• CONTINUAN CON LAUNDO Y PINTURA EN SALONES.	
	<i>[Signature]</i> RT. OBRA	

16

9-DIC-24.	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: 9:00.
7:00am.	19ST. 1 ROT OBRA.	
	1 MASTER 3 OFICIALES.	
	3 AYUDANTES	
	• CONTINUAN CON DESMONTE E INSTALACION DE CUBIERTA.	
	• CONTINUAN CON LAVADO Y PINTADA DE SALONES /	
	• CONTINUAN CON INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS /	
	y CAMBIO DE ACCESORIOS DE BAÑO EXISTENTES /	
	<i>[Signature]</i> ROT. OBRA.	
10-DIC-24	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: 9:00.
7:00 am.	1 ROT. OBRA 19ST.	
	1 MASTER 3 OFICIALES.	
	3 AYUDANTES.	
	• CONTINUAN CON INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	
	y LAVAMANOS /	
	• CONTINUAN CON DESMONTE E INSTALACION DE	
	CUBIERTA EN SALONES /	
	• CONTINUAN CON ASEO EN SALONES / <i>[Signature]</i>	
11 DIC 24.	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: 9:00. 19. OBRA.
7:00am	19ST. 1 ROT. OBRA.	
	1 MASTER 3 OFICIALES.	
	3 AYUDANTES.	
	• CONTINUAN CON DESMONTE E INSTALACION DE CUBIERTA	
	EN PASILLOS /	
	• CONTINUAN CON INSTALACION DE LAVAMANOS /	
	• CONTINUAN CON LAVADO DE PISOS Y PAREDES EN SALONES /	
	<i>[Signature]</i> ROT. OBRA.	
12-DIC-24	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: 9:00.
7:00am	19ST 1 ROT OBRA	
	1 MASTER 2 OFICIALES.	
	2 AYUDANTES	

líder

- CONTINUAN con instalación de CUBIERTA ARQUITECTÓNICA.
- SE TERMINAN DE INSTALAR LAVAMANOS.
- SE VERIFICAN INSTALACIONES HIDRAULICAS EN BAÑOS, ZONAS DE COCINA Y LAVADERO.

[Signature]
1^{er} OT. OBRA

13-DIC-24 PERSONAL EN OBRA

Tiempo: SECO

7:00 am. 1^{er} OT. OBRA 1^{er} OT.

1 MASTER 1 OFICIAL

2 AYUDANTES

- CONTINUAN con instalación de CUBIERTA ARQUITECTÓNICA.
- CONTINUAN con Limpieza de Salones, Lavado de Fachada.

[Signature]
1^{er} OT. OBRA

14-DIC-24 PERSONAL EN OBRA

Tiempo: SECO

7:00 am. 1^{er} OT. 1^{er} OT. OBRA.

1 MASTER 2 OFICIALES

3 AYUDANTES

- CONTINUAN con instalación de CUBIERTA ARQUITECTÓNICA
- CONTINUAN con Limpieza de Salones.
- SE ENTREGA CUBIERTA DEMONTADA A INTERVENCIÓN

[Signature]
1^{er} OT. OBRA

16-DIC-24 PERSONAL EN OBRA

Tiempo: SECO

7:00 am. 1^{er} OT. OBRA 1^{er} OT.

1 MASTER 2 OFICIALES

3 AYUDANTES

- CONTINUAN con instalación de CUBIERTA ARQUITECTÓNICA.
- MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN ALUMINIO DE Salones.
- NICOS DE PINTURA COCINA AZUL EN FACHADA (Módulos).

[Signature]
1^{er} OT. OBRA

17-DIC-24 PERSONAL EN OBRA

Tiempo: SECO

7:00 am. 1^{er} OT. OBRA 1^{er} OT. 3 AYUDANTES. LLOUVIZNAS.

1 MASTER 2 OFICIALES 1 COMANDANTE

líder

18

- Continúan con instalación de cubierta arquitectónica.
- Se realiza instalación de canales.
- Se continúa con mantenimiento puertas de aluminio.
- Se inicia lijado y pintura de Reja Acceso principal.
- Se continúa con pintura Korma Azul en muros perimetrales.

[Signature]
ROT. OBRAS

18-DIC-24 Personal en obra.

Tiempo: seco.

7:00 am 1 SGT. 1 ROT OBRAS.

1 MASTER 2 Oficiales

3 Ayudantes 1 OBRERO

- Continúan con instalación de cubierta arquitectónica.
- Continúan con mantenimiento puertas aluminio (cierre).
- Continúan con instalación y pintura de canales.
- Instalación estructura para Vaso Pico PVC (cierre).
- Aplicación y pintura en Reja Acceso principal.

[Signature]
ROT. OBRAS

19/DIC/24 Personal en obra.

Tiempo: seco.

7:00 am 1 SGT. 1 MASTER

1 ROT OBRAS 2 Oficiales.

3 Ayudantes.

- Continúan con instalación de cubierta arquitectónica.
- Continúan con desmolote de canales metálicas.
- Se realiza limpieza de estructura metálica (reja en puerta Acceso Principal), con lija y grata metálica, se resalta que las rejas de estas puertas se encuentran en mal estado (podridas, resqueadas, repintadas), se inicia a pintar con esmalte GRS BASILTO.

[Signature]
ROT. OBRAS

20 DIC 24 Personal en obra

Tiempo: seco.

7:00 am. 1 SGT 1 ROT OBRAS.

1 MASTER 2 Oficiales 3 Ayudantes



lider

	<ul style="list-style-type: none"> • CONTINUAN CON INSTALACION DE CUBIERTA ARQUITECTONICA. • SE REALIZAN REMATES DE ESTUCCO Y PINTURA TIPO KERRA EN FACHADAS. <i>Juan P. DIAZ</i> 	
21 DIC 24.	PERSONAL EN OBRA	TIEMPO: SECO.
7:00 am.	1 SST 1 PDI OBRA.	
	1 MASTER 2 OFICIALES.	
	3 AYUDANTES.	
	<ul style="list-style-type: none"> • CONTINUAN CON INSTALACION DE CUBIERTA ARQUITECTONICA. • SE REALIZA REMATES DE PINTURA EN ACCESO PRINCIPAL. • LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTAS. • SE RESANA Y PINTA ZONA ADMINISTRATIVA. <i>Juan L. DIAZ</i> 	
22 DIC 24	PERSONAL EN OBRA	TIEMPO: SECO.
7:00 am.	1 PDI OBRA 1 SST.	
	1 MASTER 2 OFICIALES.	
	3 AYUDANTES.	
	<ul style="list-style-type: none"> • CONTINUAN CON INSTALACION DE CUBIERTA ARQUITECTONICA. • LIMPIEZA DE CANALES. <i>Juan P. DIAZ</i> 	
23 DIC 24.	PERSONAL EN OBRA.	TIEMPO: SECO.
7:00 am	1 PDI OBRA. 1 SST.	
	1 MASTER 2 OFICIALES.	
	3 AYUDANTES.	
	<ul style="list-style-type: none"> • CONTINUAN CON INSTALACION DE CUBIERTA ARQUITECTONICA • SE REALIZA RESANE Y PINTURA CUARTO CON DUCHA. • SE CONTINUA CON RESANES EN TERMO ACCESO PRINCIPAL. 	
	<i>Juan L. DIAZ</i>	
24 DIC 24	PERSONAL EN OBRA.	TIEMPO: SECO.
7:00 am.	1 SST. 1 PDI OBRA	
	1 MASTER 2 OFICIALES	
	3 AYUDANTES.	
	• SE REALIZA REPLANTEO, EXCAVACION, ARMADO Y FUNDICION	lider

20

	de PARA EN ACCESO PRINCIPAL A REDE CDI ✓	
	• SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO EN REMATE DE CUBIERTAS Y URG CANALES ✓	
26-DIC 24	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: seco.
7:00 am.	1 PRT. OBRA 1 SST. 1 MASTER 1 OFICIAL 1 AYUDANTE	
	• SE FINALIZA INSTALACIÓN DE CUBIERTA ARQUITECTÓNICA.	
	• CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO PARA REMATE DE CUBIERTAS ✓	
	• SE REALIZA RECOLECCIÓN DE EXCMOSOS 1 VIAJE 6m ³ .	
	<i>[Signature]</i> POR OBRA	
27 DIC 24	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: seco.
7:00 am.	1 SST. 1 PRT OBRA. 1 MASTER 1 OFICIAL. 1 AYUDANTE.	
	• CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CUBO RASO PVC - CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO PARA REMATE CUBIERTA ✓	
	<i>[Signature]</i> POR OBRA	
28 DIC 24	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: seco
7:00 am.	1 SST. 1 PRT OBRA. 1 MASTER 1 OFICIAL. 1 AYUDANTE.	
	• CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y LAMINA PVC PARA CUBO RASO - CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO PARA REMATE CUBIERTA ✓	
	• CONTINUAN CON LIMPIEZA DE CANALES. ✓	
	<i>[Signature]</i> POR OBRA	

lider

29 DIC 24	PERSONA EN OBRA	Tiempo hecho
7:00 am	1 ROT OBRA 1 ST.	
	1 MASTER 3 OJONALES	
	1 ALFABANTE.	
	<ul style="list-style-type: none"> • SE REALIZA INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS EN GALONES Y COCINA. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • CONTINUAN CON LIMPIEZA Y LAVADO DE CANALES. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • CONTINUAN CON INSTALACION DE PAVIMENTO ASPALTICO COCINAS. 	
	 ROT. OBRA.	
9:00 AM	<ul style="list-style-type: none"> • SE REUNEN CONTRATISTA E INTERVENTORIA CON EL IN. 	
	DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA, SE VERIFICA.	
	LA TERMINACION DE ACTIVIDADES Y SE INICIA EL RECIBO	
	DE OBRA A SATISFACCION  .	

BITACORA DE OBRA.
 Hogar Infantil ETERNOS
 Yopal - CASANARE - 2024.

09/10/24.

8:00am

Se realiza visita técnica y de diagnóstico los profesionales Camilo Luna - Apoyo a la Supervisión, Leonora Ortega - Director Interventoría, Fabian Ramirez - Residente de Interventoría y Andrés Rosero - Residente de Obra, las evidencias de dicha visita quedan informadas en correo enviado el día 11 de octubre del 2024 a los correos proyectoofidoet@gmail.com - camilo.luna@schf.gov.co, y alvinstacostas@aol.com.

Juan E.
 Rot. Obra

10/10/24

El contratista se encuentra organizando temas de Logística (personal, materiales, herramienta) para dar inicio a las actividades.

Juan E.
 Rot. Obra

11/10/24

Se continúa con aprovisionamiento de materiales necesarios para desarrollar actividades.

Juan E.
 Rot. Obra

15/10/24

8:00am

Se inician actividades correspondientes en Aliados de personal, exámenes médicos, para ingreso a obra. Ingresan a obra profesionales SST, para acompañar en obra.

Juan E.
 Rot. Obra

17/10/24.

7:00am

Personal en obra.
 1 Rot. Obra - 2 Xpuentes
 1 Master. - 1 SST.

Inician labores de raspado y preparación de pisos en bases.

Juan E.
 Rot. Obra

líder






18/OCT/24	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: Soleado
7:00 am.	1 ROT. OBRA.	
	1 SST.	
	1 MASTER	
	2 Ayudantes.	
	<ul style="list-style-type: none"> • CONTINUAN CON RASPADOS Y ADECUACIÓN DE MUROS EN SALONES Y PASILLOS / • INICIAN CON DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS EN BAÑOS / 	
21-OCT-24	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: OREDO.
7:00 am.	1 MASTER 1 ROT. OBRA.	
	1 SST 2 Ayudantes.	
	<ul style="list-style-type: none"> • INICIAN RESANES EN MUROS PARA APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO. • SE REALIZA EXHIBICIÓN DE MUROS PARA POSTERIOR RESANE / 	
22-OCT-24	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: Soleado.
7:00 am.	1 MASTER 1 ROT. OBRA.	
	1 Oficial 2 Ayudantes.	
	1 SST.	
	<ul style="list-style-type: none"> • CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA Cielo PISO EN PVC • CONTINUAN CON RASPADOS Y RESANES EN MUROS DE SALONES, BAÑOS Y PASILLOS. • SE REALIZA INGRESO DE MATERIAL (Masilla para Estuco, PASTA ESTUCO, CEMENTO Y ARENA) 	
23-OCT-24	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: Soleado.
7:00 am.	1 SST 1 MASTER 1 ROT. OBRA.	
	1 Oficial 2 Ayudantes	
	<ul style="list-style-type: none"> • CONTINUAN CON RESANE DE MUROS, ESTUCO Y EMPASTADO MUROS DE SALONES, PASILLOS Y BAÑOS / 	

líder.

24-OCT-24.	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: SECO.
7:00 am.	1 PLOT. OBRA 1 SST.	
	1 MASTER 1 OFICIAL.	
	2 AYUDANTES.	
	CONTINUAN CON PAÑETES, RESANES Y ESTUCCO EN SALONES Y BAÑOS.	
25-OCT-24.	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: SOBRADO.
7:00 am.	1 PLOT. OBRA. 1 SST.	
	1 MASTER 1 OFICIAL.	
	2 AYUDANTES.	
	CONTINUAN CON PAÑETES, RESANES Y ESTUCCO EN SALONES, BAÑOS Y PASILLOS.	
	SE REALIZA DEMONTE DE Cielo falso EN Dry Wall EN COCINA.	
26-OCT-24.	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: SOBRADO.
7:00 am.	1 PLOT. OBRA 1 SST.	
	1 MASTER 1 OFICIAL.	
	2 AYUDANTES.	
	CONTINUAN ACTIVIDADES DE PAÑETE, RESANES Y ESTUCCO EN SALONES, BAÑOS Y PASILLOS.	
28-OCT-24.	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: HÚMEDO.
7:00 am.	1 PLOT. OBRA 1 SST.	
	1 OFICIAL 1 MASTER.	
	2 AYUDANTES.	
	SE INICIAN LABORES DE LIJADO Y RESANES EN ÁREAS ENTABILLADAS Y ESTUCADAS.	
	SE INICIA DEMONTE DE PLATON SANITARIO EN BAÑOS.	

líder

4

29-OCT-24	Personal en obra.	Tiempo: Seco - Lluvias.
7:00 am.	1 EST. OBRA 1 SST.	
	1 MASTER 1 OFICIAL.	
	2 AYUDANTES	
	<ul style="list-style-type: none"> Se presentaron lluvias intensas en horario de 6:00 am a 8:00 am sin ningún contratiempo. Continúan con desmonte de aparatos sanitarios en baños - Continúan con el trabajo de paredes estupear. 	
	 Est. Obra	
30-OCT-24	Personal en obra.	Tiempo: Seco.
7:00 am.	1 EST. OBRA 1 SST.	
	1 MASTER 1 OFICIAL.	
	2 AYUDANTES	
	<ul style="list-style-type: none"> Continúan con demolición de Enmape en Baños. Se realiza desmonte de aparatos sanitarios, Vencidos, fracturado o con piezas faltantes. 	
	 Est. Obra	
31 OCT 24	Personal en obra.	Tiempo: Seco.
7:00 am	1 EST. OBRA 1 SST.	
	1 MASTER 1 OFICIAL	
	2 AYUDANTES.	
	<ul style="list-style-type: none"> Continúan con demolición de Enmape Muro en Baños - Se realiza desmonte y demolición de Muro Lavamanos Baño Niños. Se toman y verifican medidas de Cozierta para Gominetros / Teja Arquitectónica Color Azul (Pedro). Se inicia a poner pisos en cerámica de Salin. Lavamanos - Se define con el supervisor que se va a enchapar por dentro del Lavamanos. 	
	 Est. Obra	





líder






1. Nov. 24.	Personal EN OBRA	Tiempo: seco
7:00 am.	1 EST. OBRA 1 SST. 1. MASTER 1 Oficial. 2 Ayudantes. • SE CONTINUA CON DEMOLICION DE ENCHAPE EN MUROS DE BAÑOS. • SE REALIZA DEMOLICION DE PISO EN COCINA EN GALON CON LADRILLOS. SE CONTINUA CON LA EMPLEA EN MUROS LADRILLO.	<div>1. EST. OBRA. 2. Ayudantes</div>
2. Nov. 24.	Personal EN OBRA.	Tiempo: seco
7:00 am.	1 EST. OBRA 1 SST. 1 MASTER 1 Oficial. 2 Ayudantes • SE REALIZA PASETES EN MUROS DE BAÑOS DESPUES DE QUITAR ENCHAPE PARA PODER ENCHAPAR DE NUEVO • CONTINUAN CON RESANES Y ESTUCO EN MUROS. • SUMINISTRO DE MATERIALES.	<div>1. EST. OBRA. 2. Ayudantes</div>
5 Nov 24.	Personal EN OBRA.	Tiempo: seco.
7:00 am.	1 SST 1 EST. OBRA. 1 Oficial 3 Ayudantes • CONTINUAN CON RESANES Y PASETES EN MUROS • SE REALIZA SUMINISTRO DE CUBIERTA ARQUITECTONICA. • SE REALIZA DIAGNOSTICO DE NP NUEVOS SOLICITADOS POR INTERVENTORIA, SE TOMAN MEDIDAS Y DEMOLICIONES, ANDENES, REAS	<div>1. EST. OBRA. 2. Ayudantes</div>
06 Nov 24.	Personal EN OBRA.	Tiempo: seco.
7:00 am.	1 EST. OBRA 1 SST. 1 MASTER 1 Oficial. 3 Ayudantes • SE UNICA CON DESMONTE DE CUBIERTA IMPROCEMENTO. • ADECUACION DE PISOS PARA ENCHAPE EN GROS	<div>1. EST. OBRA. 2. Ayudantes</div>

lider

7 Nov 24	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: SECO.
7:00 am.	1 SST. 1 RDT OBRA. 1 MASTER 1 OFICIAL. 3 AYUDANTES. • CONTINUAN CON DESMONTE DE CUBIERTA. • CONTINUAN CON ENCHAPE DE PISO EN GRES, SE IDENTIFICAN ERRORES EN LA INSTALACIÓN Y SE REALIZA DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PARA REALIZAR DE ENCHAPE NUEVO.	
8 Nov 24	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: Lluvias Fuertes 1:00 pm - 4:00 pm.
7:00 am.	1 SST. 1 RDT OBRA. 1 MASTER 1 OFICIAL 3 AYUDANTES. • CONTINUAN CON DESMONTE DE CUBIERTA. • INICIAN CON ENCHAPE DE MUROS EN BAÑOS, SE REALIZAN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORA Y SE TOMAN CORRECCIONES INMEDIATAS. SE INSTALA PISO EN GRES.	
9 Nov 24	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: SECO.
7:00 am.	1 SST. 1 RDT OBRA. 1 OFICIAL. 3 AYUDANTES. • SE REALIZA SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PARA Cielo BAZO PVC. - SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE ENCHAPES EN MUROS DE BAÑOS - CONTINUAN CON DESMONTE DE CUBIERTA.	
10 Nov 24	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: SECO.
7:00 am.	1 SST. 1 OFICIAL. 1 AYUDANTE • SE CONTINUA CON DESMONTE DE CUBIERTA, SE IDENTIFICA UN DESCUADRE EN LA TEJA SUMINISTRADA POR FABRICANTE. UN EQUIPO	

lider

12 Nov 24.	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: SECO.
7:00 am	1 ROT. OBRA 1 qyt. 1 MASTER 1 OFICIAL 3 AYUDANTES. • SE CONTINUA CON ENCHAPES DE PISO EN CRES. • SE CONTINUA CON ENCHAPES DE MUROS EN BAÑOS. Fue S.D. ROT. OBRA.	
13 Nov 24.	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: SECO.
7:00 am	1 qyt. 1 ROT. OBRA. 1 OFICIAL. 3 AYUDANTES. • CONTINUAN CON LIJADO DE MUROS PARA PINTURA. • CONTINUAN CON ENCHAPES MUROS BAÑOS. • EL CONTRATISTA SIGUE A INTERVENCIÓN AMPLIACIÓN DE PINT. OBRA.	
14/Nov/24.	PERSONAL DE OBRA.	Tiempo: Lluvias
7:00 am.	1 qyt. 1 ROT. OBRA. 1 OFICIAL 4 AYUDANTES. • SE REALIZA COMITE DE OBRA N° 3. • CONTINUAN CON PESAJES EN MUROS. • CONTINUA CON ENCHAPES MUROS DE BAÑOS. Fue S.D. PRESENT.	8:00 am 12:00 m. 4:00 pm 4:15 pm. 
15 Nov 24.	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: SECO.
7:00 am.	1 ROT. OBRA 1 qyt. 1 MASTER. 1 OFICIAL. 3 AYUDANTES • CONTINUAN CON ENCHAPES EN MUROS BAÑOS. • CONTINUAN CON LIJADO - ENMASILLADO DE MUROS SALONES Y PASILLOS Fue S.D. ROT. OBRA.	

16-NOV-24	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: Seco.
7:00 am	1 SST 1 ROT OBRA	
	1 MASTER 1 OFICIAL	
	3 AYUDANTES	
	CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE ENCAJE MRO BARRAS	
		
18 NOV 24	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: Seco.
7:00 am	1 ROT. OBRA 1 SST	
	1 MASTER 2 OFICIALES	
	3 AYUDANTES	
	CONTINUAN CON DESMONTE DE TEJA EN FIBROCEMENTO	
	INICIAN DEMOLICIÓN DE ANDEN FACHADA	
	CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTÓNICA	
		
19-NOV-24	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: Seco.
7:00 am	1 ROT. OBRA 1 SST	
	1 MASTER 2 OFICIALES	
	3 AYUDANTES	
	CONTINUAN CON DESMONTE DE CUBIERTA	
	CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE CUBIERTA ARQUITECTÓNICA	
	DEMOLICIÓN DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL EN PASILLO PRINCIPAL	
	PANELES SOBRE MURO EN BODEGA, SE SUBEN MUROS Y SE REALIZAN REMATES EN BODEGA	
		
20-NOV-24	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: Seco.
7:00 am	1 SST 1 ROT OBRA	
	1 MASTER 2 OFICIALES	
	4 AYUDANTES	
	CONTINUAN CON DEMOLICIÓN DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	
	CONTINUAN CON DESMONTE DE CUBIERTA	
	INSTALACIÓN DE CUBIERTA ARQUITECTÓNICA (ZALONES)	

21-Nov-24

7:00am.

- CONTINUAN CON DEMOLICIÓN DE ANDEN (FACHADA)

- CONTINUAN CON PARETES EN Bodega.

PERSONAL EN OBRA.

Tiempo: Seco.

1 BOT OBRA 1 SST.

1 MASTER 2 OFICIALES.

4 AYUDANTES.

- CONTINUAN CON DESMOLTE DE COBERTA.

- CONTINUAN CON INSTALACIÓN TEJA ARQUITECTÓNICA.

- SE REALIZA RETIRO EXCOMBROS (VOLUETA).

- SE INICIA A INSTALAR ESTRUCTURA PARA CIELO RASO PVC.

[Signature]
BOT. OBRA

[Signature]

22-Nov-24

7:00am.

PERSONAL EN OBRA.

Tiempo: Lluvias Fuertes

1 BOT. OBRA 1 SST.

1:00pm = 1:40 pm.

1 MASTER 2 OFICIALES.

4 AYUDANTES

- CONTINUAN CON PARETE SOBRE MUROS EN Bodega.

- CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTÓNICA EN GALONES.

- CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO PVC.

- SUMINISTROS DE LAMINA PVC.

23-Nov-24

7:00 am

PERSONAL EN OBRA.

1 SST 1 BOT. OBRA.

Tiempo: Seco

1 MASTER 1 OFICIAL.

2 AYUDANTES.





- CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO PVC.





- CONTINUAN CON AFINADO DE PARETE EN Bodega.

- SE REALIZA REPLANTED PARA PISO EN BARRIO PASILLO.

[Signature]
BOT. OBRA

[Signature]

24-Nov-24	Personal en obra	Tiempo: Seco
7:00 am	1 SST. 1 POT OBRA.	
	1 MAESTRO 2 AYUDANTES.	
	<ul style="list-style-type: none">CONTINUAN CON ENCOFRADO DE CUBIERTA.CONTINUAN CON ENCAJE DE PISO EN PASILLOS.SE REALIZA REPLANTEO PARA RAMPA DE ACCESO.CONTINUAN CON ARMADO DE ESTRUCTURA PARA Cielo Raso EN PUC.	
	 POT. OBRA.	
25-Nov-24	Personal en obra.	Tiempo: Seco.
	1 POT. OBRA 1 SST.	
	1 MAESTRO 2 OFICIALES.	
	3 AYUDANTES.	
	<ul style="list-style-type: none">SE VERIFICA NIVELES PARA REPLANTEO DE RAMPA DE ACCESO - SE INICIA FUNDIDA DE RAMPA DE ACCESO.CONTINUAN CON INSTALACION DE ENCAJE EN BAÑOS.CONTINUAN CON INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA Cielo Raso EN PUC.LA INTERVENTORA SOLICITA VERIFICACION DE INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PUC, TEMPLAR HILOS Y NIVELES.LA INTERVENTORA AUTORIZA LA INSTALACION DE Cielo Raso PUC EN BAÑO, SEGUIR INDICACIONES. INSTALAR A 2 AGUAS, ALTURA X CERCIA EXISTENTE.	
		 POT. OBRA.
26-Nov-24	Personal en obra.	Tiempo: Seco.
7:00 am	1 POT OBRA. 1 SST.	
	1 MAESTRO 2 OFICIALES.	
	3 AYUDANTES.	
	<ul style="list-style-type: none">CONTINUAN CON PASEADO DE MUROS EN BLOQUE BODEGA.SE REALIZA ARMADO Y FUNDIDA DE ANDEN. Fachada.SE REALIZA NUEVO REPLANTEO EN RAMPA DE ACCESO PPR.	
	 POT. OBRA.	

27. Nov. 24	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: SECO.
7:00 am.	1 GRT. 1 PRT OBRA. 1 MASTER 3 OFICIALES. 3 AYUDANTES. • SE REALIZA CONSTRUCCIÓN DE CAYA DE INSPECCIÓN 60X60 Hall Comedor / Salón. • SE CONTINUA CON ARMADA Y FUNDIDA DE ANDEN-FACHADA. • CONTINUAN CON ENCHAPES PARED BAÑOS. • CONTINUAN CON PAÑETE SOBRE MUROS.	 PRT. OBRA.
28. Nov. 24.	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: SECO.
7:00 am.	1 GRT. 1 PRT OBRA. 1 MASTER 3 OFICIALES 3 AYUDANTES. • CONTINUAN CON ARMADA Y FUNDIDA DE ANDEN-FACHADA. • CONTINUAN CON ESTRUCTURA PARA CIELO PISO PVC. • CONTINUAN CON PAÑETES SOBRE MURO.	 PRT. OBRA.
29. Nov. 24	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: SECO.
7:00 am	1 PRT. OBRA 1 GRT. 1 MASTER 3 AYUDANTES 3 OFICIALES. • CONTINUAN CON ENCHAPES PARED BAÑOS • CONTINUAN ARMADO Y FUNDIDA DE ANDEN-FACHADA.	 PRT. OBRA.
30. Nov. 24	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: SECO.
7:00 am	1 GRT. 1 PRT OBRA. 1 MASTER 3 OFICIALES 3 AYUDANTES • CONTINUAN CON ENCHAPES MURO BAÑOS • CONTINUAN CON FUNDIDA ANDENOS - FACHADA. • ARMADO ESTRUCTURA PARA CIELO PISO PVC.	 PRT. OBRA.

12

02-DIC-24	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: seco.
7:00 am.	19ST. 1 ROT. OBRA.	
	1 MASTER 3 oficiales	
	3 Ayudantes.	
	<ul style="list-style-type: none"> Continúan con instalación de cubierta arquitectónica Continúan instalación estructura para cielo raso PVC Continúan con enmasillado en muros - Archivado. Suministro de aparatos sanitarios infantil. Continúan con fijación de andén - Fachada. Continúan con enchape muro - Baños 	
3-DIC-24	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: seco.
7:00 am.	1 ROT. OBRA 19ST.	
	1 MASTER 3 oficiales.	
	3 Ayudantes	
	<ul style="list-style-type: none"> Continúan con instalación de cubierta arquitectónica Continúan con lijado de paquete en muros. Continúan con encofrado sobre muros - Salones Se realiza conite de obra 	
4-DIC-24	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: seco.
7:00 am	1 ROT. OBRA 19ST.	
	1 MASTER 3 oficiales.	
	3 Ayudantes.	
	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza adecuación piso para portero y enchape. Se continúa con instalación de enchape muro. Baño Se instalación de enchape en lavadero. Se realiza recolección de escombros. 6m³ Se continúa con encofrado de muros. 	
5-DIC-24	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: seco.
7:00 am.	1 ROT. OBRA 19ST.	
	1 MASTER 3 oficiales.	
	3 Ayudantes.	

líder

- CONTINUAN CON ADECUACION DE REJILLAS EN PASILLOS.
- SE REALIZA MOLTERO EN SOBREPISO PARA ENCHAPE.
- CONTINUAN CON ENCHAPE EN LAVADERO.
- SE INSTALA ENCHAPE DE PISO EN SALON + LAVAMOS.

[Signature]
PT. OBRA

6 DIC-24. Personal EN OBRA.

Tiempo: SECO.

7:00 am 1 PT. OBRA 1 GYT.

1 MASTER 3 Oficiales.

3 Ayudantes

- CONTINUAN CON ENCHAPE Y ENSACILLADO DE LAVADERO.

- CONTINUAN CON ADECUACION DE REJILLAS EN PASILLOS.

- TERMINAN ENCHAPE PISO SALON.

- CONTINUAN CON ENGROSADO DE MUROS - Bodega

[Signature]
PT. OBRA

7 DIC-24. Personal EN OBRA.

Tiempo: SECO.

7:00 am 1 PT. OBRA 1 GYT.

1 MASTER 3 Oficiales.

3 Ayudantes

- SE REALIZAN RESGATAS PARA INSTALACION DE PUERTAS.

- CONTINUAN CON ENCHAPE MUROS - BAÑOS.

- SUMINISTRA DE Cielo Raso PVC. (GARANTIA FABRICANTE).

- SE ENSACILLA PISO PASILLOS ENCHAPE EN YESO.

- SE REALIZA REPLANTEO PISO HALL PRINCIPAL, SE REALIZA MOLTERO EN CONCRETO PARA ENCHAPE.

- INSTALACION DE REYISTRO PARA PUERTAS EN BAÑOS

9 DIC-24. Personal EN OBRA

Tiempo: SECO

7:00 am 1 GYT. 1 PT. OBRA.

1 MASTER 3 Oficiales

3 Ayudantes

- SE REALIZA INSTALACION DE Cielo Raso PVC. BAÑOS.

lider

- SE INICIA A INSTALAR ENCHUFE PISO formato grande en hall principal ✓
- SE TERMINA EMPERILLADO TABLITA DE CIES - PAJILLOS.
- SE INICIA EMPERILLADO DE LAUADERO.  POT. OBR.

10-DIC-24. Personal EN OBRA.

Tempo: Seco.


7:00 am

1 POT. OBRA 1 SST.

1 MASTER 3 OFICIALES.

3 AYUDANTES.

- CONTINUAN con instalacion de enchufe piso hall ppaL.
- CONTINUAN instalacion de Cielo Raso PUC Salones.
- CONTINUAN enchufe de Nro Baños.
- SE ENTREGAN TEJAS DEMONTADAS A INTERVENIDORA.
- SE INICIA EMPERILLADO DE PISO hall principal
- CONTINUAN instalacion ESTRUCTURA PARA Cielo Raso PUC.

 POT. OBRA.

11-DIC-24. Personal EN OBRA

Tempo: Seco.


7:00 am.

1 POT. OBRA 1 SST.

1 MASTER 3 OFICIALES

3 AYUDANTES.

- SE TERMINA enchufe de piso hall principal.
- SE PREPARA PISO DE PATIO PESTERON PARA ENCHUFAR.
- SEGUN INDICACIONES DE INTERVENIDORA SE RAYA EL PISO PARA QUE EL NUEVO enchufe SE ADHIERA ✓

 POT. OBRA.

12 DIC 24. Personal EN OBRA.

Tempo: Seco.


7:00 am

1 POT. OBRA. 1 SST.

1 MASTER. 3 OFICIALES

3 AYUDANTES

- SE INSTALA QUADRICORRA EN CIES PAJILLOS
- CONTINUAN con instalacion de enchufe piso.
- CONTINUAN con emperillado de pisos hall ppaL.

 POT. OBRA.

lider

13 DIC 24. ~~PERSONAL~~ EN OBRA. Tiempo: SECO.

7:00 am. 1 ST 1 DOT OBRA.

1 MASTER 3 OFICIALES.

3 AYUDANTES.

- ADECUACION DE PISO PARA BAÑOS ADULTOS.
- REPLANTEO PISO HALL PATIO - SALONES. (ADAPTAR RAMPA)
- INSTALACION PISO FORMATO GRANDE EN PATIO POSTERIOR.
- ENCHUFE MURO BAÑO PARA ADULTOS.

[Signature]
PT. OBRA

14 DIC 24. PERSONAL EN OBRA. Tiempo: SECO.

7:00 am. 1 DOT OBRA 1 ST.

1 MASTER 3 OFICIALES

3 AYUDANTES.

- SE REALIZA RETIRO ESCOMBROS /
- SE CONTINUA CON INSTALACION DE PISO FORMATO GRANDE EN PATIO POSTERIOR / Continúa con INSTALACION DE ENCHUFE PARED. BAÑOS ADULTOS.

[Signature]
PT. OBRA

16 DIC 24. PERSONAL EN OBRA. Tiempo: SECO.

7:00 am. 1 ST. 1 DOT. OBRA.

1 MASTER 3 OFICIALES.

3 AYUDANTES.



- SE REALIZA REPLANTEO DE RAMPA DE ACCESO.
- SE INICIA ADECUACION DE SALIDAS SANITARIAS PARA APARATOS SANITARIOS XRA NIÑOS /
- SE REALIZA PESAJES EN MUROS HALL PRINCIPAL.
- SE REALIZA MANTENIMIENTO DE HIDROCOMUNICA PARA SUMINISTRO DE AGUA / Se instala REGISTRO PARA MANTENIMIENTO DE AGUA EN DUCHAS / Instalación de Cielo Raso PUC.
- INICIAN INSTALACION DE LAMPARAS LED. SALONES.
- CONTINUAN CON INSTALACION DE Cielo Raso PUC (ESTRUCTURA)
- SUMINISTRO DE CUALES, PUERTA VENTANA. SALONES y PASILLOS.




[Signature]
PT. OBRA.

16

17-DIC-24	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: Seco.
7:00 am.	1 PRT. OBRA 1ST.	HERRAMIENTAS.
	1 MASTER 3 OFICIALES.	
	3 AYUDANTES.	
	<ul style="list-style-type: none"> • CONTINUAN CON INSTALACION DE ENCIMAS PISO PATIO. • CONTINUAN CON INSTALACION DE ESTRUCTURA Y CIELO PISO PISO EN SALONES, COCINA Y BAÑOS. • SE REALIZA FUNDIDA DE RAMPA ACCESO (AJUSTES) • SE CONTINUA CON INSTALACION DE MANTO ASFALTICO. • CONTINUAN CON EMPAQUILLADO ENCIMAS MUROS BAÑOS. 	
	<i>[Signature]</i> PRT. OBRA	
18-DIC-24	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: Seco.
7:00 am.	1 PRT. OBRA 1ST.	
	1 MASTER 3 OFICIALES.	
	3 AYUDANTES.	
	<ul style="list-style-type: none"> • INSTALACION DE CORTAS VENTANILLAS EN GRANITO SALON + TV • INICIAN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA LAVAMANOS • CONTINUAN CON INSTALACION DE ENCIMAS PISO PATIO. • CONTINUAN CON INSTALACION DE LAMPARAS LED SALONES. 	
	<i>[Signature]</i> PRT. OBRA	
19-DIC-24	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: Seco.
7:00 am.	1 PRT. OBRA 1ST.	
	1 MASTER 3 OFICIALES.	
	3 AYUDANTES 1 INS. ELECTRICO	
	1 ORNAMENTADOR.	
	<ul style="list-style-type: none"> • INICIAN INSTALACION DE PUERTAS, FORTAS Y VENTANILLAS EN SALONES - ENTRADA PRINCIPAL. • INICIAN INSTALACION DE REJILLA PARA CERRAMIENTO. • CONTINUAN CON DEMONTE DE CUBIERTA. • CAMBIO DE APARATOS ELECTRICOS Y LAMPARAS LED. 	
	<i>[Signature]</i> PRT. OBRA	

líder

20 DIC 24	Personal en obra .	Tiempo: 6:00.
7:00 am.	1 ROT OBRERA 1ST.	
	1 MAESTRO 3 oficiales.	
	3 Ayudantes 1 GENERADOR.	
	1 W. Electrico.	
	Se realiza Mantenimiento de Hoteseria y Red /	
	Hidrosanitaria General /	
	• Cambio de Aparatos Electricos y Lamparas LED /	
	• Instalación de Canal Metálica (pasillos) /	
	• Empaquetado de Enchufe Muro BANCOS /	
	 en obra.	
21 DIC 24.	Personal en obra	Tiempo: 6:00.
7:00 am.	1ST 1 ROT OBRERA.	
	1 MAESTRO 3 oficiales.	
	• Continúan con Instalación de Canal Metálica (pasillos)	
	• Se realiza Crema de Hoteseria en patio posterior.	
	por parte de personal encargado de Contrato de	
	Adecuación de Vegetación (Aprobada Interventoria).	
	• Continúan con Instalación de Puertas, Ventanas en	
	Salones y Acceso ppal /	
	• Se realiza Escarificación de muro en fachada	
	para Resque en Local /	
	• Continúan con Instalación de Cubierta Arquitectónica.	
	• Continúan con Instalación de Lamparas LED. /	
	• Se inicia con Instalación de Bloque para evitar	
	Salpicos de Aguas Lluvias en Hall principal.	
	• Continúan con Enchufe en BANCOS posteriores.	
	• La Interventoria solicita levantar Cuchillas y	
	Cubierta para mejor aprovechamiento de Canal.	
	Metálica que se instalará en Pasillos - Lavaderos.	
	 en obra.	

23-DIC-24	PERSONAL EN OBRA	Tiempo: seco.
7:00am	1 EDR. OBRA 1 SST.	
	1 MASTER 4 OFICIALES.	
	3 AYUDANTES.	
	• CONTINUAN CON. JORNADA DE GRANITO LAVADO PARA CINTAS DE CAMBIO DE PISOS O MATERIAL ✓	
	• SE REALIZA REMATE DE ENCHAPE Y REGILLAS ✓	
	• CONTINUAN CON. ENCOLOZADO EN CUBIERTAS. ✓	
	• INICIAN CON. APLICACION DE PINTURA EN ESMALTE PARA REJAS.  EDR. OBRA.	
24 DIC 24	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: seco.
7:00 am	1 EDR. OBRA 1 SST.	
	1 MASTER 4 OFICIALES.	
	3 AYUDANTES	
	• SE REALIZA JORNADA DE ASEO GENERAL. ✓	
	• CONTINUAN. CON. INSTALACION ENCHAPES Y ENCOLOZADO.	
	• CONTINUAN CON. ENCOLOZADO EN CUBIERTAS.	
	 EDR. OBRA	
26-DIC-24	PERSONAL EN OBRA.	Tiempo: seco.
7:00am	1 EDR. OBRA 1 SST.	
	1 MASTER 4 OFICIALES.	
	3 AYUDANTES.	
	• INICIAN CON. RESANE DE MURES fachada y PINTURA EN Vinilo Tipo KORAZA ✓	
	• CONTINUAN CON. INSTALACION DE ESTRUCTURA y CIEB RASO PVC ✓ CONTINUAN CON. INSTALACION DE LAMPARAS LED y APARATOS ELECTRICOS ✓ SE INSTALA QUADEROZA EN. gres EN zona de COMEDOR y PASILLOS ✓ PINTURA EN Vinilo T1 EN SALONES y pasillos ✓ INSTALACION DE ENCHAPE piso EN Hall-Comedor ✓  EDR. OBRA.	

27 DIC 24 PERSONAL EN OBRA. Tiempo: Seco.

7:00 am 1 SST 1 EDT OBRA

1 MASTER 4 OFICIALES. 1 ELÉCTRICO.

3 AYUDANTES. 1 ORNAMENTADOR

- CONTINUAN CON PINTURA UNILIT TIPO 1 SALONES
- INSTALACIÓN DE SUPERBOARD EN PASILLOS PARA EVITAR GALPIONADURA AGUAS LLUVIAS ✓
- CONTINUAN CON RESANE Y PINTURA MUROS Fachada ✓
- CONTINUAN PINTURA SOLOS REJAS SALONES - Fachada.
- INSTALACIÓN PUERTA LAMINA BALIDA PATIO POSTERIOR.

[Signature]
EST. OBRA

28 DIC 24 PERSONAL EN OBRA Tiempo: Seco.

7:00 am 1 SST. 1 EDT. OBRA.

1 MASTER 4 OFICIALES.

3 AYUDANTES 1 ELÉCTRICO 1 ORNAMENTADOR.

- SE LEVANTA QUILLAS Y CUBIERTA SABS PARA ADAPTAR CANAL EN LAMINA ✓
- CONTINUAN CON INSTALACIÓN Y PINTURA DE Canales.
- CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y PANTALLAS LED 60X60 - LAMPARAS 18 Wt.
- INICIAN INSTALACIÓN DE TABLERO DE CIRCUITOS. ✓
- CONTINUAN CON RESANES EN Fachada ✓
- INSTALACIÓN DE ORNAL BADO NIÑOS. ✓

[Signature]
EST. OBRA

29 DIC 24 PERSONAL EN OBRA Tiempo: Seco.

7:00 am. 1 SST. 1 EDT OBRA.

1 MASTER 4 OFICIALES.


3 AYUDANTES

- REMATES MUROS SUPERBOARD. PASILLOS ✓
- FINALIZAN PINTURA EN PUERTAS - VENTANAS Y CAUALES METÁLICAS
- INSTALACIÓN PUERTA PATIO POSTERIOR. ✓

• Instalación Aparatos sanitarios para Baño niñas.

• Instalación rejilla para Cusano patio Bureja.

→ SE REUNEN CONTRATISTA E INTERVENTORIA CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA, SE VERIFICA LA TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES Y SE INICIA EL REGISTRO DE OBRA A SATISFACCIÓN.


Int. obra.



CONSORCIO
VENTURA

PROGRAMACIÓN DE OBRA FINAL

CDI ANA CECILIA Y HOGAR INFANTIL ESTERITOS
INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF REGIONAL CASANARE

Programación de obra ICBF Yopal final						
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Fin	Duración
1		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 408.659.461,00	jue 10/10/24	sáb 14/12/24	64,13 días
2		CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ANA CECILIA	\$ 167.677.609,00	jue 10/10/24	sáb 14/12/24	64 días
3		PRELIMINARES	\$ 21.553.182,00	jue 10/10/24	lun 28/10/24	18 días
4		LOCALIZACION Y REPI	\$ 952.376,00	jue 10/10/24	jue 10/10/24	1 día
5		DESMONTE APARATC	\$ 107.854,00	lun 14/10/24	mié 16/10/24	2 días
6		DEMOLICIÓN DE ENC	\$ 729.829,00	mié 16/10/24	vie 18/10/24	2 días
7		DEMOLICIÓN DE ENC	\$ 213.013,00	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día
8		RETIRO DE SOBRANTE	\$ 14.658.733,00	mar 22/10/24	mié 23/10/24	1 día
9		DESMONTE DE LUMIN	\$ 363.237,00	mar 22/10/24	jue 24/10/24	2 días
10		DESMONTE DE MANT	\$ 1.849.166,00	vie 18/10/24	sáb 19/10/24	2 días
11		RETIRO DE ADOQUÍN	\$ 317.670,00	mar 22/10/24	jue 24/10/24	2 días
12		DEMOLICION CARCAN	\$ 2.035.026,00	jue 24/10/24	lun 28/10/24	4 días
13		DEMOLICIÓN DE GRA	\$ 149.436,00	sáb 26/10/24	lun 28/10/24	2 días
14		DESMONTE DE VENTI	\$ 176.842,00	jue 24/10/24	sáb 26/10/24	2 días
15		EXCAVACIÓN	\$ 540.117,00	mar 29/10/24	sáb 2/11/24	5 días
16		EXCAVACIÓN MANUA	\$ 540.117,00	mar 29/10/24	sáb 2/11/24	5 días
17		INSTALACIONES HIDRÁULICAS	\$ 16.277.245,00	sáb 16/11/24	mié 27/11/24	10 días
18		SUMINISTRO E INSTA	\$ 882.942,00	mar 19/11/24	lun 25/11/24	5,38 días

Tareas críticas	Resumen manual
División crítica	Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica	Tareas externas
Tarea	Hito externo
División	Tarea inactiva
Progreso de tarea	Hito inactivo
Tarea manual	Resumen inactivo
solo el comienzo	Fecha límite

Programacion de obra ICBF Yopal final									
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Fin	Duración	octubre F P M J F	noviembre P M J F P M J F	enero P M J F P M J F
39		CUBIERTA Y CIELOS RASOS.	\$ 28.916.754,00	mar 12/11/24	mié 27/11/24	15 días			100%
40		CIELO RASO EN PVC (I	\$ 28.916.754,00	mar 12/11/24	mié 27/11/24	15 días			100%
41		INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 14.679.804,00	sáb 16/11/24	sáb 7/12/24	20 días			100%
42		SUMINISTRO E INSTAL	\$ 1.185.055,00	sáb 16/11/24	jue 21/11/24	4 días			100%
43		SUMINISTRO E INSTAL	\$ 13.494.749,00	mié 27/11/24	sáb 7/12/24	10 días			100%
44		MOBILIARIO	\$ 4.094.736,00	sáb 16/11/24	jue 12/12/24	24 días			100%
45		SUMINISTRO E INSTAL	\$ 1.416.266,00	sáb 16/11/24	jue 21/11/24	4 días			100%
46		LIMPIEZA DE FACHAD	\$ 2.678.470,00	sáb 7/12/24	jue 12/12/24	4 días			100%
47		PINTURA	\$ 1.715.392,00	mié 27/11/24	jue 5/12/24	8 días			100%
48		ESTUCO ACRILICO PAI	\$ 266.127,00	mié 27/11/24	vie 29/11/24	2 días			100%
49		VINILO TIPO I SOBRE I	\$ 584.942,00	vie 29/11/24	lun 2/12/24	2 días			100%
50		ESMALTE SOBRE REJA	\$ 324.767,00	lun 2/12/24	mié 4/12/24	2 días			100%
51		ESMALTE PARA ESTRU	\$ 539.556,00	mié 4/12/24	jue 5/12/24	2 días			100%
52		APARATOS SANITARIOS	\$ 5.741.282,00	jue 5/12/24	jue 12/12/24	6 días			100%
53		SUMINISTRO E INSTAL	\$ 1.013.924,00	jue 5/12/24	sáb 7/12/24	2 días			100%
54		SUMINISTRO E INSTAL	\$ 3.933.765,00	sáb 7/12/24	mar 10/12/24	2 días			100%
55		SUMINISTRO E INSTAL	\$ 793.593,00	mar 10/12/24	jue 12/12/24	2 días			100%
56		ANDENES	\$ 321.912,00	mar 10/12/24	jue 12/12/24	2 días			100%
57		RAMPA DE ACCESO P	\$ 321.912,00	mar 10/12/24	jue 12/12/24	2 días			100%

Tareas críticas	Resumen manual
División crítica	Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica	Tareas externas
Tarea	Hito externo
División	Tarea inactiva
Progreso de tarea	Hito inactivo
Tarea manual	Resumen inactivo
solo el comienzo	Fecha límite

Programacion de obra ICBF Yopal final																		
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Fin	Duración	Gantt chart with months: sept, octubre, noviembre, diciembre, enero											
58	🔧	ASEO Y LIMPIEZA	\$ 1.405.420,00	mié 11/12/24	sáb 14/12/24	4 días	100%											
59	🔧	ASEO GENERAL	\$ 1.405.420,00	mié 11/12/24	sáb 14/12/24	4 días	100%											
60	🔧	HOGAR INFANTIL ESTERITOS	\$ 240.981.852,00	vie 11/10/24	sáb 14/12/24	63 días	100%											
61	🔧	PRELIMINARES	\$ 35.422.324,00	vie 11/10/24	lun 4/11/24	23 días	100%											
62	🔧	LOCALIZACION Y REPLANTEO	\$ 1.155.602,00	vie 11/10/24	vie 11/10/24	1 día	100%											
63	🔧	DESMONTE APARATOS	\$ 449.390,00	lun 21/10/24	mié 23/10/24	2 días	100%											
64	🔧	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER	\$ 3.842.929,00	mié 23/10/24	vie 25/10/24	2 días	100%											
65	🔧	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	\$ 563.022,00	vie 25/10/24	lun 28/10/24	2 días	100%											
66	🔧	RETIRO DE SOBRANTE	\$ 13.300.492,00	vie 1/11/24	lun 4/11/24	2 días	100%											
67	🔧	DESMONTE DE LUMIN	\$ 302.697,00	lun 28/10/24	jue 31/10/24	4 días	100%											
68	🔧	DESMONTE DE MARC	\$ 175.904,00	jue 24/10/24	sáb 26/10/24	2 días	100%											
69	🔧	DEMOLICION EN ESTE	\$ 6.392.374,00	vie 25/10/24	lun 28/10/24	2 días	100%											
70	🔧	DESMONTE DE CUBIE	\$ 8.786.110,00	lun 21/10/24	jue 31/10/24	10 días	100%											
71	🔧	DESMONTE DE REJA E	\$ 55.492,00	mar 22/10/24	mié 23/10/24	1 día	100%											
72	🔧	DESMONTE CIELO FAI	\$ 271.997,00	lun 28/10/24	mar 29/10/24	2 días	100%											
73	🔧	DESMONTE DE VENTI	\$ 126.315,00	lun 28/10/24	mar 29/10/24	2 días	100%											

Tareas críticas				Resumen manual			
División crítica							
Progreso de tarea crítica							
Tarea							
División							
Progreso de tarea							
Tarea manual							
solo el comienzo							

Programación de obra ICBF Yopal final						
ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Fin	Duración
74	[icon]	EXCAVACIÓN	\$ 60.921,00	sáb 26/10/24	mar 29/10/24	2 días
75	[icon]	EXCAVACIÓN MANUA	\$ 60.921,00	sáb 26/10/24	mar 29/10/24	2 días
76	[icon]	INSTALACIONES HIDRÁULICAS	\$ 1.439.833,00	sáb 7/12/24	sáb 14/12/24	6 días
77	[icon]	SUMINISTRO E INSTA	\$ 747.067,00	sáb 7/12/24	mié 11/12/24	3 días
78	[icon]	LIMPIEZA DE REDES S	\$ 692.766,00	mié 11/12/24	sáb 14/12/24	3 días
79	[icon]	PISOS Y ENCHAPES	\$ 35.243.521,00	jue 31/10/24	lun 25/11/24	23 días
80	[icon]	TABLETA ANTIDESLIZI	\$ 19.284.115,00	jue 31/10/24	vie 8/11/24	8 días
81	[icon]	BALDOSAS CERÁMICA	\$ 6.181.746,00	vie 8/11/24	mié 13/11/24	4 días
82	[icon]	TABLETA DE GRES 25)	\$ 3.698.160,00	mié 13/11/24	sáb 16/11/24	3 días
83	[icon]	BANDAS ANTIDESLIZA	\$ 673.018,00	vie 22/11/24	lun 25/11/24	2 días
84	[icon]	GUARDAESCOBA EN C	\$ 282.756,00	sab 16/11/24	lun 18/11/24	2 días
85	[icon]	GUARDA ESCOBA EN	\$ 306.609,00	vie 8/11/24	lun 11/11/24	2 días
86	[icon]	LIMPIEZA Y LAVADO S	\$ 4.817.117,00	lun 18/11/24	vie 22/11/24	4 días
87	[icon]	CUBIERTAS	\$ 70.372.878,00	lun 28/10/24	sáb 7/12/24	40 días
88	[icon]	AJUSTE, REVISIÓN EST	\$ 3.914.331,00	lun 28/10/24	jue 31/10/24	4 días
89	[icon]	SUMINISTRO E INSTA	\$ 62.834.634,00	mar 12/11/24	mar 3/12/24	20 días
90	[icon]	SUMINISTRO E INSTA	\$ 3.305.209,00	mar 3/12/24	sáb 7/12/24	5 días
91	[icon]	LIMPIEZA EN ESTRUC	\$ 318.704,00	jue 31/10/24	mar 5/11/24	4 días
92	[icon]	PAÑETES	\$ 2.367.040,00	sáb 2/11/24	jue 7/11/24	4 días

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Programacion de obra ICBF Yopal final																		
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Fin	Duración												
1		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 408.659.461,00	jue 10/10/24	sáb 14/12/24	64,13 días												
2		CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ANA CECILIA	\$ 167.677.609,00	jue 10/10/24	sáb 14/12/24	64 días												
3		PRELIMINARES	\$ 21.553.182,00	jue 10/10/24	lun 28/10/24	18 días												
4		LOCALIZACION Y REPI	\$ 952.376,00	jue 10/10/24	jue 10/10/24	1 día												
5		DESMONTE APARATC	\$ 107.854,00	lun 14/10/24	mié 16/10/24	2 días												
6		DEMOLICIÓN DE ENC	\$ 729.829,00	mié 16/10/24	vie 18/10/24	2 días												
7		DEMOLICIÓN DE ENC	\$ 213.013,00	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día												
8		RETIRO DE SOBRANTE	\$ 14.658.733,00	mar 22/10/24	mié 23/10/24	1 día												
9		DESMONTE DE LUMIN	\$ 363.237,00	mar 22/10/24	jue 24/10/24	2 días												
10		DESMONTE DE MANT	\$ 1.849.166,00	vie 18/10/24	sáb 19/10/24	2 días												
11		RETIRO DE ADOQUIN	\$ 317.670,00	mar 22/10/24	jue 24/10/24	2 días												
12		DEMOLICION CARCAN	\$ 2.035.026,00	jue 24/10/24	lun 28/10/24	4 días												
13		DEMOLICIÓN DE GRA	\$ 149.436,00	sáb 26/10/24	lun 28/10/24	2 días												
14		DESMONTE DE VENTI	\$ 176.842,00	jue 24/10/24	sáb 26/10/24	2 días												
15		EXCAVACIÓN	\$ 540.117,00	mar 29/10/24	sáb 2/11/24	5 días												
16		EXCAVACIÓN MANUA	\$ 540.117,00	mar 29/10/24	sáb 2/11/24	5 días												
17		INSTALACIONES HIDRÁULICAS	\$ 16.277.245,00	sáb 16/11/24	mié 27/11/24	10 días												
18		SUMINISTRO E INSTAL	\$ 882.942,00	mar 19/11/24	lun 25/11/24	5,38 días												

Página 1

Programación de obra ICBF Yopal final

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Fin	Duración	octubre F P M F	noviembre P M F P M F	diciembre P M F P M F	enero P M F P M F
19		SUMINISTRO E INSTAL	\$ 14.213.948,00	sáb 16/11/24	mié 27/11/24	10 días				100%
20		LIMPIEZA DE REDES S	\$ 1.180.355,00	sáb 16/11/24	mar 19/11/24	2 días				100%
21		PISOS Y ENCHAPES	\$ 4.926.398,00	jue 24/10/24	mié 4/12/24	39 días				100%
22		TABLETA ANTIDESLIZ	\$ 749.836,00	jue 24/10/24	sáb 26/10/24	2 días				100%
23		BALDOSA CERÁMICA	\$ 1.606.064,00	sáb 26/10/24	lun 28/10/24	2 días				100%
24		BANDAS ANTIDESLIZ	\$ 38.067,00	sáb 16/11/24	lun 18/11/24	2 días				100%
25		LIMPIEZA Y LAVADO S	\$ 1.969.260,00	lun 2/12/24	mié 4/12/24	2 días				100%
26		SUMINISTRO E INSTAL	\$ 563.171,00	mar 29/10/24	mié 30/10/24	2 días				100%
27		MUROS	\$ 5.577.709,00	mié 6/11/24	mar 19/11/24	13 días				100%
28		CAMBIO DE PIEZAS DI	\$ 1.737.281,00	mié 6/11/24	jue 7/11/24	2 días				100%
29		SUMINISTRO E INSTAL	\$ 1.594.995,00	lun 11/11/24	mié 13/11/24	2 días				100%
30		CONSTRUCCIÓN DE D	\$ 514.834,00	mié 13/11/24	vie 15/11/24	2 días				100%
31		VINILO TIPO I SOBRE I	\$ 1.730.599,00	vie 15/11/24	mar 19/11/24	4 días				100%
32		CUBIERTAS	\$ 14.878.921,00	jue 7/11/24	mar 19/11/24	11 días				100%
33		SUMINISTRO E INSTAL	\$ 7.894.107,00	jue 7/11/24	lun 11/11/24	3 días				100%
34		AJUSTE, REVISIÓN EST	\$ 3.914.331,00	vie 8/11/24	lun 11/11/24	2 días				100%
35		SUMINISTRO E INSTAL	\$ 654.592,00	vie 8/11/24	mar 19/11/24	10 días				100%
36		LIMPIEZA EN ESTRUCT	\$ 2.415.891,00	vie 8/11/24	mié 13/11/24	4 días				100%
37		CÁRCAMO Y REJILLAS METÁLICAS	\$ 47.048.737,00	mié 13/11/24	jue 28/11/24	15 días				100%
38		CÁRCAMO SUMIDERC	\$ 47.048.737,00	mié 13/11/24	jue 28/11/24	15 días				100%

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

10

10

Programación de obra ICBF Yopal final

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Fin	Duración	octubre	noviembre	diciembre	enero
58		ASEO Y LIMPIEZA	\$ 1.405.420,00	mié 11/12/24	sáb 14/12/24	4 días				
59		ASEO GENERAL	\$ 1.405.420,00	mié 11/12/24	sáb 14/12/24	4 días				
60		HOGAR INFANTIL ESTERITOS	\$ 240.981.852,00	vie 11/10/24	sáb 14/12/24	63 días				
61		PRELIMINARES	\$ 35.422.324,00	vie 11/10/24	lun 4/11/24	23 días				
62		LOCALIZACION Y REPLANTEO	\$ 1.155.602,00	vie 11/10/24	vie 11/10/24	1 día				
63		DESMONTE APARATOS	\$ 449.390,00	lun 21/10/24	mié 23/10/24	2 días				
64		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER	\$ 3.842.929,00	mié 23/10/24	vie 25/10/24	2 días				
65		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	\$ 563.022,00	vie 25/10/24	lun 28/10/24	2 días				
66		RETIRO DE SOBRANTE	\$ 13.300.492,00	vie 1/11/24	lun 4/11/24	2 días				
67		DESMONTE DE LUMIN	\$ 302.697,00	lun 28/10/24	jue 31/10/24	4 días				
68		DESMONTE DE MARC	\$ 175.904,00	jue 24/10/24	sáb 26/10/24	2 días				
69		DEMOLICION EN ESTE	\$ 6.392.374,00	vie 25/10/24	lun 28/10/24	2 días				
70		DESMONTE DE CUBIE	\$ 8.786.110,00	lun 21/10/24	jue 31/10/24	10 días				
71		DESMONTE DE REJA E	\$ 55.492,00	mar 22/10/24	mié 23/10/24	1 día				
72		DESMONTE CIELO FAI	\$ 271.997,00	lun 28/10/24	mar 29/10/24	2 días				
73		DESMONTE DE VENTI	\$ 126.315,00	lun 28/10/24	mar 29/10/24	2 días				

Tareas críticas	Resumen manual
División crítica	Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica	Tareas externas
Tarea	Hito externo
División	Tarea inactiva
Progreso de tarea	Hito inactivo
Tarea manual	Resumen inactivo
solo el comienzo	Fecha límite

Programacion de obra ICBF Yopal final											
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Fin	Duración	sept	octubre	noviembre	diciembre	enero
							F	P	M	F	P
74		EXCAVACIÓN	\$ 60.921,00	sáb 26/10/24	mar 29/10/24	2 días					
75		EXCAVACIÓN MANUA	\$ 60.921,00	sáb 26/10/24	mar 29/10/24	2 días					
76		INSTALACIONES HIDRÁULICAS	\$ 1.439.833,00	sáb 7/12/24	sáb 14/12/24	6 días					
77		SUMINISTRO E INSTAL	\$ 747.067,00	sáb 7/12/24	mié 11/12/24	3 días					
78		LIMPIEZA DE REDES S	\$ 692.766,00	mié 11/12/24	sáb 14/12/24	3 días					
79		PISOS Y ENCHAPES	\$ 35.243.521,00	jue 31/10/24	lun 25/11/24	23 días					
80		TABLETA ANTIDESLIZ	\$ 19.284.115,00	jue 31/10/24	vie 8/11/24	8 días					
81		BALDOSA CERÁMICA	\$ 6.181.746,00	vie 8/11/24	mié 13/11/24	4 días					
82		TABLETA DE GRES 25	\$ 3.698.160,00	mié 13/11/24	sáb 16/11/24	3 días					
83		BANDAS ANTIDESLIZA	\$ 673.018,00	vie 22/11/24	lun 25/11/24	2 días					
84		GUARDAESCOBA EN C	\$ 282.756,00	sáb 16/11/24	lun 18/11/24	2 días					
85		GUARDA ESCOBA EN	\$ 306.609,00	vie 8/11/24	lun 11/11/24	2 días					
86		LIMPIEZA Y LAVADO S	\$ 4.817.117,00	lun 18/11/24	vie 22/11/24	4 días					
87		CUBIERTAS	\$ 70.372.878,00	lun 28/10/24	sáb 7/12/24	40 días					
88		AJUSTE, REVISIÓN EST	\$ 3.914.331,00	lun 28/10/24	jue 31/10/24	4 días					
89		SUMINISTRO E INSTAL	\$ 62.834.634,00	mar 12/11/24	mar 3/12/24	20 días					
90		SUMINISTRO E INSTAL	\$ 3.305.209,00	mar 3/12/24	sáb 7/12/24	5 días					
91		LIMPIEZA EN ESTRUCC	\$ 318.704,00	jue 31/10/24	mar 5/11/24	4 días					
92		PAÑETES	\$ 2.367.040,00	sáb 2/11/24	jue 7/11/24	4 días					

Tareas críticas	solo fin	Resumen manual
División crítica	solo duración	Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica	Línea base	Tareas externas
Tarea	División de la línea base	Hito externo
División	Hito de línea base	Tarea inactiva
Progreso de tarea	Hito	Hito inactivo
Tarea manual	Progreso del resumen	Resumen inactivo
solo el comienzo	Resumen	Fecha límite

Programación de obra ICBF Yopal final

[illegible]

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

[illegible]

	Resumen manual	Resumen del proyecto	Tareas externas	Hito externo	Tarea inactiva	Hito inactivo	Resumen inactivo	Fecha límite
Tareas críticas								
División crítica								
Progreso de tarea crítica								
Tarea								
División								
Progreso de tarea								
Tarea manual								
solo el comienzo								
solo fin								
solo duración								
Línea base								
División de la línea base								
Hito de línea base								
Hito								
Progreso del resumen								
Resumen								



8. ASPECTOS AMBIENTALES

8.1 Impactos generados

Durante la ejecución del contrato los impactos en su mayoría correspondieron a contaminación del aire, aumento en niveles de ruido, contaminación del suelo, incremento de demanda de recursos naturales, sin embargo de acuerdo a las obligaciones contractuales se tomaron las medidas necesarias para mitigar y controlar los impactos derivados de los procesos constructivos. Algunas medidas fueron: separación en la fuente, compra de materiales en sitios donde se contó con fichas técnicas y fichas de seguridad de los elementos. Se realizó almacenamiento adecuado de los materiales en obra, respetando horarios de trabajo dispuestos para las labores, se utilizó protección auditiva y se entregaron los elementos desmontados al cliente.

Ver Carpeta informe SST.

8.2 Tratamiento y manejo de RCD

Durante la ejecución del proyecto los RCD fueron almacenados en áreas de patios en sacos tipo costal hasta alcanzar un volumen considerable para la disposición final, lo cual es respaldado al finiquitarse el contrato en las remisiones emitidas por el centro de disposición final de dichos residuos y algunos otros fueron donados por lo tanto no hay certificado de emisión de los mismos. Se presentan soportes de donación de material RCD a personas vecinas a las obras.

Ver Carpeta informe SST.

8.3 Fichas ambientales

Se contó con fichas ambientales, con el objetivo de establecer los parámetros y procedimientos con los que se logró mitigar el impacto ambiental generado en la ejecución del proyecto, así como los mecanismos de prevención, disminución,



corrección y compensación de los niveles de impacto negativo y contaminación del medio ambiente, originados en el proyecto.

Ver Carpeta informe SST.

8.4 Control conservación materiales Orden y aseo

Durante la ejecución de la obra se establecieron puntos de acopio temporales en cada Sede intervenida, donde había baja circulación, se organizaban evitando cualquier tipo de derrame o contaminación.

Las condiciones de orden y aseo se realizaban limpieza periódica y finalizando la jornada laboral; del mismo modo cada vez que se finaliza la intervención de un proceso constructivo se realiza limpieza general de los espacios intervenidos, dejando en óptimas condiciones cada espacio.

Ver Carpeta informe SST.

9 ASPECTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

En el Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015, reglamenta el sector trabajo y regula el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Colombia; el cual, es de obligatorio cumplimiento por todas las organizaciones, independientemente de su naturaleza y tamaño.

En su Artículo 1.1.1.1 establece: - "El Ministerio de Trabajo fomenta políticas y estrategias para la generación de empleo estable, la formalización laboral, la protección a los desempleados, la formación de los trabajadores, la movilidad laboral, las pensiones y otras prestaciones". Es por esto por lo que, todas las actividades enmarcadas en este componente se implementaron con la finalidad de prevenir la ocurrencia de enfermedades y accidentes laborales y cualquier situación que pudiese afectar la integridad de las instituciones participantes en este proyecto, lo cual se cumplió a cabalidad.



En el marco del cumplimiento de las obligaciones contractuales, el equipo interventor apoyó la identificación de condiciones inseguras, validación de los requisitos normativos aplicables a los procesos constructivos, validación de la seguridad social, que salvaguardan la integridad del ordenador del gasto y del personal que lidera el desarrollo del contrato.

Acatando lo establecido anteriormente, se desarrollaron las siguientes actividades durante la ejecución del proyecto:

9.1 Protocolos de bioseguridad

La normatividad mas reciente referente a protocolos de bioseguridad, corresponde a la RESOLUCIÓN 555 DE 2023 (Abril 05) "Por medio de la cual se establece el uso obligatorio del tapabocas y se mantienen las medidas de autocuidado", esta aplica para instituciones prestadores de servicios de salud y hogares geriátricos. Sin embargo en la inducción de personal se les recuerda el riesgo biológico por COVID-19 y se les invita al lavado constante de mano y a la asistencia a EPS en caso de presentar síntomas.

9.2 Seguridad industrial

Se realizó entrega de los elementos de protección personal y se realizó seguimiento al uso de los mismos, se invitaba al personal al reporte de riesgos identificados en la labor.

Se diligenciaron los permisos de trabajo con su respectivo Análisis de Trabajo Seguro, se realizaron inspecciones de equipos y herramienta manual y eléctrica, orden y aseo, EPP y andamios. (En los informes mensuales se presentaron los análisis de trabajo seguro)

9.3 Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

Los Estándares Mínimos corresponden al conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los cuales



se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo... (Artículo 1 Resolución 0312 del 13 de febrero del 2019).

A continuación se relacionan las calificaciones de dichos estándares de las razones sociales involucradas en la ejecución del proyecto:

RAZÓN SOCIAL	NIT	% DE CUMPLIMIENTO
AltaVista Construction S.A.S	901.340.813	100
Maria José Herrera Guzmán	52.452.955	100

9.4 Relación de actividades de alto riesgo

Durante la ejecución del proyecto, las tareas consideradas de alto; son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria las cuales pueden causar accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales. Los permisos de TAR manejados durante la ejecución del contrato estuvieron conforme a lo establecido en la Resolución 4272 de 2021.

9.5 Programa de capacitaciones, inducción y reinducción

Durante la ejecución del contrato se desarrolló a conformidad el cronograma de capacitaciones, los registros reposan en los anexos correspondientes a capacitación SSTA.

9.6 Reunión COPASST

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo que constituye un medio importante para promocionar la Salud laboral, buscó acuerdos con las directivas y responsables



del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo en función del logro de metas y objetivos concretos, divulgar y sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros.

La Resolución No.2013 de 1986 resuelve que todas las empresas e instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores, están obligadas a conformar un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). El artículo 35 del Decreto No.1295 de 1994 establece para empresas de menos de 10 trabajadores, tienen la obligación de nombrar un Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cumpliendo lo antes mencionado se realizó la actualización de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y se llevo a cabo la divulgación de responsabilidades y promoción de la salud laboral.

Ver Carpeta informe SST.

9.7 Reunión Comité de Convivencia Laboral

La Resolución No. 2646 del 17 de julio de 2008 en su artículo 14, contempla la conformación de un Comité de Convivencia laboral y el establecimiento de un procedimiento interno confidencial conciliatorio y efectivo para prevenir las conductas de acoso laboral y que, para empresas de menos de 10 trabajadores, tienen la obligación de nombrar un Vigía.

Cumpliendo lo antes mencionado se realizó la actualización de Comité de Convivencia Laboral.

Ver Carpeta informe SST.



9.8 Personal del contrato y aportes SST

De conformidad al cumplimiento de las obligaciones del contrato se entregó mes a mes las afiliaciones y pagos de la seguridad social del personal que intervino en el proyecto según lo indicado en los pliegos de condiciones.

9.9 Personal de mano de obra vinculado:

En la documentación de ingreso inicial se relaciona, ARL, EPS, CCF, AFP, documento de identidad y mes a mes se adjunto el MEDEVAC actualizado.

		MEDEVAC - CONTACTO DE EMERGENCIA							VERSIÓN: 03		
									MBG - A - MEDEVAC		
									12/04/2024		
N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	EPS	ARL	RH	F DE PENSIÓN	CELULAR	CARGO	ENFERMEDADES O ALERGIAS	EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A	
										NOMBRE	TELÉFONO
1	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	52452955	ALIANZASALUD	POSITIVA	O+	PORVENIR	310 5587676	REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTORA DE OBRA	NINGUNA	MANUEL ORJUELA	3238087335
2	LUIS DOMINGO HERRERA GUZMAN	80471876	ALIANZASALUD	POSITIVA	O+	PROTECCIÓN	3179523088	GERENTE DE PROYECTOS	NINGUNA	NEILA GUZMAN	3115402422
3	CLAUDIA DANIELLY RODRIGUEZ GONZALEZ	52440227	ALIANZASALUD	POSITIVA	A+	COLPENSIONES	3105305072	SUPERVISOR SST	NINGUNA	LUIS HERRERA	3187952306
4	ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALLI	73145264	SALUD TOTAL	POSITIVA	O+	PROTECCIÓN	3145395827	ARQ RESIDENTE	NINGUNA	CLAUDIA CARVAJAL	8015305072
5	ARGENS LOPEZ	52832226	SALUD TOTAL	POSITIVA	O+	PORVENIR	3134158086	SUPERVISOR SST	NINGUNA	MARIA JOSE HERRERA	3105587676
6	ANDRES MAURICIO ROSERO GONZÁLEZ	74390018	SANTITAS	POSITIVA	A+	COLPENSIONES	315 8917916	ARQ RESIDENTE	NINGUNA	DANA VARGAS	3138524631
7	MARIA LUISA SANTANA ACOSTA	48658352	SANTITAS	POSITIVA	B+	PORVENIR	311 5143353	SUPERVISOR SST	NINGUNA	LUISA FERNANDA AMADO	3104850885
8	SANTOS EDUARDO RAMIREZ FIGUEROA	1026287093	CAPITAL SALUD	POSITIVA	O+	PROTECCIÓN	322 4519561	MAESTRO	NINGUNA	TEOFILDE ROJAS	3142511038
	ALEXIS MURCIA ROMERO	1118070597	FAMISANAR	POSITIVA	O+	PORVENIR	3135355702	OFICIAL	NINGUNA	SANTOS RAMIREZ	3224519561
	JESUS ORLANDO VANEGAS VELASQUEZ	1116776322	NUEVAEPS	POSITIVA	O+	PORVENIR	3202509423	AYUDANTE	NINGUNA	NESTOR ALVAREZ	3228280699
	ANDRÉS JESUS PACHECO BETANCOURT	5105802	NUEVAEPS	POSITIVA	O+	COLPENSIONES	3144312095	AYUDANTE	NINGUNA	CARMEN PACHECO	3157414436
	BARRON ARLX QUINTERO AHUMADA	1096239096	NUEVA EPS	POSITIVA	O+	PORVENIR	3508137013	AYUDANTE	NINGUNA	LAURA JIMENA BARRETO	3204880015
9	JOSE DUVAN TUMAYSIGUA	1118571442	NUEVAEPS	POSITIVA	O+	PORVENIR	3223394150	AYUDANTE	NINGUNA	ALVA HERNANDEZ	3134988096
10	JOSE MURILLO	9529091	NUEVA EPS	POSITIVA	A+	PORVENIR	3124824459	OFICIAL	NINGUNA	LEDY MURILLO	3144851089
11	LUIS MIGUEL AVENDAÑO ROJAS	1118584573	CAPRESOCA	POSITIVA	B+	PORVENIR	3028388686	OSERO	NINGUNA	YULBER DARIO AVENDAÑO	3208678806
12	SEGUNDO GONZALEZ ROJAS	9656505	NUEVA EPS	POSITIVA	O+	PORVENIR	3142355197	OFICIAL	NINGUNA	LILIBETH PEREZ	3115697695
13	JOSE DANIEL ARISTIZABAL CAMPIÑO	1115354706	CAPRESOCA	POSITIVA	A+	PORVENIR	3209800392	OFICIAL	NINGUNA	DAYANA PEREZ	3507815028
14	MARTHA LILIANA FONSECA MOLINA	1057572709	NUEVA EPS	POSITIVA	O+	PORVENIR	3115677411	RESIDENTE SST	DIFERIDA	MARTHA MOLINA	3217738899
	ANDERSON CAMILO PEREZ QUITIAN	1065336662	NUEVA EPS	POSITIVA	O+	PORVENIR	3203908827	OSERO	NINGUNA	ADRIANA QUITIAN	3203908827
	GUERRERO ALCEDES MARTIN	107399257	NUEVA EPS	POSITIVA	O+	PROTECCIÓN	3145732815	OFICIAL	NINGUNA	MARIA REYES MARTINEZ	3132445813
TOTAL: 14											

PERSONAL ACTIVO EN EL CONSEJO VENTURA : 24

PERSONAL ACTIVO EN EL CONSORCIO VENTURA: 14



9.10 Resumen detallado de los accidentes e incidentes presentados desde la ejecución del contrato

Al corte del presente informe no se presentan accidentes ni incidentes en las Sedes intervenidas, durante la ejecución del proyecto. Se anexa matriz de indicadores, los cuales incluyen cumplimiento de capacitación, frecuencia, severidad, mortalidad, ausentismo, prevalencia e incidencia.

Ver Carpeta informe SST.

9.11 Medicina preventiva y del trabajo

Como medidas de prevención del riesgo osteomuscular y cardiovascular. Se realizaron pausas activas y calistenia.

Ver Carpeta informe SST.

9.12 Registro de entrega EPP y dotación

Según lo establecido en la Ley 9na del 24 de enero de 1979, se registra la necesidad de brindarle cobertura total en la protección mediante elementos de protección personal a los colaboradores a cargo; del mismo modo en el Decreto 1072 del 26 mayo del 2015 se nombra nuevamente la obligatoriedad de dotación de estos elementos. Se realiza entrega de elementos de Protección Personal a los trabajadores, de acuerdo a los riesgos a los cuales se pueden ver expuestos en la labor.

Ver Carpeta informe SST.

9.13 Inspecciones planeadas

Según lo contemplado en Norma Técnica Colombiana NTC 4114 inspecciones planeadas, en la Resolución 0312 de 2019 y en el Decreto Ley 1072 de 2015 se establece



CONSORCIO
VENTURA

156

como requisito la aplicación de este tipo de inspecciones con el propósito de identificar condiciones inseguras o subestándar. Cumpliendo con lo programado en el Plan de Trabajo del constructor durante la ejecución del proyecto.

Ver Carpeta informe SST.

9.14 Señalización de obra y cerramiento

En las sedes CDI Ana Cecilia Suarez y Hogar Infantil Esteritos se cuenta con la señalización de los elementos de atención a emergencias (Botiquín, extintor y camilla de emergencia), plan de emergencias (rutas de evacuación y puntos de encuentro); así como señalización del punto ecológico y riesgo eléctrico. Se dio instrucciones al personal del CONSORCIO VENTURA para su correcto manejo.

Durante la ejecución de la obra se ubicó señalización para delimitar las zonas de trabajo en interiores y exteriores, evitando el paso del personal y así evitar la ocurrencia de accidentes e incidentes en los diferentes sitios de trabajo.

Ver Carpeta informe SST.

10 ANEXOS

Para el informe final se anexa la totalidad de documentación requerida para la liquidación del contrato, cuyas carpetas técnicas forman parte integral de los anexos del presente informe.

El componen SST y Ambiental crea una carpeta independiente, que hace parte integral de los anexos del presente informe.



11 CONCLUSIONES

El Consorcio Ventura es una empresa con varios años de experiencia en la Industria de la construcción, somos especializados en proyectos de mantenimiento, construcción y rehabilitación de infraestructuras, adecuaciones y reparaciones locativas, diseño y ejecución de Proyectos tanto en el sector Público como el privado, nuestro equipo cuenta con profesionales calificados y experimentados, con compromiso y calidad.

Nuestra misión es brindar soluciones efectivas y eficientes, cumplir con los estándares de calidad y seguridad, de la misma forma, superar las expectativas del cliente y es por eso que trabajamos sin descanso durante el periodo contractual con la finalidad de cumplir con los Plazos y Presupuestos establecidos, mantuvimos una comunicación asertiva y transparente con interventoría y supervisión, y así mismo, respetamos las normas y regulaciones vigentes.

Consorcio Ventura se apersono en su totalidad, presentando una ocupación del 100% de los profesionales y equipo exigido conforme a lo estipulado en las especificaciones técnicas. Trabajamos en estrecha colaboración con el ICBF, y logramos finalmente el éxito del Proyecto *"ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"*.

A la fecha del 29 de diciembre de 2024, el contrato de obra No. 85003232024 se encuentra 100% ejecutado en el marco y cumplimiento de la totalidad de los requerimientos exigidos dentro de nuestro contrato de obra y se da un cierre del 100% del valor contractual. Adicionalmente, se han atendido la totalidad de las subsanaciones solicitadas por la supervisión e interventoría. Y se obtuvo el recibo final de las infraestructuras intervenidas en compañía de la interventoria, supervisión y Entidad.

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN

Representante Legal
CONSORCIO VENTURA
Contratista



CONSORCIO
VENTURA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CDI ANA CECILIA Y HOGAR INFANTIL ESTERITOS
INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF REGIONAL CASANARE




CONSORCIO
VENTURA

REGISTRO FOTOGRAFICO
CDI ANA CECILIA SUAREZ
ANTES

CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.





CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



REGISTRO FOTOGRAFICO
CDI ANA CECILIA SUAREZ
DESPUES

CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.





CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




REGISTRO FOTOGRAFICO
HOGAR INFANTIL ESTERITOS
ANTES

CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA




CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.

51




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA

REGISTRO FOTOGRAFICO
HOGAR INFANTIL ESTERITOS
DESPUES

CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.




CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA



CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA




CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 OFC. 512 CEL: 3105587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@AOL.COM
BOGOTÁ D.C.



CONSORCIO
VENTURA

TOMO II



CONTRATO DE OBRA No. 85003232024

*"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS
INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
PRESTA EL SERVICIO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADAS EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE."*

CONTRATANTE:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)





CONTRATISTA: CONSORCIO VENTURA







CONSORCIO
VENTURA



MEMORIAS GRÁFICAS DE OBRA
CDI ANA CECILIA SUAREZ



INFRAESTRUCTURA DEL ICBF REGIONAL CASANARE


		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana						
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ								
CONTRATO No.		65003232024						
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Cesar.						
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA						
INTERVENTOR O SUPERVISOR								
CAPITULO	PRELIMINARES		UND:	M²				
ITEM 1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO							
CORTE N°:	1	FECHA:	9/11/2024					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
	CARCAMO	9,00	9,00			1	81,00	
	RAMPA	2,00	1,60			1	3,20	
								
								
								
					TOTAL	84,20		
VOBo		Elaboro						
								
Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G						

 CONSORCIO VENTURA	República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana							
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ							
CONTRATO No.		85003232024						
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.						
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA						
INTERVENTOR O SUPERVISOR								
CAPITULO	PRELIMINARES		UND:				M²	
ITEM 1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO							
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL		FECHA:	28/12/2024				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
	ANDEN DE ACCESO	5,82	2,63			1	15,31	
	TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							15,31
	TOTAL ACTA NO. 1							84,20
TOTAL ACTA NO. 2							0,00	
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							99,51	
VOBo		Elaboro						
								
Residente de Interventoria		Residente de Obra						
Firma y Posfirma		Firma y Posfirma						
FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Arq. Andrés Mauricio Rosero G						


		<p align="center">República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana</p>					
		<p align="center">FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ</p>					
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR O SUPERVISOR							
CAPITULO	PRELIMINARES		UND:	M²			
ITEM 1.3	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL						
CORTE N°:	1		FECHA:	9/11/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	HALL DE PATIO	1,15	0,47			1	0,54
		2,75	0,28			1	0,77
	TABLETAS GRESS	1,30	0,50			1	0,65
	TABLETAS GRESS	1,30	2,50			1	3,25
							
							
							
					TOTAL		5,21
VOBo		Elaboro					
							
Residente de Interventoria		Residente de Obra					
Firma y Posfirma		Firma y Posfirma					
FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Arq. Andrés Mauricio Rosero G					


 CONSORCIO VENTURA		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ							
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR O SUPERVISOR							
CAPITULO	PRELIMINARES		UND:	M ²			
ITEM 1.3	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL						
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL		FECHA:		28/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	SALON 1 TABLETAS GRESS	1,80	2,30			1	4,14
		0,80	3,60			1	2,88
	PATIO TABLETA GRES	0,25	1,60			1	0,40
		1,55	0,77			1	1,19
	SALON 2 TABLETAS GRESS	0,51	0,51			1	0,26
		1,30	0,50			1	-0,65
	TABLETAS GRESS	1,30	2,50			1	-3,25
							
							
							
TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							4,97
TOTAL ACTA NO. 1							5,21
TOTAL ACTA NO. 2							0,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							10,18
VOBo		Elaboro					
							
Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					

 CONSORCIO VENTURA		<p align="center">República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana</p> <p align="center">FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ</p>					
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	PRELIMINARES		UND:	M²			
ITEM 1.4			DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO				
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL		FECHA :	28/12/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)						
TOTAL ACTA NO. 1							1,79
TOTAL ACTA NO. 2							0,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							1,79
VOBo		Elaboro					
							
Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					

 CONSORCIO VENTURA		<p align="center">República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana</p> <p align="center">FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ</p>					
CONTRATO No.		65009232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR O SUPERVISOR							
CAPITULO	PRELIMINARES		UND:	MP			
ÍTEM 1.4		RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO					
CORTE N°:	2		FECHA:	15/12/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	USICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	VIAJES EN MATERIAL SOBRANTE				7	5,14	36.00
						TOTAL	36.00
VOBo		Elaboro					
 Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		 Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					

3055

		<p>República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana</p>					
<p>FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ</p>							
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR O SUPERVISOR							
CAPITULO	PRELIMINARES			UND:	M ²		
ITEM 1.4	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO						
CORTE N°	3 - ACTA FINAL			FECHA:	28/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)						
TOTAL ACTA NO. 1							0,00
TOTAL ACTA NO. 2							36,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							36,00
VOBo		Elaboro					
							
Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					



		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ					
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Cesar.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	PRELIMINARES		UND:	UND			
ITEM 1.6	DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELÉCTRICOS Y APARATOS ELÉCTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.						
CORTE N°:	1		FECHA:		9/11/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	SALON 1					4	4,00
	SALON 2					4	4,00
	SALON 3					4	4,00
	SALON 4					4	4,00
	SALON 5					4	4,00
	SALON 6					4	4,00
	SALON 7					4	4,00
	SALON 8					4	4,00
	SALON 9					4	4,00
	COMEDOR					8	8,00
							
							
							
TOTAL							44,00
VOBo		Elaboro					
 Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		 Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					








República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana





FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ


[illegible]

 CONSORCIO VENTURA		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ							
CONTRATO No.		65003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	PRELIMINARES		UND:		UND		
ITEM 1.6	DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.						
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL		FECHA:		28/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)						
TOTAL ACTA NO. 1							44,00
TOTAL ACTA NO. 2							76,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							120,00
VOBo		Elaboro					
							
Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					





 República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ					
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	PRELIMINARES		UND:	M²			
ITEM 1.7	DESMONTE DE MANTO ASFALTICO Y FOIL EN ALUMINIO DE VIGAS CANALES Y PLACAS DE CUBIERTA INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.						
CORTE N°:	1		FECHA:	9/11/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	PLACA COCINA	11,00	6,30		7,00	1	62,30
	PLACA PASILLO COCINA	2,10	5,53		0,00	1	11,61
	PLACA BAÑOS 1	2,80	5,20		0,00	2	29,12
	PLACA ACCESO	6,00	3,10		0,00	1	18,60
	PLACA BAÑOS 2	5,20	3,40		0,00	1	17,68
	VIGA CANAL 1	8,00	1,34		0,00	1	10,69
							
							
						TOTAL	150,00
VOBo		Elabora					
 Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		 Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					




 CONSORCIO VENTURA		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana						
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ								
CONTRATO No.		85003232024						
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.						
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR								
CAPITULO	PRELIMINARES		UND:	M²				
ÍTEM 1.7		DESMONTE DE MANTO ASFALTICO Y FOIL EN ALUMINIO DE VIGAS CANALES Y PLACAS DE CUBIERTA INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.						
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL		FECHA:	28/12/2024				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
								
	TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							0,00
	TOTAL ACTA NO. 1							150,00
TOTAL ACTA NO. 2							0,00	
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							150,00	
VOBo		Elaboro						
								
Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G						



 CONSORCIO VENTURA		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ					
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	PRELIMINARES		UND:	M²			
ITEM 1.8	RETIRO DE ADOQUÍN EXISTENTE PATIO CENTRAL, PARA AMPLIACIÓN DE CÁRCAMO. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL).						
CORTE N°:	1	FECHA:		9/11/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	CÁRCAMO	0,60	9,80			2	11,76
		0,60	9,00			2	10,80
							
							
							
		TOTAL					22,56
VOBo		Elaboro					
Residente de Interventoría		Residente de Obra					
Firma y Posfirma		Firma y Posfirma					
FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Arq. Andrés Mauricio Rosero G					


		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ					
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR O SUPERVISOR							
CAPITULO	PRELIMINARES		UND:	M ²			
ITEM 1.8	RETIRO DE ADOQUÍN EXISTENTE PATIO CENTRAL, PARA AMPLIACIÓN DE CÁRCAMO. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL).						
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL		FECHA:	28/12/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	CÁRCAMO	0,60	8,80			2	10,56
		0,60	8,26			2	9,91
		0,60	9,80			2	-11,76
		0,60	9,00			2	-10,80
							
							
							
TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							-2,09
TOTAL ACTA NO. 1							22,56
TOTAL ACTA NO. 2							0,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							20,47
VOBo		Elaboro					
 Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		 Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					


3248





 CONSORCIO VENTURA		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ					
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	PRELIMINARES		UND:	M ³			
ÍTEM 1.9	DEMOLICION CARCAMO EXISTENTE						
CORTE N°:	1	FECHA:	9/11/2024				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	CARCAMO	9,80	0,15	0,25		4	1,47
		9,00	0,15	0,25		4	1,35
	CARCAMO PISO	9,80	0,15	0,25		4	1,47
							
							
							
						TOTAL	4,29
VOBo		Elabora					
Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					


 CONSORCIO VENTURA		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ							
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	PRELIMINARES			UND:	M²		
ITEM 1.8	DEMOLICION CARCAMO EXISTENTE						
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL			FECHA:	26/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	CARCAMO	8,80	0,15	0,25		4	1,32
		8,26	0,15	0,25		4	1,24
	CARCAMO PISO	8,80	0,15	0,25		4	1,32
		9,80	0,15	0,25		4	-1,47
	CARCAMO	9,00	0,15	0,25		4	-1,35
	CARCAMO PISO	9,80	0,15	0,25		4	-1,47
							
							
TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							-0,41
TOTAL ACTA NO. 1							4,29
TOTAL ACTA NO. 2							0,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							3,88
VOBo		Elaboro					
							
Residente de Interventoría		Residente de Obra					
Firma y Posfirma		Firma y Posfirma					
FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Arq. Andrés Mauricio Rosero G					





 CONSORCIO VENTURA		<div>República de Colombia</div> <div>Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana</div> <div>FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ</div>						
CONTRATO No.		85003232024						
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.						
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA						
INTERVENTOR O SUPERVISOR								
CAPITULO	PRELIMINARES		UND:	M²				
ITEM 1.10	DEMOLICIÓN DE GRAVILLA LAVADA EN PISOS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL).							
CORTE N°:	1	FECHA:	9/11/2024					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
	PISOS EN GENERAL	0,40	0,15			1	0,06	
		0,19	0,20			1	0,04	
		0,18	1,50			1	0,27	
		2,00	0,20			1	0,40	
		0,70	0,50			1	0,35	
		1,00	0,25			1	0,25	
		0,22	0,30			1	0,07	
		0,30	1,30			1	0,38	
		1,60	0,42			1	0,67	
		1,63	0,19			1	0,31	
		2,10	0,37			1	0,78	
		0,45	0,55			1	0,25	
		2,20	0,20			2	0,88	
		0,50	0,70			1	0,35	
		4,00	0,20			1	0,80	
		TOTAL						5,86
		VOBo		Elaboro				
 Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		 Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G						



 CONSORCIO VENTURA		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ							
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	PRELIMINARES		UND:	M²			
ITEM 1.10	DEMOLICIÓN DE GRAVILLA LAVADA EN PISOS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL).						
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL		FECHA:	28/12/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	PISOS EN GENERAL	0,30	1,20			1	0,36
		0,30	2,00			2	1,20
		0,40	2,10			2	1,68
		0,37	2,03			2	1,50
	PASILLO BAÑOS	1,16	2,10			1	2,44
							
							
TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							7,18
TOTAL ACTA NO. 1							5,86
TOTAL ACTA NO. 2							0,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							13,04
VOBo		Elaboro					
							
Residente de Interventoría		Residente de Obra					
Firma y Posfirma		Firma y Posfirma					
FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Arq. Andrés Mauricio Rosero G					



		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ					
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR O SUPERVISOR							
CAPITULO	PRELIMINARES	UND:	UND				
ITEM 1.11	DESMONTE DE VENTILADORES DE TECHO. INCLUYE RETIRO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL	FECHA:	28/12/2024				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							0,00
TOTAL ACTA NO. 1							8,00
TOTAL ACTA NO. 2							0,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							8,00
VOBo		Elabora					
 Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		 Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					



		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ					
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR O SUPERVISOR							
CAPITULO	PRELIMINARES		UND:	M²			
ÍTEM 1.12		DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO					
CORTE N°:	2		FECHA:	15/12/2024			
PLAND DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	PASILLOS	10,40	1,80			2	37,44
		14,20	2,00			1	28,40
		10,20	2,20			1	22,44
		9,00	2,65			1	23,85
		5,40	1,70			1	9,18
		12,70	2,20			1	27,94
		5,40	2,00			2	21,60
		6,60	2,70			2	35,64
		10,00	2,20			1	22,00
		6,50	3,00			2	39,00
	SALONES 1	10,40	4,10			1	42,64
		10,40	4,05			1	42,12
		2,10	2,55			2	5,36
		2,00	2,50			2	5,00
		2,40	2,40			4	11,52
		2,30	2,55			2	11,73
	SALONES 2 + BAÑO	6,00	4,05			2	48,60
		2,33	2,50			1	5,83
		2,30	2,50			1	5,75
		2,30	2,50			2	5,75
		2,4	2,50			2	6,00
		2	2,40			2	4,80
		2	2,50			2	5,00
		COMEDOR	9	4,90			2
	SALON 2	8,7	4,90			2	42,63
		10,4	4,05			2	84,24
		2,6	2,50			2	13,00
		1,97	2,45			4	9,65
		2,4	2,50			4	12,00
SALON 3	7,4	3,90			2	57,72	
	2,20	2,15			2	9,46	
	1,6	2,50			4	8,00	
	2,6	2,20			4	11,44	
		TOTAL					759,82
VOBo		Elaboro					
							
Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					


 CONSORCIO VENTURA		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana						
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ						
CONTRATO No.		85003232024						
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.						
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA						
INTERVENTOR O SUPERVISOR								
CAPITULO	PRELIMINARES		UND:	M²				
ITEM 1.12	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO							
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL		FECHA:	28/12/2024				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
								
	TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							0,00
	TOTAL ACTA NO. 1							0,00
TOTAL ACTA NO. 2							759,82	
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							759,82	
VOBo		Elaboro						
 Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		 Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G						



		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ							
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	EXCAVACION		UND:	M ³			
ITEM 2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA AMPLIACIÓN DE CÁRCAMOS EN PATIO CENTRAL (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL).						
CORTE N°:	1		FECHA:	9/11/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	CARCAMO	9,80	0,70	0,60		2	8,23
		9,00	0,70	0,60		2	7,56
	TUBERIA CARCAMO	0,10	12,00	0,08		1	0,10
							
							
							
					TOTAL	15,89	
VOBo		Elaboro					
							
Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					





		<p align="center">República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana</p>					
		<p align="center">FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ</p>					
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR O SUPERVISOR							
CAPITULO	EXCAVACION			UND:	M ³		
ITEM 2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA AMPLIACIÓN DE CÁRCAMOS EN PATIO CENTRAL (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL).						
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL			FECHA:	28/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	CARCAMO	8,80	0,70	0,60		2	7,39
		8,26	0,70	0,60		2	6,94
	CARCAMO	9,80	0,70	0,60		2	-8,23
		9,00	0,70	0,60		2	-7,56
	TUBERIA CARCAMO	0,12	7,00	0,12		1	0,10
	TUBERIA CARCAMO	0,10	12,00	0,08		1	-0,10
	ANDEN DE ACCESO	2,63	5,82	0,10		1	1,53
							
							
							
TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							0,07
TOTAL ACTA NO. 1							15,89
TOTAL ACTA NO. 2							0,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							15,96
VOBo		Elaboro					
 Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		 Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					



 CONSORCIO VENTURA	República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana						
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ						
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	INSTALACIONES HIDRAULICAS			UND:	ML		
ÍTEM 3.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS) BAJANTES					
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL			FECHA:	28/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)						0,00
TOTAL ACTA NO. 1						12,00	
TOTAL ACTA NO. 2						0,00	
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)						12,00	
VOBo		Elaboro					
							
Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					




 CONSORCIO VENTURA		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ							
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	INSTALACIONES HIDRÁULICAS			UND:	ML		
ÍTEM 3.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA PARA CÁRCAMO					
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL			FECHA:	28/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)						0,00
TOTAL ACTA NO. 1						0,00	
TOTAL ACTA NO. 2						0,00	
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)						0,00	
VOBo		Elaboro					
							
Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					


 CONSORCIO VENTURA		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana						
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ						
CONTRATO No.		65003232024						
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones localivas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.						
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA						
INTERVENTOR O SUPERVISOR								
CAPITULO	INSTALACIONES HIDRÁULICAS			UND:	ML			
ITEM 3.3	LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA ELECTRICA							
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL			FECHA :	28/12/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
								
	TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							0,00
	TOTAL ACTA NO. 1							0,00
TOTAL ACTA NO. 2							55,63	
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							55,63	
VOBo		Elaboro						
 Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		 Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G						





 CONSORCIO VENTURA	República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana						
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ						
CONTRATO No.		65003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES			UND:	M²		
ITEM 4.1	TABLETA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)						
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL			FECHA:	28/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)						0,00
	TOTAL ACTA NO. 1						0,00
TOTAL ACTA NO. 2						0,00	
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)						0,00	
VOBo		Elaboro					
							
Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					



		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ					
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES		UND:	M²			
ITEM 4.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGADOR Y BOQUILLA)						
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL		FECHA:	29/12/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
							
							
							
TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							0,00
TOTAL ACTA NO. 1							0,00
TOTAL ACTA NO. 2							1,79
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							1,79
VOBº  Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Elabora  Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					



 CONSORCIO VENTURA		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ					
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR O SUPERVISOR							
CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES			UND:	ML		
ITEM 4.3	BANDAS ANTIDESLIZANTES PASOS Y ESCALERAS Y RAMPAS						
CORTE N°:	2			FECHA:	15/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
  	RAMPA DE ACCESO		1,60			5	8,00
TOTAL							8,00
VOBo		Elaboro					
 Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		 Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					





 CONSORCIO VENTURA		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ							
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES			UND:	ML		
ÍTEM 4.3		BANDAS ANTIDESLIZANTES PASOS Y ESCALERAS Y RAMPAS					
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL			FECHA:	28/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							0,00
TOTAL ACTA NO. 1							0,00
TOTAL ACTA NO. 2							8,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							8,00
VOBo		Elabora					
							
Residente de Interventoría		Residente de Obra					
Firma y Posfirma		Firma y Posfirma					
FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Arq. Andrés Mauricio Rosero G					





 CONSORCIO VENTURA		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ							
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones localivas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR O SUPERVISOR							
CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES			UND:	M²		
ITEM 4.4	LIMPIEZA Y LAVADO SUPERFICIAL CON ÁCIDO MURIÁTICO PARA PISOS EXISTENTES						
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL			FECHA:	28/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							0,00
TOTAL ACTA NO. 1							0,00
TOTAL ACTA NO. 2							514,82
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							514,82
VOBo		Elaboro					
							
Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					






		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ					
CONTRATO N° 85003232024							
CONSORCIO VENTURA							
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones localivas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	PISOSO Y ENCHAPES		UND:	M²			
ITEM 4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA LAVADA, INCLUYE DILATACIÓN EN PVC						
CORTE N°:	1		FECHA:	9/11/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	PISOS EN GENERAL	0,40	0,15			1	0,06
		0,19	0,20			1	0,04
		0,18	1,50			1	0,27
		2,00	0,20			1	0,40
		0,70	0,50			1	0,35
		1,00	0,25			1	0,25
		0,22	0,30			1	0,07
		0,30	1,30			1	0,39
		1,60	0,42			1	0,67
		1,63	0,19			1	0,31
		1,61	0,37			1	0,59
							
							
						TOTAL	3,40
VOBº  Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Elabº  Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					


 CONSORCIO VENTURA		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ							
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	PISOS Y ENCHAPES			UND:	M²		
ÍTEM 4.6		TABLETA DE GRES 25X25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA)					
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL			FECHA:	28/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	SALÓN 1 - TABLETA GRESS	1,80	0,13			1	0,24
		0,80	3,60			1	2,88
	PATIO TABLETA GRES	0,25	1,60			1	0,40
	SALON 2 TABLETAS GRESS	1,55	0,77			1	1,19
		0,51	0,51			1	0,26
							
							
TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							4,97
TOTAL ACTA NO. 1							0,00
TOTAL ACTA NO. 2							3,90
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							8,87
VOBo		Elaboro					
Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					



		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana						
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ						
CONTRATO N°: CONSORCIO VENTURA		85003232024						
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.						
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR								
CAPITULO	MUROS		UND:	UND				
ITEM 5.1	CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO DETERIORADAS, FISURADAS O METEORIZADAS. LADRILLO SIMILAR AL EXISTENTE. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL).							
CORTE N°:	1		FECHA:	9/11/2024				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
  	COCINA					25	25,00	
							TOTAL	25,00
	VOBo		Elaboro					
	 Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		 Residente de Obra Firma y Posfirma Arg. Andrés Mauricio Rosero G					




		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana						
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ								
CONTRATO No.		85003232024						
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.						
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR								
CAPITULO		MUROS		UND:		UND		
ÍTEM 5.1		CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO DETERIORADAS, FISURADAS O METEORIZADAS. LADRILLO SIMILAR AL EXISTENTE. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL).						
CORTE N°:		1		FECHA:		9/11/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
	COCINA Y COMEDOR					33	33,00	
	PASILLOS Y PATIO					19	19,00	
								
								
								
VOBo					TOTAL			
 Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ					 Elaboro Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G			



		<p align="center">República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana</p>					
		<p align="center">FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ</p>					
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	MUROS		UND:	UND			
ITEM 5.1	CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO DETERIORADAS, FISURADAS O METEORIZADAS. LADRILLO SIMILAR AL EXISTENTE. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL).						
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL		FECHA:	28/12/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	PASILLOS Y PATIO					49	49,00
	BAÑO HOMBRES					11	11,00
							
							
							
TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							60,00
TOTAL ACTA NO. 1							25,00
TOTAL ACTA NO. 2							52,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							137,00
VOBo		Elaboro					
							
Residente de Interventoria		Residente de Obra					
Firma y Posfirma		Firma y Posfirma					
FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Arq. Andrés Mauricio Rosero G					

		<p align="center">República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana</p>					
		<p align="center">FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ</p>					
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR O SUPERVISOR							
CAPITULO	MUROS		UND:	ML			
ITEM 5.3	CONSTRUCCIÓN DE DILATACIONES EN MUROS, NO CONFINADOS						
CORTE N°:	2		FECHA:	15/12/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	MUROS EN GENERAL		1,52			1	1,52
			3,96			1	3,96
			0,34			1	0,34
			2,59			1	2,59
			0,90			1	0,90
			2,16			1	2,16
			2,12			1	2,12
			0,15			1	0,15
			0,40			1	0,40
			1,87			1	1,87
		1,62				1	1,62
							
							
						TOTAL	17,63
VOBo		Elaboro					
							
Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					


 CONSORCIO VENTURA		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana						
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ						
CONTRATO No.		85003232024						
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.						
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA						
INTERVENTOR O SUPERVISOR								
CAPITULO	MUROS		UND:	M²				
ITEM 5.4	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)							
CORTE N°:	2		FECHA:	15/12/2024				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
  	PASILLOS VIGAS EXTERIORES		0,26	14,90		1	3,87	
			0,26	6,36		1	1,65	
			0,26	3,74		1	0,97	
			0,26	2,22		1	0,58	
			0,26	1,34		1	0,35	
			0,26	9,30		1	2,42	
			0,26	1,30		1	0,34	
			0,26	7,85		1	2,04	
			0,26	13,80		2	7,18	
			2,1	0,46		12	11,59	
			0,65	9,64		2	12,53	
		SALON 1		0,88	2,50		6	13,20
				0,26	4,79		2	2,49
				0,26	5,77		2	3,00
				0,59	2,2		2	2,57
	0,74		0,49		2	0,73		
	0,68		0,50		10	3,40		
SALON 2		0,88	2,50		6	13,20		
		0,26	4,79		2	2,49		
		0,26	5,77		2	3,00		
		0,59	2,18		2	2,57		
		0,74	0,49		2	0,73		
		0,68	0,50		10	3,40		
SALON 3		0,88	2,50		6	13,20		
		0,26	4,79		2	2,49		
		0,26	5,77		2	3,00		
		0,59	2,18		2	2,57		
		0,74	0,49		2	0,73		
		0,68	0,50		10	3,40		



	SALON 4		9,30	0,16		2	2,98
			4,70	0,16		2	1,50
			2,30	0,48		5	5,52
	SALON 5		2,50	0,85		6	12,75
			4,70	0,28		2	2,63
			5,70	0,28		2	3,19
			2,19	0,57		2	2,50
			0,50	0,60		10	3,00
	SALON 6		2,50	0,85		6	12,75
			4,70	0,28		2	2,63
			5,70	0,28		2	3,19
			2,19	0,57		2	2,50
		0,50	0,60		10	3,00	
SALON 7		2,50	0,85		6	12,75	
		4,70	0,28		2	2,63	
		5,70	0,28		2	3,19	
		2,19	0,57		2	2,50	
OFICINA		0,60	0,50		10	3,00	
		4,63	0,90		1	4,19	
						TOTAL	206,09
VOBo		Elaboro					
							
Residente de Interventoria		Residente de Obra					
Firma y Posfirma		Firma y Posfirma					
FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Arq. Andrés Mauricio Rosero G					





 CONSORCIO VENTURA	República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana							
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ							
CONTRATO No.		85003232024						
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.						
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA						
INTERVENTOR O SUPERVISOR								
CAPITULO	MUROS		UND:	M²				
ITEM 5.4		VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)						
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL		FECHA:	28/12/2024				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
   	OFICINA		4,63	1,37		1	6,32	
			5,19	2,27		1	11,78	
			4,63	0,90		1	4,17	
			4,63	1,00		1	4,63	
			1,54	2,27		1	3,50	
	ACCESO PRINCIPAL		2,82	0,90		1	2,54	
			1,00	2,10		1	2,10	
			5,91	3,17		1	18,73	
TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							53,77	
TOTAL ACTA NO. 1							0,00	
TOTAL ACTA NO. 2							206,09	
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							259,86	
VOBo		Elaboro						
Residente de Interventoría		Residente de Obra						
Firma y Posfirma		Firma y Posfirma						
FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Arq. Andrés Mauricio Rosero G						



		<div>República de Colombia</div> <div>Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana</div>						
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ								
CONTRATO No.		85003232024						
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.						
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA						
INTERVENTOR O SUPERVISOR								
CAPITULO	CUBIERTAS			UND:	M²			
ÍTEM 6.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO Y FOIL EN ALUMINIO						
CORTE N°:	2			FECHA:	15/12/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
	PLACA BAÑOS 2	3,40	2,49			1	8,46	
	VIGA CANAL	1,35	8,00			1	10,80	
								
								
								
					TOTAL		19,26	
VOBo		Elaboro						
Residente de Interventoría		Residente de Obra						
Firma y Posfirma		Firma y Posfirma						
FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Arq. Andrés Mauricio Rosero G						


 CONSORCIO VENTURA		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana						
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ						
CONTRATO No.		85003232024						
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.						
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR								
CAPITULO	CUBIERTAS		UND:	M²				
ITEM 6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO Y FOIL EN ALUMINIO							
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL		FECHA:	28/12/2024				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS X 30%	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
	UNIÓN MURO Y TEJADO		93,33		0,30	1	28,00	
	TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							28,00
	TOTAL ACTA NO. 1							130,74
TOTAL ACTA NO. 2							19,25	
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							178,00	
VOBo		Elaboro						
Residente de Interventoría		Residente de Obra						
Firma y Posfirma		Firma y Posfirma						
FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Arq. Andrés Mauricio Rosero G						


 CONSORCIO VENTURA		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ							
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR O SUPERVISOR							
CAPITULO	CUBIERTAS		UND:	ML			
ITEM 6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22; DS=50						
CORTE N°:	2		FECHA:	15/12/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	BAÑOS NIÑAS		6,30			1	6,30
	BAÑOS NIÑOS		5,27			1	5,27
							
							
					TOTAL	11,57	
VOBo		Elaboro					
							
Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					




		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ					
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	CUBIERTAS		UND:	ML			
ITEM 6.4	LIMPIEZA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE CUBIERTA						
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL		FECHA:	29/12/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
							
							
							
							
TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)					0,00		
TOTAL ACTA NO. 1					485,00		
TOTAL ACTA NO. 2					0,00		
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)					485,00		
VOBs  Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Elaboro  Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					





		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ							
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones localivas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR O SUPERVISOR							
CAPITULO	CÁRCAMO Y REJILLAS METALICAS			UND:	ML		
ITEM 7.1		CÁRCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CÁRCAMO DE MEDIDAS 40X40CM, EN CONCRETO REFORZADO FC=2.500 PSI, MARCO EN ANGULO DE 2"X2"X1/4" Y TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 20X29X5CM, COLOR GRIS, USO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4".					
CORTE Nº:	2			FECHA :	15/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	CARCAMO LADO 1		8,80			1	8,80
	CARCAMO LADO 2		8,80			1	8,80
	CARCAMO LADO 3		8,25			1	8,25
	CARCAMO LADO 4		8,25			1	8,25
							
							
							
					TOTAL	34,12	
VOBo  Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ				Elabora  Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G			

		<p align="center">República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana</p>					
<p align="center">FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ</p>							
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	CÁRCAMO Y REJILLAS METÁLICAS			UND:	ML		
ÍTEM 7.1		CÁRCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CÁRCAMO DE MEDIDAS 40X40CM, EN CONCRETO REFORZADO F'c=2.500 PSI, MARCO EN ANGULO DE 2"x2"x1/4" Y TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 20X29X5CM, COLOR GRIS, LISO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4".					
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL			FECHA :	28/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)						
TOTAL ACTA NO. 1							0,00
TOTAL ACTA NO. 2							34,12
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							34,12
VOBo		Elaboro					
							
Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					

		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ					
CONTRATO N°: VENTURA		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicados en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR O SUPERVISOR							
CAPITULO	CIELO RASOS		UND:	M²			
ITEM 8.1	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN).						
CORTE N°:	1		FECHA:	9/11/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	SALON 1	9,00	6,00			1	54,00
	SALON 2	4,50	6,00			1	27,00
	SALON 3	4,50	6,00			1	27,00
	SALON 4	4,50	6,00			1	27,00
	SALON 5	10,00	5,00			1	50,00
	SALON 6	4,50	5,80			1	26,10
	SALON 7	4,50	5,80			1	26,10
	SALON 8	4,50	5,80			1	26,10
							
							
						TOTAL	263,30
VOBo		Elabora					
Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					

 CONSORCIO VENTURA		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ							
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR O SUPERVISOR							
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS			UND:	UND		
ITEM 9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO						
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL			FECHA:	28/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)						0,00
TOTAL ACTA NO. 1						0,00	
TOTAL ACTA NO. 2						0,00	
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)						0,00	
VOBo		Elabora					
							
Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					

 CONSORCIO VENTURA		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana						
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ								
CONTRATO No.		85003232024						
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.						
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR								
CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			UND:	UND			
ÍTEM 9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W, LUZ BLANCA, 120 V.							
CORTE N°:	2			FECHA:	15/12/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
	HALL PRINCIPAL					2	2,00	
	COMEDOR					9	9,00	
	COCINA, PASILLO Y DEPOSITO					4	4,00	
	SALON + BAÑO					11	11,00	
	SALON 1					4	4,00	
	SALON 2					4	4,00	
	SALON 3					4	4,00	
	BAÑO NIÑAS					2	2,00	
	SALON 4					4	4,00	
	SALON 5					4	4,00	
	SALON 6					4	4,00	
								
								
								
TOTAL							52,00	
VOBo		Elaboro						
								
Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G						

		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ							
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR O SUPERVISOR							
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS			UND:	UND		
ITEM 9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W, LUZ BLANCA, 120 V.						
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL			FECHA:	28/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	SALÓN 7					5	5,00
	COCINA, PASILLO Y DEPOSITO					1	1,00
	BAÑO NIÑOS					2	2,00
	OFICINA					4	4,00
							
							
							
TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							12,00
TOTAL ACTA NO. 1							0,00
TOTAL ACTA NO. 2							52,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							64,00
VOBo		Elaboro					
							
Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					

