

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	34

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS CONVENIOS:
	1.0) No 1968-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL
	2.0) No.1969 de 2021 “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA -COLOMBIA RURAL.”.
	3.0) No.1961 de 2021 “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL.”.
Periodo:	Del 1 al 30 de abril de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No.2832 de 03 de agosto de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	34

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

1. CORREDOR VIAL EL PINDO – EL ANCLAR (MUNICIPIO DE MONTELIBANO)

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL EL PINDO – EL ANCLAR: 10.6 Km

2. CORREDOR VIAL EL PINDO – EL ANCLAR ETAPA II (MUNICIPIO DE MONTELIBANO)

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL EL PINDO – EL ANCLAR ETAPA II: 2.6 Km

3. CORREDOR VIAL SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO (MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS)

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL : 4,44 Km Aprox

4. CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA (MUNICIPIO DE TIERRALTA).

LONGITUD DEL PUENTE: 30 m de luz, Postensado.

1.0) CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 1968-2021

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-MM-006-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO	NIT:	901.603.485-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	A.S.S CONSTRUCTORA SAS, Nit No 890210939-0 (95%) CONSTRUCTORA TERLUZ SAS, Nit No 901407951-6 (5%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA MONTELÍBANO LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO EL ANCLAR		
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato Departamento de Córdoba
VALOR INICIAL:	\$ 26.997.426.440,20		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 26.997.426.440,20		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	34

ANTICIPO OTORGADO:	\$10.798.970.576,08
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 8.755.411.120,80
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 2.043.559.455,28
PLAZO INICIAL:	Hasta el 30 de diciembre de 2022.
TOTAL PRÓRROGAS:	6
PRÓRROGA 1:	31/12/2023
PRÓRROGA 2:	30/06/2024
PRÓRROGA 3:	15/11/2024
PRÓRROGA 4:	31/12/2024
PRÓRROGA 5:	28/02/2025
SUSPENSION No 1:	25/02/2025
FECHA DE REANUDACION.	20/03/2025
PRORROGA 6:	07/05/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07/05/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2022.ALC. 01.000780	2022	500-COFINANCIACION NACIONAL-2402041 INCLUYE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		\$26.997.426.440,20	\$ 0	\$26.997.426.440,20

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	34

2023.ALC. 01.000003	2023	500- COFINA NCIACIO N NACION AL24020 41 INCLUYE LA CONSTR UCCION DE OBRAS DE INFRAES TRUCTU RA VIAL	2.3. 2.02 .02. 005	\$16.198.455.864,12	\$0	\$16.198.455.864,12
TOTAL				\$16.198.455.864,12	\$ 0	\$16.198.455.864,12

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial 1	\$ 10.821.122.614	\$ 13.640.480	\$ 4.362.622.038	\$ 6.543.933.056
Acta Parcial 2	\$3.289.839.932		\$1.315.935.972,8	\$ 1.973.903.959,20
Acta Parcial 3	\$2.244.437.584		\$897.775.033,60	\$ 1.346.662.550,40
Acta Parcial 4	\$2.023.497.785		\$809.399.114	\$ 1.214.098.671,00
Acta Parcial 5	\$ 3.424.197.407,0		\$ 1.369.678.962,80	\$ 2.054.518.444,20

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 33 de fecha 05/05/2025, para el periodo abril de 2025, los ajustes de los estudios y diseños se encuentran aprobados, las obras hidráulicas en el sector en el Pindo y el anclar se encuentran concluidas, los muros de contención en concreto reforzado se encuentran concluidos, las señales verticales en el tramo No 1- El Pindo se encuentran instaladas, la base granular se encuentra totalmente instalada en el tramo 1- El Anclar, se han instalado 3.715 ml de mezcla asfáltica MDC-19.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	34

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$26.779.514.770	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$26.762.371.977,94	99.94 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$23.591.236.273,00	88.94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 85.432.480	0,32 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$23.676.668.753,00	89.26 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$10.798.970.576
Amortizado	\$ 8.755.411.120,80
Saldo	\$ 2.043.559.455,28

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta - física programada %: 99.94

Meta - física ejecutada %: 88.94

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	34

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 6

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/03/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/04/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	34

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$2.699.742.644,00	96-44- 101173385 Anexo 12	23/08/2022	07/11/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$10.798.970.576,00	96-44- 101173385 Anexo 12	23/08/2022	07/11/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 5.399.485.288,00	96-44- 101173385 Anexo 12	23/08/2022	07/05/2028
Calidad de Estudios y Diseños	\$25.629.744	96-44- 101173385 Anexo 12	25/02/2023	22/02/2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	\$ 8.099.227.932,00	96-44- 101173385 Anexo 12	5 años apartir del acta final	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 1,349.871.322	96-40- 101061309 Anexo No. 9	23/08/2022	07/07/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	34

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	01/04/2025	nlemus@invias.gov.co	CVN-1354-2022 OBSERVACIONES DE ANOMALIAS PRESENTADAS EN EL PROYECTO CSD
2	07/04/2025	nlemus@invias.gov.co	CVN-1357-2022 SOLICITUD INF. MENSUAL SOCIAL Y AMB. - CSD
3	07/04/2025	nlemus@invias.gov.co	CVN-1359-2022 SOLICITUD DE PLAN DE CONTINGENCIA
4	10/04/2025	nlemus@invias.gov.co	CVN-1364-2022 NO CUMPLIMIENTO DE RESISTENCIA DE DISEÑO EN LOS CONCRETO DE CUNETAS

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	07/04/2025	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CSD-450 REMISIÓN DE INFORME REMISIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	34

2	10/04/2025	cvalnacional@gmail.com	OFIC-CSD-451 Situación de presunta inactividad y abandono de obra
3	22/04/2025	cvalnacional@gmail.com	OFIC-CDS-452 Remisión de pólizas actualizadas según prorroga No.6 para aprobación
4	24/04/2025	cvalnacional@gmail.com	OFIC-CSD-453 Acta de mayores y menores cantidades de obra No.3

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

2.0) CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 1968-2021

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-MM-010-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL ANCLAR	NIT:	901782231-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	QUALITY CONSTRUCTIONS SAS, Nit No 800035008-1 (90%) CONSTRUCTORA TERLUZ SAS, Nit No 901407951-6 (10%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA MONTELÍBANO LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO EL ANCLAR ETAPA II		
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato Departamento de Córdoba
VALOR INICIAL:	\$ 9.999.353.725		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 9.999.353.725		
ANTICIPO	\$ 3.999.741.490,00		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 3.399.780.265,50		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	34

ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 2.926.171.883,60
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 1.073.569.606,40
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023.
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	31/12/2024
PRÓRROGA 2:	28/02/2025
SUSPENSION No 1:	25/02/2025
REANUDACION:	20/03/2025
PRORROGA 3	07/05/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07/05/2025

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURS O	RUB RO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZ ADO	SALDO REGISTRO
TOTAL						

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial 1	\$3.158.245.254	\$ 8.778.000	\$ 1.266.809.301,60	\$ 1.900.213.952,40
Acta Parcial 2	\$ 1.271.652.172		\$ 508.660.868,80	\$ 762.991.303,20
Acta Parcial 3	\$ 2.876.754.283		\$ 1.150.701.713,20	\$ 1.726.052.569,80

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 33 de fecha 05/05/2025, para el periodo abril de 2025, los ajustes de los estudios y diseños presentados por el Municipio de Montelíbano se

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	34

encuentran aprobados, el componente diseño geométrico se encuentra aprobado; conforme a balance ejecutado, se logró 1 km de vía adicional a la meta - física programada.

Las explanaciones y el terraplén se encuentran ejecutados en un 100%, la subbase granular y base granular se encuentra instalada en un 100%. Las obras hidráulicas (9 box culver de 1x1) se encuentran ejecutados.

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 9.769.864.865,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$9.703.841.034,27	99.32%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$8.463.887.567,32	86.63%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$54.978.000,00	0.58%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$8.518.865.567,32	87.21%

2.5.1 ANTICIPO

Otorgado	\$3.999.741.490,00
Amortizado	\$2.926.171.884,40
Saldo	\$1.073.569.605,60

2.5.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta - física programada %: 99.32

Meta - física ejecutada %: 86.63

2.6 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	34

2.7 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.8 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.9 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 3

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/03/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/04/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	34

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$999.935.372,50	NB- 100300845 ANEXO 9	27/12/2023	07/11/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$3.999.741.490	NB- 100300845 ANEXO 9	27/12/2023	07/11/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 999.935.372,50	NB- 100300845 ANEXO 9	27/12/2023	07/05/2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	\$ 1.999.870.745	NB- 100300845 ANEXO 9	07/05/2025	07/05/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 499.967.686	NB- 100074769 ANEXO 4	27/12/2023	07/05/2025

2.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	34

2.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	01/04/2025	nlemus@invias.gov.co	CVN-1353-2022 OBSERVACIONES DE ANOMALIAS PRESENTADAS EN EL PROYECTO CEA
2	07/04/2025	nlemus@invias.gov.co	CVN-1356-2022 SOLICITUD INF. MENSUAL SOCIAL Y AMB. - ANCLAR II
3	10/04/2025	nlemus@invias.gov.co	CVN-1363-2022 NO CUMPLIMIENTO DE RESISTENCIA DE DISEÑO EN LOS CONCRETO DE CUNETAS
4	15/04/2025	nlemus@invias.gov.co	CVN-1368-2022 INCUMPLIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA

2.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	08/04/2025	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CEA-186 Plan de Contingencia
2	10/04/2025	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CEA-188 Situación de presunta inactividad y abandono de obra
3	21/04/2025	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CEA-190 Remisión de pólizas actualizas según prorroga No.3
4	23/04/2025	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CEA-192 Propuesta técnica para acceso a placa huella

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 34

3.0) CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 1969-2021

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP 007 – 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS	NIT:	901.608.115-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	GRUPO EMPRESARIAL IAC (50%), NIT 901078052-7 SANTIAGO NAAR RAFAEL CESAR (50%), NIT 15679252		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	25/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato Departamento de Córdoba
VALOR INICIAL:	\$ 8.995.701.673		
VALOR ADICIONES:	\$4.005.000.000		
ADICIÓN 1:	\$4.005.000.000		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 13.000.701.673		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$3.598.280.669		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$3.598.280.669		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2022.		
TOTAL PRÓRROGAS:	5		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30/08/2023		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 30/10/2023		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 30/12/2023		
PRÓRROGA 4:	Hasta el 31/03/2024		
PRÓRROGA 5:	Hasta el 31/08/2024		
SUSPENSION No 1	Desde el 26/08 hasta el 09/09/2024		
REANUDACION No 1	10/09/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16/09/2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	34

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0000000003	2022		2.3.2. 01.01. 001.0 3.02	\$9.000.000.000	\$ 0	\$9.000.000.000
TOTAL				\$9.000.000.000	\$ 0	\$9.000.000.000

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial 1	\$3.691.607.869,4	\$ 3.026.396	\$ 1.477.853.706	\$ 2.216.780.559,40
Acta Parcial 2	\$2.307.770.108		\$923.108.043	\$ 1.384.662.065,04
Acta Parcial 3	\$1.182.798.100		\$473.119.240	\$ 709.678.860,00
Acta Parcial 4	\$915.117,678		\$366.047.071	\$ 549.070.607,00
Acta Parcial 5	\$2.758.750.338		\$360.051.872	\$2.398.698.466
Acta Parcial 6	\$845.475.253		0	\$845.475.253
Acta Final	\$1.300.904.089,3	\$ 3.026.396	0	\$1.300.904.089,3

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

El contrato de obra se encuentra finalizado y recibido a satisfacción.

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$12.872.550.537	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$12.872.550.537	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$12.872.550.537	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 18.954.796,00	0,21%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	34

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$12.872.550.537	100%
----------------------------	------------------	------

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$3.598.280.669
Amortizado	\$3.598.280.669
Saldo	0

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100

Meta física ejecutada %: 100

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
------------	----------	------------------------	-------------------------------------	----------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	34

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE RECIBO DE OBRA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/09/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/09/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento				
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$1.300.070.167,3	15-44-101264620 Anexo 12	25/08/2022	16/01/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$3.598.280.669,20	15-44-101264620 Anexo 12	25/08/2022	16/01/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 2.600.140.334,6	15-44-101264620 Anexo12	25/08/2022	16/09/2027
Calidad de Estudios y Diseños	\$3.900.210.501,9	15-44-101264620 Anexo 12	31/12/2022	31/12/2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	34

Estabilidad y/o Calidad de Obra	\$3.900.210.501,9	15-44- 101264620 Anexo 12	24/02/2023	24/02/2028
------------------------------------	-------------------	---------------------------------	------------	------------

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 650.000.000	15-40- 101079887 Anexo No. 11	25/08/2022	16/09/2024

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	20	DE	34

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

4.0) CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 1961-2021

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-No.013-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INCON S.A.S (55%), IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S (40%), CONSTRUCTORA TERLUZ S.A.S (5%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADASEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021”		
FECHA DE INICIO:	19/09/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato Departamento de Córdoba
VALOR INICIAL:	\$5.384.604.822		
VALOR ADICIONES:	\$2.000.000.000		
ADICIÓN 1:	\$2.000.000.000		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 7.384.604.822		
ANTICIPO	\$1.615.381.447		
ANTICIPO OTORGADO:	\$1.615.381.447		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 1.410.834.629,97		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 204.546.820,03		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2022.		
TOTAL PRÓRROGAS:	7		
PRÓRROGA 1:	30/09/2023		
PRÓRROGA 2:	30/11/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	34

PRÓRROGA 3:	31/12/2023
PRÓRROGA 4:	29/02/2024
PRORROGA 5:	31/07/2024
SUSPENSION No 1	26/02/2024
REINICIO No 1	02/04/2024
PRORROGA 6	15/09/2024
PRORROGA 7	05/10/2024
SUSPENSION No 2	30/09/2024
REINICIO No 2	28/11/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02/12/2024

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20220853	2022	1.3.1.1.07: Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	Mantenimiento y Mejoramiento de vías rurales del programa a Colombia Rural Convenio 1961-2021	\$ 5,384,604,822.	\$ 0	\$5,384,604,822.00
TOTAL				\$ 5,384,604,822	\$ 0	\$ 5,384,604,822

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial No 1	\$1.832.962.138,4	\$9.692.280	\$552.796.325,52	\$1.289.858.092,88

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	34

Acta Parcial No 2	\$1.048.130.835,1		\$314.439.250,54	\$733.691.584,56
Acta Parcial No 3	\$508.049.672,80		\$152.414.901,84	\$355.634.770.96
Acta Parcial No 4	\$ 281.273.139,07		\$ 84.381.941,72	\$196.891.197,35
Acta Parcial No 5	\$1.022.674.024,5		\$306.802.207,35	\$715.871.817,15
Acta Parcial No 6	\$1.305.428.517,8	\$ 5.499.312	\$ 204.546.820,03	\$ 1.100.881.697.79
Acta Final	\$ 1.376.394.214,3		0	\$ 1.376.394.214,27

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

El contrato de obra se encuentra finalizado y recibido a satisfacción.

4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 7.289.457.482	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$7.289.457.482	100 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 7.289.457.482	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 95.147.340,00	1,31%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$7.289.457.482	100%

4.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$1.615.381.447
Amortizado	\$1.615.381.447
Saldo	0

4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100

Meta física ejecutada %: 100

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	23	DE	34

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE RECIBO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: DICIEMBRE 02 DE 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/12/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	24	DE	34

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$738.460.482,2	36-44- 101054903 Anexo 17	02/09/2022	02/06//2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$1.615.381.447	36-44- 101054903 Anexo 11	02/09/2022	02/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$1.476.920.964,	36-44- 101054903 Anexo 11	02/09/2022	02/12/2027
Calidad de Estudios y Diseños	\$18.211.284	36-44- 101054903 Anexo 11	02/09/2022	02/12/2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	\$2.215.381.446,	36-44- 101054903 Anexo 10	02/12/2024	02/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 650.000.000	36-40- 101021458 Anexo No. 13	02/09/2022	02/12/2024

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	25	DE	34

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando apliqu

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	26	DE	34

5 CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	979 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL NACIONAL	NIT:	901.551.905-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JUAN AMADO LIZARAZO, C.C: 91.206.554 (50%) ESAO S.A.S, NIT:804.005882-9 (50%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – LOTE 11		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	\$2.857.517.022,00		
VALOR ADICIONES:	\$1.050.000.000		
ADICIÓN 1:	\$150.000.000		
ADICIÓN 2:	\$900.000.000		
ADICIÓN 3:	\$300.000.000		
ADICION 4:	\$221.340.000		
VALOR ACTUAL:	\$4.428.857.022		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2024.		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 18 de noviembre de 2024		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 31 de diciembre de 2024		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 28 de febrero de 2025		
SUSPENSION No 1:	Febrero 25 de 2025		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	27	DE	34

REANUDACION:	Marzo 20 de 2025
PRORROGA 4:	Hasta el 30 de abril de 2025
PRORROGA 5:	Hasta el 7 de mayo de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 7 de mayo de 2025

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
914222	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA Terciaria Mejorada - Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos - Colombia	\$ 45.000.000		\$45.000.000,

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		28	DE 34

			RURAL. NACIONAL			
3522	2022	11	MEJORAM IENTO, MANTENI MIENTO Y REHABILIT ACION DE CORREDO RES RURALES PRODUCTI VOS - COLOMBI A RURAL. NACIONAL	\$2.812.517.022		\$2.812.517.022
1087023	2023	11	MEJORAM IENTO, MANTENI MIENTO Y REHABILIT ACION DE CORREDO RES RURALES PRODUCTI VOS - COLOMBI A RURAL. NACIONAL	\$300.000.000		
			MEJORAM IENTO, MANTENI MIENTO Y			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	29	DE	34

1350023	2023	11	REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	\$150.000.000		\$10.000.000
---------	------	----	---	---------------	--	--------------

5.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 1	\$ 8.030.340,00	\$ 1.525.764,60	0	\$ 9.556.104,60
Acta de costos 2	\$ 74.623.760,00	\$ 14.178.514,40	0	\$ 88.802.274,40
Acta de costos 3	\$ 56.233.080,00	\$ 10.684.285,20	0	\$ 66.917.365,20
Acta de costos 4	\$ 58.156.120,00	\$ 11.049.662,80	0	\$ 69.205.782,80
Acta de costos 5	\$ 55.057.400,00	\$10.460.906,00	0	\$ 65.518.306,00
Acta de costos 6	\$ 107.722.600,00	\$20.467.294,00	0	\$128.189.894,00
Acta de costos 7	\$ 101.485.720,00	\$19.282.286,80	0	\$120.768.006,80
Acta de costos 8	\$ 99.657.160,00	\$ 18.934.860,40	0	\$118.592.020,40
Acta de costos 9	\$109.604.000,00	\$20.824.760,00	0	\$130.428.760,00
Acta de costos 10	\$119.357.520,00	\$22.677.928,80	0	\$142.035.448,80
Acta de Costos 11	\$ 126.228.520,00	\$23.983.418,80	0	\$150.211.938,80
Acta de Costos 12	\$ 122.710.440,00	\$23.314.983,60	0	\$146.025.423,60
Acta de Costos 13	\$130.818.440,00	\$24.855.503,60	0	\$155.673.943,60
Acta de Costos 14	\$ 108.501.760,00	\$20.615.334,40	0	\$129.117.094,40
Acta de Costos 15	\$ 128.757.720,00	\$24.463.966,80	0	\$153.221.686,80
Acta de Costos 16	\$ 128,748,380.00	\$24,462,192.20	0	\$153,210,572.20
Acta de Costos 17	\$ 119.563.060,00	\$22.716.981,40	0	\$ 142.280.041.4
Acta de Costos 18	\$168.184.712,00	\$31.955.095,28	0	\$200.139.807,28
Acta de Costos 19	\$178.828.312,00	\$33.977.379,28	0	\$212.805.691,28
Acta de Costos 20	\$160.252.421,60	\$30.447.960,10	0	\$190.700.381,70
Acta de Costos 21	\$169.067.295,20	\$32.122.786,09	0	\$201.190.081,29
Acta de Costos 22	\$148.713.900,00	\$28.255.641,00	0	\$176.969.541,00
Acta de Costos 23	\$158.468.616,00	\$30.109.037,04	0	\$188.577.653,04

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	30	DE	34

Acta de Costos 24	\$ 138.060.312,00	\$26.231.459,28	0	\$164.291.771,28
Acta de Costos 25	\$ 130.718.617,60	\$24.836.537,34	0	\$1 55.555.154,94
Acta de Costos 26	\$116.752.870,40	\$22,183,045.38	0	\$138,935,915.78
Acta de Costos 27	\$107,290,762.00	\$20,385,244.78	0	\$127,676,006.78
Acta de Costos 28	\$102,717,366.00	\$19,516,299.54	0	\$122,233,665.54
Acta de Costos 29	\$100.514.167,60	\$19.097.691,84	0	\$119.611.859,44
Acta de Costos 30	\$102,210,172.00	\$19,419,932.68	0	\$121,630,104.68
Acta de Costos 31	\$78.982.922,00	\$15.006.755,18	0	\$93.989.677,18
Acta de Costos 32	\$49,993,802.40	\$9,498,822.46	0	\$59,492,624.86
Acta de Costos 32A	\$28.042.425,60	\$5.328.060,86	0	\$33.370.486,46
Acta de Costos 33	\$108.799.769,20	\$20.671.956,15	0	\$129.471.725,35

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 33 de fecha 05/05/2025, para el período abril de 2025, se encuentran en ejecución los contratos de obras derivados del convenio No 1968-2021.

5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$4.370.350.015,21

Total, inversión ejecutada: \$4.370.350.015,21

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
30/04/2025	10

5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACT A No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	31	DE	34

5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/04/2025	N/A	PRORROGA 5	N/A

5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$442.885.702,20	96-44- 101172285 Anexo 22	19/05/2022	11/02/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$885.771.404,40	96-44- 101172285 Anexo 22	19/05/2022	06/09/2028
Calidad del servicio	\$1.328.657.106,6	96-44- 101172285 Anexo 22	03/11/2024	21/02/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 5

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/04/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07/05/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	32	DE	34

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	01/04/2025	nlemus@invias.gov.co	CVN-1354-2022 OBSERVACIONES DE ANOMALIAS PRESENTADAS EN EL PROYECTO CSD
2	07/04/2025	nlemus@invias.gov.co	CVN-1357-2022 SOLICITUD INF. MENSUAL SOCIAL Y AMB. - CSD
3	10/04/2025	nlemus@invias.gov.co	CVN-1363-2022 NO CUMPLIMIENTO DE RESISTENCIA DE DISEÑO EN LOS CONCRETO DE CUNETAS
4	15/04/2025	nlemus@invias.gov.co	CVN-1368-2022 INCUMPLIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	33	DE	34

5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1	07/04/2025	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CSD-450 REMISIÓN DE INFORME REMISIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
2	10/04/2025	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CSD-451 Situación de presunta inactividad y abandono de obra
3	21/04/2025	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CEA-190 Remisión de pólizas actualizas según prorroga No.3
4	23/04/2025	cvialnacional@gmail.com	OFIC-CEA-192 Propuesta técnica para acceso a placa huella

5.13 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.13.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado inconvenientes

4.13.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes

4.13.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado inconvenientes

4.13.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado inconvenientes

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	34	DE	34

5 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Comité de seguimiento contractual convenio y visitas técnicas de obras.

7 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se requiere que los contratistas de obras derivados del convenio No 1968-2021, presenten mayor avance de obras ejecutadas en aras de cumplir los tiempos contractuales.

Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego

Supervisor del contrato de Interventoría No 979-2022

Revisó Néstor Jesús Pérez Suárez, Ing. de Apoyo

