

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.18.P02.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número 03	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4162.010.26.1.1033 de 2020	
Nombre completo del contratista: ESTEBAN ARISTIZABAL MARMOLEJO	
Documento de identificación: C.C. 1.130.668.567	
Nombre del supervisor: FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR	
Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES AFINES A LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, EN ESPECIAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DENOMINADO ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI(FICHA EBI 26002190	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 10/JUNIO/2020	Fecha terminación 30/AGOSTO/2020
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.18.P02.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte. (\$27.495.556)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 27.495.556	\$ 6.873.889	\$ 13.747.778	\$ 6.873.889

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9407470709 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 661472799 Operador: APORTES EN LINEA Fecha de Pago: 24/06/2020 Periodo de pago de la seguridad social: JUNIO 2020

Observaciones al informe financiero y contable: Se anexa certificado de ARL, riesgo 4.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.18.P02.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

5. INFORME TÉCNICO

CONCEPTO SUPERVISOR: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.1033 -2020, el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual:

Brindó apoyo en el aspecto estructural del proyecto en una tercera visita donde logró identificar puntualmente que las vigas de concreto que soportan la gradería de los skybox se fundieron en sitio de una mayor dimensión de los que se encuentra en los planos record del constructor. Las vigas que colindan con la tribuna oriental conserva la geometría de las vigas de oriental; así mismo en el eje que el Skybox Sur-Oriental colinda con la tribuna Sur las vigas respetan dicha geometría, en el Skybox Nor-Oriental se comporta de la misma manera.

En esta visita el contratista identificó el espacio más factible para la ubicación de los tanques de agua en el lado sur, este espacio es el que está más cercano a la parte baja de las graderías ya que es la zona de la losa de cimentación con menos cargas aferentes y por tanto la inclusión de estas cargas adicionales no superará la presión de contacto admisible del suelo.

Realizó reunión preliminar con los ingenieros que diseñarán la estructura de soporte de la nueva iluminación y con ellos se definió la mejor estrategia “estructural” y constructiva para resolver el apoyo de la estructura adicional. Ellos se comprometieron a entregar las reacciones de la nueva estructura para incorporarlas a los diseños de los Skybox Orientales que se están realizando.

El proyecto estructural avanzó significativamente hasta el momento cuenta con 13 planos estructurales en los que se incluye:

- Skybox sur-oriental: Despiece de muros de concreto, plantas y cortes de estructura principal, detalles de escalera, detalles de losas y conexiones metálicas.
- Skybox nor-oriental: Despiece de muros de concreto, plantas y cortes de estructura principal, detalles de escalera, detalles de losas y conexiones metálicas.
- Palcos: Detalle y despiece de losa sobre lámina colaborante, detalles no estructurales. Detalle de puentes de conexión.
- Reforzamiento Skybox Orientales: Alzada y planta de reforzamiento, detalles de conexiones.

Actualizó las cantidades de obra basados en la planimetría actualizada. Realizó reunión con el encargado del presupuesto para revisar ítem por ítem de las cantidades de obra y aclarar dudas.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAJA01.04.03.18.P02.F04	
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A


Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: No se presentan observaciones.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR

Nombre y firma del Supervisor 

Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 24/07/2020