

	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE GIRARDOT.	
--	---	--

CONTRATISTA: PROYECTOS, SUMINISTROS Y PROVEEDORES INTERNACIONALES SAS	CONTRATO 008-009-2024			Fecha inicio:	5 de diciembre de 2024	
CONTRATANTE: DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE	Fecha corte:	30 de abril de 2025	ADICION 1	ADICION 2	Fecha de terminación:	31 de mayo de 2025
	VALOR INICIAL	\$ 128.435.000,00	\$ 33.000.000,00	\$ 31.099.000,00	VR CTO DE OBRA:	\$ 192.534.000,00


ICCU	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				BALANCE		CORTE 1		CORTE 2		TOTAL OBRA EJECUTADA		OBRAS POR EJECUTAR	
		UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	REAL EN OBRA		CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR
						CANT.	VALOR								
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				\$ 6.182.400,00		\$ 21.348.428,76		\$ 21.348.428,76		\$ -		\$ 21.348.428,76		\$ -
1,01	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	un	10	\$ 7.400,00	\$ 74.000,00	8,00	\$ 59.200,00	8,00	\$ 59.200,00		\$ -	8,00	\$ 59.200,00	0,00	\$ -
1,02	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE DISPOSICION FINAL.	un	10	\$ 63.500,00	\$ 635.000,00	11,00	\$ 698.500,00	11,00	\$ 698.500,00		\$ -	11,00	\$ 698.500,00	0,00	\$ -
1,03	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	un	10	\$ 11.000,00	\$ 110.000,00	0,00	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1,04	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS EXISTENTES CON CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL	m²	10	\$ 15.600,00	\$ 156.000,00	9,77	\$ 152.412,00	9,77	\$ 152.412,00		\$ -	9,77	\$ 152.412,00	0,00	\$ -
1,05	DESMONTE Y REINSTALACION DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL	m²	8	\$ 62.500,00	\$ 500.000,00	0,00	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1,06	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	10	\$ 22.500,00	\$ 225.000,00	22,64	\$ 509.400,00	22,64	\$ 509.400,00		\$ -	22,64	\$ 509.400,00	0,00	\$ -
1,07	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE EN MADERA Y/O PVC Y/O DRAYWALL ALTURAS MAYORES A 7 MTS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	20	\$ 19.000,00	\$ 380.000,00	24,70	\$ 469.300,00	24,70	\$ 469.300,00		\$ -	24,70	\$ 469.300,00	0,00	\$ -
1,08	DEMOLICION MUROS 0.15M NCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	60	\$ 13.500,00	\$ 810.000,00	8,58	\$ 115.830,00	8,58	\$ 115.830,00		\$ -	8,58	\$ 115.830,00	0,00	\$ -
1,09	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO ESPESOR VARIABLE ENTRE 5 Y 10 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	6	\$ 45.500,00	\$ 273.000,00	10,49	\$ 477.295,00	10,49	\$ 477.295,00		\$ -	10,49	\$ 477.295,00	0,00	\$ -
1,1	DESMONTE DE TUBERÍAS EN DIAMETROS DE 4" A 6 " INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	ml	1	\$ 14.400,00	\$ 14.400,00	15,17	\$ 218.448,00	15,17	\$ 218.448,00		\$ -	15,17	\$ 218.448,00	0,00	\$ -
1,11	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE PISO Y/O MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	50	\$ 12.200,00	\$ 610.000,00	105,79	\$ 1.290.638,00	105,79	\$ 1.290.638,00		\$ -	105,79	\$ 1.290.638,00	0,00	\$ -
1,12	DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACION ESPESOR ENTRE 4 Y 8 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	30	\$ 14.500,00	\$ 435.000,00	54,70	\$ 793.150,00	54,70	\$ 793.150,00		\$ -	54,70	\$ 793.150,00	0,00	\$ -
1,13	DEMOLICION MURO BOVEDA EN CONCRETO REFORZADO	m³	10,00	\$ 166.000,00	\$ 1.660.000,00	0,00	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	DEMOLICION MURO BOVEDA EN CONCRETO REFORZADO CON GROSOR DE 0,25 M INCLUYE CORTE DE ACERO DE REFUERZO DE GRAN DIAMETRO	m³		\$ 952.459,00	\$ -	2,71	\$ 2.581.163,89	2,71	\$ 2.581.163,89		\$ -	2,71	\$ 2.581.163,89	0,00	\$ -
1,14	CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS	un	10	\$ 30.000,00	\$ 300.000,00	38,00	\$ 1.140.000,00	38,00	\$ 1.140.000,00		\$ -	38,00	\$ 1.140.000,00	0,00	\$ -
NP 1,1	ENLONADO DE ESCOMBROS Y TRASIEGO EN LONAS	m³		\$ 279.820,00	\$ -	24,64	\$ 6.894.764,80	24,64	\$ 6.894.764,80		\$ -	24,64	\$ 6.894.764,80	0,00	\$ -
NP 1,2	TRASIEGO DE MATERIALES EN LONAS	m³		\$ 263.644,00	\$ -	8,65	\$ 2.281.384,11	8,65	\$ 2.281.384,11		\$ -	8,65	\$ 2.281.384,11	0,00	\$ -
NP 1,3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	m²		\$ 18.531,73	\$ -	19,00	\$ 352.102,93	19,00	\$ 352.102,93		\$ -	19,00	\$ 352.102,93	0,00	\$ -
NP 1,4	DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE >15 CM HASTA 25 CM (INCLUYE CERAMICA, PAÑETE)	m²		\$ 44.829,00	\$ -	56,75	\$ 2.544.045,75	56,75	\$ 2.544.045,75		\$ -	56,75	\$ 2.544.045,75	0,00	\$ -
NP 1,5	DESMONTE DE MUEBLE DE COCINA	ml		\$ 67.243,00	\$ -	3,03	\$ 203.746,29	3,03	\$ 203.746,29		\$ -	3,03	\$ 203.746,29	0,00	\$ -
NP 1,6	LIMPIEZA, REMOCIÓN DE MORTERO DE PEGA Y DESINFECCIÓN DE APARATOS SANITARIOS PARA SU REUTILIZACIÓN	un		\$ 48.915,00	\$ -	8,00	\$ 391.320,00	8,00	\$ 391.320,00		\$ -	8,00	\$ 391.320,00	0,00	\$ -
NP 1,7	DESMONTE DE VENTANAS INCLUYE RETIRO DE MARCO Y TRASIEGO	m²		\$ 78.450,00	\$ -	2,24	\$ 175.728,00	2,24	\$ 175.728,00		\$ -	2,24	\$ 175.728,00	0,00	\$ -

ICCU	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				BALANCE									
		UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	REAL EN OBRA		CORTE 1		CORTE 2		TOTAL OBRA EJECUTADA		OBRAS POR EJECUTAR	
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR
2	MAMPOSTERÍA				\$ 9.260.000,00		\$ 3.745.730,00		\$ 3.347.930,00		\$ 397.800,00		\$ 3.745.730,00		\$ -
2,01	MURO DRYWALL UNA CARA E=10CM	m²	10	\$ 63.000,00	\$ 630.000,00	4,29	\$ 270.270,00	4,29	\$ 270.270,00		\$ -	4,29	\$ 270.270,00	0,00	\$ -
2,02	DINTEL EN DRYWALL DE 12 MM ALTURA HASTA 0,8 MT, INCLUYE TRES CARAS , PINTURA	ml	6	\$ 130.000,00	\$ 780.000,00	3,06	\$ 397.800,00		\$ -	3,06	\$ 397.800,00	3,06	\$ 397.800,00	0,00	\$ -
2,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN QUARZONT DE 60 CMS DE ANCHO INCLUYE SALPOCADERO Y BABERO Y ESTRUCTURA METALICA EN ANGUO DE 2"	ml	4	\$ 1.400.000,00	\$ 5.600.000,00	0,00	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2,04	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5	m²	50	\$ 45.000,00	\$ 2.250.000,00	35,25	\$ 1.586.250,00	35,25	\$ 1.586.250,00		\$ -	35,25	\$ 1.586.250,00	0,00	\$ -
NP 2,1	MURO EN TOLETE COMÚN 0,12 M INC. ANDAMIO	m²		\$ 120.275,00	\$ -	12,40	\$ 1.491.410,00	12,40	\$ 1.491.410,00		\$ -	12,40	\$ 1.491.410,00	0,00	\$ -
3	CUBIERTAS				\$ 3.670.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL TUBULAR DE 100 X 40 X 1.5MM. INCLUYE, ANCLAJES, PLATINAS HR DE 10 MM, SOLDADURA, TORNILLOS, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE A DOS (2) MANOS, COMO EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL	ml	40	\$ 80.000,00	\$ 3.200.000,00	0,00	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3,02	PLATINAS DE 25X 25 CON 4 PERFORACIONES INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO, ESMALTE Y PERNOS DE ANCLAJE	m	10	\$ 47.000,00	\$ 470.000,00	0,00	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4	CIELORRASOS				\$ 4.900.000,00		\$ 4.839.450,00		\$ -		\$ 4.839.450,00		\$ 4.839.450,00		\$ -
4,01	CIELORRASO FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	20	\$ 165.000,00	\$ 3.300.000,00	29,33	\$ 4.839.450,00		\$ -	29,33	\$ 4.839.450,00	29,33	\$ 4.839.450,00	0,00	\$ -
4,02	CIELORRASO EN ICOPOR 60CMX60CM	m²	20	\$ 80.000,00	\$ 1.600.000,00	0,00	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5	ENCHAPES Y ACCESORIOS				\$ 5.520.000,00		\$ 8.245.800,00		\$ 7.865.000,00		\$ 380.800,00		\$ 8.245.800,00		\$ -
5,01	ESPEJO CRISTAL BISELADO	m²	4	\$ 280.000,00	\$ 1.120.000,00	1,36	\$ 380.800,00		\$ -	1,36	\$ 380.800,00	1,36	\$ 380.800,00	0,00	\$ -
5,02	ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA BRILLANTE, FORMATO 30 X 60(INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y EMBOQUILLE RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE).	m²	40	\$ 110.000,00	\$ 4.400.000,00	61,78	\$ 6.795.800,00	61,78	\$ 6.795.800,00		\$ -	61,78	\$ 6.795.800,00	0,00	\$ -
NP 5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA RECTANGULAR PARA MURO COLOR BLANCO. (LINEAL)	ml		\$ 66.000,00	\$ -	16,20	\$ 1.069.200,00	16,20	\$ 1.069.200,00		\$ -	16,20	\$ 1.069.200,00	0,00	\$ -
6	RED SANITARIA				\$ 2.835.000,00		\$ 5.339.000,00		\$ 5.339.000,00		\$ -		\$ 5.339.000,00		\$ -
6,01	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2	un	4	\$ 115.000,00	\$ 460.000,00	18,00	\$ 2.070.000,00	18,00	\$ 2.070.000,00		\$ -	18,00	\$ 2.070.000,00	0,00	\$ -
6,02	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2	un	1	\$ 65.000,00	\$ 65.000,00	0,00	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,03	SALIDA SANITARIA INODORO 4	un	6	\$ 130.000,00	\$ 780.000,00	11,00	\$ 1.430.000,00	11,00	\$ 1.430.000,00		\$ -	11,00	\$ 1.430.000,00	0,00	\$ -
6,04	BAJANTE AGUAS NEGRAS 4	m	10	\$ 65.000,00	\$ 650.000,00	14,00	\$ 910.000,00	14,00	\$ 910.000,00		\$ -	14,00	\$ 910.000,00	0,00	\$ -
6,05	BAJANTE AGUAS NEGRAS 3	m	10	\$ 45.000,00	\$ 450.000,00	13,00	\$ 585.000,00	13,00	\$ 585.000,00		\$ -	13,00	\$ 585.000,00	0,00	\$ -
6,06	BAJANTE AGUAS NEGRAS 2"	m	10	\$ 43.000,00	\$ 430.000,00	8,00	\$ 344.000,00	8,00	\$ 344.000,00		\$ -	8,00	\$ 344.000,00	0,00	\$ -
7	RED ELÉCTRICA				\$ 10.303.800,00		\$ 14.415.588,60		\$ 8.815.588,60		\$ 5.600.000,00		\$ 14.415.588,60		\$ -
7,01	DESMONTE DE INTERRUPTOR SENCILLO, DOBLE, TRIPLE O CONMUTABLE	un	6	\$ 6.300,00	\$ 37.800,00	6,00	\$ 37.800,00	6,00	\$ 37.800,00		\$ -	6,00	\$ 37.800,00	0,00	\$ -
7,02	LUMINARIA LED TIPO CILINDRO DESCOLGADO INTERIOR 18W DIÁMETRO 22CM	un	20	\$ 350.000,00	\$ 7.000.000,00	0,00	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7,03	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO	un	2	\$ 250.000,00	\$ 500.000,00	5,00	\$ 1.250.000,00	5,00	\$ 1.250.000,00		\$ -	5,00	\$ 1.250.000,00	0,00	\$ -
7,04	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE SOBREPUESTO. INCLUYE CAJA CUADRADA O RECTANGULAR TIPO RAWLET, INTERRUPTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLE N°12AWG, CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECION, 3ML X SALIDA.	un	6	\$ 180.000,00	\$ 1.080.000,00	0,00	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7,05	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO O DOBLE O TRIPLE O CONMUTABLE, INCLUYE CAJA METALICA, INTERRUPTOR, TUBERIA EMT 3/4", ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN.	un	6	\$ 180.000,00	\$ 1.080.000,00	6,00	\$ 1.080.000,00	6,00	\$ 1.080.000,00		\$ -	6,00	\$ 1.080.000,00	0,00	\$ -

ICCU	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				BALANCE									
		UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	REAL EN OBRA		CORTE 1		CORTE 2		TOTAL OBRA EJECUTADA		OBRAS POR EJECUTAR	
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR
7,06	DESMONTE DE SALIDA ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE CAJAS, CABLEADO, TUBERÍA Y ELEMENTOS ADICIONALES	un	4	\$ 9.000,00	\$ 36.000,00	34,00	\$ 306.000,00	34,00	\$ 306.000,00		\$ -	34,00	\$ 306.000,00	0,00	\$ -
7,07	SUMINISTRO E INST TUBERÍA EMT 3/4 DESCOLGADA	m	10	\$ 57.000,00	\$ 570.000,00	18,74	\$ 1.068.180,00	18,74	\$ 1.068.180,00		\$ -	18,74	\$ 1.068.180,00	0,00	\$ -
NP 7,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO	un		\$ 293.041,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP 7,2	CABLEADO DEL TABLERO TRIFASICO	un		\$ 1.574.466,00	\$ -	1,00	\$ 1.574.466,00	1,00	\$ 1.574.466,00		\$ -	1,00	\$ 1.574.466,00	0,00	\$ -
NP 7,3	CABLEADO DE LAS PARCIALES DEL TABLERO	m		\$ 236.551,00	\$ -	8,00	\$ 1.892.408,00	8,00	\$ 1.892.408,00		\$ -	8,00	\$ 1.892.408,00	0,00	\$ -
NP 7,4	REINSTALACION O REUBICACION DE TABLERO ELECTRICO	un		\$ 1.606.734,60	\$ -	1,00	\$ 1.606.734,60	1,00	\$ 1.606.734,60		\$ -	1,00	\$ 1.606.734,60	0,00	\$ -
NP 7,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 60X60	un		\$ 280.000,00	\$ -	20,00	\$ 5.600.000,00		\$ -	20,00	\$ 5.600.000,00	20,00	\$ 5.600.000,00	0,00	\$ -
8	CARPINTERÍA MADERA				\$ 3.400.000,00		\$ 6.460.000,00		\$ -		\$ 6.460.000,00		\$ 6.460.000,00		\$ -
8,01	PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 3+3 ANCHO DESDE 80 CMS A 1 MT POR ALTURA DESDE 2 A 2,20 MTS	m²	5	\$ 680.000,00	\$ 3.400.000,00	9,50	\$ 6.460.000,00		\$ -	9,50	\$ 6.460.000,00	9,50	\$ 6.460.000,00	0,00	\$ -
9	CARPINTERÍA METÁLICA				\$ 8.700.000,00		\$ 35.124.383,34		\$ -		\$ 35.124.383,34		\$ 35.124.383,34		\$ -
9,01	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA VIDRIO 3+3 mm	m²	15	\$ 580.000,00	\$ 8.700.000,00	0,70	\$ 406.000,00		\$ -	0,70	\$ 406.000,00	0,70	\$ 406.000,00	0,00	\$ -
NP 9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE SATINADO	m2		\$ 1.062.015,00	\$ -	32,01	\$ 33.995.083,34		\$ -	32,01	\$ 33.995.083,34	32,01	\$ 33.995.083,34	0,00	\$ -
NP 9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO BARRA DE DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE REFERENCIA 304 DE 1 1/4 ABATIBLE Y FIJA A MURO	un		\$ 723.300,00	\$ -	1,00	\$ 723.300,00		\$ -	1,00	\$ 723.300,00	1,00	\$ 723.300,00	0,00	\$ -
10	PINTURAS				\$ 2.685.000,00		\$ 5.558.001,81		\$ 2.993.061,81		\$ 2.564.940,00		\$ 5.558.001,81		\$ -
10,01	ESTUCO BAJO PLACA INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y NIVELACION	m²	30	\$ 27.000,00	\$ 810.000,00	0,00	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10,02	PINTURA PARA BAÑOS Y COCINAS	m²	50	\$ 14.000,00	\$ 700.000,00	143,46	\$ 2.008.440,00		\$ -	143,46	\$ 2.008.440,00	143,46	\$ 2.008.440,00	0,00	\$ -
10,03	PINTURA KORAZA	m²	50	\$ 23.500,00	\$ 1.175.000,00	0,00	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP 10,1	MASILLA PLASTICA	m²		\$ 24.509,00	\$ -	82,69	\$ 2.026.649,21	82,69	\$ 2.026.649,21		\$ -	82,69	\$ 2.026.649,21	0,00	\$ -
NP 10,2	MASILLA PLASTICA (LINEAL)	ml		\$ 14.705,00	\$ -	65,72	\$ 966.412,60	65,72	\$ 966.412,60		\$ -	65,72	\$ 966.412,60	0,00	\$ -
NP 10,3	PINTURA PARA BAÑOS Y COCINAS (LINEAL)	ml		\$ 8.400,00	\$ -	66,25	\$ 556.500,00		\$ -	66,25	\$ 556.500,00	66,25	\$ 556.500,00	0,00	\$ -
11	CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES				\$ 3.120.000,00		\$ 6.427.775,38		\$ 6.427.775,38		\$ -		\$ 6.427.775,38		\$ -
11,01	PAÑETE LISO MUROS 1:3	m²	80	\$ 39.000,00	\$ 3.120.000,00	129,44	\$ 5.048.345,38	129,44	\$ 5.048.345,38		\$ -	129,44	\$ 5.048.345,38	0,00	\$ -
NP 11,1	PAÑETE LISO MUROS 1:3 (LINEAL)	ml		\$ 23.400,00	\$ -	58,95	\$ 1.379.430,00	58,95	\$ 1.379.430,00		\$ -	58,95	\$ 1.379.430,00	0,00	\$ -
12	RED DE GAS				\$ 180.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
12,01	VALVULA DE BOLA 1/2	un	4	\$ 45.000,00	\$ 180.000,00	0,00	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
13	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANI				\$ 2.900.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
13,01	CONDUCTOS EN LAMINA DE POLISOCIANURATO DE 20 MMS	m²	20	\$ 145.000,00	\$ 2.900.000,00	0,00	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
14	IMPERMEABILIZACIÓN				\$ 3.830.000,00		\$ 2.925.820,00		\$ 196.000,00		\$ 2.729.820,00		\$ 2.925.820,00		\$ -
14,01	REALIZAR REGATAS PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS SIN IMPORTAR SU DIAMETRO. (INCLUYE, EL RESANE DE LA MISMA Y DISPOSICION FINAL).	ml	20	\$ 7.000,00	\$ 140.000,00	28,00	\$ 196.000,00	28,00	\$ 196.000,00		\$ -	28,00	\$ 196.000,00	0,00	\$ -
14,02	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO MORTERPLAS 4MM REF.POLIETILENO	m²	10	\$ 69.000,00	\$ 690.000,00	0,00	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
14,03	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO TIPO CUBRISEL O SIMILAR (IMPERPROOF O EQUIVALENTE) TRES CAPAS Y ACABADO FINAL FINISH O EQUIVALENTE	m²	30	\$ 100.000,00	\$ 3.000.000,00	27,30	\$ 2.729.820,00		\$ -	27,30	\$ 2.729.820,00	27,30	\$ 2.729.820,00	0,00	\$ -

ICCU	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				BALANCE		CORTE 1		CORTE 2		TOTAL OBRA EJECUTADA		OBRAS POR EJECUTAR	
		UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	REAL EN OBRA		CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MAYORES CANTIDADES	CANT.	VALOR MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR
						CANT.	VALOR								
15	RED HIDRÁULICA				\$ 1.360.000,00		\$ 2.190.400,00		\$ 1.708.000,00		\$ 482.400,00		\$ 2.190.400,00		\$ -
15.01	PUNTO A.F. ORINAL O LAVAMANOS	un	15	\$ 52.000,00	\$ 780.000,00	29,00	\$ 1.508.000,00	29,00	\$ 1.508.000,00		\$ -	29,00	\$ 1.508.000,00	0,00	\$ -
15.02	TUBERÍA PVC P 1	m	20	\$ 19.000,00	\$ 380.000,00	0,00	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
15.03	TUBERÍA PVC P 1/2"	m	20	\$ 10.000,00	\$ 200.000,00	20,00	\$ 200.000,00	20,00	\$ 200.000,00		\$ -	20,00	\$ 200.000,00	0,00	\$ -
NP 15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO 1/2" PRESION INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15			\$ 120.600,00	\$ -	4,00	\$ 482.400,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 482.400,00	4,00	\$ 482.400,00	0,00	\$ -
16	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS				\$ 3.850.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
16.01	SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE SAMBLASTING	m²	5	\$ 770.000,00	\$ 3.850.000,00	0,00	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS				\$ 18.800.000,00		\$ 20.326.678,66		\$ 6.180.291,66		\$ 14.146.387,00		\$ 20.326.678,66		\$ -
17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO NEGRO SAN GABRIEL INCLYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE	ml	10	\$ 1.880.000,00	\$ 18.800.000,00	6,80	\$ 12.784.000,00		\$ -	6,80	\$ 12.784.000,00	6,80	\$ 12.784.000,00	0,00	\$ -
NP 17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (SIN GRIFERIA)	un		\$ 234.876,39	\$ -	1,00	\$ 234.876,39	1,00	\$ 234.876,39		\$ -	1,00	\$ 234.876,39	0,00	\$ -
NP 17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA)	un		\$ 504.863,00	\$ -	4,00	\$ 2.019.452,00	4,00	\$ 2.019.452,00		\$ -	4,00	\$ 2.019.452,00	0,00	\$ -
NP 17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERIA)	un		\$ 719.172,32	\$ -	4,00	\$ 2.876.689,27	4,00	\$ 2.876.689,27		\$ -	4,00	\$ 2.876.689,27	0,00	\$ -
NP 17.4	INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE	un		\$ 131.276,00	\$ -	7,00	\$ 918.932,00	7,00	\$ 918.932,00		\$ -	7,00	\$ 918.932,00	0,00	\$ -
NP 17.5	INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE	un		\$ 130.342,00	\$ -	1,00	\$ 130.342,00	1,00	\$ 130.342,00		\$ -	1,00	\$ 130.342,00	0,00	\$ -
NP 17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA PARA LAVAMANOS MONOCONTROL PLASTICA	un		\$ 104.799,00	\$ -	13,00	\$ 1.362.387,00		\$ -	13,00	\$ 1.362.387,00	13,00	\$ 1.362.387,00	0,00	\$ -
18	CERRAMIENTOS URBANISMO				\$ 2.680.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
18.01	MANTENIMIENTO DE DIVISIONES DE BAÑO METALICAS INCLUYE DESMONTE, REALIZAR CAMBIOS DE PIEZAS METALICAS, SOLDADURA, ENGRASE, ANTICORROSIVO, PINTURA DOS CARAS E INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAMBIO DE BISAGRAS	m²	20	\$ 134.000,00	\$ 2.680.000,00	0,00	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
19	PISOS				\$ 3.159.912,16		\$ 8.967.304,95		\$ 8.967.304,95		\$ -		\$ 8.967.304,95		\$ -
19.01	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	m²	30	\$ 42.000,00	\$ 1.260.000,00	57,85	\$ 2.429.700,00	57,85	\$ 2.429.700,00		\$ -	57,85	\$ 2.429.700,00	0,00	\$ -
19.02	PISO CERÁMICA 45.8X45.8CM	m²	38	\$ 49.997,69	\$ 1.899.912,16	0,00	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	ENCHAPE PARA PISO EN CERAMICA (INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y BOQUILLA)	m²		\$ 94.694,00	\$ -	57,85	\$ 5.478.047,90	57,85	\$ 5.478.047,90		\$ -	57,85	\$ 5.478.047,90	0,00	\$ -
NP 19.1	GUARDAESCOBA EN CERAMICA (INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y BOQUILLA).	ml		\$ 22.415,00	\$ -	47,27	\$ 1.059.557,05	47,27	\$ 1.059.557,05		\$ -	47,27	\$ 1.059.557,05	0,00	\$ -
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 97.336.112,16		\$ 145.914.362		\$ 73.188.381		\$ 72.725.980		\$ 145.914.362		\$ -
	ADMINISTRACION	25%			\$ 24.334.028,04	25%	\$ 36.478.590,38	25%	\$ 18.297.095,29	25%	\$ 18.181.495,08	25%	\$ 36.478.590,38	25%	\$ -
	IMPREVISTOS	1%			\$ 973.361,12	1%	\$ 1.459.143,62	1%	\$ 731.883,81	1%	\$ 727.259,80	1%	\$ 1.459.143,62	1%	\$ -
	UTILIDAD	5%			\$ 4.866.805,61	5%	\$ 7.295.718,08	5%	\$ 3.659.419,06	5%	\$ 3.636.299,02	5%	\$ 7.295.718,08	5%	\$ -
	I.V.A. / UTILIDAD	19%			\$ 924.693,07	19%	\$ 1.386.186,43	19%	\$ 695.289,62	19%	\$ 690.896,81	19%	\$ 1.386.186,43	19%	\$ -
TOTAL OBRA					\$ 128.435.000,00		\$ 192.534.000,00		\$ 96.572.068,95		\$ 95.961.931,05		\$ 192.534.000,00		\$ -

(A) Verificación (A) + (B) (B) \$ 192.534.000,00


DIEGO FERNANDO REYES LLANOS
 REPRESENTANTE LEGAL
 PSPI SAS


ANDREA MARIA HENAO
 SUPERVISIÓN
 DIAN SECCIONAL GIRARDOT

	ACTA CORTE No 1	ACTA CORTE No 2
VALOR	\$ 96.572.068,95	\$ 95.961.931,05
PORCENTAJE	50,16%	49,84%