

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1												
	INFORME SEMANAL														
	Semana Número: 13 Del: 25 de noviembre de 2024 Al: 1 de diciembre de 2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 88 Días ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE CERETE - CORDOBA SUPERVISOR Jacqueline del Carmen Guzman Herazo														
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO; DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL."															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SEMANAL</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra programada (%) 17,79%</td> <td>Obra Física Ejecutada (%) 87,03%</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra \$ 21.852.036,12</td> <td>Valor básico de la Obra \$ 106.930.790,30</td> </tr> </tbody> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra programada (%) 17,79%	Obra Física Ejecutada (%) 87,03%	Valor básico de la Obra \$ 21.852.036,12	Valor básico de la Obra \$ 106.930.790,30	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SEMANAL</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra Física Ejecutada (%) 8,95%</td> <td>Obra Física Ejecutada (%) 100,00%</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra 10.996.545,31</td> <td>Valor básico de la Obra 122.866.428,09</td> </tr> </tbody> </table>		SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%) 8,95%	Obra Física Ejecutada (%) 100,00%	Valor básico de la Obra 10.996.545,31	Valor básico de la Obra 122.866.428,09
SEMANAL	ACUMULADO														
Obra programada (%) 17,79%	Obra Física Ejecutada (%) 87,03%														
Valor básico de la Obra \$ 21.852.036,12	Valor básico de la Obra \$ 106.930.790,30														
SEMANAL	ACUMULADO														
Obra Física Ejecutada (%) 8,95%	Obra Física Ejecutada (%) 100,00%														
Valor básico de la Obra 10.996.545,31	Valor básico de la Obra 122.866.428,09														
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:													
Contratista: CONSORCIO ING SAMAR 2024 Contrato No.: CONTRATO DE OBRA No. 2152-2024 DE 2024 Valor Inicial: \$ 122.866.428 Valor Actualizado: N/A Plazo Inicial: 4 MESES Plazo Actualizado: N/A Fecha de Iniciación: jueves, 5 de septiembre de 2024 Fecha de Vencimiento: 31 DE DICIEMBRE DE 2024		Interventor: JVM INGENIERIA SAS BIC Contrato No.: DE INTERVENTORIA No. 2149 DE 2024 Valor Inicial: \$ 210.824.284 Valor Actualizado: N/A Plazo Inicial: 4 MESES Y 15 DIAS Plazo Actualizado: N/A Fecha de Iniciación: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Fecha de Vencimiento: 31 DE DICIEMBRE DE 2024													
IMAGEN OFICINA		IMAGEN OFICINA													
															
AVANCE															
1. Instalación de baranda . 2. Instalación de reja tipo banco.															
IMAGENES AVANCE															
															
1. Instalación de baranda .		2. Instalación de reja tipo banco.													
OBSERVACIONES		CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA													
		Firma  Nombre : JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ SÁNCHEZ Matrícula No.: 121037-0615932 NTS													