

TIPO DE INFORME			
Informe Parcial	X	Periodo	3/03/2025 al 8/03/2025
Semana N°	7		
ASPECTO GENERALES DEL CONTRATO Y EJECUCIÓN			
Contrato No	0025	Año	2025
Nombre Completo del Contratista	BRACO COMPANY SAS ZOMAC		
CC/NIT	901.319.735-4		
Entidad contratante	FONDECÚN		
Nombre del Supervisor	EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS		
Objeto del Contrato	REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.		

INFORMACIÓN GENERAL			
CONTRATO No.	2025 - 0025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES		
CONTRATISTA	BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC		
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	TIPO	NIT	No. 901.319.735-4
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.		
VALOR	QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$551.749.000, 00)		
PLAZO	DOS (02) MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	DEICISEIS (16) DE ENERO DE 2025		
ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS		
PÓLIZA CUMPLIMIENTO	400061197	Fecha de Aprobación	VEINTE (20) DE ENERO DE 2025
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	400061196	Fecha de Aprobación	VEINTE (20) DE ENERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	20250030	Fecha de Expedición	DEICISEIS (16) DE ENERO DE 2025
FECHA DE INICIO	VEINTE Y UNO (21) DE ENERO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTE Y UNO (21) DE MARZO DE 2025		

3134574161

gerencia@bracosas.com.co

Calle 10 No. 14-51 Brr Huasipanga Mocoa - Putumayo

SUPERVISOR CONTRATO


ING EDGAR JHOAN LÓPEZ RIVEROS
ING PABLO ABEL GIL SOTO
ING MAIRON SMITH GUEVARA REYES

INFORME TECNICO DEL CONTRATO

Actividades realizadas

Se dan por finalizadas las siguientes actividades:

- SE TIENE UN AVANCE DEL 58%



- Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. 66.55
- Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por supervisión. 58%

Se ha generado un atraso de 8.55%

Como bien sabe, recientemente nos hemos visto afectados por el PARO ARROCERO que se extendió por un término de 9 días. que han impactado el normal desarrollo de las actividades contractuales. Las restricciones en el transporte y la escasez de ciertos insumos han generado retrasos que hacen necesario ampliar el plazo de ejecución para poder cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. Nuestros proveedores han informado de esta situación social externa. En estos momentos materiales como TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA), TRANSFERENCIA ELECTRICA, CABLE F/UTP CAT 6A, PATCHA PANEL CAT 6A, JACK F/UTP CAT 6A, AIRES ACONDICIONADOS, INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA. No es posible obtenerlos en la ciudad de MOCOYA y sus alrededores. Son elementos esenciales para la continuación de las actividades mencionadas anteriormente.

3134574161

gerencia@bracosas.com.co

Calle 10 No. 14-51 Brr Huasipanga Mocoa - Putumayo

- 16.03 DESMONTE, EMBALAJE, CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE, INSTALACIÓN DE ARCHIVADORES RODANTES INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE RIEL Y CADENA PARA DEJAR FUNCIONANDO.



Se procederá a desmontar cuidadosamente los **archivadores rodantes**, asegurando que no se dañen sus componentes, como los **cajones**, **carriles**, y **estructura metálica**. Se deben retirar todos los componentes móviles y fijos. **estructura metálica**. Se deben retirar todos los componentes móviles y fijos.

- 6.1 MURO DRYWALL DOBLE CARA E= 0.12 M SE CORRIGUE EN CUARTO TECNICO ORIENTACION DE MURO.

Asegurarse de que los **planos de construcción** del cuarto técnico estén completos y aprobados. Verifique que se haya indicado la ubicación y orientación correcta del muro dentro del espacio.



- 6.1 MURO DRYWALL DOBLE CARA E= 0.12 M SE CORRIGUE EN TERCER PISO TOMA CORRIENTE EXISTENTE Y SE TRASADA EN MURO DRYWALL.



Para asegurar que el muro quede correctamente orientado y alineado, se deben trazar **líneas de referencia** en el piso y techo, utilizando una **cinta métrica** , **nivel de burbuja** , y **plomada** . Esto garantizará que el muro esté completamente vertical y alineado según el diseño.

- 6.1 MURO DRYWALL DOBLE CARA E= 0.12 M EN SEGUNDO PISO TERMINA DIVISION EN MURO DRYWALL EN OFICINA DE DECLARACIONES



Fecha de informe: 8 de marzo de 2025

3134574161



gerencia@bracosas.com.co



JHOAN CAMILO BRAVO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
BRACO COMPANY S.A.S ZOMAC

3134574161



gerencia@bracosas.com.co

