

<div><div></div><div><div>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</div><div>FORMATO PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO INICIAL Y/O MODIFICADO</div></div></div>														Código	GA-JELOG-FR-383																
														Versión	1																
														Vigencia	23/03/2022																
FECHA		19/11/2024																													
CONTRATO No.		138-00-A-COFAC-DIFRA2023																													
OBJETO DEL CONTRATO		*OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ																													
VALOR DEL ANTICIPO		\$ 2.251.685.951,00																													
PORCENTAJE DEL ANTICIPO		50%																													
CONTRATISTA		LAM CONSTRUCCIONES SAS																													
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA.																													
N°	CONCEPTO	ITEM	VALOR ASIGNADO	% ASIGNADO POR ITEM	PAGADO										ACUMULADO	% DESEMBOLSADO	SALDO														
					DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10																	
1	COMPRA DE MATERIALES	Concreto	\$ 180.134.876,08	8,00%	\$ 71.557.245,63	\$ 62.490.768,45		\$ 46.086.862,00						\$ 180.134.876,08	100,00%	\$ -															
		Material Granular	\$ 225.168.595,10	10,00%	\$ 90.067.438,00	\$ 78.113.460,57						\$ 56.987.696,54		\$ 225.168.595,11	100,00%	\$ 0,00															
		Acero de Refuerzo	\$ 225.168.595,10	10,00%	\$ 84.229.441,54	\$ 78.113.460,57		\$ 62.825.693,00						\$ 225.168.595,10	100,00%	\$ -															
		Cemento	\$ 225.168.595,10	10,00%	\$ 96.402.139,24	\$ 78.113.460,57						\$ 50.652.995,30		\$ 225.168.595,10	100,00%	\$ 0,00															
		Malla Electrosoldada	\$ 22.516.859,51	1,00%	\$ 9.006.743,80	\$ 7.811.346,06						\$ 5.698.769,65		\$ 22.516.859,51	100,00%	\$ 0,00															
		Bloque Estructural	\$ 22.516.859,51	1,00%	\$ 9.006.743,80	\$ 7.811.346,06						\$ 5.698.769,65		\$ 22.516.859,51	100,00%	\$ 0,00															
		SUBTOTAL	\$ 900.674.380,40	40,00%	\$ 360.269.752,00	\$ 312.453.842,26	\$ -	\$ 108.912.555,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119.038.231,14	\$ -	\$ 900.674.380,40	100,00%	\$ 0,00														
2	GASTOS DE INSTALACION	Mobiliario para Campamento	\$ -	0,00%										\$ -	0,00%	\$ -															
3	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	SUBTOTAL	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -															
		Retroexcavadora	\$ 90.067.438,04	4,00%	\$ 90.067.438,04										\$ 90.067.438,04	100,00%	\$ -														
		Mezcladora	\$ 45.033.719,02	2,00%	\$ 45.033.719,02										\$ 45.033.719,02	100,00%	\$ -														
		compactador	\$ 45.033.719,02	2,00%	\$ 45.033.719,02										\$ 45.033.719,02	100,00%	\$ -														
		Formaleta	\$ 45.033.719,02	2,00%	\$ 45.033.719,02										\$ 45.033.719,02	100,00%	\$ -														
		Volqueta ó Dobletroque	\$ 90.067.438,04	4,00%	\$ 90.067.438,04										\$ 90.067.438,04	100,00%	\$ -														
		SUBTOTAL	\$ 315.236.033,14	14,00%	\$ 315.236.033,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 315.236.033,14	100,00%	\$ -														
4	PAGO SALARIOS PERSONAL MANO DE OBRA	Pagos corte personal de obra	\$ 112.584.297,55	5,00%	\$ 112.584.297,55									\$ 112.584.297,55	100,00%	\$ -															
		Pagos corte personal de obra	\$ 112.584.297,55	5,00%		\$ 112.584.297,55								\$ 112.584.297,55	100,00%	\$ -															
		Pagos corte personal de obra	\$ 112.584.297,55	5,00%				\$ 112.584.297,55						\$ 112.584.297,55	100,00%	\$ -															
		Pagos corte personal de obra	\$ 202.651.735,59	9,00%			\$ 202.651.735,59							\$ 202.651.735,59	100,00%	\$ -															
		Pagos corte personal de obra	\$ 159.595.371,00	7,09%								\$ 159.595.371,00		\$ 159.595.371,00	100,00%	\$ -															
		Pagos corte personal de obra	\$ 211.932.811,01	9,41%							\$ 211.932.811,01		\$ 211.932.811,01	100,00%	\$ -																
		SUBTOTAL	\$ 911.932.810,25	40,50%	\$ 112.584.297,55	\$ -	\$ 112.584.297,55	\$ -	\$ 202.651.735,59	\$ 112.584.297,55	\$ 211.932.811,01	\$ 159.595.371,00	\$ -	\$ -	\$ 911.932.810,25	100,00%	\$ -														
5	SUBCONTRATOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA	Estructura en Concreto	\$ -	0,00%										\$ -		\$ -															
		Estructura Metalica	\$ -	0,00%										\$ -		\$ -															
		Carpinteria Metalica	\$ 123.842.727,21	5,50%									\$ 123.842.727,21	\$ 123.842.727,21	100,00%	\$ -															
6	EQUIPOS MAYORES Y/O ESPECIALES (SOLO SI APARECEN DESCRITOS DESDE LOS ESTUDIOS PREVISIO)	SUBTOTAL	\$ 123.842.727,21	5,50%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123.842.727,21	100,00%	\$ -															
		Red Contra incendio	\$ -	0,00%																											
		Camaras de Seguridad	\$ -	0,00%																											
		Equipos de Comunicaciones	\$ -	0,00%																											
TOTAL ANTICIPO			\$ 2.251.685.951,00	100,00%	\$ 788.090.082,69	\$ 312.453.842,26	\$ 112.584.297,55	\$ 108.912.555,00	\$ 202.651.735,59	\$ 112.584.297,55	\$ 211.932.811,01	\$ 159.595.371,00	\$ 119.038.231,14	\$ 247.685.454,42	\$ 2.251.685.951,00	100,00%	\$ 0,00														
Solicita:		<div><div></div><div><div>Arq. Jairo Villamizar Salcedo</div><div>Representante Legal</div><div>LAM CONSTRUCCIONES</div></div></div>														Autoriza:		<div><div></div><div><div>Ing. Mario Gil Cardona</div><div>Representante Legal</div><div>INTERVENTORIA</div></div></div>													