


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA							Codigo	GA-JELOG-FR-383		
	FORMATO PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO INICIAL Y/O MODIFICADO							Versión	1		
								Vigencia	23/03/2022		
FECHA	22/01/2024										
CONTRATO No.	138-00-A-COFAC-DIFRA2023										
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ										
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 2,251,685,951.00										
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	50%										
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES SAS										
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA										
N°	CONCEPTO	ITEM	VALOR ASIGNADO	% ASIGNADO POR ITEM	PAGADO						
					DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	ACUMULADO	SALDO
1	COMPRA DE MATERIALES	Concreto	\$ 180,134,876.08	8.00%	\$ 71,557,245.63	\$ 62,490,768.45		\$ 46,086,862.00		\$ 180,134,876.08	\$ -
		Material Granular	\$ 225,168,595.10	10.00%	\$ 90,067,438.00	\$ 78,113,460.57				\$ 168,180,898.57	\$ 56,987,696.54
		Acero de Refuerzo	\$ 225,168,595.10	10.00%	\$ 84,229,441.54	\$ 78,113,460.57		\$ 62,825,693.00		\$ 225,168,595.10	\$ -
		Cemento	\$ 225,168,595.10	10.00%	\$ 96,402,139.24	\$ 78,113,460.57				\$ 174,515,599.80	\$ 50,652,995.30
		Malla Electrosoldada	\$ 22,516,859.51	1.00%	\$ 9,006,743.80	\$ 7,811,346.06				\$ 16,818,089.86	\$ 5,698,769.65
		Bloque Estructural	\$ 22,516,859.51	1.00%	\$ 9,006,743.80	\$ 7,811,346.06				\$ 16,818,089.86	\$ 5,698,769.65
		SUBTOTAL	\$ 900,674,380.40	40.00%	\$ 360,269,752.00	\$ 312,453,842.26	\$ -	\$ 108,912,555.00	\$ -	\$ 781,636,149.26	\$ 119,038,231.14
2	GASTOS DE INSTALACION	Mobiliario para Campamento	\$ 6,755,057.85	0.30%						\$ -	\$ 6,755,057.85
										\$ -	\$ -
										\$ -	\$ -
										\$ -	\$ -
										\$ -	\$ -
										\$ -	\$ -
										\$ -	\$ -
SUBTOTAL	\$ 6,755,057.85	0.30%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,755,057.85		
3	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	Retroexcavadora	\$ 90,067,438.04	4.00%	\$ 90,067,438.04					\$ 90,067,438.04	\$ -
		Mezcladora	\$ 45,033,719.02	2.00%	\$ 45,033,719.02					\$ 45,033,719.02	\$ -
		compactador	\$ 45,033,719.02	2.00%	\$ 45,033,719.02					\$ 45,033,719.02	\$ -
		Formaleta	\$ 45,033,719.02	2.00%	\$ 45,033,719.02					\$ 45,033,719.02	\$ -
		Volqueta ó Dobletroque	\$ 90,067,438.04	4.00%	\$ 90,067,438.04					\$ 90,067,438.04	\$ -
										\$ -	\$ -
										\$ -	\$ -
SUBTOTAL	\$ 315,236,033.14	14.00%	\$ 315,236,033.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 315,236,033.14	\$ -		
4	PAGO SALARIOS PERSONAL MANO DE OBRA	Pagos corte personal de obra	\$ 112,584,297.55	5.00%	\$ 112,584,297.55					\$ 112,584,297.55	\$ -
		Pagos corte personal de obra	\$ 112,584,297.55	5.00%			\$ 112,584,297.55			\$ 112,584,297.55	\$ -
		Pagos corte personal de obra	\$ 112,584,297.55	5.00%						\$ -	\$ 112,584,297.55
		Pagos corte personal de obra	\$ 202,651,735.59	9.00%						\$ -	\$ 202,651,735.59
										\$ -	\$ -
										\$ -	\$ -
										\$ -	\$ -
SUBTOTAL	\$ 540,404,628.24	24.00%	\$ 112,584,297.55	\$ -	\$ 112,584,297.55	\$ -	\$ -	\$ 225,168,595.10	\$ 315,236,033.14		
5	SUBCONTRATOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA	Estructura en Concreto	\$ 180,134,876.08	8.00%						\$ -	\$ 180,134,876.08
		Estructura Metalica	\$ 56,292,148.78	2.50%						\$ -	\$ 56,292,148.78
		Carpinteria Metalica	\$ 123,842,727.31	5.50%						\$ -	\$ 123,842,727.31
										\$ -	\$ -
										\$ -	\$ -
										\$ -	\$ -
										\$ -	\$ -
SUBTOTAL	\$ 360,269,752.16	16.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360,269,752.16		
6	EQUIPOS MAYORES Y/O ESPECIALES (SOLO SI APARECEN DESCRITOS DESDE LOS ESTUDIOS PREVISO)	Red Contra incendio	\$ 38,278,661.17	1.70%						\$ -	\$ 38,278,661.17
		Camaras de Seguridad	\$ 45,033,719.02	2.00%						\$ -	\$ 45,033,719.02
		Equipos de Comunicaciones	\$ 45,033,719.02	2.00%						\$ -	\$ 45,033,719.02
										\$ -	\$ -
										\$ -	\$ -
										\$ -	\$ -
										\$ -	\$ -
SUBTOTAL	\$ 128,346,099.21	5.70%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,346,099.21		
TOTAL ANTICIPO			\$ 2,251,685,951.00	100.00%	\$ 788,090,082.69	\$ 312,453,842.26	\$ 112,584,297.55	\$ 108,912,555.00	\$ -	\$ 1,322,040,777.50	\$ 929,645,173.50
Solicita:					Autoriza:						
											
Arq.airo Villalbar Suarez Representante Legal LAM CONSTRUCCIONES					Ing. Mario Gil Cardona Representante Legal INTERVENTORIA						