


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA						Código	GA-JELOG-FR-383				
	FORMATO PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO INICIAL Y/O MODIFICADO						Versión	1				
							Vigencia	23/03/2022				
FECHA	22/01/2024											
CONTRATO No.	138-00-A-COFAC-DIFRA2023											
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ											
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 2,251,685,951.00											
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	50%											
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES SAS											
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA											
N°	CONCEPTO	ITEM	VALOR ASIGNADO	% ASIGNADO POR ITEM	PAGADO						ACUMULADO	SALDO
					DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5			
1	COMPRA DE MATERIALES	Concreto	\$ 180,134,876.08	8.00%	\$ 71,557,245.63	\$ 62,490,768.45		\$ 46,086,862.00		\$ 180,134,876.08	\$ -	
		Material Granular	\$ 225,168,595.10	10.00%	\$ 90,067,438.00	\$ 78,113,460.57				\$ 168,180,898.57	\$ 56,987,696.54	
		Acero de Refuerzo	\$ 225,168,595.10	10.00%	\$ 84,229,441.54	\$ 78,113,460.57		\$ 62,825,693.00		\$ 225,168,595.10	\$ -	
		Cemento	\$ 225,168,595.10	10.00%	\$ 96,402,139.24	\$ 78,113,460.57				\$ 174,515,599.80	\$ 50,652,995.30	
		Malla Electrosoldada	\$ 22,516,859.51	1.00%	\$ 9,006,743.80	\$ 7,811,346.06				\$ 16,818,089.86	\$ 5,698,769.65	
		Bloque Estructural	\$ 22,516,859.51	1.00%	\$ 9,006,743.80	\$ 7,811,346.06				\$ 16,818,089.86	\$ 5,698,769.65	
		SUBTOTAL	\$ 900,674,380.40	40.00%	\$ 360,269,752.00	\$ 312,453,842.26	\$ -	\$ 108,912,555.00	\$ -	\$ 781,636,149.26	\$ 119,038,231.14	
2	GASTOS DE INSTALACION	Mobiliario para Campamento	\$ 6,755,057.85	0.30%						\$ -	\$ 6,755,057.85	
										\$ -	\$ -	
										\$ -	\$ -	
										\$ -	\$ -	
										\$ -	\$ -	
										\$ -	\$ -	
										\$ -	\$ -	
		SUBTOTAL	\$ 6,755,057.85	0.30%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,755,057.85	
3	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	Retroexcavadora	\$ 90,067,438.04	4.00%	\$ 90,067,438.04					\$ 90,067,438.04	\$ -	
		Mezcladora	\$ 45,033,719.02	2.00%	\$ 45,033,719.02					\$ 45,033,719.02	\$ -	
		compactador	\$ 45,033,719.02	2.00%	\$ 45,033,719.02					\$ 45,033,719.02	\$ -	
		Formaleta	\$ 45,033,719.02	2.00%	\$ 45,033,719.02					\$ 45,033,719.02	\$ -	
		Volqueta ó Dobletroque	\$ 90,067,438.04	4.00%	\$ 90,067,438.04					\$ 90,067,438.04	\$ -	
										\$ -	\$ -	
		SUBTOTAL	\$ 315,236,033.14	14.00%	\$ 315,236,033.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 315,236,033.14	\$ -	
4	PAGO SALARIOS PERSONAL MANO DE OBRA	Pagos corte personal de obra	\$ 112,584,297.55	5.00%	\$ 112,584,297.55					\$ 112,584,297.55	\$ -	
		Pagos corte personal de obra	\$ 112,584,297.55	5.00%		\$ 112,584,297.55				\$ 112,584,297.55	\$ -	
		Pagos corte personal de obra	\$ 112,584,297.55	5.00%						\$ -	\$ 112,584,297.55	
		Pagos corte personal de obra	\$ 202,651,735.59	9.00%					\$ 202,651,735.59	\$ 202,651,735.59	\$ -	
										\$ -	\$ -	
										\$ -	\$ -	
										\$ -	\$ -	
		SUBTOTAL	\$ 540,404,628.24	24.00%	\$ 112,584,297.55	\$ -	\$ 112,584,297.55	\$ -	\$ 202,651,735.59	\$ 427,820,330.69	\$ 112,584,297.55	
5	SUBCONTRATOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA	Estructura en Concreto	\$ 180,134,876.08	8.00%						\$ -	\$ 180,134,876.08	
		Estructura Metalica	\$ 56,292,148.78	2.50%						\$ -	\$ 56,292,148.78	
		Carpinteria Metalica	\$ 123,842,727.31	5.50%						\$ -	\$ 123,842,727.31	
										\$ -	\$ -	
										\$ -	\$ -	
										\$ -	\$ -	
										\$ -	\$ -	
		SUBTOTAL	\$ 360,269,752.16	16.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360,269,752.16	
6	EQUIPOS MAYORES Y/O ESPECIALES (SOLO SI APARECEN DESCRITOS DESDE LOS ESTUDIOS PREVISO)	Red Contra incendio	\$ 38,278,661.17	1.70%						\$ -	\$ 38,278,661.17	
		Camaras de Seguridad	\$ 45,033,719.02	2.00%						\$ -	\$ 45,033,719.02	
		Equipos de Comunicaciones	\$ 45,033,719.02	2.00%						\$ -	\$ 45,033,719.02	
										\$ -	\$ -	
										\$ -	\$ -	
										\$ -	\$ -	
										\$ -	\$ -	
		SUBTOTAL	\$ 128,346,099.21	5.70%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,346,099.21	
TOTAL ANTICIPO			\$ 2,251,685,951.00	100.00%	\$ 788,090,082.69	\$ 312,453,842.26	\$ 112,584,297.55	\$ 108,912,555.00	\$ 202,651,735.59	\$ 1,524,692,513.09	\$ 726,993,437.91	
Solicita:						Autorizó:						
 Ing. Jairo Villalaz Salcedo Representante Legal LAM CONSTRUCCIONES						 Ing. Mario Gil Cardona Representante Legal INTERVENTORIA						