

FUERZA AÉREA COLOMBIANA													Codigo	GA-JELOG-FR-383
FORMATO PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO INICIAL Y/O MODIFICADO													Versión	1
													Vigencia	23/03/2022
FECHA		22/01/2024												
CONTRATO No.		138-00-A-COFAC-DIFRA2023												
OBJETO DEL CONTRATO		"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ												
VALOR DEL ANTICIPO		\$ 2,251,685,951.00												
PORCENTAJE DEL ANTICIPO		50%												
CONTRATISTA		LAM CONSTRUCCIONES SAS												
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA.												
N°	CONCEPTO	ITEM	VALOR ASIGNADO	% ASIGNADO POR ITEM	PAGADO						ACUMULADO	SALDO		
					DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6				
1	COMPRA DE MATERIALES	Concreto	\$ 180,134,876.08	8.00%	\$ 71,557,245.63	\$ 62,490,768.45		\$ 46,086,862.00			\$ 180,134,876.08	\$ -		
		Material Granular	\$ 225,168,595.10	10.00%	\$ 90,067,438.00	\$ 78,113,460.57					\$ 168,180,898.57	\$ 56,987,696.54		
		Acero de Refuerzo	\$ 225,168,595.10	10.00%	\$ 84,229,441.54	\$ 78,113,460.57		\$ 62,825,693.00			\$ 225,168,595.10	\$ -		
		Cemento	\$ 225,168,595.10	10.00%	\$ 96,402,139.24	\$ 78,113,460.57					\$ 174,515,599.80	\$ 50,652,995.30		
		Malla Electrosoldada	\$ 22,516,859.51	1.00%	\$ 9,006,743.80	\$ 7,811,346.06					\$ 16,818,089.86	\$ 5,698,769.65		
		Bloque Estructural	\$ 22,516,859.51	1.00%	\$ 9,006,743.80	\$ 7,811,346.06					\$ 16,818,089.86	\$ 5,698,769.65		
		SUBTOTAL	\$ 900,674,380.40	40.00%	\$ 360,269,752.00	\$ 312,453,842.26	\$ -	\$ 108,912,555.00	\$ -		\$ 781,636,149.26	\$ 119,038,231.14		
2	GASTOS DE INSTALACION	Mobiliario para Campamento	\$ 6,755,057.85	0.30%							\$ -	\$ 6,755,057.85		
											\$ -	\$ -		
											\$ -	\$ -		
											\$ -	\$ -		
											\$ -	\$ -		
											\$ -	\$ -		
											\$ -	\$ -		
3	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	SUBTOTAL	\$ 6,755,057.85	0.30%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 6,755,057.85		
		Retroexcavadora	\$ 90,067,438.04	4.00%	\$ 90,067,438.04						\$ 90,067,438.04	\$ -		
		Mezcladora	\$ 45,033,719.02	2.00%	\$ 45,033,719.02						\$ 45,033,719.02	\$ -		
		compactador	\$ 45,033,719.02	2.00%	\$ 45,033,719.02						\$ 45,033,719.02	\$ -		
		Formaleta	\$ 45,033,719.02	2.00%	\$ 45,033,719.02						\$ 45,033,719.02	\$ -		
		Volqueta ó Dobletroque	\$ 90,067,438.04	4.00%	\$ 90,067,438.04						\$ 90,067,438.04	\$ -		
											\$ -	\$ -		
4	PAGO SALARIOS PERSONAL MANO DE OBRA	SUBTOTAL	\$ 315,236,033.14	14.00%	\$ 315,236,033.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 315,236,033.14	\$ -		
		Pagos corte personal de obra	\$ 112,584,297.55	5.00%	\$ 112,584,297.55						\$ 112,584,297.55	\$ -		
		Pagos corte personal de obra	\$ 112,584,297.55	5.00%		\$ 112,584,297.55					\$ 112,584,297.55	\$ -		
		Pagos corte personal de obra	\$ 112,584,297.55	5.00%						\$ 112,584,297.55	\$ 112,584,297.55	\$ -		
		Pagos corte personal de obra	\$ 202,651,735.59	9.00%					\$ 202,651,735.59		\$ 202,651,735.59	\$ -		
										\$ -	\$ -			
										\$ -	\$ -			
5	SUBCONTRATOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA	SUBTOTAL	\$ 540,404,628.24	24.00%	\$ 112,584,297.55	\$ -	\$ 112,584,297.55	\$ -	\$ 202,651,735.59		\$ 540,404,628.24	\$ -		
		Estructura en Concreto	\$ 180,134,876.08	8.00%							\$ -	\$ 180,134,876.08		
		Estructura Metalica	\$ 56,292,148.78	2.50%							\$ -	\$ 56,292,148.78		
		Carpintería Metalica	\$ 123,842,727.31	5.50%							\$ -	\$ 123,842,727.31		
											\$ -	\$ -		
											\$ -	\$ -		
											\$ -	\$ -		
6	EQUIPOS MAYORES Y/O ESPECIALES (SOLO SI APARECEN DESCRITOS DESDE LOS ESTUDIOS PREVISO)	SUBTOTAL	\$ 360,269,752.16	16.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 360,269,752.16		
		Red Contra incendio	\$ 38,278,661.17	1.70%							\$ -	\$ 38,278,661.17		
		Camaras de Seguridad	\$ 45,033,719.02	2.00%							\$ -	\$ 45,033,719.02		
		Equipos de Comunicaciones	\$ 45,033,719.02	2.00%							\$ -	\$ 45,033,719.02		
											\$ -	\$ -		
											\$ -	\$ -		
											\$ -	\$ -		
TOTAL ANTICIPO			\$ 2,251,685,951.00	100.00%	\$ 788,090,082.69	\$ 312,453,842.26	\$ 112,584,297.55	\$ 108,912,555.00	\$ 202,651,735.59	\$ 1,637,276,810.64	\$ 614,409,140.36			
Solicita:					Autorizó									
Arq. Jairo Villamizar Salcedo Representante Legal LAM CONSTRUCCIONES					Ing. Mario Gil Cardona Representante Legal INTERVENTORIA									