

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025197015246533**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB-15.2

Bogota D.C., 20 de mayo de 2025

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

**INFORME DE SUPERVISIÓN FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO CONTRATO
253-2024**

ASUNTO: Informe de SUPERVISION del Contrato No. 253-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024 cuyo objeto CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 288-SAMC-CENACINGENIEROS- 2024, CUYO OBJETO ES: “LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA MODULAR DEL DEPÓSITO Y SISTEMA DE FORTIFICACIÓN PARA LA BASE MILITAR LA CHORRERA” A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	MINIMA CUANTIA
CDP No.	No. 19924
CRP No.	No. 188224
NUMERO DEL CONTRATO	253-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 288-SAMC-CENACINGENIEROS-2024, CUYO OBJETO ES: “LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA MODULAR DEL DEPÓSITO Y SISTEMA DE FORTIFICACIÓN PARA LA BASE MILITAR LA CHORRERA” A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.
VALOR	CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20a-17 Barrio Puente Aranda – Bogotá D.C.
Teléfonos: 3185776415-3144986953
cenacing@ejercito.mil.co



PÚBLICA

PÚBLICA

Pág. 2 de 8



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025197015246533 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB -15.2

	TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$57.153.448,79)
CONTRATANTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
NIT	830.087.443-4
CONTRATISTA	DIAZ INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT 901495875-1
REPRESENTANTE LEGAL	WILLINGTON DIAZ MONTIEL C.C. 13.992.955 de CAJAMARCA
DIRECCIÓN	CR 7 # 6 – 100 BRR BELEN
TELÉFONO	3167441652
CORREO ELECTRÓNICO	dizas.ingenieria@gmail.com
CIUDAD	Ibagué
INFORMACIÓN BANCARIA	BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N° 86900002457
SUPERVISOR	MY. FREDY FERNANDO GRISALES CASALLAS-SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA 253-2024. ING. DAVID FELIPE JEJÉN RODRÍGUEZ – APOYO A LA SUPERVISIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	CHORRERA AMAZONAS

II. APROBACION DE POLIZAS

GARANTIA		Póliza No.	Valor asegurado	Desde	Hasta
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	Cumplimiento del contrato	480-47-9940000532	\$5.715.344,88	06/12/2024	15/08/2025
	Pago de salarios de	29 (Asegurador a solidaria ANEXO 2)	\$2.857.672,44	06/12/2024	15/04/2028
	Calidad de servicio de		\$5.715.344,88	15/04/2025	15/04/2030

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

MODIFICATORIO 001 CONTRATO 253-2024:

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20a-17 Barrio Puente Aranda – Bogotá D.C.
Teléfonos: 3185776415-3144986953
cenacing@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025197015246533 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB -15.2

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.253-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024, PRORROGANDO el plazo de ejecución en DIEZ (10) DIAS CALENDARIO, conforme a la siguiente información:

FECHA DE INICIO EJECUCION	6 DE DICIEMBRE DEL 2024.
PLAZO DE EJECUCION.	CUATRO (04) MESES.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	5 DE ABRIL DE 2025.
PRORROGA	DIEZ (10) días.
FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICADA	Quince (15) de abril de 2025.

PARAGRAFO: con la modificación de la presenta clausula el contratista de interventoría no generara cobros adicionales a los pactados en el contrato conservando el equilibrio económico del mismo.

CLAUSULA SEGUNDA: El contratista deberá realizar las debidas actualizaciones a las garantías constituidas para la ejecución del contrato conforme las modificaciones realizadas en el presente documento.

CLÁUSULA TERCERA: El contratista deberá realizar las debidas actualizaciones a las garantías constituidas para la ejecución del contrato conforme las modificaciones realizadas en el presente documento.

SUSPENSIÓN 001: Se realiza la suspensión en común acuerdo del contrato de INTERVENTORIA No. 253-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS- 2024, por el termino de treinta (30) días calendario, a partir del 11 de abril de 2025, hasta el 11 de mayo con fecha de reinicio el 12 de mayo de 2025.

PRORROGA A LA SUSPENSIÓN 001 Acuerdan realizar la prorrog a la suspensión No. 1, de común acuerdo el Contrato de interventoría No. 253-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024, esto, por veintitrés (23) días calendario, a partir del 12 de mayo de 2025 y hasta el 4 de junio de 2025, con reinicio el 5 de junio de 2025.

IV. PAGOS EFECUTADOS DEL CONTRATO

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR

BALANCE INTERVENTORIA 253-2024		
Valor total del Contrato	\$ 57.153.448,79	
Valor Pendiente por Recibir		\$57.153.448,79
SUMAS IGUALES	\$ 57.153.448,79	\$ 57.153.448,79

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20a-17 Barrio Puente Aranda – Bogotá D.C.
Teléfonos: 3185776415-3144986953
cenacing@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025197015246533 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB -15.2

	% Ejecución Financiera Valor Cancelado del Contrato	% Ejecución física Servicios Prestados
INTERVENTORIA MAYO	0%	90%

V. ESTADO EN EL QUE FUE ENTREGADO EL CONTRATO

- Se suscribe contrato de interventoría el 12 de noviembre del 2024, con un plazo de ejecución de CUATRO (4) meses.
- El 18 de noviembre, mediante acta 01389931, Se realiza reunión inquietudes contratista e interventoría del proyecto.
- Se suscribe acta de inicio para contrato interventoría el 6 de diciembre del 2024, mediante ACTA N° 2024197014391156, estableciendo una fecha de terminación el 6 de diciembre (se aclara que la fecha consignada en SECOP II queda con fecha del 5 de abril).

VI. SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL CONTRATO**• DICIEMBRE**

INFORME DE EJECUCION LA CHORRERA				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 6 de diciembre de 2024 a 12 de diciembre de 2024	14.10%	7.79%	-6.31%	EJECUCIÓN
Del 13 de diciembre de 2024 a 19 de diciembre de 2024	21.81%	18.25%	-3.57%	EJECUCIÓN
Del 20 de diciembre de 2024 a 26 de diciembre de 2024	29.53%	21.25%	-8.28%	EJECUCIÓN
Del 27 de diciembre de 2024 a 2 de enero de 2025	37.24%	33.75%	-3.49%	EJECUCIÓN

NOTA:

La presente información relacionada con los informes semanales fue actualizada por parte del contratista de obra, teniendo en cuenta el Radicado N° 2025197000923721 con fecha de 8 de abril de 2025, en el que se realiza la solicitud a la interventoría de aclaración fechas de ejecución del contrato 242-2024.

- **Avance de ejecución de obra diciembre.**
 - o A semana del 6 de diciembre de 2024 se tiene planeado un cronograma de ejecución del 14.10%, a 37.24% al finalizar el mes.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20a-17 Barrio Puente Aranda – Bogotá D.C.
Teléfonos: 3185776415-3144986953
cenacing@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025197015246533 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB -15.2

- Desde la semana del 6 de diciembre se inicia con un porcentaje de ejecución del 7.79% se obtiene un avance de 33.75% al finalizar el mes.
- La obra presenta un atraso del 6.31% a inicio de mes y finaliza con un porcentaje de atraso del 3.49%.

- **ENERO**

INFORME DE EJECUCION LA CHORRERA				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 3 de enero de 2025 a 9 de enero de 2025	44.95%	38.75%	-6.20%	EJECUCIÓN
Del 10 de enero de 2025 a 16 de enero de 2025	46.34%	39.75%	-6.59%	EJECUCIÓN
Del 17 de enero de 2025 a 23 de enero de 2025	7.74%	39.75%	-7.99%	EJECUCIÓN
Del 24 de enero de 2025 a 30 de enero de 2025	64.82%	60.18%	-4.64%	EJECUCIÓN

NOTA:

La presente información relacionada con los informes semanales fue actualizada por parte del contratista de obra, teniendo en cuenta el Radicado N° 2025197000923721 con fecha de 8 de abril de 2025, en el que se realiza la solicitud a la interventoría de aclaración fechas de ejecución del contrato 242-2024.

- **Avance de ejecución de obra enero.**

- A semana del 3 de enero de 2025 se tiene planeado un cronograma de ejecución del 44.95%, a 64.82% al finalizar el mes.
- Desde la semana del 3 de enero se inicia con un porcentaje de ejecución del 38.75% se obtiene un avance de 60.18% al finalizar el mes.
- La obra presenta un atraso del 6.2% a inicio de mes y finaliza con un porcentaje de avance del 4.63%.

- **FEBRERO**

INFORME DE EJECUCION LA CHORRERA				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 31 de enero de 2025 a 6 de febrero de 2025	81.89%	60.19%	-21.70%	EJECUCIÓN
Del 7 de febrero de 2025 a 13 de febrero de 2025	83.29%	60.20%	-23.09%	EJECUCIÓN
Del 14 de febrero de 2025 a 20 de febrero de 2025	84.68%	60.21%	-24.48%	EJECUCIÓN
Del 21 de febrero de 2025 a 27 de febrero de 2025	87.48%	63.22%	-25.86%	EJECUCIÓN

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20a-17 Barrio Puente Aranda – Bogotá D.C.
Teléfonos: 3185776415-3144986953
cenacing@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025197015246533 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB -15.2

NOTA:

La presente información relacionada con los informes semanales fue actualizada por parte del contratista de obra, teniendo en cuenta el Radicado N° 2025197000923721 con fecha de 8 de abril de 2025, en el que se realiza la solicitud a la interventoría de aclaración fechas de ejecución del contrato 242-2024.

- **Avance de ejecución de obra febrero.**
 - o A semana del 31 de enero de 2025 se tiene planeado un cronograma de ejecución del 81.89%, a 87.48% al finalizar el mes de febrero.
 - o Desde la semana del 31 de enero se inicia con un porcentaje de ejecución del 60.19% se obtiene un avance de 63.22% al finalizar el mes de febrero.
 - o La obra presenta un atraso del 21.70% a inicio de mes y finaliza con un porcentaje de avance del 25.86%.
- **Gestión realizada en febrero**
 - o El 19 de febrero de 2025, mediante Radicado N° 2025197000416091, se solicita a la interventoría aclaración de porcentajes de avance del contrato 242-2024, por inconsistencias en la presentación de los informes semanales.

- **MARZO**

INFORME DE EJECUCION LA CHORRERA				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 28 de febrero de 2025 a 6 de marzo de 2025	87.48%	63.22%	-24.26%	EJECUCIÓN
Del 7 de marzo de 2025 a 13 de marzo de 2025	88.87%	63.23%	-25.64%	EJECUCIÓN
Del 14 de marzo de 2025 a 20 de marzo de 2025	96.29%	66.23%	-30.06%	EJECUCIÓN
Del 21 de marzo de 2025 a 27 de marzo de 2025	97.49%	66.24%	-31.25%	EJECUCIÓN

NOTA:

La presente información relacionada con los informes semanales fue actualizada por parte del contratista de obra, teniendo en cuenta el Radicado N° 2025197000923721 con fecha de 8 de abril de 2025, en el que se realiza la solicitud a la interventoría de aclaración fechas de ejecución del contrato 242-2024.

- **Avance de ejecución de obra marzo**
 - o A semana del 28 de febrero se tiene planeado un cronograma de ejecución del 87.48%, a 97.49% al finalizar el mes.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20a-17 Barrio Puente Aranda – Bogotá D.C.
Teléfonos: 3185776415-3144986953
cenacing@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025197015246533 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB -15.2

- Desde la semana del 28 de febrero se inicia con un porcentaje de ejecución del 63.22% se obtiene un avance de 66.24% al finalizar el mes.
- La obra presenta un atraso del 24.26% a inicio de mes y finaliza con un porcentaje de atraso del 31.25%.
- **Gestión realizada en marzo**
 - El 27 de marzo de 2025, mediante Radicado N°2025197009205593, Se envía un informe del estado de la obra del contrato 242-2024 a DICO.
- **ABRIL**

INFORME DE EJECUCION LA CHORRERA				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 28 de marzo de 2025 a 3 de abril de 2025	98.70%	85%	-13.70%	EJECUCIÓN
Del 4 de abril de 2025 a 11 de abril de 2025	100%	90%	-10%	EJECUCIÓN
Del 12 de abril de 2025 a 30 de abril de 2025	100%	90%	-10%	SUSPENSIÓN

NOTA:

La presente información relacionada con los informes semanales fue actualizada por parte del contratista de obra, teniendo en cuenta el Radicado N° 2025197000923721 con fecha de 8 de abril de 2025, en el que se realiza la solicitud a la interventoría de aclaración fechas de ejecución del contrato 242-2024.

- **Avance de ejecución de obra abril**
 - A 28 de marzo se tiene planeado un cronograma de ejecución del 98.70%, a 100% al finalizar el mes de abril.
 - Desde el 28 de marzo se inicia con un porcentaje de ejecución del 85% se obtiene un avance de 90% al finalizar el mes de abril.
 - La obra presenta un atraso del 13.70% a inicio de mes y finaliza con un porcentaje de atraso del -10%.
- **Gestión realizada en abril**
 - El 4 de abril de 2025, mediante Radicado N° 2025197004532796, Se realiza concepto técnico para modificatorio 001 contrato de interventoría 253 para realizar la prórroga de contrato por diez días y modificatorio 002 contrato de obra 242 para la aprobación de Ítems no previstos y la prórroga de contrato por diez días.
 - El 4 de abril de 2025, por medio de Radicado N° 2025197004410446, se realiza el modificatorio 001 del contrato de interventoría 253-2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20a-17 Barrio Puente Aranda – Bogotá D.C.
Teléfonos: 3185776415-3144986953
cenacing@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025197015246533 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB -15.2

- El 8 de abril de 2025, por medio de Radicado N° 2025197000923721, se realiza solicitud de aclaración fechas de ejecución del contrato 242-2024, debido a las inconsistencias presentadas en los informes semanales.
- El 8 de abril de 2025, por medio de Radicado N° 2025197000925881, se solicita y se haga un informe de gestión del contrato de interventoría 253, con fecha de entrega el martes 15 de abril de 2025.
- El 11 de abril de 2025, mediante las ACTA N° 00508296, se realiza acta de suspensión del contrato de interventoría 253-2024 por 30 días, con el fin de que el depósito de armamento se traslade desde Bogotá, hasta LA CHORRERA.

• **MAYO**

INFORME DE EJECUCION LA CHORRERA				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 1 de mayo de 2025 a 20 de mayo de 2025	100%	90%	-10.00%	SUSPENSIÓN


- **Avance de ejecución de obra mayo**

Durante el mes de mayo el contrato permanece suspendido sin presentar ningún tipo de modificación.

- **Gestión realizada en mayo**

- El 5 de mayo de 2025, mediante radicado N° 2025197006171486, se informa a todas las interventorías que se debe dar celeridad a la ejecución de obras, entrega de programaciones presupuestales, teniendo en cuenta que a partir de los siguientes meses los contratos entraran a un proceso de vigencia vencida y ley de garantías.
- El 8 de mayo de 2025, mediante acta de reunión N° 2025197006537366, se hace comité de obra con el fin de conocer el estado en el que se encuentra el módulo de armamento y la necesidad de realizar una prórroga a la suspensión teniendo en cuenta que los motivos que dieron origen a la suspensión no han sido superados.
- El 12 de mayo de 2025, por medio de ACTA N° 2025197006543166, se realiza la prórroga a la suspensión del contrato de interventoría.

Atentamente,


PS. DAVID FELIPE JÉJÉN RODRÍGUEZ

Asesor Técnico CENAC Ingenieros

Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría No. 253-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20a-17 Barrio Puente Aranda – Bogotá D.C.
Teléfonos: 3185776415-3144986953
cenacing@ejercito.mil.co

