

	ACTA DE REUNION Nº.008	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 1 de 3

Nombre del Evento:		Comité virtual de seguimiento técnico, contrato de obra pública N° 084 de 2023	
Tema/Proyecto/Asunto: Comité de seguimiento técnico, contrato de obra pública N°084 de 2023		Fecha: 17/02/2025	
		Lugar: virtual	
		Hora de Inicio: 9:00 a.m.	
		Hora de Final: 10:00 a.m.	
Agenda:			
PARTICIPANTES			
NOMBRE		CARGO	ENTIDAD
Yuri Hurtado		Supervisor de Obra	Corpoguajira
Angelica Patricia Mendoza		Supervisor de interventoría	Corpoguajira
Yondilver Maestre		R.Legal	Asopagua
Juan Carlos Amaya		Director interventoría	Prida S.A.S
SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
DESARROLLO			
<p>El día lunes 17 de febrero de 2025, se procede a celebrar el Comité virtual de seguimiento técnico al contrato de obra pública N° 084 de 2023, convocado por parte de la interventoría; donde se contó con la asistencia de los participantes anteriormente mencionado.</p> <p>Se abordaron varios temas críticos relacionados con el contrato 084 de 2023, comenzando con la solicitud de prórroga, la cual fue denegada debido a que ya se había otorgado una extensión previamente. Se acordó responder formalmente a la solicitud, reafirmando que el plazo es inamovible. Además, se discutió la inclusión de un beneficiario en la reunión para mantenerse informado sobre la situación del proyecto de estufas, así como la llegada de una máquina para reparar la vía afectada por el invierno, lo que podría facilitar el acceso para los beneficiarios.</p> <p>Yondilver Maestre presentó un informe sobre la construcción de 84 estufas y la programación de cuadrillas, destacando la necesidad de adquirir tubos para corregir observaciones previas. Se enfatizó la urgencia de tomar decisiones sobre el cambio de beneficiarios en caso de que alguno no cumpla con los requisitos, y se acordó que la corporación elaboraría la respuesta a un oficio relacionado con este cambio. Se desarrolló un cronograma para visitas de verificación y se planificó la socialización final del proyecto en las próximas semanas, asegurando que todos los participantes se mantendrían informados sobre los avances y ajustes necesarios.</p> <p>Juan Amaya expresa su desacuerdo con la posibilidad de otorgar más prórrogas para el contrato 084 de 2023, señalando que ya se había dado una anteriormente. Yuri Paulin Hurtado respalda esta decisión y se plantea la necesidad de comunicar a los interesados que el proyecto</p>			

	ACTA DE REUNION Nº.008	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 2 de 3

finalizará en la fecha establecida. Además, se discute la posibilidad de conectar a un beneficiario a la reunión para que esté al tanto de la situación.

Juan Amaya y Yondilver Maestre abordaron las dificultades en la vía que han impactado el avance del proyecto de estufas. Pedro Guerra, en representación de los beneficiarios, solicitó una extensión del plazo, argumentando que la llegada de una máquina para reparar la vía podría facilitar el acceso. Sin embargo, se dejó claro que el plazo máximo para la finalización del proyecto es el 1 de marzo, sin posibilidad de prórrogas adicionales.

Yondilver presentó un caso de un beneficiario en Mundo Nuevo que no ha construido vivienda, lo que llevó a la propuesta de cambiarlo por otros beneficiarios. Juan Amaya preguntó sobre el proceso administrativo para viabilizar este cambio, y se acordó que se requería un oficio y la justificación correspondiente. Se destacó la urgencia de tomar decisiones debido a los plazos del proyecto.

Así mismo, presentó un plan para la construcción de 84 estufas, con una programación que incluye la movilización de cuadrillas en diferentes sectores. Juan Amaya expresó su preocupación por el acompañamiento de la comunidad durante las verificaciones, a lo que se ofreció organizar apoyo local. Se mencionó que se están resolviendo problemas logísticos y de materiales para cumplir con los plazos establecidos.

Juan Amaya envía el oficio respondiendo a la solicitud de prórroga, indicando que no se puede ampliar el plazo debido a que ya se otorgó una prórroga. El proyecto se recibe hasta el día primero de marzo.

COMPROMISO		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Enviar modelo de acta de cambio de beneficiarios	Asopagua	19 de febrero de 2025
Enviar avance real de construcción		17 de febrero de 2025

Se cierra el acta con 4 folios.

Evidencia del comité virtual

	<h1>ACTA DE REUNION Nº.008</h1>	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 3 de 3

