

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 11

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO: No aplica
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO: No aplica
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 28 de septiembre al 31 de octubre del año 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Supervisión a cargo de la Administración Vial Grupo 2 – Contrato de Consultoría No. 2578-2023, según lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato 2947 de 2023.

Respetado director territorial:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 64ST02 RAMAL A GUANE, PR 00+0000 - PR 03+0385 / 6402 CRUCE A GUANE - BARICHARA - SAN GIL, PR 55+0100 - PR 82+0430.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 30,72 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 2947 DE 2023

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE SERVICIO No.	2947 DE 2023.		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI -SERVIMAVI CTA	NIT:	900.535.558-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES)	NO APLICA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		2	DE 11

TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER. SECTORES 64ST02 Ramal a Guane, PR0+0000-PR3+0385/ 6402 Cruce a Guane - Barichara - San Gil, PR 55+0100 - PR 82+0430, LOTE 11.		
FECHA DE INICIO:	28/09/2023	2023S-VSAN-008125	SIGLA UNIDAD EJECUTORA DT SANTANDER
VALOR INICIAL:	\$ 160.084.900,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0.00		
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 159.813.545,00		
ANTICIPO	El contrato no contempló la entrega de anticipo		
ANTICIPO OTORGADO:	No aplica		
ANTICIPO AMORTIZADO:	No aplica		
SALDO POR AMORTIZAR:	No aplica		
PLAZO INICIAL:	04 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	No aplica		
PRÓRROGA 1:	No aplica		
PRÓRROGA N:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1042423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	159.813.545,00	0	159.813.545,00
TOTAL				159.813.545,00	0	159.813.545,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		3	DE

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 Oct 2023	\$ 43.202.500,00	\$ 746.225,00	NO APLICA	\$ 43.948.725,00
Acta de Ajuste ____ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo octubre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 157.100.000,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 43.948.725,00	28
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 43.948.725,00	28
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	0
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 43.948.725,00	28

1.4.2. ANTICIPO (No aplica)

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	11

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100 %:
Meta física ejecutada 100 %:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o
-----------------	------------	---------	--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 11

			rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/09/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 28/09/2023

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$16.008.490,00	96-44-101184438 Anexo No. 0	28/08/2023	28/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$32.016.980,00	96-44-101184438 Anexo No. 0	28/08/2023	28/12/2026
Calidad	\$48.025.470,00	96-44-101184438 Anexo No. 0	28/08/2023	28/06/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pedios, Labores y Operaciones	\$232,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 0	28/08/2023	28/12/2023
Contratistas y Subcontratistas.	\$232,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 0	28/08/2023	28/12/2023
Vehículos Propios y No Propios	\$232,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 0	28/08/2023	28/12/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 11

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NO APLICA				
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	31/10/2023	INVIAS	Aceptación de modificaciones al valor básico y al valor del IVA según requerimiento.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No se diligencia información del numeral 2 teniendo en cuenta que el contrato no cuenta con interventoría sino con supervisión realizada a través de contrato de consultoría No. 2578 de 2023 y cuyo informe de supervisión está a cargo del funcionario designado por la Dirección Territorial Santander y se presenta de manera independiente.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 11

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.			
CONTRATISTA:		NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):			
OBJETO:			
FECHA DE INICIO:		No. OFICIO	SIGLA UNIDAD EJECUTORA
VALOR INICIAL:			
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:			
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:			

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 11

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:

Total, inversión ejecutada:

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		9	DE

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Garantía única de cumplimiento NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Calidad del Servicio				

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (XXX)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		10	DE 11

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA			DESTINATARIO	ASUNTO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes técnicos teniendo en cuenta que se trata de un contrato de mantenimiento rutinario

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes de índole jurídica.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado inconvenientes administrativos o financieros en el periodo del presente informe.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

No se presentaron inconvenientes ambientales, prediales y sociales teniendo en cuenta que se trata de un contrato de mantenimiento rutinario

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dentro de las funciones propias del contrato de Administración Vial, se cuenta con la supervisión y seguimiento de los contratos de mantenimiento rutinario, además de realizar recorridos a las vías a cargo. En el transcurso de cada recorrido se hace visita al sitio de trabajos de cada frente de trabajo del mantenimiento rutinario.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 11

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realizan actividades propias a la supervisión del contrato de servicio de mantenimiento rutinario.

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se han generado situaciones que requieran de recomendaciones y acciones en pro del buen desarrollo en la ejecución de los contratos.

Cordialmente,



OSCAR FERNANDO VARGAS VILLALBA

M. P. No. 25202-139270 CND

Ingeniero Residente AMV Grupo 2 Santander

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 11

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO: No aplica
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO: No aplica
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 30 de noviembre del año 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Supervisión a cargo de la Administración Vial Grupo 2 – Contrato de Consultoría No. 2578-2023, según lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato 2947 de 2023.

Respetado director territorial:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 64ST02 RAMAL A GUANE, PR 00+0000 - PR 03+0385 / 6402 CRUCE A GUANE - BARICHARA - SAN GIL, PR 55+0100 - PR 82+0430.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 30,72 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 2947 DE 2023

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE SERVICIO No.	2947 DE 2023.		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI -SERVIMAVI CTA	NIT:	900.535.558-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES)	NO APLICA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 11

TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER. SECTORES 64ST02 Ramal a Guane, PR0+0000-PR3+0385/ 6402 Cruce a Guane - Barichara - San Gil, PR 55+0100 - PR 82+0430, LOTE 11.		
FECHA DE INICIO:	28/09/2023	2023S-VSAN-008125	SIGLA UNIDAD EJECUTORA DT SANTANDER
VALOR INICIAL:	\$ 160.084.900,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0.00		
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 159.813.545,00		
ANTICIPO	El contrato no contempló la entrega de anticipo		
ANTICIPO OTORGADO:	No aplica		
ANTICIPO AMORTIZADO:	No aplica		
SALDO POR AMORTIZAR:	No aplica		
PLAZO INICIAL:	04 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	No aplica		
PRÓRROGA 1:	No aplica		
PRÓRROGA N:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1042423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	159.813.545,00	83.902.111,00	75.911.434,00
TOTAL				159.813.545,00	83.902.111,00	75.911.434,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 11

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 Oct 2023	\$ 43.202.500,00	\$ 746.225,00	NO APLICA	\$ 43.948.725,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 Nov 2023	\$ 39.275.000,00	\$ 678.386,00	NO APLICA	\$ 39.953.386,00
Acta de Ajuste ____ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo noviembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 157.100.000,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 83.902.111,00	52
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 83.902.111,00	52
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	0
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 83.902.111,00	52

1.4.2. ANTICIPO (No aplica)

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	11

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100 %:
Meta física ejecutada 100 %:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en
-------	------------	---------	----------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 11

COMITÉ			trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/09/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 28/09/2023

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$16.008.490,00	96-44-101184438 Anexo No. 0	28/08/2023	28/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$32.016.980,00	96-44-101184438 Anexo No. 0	28/08/2023	28/12/2026
Calidad	\$48.025.470,00	96-44-101184438 Anexo No. 0	28/08/2023	28/06/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pedios, Labores y Operaciones	\$232,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 0	28/08/2023	28/12/2023
Contratistas y Subcontratistas.	\$232,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 0	28/08/2023	28/12/2023
Vehículos Propios y No Propios	\$232,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 0	28/08/2023	28/12/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 11

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NO APLICA				
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	01/11/2023	AMV G2 STD	Certificado Pago Aportes Parafiscales

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No se diligencia información del numeral 2 teniendo en cuenta que el contrato no cuenta con interventoría sino con supervisión realizada a través de contrato de consultoría No. 2578 de 2023 y cuyo informe de supervisión está a cargo del funcionario designado por la Dirección Territorial Santander y se presenta de manera independiente.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 11

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.			
CONTRATISTA:		NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):			
OBJETO:			
FECHA DE INICIO:		No. OFICIO	SIGLA UNIDAD EJECUTORA
VALOR INICIAL:			
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:			
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:			

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 11

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:

Total, inversión ejecutada:

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		9	DE 11

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Garantía única de cumplimiento NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Calidad del Servicio				

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (XXX)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		10	DE 11

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA			DESTINATARIO	ASUNTO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes técnicos teniendo en cuenta que se trata de un contrato de mantenimiento rutinario

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes de índole jurídica.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado inconvenientes administrativos o financieros en el periodo del presente informe.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

No se presentaron inconvenientes ambientales, prediales y sociales teniendo en cuenta que se trata de un contrato de mantenimiento rutinario

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dentro de las funciones propias del contrato de Administración Vial, se cuenta con la supervisión y seguimiento de los contratos de mantenimiento rutinario, además de realizar recorridos a las vías a cargo. En el transcurso de cada recorrido se hace visita al sitio de trabajos de cada frente de trabajo del mantenimiento rutinario.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 11

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realizan actividades propias a la supervisión del contrato de servicio de mantenimiento rutinario.

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se han generado situaciones que requieran de recomendaciones y acciones en pro del buen desarrollo en la ejecución de los contratos.

Cordialmente,



OSCAR FERNANDO VARGAS VILLALBA

M. P. No. 25202-139270 CND

Ingeniero Residente AMV Grupo 2 Santander

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 11

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO: No aplica
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO: No aplica
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 31 de diciembre del año 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Supervisión a cargo de la Administración Vial Grupo 2 – Contrato de Consultoría No. 2578-2023, según lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato 2947 de 2023.

Respetado director territorial:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 64ST02 RAMAL A GUANE, PR 00+0000 - PR 03+0385 / 6402 CRUCE A GUANE - BARICHARA - SAN GIL, PR 55+0100 - PR 82+0430.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 30,72 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 2947 DE 2023

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE SERVICIO No.	2947 DE 2023.		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI -SERVIMAVI CTA	NIT:	900.535.558-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES)	NO APLICA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 11

TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER. SECTORES 64ST02 Ramal a Guane, PRO+0000-PR3+0385/ 6402 Cruce a Guane - Barichara - San Gil, PR 55+0100 - PR 82+0430, LOTE 11.		
FECHA DE INICIO:	28/09/2023	2023S-VSAN-008125	SIGLA UNIDAD EJECUTORA DT SANTANDER
VALOR INICIAL:	\$ 160.084.900,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 5.327.118.00		
ADICIÓN 1:	\$ 5.327.118.00		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 165.140.663,00		
ANTICIPO	El contrato no contempló la entrega de anticipo		
ANTICIPO OTORGADO:	No aplica		
ANTICIPO AMORTIZADO:	No aplica		
SALDO POR AMORTIZAR:	No aplica		
PLAZO INICIAL:	04 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	01		
PRÓRROGA 1:	31/01/2024		
PRÓRROGA N:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/01/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1042423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	165.140.663,00	123.855.497,00	35.958.048,00
TOTAL				165.140.663,00	123.855.497,00	35.958.048,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 11

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 Oct 2023	\$ 43.202.500,00	\$ 746.225,00	NO APLICA	\$ 43.948.725,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 Nov 2023	\$ 39.275.000,00	\$ 678.386,00	NO APLICA	\$ 39.953.386,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 Dic 2023	\$ 39.275.000,00	\$ 678.386,00	NO APLICA	\$ 39.953.386,00
Acta de Ajuste ____ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo diciembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 162.336.666,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 123.855.497,00	75
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 123.855.497,00	75
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	0
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 123.855.497,00	75

1.4.2. ANTICIPO (No aplica)

Otorgado	\$
Amortizado	\$

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 11

Saldo	\$
-------	----

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100 %:
Meta física ejecutada 100 %:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 11

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 01

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/12/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 27/12/2023

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$16.514.066,30	96-44-101184438 Anexo No.6	28/08/2023	08/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$33.028.132,60	96-44-101184438 Anexo No.6	28/08/2023	08/03/2027
Calidad	\$49.542.198,90	96-44-101184438 Anexo No.6	28/08/2023	08/09/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 6	28/08/2023	08/03/2024
Contratistas y Subcontratistas.	\$232,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 6	28/08/2023	08/03/2024
Vehículos Propios y No Propios	\$232,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 6	28/08/2023	08/03/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	11

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NO APLICA				
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	02/12/2023	AMV G2 STD	Certificado Pago Aportes Parafiscales
010	18/12/2023	AMV G2 STD	Solicitud Adición 01
011	27/12/2023	AMV G2 STD	Solicitud Prórroga 01

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No se diligencia información del numeral 2 teniendo en cuenta que el contrato no cuenta con interventoría sino con supervisión realizada a través de contrato de consultoría No. 2578 de 2023 y cuyo informe de supervisión está a cargo del funcionario designado por la Dirección Territorial Santander y se presenta de manera independiente.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 11

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.			
CONTRATISTA:		NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):			
OBJETO:			
FECHA DE INICIO:		No. OFICIO	SIGLA UNIDAD EJECUTORA
VALOR INICIAL:			
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:			
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:			

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
----------	--------------	---------	-------	----------------	-----------------	----------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 11

	REGISTRO					

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:

Total, inversión ejecutada:

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o
--------------	------------	---------	---

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 11

			rechazado)

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Garantía única de cumplimiento NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Calidad del Servicio				

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (XXX)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	11

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA			DESTINATARIO	ASUNTO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes técnicos teniendo en cuenta que se trata de un contrato de mantenimiento rutinario

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes de índole jurídica.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado inconvenientes administrativos o financieros en el periodo del presente informe.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

No se presentaron inconvenientes ambientales, prediales y sociales teniendo en cuenta que se trata de un contrato de mantenimiento rutinario

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		11	DE 11

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dentro de las funciones propias del contrato de Administración Vial, se cuenta con la supervisión y seguimiento de los contratos de mantenimiento rutinario, además de realizar recorridos a las vías a cargo. En el transcurso de cada recorrido se hace visita al sitio de trabajos de cada frente de trabajo del mantenimiento rutinario.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realizan actividades propias a la supervisión del contrato de servicio de mantenimiento rutinario.

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se han generado situaciones que requieran de recomendaciones y acciones en pro del buen desarrollo en la ejecución de los contratos.

Cordialmente,



OSCAR FERNANDO VARGAS VILLALBA

M. P. No. 25202-139270 CND

Ingeniero Residente AMV Grupo 2 Santander

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 11

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO: No aplica
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO: No aplica
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 31 de enero del año 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Supervisión a cargo de la Administración Vial Grupo 2 – Contrato de Consultoría No. 2578-2023, según lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato 2947 de 2023.

Respetado director territorial:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 64ST02 RAMAL A GUANE, PR 00+0000 - PR 03+0385 / 6402 CRUCE A GUANE - BARICHARA - SAN GIL, PR 55+0100 - PR 82+0430.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 30,72 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 2947 DE 2023

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE SERVICIO No.	2947 DE 2023.		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI -SERVIMAVI CTA	NIT:	900.535.558-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES)	NO APLICA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 11

TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER. SECTORES 64ST02 Ramal a Guane, PRO+0000-PR3+0385/ 6402 Cruce a Guane - Barichara - San Gil, PR 55+0100 - PR 82+0430, LOTE 11.		
FECHA DE INICIO:	28/09/2023	2023S-VSAN-008125	SIGLA UNIDAD EJECUTORA DT SANTANDER
VALOR INICIAL:	\$ 160.084.900,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 5.327.118.00		
ADICIÓN 1:	\$ 5.327.118.00		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 165.140.663,00		
ANTICIPO	El contrato no contempló la entrega de anticipo		
ANTICIPO OTORGADO:	No aplica		
ANTICIPO AMORTIZADO:	No aplica		
SALDO POR AMORTIZAR:	No aplica		
PLAZO INICIAL:	04 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	01		
PRÓRROGA 1:	31/01/2024		
PRÓRROGA N:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16/03/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1042423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	165.140.663,00	158.481.765,00	6.658.898,00
TOTAL				165.140.663,00	158.481.765,00	6.658.898,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 11

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 Oct 2023	\$ 43.202.500,00	\$ 746.225,00	NO APLICA	\$ 43.948.725,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 Nov 2023	\$ 39.275.000,00	\$ 678.386,00	NO APLICA	\$ 39.953.386,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 Dic 2023	\$ 39.275.000,00	\$ 678.386,00	NO APLICA	\$ 39.953.386,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 Ene 2024	\$ 34.038.333,00	\$ 587.935,00	NO APLICA	\$ 34.626.268,00
Acta de Ajuste ____ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo enero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 162.336.666,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 158.481.765,00	96
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 158.481.765,00	96
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	0
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 158.481.765,00	96

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 11

1.4.2. ANTICIPO (No aplica)

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100 %:

Meta física ejecutada 100 %:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 11

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
27/01/2024	01		27/01/2024 – 12/03/2024	12/03/2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 01

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/12/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 27/12/2023

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$16.514.066,30	96-44-101184438 Anexo No.6	28/08/2023	08/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$33.028.132,60	96-44-101184438 Anexo No.6	28/08/2023	08/03/2027
Calidad	\$49.542.198,90	96-44-101184438 Anexo No.6	28/08/2023	08/09/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		6	DE 11

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 6	28/08/2023	08/03/2024
Contratistas y Subcontratistas.	\$232,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 6	28/08/2023	08/03/2024
Vehículos Propios y No Propios	\$232,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 6	28/08/2023	08/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NO APLICA				
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	02/01/2024	AMV G2 STD	Certificado Pago Aportes Parafiscales
005	22/01/2024	AMV G2 STD	Solicitud Suspensión 01

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 11

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No se diligencia información del numeral 2 teniendo en cuenta que el contrato no cuenta con interventoría sino con supervisión realizada a través de contrato de consultoría No. 2578 de 2023 y cuyo informe de supervisión está a cargo del funcionario designado por la Dirección Territorial Santander y se presenta de manera independiente.

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.			
CONTRATISTA:		NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):			
OBJETO:			
FECHA DE INICIO:		No. OFICIO	SIGLA UNIDAD EJECUTORA
VALOR INICIAL:			
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:			
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 11

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:

Total, inversión ejecutada:

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	11

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Garantía única de cumplimiento NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Calidad del Servicio				

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (XXX)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-----	--------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		10	DE 11

		ENVIADO A JURÍDICA			
1					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA			DESTINATARIO	ASUNTO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes técnicos teniendo en cuenta que se trata de un contrato de mantenimiento rutinario

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes de índole jurídica.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado inconvenientes administrativos o financieros en el periodo del presente informe.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

No se presentaron inconvenientes ambientales, prediales y sociales teniendo en cuenta que se trata de un contrato de mantenimiento rutinario

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		11	DE 11

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dentro de las funciones propias del contrato de Administración Vial, se cuenta con la supervisión y seguimiento de los contratos de mantenimiento rutinario, además de realizar recorridos a las vías a cargo. En el transcurso de cada recorrido se hace visita al sitio de trabajos de cada frente de trabajo del mantenimiento rutinario.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realizan actividades propias a la supervisión del contrato de servicio de mantenimiento rutinario.

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se han generado situaciones que requieran de recomendaciones y acciones en pro del buen desarrollo en la ejecución de los contratos.

Cordialmente,



OSCAR FERNANDO VARGAS VILLALBA

M. P. No. 25202-139270 CND

Ingeniero Residente AMV Grupo 2 Santander

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 11

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO: No aplica
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO: No aplica
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 29 de febrero del año 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Supervisión a cargo de la Administración Vial Grupo 2 – Contrato de Consultoría No. 2578-2023, según lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato 2947 de 2023.

Respetado director territorial:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 64ST02 RAMAL A GUANE, PR 00+0000 - PR 03+0385 / 6402 CRUCE A GUANE - BARICHARA - SAN GIL, PR 55+0100 - PR 82+0430.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 30,72 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 2947 DE 2023

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE SERVICIO No.	2947 DE 2023.		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI -SERVIMAVI CTA	NIT:	900.535.558-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES)	NO APLICA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		2	DE 11

TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER. SECTORES 64ST02 Ramal a Guane, PRO+0000-PR3+0385/ 6402 Cruce a Guane - Barichara - San Gil, PR 55+0100 - PR 82+0430, LOTE 11.		
FECHA DE INICIO:	28/09/2023	2023S-VSAN-008125	SIGLA UNIDAD EJECUTORA DT SANTANDER
VALOR INICIAL:	\$ 160.084.900,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 5.327.118.00		
ADICIÓN 1:	\$ 5.327.118.00		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 165.140.663,00		
ANTICIPO	El contrato no contempló la entrega de anticipo		
ANTICIPO OTORGADO:	No aplica		
ANTICIPO AMORTIZADO:	No aplica		
SALDO POR AMORTIZAR:	No aplica		
PLAZO INICIAL:	04 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	01		
PRÓRROGA 1:	31/01/2024		
PRÓRROGA N:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16/03/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1042423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	165.140.663,00	158.481.765,00	6.658.898,00
TOTAL				165.140.663,00	158.481.765,00	6.658.898,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 11

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 Oct 2023	\$ 43.202.500,00	\$ 746.225,00	NO APLICA	\$ 43.948.725,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 Nov 2023	\$ 39.275.000,00	\$ 678.386,00	NO APLICA	\$ 39.953.386,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 Dic 2023	\$ 39.275.000,00	\$ 678.386,00	NO APLICA	\$ 39.953.386,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 Ene 2024	\$ 34.038.333,00	\$ 587.935,00	NO APLICA	\$ 34.626.268,00
Acta de Ajuste ____ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo febrero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 162.336.666,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 158.481.765,00	96
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 158.481.765,00	96
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	0
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 158.481.765,00	96

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 11

1.4.2. ANTICIPO (No aplica)

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100 %:

Meta física ejecutada 100 %:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 11

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
27/01/2024	01		27/01/2024 – 12/03/2024	12/03/2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION 01

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/01/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 27/01/2024

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$16.514.066,30	96-44-101184438 Anexo No.6	28/08/2023	08/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$33.028.132,60	96-44-101184438 Anexo No.6	28/08/2023	08/03/2027
Calidad	\$49.542.198,90	96-44-101184438 Anexo No.6	28/08/2023	08/09/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		6	DE 11

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 6	28/08/2023	08/03/2024
Contratistas y Subcontratistas.	\$232,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 6	28/08/2023	08/03/2024
Vehículos Propios y No Propios	\$232,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 6	28/08/2023	08/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NO APLICA				
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (No hubo en el periodo debido a la suspensión del contrato)

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	01/02/2024	AMV G2 STD	Certificado Pago Aportes Parafiscales

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 11

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No se diligencia información del numeral 2 teniendo en cuenta que el contrato no cuenta con interventoría sino con supervisión realizada a través de contrato de consultoría No. 2578 de 2023 y cuyo informe de supervisión está a cargo del funcionario designado por la Dirección Territorial Santander y se presenta de manera independiente.

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.			
CONTRATISTA:		NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):			
OBJETO:			
FECHA DE INICIO:		No. OFICIO	SIGLA UNIDAD EJECUTORA
VALOR INICIAL:			
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:			
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	11

FECHA DE FINALIZACIÓN:	
------------------------	--

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:

Total, inversión ejecutada:

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 11

...	...	...	...	..
-----	-----	-----	-----	----

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Garantía única de cumplimiento NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Calidad del Servicio				

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (XXX)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (No aplica)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		10	DE 11

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA			DESTINATARIO	ASUNTO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes técnicos teniendo en cuenta que se trata de un contrato de mantenimiento rutinario

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes de índole jurídica.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado inconvenientes administrativos o financieros en el periodo del presente informe.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 11

No se presentaron inconvenientes ambientales, prediales y sociales teniendo en cuenta que se trata de un contrato de mantenimiento rutinario

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dentro de las funciones propias del contrato de Administración Vial, se cuenta con la supervisión y seguimiento de los contratos de mantenimiento rutinario, además de realizar recorridos a las vías a cargo. En el transcurso de cada recorrido se hace visita al sitio de trabajos de cada frente de trabajo del mantenimiento rutinario.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realizan actividades propias a la supervisión del contrato de servicio de mantenimiento rutinario.

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se han generado situaciones que requieran de recomendaciones y acciones en pro del buen desarrollo en la ejecución de los contratos.

Cordialmente,



OSCAR FERNANDO VARGAS VILLALBA

M. P. No. 25202-139270 CND

Ingeniero Residente AMV Grupo 2 Santander

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 11

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO: No aplica
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO: No aplica
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 31 de marzo del año 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Supervisión a cargo de la Administración Vial Grupo 2 – Contrato de Consultoría No. 2578-2023, según lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato 2947 de 2023.

Respetado director territorial:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 64ST02 RAMAL A GUANE, PR 00+0000 - PR 03+0385 / 6402 CRUCE A GUANE - BARICHARA - SAN GIL, PR 55+0100 - PR 82+0430.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 30,72 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 2947 DE 2023

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE SERVICIO No.	2947 DE 2023.		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI -SERVIMAVI CTA	NIT:	900.535.558-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES)	NO APLICA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 11

TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER. SECTORES 64ST02 Ramal a Guane, PRO+0000-PR3+0385/ 6402 Cruce a Guane - Barichara - San Gil, PR 55+0100 - PR 82+0430, LOTE 11.		
FECHA DE INICIO:	28/09/2023	2023S-VSAN-008125	SIGLA UNIDAD EJECUTORA DT SANTANDER
VALOR INICIAL:	\$ 160.084.900,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 85.369.568,00		
ADICIÓN 1:	\$ 5.327.118,00		
ADICIÓN 2:	\$ 80.042.450,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 245.183.113,00		
ANTICIPO	El contrato no contempló la entrega de anticipo		
ANTICIPO OTORGADO:	No aplica		
ANTICIPO AMORTIZADO:	No aplica		
SALDO POR AMORTIZAR:	No aplica		
PLAZO INICIAL:	04 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	02		
PRÓRROGA 1:	31/01/2024		
PRÓRROGA 2:	08/05/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	08/05/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1042423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	165.140.663,00	165.140.663,00	0
191524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	80.042.450,00	29.299.162,00	50.743.288,00
TOTAL				245.183.113,00	194.439.825,00	50.743.288,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 11

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 Oct 2023	\$ 43.202.500,00	\$ 746.225,00	NO APLICA	\$ 43.948.725,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 Nov 2023	\$ 39.275.000,00	\$ 678.386,00	NO APLICA	\$ 39.953.386,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 Dic 2023	\$ 39.275.000,00	\$ 678.386,00	NO APLICA	\$ 39.953.386,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 Ene 2024	\$ 34.038.333,00	\$ 587.935,00	NO APLICA	\$ 34.626.268,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05 Mar 2024	\$ 35.347.512,00	\$ 610.548,00	NO APLICA	\$ 35.958.060,00
Acta de Ajuste ____ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo marzo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 241.020.040,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 194.439.825,00	79
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 194.439.825,00	79
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	11

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 194.439.825,00	79
----------------------------	-------------------	----

1.4.2. ANTICIPO (No aplica)

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada	100 %:
Meta física ejecutada	100 %:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

	<div>MINISTERIO DE TRANSPORTE</div> <div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</div> <div>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</div>	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		5	DE

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN Y PRÓRROGA 02

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 06/03/2024

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$24.518.311,30	96-44-101184438 Anexo No. 8	28/08/2023	08/11/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$49.036.622,60	96-44-101184438 Anexo No. 8	28/08/2023	08/05/2027
Calidad	\$73.554.933,90	96-44-101184438 Anexo No. 8	28/08/2023	08/11/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		6	DE 11

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 8	28/08/2023	08/05/2024
Contratistas y Subcontratistas.	\$260,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 8	28/08/2023	08/05/2024
Vehículos Propios y No Propios	\$260,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 8	28/08/2023	08/05/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NO APLICA				
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	01/03/2024	AMV G2 STD	Certificado Pago Aportes Parafiscales
006	04/03/2024	AMV G2 STD	Solicitud Adición y Prórroga 02

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 11

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No se diligencia información del numeral 2 teniendo en cuenta que el contrato no cuenta con interventoría sino con supervisión realizada a través de contrato de consultoría No. 2578 de 2023 y cuyo informe de supervisión está a cargo del funcionario designado por la Dirección Territorial Santander y se presenta de manera independiente.

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.			
CONTRATISTA:		NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):			
OBJETO:			
FECHA DE INICIO:		No. OFICIO	SIGLA UNIDAD EJECUTORA
VALOR INICIAL:			
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:			
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	11

FECHA DE FINALIZACIÓN:	
------------------------	--

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:

Total, inversión ejecutada:

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 11

...	...	...	...	..
-----	-----	-----	-----	----

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Garantía única de cumplimiento NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Calidad del Servicio				

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (XXX)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (No aplica)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		10	DE 11

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA			DESTINATARIO	ASUNTO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes técnicos teniendo en cuenta que se trata de un contrato de mantenimiento rutinario

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes de índole jurídica.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado inconvenientes administrativos o financieros en el periodo del presente informe.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		11	DE 11

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

No se presentaron inconvenientes ambientales, prediales y sociales teniendo en cuenta que se trata de un contrato de mantenimiento rutinario

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dentro de las funciones propias del contrato de Administración Vial, se cuenta con la supervisión y seguimiento de los contratos de mantenimiento rutinario, además de realizar recorridos a las vías a cargo. En el transcurso de cada recorrido se hace visita al sitio de trabajos de cada frente de trabajo del mantenimiento rutinario.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realizan actividades propias a la supervisión del contrato de servicio de mantenimiento rutinario.

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se han generado situaciones que requieran de recomendaciones y acciones en pro del buen desarrollo en la ejecución de los contratos.

Cordialmente,



OSCAR FERNANDO VARGAS VILLALBA

M. P. No. 25202-139270 CND

Ingeniero Residente AMV Grupo 2 Santander

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 12

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO: No aplica
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO: No aplica
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 30 de abril del año 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Supervisión a cargo de la Administración Vial Grupo 2 – Contrato de Consultoría No. 2578-2023, según lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato 2947 de 2023.

Respetado director territorial:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 64ST02 RAMAL A GUANE, PR 00+0000 - PR 03+0385 / 6402 CRUCE A GUANE - BARICHARA - SAN GIL, PR 55+0100 - PR 82+0430.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 30,72 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 2947 DE 2023

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE SERVICIO No.	2947 DE 2023.		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI -SERVIMAVI CTA	NIT:	900.535.558-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES)	NO APLICA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 12

TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER. SECTORES 64ST02 Ramal a Guane, PRO+0000-PR3+0385/ 6402 Cruce a Guane - Barichara - San Gil, PR 55+0100 - PR 82+0430, LOTE 11.		
FECHA DE INICIO:	28/09/2023	2023S-VSAN-008125	SIGLA UNIDAD EJECUTORA DT SANTANDER
VALOR INICIAL:	\$ 160.084.900,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 85.369.568,00		
ADICIÓN 1:	\$ 5.327.118,00		
ADICIÓN 2:	\$ 80.042.450,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 245.183.113,00		
ANTICIPO	El contrato no contempló la entrega de anticipo		
ANTICIPO OTORGADO:	No aplica		
ANTICIPO AMORTIZADO:	No aplica		
SALDO POR AMORTIZAR:	No aplica		
PLAZO INICIAL:	04 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	02		
PRÓRROGA 1:	31/01/2024		
PRÓRROGA 2:	08/05/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	08/05/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1042423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	165.140.663,00	165.140.663,00	0
191524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	80.042.450,00	69.252.548,00	10.789.902,00
TOTAL				245.183.113,00	234.393.211,00	10.789.902,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 12

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 Oct 2023	\$ 43.202.500,00	\$ 746.225,00	NO APLICA	\$ 43.948.725,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 Nov 2023	\$ 39.275.000,00	\$ 678.386,00	NO APLICA	\$ 39.953.386,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 Dic 2023	\$ 39.275.000,00	\$ 678.386,00	NO APLICA	\$ 39.953.386,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 Ene 2024	\$ 34.038.333,00	\$ 587.935,00	NO APLICA	\$ 34.626.268,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05 Mar 2024	\$ 35.347.512,00	\$ 610.548,00	NO APLICA	\$ 35.958.060,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 06 Abr 2024	\$ 39.275.000,00	\$ 678.386,00	NO APLICA	\$ 39.953.386,00
Acta de Ajuste ____ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo abril de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 12

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 241.020.040,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 234.393.211,00	96
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 234.393.211,00	96
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	0
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 234.393.211,00	96

1.4.2. ANTICIPO (No aplica)

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada	100 %:
Meta física ejecutada	100 %:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	12

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN Y PRÓRROGA 02

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 06/03/2024

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		6	DE 12

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$24.518.311,30	96-44-101184438 Anexo No. 8	28/08/2023	08/11/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$49.036.622,60	96-44-101184438 Anexo No. 8	28/08/2023	08/05/2027
Calidad	\$73.554.933,90	96-44-101184438 Anexo No. 8	28/08/2023	08/11/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pedios, Labores y Operaciones	\$260,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 8	28/08/2023	08/05/2024
Contratistas y Subcontratistas.	\$260,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 8	28/08/2023	08/05/2024
Vehículos Propios y No Propios	\$260,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 8	28/08/2023	08/05/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NO APLICA				
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	01/03/2024	AMV G2 STD	Certificado Pago Aportes Parafiscales

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 12

006	04/03/2024	AMV G2 STD	Solicitud Adición y Prórroga 02

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No se diligencia información del numeral 2 teniendo en cuenta que el contrato no cuenta con interventoría sino con supervisión realizada a través de contrato de consultoría No. 2578 de 2023 y cuyo informe de supervisión está a cargo del funcionario designado por la Dirección Territorial Santander y se presenta de manera independiente.

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.			
CONTRATISTA:		NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):			
OBJETO:			
FECHA DE INICIO:		No. OFICIO	SIGLA UNIDAD EJECUTORA
VALOR INICIAL:			
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 12

ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO EN FIDUCIA:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	
TOTAL, PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:

Total, inversión ejecutada:

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	12

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Garantía única de cumplimiento NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Calidad del Servicio				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 12

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (XXX)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y

GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA			DESTINATARIO	ASUNTO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		11	DE 12

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes técnicos teniendo en cuenta que se trata de un contrato de mantenimiento rutinario

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes de índole jurídica.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado inconvenientes administrativos o financieros en el periodo del presente informe.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

No se presentaron inconvenientes ambientales, prediales y sociales teniendo en cuenta que se trata de un contrato de mantenimiento rutinario

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dentro de las funciones propias del contrato de Administración Vial, se cuenta con la supervisión y seguimiento de los contratos de mantenimiento rutinario, además de realizar recorridos a las vías a cargo. En el transcurso de cada recorrido se hace visita al sitio de trabajos de cada frente de trabajo del mantenimiento rutinario.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realizan actividades propias a la supervisión del contrato de servicio de mantenimiento rutinario.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		12	DE 12

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se han generado situaciones que requieran de recomendaciones y acciones en pro del buen desarrollo en la ejecución de los contratos.

Cordialmente,



OSCAR FERNANDO VARGAS VILLALBA

M. P. No. 25202-139270 CND

Ingeniero Residente AMV Grupo 2 Santander

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 12

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO: No aplica
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO: No aplica
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 08 de mayo del año 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Supervisión a cargo de la Administración Vial Grupo 2 – Contrato de Consultoría No. 2578-2023, según lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato 2947 de 2023.

Respetado director territorial:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 64ST02 RAMAL A GUANE, PR 00+0000 - PR 03+0385 / 6402 CRUCE A GUANE - BARICHARA - SAN GIL, PR 55+0100 - PR 82+0430.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 30,72 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 2947 DE 2023

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE SERVICIO No.	2947 DE 2023.		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMAVI -SERVIMAVI CTA	NIT:	900.535.558-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES)	NO APLICA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 12

TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER. SECTORES 64ST02 Ramal a Guane, PRO+0000-PR3+0385/ 6402 Cruce a Guane - Barichara - San Gil, PR 55+0100 - PR 82+0430, LOTE 11.		
FECHA DE INICIO:	28/09/2023	2023S-VSAN-008125	SIGLA UNIDAD EJECUTORA DT SANTANDER
VALOR INICIAL:	\$ 160.084.900,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 85.369.568,00		
ADICIÓN 1:	\$ 5.327.118,00		
ADICIÓN 2:	\$ 80.042.450,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 245.183.113,00		
ANTICIPO	El contrato no contempló la entrega de anticipo		
ANTICIPO OTORGADO:	No aplica		
ANTICIPO AMORTIZADO:	No aplica		
SALDO POR AMORTIZAR:	No aplica		
PLAZO INICIAL:	04 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	02		
PRÓRROGA 1:	31/01/2024		
PRÓRROGA 2:	08/05/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	08/05/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1042423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	165.140.663,00	165.140.663,00	0
191524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	80.042.450,00	80.042.450,00	0
TOTAL				245.183.113,00	245.183.113,00	0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 12

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 Oct 2023	\$ 43.202.500,00	\$ 746.225,00	NO APLICA	\$ 43.948.725,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 Nov 2023	\$ 39.275.000,00	\$ 678.386,00	NO APLICA	\$ 39.953.386,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 Dic 2023	\$ 39.275.000,00	\$ 678.386,00	NO APLICA	\$ 39.953.386,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 Ene 2024	\$ 34.038.333,00	\$ 587.935,00	NO APLICA	\$ 34.626.268,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05 Mar 2024	\$ 35.347.512,00	\$ 610.548,00	NO APLICA	\$ 35.958.060,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 06 Abr 2024	\$ 39.275.000,00	\$ 678.386,00	NO APLICA	\$ 39.953.386,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 07 May 2024	\$ 10.606.695,00	\$ 183.207,00	NO APLICA	\$ 10.789.902,00
Acta de Ajuste ____ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo mayo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		4	DE 12

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 241.020.040,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 245.183.113,00	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 245.183.113,00	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	0
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 245.183.113,00	100

1.4.2. ANTICIPO (No aplica)

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100 %:
Meta física ejecutada 100 %:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.
------------	----------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	12

...	...
-----	-----

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN Y PRÓRROGA 02

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 06/03/2024

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		6	DE 12

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$24.518.311,30	96-44-101184438 Anexo No. 8	28/08/2023	08/11/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$49.036.622,60	96-44-101184438 Anexo No. 8	28/08/2023	08/05/2027
Calidad	\$73.554.933,90	96-44-101184438 Anexo No. 8	28/08/2023	08/11/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 8	28/08/2023	08/05/2024
Contratistas y Subcontratistas.	\$260,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 8	28/08/2023	08/05/2024
Vehículos Propios y No Propios	\$260,000,000.00	96-40-101064894 Anexo No. 8	28/08/2023	08/05/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NO APLICA				
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
---------------	-------	--------------	--------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 12

	29/05/2024	AMV G2 STD	Certificado Pago Aportes Parafiscales

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No se diligencia información del numeral 2 teniendo en cuenta que el contrato no cuenta con interventoría sino con supervisión realizada a través de contrato de consultoría No. 2578 de 2023 y cuyo informe de supervisión está a cargo del funcionario designado por la Dirección Territorial Santander y se presenta de manera independiente.

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.			
CONTRATISTA:		NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):			
OBJETO:			
FECHA DE INICIO:		No. OFICIO	SIGLA UNIDAD EJECUTORA
VALOR INICIAL:			
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	12

ANTICIPO	
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO EN FIDUCIA:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	
TOTAL, PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:

Total, inversión ejecutada:

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	12

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Garantía única de cumplimiento NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	10	DE	12

Calidad del Servicio				
----------------------	--	--	--	--

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (XXX)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA			DESTINATARIO	ASUNTO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 12

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes técnicos teniendo en cuenta que se trata de un contrato de mantenimiento rutinario

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes de índole jurídica.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado inconvenientes administrativos o financieros en el periodo del presente informe.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

No se presentaron inconvenientes ambientales, prediales y sociales teniendo en cuenta que se trata de un contrato de mantenimiento rutinario

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dentro de las funciones propias del contrato de Administración Vial, se cuenta con la supervisión y seguimiento de los contratos de mantenimiento rutinario, además de realizar recorridos a las vías a cargo. En el transcurso de cada recorrido se hace visita al sitio de trabajos de cada frente de trabajo del mantenimiento rutinario.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realizan actividades propias a la supervisión del contrato de servicio de mantenimiento rutinario.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 12

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se han generado situaciones que requieran de recomendaciones y acciones en pro del buen desarrollo en la ejecución de los contratos.

Cordialmente,



OSCAR FERNANDO VARGAS VILLALBA

M. P. No. 25202-139270 CND

Ingeniero Residente AMV Grupo 2 Santander