













		CONTRATO DE OBRA N°		LP-SPM-017-2022		FECHA DE INICIACIÓN: PLAZO INICIAL: PLAZO MODIFICATORIO No. 1: FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO EN PLAZO No.1: PRORROGA No.1: PRORROGA No.2: PRORROGA No.3: PRORROGA No.4: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: SUSPENSIÓN No. 1 AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: REINICIO No.1 SUSPENSIÓN No. 2 AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 2: REINICIO No.2 SUSPENSIÓN No. 3 AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3: AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3: REINICIO No.3 FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA No.4 VALOR CONTRACTUAL: VALOR ADICION #1: VALOR ADICION #2: VALOR CONTRACTUAL + ADICION: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11 VALOR EJECUTADO A LA FECHA: % OBRA FÍSICO PRESENTE ACTA: %OBRA FÍSICO ACUMULADO:				9 de septiembre de 2022 DIECISEIS (16) MESES (16) MESES Y 20 DIAS 29 de diciembre de 2023 TRES (3) MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024 UN MES DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS 31 de enero de 2025 19 de febrero de 2024 19 de abril de 2024 19 de junio de 2024 19 de julio de 2024 20 de agosto de 2024 31 de diciembre de 2024 14 de febrero de 2025 3 de marzo de 2025 31 de marzo de 2025 21 de abril de 2025 30 de abril de 2025 20 de mayo de 2025 28 de julio de 2025 \$ 48.329.918.941,00 \$ 3.711.311.849,00 \$ 2.288.711.007,00 \$ 54.329.941.797,00 \$ 4.109.624.335,00 \$ 44.932.424.067,00 7,86% 82,79%		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11		VALOR PRESENTE ACTA: \$ 4.109.624.335,00								
		OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA		PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11																
		CONTRATISTA:		CONSORCIO CIS 96		DESDE 24 de noviembre de 2024																
		Representante:		LIBARDO JOSE LOPEZ JIMENEZ		HASTA 30 de diciembre de 2024																
		INTERVENTOR:		CONSORCIO KALAR MONTERIA 016		DESDE 3 de marzo de 2025																
		Representante:		ORLANDO RIVERA MORA		HASTA 30 de marzo de 2025																
		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: SI-SUP-004 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11				FECHA DE LA PRESENTE ACTA																
						miércoles, 21 de mayo de 2025																
CONDICIONES ORIGINALES										BALANCE ?		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA								
														PRESENTE ACTA PARCIAL N.11		ACUMULADO						
ITEM	DESCRIPCION				UNO	CANT	VIUNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR						
3.05.13	SI DE PUERTA CORTAFUEGO RF 90M, TIPO (P-14) DIMENSIONES DE VANO 1,20M ANCHO X 2,10M ALTO, FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 16 SEGUN DISEÑO, INCLUYE AISLANTE TERMICO DE ALTA DENSIDAD, BISAGRAS CAPSULADA, CERRADURA ANTIPANICO SIMPLE, CIERRA PUERTA DE SOBREPONER CON BRAZO ARTICULADO, SELLO PERIMETRAL PARA JUNTAS DE FUEGO/HUMO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	9,00	\$	4.572.437,00	\$	41.151.933,00	10,00	\$	45.724.370,00	9,00	\$	41.151.933,00	1,00	\$	4.572.437,00	10,00	\$	45.724.370,00
3.05.14	SI DE PUERTA METÁLICA TIPO (P-15) DIMENSIONES 1,20M ANCHO X 2,10 M ALTO, DOS HOJAS BATIENTE EN LAMINA CAL 20 ACABADO LISO, CON REVESTIMIENTO EN PVC TIPO CORTASOL EN UNA SOLA CARA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD, BASE ANTICORROSIVO COLOR GRIS Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	2,00	\$	3.580.750,00	\$	7.161.500,00	2,00	\$	7.161.500,00	2,00	\$	7.161.500,00	\$	-	2,00	\$	7.161.500,00	
3.05.15	SI DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO TIPO (P-18) DIMENSIONES DE VANO 2,00 M ANCHO X 2,84 M ALTO, CONFORMADA POR DOS HOJAS BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO, DIMENSIONES HOJA: 1,00M ANCHO X 2,80M ALTO, SEGÚN DISEÑO CON APERTURA 180° INCLUYE BISAGRA DE PISO, CERRADURA DE SEGURIDAD, TRADERA EN ACERO INOXIDABLE, MARCO EN ALUMINIO NATURAL, CUERPO FLO SUPERIOR DE DIMENSIONES 2,00 M ANCHO X0,50M ALTO CON MARCO EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	3,00	\$	5.466.000,00	\$	16.398.000,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
3.05.16	SI DE PUERTA METÁLICA TIPO (P-19) DIMENSIONES DE VANO 1,00M ANCHO X 2,84 M ALTO, UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 20 (1,00M ANCHO X 2,10 ALTO) ACABADO LISO SEGÚN DISEÑO EN CARA EXTERIOR, CUERPO FLO SUPERIOR CON PERSIANAS DE VENTILACIÓN (1,00M ANCHO X 0,84M ALTO) INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	3,00	\$	1.972.560,00	\$	5.917.680,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
3.05.17	SI DIVISION MODULAR PARA OFICINAS EN PANELERIA CON PERFILES EN ALUMINIO EXTRUIDO DE SCMS ACODADOS, MIXTO EN FORMA Y VIDRIO CLARO 9MM, ALTURA 2,65M ZÓCALOS TROQUELADOS Y LISOS PARA MANEJO DE CABLEADO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN				M2	532,51	\$	2.280.587,00	\$	1.214.435.383,00	535,40	\$	1.221.026.279,00	-	\$	-	436,91	\$	996.411.266,00	436,91	\$	996.411.266,00
3.05.18	SI DE VENTANA PIVOTANTE DE EJE VERTICAL, TIPO V-01, DIMENSIONES 0,50M ANCHO X 2,80M DE ALTO, MARCO EN PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR NATURAL, CUERPO EN VIDRIO TEMPLADO DE 9MM INCLUYE CERRADURA, TRADERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	70,00	\$	1.169.346,00	\$	81.854.220,00	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	-
3.05.19	SI DE CUERPO FLO, TIPO V-01, DIMENSIONES 0,50M ANCHO X 2,80M DE ALTO, MARCO EN PERFLERÍA EN ALUMINIO COLOR NATURAL, PERSIANAS DE VENTILACIÓN SEGÚN DISEÑO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	2,00	\$	1.169.346,00	\$	2.338.692,00	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	-
3.05.20	SI DE VENTANA PROYECTANTE TIPO V-02 DIMENSIONES 2,30M ANCHO X 2,60M DE ALTO MARCO EN PERFLERÍA ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO 10MM DIVIDIDA EN TRES CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES: DOS LATERALES FLOS Y UN CUERPO CENTRAL CON DOS HOJAS PROYECTANTES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	2,00	\$	3.713.529,00	\$	7.427.056,00	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	-	\$	-	-
3.05.21	SI PUERTA VENTANA TIPO V-03, DIMENSIONES DE VANO 0,90M ANCHO X 2,60M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FLOS Y 4 CUARTO HOJAS CORREDIZAS) CUERPOS SUPERIORES FLOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIOS TEMPLADO DE 9MM SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CERRADURA, TRADERA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	7,00	\$	21.667.139,00	\$	151.669.873,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
3.05.22	SI PUERTA VENTANA TIPO V-03, DIMENSIONES DE VANO 0,40M ANCHO X 2,60M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FLOS Y 4 CUARTO HOJAS CORREDIZAS) CUERPOS SUPERIORES FLOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIOS TEMPLADO DE 9MM SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CERRADURA, TRADERA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	6,00	\$	21.667.139,00	\$	130.002.834,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
3.05.23	SI VENTANA TIPO V-04, DIMENSIONES DE VANO 0,40M ANCHO X 0,50M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FLOS Y 4 HOJAS CORREDIZAS) SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CERRADURA, TRADERA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	2,00	\$	3.688.862,00	\$	7.377.724,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
3.05.24	SI VENTANA CORREDIZA TIPO V-05, DIMENSIONES DE VANO 0,50M ANCHO X 0,50M DE ALTO, COMPUESTA POR 4 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CERRADURA, TRADERA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	1,00	\$	3.371.594,00	\$	3.371.594,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
3.05.25	SI VENTANA CORREDIZA TIPO V-06, DIMENSIONES 0,60M ANCHO X 0,50M DE ALTO, COMPUESTA POR 2 HOJAS CORREDIZAS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 9MM SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CERRADURA, TRADERA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	3,00	\$	196.182,00	\$	588.546,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
3.05.26	SI VENTANA CORREDIZA TIPO V-06, DIMENSIONES 1,00M ANCHO X 1,00M DE ALTO, COMPUESTA POR 2 HOJAS CORREDIZAS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 9MM SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CERRADURA TIPO MEDIALUNA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	1,00	\$	939.687,00	\$	939.687,00	1,00	\$	939.687,00	1,00	\$	939.687,00	\$	-	1,00	\$	939.687,00	
3.05.27	SI VENTANA TIPO V-10, DIMENSIONES DE VANO 0,50M ANCHO X 0,50M DE ALTO, COMPUESTA POR 4 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FLOS Y 4 HOJAS PROYECTANTES) SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CERRADURA, TRADERA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	6,00	\$	6.519.957,00	\$	39.119.742,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
3.05.28	SI VENTANA TIPO V-10, DIMENSIONES DE VANO 0,40M ANCHO X 0,50M DE ALTO, COMPUESTA POR 4 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FLOS Y 4 HOJAS PROYECTANTES) SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CERRADURA, TRADERA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	6,00	\$	6.519.957,00	\$	39.119.742,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
3.05.29	SI VENTANA FLUA TIPO V-18, DIMENSIONES DE VANO 0,80M ANCHO X 2,60M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS FLOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, 8 CUERPOS SUPERIORES FLOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIOS TEMPLADO DE 10MM SEGÚN DISEÑO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	2,00	\$	14.530.189,00	\$	29.060.378,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
3.05.30	SI VENTANA CORREDIZA TIPO V-19, DIMENSIONES 1,00M ANCHO X 0,50M DE ALTO, COMPUESTA POR 2 HOJAS CORREDIZAS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 9MM SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CERRADURA TIPO MEDIALUNA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	9,00	\$	492.623,00	\$	4.433.607,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
3.05.31	SI PUERTA VENTANA TIPO V-21, DIMENSIONES DE VANO 0,60M ANCHO X 2,60M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FLOS Y 3 HOJAS CORREDIZAS) Y CUERPOS SUPERIORES FLOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIOS TEMPLADO DE 10MM SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CERRADURAS, TRADERAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	2,00	\$	16.887.277,00	\$	33.774.554,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
3.05.32	SI PUERTA VENTANA TIPO V-21, DIMENSIONES DE VANO 0,30M ANCHO X 2,60M DE ALTO, COMPUESTA POR 2 CUERPOS CORREDIZOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM Y 2 CUERPOS SUPERIORES FLOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIOS TEMPLADO DE 10MM SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CERRADURAS, TRADERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	2,00	\$	6.033.813,00	\$	12.067.626,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
3.05.33	SI VENTANA CORREDIZA, TIPO V-24, DIMENSIONES 2,72M ANCHO X 0,50M ALTO, DOS HOJAS FLUAS Y UNA HOJA CORREDIZA CON MARCO EN ALUMINIO NATURAL, PERFL 744 Y VIDRIO NATURAL INCLUYE SEGURO MEDIALUNA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	3,00	\$	812.438,00	\$	2.437.314,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
3.05.34	SI VENTANA CORREDIZA, TIPO V-25, DIMENSIONES 2,74M ANCHO X 0,50M ALTO, DOS HOJAS FLUAS Y UNA HOJA CORREDIZA CON MARCO EN ALUMINIO NATURAL, PERFL 744 Y VIDRIO NATURAL INCLUYE SEGURO MEDIALUNA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	5,00	\$	894.165,00	\$	4.470.825,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
3.05.35	SI VENTANA CORREDIZA, TIPO V-26, DIMENSIONES 3,03M ANCHO X 0,50M ALTO, DOS HOJAS FLUAS Y UNA HOJA CORREDIZA CON MARCO EN ALUMINIO NATURAL, PERFL 744 Y VIDRIO NATURAL INCLUYE SEGURO MEDIALUNA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	1,00	\$	912.794,00	\$	912.794,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
3.05.36	SI VENTANA CORREDIZA TIPO V-27, DIMENSIONES 1,23M ANCHO X 0,50M DE ALTO, COMPUESTA POR 2 HOJAS CORREDIZAS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 9MM SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CERRADURA TIPO MEDIALUNA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	2,00	\$	631.356,00	\$	1.262.712,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
3.05.37	SI PUERTA VENTANA TIPO V-37, DIMENSIONES DE VANO 0,35M ANCHO X 2,60M DE ALTO, COMPUESTA POR 7 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FLOS Y 3 HOJAS CORREDIZAS) CUERPOS SUPERIORES FLOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIOS TEMPLADO DE 10MM SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CERRADURAS, TRADERAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	3,00	\$	18.998.130,00	\$	56.994.360,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
3.05.38	SI VENTANA SISTEMA PROYECTANTE TIPO V-42, DIMENSIONES DE VANO 1,00M ANCHO X 0,55M DE ALTO ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CERRADURA, TRADERA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN				UND	14,00	\$	541.012,00	\$	7.574.168,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-














				CONTRATO DE OBRA N°		LP-SPM-017-2022		FECHA DE INICIACIÓN: PLAZO INICIAL: PLAZO MODIFICATORIO No. 1: FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO EN PLAZO No. 1: PRORROGA No. 1: PRORROGA No. 2: PRORROGA No. 3: PRORROGA No. 4: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: REINICIO No. 1: SUSPENSIÓN No. 2: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 2: REINICIO No. 2: SUSPENSIÓN No. 3: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3: AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3: REINICIO No. 3: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA No. 4: VALOR CONTRACTUAL: VALOR ADICION #1: VALOR ADICION #2: VALOR CONTRACTUAL + ADICION: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11		9 de septiembre de 2022 DIECHSÉIS (16) MESES (16) MESES Y 20 DIAS 29 de diciembre de 2023 TRES (3) MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024 UN MES DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS 31 de enero de 2025 19 de febrero de 2024 19 de abril de 2024 19 de junio de 2024 19 de julio de 2024 29 de agosto de 2024 31 de diciembre de 2024 14 de febrero de 2025 3 de marzo de 2025 31 de marzo de 2025 21 de abril de 2025 30 de abril de 2025 29 de mayo de 2025 28 de julio de 2025 \$ 48.329.918.941,00 \$ 3.711.311.848,00 \$ 2.288.711.807,00 \$ 54.329.941.787,00 \$ 4.109.624.335,00		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11 VALOR PRESENTE ACTA: \$ 4.109.624.335,00	
				OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		CONTRATISTA: Representante: CÓDIGO: SI-SUP-004 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11		CONSORCIO CIS 96 LIBARDO JOSE LOPEZ JIMENEZ CONSORCIO KALAR MONTERIA 016 ORLANDO RIVERA MORA		PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11 DESDE 24 de noviembre de 2024 HASTA 30 de diciembre de 2024 DESDE 3 de marzo de 2025 HASTA 30 de marzo de 2025	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				CONTRATISTA:		CONSORCIO CIS 96		VALOR EJECUTADO A LA FECHA:		\$ 44.932.424.067,00		FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11				Representante:		CONSORCIO KALAR MONTERIA 016		% OBRA FISICO PRESENTE ACTA:		7,56%		miércoles, 21 de mayo de 2025	
CONDICIONES ORIGINALES				BALANCE 7		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA		PRESENTA ACTA PARCIAL N.11		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VIUNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.17.06	DUCTERIA Y REJILLAS					\$	-	-	\$	-	\$	-	\$
3.17.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 .	M2	213,00	\$	154.259,00	\$	32.857.167,00	347,42	\$	53.592.662,00	199,78	\$	30.817.863,00
3.17.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FUJA PARA EXTRACCION DE AIRE 6"x8"	UND	61,00	\$	141.532,00	\$	8.633.452,00	61,00	\$	8.633.452,00	-	\$	-
3.17.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FUJA PARA EXTRACCION DE AIRE 8"x8"	UND	4,00	\$	159.467,00	\$	637.868,00	4,00	\$	637.868,00	-	\$	-
3.17.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FUJA CON PORTAFILTRO PARA EXTERIORES PARA EXTRACCION DE AIRE 10"x8"	UND	2,00	\$	169.090,00	\$	338.180,00	2,00	\$	338.180,00	-	\$	-
3.17.06.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FUJA CON PORTAFILTRO PARA EXTERIORES DE 14"x10"	UND	1,00	\$	219.295,00	\$	219.295,00	1,00	\$	219.295,00	-	\$	-
3.17.06.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FUJA CON PORTAFILTRO PARA EXTERIORES DE 16"x10"	UND	1,00	\$	227.592,00	\$	227.592,00	1,00	\$	227.592,00	-	\$	-
3.17.06.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FUJA CON PORTAFILTRO PARA EXTERIORES DE 20"x10"	UND	1,00	\$	260.076,00	\$	260.076,00	1,00	\$	260.076,00	-	\$	-
3.17.06.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FUJA CON PORTAFILTRO PARA EXTERIORES DE 22"x10"	UND	2,00	\$	277.850,00	\$	555.700,00	2,00	\$	555.700,00	-	\$	-
3.17.06.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FUJA CON PORTAFILTRO PARA EXTERIORES DE 24"x10"	UND	2,00	\$	336.592,00	\$	673.184,00	2,00	\$	673.184,00	-	\$	-
3.17.07	CABLE ELECTRICICO					\$	-	-	\$	-	\$	-	\$
3.17.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE APANTALLADO PARA SEÑAL 2 HILOS 2 X 18	M	1.200,00	\$	62.049,00	\$	74.458.800,00	1.112,41	\$	69.023.928,00	1.080,00	\$	67.012.920,00
3.17.08	GAS REFRIGERANTE					\$	-	-	\$	-	\$	-	\$
3.17.08.01	SUMINISTRO Y CARGUE DE REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A	KG	170,00	\$	71.323,00	\$	12.124.910,00	170,00	\$	12.124.910,00	-	\$	-
3.18	ESCALERAS AUXILIARES 1												
3.18.01	EXCAVACION MANUAL	M3	45,24	\$	34.411,00	\$	1.556.754,00	50,60	\$	1.741.197,00	50,60	\$	1.741.197,00
3.18.02	SI DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)	M2	162,24	\$	81.203,00	\$	13.174.375,00	198,00	\$	16.078.194,00	198,00	\$	16.078.194,00
3.18.03	SOLADO CONCRETO DE 15.2 MPA (2200 PSI)	M3	1,56	\$	534.844,00	\$	834.357,00	1,76	\$	941.325,00	1,76	\$	941.325,00
3.18.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 0.400.4M. INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M	348,00	\$	572.639,00	\$	199.278.372,00	348,00	\$	199.278.372,00	348,00	\$	199.278.372,00
3.18.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA DADOS DE CIMENTACION	KG	4.843,20	\$	10.232,00	\$	47.509.222,00	5.529,12	\$	56.573.956,00	5.529,12	\$	56.573.956,00
3.18.06	CONCRETO DE 3500PSI PARA DADOS DE CIMENTACION	M3	35,20	\$	909.646,00	\$	32.019.539,00	43,04	\$	39.151.164,00	43,04	\$	39.151.164,00
3.18.07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	KG	3.267,40	\$	10.232,00	\$	33.432.037,00	3.352,68	\$	34.304.622,00	3.352,68	\$	34.304.622,00
3.18.08	CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN SECCION 0.45X1.00M	M	19,80	\$	453.527,00	\$	8.979.835,00	13,20	\$	5.986.556,00	13,20	\$	5.986.556,00
3.18.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	17,20	\$	88.636,00	\$	1.524.539,00	12,85	\$	1.138.973,00	12,85	\$	1.138.973,00
3.18.10	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI), E= 0.10MT. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	43,70	\$	157.929,00	\$	6.901.497,00	57,76	\$	9.121.979,00	57,76	\$	9.121.979,00
3.18.11	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS	KG	7.962,60	\$	10.232,00	\$	81.473.323,00	7.989,48	\$	81.748.359,00	7.989,48	\$	81.748.359,00
3.18.12	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA)	M3	8,40	\$	1.252.571,00	\$	10.521.596,00	8,40	\$	10.521.596,00	8,40	\$	10.521.596,00
3.18.13	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA) PARA SEGUNDO NIVEL	M3	8,40	\$	1.289.914,00	\$	10.835.278,00	8,40	\$	10.835.278,00	8,40	\$	10.835.278,00
3.18.14	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA) TERCER NIVEL	M3	8,40	\$	1.329.211,00	\$	11.165.372,00	8,40	\$	11.165.372,00	8,40	\$	11.165.372,00
3.18.15	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS AERIAS	KG	2.022,40	\$	10.232,00	\$	20.693.197,00	4.040,68	\$	41.344.238,00	4.040,68	\$	41.344.238,00
3.18.16	CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGA DE SECCION 0.40'0.6M INCLUYE FORMALETA ARMADO Y DESENCOFRE	M	16,30	\$	503.260,00	\$	8.203.138,00	32,60	\$	16.406.276,00	32,60	\$	16.406.276,00
3.18.17	CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGA DE SECCION 0.30'0.6M INCLUYE FORMALETA ARMADO Y DESENCOFRE	M	21,78	\$	467.303,00	\$	10.177.859,00	39,60	\$	18.505.199,00	39,60	\$	18.505.199,00
3.18.18	CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGA DE SECCION 0.25'0.6M INCLUYE FORMALETA ARMADO Y DESENCOFRE	M	13,70	\$	451.888,00	\$	6.190.866,00	27,40	\$	12.381.731,00	27,40	\$	12.381.731,00
3.18.19	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ESCALERAS	KG	2.989,60	\$	10.232,00	\$	30.589.587,00	4.104,08	\$	41.902.947,00	4.104,08	\$	41.902.947,00
3.18.20	CONCRETO 3500 PSI PARA ESCALERAS AUXILIAR 1. TRAMO DE 1ER A 2DOISO. INCLUYE FORMALETERIA, ENCOFRADO Y DESMONTE.	M3	7,04	\$	1.792.549,00	\$	12.619.545,00	10,88	\$	19.502.933,00	10,88	\$	19.502.933,00
3.18.21	CONCRETO 3500 PSI PARA ESCALERAS AUXILIAR 1. TRAMO DE 2DO A 3ER ISO. INCLUYE FORMALETERIA, ENCOFRADO Y DESMONTE.	M3	7,04	\$	1.812.836,00	\$	12.762.365,00	9,30	\$	16.859.375,00	9,30	\$	16.859.375,00
3.18.22	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA CUBIERTA	KG	5.119,20	\$	10.232,00	\$	52.379.654,00	2.930,40	\$	29.983.853,00	2.930,40	\$	29.983.853,00
3.18.23	LOSA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 3500 PSI INCLUYE PLACA MACIZA. ESPESOR LOSA: 0.20 M. INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS. RELACION CONCRETO 0.28m3/m2, FORMALETA Y CASETONES DE PUESTILENO EXPANDIDO RELACION 0.32m3/m2	M2	56,20	\$	738.868,00	\$	41.524.362,00	55,84	\$	41.258.389,00	55,84	\$	41.258.389,00



















[illegible]
























	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACIÓN: PLAZO INICIAL: PLAZO MODIFICATORIO No. 1: FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO EN PLAZO No. 1: PRORROGA No.1: PRORROGA No.2: PRORROGA No.3: PRORROGA No.4: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: SUSPENSIÓN No. 1 AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: REINICIO No.1 SUSPENSIÓN No. 2 AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 2: REINICIO No.2 SUSPENSIÓN No. 3 AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3: AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3: REINICIO No.3 FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA No.4 VALOR CONTRACTUAL: VALOR ADICIÓN #1: VALOR ADICIÓN #2: VALOR CONTRACTUAL + ADICIÓN: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11 VALOR EJECUTADO A LA FECHA: % OBRA FÍSICO PRESENTE ACTA: % OBRA FÍSICO ACUMULADO:		9 de septiembre de 2022 DIECISEIS (16) MESES (18) MESES Y 20 DIAS 29 de diciembre de 2023 TRES (3) MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024 UN MES DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS 31 de enero de 2025 19 de febrero de 2024 19 de abril de 2024 19 de junio de 2024 19 de julio de 2024 20 de agosto de 2024 31 de diciembre de 2024 14 de febrero de 2025 3 de marzo de 2025 31 de marzo de 2025 21 de abril de 2025 30 de abril de 2025 20 de mayo de 2025 28 de julio de 2025 \$ 48.329.918.941,00 \$ 3.711.311.849,00 \$ 2.288.711.007,00 \$ 54.329.941.791,00 \$ 4.109.624.335,00 \$ 44.932.424.067,00 7,86% 82,79%		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11		VALOR PRESENTE ACTA: \$ 4.109.624.335,00		PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11		DESDE 24 de noviembre de 2024 HASTA 30 de diciembre de 2024 DESDE 3 de marzo de 2025 HASTA 30 de marzo de 2025		FECHA DE LA PRESENTE ACTA miércoles, 21 de mayo de 2025									
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		CONTRATISTA: Representante: INTERVENTOR: Representante:		CONSORCIO CIS 96 LIBARDO JOSE LOPEZ JIMENEZ CONSORCIO KALAR MONTERIA 016 ORLANDO RIVERA MORA																		
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: SI-SUP-004 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11																							
	CONDICIONES ORIGINALES																BALANCE 7		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VIUNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR								
	NP- 3.18	ESCALERAS AUXILIARES 1																						
	NP- 3.18-01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0,20M X 0,20M X 0,40M, INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL	M2		\$	227.594,00	8,48	\$ 1.929.997,00	8,48	\$ 1.929.997,00		\$ -		\$ -	8,48	\$ 1.929.997,00								
	NP- 3.18-02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0,20M X 0,20M X 0,40M, INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS, ALTURA SUPERIORES A 3M	M2		\$	252.854,00	9,16	\$ 2.316.143,00	9,16	\$ 2.316.143,00		\$ -		\$ -	9,16	\$ 2.316.143,00								
	NP- 3.18-03	LEVANTE DE MURO LINEAL EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0,19M X 0,20M X 0,40M, INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS (2 HILADAS EN NIVEL DE CUBIERTA PARA ESCALERA)	M		\$	122.544,00	29,70	\$ 3.639.557,00	29,70	\$ 3.639.557,00		\$ -		\$ -	29,70	\$ 3.639.557,00								
	NP- 3.19	JARDINES INTERNOS																						
NP- 3.19-01	LEVANTE DE MURO LINEAL EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0,12M X 0,20M X 0,40M, INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS	M		\$	73.739,00	68,30	\$ 5.036.374,00	46,60	\$ 3.436.237,00		\$ -		\$ -	46,60	\$ 3.436.237,00									
NP-SUBCAP 3.20	PUNTE DE CONEXIÓN																							
NP- 3.20-01	SI DE JUNTA HORIZONTAL SEGÚN DISEÑO SERIE 5 12-100 Y 060 X22 (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y MEMBRANA)	M		\$	4.071.244,00	99,00	\$ 403.053.156,00	-	\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -									
NP-CAP 4	VOZ Y DATOS																							
NP- 4-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO PARA TELECOMUNICACIONES RD (1A), EN CUARTO TÉCNICO - PISO 1	UND		\$	70.147.705,00	1,00	\$ 70.147.705,00	-	\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -									
NP- 4-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO PARA TELECOMUNICACIONES RD (CCTV), EN CUARTO TÉCNICO - PISO 1	UND		\$	24.411.954,00	1,00	\$ 24.411.954,00	-	\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -									
NP- 4-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO PARA TELECOMUNICACIONES RD (1B), EN CUARTO TÉCNICO - PISO 1	UND		\$	30.233.105,00	1,00	\$ 30.233.105,00	-	\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -									
NP- 4-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO PARA TELECOMUNICACIONES RD (2A), EN CUARTO TÉCNICO - PISO 2	UND		\$	37.972.323,00	1,00	\$ 37.972.323,00	-	\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -									
NP- 4-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO PARA TELECOMUNICACIONES RD (3A), EN CUARTO TÉCNICO - PISO 3	UND		\$	43.598.716,00	1,00	\$ 43.598.716,00	-	\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -									
NP- 4-06	FIBRA ÓPTICA MONOMODO INTERTX OM3 12 HILOS INCLUYE VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	M		\$	174.909,00	340,00	\$ 59.489.060,00	-	\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -									
NP-CAP 5	AUDIO Y TECNOLOGÍA																							
NP- 5-01	SALIDA PARA PARLANTE SOBRE MURO (Incluye: Tubería PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios)	UND		\$	296.186,00	60,00	\$ 17.771.160,00	60,00	\$ 17.771.160,00		\$ -		\$ -	60,00	\$ 17.771.160,00									
NP- 5-02	SALIDA PARA PARLANTE EN TECHO (Incluye: Tubería PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios)	UND		\$	147.483,00	13,00	\$ 1.917.279,00	13,00	\$ 1.917.279,00		\$ -		\$ -	13,00	\$ 1.917.279,00									
NP- 5-03	SALIDA PARA INTERFASE DE AUDIO-RCA STEREO EN MURO (Incluye: Tubería PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios)	UND		\$	162.896,00	16,00	\$ 2.606.336,00	16,00	\$ 2.606.336,00		\$ -		\$ -	16,00	\$ 2.606.336,00									
NP- 5-04	SALIDA PARA INTERFASE DE MICROFONO EN MURO (Incluye: Tubería PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios)	UND		\$	201.572,00	16,00	\$ 3.225.152,00	16,00	\$ 3.225.152,00		\$ -		\$ -	16,00	\$ 3.225.152,00									
NP- 5-05	SALIDA PARA INTERFASE HDMI EN MURO (Incluye: Tubería PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios)	UND		\$	307.834,00	15,00	\$ 4.617.510,00	15,00	\$ 4.617.510,00		\$ -		\$ -	15,00	\$ 4.617.510,00									
NP-CAP 7	SISTEMA DE DETECCIÓN Y RED CONTRAINCENDIO																							
NP- 7-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER CON ESPACIADOR PARA ESTACION MANUAL CON SIRENA	UND		\$	1.027.038,00	10,00	\$ 10.270.380,00	-	\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -									
NP- 7-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE ESTANDAR PARA DISPOSITIVOS DE INICIACIÓN COMO SENSORES FOTOELECTRICOS Y TÉRMICOS	UND		\$	321.227,00	194,00	\$ 62.318.038,00	-	\$ -	180,00	\$ 57.820.860,00			180,00	\$ 57.820.860,00									
NP- 7-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ELÉCTRICA PARA SALIDAS DE EMERGENCIA	UND		\$	819.141,00	12,00	\$ 9.829.692,00	-	\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -									
NP- 7-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADICIONALES DE SALIDAS PARA DISPOSITIVOS DE INICIACIÓN Y NOTIFICACIÓN	UND		\$	170.316,00	195,00	\$ 33.211.620,00	188,00	\$ 32.019.408,00	7,00	\$ 1.192.212,00			195,00	\$ 33.211.620,00									
NP- 7-05	SALIDA PARA SISTEMA DE AUDIOEVACUACIÓN INTEGRADO	UND		\$	348.173,00	72,00	\$ 25.068.456,00	72,00	\$ 25.068.456,00		\$ -		\$ -	72,00	\$ 25.068.456,00									
NP- 7-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTORES HD SERIE 1100 TUBO PVC- TUBO PVC Ø6"	UND		\$	1.880.008,00	17,00	\$ 31.960.136,00	17,00	\$ 31.960.136,00		\$ -		\$ -	17,00	\$ 31.960.136,00									
NP- 7-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTORES HD SERIE 1100 TUBO PVC- TUBO PVC Ø4"	UND		\$	1.494.014,00	4,00	\$ 5.976.056,00	4,00	\$ 5.976.056,00		\$ -		\$ -	4,00	\$ 5.976.056,00									
NP- 7-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTORES HD SERIE 1200 TUBO PVC- ACC PVC Ø6"	UND		\$	2.205.041,00	10,00	\$ 22.050.410,00	10,00	\$ 22.050.410,00		\$ -		\$ -	10,00	\$ 22.050.410,00									
NP- 7-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTORES HD SERIE 1200 TUBO PVC- ACC PVC Ø4"	UND		\$	1.443.367,00	6,00	\$ 8.660.202,00	6,00	\$ 8.660.202,00		\$ -		\$ -	6,00	\$ 8.660.202,00									
NP-CAP 8	CUARTOS TÉCNICOS Y CAFETERÍA																							
NP-SUBCAP 8.01	ADECUACIÓN DEL TERRENO CIMENTACIÓN																							
NP- 8.01-01	LOSA DE APOYO PARA PLANTA ELÉCTRICA EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI), E= 0,20MT INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2		\$	216.355,00	48,95	\$ 10.590.577,00	33,08	\$ 7.152.696,00	15,89	\$ 3.437.881,00			48,95	\$ 10.590.577,00									
NP- 8.02	ELEMENTOS ESTRUCTURALES																							
NP- 8.02-01	COLUMNAS DE 0,3 MTS X 0,3 MTS EN CONCRETO DE 21Mpa	M		\$	118.715,00	18,60	\$ 2.208.099,00	18,60	\$ 2.208.099,00		\$ -		\$ -	18,60	\$ 2.208.099,00									
NP- 8.02-02	CONCRETO 3000PSI PARA PLACA CANAL, ANCHO TOTAL 0,61M ESPESOR DE PLACA H=0,15M, INCLUYE FORMALETERÍA, ARMADO, DESMOLTE Y ACERO DE REFUERZO.	M		\$	275.674,00	7,98	\$ 2.199.879,00	7,98	\$ 2.199.879,00		\$ -		\$ -	7,98	\$ 2.199.879,00									
NP-CAP 11	CANCHAS POLIDEPORTIVAS																							



		CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-917-2022	FECHA DE INICIACIÓN:		9 de septiembre de 2022		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11					
		OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	PLAZO INICIAL:	DIECISEIS (16) MESES	VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 4.109.624.335,00					
		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: SI-SUP-004 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11	CONTRATISTA: LIBARDO JOSE LOPEZ JIMENEZ INTERVENTOR: CONSORCIO KALAR MONTERIA 016 Representante:	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO No. 1: FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO No. 2: PRORROGA No.1: PRORROGA No.2: PRORROGA No.3: PRORROGA No.4: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: REINICIO No.1: SUSPENSIÓN No. 2: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 2: REINICIO No.2: SUSPENSIÓN No. 3: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3: AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3: REINICIO No.3: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA No. 4: VALOR CONTRACTUAL: VALOR ADICION #1: VALOR ADICION #2: VALOR CONTRACTUAL + ADICION: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11 VALOR EJECUTADO A LA FECHA: % OBRA FISICO PRESENTE ACTA: %OBRA FISICO ACUMULADO:	PLAZO MODIFICATORIO No. 1: FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO No. 1: PRORROGA No.1: PRORROGA No.2: PRORROGA No.3: PRORROGA No.4: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: REINICIO No.1: SUSPENSIÓN No. 2: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 2: REINICIO No.2: SUSPENSIÓN No. 3: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3: AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3: REINICIO No.3: FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA No. 4: VALOR CONTRACTUAL: VALOR ADICION #1: VALOR ADICION #2: VALOR CONTRACTUAL + ADICION: VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11 VALOR EJECUTADO A LA FECHA: % OBRA FISICO PRESENTE ACTA: %OBRA FISICO ACUMULADO:		9 de septiembre de 2022 DIECISEIS (16) MESES (16) MESES Y 20 DIAS 29 de diciembre de 2023 TRES (3) MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024 UN MES DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS 31 de marzo de 2025 19 de febrero de 2024 19 de abril de 2024 19 de junio de 2024 19 de julio de 2024 20 de agosto de 2024 31 de diciembre de 2024 14 de febrero de 2025 3 de marzo de 2025 31 de marzo de 2025 21 de abril de 2025 30 de abril de 2025 30 de mayo de 2025 28 de julio de 2025 \$ 48.329.918.941,00 \$ 3.711.311.849,00 \$ 2.268.711.007,00 \$ 54.329.941.791,00 \$ 4.109.624.335,00 \$ 44.932.474.067,00 7,86% 82,79%		PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11 DESE HASTA DESE HASTA FECHA DE LA PRESENTE ACTA miércoles, 21 de mayo de 2025				
					CONDICIONES ORIGINALES		BALANCE 7		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VIUNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
21.13	PAISAJISMO EMPRAZADIZACION TAPETE GRAMA SOICA JAPONICA - INCLUYE ADECUACION TERRENO ABOÑO CON TIERRA NEGRA Y/O ALUVION.	M2		\$	48.822,00 \$ -	1.753,83	\$ 82.117.828,00	- \$	-	\$	-	- \$	-
21.14	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES, INCLUYE HIDRORETENEDOR, MICRORRIZAS Y ABOÑO ORGANICO	UND		\$	16.829,00 \$ -	180,00	\$ 3.029.220,00	- \$	-	\$	-	- \$	-
21.15	ELECTRICA SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		\$	35.121,00 \$ -	6,00	\$ 210.726,00	- \$	-	\$	-	- \$	-
21.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 30m± 12 PARA FASE, NEUTRO Y TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE No.12 THHN/THWN LIBRES DE HALOGENOS, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA RANDELES DE DISTRIBUCIÓN.	M		\$	51.544,00 \$ -	196,00	\$ 10.102.624,00	- \$	-	\$	-	- \$	-
NP-21-01	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.40X0.30 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M		\$	138.435,00 \$ -	386,89	\$ 53.558.117,00	- \$	-	361,21	\$ 50.004.106,00	361,21	\$ 50.004.106,00
NP-21-02	DADO EN CONCRETO DE 21MPA (3000 PSI) DE 0.06% 40% 30M	UND		\$	38.228,00 \$ -	191,00	\$ 7.301.548,00	- \$	-	175,00	\$ 6.689.900,00	175,00	\$ 6.689.900,00
NP-21-03	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE 2.00M DE ALTO, CONFORMADO POR TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 50X90X2.5MM DISPUESTOS DE FORMA VERTICAL, ENMARCADOS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR EN TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO DE 50X90X2.5MM, QUE A SU VEZ SE SOPORTAN LATERALMENTE EN TUBO RECTANGULAR DE 50X90X2.5MM (CON TAPA METÁLICA SUPERIOR), DISPUESTOS SOBRE PLATINAS DE ANCLAJE SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA AL HORNO EN TONOS SEGÚN DISEÑO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M		\$	4.192.929,00 \$ -	386,89	\$ 1.622.202.301,00	- \$	-	6,00	\$ 25.157.574,00	6,00	\$ 25.157.574,00
NP-21-04	PUERTA DE ACCESO TIPO PC-01 CORREDIZAS, DIMENSIÓN 3.20M DE ANCHO X 2.00 M DE ALTO, FABRICADA EN TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 50X90X2.5MM DISPUESTOS DE FORMA VERTICAL, ENMARCADOS EN TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO DE 50X90X2.5MM SEGÚN DISEÑO, DE APERTURA MANUAL, INCLUYE GUÍA INFERIOR Y SUPERIOR, RODAMIENTOS, PASADOR, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA AL HORNO EN TONOS SEGÚN DISEÑO Y TODO LO NECESARIO O PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND		\$	16.581.122,00 \$ -	3,00	\$ 49.749.366,00	- \$	-	\$	-	- \$	-
NP-21-05	PUERTA DE ACCESO TIPO PC-02, DOS HOJAS BATIENTES (DIMENSIÓN DE HOJA 0.89X2.00M) CONFORMADA POR TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 50X90X2.5MM DISPUESTOS DE FORMA VERTICAL, ENMARCADOS EN TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO DE 50X90X2.5MM, POSTES LATERALES EN TUBO RECTANGULAR DE 50X90X2.5MM (CON TAPA METÁLICA SUPERIOR), DISPUESTOS SOBRE PLATINAS DE ANCLAJE SEGÚN DISEÑO, APERTURA MANUAL, INCLUYE BISAGRAS DE APERTURA 180°, PASADOR, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA AL HORNO EN TONOS SEGÚN DISEÑO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		\$	9.408.597,00 \$ -	3,00	\$ 28.225.791,00	- \$	-	\$	-	- \$	-
NP-21-06	PUERTA DE ACCESO TIPO PC-03 CORREDIZAS, DIMENSIÓN DE HOJA 2.10M DE ANCHO X 2.00 M DE ALTO, FABRICADA EN TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 50X90X2.5MM DISPUESTOS DE FORMA VERTICAL, ENMARCADOS EN TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO DE 50X90X2.5MM SEGÚN DISEÑO, DE APERTURA MANUAL, INCLUYE GUÍA INFERIOR Y SUPERIOR, RODAMIENTOS, PASADOR, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA AL HORNO EN TONOS SEGÚN DISEÑO Y TODO LO NECESARIO O PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND		\$	10.687.622,00 \$ -	1,00	\$ 10.687.622,00	- \$	-	\$	-	- \$	-
NP-21-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO TIPO PC-05, PERSIANA ENROLLABLE, DIMENSIONES: 5.90M ANCHO X 2.70M ALTO, COMPUERTA POR FLEJES EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, CALIBRE 22, MICROPERFORADO, MOTOR CON FUENTE DE ALIMENTACION TRIFASICO 230V PARA CERRRE Y APERTURA AUTOMATIZADA, ACCIONADOR CON CONTROL LLAVE DE SEGURIDAD, ACCIONAMIENTO DE EMERGENCIA A CADENA (4 METROS), SISTEMA DE PARACADAS INTEGRADO SEGÚN NORMATIVA NTC 5926-3, INCLUYE RODAMIENTOS, PARACADAS EN EL ENGRANAJE, BARRA INFERIOR, GUÍAS LATERALES, PLATOS SUPERIORES, TAPABOLLO, PINTURA DE ACABADO EN POLVO POLIESTER SEGÚN DISEÑO EN CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA NTC 5926-3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		\$	42.709.429,00 \$ -	2,00	\$ 85.418.858,00	- \$	-	\$	-	- \$	-
22	INDEPENDIZACION ELECTRICA												
22.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ARMADO DE PUNTO DE CONEXIÓN, ESTRUCTURA PASO DE RED AEREA TRIFASICA 13.2 KV A SUBTERRANEA XLPE No. 1/0 CON SECCIONADOR MT	UND		\$	4.894.505,00 \$ -	1,00	\$ 4.894.505,00	- \$	-	\$	-	- \$	-
22.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE DE ELIMINACIÓN EXTERIOR TN-EXT-P1, EL TABLERO TENDRÁ UN BARRAJE TRIFASICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLITICO NO.4 DE 150A TIPO ML DE 32 CÍTCOS, CON CONTACTORES Y STAR-STOP FREINTE MUERTO METALICO ABIATBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA ANCLADAS, DIMENSIONES APROXIMADAS: 1000X1000X400 MM	UND		\$	19.883.936,00	1,00	\$ 19.883.936,00	- \$	-	\$	-	- \$	-
22.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 30m± 6 PARA FASES + 10m± 6 PARA NEUTRO + 10m± 8 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-1/2", CONDUCTORES DE COBRE No.6, No.8 THHN/THWN, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS, HASTA TN-SUB-P1 EN SUBESTACIÓN.	M		\$	161.780,00	180,00	\$ 29.116.800,00	- \$	-	\$	-	- \$	-
22.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 30m± 4 PARA FASES + 10m± 4 PARA NEUTRO + 10m± 6 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-1/2", CONDUCTORES DE COBRE No.4, No.6 THHN/THWN, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS, HASTA TN-EXT-P1 EN SUBESTACIÓN.	M		\$	182.450,00	45,00	\$ 8.210.385,00	- \$	-	\$	-	- \$	-
22.05	SERVICIO DE GRUA EN CALIENTE	HR		\$	636.278,00	1,00	\$ 636.278,00	- \$	-	\$	-	- \$	-
22.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO METALICO CONDUIT 3" X 6 M CON CAPACETE Y MEDIO DE ANCLAJE	UND		\$	1.304.692,00	2,00	\$ 2.609.384,00	- \$	-	\$	-	- \$	-
22.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC PESADO 3" SUBTERRANEA	UND		\$	78.840,00	6,00	\$ 473.058,00	- \$	-	\$	-	- \$	-
22.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE 2.4 METROS PARA PUESTA TIERRA EN ILUMINACION EXTERIOR Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		\$	615.400,00	2,00	\$ 1.230.806,00	- \$	-	\$	-	- \$	-
22.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCIÓN SB 300(100x100x140)	UND		\$	3.495.822,00	1,00	\$ 3.495.822,00	- \$	-	\$	-	- \$	-
22.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO SUBTERRANEO 24x0.1-1/2", INCLUYE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M		\$	84.989,00	180,00	\$ 15.294.420,00	- \$	-	\$	-	- \$	-
22.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		\$	35.121,00	12,00	\$ 421.452,00	- \$	-	\$	-	- \$	-
22.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 30m± 40 PARA FASES + 10m± 40 PARA NEUTRO + 10m± 20 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA PVC DE 3", CONDUCTORES DE COBRE No.40 Y No.20 THHN/THWN, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS HASTA T-ME-SUB-P1.	M		\$	1.204.727,00	25,00	\$ 30.118.175,00	- \$	-	\$	-	- \$	-

	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACIÓN:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	PLAZO INICIAL:	DIECISEIS (16) MESES	VALOR PRESENTE ACTA: \$ 4.109.624.335,00
			PLAZO MODIFICATORIO No. 1:	(15) MESES Y 20 DIAS	
			FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO EN PLAZO No.1:	29 de diciembre de 2023	
			PRORROGA No.1:	TRES (3) MESES	
			PRORROGA No.2:	HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024	
			PRORROGA No.3:	UN MES	
			PRORROGA No.4:	DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS	
			FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	31 de enero de 2025	
			SUSPENSIÓN No. 1	19 de febrero de 2024	
			AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	19 de abril de 2024	
			AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	19 de junio de 2024	
			AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	19 de julio de 2024	
			REINICIO No.1	20 de agosto de 2024	
			SUSPENSIÓN No. 2	31 de diciembre de 2024	
			AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 2:	14 de febrero de 2025	
			REINICIO No.2	3 de marzo de 2025	
			SUSPENSIÓN No. 3	31 de marzo de 2025	
			AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3:	21 de abril de 2025	
			AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3:	30 de abril de 2025	
REINICIO No.3	20 de mayo de 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA No.4	28 de julio de 2025				
VALOR CONTRACTUAL:	\$ 48.329.918.941,00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11			
VALOR ADICIÓN #1:	\$ 3.711.311.848,00		DESDE 24 de noviembre de 2024		
VALOR ADICIÓN #2:	\$ 2.288.711.007,00		HASTA 30 de diciembre de 2024		
VALOR CONTRACTUAL + ADICIÓN:	\$ 54.329.941.797,00	DESDE 3 de marzo de 2025			
VALOR PRESENTE	\$ 4.109.624.335,00		HASTA 30 de marzo de 2025		
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11					
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 96	VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	\$ 44.932.424.067,00	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
Representante:	LIBRADO JOSE LOPEZ JIMENEZ	% OBRA FISICO PRESENTE ACTA:	7,96%	miércoles, 21 de mayo de 2025	
INTERVENIENTE:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	% OBRA FISICO ACUMULADO:	82,70%		
Representante:	ORLANDO RIVERA MORA				

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE ?		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL N.11		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VIUNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
22.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDESTAL EN CONCRETO DE 0.30X0.30X0.60 METROS PARA POSTE METALICO DE BRAZO SENCILLO Y BRAZO DOBLE, OBRA CIVIL Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		\$	819.222,00	\$	-	12,00	\$	9.830.664,00	-	\$	-
22.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE CABLE ENCAUCHETADO 3X10.14 PARA FASES Y TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, CONDUCTORES DE COBRE ENCAUCHETADO NO.14, OBRA CIVIL, Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, LESSE CAJA DE REGISTRO HASTA LAMPARAS - ILLUMINACIÓN EXTERIOR.	M		\$	17.045,00	\$	-	80,00	\$	1.363.600,00	-	\$	-
TOTAL COSTO DIRECTO						\$	47.900.967.065,00	\$	53.875.979.861,00	\$	40.586.624.289,00	\$	44.696.248.634,00
PGIO						\$	118.151.730,00	\$	118.151.730,00	\$	106.946.908,00	\$	106.946.908,00
PAPO						\$	140.036.662,00	\$	140.036.662,00	\$	65.011.900,63	\$	65.011.900,63
1.TRAMITES Y LICENCIAS AMBIENTALES						\$	75.942.000,00	\$	75.942.000,00	\$	63.716.635,00	\$	63.716.635,00
2.CERTIFICACIÓN RETE DE DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y USO FINAL						\$	37.884.000,00	\$	37.884.000,00	\$	-	\$	-
3.CERTIFICACIÓN RETILAP						\$	35.349.600,00	\$	35.349.600,00	\$	-	\$	-
4.TRAMITES DE LEGALIZACIÓN ANTE OPERADOR DE RED ELECTRICA						\$	18.480.000,00	\$	43.480.000,00	\$	-	\$	-
6.CERTIFICACIÓN Y TRAMITE ANTE OPERADOR DE REDES DE GAS NATURAL, COCINA EDIFICIO 1						\$	2.617.954,00	\$	2.617.954,00	\$	-	\$	-
7.TRAMITES DE REVISIÓN DE DISEÑO DE ACOMETIDA ANTE PRESTADOR DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						\$	500.000,00	\$	500.000,00	\$	-	\$	-
TOTAL TRAMITES, LEGALIZACIÓN, LICENCIAS (TVC)						\$	170.773.654,00	\$	196.773.654,00	\$	64.216.635,00	\$	64.216.635,00
VALOR TOTAL OBRA AJUSTADA						\$	48.329.918.941,00	\$	54.329.941.797,00	\$	40.822.799.732,00	\$	44.932.424.067,00
						\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
										ANTICIPO	0,20	\$	821.924.867,00
										VALOR TOTAL		\$	3.287.699.467,00

BALANCE:	VIR INICIAL CONTRATO: \$	48.329.918.941,00	VIR ANTIPO INICIAL: \$	9.665.983.788,00
	VIR ADICIONES: \$	6.000.822.856,00	VIR ANTIPO ADICION: \$	
	VIR ACTUAL CONTRATO: \$	54.329.941.797,00	VIR TOTAL ANTIPO: \$	9.665.983.788,00

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTA	VALOR FACTURADO	% PAGADO CON RESPECTO VALOR CONTRACTUAL INICIAL	% PAGADO CON RESPECTO VALOR CONTRACTUAL CON ADICION	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	COSTO TOTAL IMPREVISTO	% IMPREVISTO	COSTO IMPREVISTO POR ACTA	DESCUENTO IMPREVISTO	PAGO DE IMPREVISTO JUSTIFICADO	VALOR FACTURADO MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
	ANTICIPO	21 de octubre de 2022	\$ 9.665.983.788,00												
1	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	26 de abril de 2023	\$ 6.131.304.033,00	12,89%	11,29%	\$ 1.226.260.807,00	8.439.722.981,00		0,05%	\$ 2.275.803,00		0,00	\$ 4.905.043.226,00		\$ 4.905.043.226,00
2	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2	16 de mayo de 2023	\$ 5.413.096.619,00	11,20%	9,96%	\$ 1.062.619.724,00	7.357.103.257,00		0,05%	\$ 2.044.600,00		0,00	\$ 4.330.478.895,00		\$ 9.235.522.121,00
3	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3	14 de junio de 2023	\$ 2.223.301.032,00	4,60%	4,09%	\$ 444.660.206,00	6.912.443.051,00		0,05%	\$ 839.345,00		0,00	\$ 1.778.640.826,00		\$ 11.014.162.947,00
4	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 4	3 de agosto de 2023	\$ 3.398.417.799,00	7,03%	6,26%	\$ 679.683.500,00	6.232.759.491,00		0,05%	\$ 1.283.690,00		0,00	\$ 2.718.734.239,00		\$ 13.732.897.196,00
5	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 5	19 de septiembre de 2023	\$ 3.556.734.242,00	7,36%	6,55%	\$ 711.346.848,00	5.521.412.643,00		0,05%	\$ 1.350.079,00		0,00	\$ 2.845.387.394,00		\$ 16.578.284.580,00
6	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 6	25 de octubre de 2023	\$ 3.395.039.639,00	7,02%	6,25%	\$ 679.067.808,00	4.842.404.715,00		0,05%	\$ 1.287.803,00		0,00	\$ 2.716.031.711,00		\$ 19.294.316.291,00
7	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 7	30 de noviembre de 2023	\$ 9.627.031.107,00	20,33%	18,09%	\$ 1.965.406.221,00	2.876.998.494,00	\$ 20.477.377,00	0,05%	\$ 3.731.675,00		0,00	\$ 7.861.624.886,00		\$ 27.155.941.177,00
8	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 8	26 de diciembre de 2023	\$ 1.062.773.662,00	2,26%	2,01%	\$ 218.554.732,00	2.658.443.762,00		0,05%	\$ 414.493,00		0,00	\$ 974.218.930,00		\$ 28.030.160.107,00
9	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 9	31 de octubre de 2024	\$ 4.169.755.183,00	8,63%	7,67%	\$ 833.951.037,00	1.824.492.725,00		0,05%	\$ 1.584.856,00	\$ 14.812.344,00	0,00	\$ 3.320.991.802,00		\$ 31.351.151.909,00
10	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 10	19 de diciembre de 2024	\$ 1.615.344.416,00	3,34%	2,97%	\$ 323.068.883,00	1.501.423.842,00		0,05%	\$ 613.966,00		0,00	\$ 1.291.661.567,00		\$ 32.642.813.476,00
11	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11	21 de mayo de 2025	\$ 4.109.624.335,00	8,50%	7,56%	\$ 821.924.867,00	679.498.975,00		0,05%	\$ 1.562.001,00	\$ 1.562.001,00	0,00	\$ 3.286.137.467,00		\$ 35.928.950.943,00
VALOR ACUMULADO			\$ 44.932.424.067,00	92,97%	82,70%	\$ 8.986.484.813,00	679.498.975,00			\$ 16.988.311,00	\$ 16.988.311,00	0,00	\$ 32.642.813.476,00	\$ 3.286.137.467,00	\$ 35.928.950.943,00

El recibo por parte de la inventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron, el día

21 de mayo de 2025

TOTAL NETO A PAGAR: \$ 3.286.137.467,00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

REPRO: VALOR INICIAL - CONTRATO Y AGUA
REPRO: VALOR INICIAL - CONTRATO Y AGUA


CONSORCIO CIS 66
REP. LEGAL LIBARDO JOSE LOPEZ JIMENEZ
CONTRATISTA


CONSORCIO KALAR MONTERIA 016
REP. LEGAL ORLANDO RIVERA MORA
INTERVENTORIA