

Instituto Distrital de Recreación y Deporte									
Reporte Semanal			# 20		Interventor:			CONSORCIO SANTA TERESA 28	
marzo 31, 2025					abril 6, 2025				

1. Datos Generales									
PARQUE	Código:	Localidad:	Barrio:						

2. Contrato de Obra									
Objeto: COP No. 4086-2024 "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"									
CONSORCIO BELZCON IDRD 1									

Contratista:									
F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.#2	F.T.	
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25							

3. Contrato de Interventoría									
Objeto: C.I. No. 4086-2024 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SSTY JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD- GRUPO 1 Y GRUPO 2"									
CONSORCIO SANTA TERESA 28									

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.	
20-nov-24	9 MESES	19-ago-25							

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Valores Iniciales</th> <th colspan="2">Acta 1</th> <th colspan="2">Acta 2</th> <th colspan="2">Acta 3</th> <th colspan="2">Acta 4</th> <th colspan="2">Acta 5</th> <th colspan="2">Acta 6</th> </tr> <tr> <td>Valor Contrato:</td> <td>1.770.863.553,00</td> <td>\$ 170.863.553,00</td> <td>\$ 170.863.553,00</td> <td>\$ 165.867.359,00</td> <td>\$ 212.388.029,00</td> <td>\$ 148.561.719,00</td> <td>\$ 148.561.719,00</td> <td>\$ 148.561.719,00</td> <td>\$ 148.561.719,00</td> <td>\$ 148.561.719,00</td> <td>\$ 148.561.719,00</td> <td>\$ 148.561.719,00</td> <td>\$ 148.561.719,00</td> </tr> <tr> <td>IVA (18%)</td> <td>318.763.439,54</td> <td>\$ 31.876.343,95</td> <td>\$ 31.876.343,95</td> <td>\$ 31.876.343,95</td> <td>\$ 31.876.343,95</td> <td>\$ 31.876.343,95</td> <td>\$ 31.876.343,95</td> <td>\$ 31.876.343,95</td> <td>\$ 31.876.343,95</td> <td>\$ 31.876.343,95</td> <td>\$ 31.876.343,95</td> <td>\$ 31.876.343,95</td> <td>\$ 31.876.343,95</td> </tr> <tr> <td>Sub Total</td> <td>2.107.109.853,00</td> <td>\$ 212.739.900,00</td> <td>\$ 212.739.900,00</td> <td>\$ 207.743.703,00</td> <td>\$ 244.264.373,00</td> <td>\$ 180.438.063,00</td> <td>\$ 180.438.063,00</td> <td>\$ 180.438.063,00</td> <td>\$ 180.438.063,00</td> <td>\$ 180.438.063,00</td> <td>\$ 180.438.063,00</td> <td>\$ 180.438.063,00</td> <td>\$ 180.438.063,00</td> </tr> <tr> <td>Adición:</td> <td></td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> </tr> <tr> <td>Total Final</td> <td>2.107.109.853,00</td> <td>\$ 235.862.000,00</td> <td>\$ 235.862.000,00</td> <td>\$ 230.865.803,00</td> <td>\$ 267.386.473,00</td> <td>\$ 203.560.163,00</td> <td>\$ 203.560.163,00</td> <td>\$ 203.560.163,00</td> <td>\$ 203.560.163,00</td> <td>\$ 203.560.163,00</td> <td>\$ 203.560.163,00</td> <td>\$ 203.560.163,00</td> <td>\$ 203.560.163,00</td> </tr> <tr> <td>Reprogramación:</td> <td></td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> </tr> <tr> <td>Acumulado</td> <td></td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> <td>\$ 23.122.100,00</td> </tr> </table>										Valores Iniciales		Acta 1		Acta 2		Acta 3		Acta 4		Acta 5		Acta 6		Valor Contrato:	1.770.863.553,00	\$ 170.863.553,00	\$ 170.863.553,00	\$ 165.867.359,00	\$ 212.388.029,00	\$ 148.561.719,00	\$ 148.561.719,00	\$ 148.561.719,00	\$ 148.561.719,00	\$ 148.561.719,00	\$ 148.561.719,00	\$ 148.561.719,00	\$ 148.561.719,00	IVA (18%)	318.763.439,54	\$ 31.876.343,95	\$ 31.876.343,95	\$ 31.876.343,95	\$ 31.876.343,95	\$ 31.876.343,95	\$ 31.876.343,95	\$ 31.876.343,95	\$ 31.876.343,95	\$ 31.876.343,95	\$ 31.876.343,95	\$ 31.876.343,95	\$ 31.876.343,95	Sub Total	2.107.109.853,00	\$ 212.739.900,00	\$ 212.739.900,00	\$ 207.743.703,00	\$ 244.264.373,00	\$ 180.438.063,00	\$ 180.438.063,00	\$ 180.438.063,00	\$ 180.438.063,00	\$ 180.438.063,00	\$ 180.438.063,00	\$ 180.438.063,00	\$ 180.438.063,00	Adición:		\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	Total Final	2.107.109.853,00	\$ 235.862.000,00	\$ 235.862.000,00	\$ 230.865.803,00	\$ 267.386.473,00	\$ 203.560.163,00	\$ 203.560.163,00	\$ 203.560.163,00	\$ 203.560.163,00	\$ 203.560.163,00	\$ 203.560.163,00	\$ 203.560.163,00	\$ 203.560.163,00	Reprogramación:		\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	Acumulado		\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00
Valores Iniciales		Acta 1		Acta 2		Acta 3		Acta 4		Acta 5		Acta 6																																																																																																													
Valor Contrato:	1.770.863.553,00	\$ 170.863.553,00	\$ 170.863.553,00	\$ 165.867.359,00	\$ 212.388.029,00	\$ 148.561.719,00	\$ 148.561.719,00	\$ 148.561.719,00	\$ 148.561.719,00	\$ 148.561.719,00	\$ 148.561.719,00	\$ 148.561.719,00	\$ 148.561.719,00																																																																																																												
IVA (18%)	318.763.439,54	\$ 31.876.343,95	\$ 31.876.343,95	\$ 31.876.343,95	\$ 31.876.343,95	\$ 31.876.343,95	\$ 31.876.343,95	\$ 31.876.343,95	\$ 31.876.343,95	\$ 31.876.343,95	\$ 31.876.343,95	\$ 31.876.343,95	\$ 31.876.343,95																																																																																																												
Sub Total	2.107.109.853,00	\$ 212.739.900,00	\$ 212.739.900,00	\$ 207.743.703,00	\$ 244.264.373,00	\$ 180.438.063,00	\$ 180.438.063,00	\$ 180.438.063,00	\$ 180.438.063,00	\$ 180.438.063,00	\$ 180.438.063,00	\$ 180.438.063,00	\$ 180.438.063,00																																																																																																												
Adición:		\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00																																																																																																												
Total Final	2.107.109.853,00	\$ 235.862.000,00	\$ 235.862.000,00	\$ 230.865.803,00	\$ 267.386.473,00	\$ 203.560.163,00	\$ 203.560.163,00	\$ 203.560.163,00	\$ 203.560.163,00	\$ 203.560.163,00	\$ 203.560.163,00	\$ 203.560.163,00	\$ 203.560.163,00																																																																																																												
Reprogramación:		\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00																																																																																																												
Acumulado		\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00	\$ 23.122.100,00																																																																																																												

4. Datos Generales Parques Contractuales									
VALOR	PARQUE	% Ejecución Acumulado	+ avance / - atraso	OBSERVACIONES					
\$ 2.805.349.857,00	COP 4086-2024	Real							
\$ 2.805.349.857,00		Prog	\$ 4.013.714.875,66						

		Instituto Distrital de Recreación y Deporte Reporte Semanal marzo 31, 2025		# 20 al		Interventor: abril 6, 2025		CONSORCIO SANTA TERESA 28	
INFORME SEMANAL SOCIAL									
SEGUIMIENTO DE GESTIÓN SOCIAL: <p>Durante la semana objeto de reporte se participa en el comité de obra</p> <p>El día 01 de abril se recibe informe mensual No.5 el cual se revisa y se da aprobación</p> <p>El día 02 de abril se recibe soporte de talleres de prevención de violencia de género los cuales se revisan</p> <p>El día 03 de abril se realiza reunión con el personal de la entidad para dar seguimiento a las actividades y se remite la entrega</p> <p>El día 04 de abril se realiza elaboración de informe mensual No. 5 e se hace entrega las actividades ejecutadas por el componente social del contratista e interventor.</p>									
MANEJO DEL ANTICIPO: <p>Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato N° IDRD-05-080-2024, descripciones: Durante la semana del 31 de marzo de 2025 al 5 de abril de 2025 se describen a continuación:</p> <p>Mediante oficio N° IDRD-080-CO-2024-346 el 3 de abril de 2025 se remite prelación de la orden de desembolso No. 18</p> <p>Mediante oficio N° IDRD-080-CO-2024-346 el 3 de abril de 2025 se realiza devolución y remisión de observaciones correspondientes a la orden de desembolso No. 18 y mediante oficio N° IDRD-080-CO-2024-346 el 4 de abril de 2025 se remite aclarar a las observaciones de esta orden de giro correspondiente al componente contable</p> <p>Mediante oficio N° IDRD-080-CO-2024-347 el 4 de abril de 2025 se realiza devolución y remisión de observaciones correspondientes a la orden de giro No. 19</p> <p>Del las cosas, mediante comunicado BEL-NPH-AOM-183-24 el contratista remite subvención a las actividades de inversión</p> <p>Mediante oficio No. IDRD-080-CO-2024-341 el 31 de marzo de 2025 se remite REPROCAMACION AL FLUJO PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO V3</p> <p>Mediante oficio No. IDRD-080-CO-2024-339 del 1 de abril de 2025 se interviene solicitud del comprobante de pago de los rendimientos financieros correspondientes al mes de febrero de 2025</p> <p>Mediante oficio No. IDRD-080-CO-2024-344 el 1 de abril de 2025 se interviene solicitud de cancelación de la remisión de los componentes de pago de los rendimientos financieros generados por los incursos del anticipo para el mes de marzo de 2025</p> <p>El 4 de abril de 2025 mediante comunicado BEL-NPH-AOM-187-24 el contratista remitió copia del extracto bancario de la cuenta de anticipo, además de remitir el formato para generar los rendimientos financieros del mes de marzo de 2025</p> <p>En ese sentido, el 4 de abril de 2025 y una vez realizada la revisión del formato para solicitud de recibo de pago de los rendimientos financieros del mes de marzo, se remite a la supervisión diligenciado por parte del IDRD a fin de que se genere el recibo de pago correspondiente, a la fecha de cierre del presente informe se encuentra en trámite el recibo de pago por parte del IDRD.</p>									

NO.	DESCRIPCION	VALOR DEL ITEM	PORCENTAJE DEL ITEM
2	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	\$ 2,405,937.681,00	66.50%



No. ORDEN	VALOR	PORCENTAJE DEL PAGO	ENTIDAD BENEFICIARIA DEL PAGO	No. CUENTA DE COMERCIO ELECTRÓNICA	FECHA DE SOLICITUD DE APROBACIÓN	
					FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE APROBACIÓN
17	38,844.556	0.74%	MUNICIPIO DE SAN JUAN	56235920244719	26-09-2020	02-10-2020
					26-09-2020	02-10-2020

SUBTOTAL	\$	2.235.005.137,00
SALDO	\$	260.932.546,00

11	Registro Fotográfico
	<p>PARQUE LA ESPERANZA Se continúan los mantenimientos de los grúcos Se realizan observaciones en la aplicación de pintura</p>
	<p>PARQUE LA ESPERANZA Se continúan los mantenimientos de los grúcos Se realizan observaciones en la aplicación de pintura</p>
	<p>PARQUE LA ESPERANZA Se continúan los mantenimientos de los grúcos Se realizan observaciones en la aplicación de pintura</p>
	<p>PARQUE LA ESPERANZA Se continúan los mantenimientos de los grúcos Se realizan observaciones en la aplicación de pintura</p>
	<p>PARQUE LA ESPERANZA Se continúan los mantenimientos de los grúcos Se realizan observaciones en la aplicación de pintura</p>

					<p>PARQUE GILMA JIMENEZ No se ha realizado la instalación de la valla del salón de recreación (laminas de drywall) del módulo de baños. Los remotes del piso vinílico presentan observaciones de los módulos de baños.</p>
					<p>PARQUE GILMA JIMENEZ No se ha realizado la instalación de la valla del salón de recreación (laminas de drywall) del módulo de baños. Los remotes del piso vinílico presentan observaciones de los módulos de baños.</p>
					<p>PARQUE PATIO BONITO Se avanza instalando sanitario del baño de enfermería se avanza con trabajos de emboquillado en el área de piscina.</p>
					<p>PARQUE PATIO BONITO Se avanza instalando sanitario del baño de enfermería se avanza con trabajos de emboquillado en el área de piscina.</p>
					<p>PARQUE TOBERIN La intervención reporta que el conyestista no avanza con el mantenimiento del cerramiento de la cancha y placa del gabinete eléctrico de toberin.</p>

<div> <div> <div>BOGOTÁ</div> <div>INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE</div> </div> <div> <div>Reporte Semanal</div> <div>marzo 31, 2025</div> <div># 20</div> <div>al</div> <div>abril 6, 2025</div> </div> <div> <div>Interventor:</div> <div>CONSORCIO SANTA TERESA 28</div> </div> </div>			
<p>PARQUE REGREO: La inventaria reportada que el contratista no inicia con el mantenimiento de las obras priorizadas y aprobadas</p> 	<p>PARQUE REGREO: La inventaria reportada que el contratista no inicia con el mantenimiento de las obras priorizadas y aprobadas</p> 	<p>PARQUE REGREO: La inventaria reportada que el contratista no inicia con el mantenimiento de las obras priorizadas y aprobadas</p> 	<p>PARQUE REGREO: La inventaria reportada que el contratista no inicia con el mantenimiento de las obras priorizadas y aprobadas</p> 
<p>PARQUE PALESTINA: La inventaria reportada que el contratista no inicia con el mantenimiento de las obras priorizadas y aprobadas</p> 	<p>PARQUE PALESTINA: La inventaria reportada que el contratista no inicia con el mantenimiento de las obras priorizadas y aprobadas</p> 	<p>PARQUE PALESTINA: La inventaria reportada que el contratista no inicia con el mantenimiento de las obras priorizadas y aprobadas</p> 	<p>PARQUE PALESTINA: La inventaria reportada que el contratista no inicia con el mantenimiento de las obras priorizadas y aprobadas</p> 
<p>PARQUE SAN JOSE DE MERYLAND: La inventaria reportada que el contratista no inicia con el mantenimiento de las obras priorizadas y aprobadas</p> 	<p>PARQUE PATIO BONITO: Se avanza con emboquillado en la piscina grande</p> 	<p>PARQUE PATIO BONITO: Se avanza con emboquillado en la piscina grande</p> 	<p>PARQUE PATIO BONITO: Se avanza con emboquillado en la piscina grande</p> 
<p>PARQUE SAN ANDRES: Se realiza intervención a baños, se realiza valla y se inicia con las obras para trabajar las intersecciones presentadas en cascada o fuente</p> 	<p>PARQUE SAN ANDRES: Se realiza intervención a baños, se realiza valla y se inicia con las obras para trabajar las intersecciones presentadas en cascada o fuente</p> 	<p>PARQUE SAN ANDRES: Se realiza intervención a baños, se realiza valla y se inicia con las obras para trabajar las intersecciones presentadas en cascada o fuente</p> 	<p>PARQUE SAN ANDRES: Se realiza intervención a baños, se realiza valla y se inicia con las obras para trabajar las intersecciones presentadas en cascada o fuente</p> 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte				Interventor:		CONSORCIO SANTA TERESA 28	
Reporte Semanal				# 20		abril 6, 2025	
marzo 31, 2025				a			
							
PARQUE SIMON BOLIVAR Se realiza visita y se inicia con las obras para subsanar las filtraciones presentadas en cascada o fuente	PARQUE SIMON BOLIVAR Se realiza visita y se inicia con las obras para subsanar las filtraciones presentadas en cascada o fuente	PARQUE SIMON BOLIVAR Se realiza visita y se inicia con las obras para subsanar las filtraciones presentadas en cascada o fuente	PARQUE SIMON BOLIVAR Se realiza visita y se inicia con las obras para subsanar las filtraciones presentadas en cascada o fuente	PARQUE SIMON BOLIVAR Se realiza visita y se inicia con las obras para subsanar las filtraciones presentadas en cascada o fuente	PARQUE SIMON BOLIVAR Se realiza visita y se inicia con las obras para subsanar las filtraciones presentadas en cascada o fuente	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles
							
PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles
							
PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles
							
PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles	PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la aplicación de anticorrosivo en barranda zona de juegos infantiles

Instituto Distrital de Recreación y Deporte										CONSORCIO SANTA TERESA 28														
Reporte Semanal										Interventor:														
marzo 31, 2025										abril 6, 2025														
																								
PARQUE TIMIZA Se realiza la excavación de pilotes para confinamiento del terreno					PARQUE TIMIZA Se realiza la excavación de pilotes para confinamiento del terreno					PARQUE TIMIZA Se realiza la excavación de pilotes para confinamiento del terreno					PARQUE TIMIZA Se realiza la excavación de pilotes para confinamiento del terreno					PARQUE TIMIZA Se realiza la excavación de pilotes para confinamiento del terreno				
																								
PARQUE SAUZALITO Se realiza intervención en las alcantarillas a la tubería.					PARQUE SAUZALITO Se realiza intervención en las alcantarillas a la tubería.					PARQUE SAUZALITO Se realiza intervención en las alcantarillas a la tubería.					PARQUE NACIONAL En el sendero de la virgen se avanza con fundición de placa de contrapiso, instalación de hilada perada. Continúa la instalación de baranda M83					PARQUE NACIONAL En el sendero de la virgen se avanza con fundición de placa de contrapiso, instalación de hilada perada. Continúa la instalación de baranda M83				
																								
PARQUE NACIONAL En el sendero de la virgen se avanza con fundición de placa de contrapiso, instalación de hilada perada. Continúa la instalación de baranda M83					PARQUE NACIONAL En el sendero de la virgen se avanza con fundición de placa de contrapiso, instalación de hilada perada. Continúa la instalación de baranda M83					PARQUE NACIONAL En el sendero de la virgen se avanza con fundición de placa de contrapiso, instalación de hilada perada. Continúa la instalación de baranda M83					PARQUE NACIONAL En el sendero de la virgen se avanza con fundición de placa de contrapiso, instalación de hilada perada. Continúa la instalación de baranda M83					PARQUE LA INDEPENDENCIA Se verifica medición y se instala provisional un cerramiento mientras truen los módulos				
																								

<div> <div>BOGOTÁ</div> <div>INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE</div> </div>				<div> <div>Reporte Semanal</div> <div>marzo 31, 2025</div> <div># 20</div> <div>Interventor:</div> <div>CONSORCIO SANTA TERESA 28</div> <div>abril 6, 2025</div> </div>			
<p>PARQUE LA INDEPENDENCIA Se verifican medidas de seguridad y se instala provisional un cerramiento mientras se instalan los módulos.</p>			<p>PARQUE LA INDEPENDENCIA Se verifican medidas de seguridad y se instala provisional un cerramiento mientras se instalan los módulos.</p>	<p>PARQUE PUJOS Se avanza con acero de refuerzo para viga, se instalan 24 módulos armados, suministran 30 paneles de 2" x 4".</p>			<p>PARQUE PUJOS Se avanza con acero de refuerzo para viga, se instalan 24 módulos armados, suministran 30 paneles de 2" x 4".</p>
<p>PARQUE PUJOS Se avanza con acero de refuerzo para viga, se instalan 24 módulos armados, suministran 30 paneles de 2" x 4".</p>			<p>PARQUE PUJOS Se avanza con acero de refuerzo para viga, se instalan 24 módulos armados, suministran 30 paneles de 2" x 4".</p>	<p>PARQUE PUJOS Se avanza con acero de refuerzo para viga, se instalan 24 módulos armados, suministran 30 paneles de 2" x 4".</p>			<p>PARQUE PUJOS Se avanza con acero de refuerzo para viga, se instalan 24 módulos armados, suministran 30 paneles de 2" x 4".</p>
<p>PARQUE NACIONAL En el sendero de la virgen se avanza con fundación de placa de concreto, instalación de huida parada.</p>			<p>PARQUE NACIONAL En el sendero de la virgen se avanza con fundación de placa de concreto, instalación de huida parada.</p>	<p>PARQUE NACIONAL En el sendero de la virgen se avanza con fundación de placa de concreto, instalación de huida parada.</p>			<p>PARQUE NACIONAL En el sendero de la virgen se avanza con fundación de placa de concreto, instalación de huida parada.</p>
<p>PARQUE NACIONAL En el sendero de la virgen se avanza con fundación de placa de concreto, instalación de huida parada.</p>			<p>PARQUE NACIONAL En el sendero de la virgen se avanza con fundación de placa de concreto, instalación de huida parada.</p>	<p>PARQUE NACIONAL En el sendero de la virgen se avanza con fundación de placa de concreto, instalación de huida parada.</p>			<p>PARQUE NACIONAL En el sendero de la virgen se avanza con fundación de placa de concreto, instalación de huida parada.</p>
<p>PARQUE PORVENIR Se avanza con armado de acero de refuerzo de base de los módulos.</p>			<p>PARQUE PORVENIR Se avanza con armado de acero de refuerzo de base de los módulos.</p>	<p>PARQUE PORVENIR Se avanza con armado de acero de refuerzo de base de los módulos.</p>			<p>PARQUE PORVENIR Se avanza con armado de acero de refuerzo de base de los módulos.</p>
<p>PARQUE PORVENIR Se avanza con armado de acero de refuerzo de base de los módulos.</p>			<p>PARQUE PORVENIR Se avanza con armado de acero de refuerzo de base de los módulos.</p>	<p>PARQUE PORVENIR Se avanza con armado de acero de refuerzo de base de los módulos.</p>			<p>PARQUE PORVENIR Se avanza con armado de acero de refuerzo de base de los módulos.</p>
<p>PARQUE COUNTRY La interventora reporta que el contratista avanza con el suministro e instalación de los juegos de la zona infantil.</p>			<p>PARQUE COUNTRY La interventora reporta que el contratista avanza con el suministro e instalación de los juegos de la zona infantil.</p>	<p>PARQUE COUNTRY La interventora reporta que el contratista avanza con el suministro e instalación de los juegos de la zona infantil.</p>			<p>PARQUE COUNTRY La interventora reporta que el contratista avanza con el suministro e instalación de los juegos de la zona infantil.</p>

Instituto Distrital de Recreación y Deporte



Reporte Semanal
20
Marzo 31, 2025

Interventor:
abril 6, 2025

CONSORCIO SANTA TERESA 28

<p>PARQUE COUNTRY: La intervención reporta que el contratista avanza con el suministro e instalación de dos juegos de la zona infantil.</p>	<p>PARQUE COUNTRY: La intervención reporta que el contratista avanza con el suministro e instalación de dos juegos de la zona infantil.</p>	<p>PARQUE COUNTRY: La intervención reporta que el contratista avanza con el suministro e instalación de dos juegos de la zona infantil.</p>	<p>PARQUE COUNTRY: La intervención reporta que el contratista avanza con el suministro e instalación de dos juegos de la zona infantil.</p>	<p>PARQUE COUNTRY: La intervención reporta que el contratista avanza con el suministro e instalación de dos juegos de la zona infantil.</p>



IDRD-4080-G2-2024-369

Bogotá D. C., 14 de abril de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad



Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."

Asunto: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 20
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4060 DE 2024

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 20 correspondiente al periodo comprendido entre el 31 de marzo al 5 de abril de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4060 de 2024 (parques).

Lo anterior para su revisión y aprobación,


RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos:	Lo referido en (12) folios
Con copia:	N/A
Elaboró:	RRJ
Revisó:	N/A

