

[illegible]

		Instituto Distrital de Recreación y Deporte		Reporte Semanal	# 21	Interventor:	CONSORCIO SANTA TERESA 23
		del	07/07/2025	al	13/07/2025		

PARQUE PORVENIR	Se avanza con armados de arboles de diferentes tamaños de especies. Se recomienda por la intervención regular mas personal para intervenir las zonas de pasto de todo, igualmente se requiere acompañar con el mantenimiento de los módulos de banco.
PARQUE SAUZALITO	PARQUE SAUZALITO Se termina la reparación por emergencia de los bancos en tornos y muebles susodichos en buena calidad.
PARQUE NACIONAL	PARQUE NACIONAL Se avanza con la instalación de hilos para como confinamiento de los sectores, se avanza con la instalación de la barda metálica, por parte de la interventora se requiere observaciones de estadísticas para tener en cuenta por parte del contratista.

Correspondencia Enviada por la interventoría durante el periodo:

Se envía comunicados CRD-429B-CO-2024-4358 al contratista el día 7 de abril del 2025 con el asunto: Observaciones al Informe Técnico No. 5-VIS Consultas.
Se envía comunicados CRD-429B-CO-2024-4359 al contratista el día 7 de abril del 2025 con el asunto: Trámites con Aduana BEL-USA-2024-7234 para el transporte aéreo.
Se envía comunicados CRD-429B-CO-2024-4359 al contratista el día 7 de abril del 2025 con el asunto: Respuesta comunicados BEL-USA-2024-7234 para el transporte aéreo.
Se envía comunicados CRD-429B-CO-2024-4359 al contratista el día 7 de abril del 2025 con el asunto: Asiento inauguramiento inicio de actividades.
Se envía comunicados CRD-429B-CO-2024-4359 al contratista el día 7 de abril del 2025 con el asunto: APREMIOS POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PLANTAS – ENTREGA DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL BIEN MANTENIMIENTO.
Se envía comunicados CRD-429B-CO-2024-4359 al contratista el día 7 de abril del 2025 con el asunto: Apoyo por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales plantas y los compromisos adquiridos.
Se envía comunicados CRD-429B-CO-2024-4359 al contratista el día 7 de abril del 2025 con el asunto: Respuesta comunicados de pago reclutamiento frecuencia mas de enero de 2025.
Se envía comunicados CRD-429B-CO-2024-4359 al contratista el día 6 de abril del 2025 con el asunto: Orden de desmonte No. 19.
Se envía comunicados CRD-429B-CO-2024-4359 al contratista el día 6 de abril del 2025 con el asunto: Remisión comunicados BEL-USA-2024-7234 presupuesto Plantas.
Se envía comunicados CRD-429B-CO-2024-4359 al contratista el día 6 de abril del 2025 con el asunto: Respuesta comunicados BEL-USA-2024-7234 INFORME CALIDAD N.º 1.
Se envía comunicados CRD-429B-CO-2024-4359 al contratista el día 6 de abril del 2025 con el asunto: Respuesta comunicados BEL-USA-2024-7234 INFORME CALIDAD N.º 4.
Se envía comunicados CRD-429B-CO-2024-4359 al contratista el día 10 de abril del 2025 con el asunto: Respuesta comunicados BEL-USA-2024-7234 INFORME CALIDAD N.º 1.
Se envía comunicados CRD-429B-CO-2024-4359 al contratista el día 11 de abril del 2025 con el asunto: Observaciones análisis de prácticas ambientales no previstas.
Se envía comunicados CRD-429B-CO-2024-4359 al contratista el día 11 de abril del 2025 con el asunto: Observaciones cronograma de obra.

SEGUIMIENTO TECNICO ELECTRICO:	
Aplicación adecuada del OT al 12 de abril	
San Ciudad	
Quemado de luminarias en todos: patios, colonias, bodegas / cuartos	
Quemado de luminarias en todos: patios, colonias, bodegas / cuartos	
Quemado de luminarias en todos: patios, colonias, bodegas / cuartos	
Se continúa y termina con el mantenimiento a la iluminación de los sectores.	
Módulo Sector A	
-Se realiza el cambio de control	
-Se hace el ajuste del balastro	
-Se revisa de la zona.	
Órgano Borda	
Quemado de luminarias de los sectores	
INFORME SEMANAL ELECTRICO	

SEGUIMIENTO DE GESTION CALIDAD:	
Durante la semana de recepción se participa en el control de obra	
-1- Se revisa el informe de calidad N.º 4 del contratista el cual no es aprobado, se envían observaciones.	
-2- No se ha realizado la entrega del informe N.º 5.	
-3- No se ha realizado la entrega del informe N.º 6.	
-4- No se cuenta con la programación de obra aprobada por parte del contratista para la presentación en los informes no se real.	
-5- Teniendo en cuenta el 1% de avance se solicita al contratista realizar la programación de la obra y enviar para aprobación el plan, programa y ruta de obra del autor.	
INFORME SEMANAL CALIDAD	

SEGUIMIENTO GESTION SST:	
Durante la semana de recepción se participa en el control de obra	
-1- Se revisa el informe de gestión de SST N.º 4 del contratista el cual no es aprobado, se envían observaciones.	
-2- No se ha realizado la entrega del informe N.º 5.	
-3- No se ha realizado la entrega del informe N.º 6.	
-4- No se cuenta con la programación de obra aprobada por parte del contratista para la presentación en los informes no se real.	
-5- Teniendo en cuenta el 1% de avance se solicita al contratista realizar la programación de la obra y enviar para aprobación el plan, programa y ruta de obra del autor.	
INFORME SEMANAL SST Y AMBIENTAL	

SEGUIMIENTO DE GESTION AMBIENTAL:

[illegible]

<div> <div>  </div> <div> <div>Instituto Distrital de Recreación y Deporte</div> <div>Reporte Semanal</div> <div> <div># 21</div> <div>del 7 al 13 de abril de 2025</div> </div> </div> </div> <div> <div>Interventor:</div> <div>CONSORCIO SANTA TERESA 23</div> </div>				
 <p>PARQUE TIVOLI Se avanza en la construcción de cada granular extendida y se avanza en la extensión de plataformas.</p>	 <p>PARQUE TIVOLI Se avanza en la construcción de cada granular extendida y se avanza en la extensión de plataformas.</p>	 <p>PARQUE TIVOLI Se avanza en la construcción de cada granular extendida y se avanza en la extensión de plataformas.</p>	 <p>PARQUE TIVOLI Se avanza en la construcción de cada granular extendida y se avanza en la extensión de plataformas.</p>	 <p>PARQUE TIVOLI Se avanza en la construcción de cada granular extendida y se avanza en la extensión de plataformas.</p>
 <p>PARQUE TIVOLI Se avanza en la construcción de cada granular extendida y se avanza en la extensión de plataformas.</p>	 <p>PARQUE TIVOLI Se avanza en la construcción de cada granular extendida y se avanza en la extensión de plataformas.</p>	 <p>PARQUE TIVOLI Se avanza en la construcción de cada granular extendida y se avanza en la extensión de plataformas.</p>	 <p>PARQUE TIVOLI Se avanza en la construcción de cada granular extendida y se avanza en la extensión de plataformas.</p>	 <p>PARQUE TIVOLI Se avanza en la construcción de cada granular extendida y se avanza en la extensión de plataformas.</p>
 <p>PARQUE TIVOLI Se avanza en la construcción de cada granular extendida y se avanza en la extensión de plataformas.</p>	 <p>PARQUE TIVOLI Se avanza en la construcción de cada granular extendida y se avanza en la extensión de plataformas.</p>	 <p>PARQUE TIVOLI Se avanza en la construcción de cada granular extendida y se avanza en la extensión de plataformas.</p>	 <p>PARQUE TIVOLI Se avanza en la construcción de cada granular extendida y se avanza en la extensión de plataformas.</p>	 <p>PARQUE TIVOLI Se avanza en la construcción de cada granular extendida y se avanza en la extensión de plataformas.</p>
 <p>PARQUE TIVOLI Se avanza en la construcción de cada granular extendida y se avanza en la extensión de plataformas.</p>	 <p>PARQUE TIVOLI Se avanza en la construcción de cada granular extendida y se avanza en la extensión de plataformas.</p>	 <p>PARQUE TIVOLI Se avanza en la construcción de cada granular extendida y se avanza en la extensión de plataformas.</p>	 <p>PARQUE TIVOLI Se avanza en la construcción de cada granular extendida y se avanza en la extensión de plataformas.</p>	 <p>PARQUE TIVOLI Se avanza en la construcción de cada granular extendida y se avanza en la extensión de plataformas.</p>

<div>  <div> <div>Instituto Distrital de Recreación y Deporte</div> <div>Reporte Semanal</div> <div> <div># 21</div> <div>del 7 al 13, 2025</div> </div> </div> <div> <div>Interventor:</div> <div>CONSORCIO SANTA TERESA, 28</div> </div> </div>									
									
<p>PARQUE LOS NIÑOS: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE PALESTINA: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE PÁDEL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE PÁDEL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE PÁDEL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE PÁDEL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE PÁDEL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE PÁDEL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE PÁDEL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE PÁDEL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>
									
<p>PARQUE COMPLEJO ADULTO: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE SAULITO: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE PÁDEL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE PÁDEL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE PÁDEL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE PÁDEL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE PÁDEL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE PÁDEL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE PÁDEL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE PÁDEL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>
									
<p>PARQUE NACIONAL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE NACIONAL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE NACIONAL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE NACIONAL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE NACIONAL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE NACIONAL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE NACIONAL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE NACIONAL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE NACIONAL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>	<p>PARQUE NACIONAL: Se realiza zona de Pádel en servicio de apoyo de la obra</p>



IDRD-4080-G2-2024-375

Bogotá D. C., 16 de abril de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad



Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."

Asunto: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 21
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4060 DE 2024

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 21 correspondiente al periodo comprendido entre el 7 de abril al 13 de abril de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4060 de 2024 (parques).

Lo anterior para su revisión y aprobación,



RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos:	Lo referido en (10) folios
Con copia:	N/A
Elaboró:	RRJ
Revisó:	N/A

