

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	26

Ingeniero
PATRICIA INES MORALES PADRON
 SUB-DIRECCIÓN VIAS REGIONALES
 UNIDAD EJECUTORA
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO SUPERVISIÓN INTERVENTORIA GRUPO 2 1703-2021 COLOMBIA RURAL.
PERIODO:	SEPTIEMBRE DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" GRUPO 2
------------------	--

LONGITUD DE LOS CORREDORES:

Capitanejo	Cerrito	San José	Concepción	Málaga	San Andrés	Carcasí	Enciso
26.40 KM	9.47 KM	6.00 km	42.00 km	27.00 km	16.50 km	8.31 km	13.00 km

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

MUNICIPIO DE CAPITANEJO

CONVENIO No.	1646 DEL 2020		
CONTRATISTA:	COTRAGUACAL CTA	NIT:	804005972-3
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	14/02/2022	No. De Oficio:	N/A
Valor Inicial:	\$ 716.456.999,00		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Valor Actual:	\$ 716.456.999,00		
Anticipo Entregado:	N/A		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	2	DE	26

Anticipo Amortizado:	N/A
Saldo por Amortizar:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Total, Prórrogas:	7 MESES
Prórroga 1:	10/07/2022
Prórroga 2:	10/10/2022
Suspensión No.1	12/05/2022 al 18/05/2022
Fecha de Fin:	10/10/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
179720	2022	C-2402-0600-12-0-2402041-02		\$ 716.456.999,00	\$ 467.138.733,95	\$ 249.318.265,05
TOTAL				\$ 716.456.999,00	\$ 467.138.733,95	\$ 249.318.265,05

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA DE COSTOS N°1	\$ 54,145,439	\$1,365,196	\$ 55,510,635
ACTA DE COSTOS N°2	\$ 171,875,695	\$4,333,587	\$ 176,209,283

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 95.90%

% Básico ejecutado acumulado: 70.70%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se presentaron ítems no previstos.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	3	DE	26

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS GENERALES SURAMERICANA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 71.645.400	3256324-1	24/01/2022	24/08/2022
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 143.290.800	3256324-1	24/04/2022	24/04/2027
Estabilidad de la Obra	214.936.200	3256324-1	24/04/2022	24/04/2027
Calidad				

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 200.000.000	812651-1	24/01/2022	24/04/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Se han ejecutado 3 alcantarillas al cierre de este mes y se ha iniciado ejecución placa huella (210 ml ejecutados).

ASPECTOS JURÍDICOS.

El contrato tiene como fecha de terminación el 10 de Octubre de 2022.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El contratista a corte del presente informe tiene los siguientes datos:

- \$ 657.104.215,37 de recurso programado Vs \$ 467.138.733,95 ejecutado.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	4	DE	26

- 95,90% programado Vs 70,70% ejecutado.

Se ha realizado pago al contratista por un valor de \$231.719.923,00.

MUNICIPIO DE CARCASÍ

CONVENIO No.	2240-2020		
CONTRATISTA:	Consortio Carcasí Rural	NIT:	901550186-9
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARCASI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	15/02/2022	No. De Oficio:	N/A
Valor Inicial:	\$ 829.686.770,00		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Valor Actual:	\$ 829.686.770,00		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	4 MESES		
Total, Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	10/07/2022		
Prórroga 2:	10/10/2022		
Suspensión No.1	N/A		
Fecha de Fin:	10/10/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
167720	2021	2402-041		\$ 829.686.770,00	\$528.240.645,28	\$ 301.446.125,00
TOTAL				\$ 829.686.770,00	\$528.240.645,28	\$ 301.446.125,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	5	DE	26

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA DE COSTOS N°2	\$130.409.863		\$130.409.863
ACTA DE COSTOS N°1	\$54.590.137		\$54.590.137

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100%
 % Básico ejecutado acumulado: 67.80%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se presentaron ítems no previstos.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – CONFIANZA S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	82.968.677,00		21/12/2021	21/08/2022
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	165.937.354,00		21/12/2021	21/04/2025
Calidad de Estudios y diseños	\$ 2.337.468,00		21/04/2022	21/04/2027
Estabilidad y/o calidad de obra	\$ 248.906.031,00		5 años	5 años

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	6	DE	26

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 181.705.200		21/12/2021	21/04/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

El contratista desde la firma del acta de inicio el pasado 15 de febrero de 2022 ha terminado 170 ml de placa huella, se finalizaron dos alcantarillas y se trabaja en la construcción de 150ml de placa huella en el tramo #2.

ASPECTOS JURÍDICOS.

Al cierre del presente mes el contratista desde el acta de inicio lleva un tiempo de 225 días de 237 días contractuales, lo que equivale al 94,94% de tiempo transcurrido..

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Al cierre del presente mes el contratista tiene un avance del VALOR BÁSICO OBRA programado Vs ejecutado de \$528.240.645,28 y un porcentaje programado Vs ejecutado del 67,80%

MUNICIPIO DE CERRITO

CONVENIO No.	1648-2020		
CONTRATISTA:	Unión Temporal PHH	NIT:	901552194-7
CONFORMACIÓN:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
			2		
		PÁGINA	7	DE	26

Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES, SEGÚN CONVENIO No. 01648 de 2020 DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE CERRITO DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
Fecha de Inicio:	17/03/2022	No. De Oficio:	N/A
Valor Inicial:	\$ 609.998.990.00		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Valor Actual:	\$ 609.998.990.00		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	4 MESES		
Total, Prórrogas:	9 MESES		
Prórroga 1:	10/07/2022		
Prórroga 2:	10/10/2022		
Suspensión No.1	N/A		
Reinicio No. 1	N/A		
Fecha de Fin:	10/10/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
		C-2402-0600-12-0-2402041-02		\$ 609.998.990.00	\$ 358.667.800,00	\$251.331.190,00
TOTAL				\$ 609.998.990.00	\$ 358.667.800,00	\$251.331.190,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA DE COSTOS N°2	\$59.515.633,00		\$59.515.633,00
ACTA DE COSTOS N°1	\$ 34.230.347,00	N/A	\$ 34.230.347,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado:	100%
% Básico ejecutado acumulado:	61.69%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		8	DE 26

No se presentaron ítems no previstos.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
30/12/2021	1

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – CONFIANZA S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.				
Calidad de revisión y ajuste diseños				
Estabilidad y calidad de la Obra				

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual				

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
			VERSIÓN	2		
			PÁGINA	9	DE	26

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

El contratista desde la firma del acta de inicio el pasado 17 de marzo de 2022 ha ejecutado al 100% tres alcantarillas, en tramo #2 se han ejecutado 280 ml de placa huella y en el tramo #1 se han ejecutado 70 ml de cinta huella y ciclópeo central.

ASPECTOS JURÍDICOS.

Al cierre del presente mes el contratista desde el acta de inicio lleva un tiempo de 196 días de 207 días contractuales, lo que equivale al 94,69% de tiempo transcurrido.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Al cierre del presente mes el contratista tiene un avance del VALOR BÁSICO OBRA programado Vs ejecutado de (\$581413175VS \$358667800un porcentaje programado Vs ejecutado del (100,00% VS 61,690%).

MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN

CONVENIO No.	1651-2020		
CONTRATISTA:	Consortio vial Concepción 21	NIT:	901552194-7
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL CASCO URBANO CONCEPCIÓN –ALTO DE RAMONA – NÍTAGA – RIO COLORADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SANTANDER”.		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. De Oficio:	N/A
Valor Inicial:	\$ 688.520.757.00		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Valor Actual:	\$ 688.520.757.00		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	CUATRO MESES		
Total, Prórrogas:	NUEVE MESES		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	10	DE	26

Prórroga 1:	10/07/2022
Prórroga 2:	10/10/2022
Suspensión No.1	N/A
Reinicio No. 1	N/A
Fecha de Fin:	10/10/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
179720	2021	C-2402-0600-12-0-2402041-02		\$636.091.325,00	\$636.091.325,00	\$0
179720	2021	C-2402-0600-12-0-2402112-02		\$33.908.675,00	\$0	\$33.908.675,00
TOTAL				\$ 688.520.757.00	\$636.091.325,00	\$33.908.675,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA DE COSTOS N°2	\$88.139.768		\$88.139.768
ACTA DE COSTOS N°1	\$ 437,201569.00	N/A	\$ 437,201569.00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100%

% Básico ejecutado acumulado: 100%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se presentaron ítems no previstos.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	11	DE	26

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – CONFIANZA S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 68.852.075,70		30/12/2021	30/10/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 68.852.075,70		30/12/2021	30/12/2025
Estabilidad de la Obra	\$ 68.852.075,70		30/12/2021	
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra (Mantenimiento)				

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 236.695,00		12/01/2022	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	12	DE	26

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

El contratista desde la firma del acta de inicio el pasado 16 de febrero de 2022 ha ejecutado al 100% 7 alcantarillas y los dos tramos de placa huella. El contratista debe presentar la caracterización vial y realizar la instalación de los postes de referencia.

ASPECTOS JURÍDICOS.

Al cierre del presente mes el contratista desde el acta de inicio lleva un tiempo de 197 días de 236 días contractuales, lo que equivale al 83,47% de tiempo transcurrido, con el cronograma de obra aprobado por interventoría. El contratista no ha enviado la reprogramación de obra con fecha de terminación el 10 de octubre de 2022.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Al cierre del presente mes el contratista tiene un avance del VALOR BÁSICO OBRA programado Vs ejecutado de \$647.209.511,58 y un porcentaje programado Vs ejecutado del 100%.

MUNICIPIO DE ENCISO

CONVENIO No.	1656-2020		
CONTRATISTA:	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S	NIT:	901361107-6
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" DEL MUNICIPIO DE ENCISO SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1656 DE 2020, CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE ENCISO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	14/02/2022	No. De Oficio:	N/A
Valor Inicial:	\$ 746.018.146		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Valor Actual:	\$ 746.018.146		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	4 MESES		
Total, Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	10/07/2022		
Prórroga 2:	10/10/2022		
Suspensión No.1	N/A		
Fecha de Fin:	10/10/2022		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	13	DE	26

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
179720	2021	C-2402-0600-12-0-2402041-02		\$636.091.325,00	\$ 336.750.000,00	\$299.341.325
179720	2021	-2402-0600-12-0-2402112-02		\$33.908.675,00		\$33.908.675,00
TOTAL				\$ 746.018.146	336.750.000,00	\$ 333.250.000

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA DE COSTOS N°2	\$60.499.129		\$60.499.129
ACTA DE COSTOS N°1	\$ 93,446,233,00	N/A	\$ 93,446,233,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100%
% Básico ejecutado acumulado: 45.14%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se presentaron ítems no previstos.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	14	DE	26

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra (Mantenimiento)				

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual				

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

El contratista desde la firma del acta de inicio el pasado 14 de febrero de 2022 ha ejecutado al 100% 8 alcantarillas, tramo #3 con 200 ml de placa huella y en el tramo #2 tiene 75 ml de placa huella.

ASPECTOS JURÍDICOS.

Al cierre del presente mes el contratista desde el acta de inicio lleva un tiempo de 227 días de 238 días contractuales, lo que equivale al 95,38% de tiempo transcurrido.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	15	DE	26

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Al cierre del presente mes el contratista tiene un avance del VALOR BÁSICO OBRA programado Vs ejecutado de \$336.750.000,00 y un porcentaje programado Vs ejecutado del 45,14%.

MUNICIPIO DE MALAGA

CONVENIO No.	2017-2020		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS MÁLAGA	NIT:	901.551.259 - 2
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MALAGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL		
Fecha de Inicio:	14/02/2022	No. De Oficio:	N/A
Valor Inicial:	\$ 488.872.689,00		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Valor Actual:	\$ 488.872.689,00		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	2 MESES		
Total, Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	09 de abril de 2022		
Prórroga 2:	18 de mayo de 2022		
Suspensión No.1	N/A		
Fecha de Fin:	10/10/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
167720	2021	2402-041		\$ 456.091.325	\$320.309.385,83	\$ 135.781.939,17
167720	2021	2402-111		\$ 33.908.675	\$ 0	\$ 33.908.675
TOTAL				\$ 490.000.000	\$320.309.385,83	\$ 169.690.614,17

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
-------------	--------------	-----	-----------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		16	DE 26

ACTA N°1	\$77,973,666.00	N/A	\$77,973,666.00
----------	-----------------	-----	-----------------

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado:	78.62%
% Básico ejecutado acumulado:	65.52%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se presentaron ítems no previstos.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 48,887,268.90	400-47-994000081903	14/02/2022	15/08/2022
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 121.645.470,40	400-47-994000081903	14/02/2022	14/04/2025
Estabilidad de la Obra	N/A	N/A	5 AÑOS	5 AÑOS
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	17	DE	26

Estabilidad y/o Calidad de Obra (Mantenimiento)	\$ 48,887,268.90	400-47-994000081903		
--	------------------	---------------------	--	--

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 181.705.200,00	400-74- 994000020333	14/02/2022	14/04/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

A la fecha del cierre del presente informe el contratista solo ha ejecutado 11 unidades de alcantarillas completas. No ha iniciado con la ejecución de Placa de Huella, ni de bateas, como tampoco de algunas obras de drenaje – alcantarillas

ASPECTOS JURÍDICOS.

El contratista tiene fecha de finalización de obras el próximo 10 de octubre de 2022.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Al cierre del presente informe el contratista ha iniciado parcialmente con la ejecución de las siguientes obras de drenaje - alcantarillas:

□ Al cierre del presente informe el contratista lleva 90ml con la ejecución de Placa de Huella

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS

CONVENIO No.	1690-2020
--------------	-----------



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	18	DE	26

CONTRATISTA:	COOTRAGUACAL CTA	NIT:	804.005.972 – 3
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL SAN ANDRES - LAGUNA DE ORTICES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	15/02/2022	No. De Oficio:	N/A
Valor Inicial:	\$ 698.038.022,00		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Valor Actual:	\$ 698.038.022,00		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	4 MESES		
Total, Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	27/05/2022		
Prórroga 2:	10/10/2022		
Suspensión No.1	03/06/2022 hasta 22/06/2022		
Fecha de Fin:	10/10/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
179720	2021	C-2402-0600-12-0-2402041-02		\$676.091.325,00	\$676.091.325,00	\$00
179720	2021	C-2402-0600-12-0-2402112-02		\$33.908.675,00	\$33.908.675,00	\$00
TOTAL				\$ 710.000.000	\$ 78.000.000	\$0.000

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA DE COSTOS N°1	\$ 78.000.000	N/A	\$ 78.000.000

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100%
% Básico ejecutado acumulado: 98.25%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se presentaron ítems no previstos.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
		VERSIÓN		2	
		PÁGINA		19	DE 26

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 69,803,802.20	400-74-994000081267	15/02/2022	15/10/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 139,607,604.40		15/02/2022	15/06/2025
Estabilidad de la Obra				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra (Mantenimiento)	\$ 209,411,406.60		15/02/2022	5 años

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 200,000,000.00	400-74-994000020134	31/12/2021	14/06/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		20	DE 26

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

A la fecha del cierre del presente informe el contratista ha intervenido actividades ejecutadas al 100% así:

K12+110 - K12+174.30 Placa Huella, ejecutado 64,30 ml totales y completos de placa huella.

K05+865 - K06+005.80 Placa Huella, aproximadamente 140,80 ml.

K02+020 - K02+120 Placa Huella, Aproximadamente 100 ml.

K03+150 - K03+250 Placa Huella, Aproximadamente 100 ml.

ASPECTOS JURÍDICOS.

Para el presente informe y al cierre de este no se adelantaron actividades por parte del contratista, ya que este finalizó obra el pasado 31 de agosto, mes en el que se inició el proceso de entrega de obra y liquidación del contrato.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El contratista a corte del presente informe tiene los siguientes datos:

o \$422.408.516,14 de recurso programado Vs \$635.221.659,15 ejecutado.

o 100 % programado Vs 98.25 % ejecutado.

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA

CONVENIO No.	2065-2020		
CONTRATISTA:	JORGE LEONARDO BASTO ANAYA	NIT:	91.497.022
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	14/02/2022	No. De Oficio:	N/A
Valor Inicial:	\$ 703.158.814,00		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	21	DE	26

Valor Adiciones:	N/A
Adición 1:	N/A
Adición 2:	N/A
Valor Actual:	\$ 703.158.814,00
Anticipo Entregado:	N/A
Anticipo Amortizado:	N/A
Saldo por Amortizar:	N/A
Plazo Inicial:	4 MESES
Total, Prórrogas:	N/A
Prórroga 1:	01/06/2022
Prórroga 2:	N/A
Suspensión No.1	N/A
Fecha de Fin:	10/10/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2021	2402-041		\$ 706.091.325	\$ 288.891.905,40	\$ 417.199.419,60
	2021	2402-112		\$ 33.908.675	\$ 0	\$ 33.908.675
TOTAL				\$ 740.000.000,00	\$ 288.891.905,40	\$ 451.108.094,60

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA DE COSTOS N°1	29,113,646.00	N/A	29,113,646.00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 48.29%

% Básico ejecutado acumulado: 59.70%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se presentaron ítems no previstos.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		22	DE 26

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 70,315,881.40	96-44-101168806	27/12/2021	27/08/2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 35,157,940.70	96-44-101168806	27/12/2021	27/04/2025
Estabilidad de la Obra				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra (Mantenimiento)	\$ 70,315,881.40	96-44-101168806	27/12/2021	27/04/2027

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual				

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
			VERSIÓN	2		
			PÁGINA	23	DE	26

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

El contratista proyectó según reprogramación No. 03 entregada, dar inicio a las actividades de placa huella en el mes de julio de 2022, tuvo factores en contra como las fuertes lluvias y el acceso a la vía por fuertes pendientes y terreno inestable, ancho de vía complicado, la maquinaria y los materiales han tenido difícil acceso y el contratista no dio inicio a esta actividad dio inicio y avance según reprogramación.

ASPECTOS JURÍDICOS.

El contratista tiene fecha de finalización de obras el próximo 10 de octubre de 2022.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El contratista a corte del presente informe tiene los siguientes datos:
 - \$325.589.256,00 de recurso programado Vs \$298.825.067,58 ejecutado.
 - 48.29 % programado Vs 59.70 % ejecutado.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

CONTRATO DE INTERVENTORIA	1703-2021		
CONTRATISTA:	CIVILTEC INGENIEROS LTDA	NIT:	803.005.444-0
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" GRUPO 2.		
Fecha de Inicio:	24/12/2021	No. De Oficio:	N/A
Valor Inicial:	\$ 614.457.879,20		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	\$ 180.000.000		
Adición 2:	N/A		
Valor Actual:	\$ 794.457.879,20		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	24	DE	26

Anticipo Entregado:	N/A
Anticipo Amortizado:	N/A
Saldo por Amortizar:	N/A
Plazo Inicial:	4 MESES
Total, Prórrogas:	10 MESES
Prórroga 1:	Contrato prorrogado hasta el 24 de abril de 2022.
Prórroga 2:	Contrato prorrogado hasta el 10 de julio de 2022.
Prórroga 3:	Contrato prorrogado hasta el 10 de octubre de 2022.
Suspensión No.1	Contrato suspendido del 3 al 24 de enero de 2022.
Fecha de Fin:	10/10/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2402-041	2021	11		\$ 602.168.721	\$ 602.168.721	\$ 0.00
2402-112	2021	54		\$ 12.289.157	\$ 12.289.157	\$ 0.00
2402-041	2022	11		\$ 180.000.000	\$ 92.538.971,00	\$ 87.461.029,00
TOTAL				\$ 794.457.879,20	\$ 706.996.849,00	\$ 87.461.029,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA N°1	\$0,00	\$0,00	\$0,00
ACTA N°2	\$ 7.445.000,00	\$1.414.550,00	\$8.859.550,00
ACTA N°3	\$ 52.276.500,00	\$9.932.535,00	\$62.209.035,00
ACTA N°4	\$ 77.860.400,00	\$14.793.476,00	\$92.653.876,00
ACTA N°5	\$ 88.406.400,00	\$16.797.216,00	\$105.203.616,00
ACTA N°6	\$ 102.194.100,00	\$ 19.416.879,00	\$ 121.610.979,00
ACTA N°7	\$ 99.190.100,00	\$18.846.119,00	\$ 118.036.219,00
ACTA N°8	\$ 86.002.500,00	\$ 16.340.475,00	\$ 102.342.975,00
ACTA N°9	\$ 80.567.100,00	\$ 15.307.749,00	\$ 95.874.849,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 88.89%
% Básico ejecutado acumulado: 88.89%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se presentaron ítems no previstos.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		25	DE 26

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
Enero/22	01
Mayo/22	02
Julio/22	03

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
22/04/2022	INVIAS-1703-0424	N/A	SUSCRITO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 61.445.787,90	15-44-101252709	24/10/2021	17/11/2022
Buen Manejo Anticipo	\$ 258.175.580,00	15-44-101252709	24/10/2021	17/11/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 122.891.575,80	15-44-101252709	24/10/2021	17/05/2025
Calidad de servicio	\$ 184.337.363,70	15-44-101252709	24/10/2021	31/12/2026

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual				

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	26	DE	26

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Se recomienda a la interventoría presentar informes completos y estructurados de cada uno de los 8 municipios debido a que no se presenta la información necesaria para entablar el estado real de los proyectos.

ASPECTOS JURÍDICOS.

Se prorroga contrato hasta el 10 de octubre de 2022, se advierte a cada uno de los municipios la intención de no prorrogar aún más los convenios y el contrato de interventoría suscrito a la fecha.


ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se tramita Acta de costos N° 8 y 9 (Julio y Agosto) para su respectivo trámite. El porcentaje acumulado ejecutado del contrato es del 88.99%.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,



Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ

68202-090549 STD

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA