

Fecha

2024-11-26

AAAA MM DD

Zipa

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

ALCALDIA MAYOR

BOGOTÁ D.C.

Instituto

DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN CON CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN CON CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. IDU-1777-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Maria Plendy Montes Mendoza - Apoyo Principal, Oscar Emilio Hernandez Cordoba - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental, Rafael Andres Penaranda Forero - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	100.0%
% EJECUTADO	96.71%
% VARIACIÓN	-3.29%

ESTADO DEL CONTRATO
FINALIZADO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTÁ	Contratista	CONSORCIO AVENIDAS IC
Contrato No.	IDU-1777-2021	Contrato No.	IDU-1790-2021
Valor Inicial	\$ 72.334.682.056,00	Valor Inicial	\$ 4.050.538.009,00
Total Contrato	\$ 76.510.433.761,00	Total Contrato	\$ 5.940.322.598,00
Valor Pagado	\$ 65.239.753.399,00	Valor Pagado	\$ 3.509.502.135,00
Plazo Inicial	570 días	Plazo Inicial	570 días
Plazo Actualizado	990 días	Plazo Actualizado	990 días
Fecha de Iniciación	2022-01-03	Fecha de Iniciación	2022-01-03
Fecha de Terminación Actual	2024-11-26	Fecha de Terminación Actual	2024-11-26
No. Empleos generados	67	No. Empleos generados	32

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO AVENIDAS IC
Contrato No.	IDU-1790-2021
Valor Inicial	\$ 4.050.538.009,00
Total Contrato	\$ 5.940.322.598,00
Valor Pagado	\$ 3.509.502.135,00
Plazo Inicial	570 días
Plazo Actualizado	990 días
Fecha de Iniciación	2022-01-03

Fecha de Terminación Actual	2024-11-26
No. Empleos generados	32
OBSERVACIONES	-

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	\$ 297.688.217,00	\$ 297.688.217,00
Construcción	100,00	98,05	\$ 76.212.745.545,00	\$ 73.696.830.020,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
TRAMO 1. K0+000 – K0+400.	100.0	99.1	-0.9	
TRAMO 2. K0+400 – K0+780.	100.0	99.0	-1.0	
TRAMO 3. K0+780 – K1+100.	100.0	99.3	-0.7	
TRAMO 4. Intersección con Calle 183. K1+100 – K1+310.	100.0	99.0	-1.0	