



FORMATO
GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ANEXO AL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

MS-GP-FR-11
0
15/10/2022

CONVENIO

ICCU No

936 DE 2021

AUNAR ES FUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA PUENTE GUCHARAL Y EL CORREGIMIENTO DE PASUNCHA EN EL SECTOR LA CURVA Y EN EL SECTOR DE LA ESCUELA SAN JERONIMO DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

EJECUTOR: MUNICIPIO DE PACHO

CONTRATO DE OBRA No.: 936 DE 2021

FIRMA CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS PACHO 2022

PERIODO: 22/03/2022

AL

10/01/2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO CONVENIO			MODIFICATORIO 1			PRESUPUESTO CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS	
			CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. TOTAL
	APORTE ICCU												
310.1	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	2000	926	1852000	2000	1852000	3507,25	2000	3942149	3507,25	3942149	
8.2	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	110,93	19041	2112218,13	110,93	2112218,13	490,94	110,93	11345223,29	490,94	11345223,29	
8.8	RELLENO EN RECIBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	9,53	93149	887709,97	9,53	887709,97	17,18	9,53	1942164,64	17,18	1942164,64	
311.1	AFIRMADO	M3	280	147187	41212360	280	41212360	546,26	280	97578423,8	546,26	97578423,8	
630 P	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI, 40% RAJÓN PARA BASES	M3	108	466711	50404788	108	50404788	108,76	108	61602969,12	108,76	61602969,12	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f' c =3000 psi (bases)	M3	270,94	691339	18730597,51	270,94	187311988,7	343,14	270,94	287903381,6	343,14	287903381,6	
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	17240,8	8774	15127079,2	17240,8	15127079,2	27871,98	17240,8	296780843	27871,98	296780843	
671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	145,6	633182	92187299,2	145,6	92191299,2	103,8	145,6	79764694,8	103,8	79764694,8	
600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	307,87	44785	13435500	307,87	13787957,95	216,34	307,87	11758511,68	216,34	11758511,68	
8.2	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	321,6	19041	6123585,6	321,6	6123585,6	24,02	321,6	555078,18	24,02	555078,18	
...	DREN EN TUBERIA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	0	19939	7975600	0	0	0	0	0	0	0	
673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	225	188848	47212000	225	42490800	110,16	225	25247680,56	110,16	25247680,56	
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	184,65	91667	16926311,55	184,65	16926311,55	24,42	184,65	2716700,58	24,42	2716700,58	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f' c =3000 PSI (ELEVACIONES)	M3	44,6	803024	35814870,4	44,6	35814870,4	8,57	44,6	8352064,9	8,57	8352064,9	
630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	5,8	633281	3673029,8	5,8	3673029,8	7,44	5,8	5718131,04	7,44	5718131,04	
630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	11,75	478189	5618720,75	11,75	5618720,75	13,43	11,75	7793993,06	13,43	7793993,06	
661.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	30	743600	22308000	30	22308000	12	30	10829424	12	10829424	
...	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION)	M2	1114,7	9742	16366560	1114,7	10859368,5	616,8	1114,7	7292426,4	616,8	7292426,4	
NO PREVISTOS													
3.11 -U	TUBERIA DRENAJE PVC10	ML	350	44700	0	350	15645000	168	44700	7521360	168	7521360	
1.1 - V	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M3	10	22012	0	10	220120	26,96	22012	5934219,52	26,96	5934219,52	
COSTOS DIRECTOS													
					\$ 702.691.307,71					\$ 934.579.439,25			
ADMINISTRACION					\$ 115.944.065,77								
IMPREVISTOS					\$ 115.944.065,77								
COSTOS INDIRECTOS					\$ 231.888.131,54								
AJUSTE													
VALOR TOTAL CONVENIO					\$ 934.579.439,25					\$ 934.579.439,25			
INTERVENITORIA					7%					65.420.250,00			
AJUSTE										0,00			
DESEMBOLO REALIZADO ICCU			100%		\$ 1.000.000.000,00					\$ 999.999.689,25			

CONVENIO

ICCU No

936 DE 2021

AUNAR ES FUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OBRA, QUE COMUNICA BUENTE EJECUCIÓN Y REGIMEN DE PASADIZA EN EL SECTOR LA GUAYRA Y EN EL SECTOR DE LA ESCUELA SAN JERONIMO DEL MUNICIPIO DE PACHO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

EJECUTOR : MUNICIPIO DE PACHO

CONTRATO DE OBRA No.: 936 DE 2021

FIRMA CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS PACHO 2022

PERIODO: 22/03/2022

AL

10/01/2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO CONVENIO			MODIFICATORIO 1			PRESUPUESTO CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS	
			CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. TOTAL	
Nota1: Las cantidades de la presente acta fueron tomadas del Acta de recibo final del Contrato 278 de 2021 de fecha 22 de marzo de 2022 suscrita por JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ representante legal de CONSORCIO VIAS PACHO 2022, Contratista: JORGE ENRIQUE CLAVIJO VELASQUEZ, SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PAVIHO, Supervisor designado por el municipio, NESTOR VICENTE OSTOS BUSTOS, ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PACHO, Representante legal municipio de pacho, HECTOR MILCIADES GUERRA MONCALEANO, Interventor.													

Nota 2: El presente anexo se realizo teniendo en cuenta lo expuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, la resolución No. 017 de Octubre 17 de 2009 y las obligaciones contractuales suscritos en el convenio.

Nota 3: Las cantidades y valores consignados en el presente anexo son responsabilidad exclusiva del ejecutor y supervisor designado por el municipio, el valor a reconocer por el ICCU en el presente convenio, se realizara con base en el principio de contabilidad y responsabilidad con la que el supervisor y el ejecutor realizaron las mediciones en campo y la revisión efectuada por parte de la Supervisión.

VALOR CONVENIO	\$ 1.000.000.000,00	VALOR DESMBOLSADO	\$ 1.000.000.000,00
VALOR CONTRATADO POR EL MUNICIPIO	\$ 999.999.689,25	VALOR NO CONTRATADO	\$ 310,75
VALOR EJECUTADO	\$ 999.999.689,25	SALDO NO EJECUTADO	\$ 310,75
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0,00	SALDO CONVENIO	\$ 310,75


 WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO