



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO

MINFRA-FR-
IMS-1

VERSIÓN

2

PÁGINA

2

DE

21

Adición 1:	
Adición 2:	
Valor Actual:	\$1.068.054.261,00
Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
Total, Prórrogas:	1
Prórroga 1:	13 DIAS
Prórroga 2:	
Fecha de Fin:	13/08/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1228819	20	C- 2401-0600-103-0-2401023-02	\$ 70.416.348,00	\$ 70.416.348,00	\$ 0,00
158920	20	C- 2401-0600-103-0-2401023-02	\$ 341.864.239,00	\$ 341.864.239,00	\$ 0,00
233321	20	- C-2401-06000-103-0-2401023-02	\$ 405.200.073,00	\$ 405.200.073,00	\$ 0,00
276022	20	- C-2401-06000-103-0-2401023-02	\$ 250.573.601,00	\$ 234.638.757,27	\$ 15.934.843,73
TOTAL			\$ 1.068.054.261,00	\$ 1.052.119.417,27	\$ 15.934.843,73

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 (del 20-12-2019 al 19-01-2020)	\$ 30.660.813,70	\$ 529.595,87	\$ 31.190.409,57
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 (del 20-01-2020 al 31-01-2020)	\$ 11.481.075,10	\$ 198.309,48	\$ 11.679.384,58
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 (FEBRERO - 2020)	\$ 31.312.023,60	\$ 540.844,04	\$ 31.852.867,64
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 (MARZO - 2020)	\$ 31.312.023,60	\$ 540.844,04	\$ 31.852.867,64
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 (ABRIL 2020)	\$ 31.312.023,60	\$ 540.844,04	\$ 31.852.867,64



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	3	DE	21

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 (MAYO - 2020)	\$ 31.312.023,60	\$ 540.844,04	\$ 31.852.867,64
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 (JUNIO - 2020)	\$ 31.312.023,60	\$ 540.844,04	\$ 31.852.867,64
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 (JULIO - 2020)	\$ 31.824.523,60	\$ 543.220,02	\$ 32.367.743,62
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9 (AGOSTO - 2020)	\$ 31.824.524,00	\$ 543.218,93	\$ 32.367.742,93
Acta de Recibo Parcial de Obra No.10 (SEPTIEMBRE - 2020)	\$ 31.312.023,60	\$ 540.844,04	\$ 31.852.867,64
Acta de Recibo Parcial de Obra No.11 (OCTUBRE - 2020)	\$ 31.824.523,60	\$ 543.219,04	\$ 32.367.742,64
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12 (NOVIEMBRE - 2020)	\$ 31.312.023,60	\$ 540.844,04	\$ 31.852.867,64
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13 (DICIEMBRE - 2020)	\$ 31.829.648,60	\$ 543.242,79	\$ 32.372.891,39
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14 (ENERO - 2021)	\$ 33.705.834,00	\$ 575.714,06	\$ 34.281.548,06
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 (FEBRERO - 2021)	\$ 33.193.333,94	\$ 573.339,06	\$ 33.766.673,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16 (MARZO - 2021)	\$ 33.193.333,94	\$ 573.339,06	\$ 33.766.673,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17 (ABRIL - 2021)	\$ 33.193.333,94	\$ 573.339,06	\$ 33.766.673,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 18 (MAYO - 2021)	\$ 33.193.333,94	\$ 573.339,06	\$ 33.766.673,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 19 (JUNIO - 2021)	\$ 33.705.833,94	\$ 575.714,06	\$ 34.281.548,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 20 (JULIO - 2021)	\$ 33.193.333,94	\$ 573.339,06	\$ 33.766.673,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 21 (AGOSTO - 2021)	\$ 33.193.333,94	\$ 573.339,06	\$ 33.766.673,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 22 (SEPTIEMBRE - 2021)	\$ 33.193.333,94	\$ 573.339,06	\$ 33.766.673,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 23 (OCTUBRE - 2021)	\$ 33.193.333,94	\$ 573.339,06	\$ 33.766.673,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 24 (NOVIEMBRE - 2021)	\$ 33.193.333,94	\$ 573.339,06	\$ 33.766.673,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 25 (DICIEMBRE - 2021)	\$ 33.193.333,94	\$ 573.339,06	\$ 33.766.673,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 26 (ENERO - 2022)	\$ 35.188.429,00	\$ 607.800,00	\$ 35.796.229,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	4	DE	21

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 27 (FEBRERO - 2022)	\$ 35.188.429,00	\$ 607.800,00	\$ 35.796.229,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 28 (MARZO - 2022)	\$ 35.188.429,00	\$ 607.800,00	\$ 35.796.229,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 28 (abril - 2022)	\$ 35.188.429,00	\$ 607.800,00	\$ 35.796.229,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 30 (MAYO - 2022)	\$ 35.188.429,00	\$ 607.800,00	\$ 35.796.229,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 31 (junio - 2022)	\$ 35.188.429,00	\$ 607.800,00	\$ 35.796.229,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 32 (julio - 2022)	\$ 35.188.429,00	\$ 607.800,00	\$ 35.796.229,00
Total, parcial acumulado en Actas	\$ 1.034.293.284,14	\$ 17.826.133,13	\$ 1.052.119.417,27

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

% Básico programado acumulado: 98.51%
% Básico ejecutado acumulado: 98.51%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
29/07/2022	1	PRORROGA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	5	DE	21

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO SA. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$ 106.805.125,10	96-44-101150643 Anexo No. 0	05/12/2019	31/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$213.610.852,20	96-44-101150643 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2025
Buen Manejo Anticipo.	N / A			
Estabilidad de la Obra	N / A			
Calidad del Servicio	N / A			

Póliza de RC y RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones - PLO	\$ 165.623.200,00	96-40-101053714 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2022
Perjuicios Extrapatrimoniales	\$49.686.960,00		05/12/2019	31/07/2022
Daño Emergente y Lucro Cesante	\$49.686.960,00		05/12/2019	31/07/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO:

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE OBRA No.	2249 DE 2019		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "PROCARAREÑOS"	NIT:	804.007.215-5
CONFORMACIÓN:	N.A.		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	6	DE	21

Objeto:	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 13 SECTOR 6207 Cruce Puerto Araujo – Landázuri, PR37+0480 (Pte La Quitiana) – PR61+1380 (Landázuri), 6208 Landázuri – Barbosa, PR+0000 (Landázuri) – PR13+0000 (Q. Palmira)		
Fecha de Inicio:	20/12/2019	No. de Oficio:	DT-SAN 54475
Valor Inicial:	\$1.263.035.645,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:	\$187.233.488		
Adición 2:			
Valor Actual:	\$1.450.269.133		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	4 MESES Y 24 DIAS		
Prórroga 2:			
Fecha de Fin:	24/12/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1244119	20	C- 2401-0600-103-0-2401023-02	\$ 83.251.444,00	\$ 83.251.444,00	\$ 0,00
152320	20	C- 2401-0600-103-0-2401023-02	\$ 404.296.856,00	\$ 404.296.856,00	\$ 0,00
226121	20	C-2401-06000-103-0-2401023-02	\$ 479.175.128,00	\$ 479.175.128,00	\$ 0,00
276322	20	C-2401-06000-103-0-2401023-02	\$ 296.312.217,00	\$ 279.163.110,33	\$ 17.149.106,67
189922	20	C-2401-06000-103-0-2401023-02	\$ 187.233.488,00		
TOTAL			\$ 1.450.269.133,00	\$ 1.245.886.538,33	\$ 17.149.106,67

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 (del 20-12-2019 al 19-01-2020)	\$ 36.258.630,00	\$ 626.285,00	\$ 36.884.915,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	7	DE	21

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 (del 20-01-2020 al 31-01-2020)	\$ 13.577.086,00	\$ 234.513,00	\$ 13.811.599,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 (FEBRERO - 2020)	\$ 37.028.416,00	\$ 639.581,73	\$ 37.667.997,73
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 (MARZO - 2020)	\$ 37.028.416,00	\$ 639.581,73	\$ 37.667.997,73
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 (ABRIL 2020)	\$ 37.028.416,00	\$ 639.581,73	\$ 37.667.997,73
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 (MAYO - 2020)	\$ 37.592.166,00	\$ 642.194,23	\$ 38.234.360,23
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 (JUNIO - 2020)	\$ 37.028.416,00	\$ 639.581,73	\$ 37.667.997,73
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 (JULIO - 2020)	\$ 37.540.916,00	\$ 641.956,73	\$ 38.182.872,73
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9 (AGOSTO - 2020)	\$ 37.540.916,00	\$ 641.956,73	\$ 38.182.872,73
Acta de Recibo Parcial de Obra No.10 (SEPTIEMBRE - 2020)	\$ 37.028.416,00	\$ 639.582,00	\$ 37.667.998,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.11 (OCTUBRE - 2020)	\$ 37.540.916,00	\$ 641.957,00	\$ 38.182.873,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12 (NOVIEMBRE - 2020)	\$ 37.028.416,00	\$ 639.582,00	\$ 37.667.998,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13 (DICIEMBRE - 2020)	\$ 37.182.166,00	\$ 640.294,00	\$ 37.822.460,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14 (ENERO - 2021)	\$ 39.765.750,00	\$ 680.386,00	\$ 40.446.136,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 (FEBRERO - 2021)	\$ 39.765.750,00	\$ 680.386,00	\$ 40.446.136,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16 (MARZO - 2021)	\$ 39.253.250,00	\$ 678.011,00	\$ 39.931.261,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17 (ABRIL - 2021)	\$ 39.765.750,00	\$ 680.386,00	\$ 40.446.136,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 18 (MAYO - 2021)	\$ 39.765.750,00	\$ 680.386,00	\$ 40.446.136,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 19 (JUNIO - 2021)	\$ 39.765.750,00	\$ 680.386,00	\$ 40.446.136,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 20 (JULIO - 2021)	\$ 39.765.750,00	\$ 680.386,00	\$ 40.446.136,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 21 (AGOSTO - 2021)	\$ 39.253.250,00	\$ 678.011,00	\$ 39.931.261,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 22 (SEPTIEMBRE - 2021)	\$ 39.253.250,00	\$ 678.011,00	\$ 39.931.261,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	8	DE	21

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 23 (OCTUBRE - 2021)	\$ 39.253.250,00	\$ 678.011,00	\$ 39.931.261,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 24 (NOVIEMBRE - 2021)	\$ 39.253.250,00	\$ 678.011,00	\$ 39.931.261,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 25 (DICIEMBRE - 2021)	\$ 39.253.250,00	\$ 678.011,00	\$ 39.931.261,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 26 (ENERO - 2022)	\$ 41.611.572,00	\$ 718.745,00	\$ 42.330.317,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 27 (FEBRERO - 2022)	\$ 41.611.571,43	\$ 718.745,19	\$ 42.330.316,62
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 28 (MARZO - 2022)	\$ 41.611.571,43	\$ 718.745,19	\$ 42.330.316,62
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 28 (ABRIL - 2022)	\$ 41.611.571,43	\$ 718.745,19	\$ 42.330.316,62
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 30 (MAYO - 2022)	\$ 41.611.571,43	\$ 718.745,19	\$ 42.330.316,62
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 31 (JUNIO - 2022)	\$ 41.611.571,43	\$ 718.745,19	\$ 42.330.316,62
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 31 (JULIO - 2022)	\$ 41.611.571,43	\$ 718.745,19	\$ 42.330.316,62
Total parcial acumulado en Actas	\$ 1.224.798.292,58	\$ 21.088.245,75	\$ 1.245.886.538,33

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

% Básico programado acumulado: 98.64%
% Básico ejecutado acumulado: 98.64%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	9	DE	21

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
28/07/2022	1	ADICION Y PRORROGA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO SA. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$ 126.303.564,50	96-44-101150642 Anexo No. 0	05/12/2019	31/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$252.607.129,00	96-44-101150642 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2025
Buen Manejo Anticipo.	N / A			
Estabilidad de la Obra	N / A			
Calidad del Servicio	N / A			

Póliza de RC y RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones - PLO	\$ 248.434.800,00	96-40-101053720 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2022
Perjuicios Extrapatrimoniales	\$74.530.440,00	96-40-101053720 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2022
Daño Emergente y Lucro Cesante	\$74.530.440,00	96-40-101053720 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: N/A



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	10	DE	21

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE OBRA No.	2250 DE 2019		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LANZADUREÑA DE TRABAJADORES "COLT CTA"	NIT:	804.012.964-3
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 16 SECTOR 6208 LANDAZURI - BARBOSA, PR13+0000 (Q. PALMIRA) - PR43+0000.		
Fecha de Inicio:	20/12/2019	No. de Oficio:	DT-SAN 54476
Valor Inicial:	\$1.125.235.881,00		
Valor Adiciones:	\$132.781.368		
Adición 1:	\$132.781.368		
Adición 2:			
Valor Actual:	\$1.258.017.249,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	4 MESES Y 24 DIAS		
Prórroga 2:			
Fecha de Fin:	24/12/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1241619	20	C- 2401-0600-103-0-2401023-02	\$ 72.159.237,00	\$ 72.159.237,00	\$ 0,00
159520	20	C- 2401-0600-103-0-2401023-02	\$ 381.094.764,00	\$ 381.094.764,00	\$ 0,00
225221	20	C-2401-06000-103-0-2401023-02	\$ 415.230.382,00	\$ 415.230.382,00	\$ 0,00
278233	20	C-2401-06000-103-0-2401023-02	\$ 256.751.498,00	\$ 212.121.798,12	\$ 44.629.699,88

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	11	DE	21

190922	20	C-2401-06000-103-0-2401023-02	\$ 132.781.368,00		
TOTAL			\$ 1.258.017.249,00	\$ 1.080.606.181,12	\$ 44.629.699,88

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 (del 20-12-2019 al 19-01-2020)	\$ 31.419.133,00	\$ 542.694,00	\$ 31.961.827,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 (del 20-01-2020 al 31-01-2020)	\$ 11.764.500,00	\$ 203.205,00	\$ 11.967.705,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 (FEBRERO - 2020)	\$ 32.085.000,00	\$ 554.195,00	\$ 32.639.195,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 (MARZO - 2020)	\$ 32.085.000,00	\$ 554.195,00	\$ 32.639.195,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 (ABRIL 2020)	\$ 32.085.000,00	\$ 554.195,00	\$ 32.639.195,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 (MAYO - 2020)	\$ 32.085.000,00	\$ 554.195,42	\$ 32.639.195,42
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 (JUNIO - 2020)	\$ 32.085.000,00	\$ 554.195,42	\$ 32.639.195,42
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 (JULIO - 2020)	\$ 32.597.500,00	\$ 556.570,42	\$ 33.154.070,42
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9 (AGOSTO - 2020)	\$ 32.597.500,00	\$ 556.570,42	\$ 33.154.070,42
Acta de Recibo Parcial de Obra No.10 (SEPTIEMBRE - 2020)	\$ 32.085.000,00	\$ 554.195,00	\$ 32.639.195,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.11 (OCTUBRE - 2020)	\$ 32.290.000,00	\$ 555.145,00	\$ 32.845.145,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12 (NOVIEMBRE - 2020)	\$ 32.392.500,00	\$ 555.620,00	\$ 32.948.120,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13 (DICIEMBRE - 2020)	\$ 32.597.500,00	\$ 556.570,00	\$ 33.154.070,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14 (ENERO - 2021)	\$ 34.527.500,00	\$ 589.906,87	\$ 35.117.406,87
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 (FEBRERO - 2021)	\$ 34.527.500,00	\$ 589.906,87	\$ 35.117.406,87
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16 (MARZO - 2021)	\$ 34.527.500,00	\$ 589.906,87	\$ 35.117.406,87
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17 (ABRIL - 2021)	\$ 34.527.500,00	\$ 589.906,87	\$ 35.117.406,87



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	12	DE	21

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 18 (MAYO - 2021)	\$ 34.527.500,00	\$ 589.906,87	\$ 35.117.406,87
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 19 (JUNIO - 2021)	\$ 34.527.500,00	\$ 589.906,87	\$ 35.117.406,87
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 20 (JULIO - 2021)	\$ 34.527.500,00	\$ 589.906,87	\$ 35.117.406,87
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 21 (AGOSTO - 2021)	\$ 34.015.000,00	\$ 587.531,87	\$ 34.602.531,87
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 22 (SEPTIEMBRE - 2021)	\$ 34.015.000,00	\$ 587.531,87	\$ 34.602.531,87
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 23 (OCTUBRE - 2021)	\$ 34.015.000,00	\$ 587.531,87	\$ 34.602.531,87
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 24 (NOVIEMBRE - 2021)	\$ 34.015.000,00	\$ 587.531,87	\$ 34.602.531,87
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 25 (DICIEMBRE - 2021)	\$ 34.015.000,00	\$ 587.531,87	\$ 34.602.531,87
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 26 (ENERO - 2022)	\$ 36.056.000,00	\$ 622.785,00	\$ 36.678.785,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 27 (FEBRERO - 2022)	\$ 36.056.000,00	\$ 622.785,00	\$ 36.678.785,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 28 (MARZO - 2022)	\$ 36.056.000,00	\$ 622.785,00	\$ 36.678.785,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 28 (ABRIL - 2022)	\$ 36.056.000,00	\$ 622.785,00	\$ 36.678.785,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 30 (MAYO - 2022)	\$ 36.056.000,00	\$ 622.785,00	\$ 36.678.785,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 31 (JUNIO - 2022)	\$ 36.056.000,00	\$ 622.785,00	\$ 36.678.785,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 32 (JULIO - 2022)	\$ 36.056.000,00	\$ 622.785,00	\$ 36.678.785,00
Total parcial acumulado en Actas	\$ 1.062.328.133,00	\$ 18.278.048,12	\$ 1.080.606.181,12

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

% Básico programado acumulado: 96.03%
% Básico ejecutado acumulado: 96.03%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	13	DE	21

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
28/07/2022	1	PRORROGA Y ADICION	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO SA. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$ 112.523.588,10	96-44-101150641 Anexo No. 0	05/12/2019	31/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$225.047.176,20	96-44-101150641 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2025
Buen Manejo Anticipo.	N / A			
Estabilidad de la Obra	N / A			
Calidad del Servicio	N / A			

Póliza de RC y RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones – PLO	\$ 165.623.200,00	96-40-101053723 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2022
Perjuicios Extrapatrimoniales	\$49.686.960,00	96-40-101053723 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2022
Daño Emergente y Lucro Cesante	\$49.686.960,00	96-40-101053723 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	14	DE	21

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: N/A

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE OBRA No.	2251 DE 2019		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "LA AMISTAD"	NIT:	800.178.671-9
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 17 SECTOR 6208 LANDAZURI- BARBOSA, PR43+0000 – PR70+674 (MARGEN DERECHA, PUENTE LA LIBERTAD), 62STA VARIANTE DE BARBOSA, PR0+0000 – PR2+0000.		
Fecha de Inicio:	20/12/2019	No. De Oficio:	DT-SAN 54477
Valor Inicial:	\$ 1.062.508.812,00		
Valor Adiciones:	\$156.782.882		
Adición 1:	\$156.782.882		
Adición 2:			
Valor Actual:	\$ 1.219.291.694,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	4 MESES Y 24 DIAS		
Prórroga 2:			
Fecha de Fin:	24/12/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1238519	20	C- 2401-0600-103-0-2401023-02	\$ 70.051.000,00	\$ 70.051.000,00	\$ 0,00
162720	20	C- 2401-0600-103-0-2401023-02	\$ 340.086.915,00	\$ 340.086.915,00	\$ 0,00
158121	20	C-2401-06000-103-0-2401023-02	\$ 403.099.405,00	\$ 403.099.405,00	\$ 0,00
280822	20	C-2401-06000-103-0-2401023-02	\$ 249.271.492,00	\$ 233.254.269,87	\$ 16.017.222,13
190422	20	C-2401-06000-103-0-2401023-02	\$ 156.782.882,00		
TOTAL			\$ 1.219.291.694,00	\$ 1.046.491.589,87	\$ 16.017.222,13



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	15	DE	21

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 (del 20-12-2019 al 19-01-2020)	\$ 30.501.625,00	\$ 526.846,00	\$ 31.028.471,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 (del 20-01-2020 al 31-01-2020)	\$ 11.421.392,00	\$ 197.279,00	\$ 11.618.671,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 (FEBRERO - 2020)	\$ 31.149.250,00	\$ 538.033,00	\$ 31.687.283,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 (MARZO - 2020)	\$ 31.149.250,00	\$ 538.033,00	\$ 31.687.283,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 (ABRIL 2020)	\$ 31.149.250,00	\$ 538.033,00	\$ 31.687.283,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 (MAYO - 2020)	\$ 31.661.750,00	\$ 540.408,00	\$ 32.202.158,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 (JUNIO - 2020)	\$ 31.149.250,00	\$ 538.033,00	\$ 31.687.283,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 (JULIO - 2020)	\$ 31.661.750,00	\$ 540.408,00	\$ 32.202.158,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9 (AGOSTO - 2020)	\$ 31.661.750,00	\$ 540.408,00	\$ 32.202.158,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.10 (SEPTIEMBRE - 2020)	\$ 31.149.250,00	\$ 538.033,00	\$ 31.687.283,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.11 (OCTUBRE - 2020)	\$ 31.661.750,00	\$ 540.408,00	\$ 32.202.158,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12 (NOVIEMBRE - 2020)	\$ 31.149.250,00	\$ 538.033,00	\$ 31.687.283,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13 (DICIEMBRE - 2020)	\$ 31.456.750,00	\$ 539.458,00	\$ 31.996.208,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14 (ENERO - 2021)	\$ 33.021.250,00	\$ 570.366,89	\$ 33.591.616,89
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 (FEBRERO - 2021)	\$ 33.021.250,00	\$ 570.366,89	\$ 33.591.616,89
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16 (MARZO - 2021)	\$ 33.188.196,88	\$ 571.140,55	\$ 33.759.337,43
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17 (ABRIL - 2021)	\$ 33.021.250,00	\$ 570.366,89	\$ 33.591.616,89
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 18 (MAYO - 2021)	\$ 33.021.250,00	\$ 570.366,89	\$ 33.591.616,89
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 19 (JUNIO - 2021)	\$ 33.164.135,00	\$ 571.029,04	\$ 33.735.164,04
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 20 (JULIO - 2021)	\$ 33.021.250,00	\$ 570.366,89	\$ 33.591.616,89
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 21 (AGOSTO - 2021)	\$ 33.253.925,00	\$ 571.444,19	\$ 33.825.369,19
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 22 (SEPTIEMBRE - 2021)	\$ 33.021.250,00	\$ 570.365,94	\$ 33.591.615,94
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 23 (OCTUBRE - 2021)	\$ 33.021.250,00	\$ 570.365,94	\$ 33.591.615,94
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 24 (NOVIEMBRE - 2021)	\$ 33.021.250,00	\$ 570.365,94	\$ 33.591.615,94
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 25 (DICIEMBRE - 2021)	\$ 33.021.250,00	\$ 570.365,94	\$ 33.591.615,94
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 26 (ENERO - 2022)	\$ 35.005.571,00	\$ 604.642,00	\$ 35.610.213,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 27 (FEBRERO - 2022)	\$ 35.005.571,00	\$ 604.642,00	\$ 35.610.213,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 28 (MARZO - 2022)	\$ 35.005.571,00	\$ 604.642,00	\$ 35.610.213,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 29 (ABRIL - 2022)	\$ 35.005.571,00	\$ 604.642,00	\$ 35.610.213,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 30 (mayo - 2022)	\$ 35.005.571,00	\$ 604.642,00	\$ 35.610.213,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 31 (junio - 2022)	\$ 35.005.571,00	\$ 604.642,00	\$ 35.610.213,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 32 (julio - 2022)	\$ 35.005.571,00	\$ 604.642,00	\$ 35.610.213,00
Total parcial acumulado en Actas	\$ 1.028.758.770,88	\$ 17.732.818,99	\$ 1.046.491.589,87



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	16	DE	21

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

% Básico programado acumulado: 98.49%

% Básico ejecutado acumulado: 98.49%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
28/07/2022	1	ADICION Y PRORROGA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO SA. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$ 106.250.881,20	96-44-101150657 Anexo No. 0	05/12/2019	31/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$212.501.762,40	96-44-101150657 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2025
Buen Manejo Anticipo.	N / A			
Estabilidad de la Obra	N / A			
Calidad del Servicio	N / A			

Póliza de RC y RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones – PLO	\$ 165.623.200,00	96-40-101053718 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2022
Perjuicios Extrapatrimoniales	\$49.686.960,00	96-40-101053718	05/12/2019	31/07/2022



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	17	DE	21

		Anexo No. 0		
Daño Emergente y Lucro Cesante	\$49.686.960,00	96-40-101053718 Anexo No. 0	05/12/2019	31/07/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: N/A

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INFORMACIÓN CONTRATO ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 03 – AMV G-3

CONTRATO DE DE ADMINISTRACIÓN VIAL No.	2634 DE 2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARBOSA M3	NIT:	901.348.734-0
CONFORMACIÓN:	GRUPO POSSO S.A.S. (40%) POSSO GONZALEZ INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A.S.-PGIA S.A.S. (60%)		
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, MÓDULO 3, GRUPO 3.		
Fecha de Inicio:	31/12/2019	No. De Oficio:	DT-SAN 55944
Valor Inicial:	\$1.942.670.271		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Valor Actual:	\$1.942.670.271		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	HASTA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
Prórroga 2:			
Fecha de Fin:	HASTA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	18	DE	21

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1278219	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 109.974.739,00	\$ 109.974.739,00	\$ 0,00
163320	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 672.699.083,00	\$ 672.699.083,00	\$ 0,00
224121	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 713.117.724,00	\$ 713.117.724,00	\$ 0,00
90422	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 446.878.725,00	\$ 357.362.528,37	\$ 89.516.196,63
TOTAL			\$ 1.942.670.271,00	\$ 1.853.154.074,37	\$ 89.516.196,63

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No. 01 (del 31-12-2019 al 31-12-2019)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de Costos No. 02 (del 01-01-2020 al 31-01-2020)	\$ 45.430.224,00	\$ 8.631.743,00	\$ 54.061.967,00
Acta de Costos No. 3 (FEBRERO - 2020)	\$ 45.798.245,00	\$ 8.701.667,00	\$ 54.499.912,00
Acta de Costos No. 4 (MARZO - 2020)	\$ 45.331.700,00	\$ 8.613.023,00	\$ 53.944.723,00
Acta de Costos No. 5 (ABRIL 2020)	\$ 44.009.200,00	\$ 8.361.748,00	\$ 52.370.948,00
Acta de Costos No. 6 (MAYO - 2020)	\$ 44.501.700,00	\$ 8.360.323,00	\$ 52.862.023,00
Acta de Costos No. 7 (JUNIO - 2020)	\$ 47.889.834,00	\$ 9.015.753,00	\$ 56.905.587,00
Acta de Costos No. 8 (JULIO - 2020)	\$ 50.614.424,00	\$ 9.489.726,00	\$ 60.104.150,00
Acta de Costos No. 9 (AGOSTO - 2020)	\$ 48.648.952,70	\$ 9.178.110,49	\$ 57.827.063,19
Acta de Costos No.10 (SEPTIEMBRE - 2020)	\$ 61.502.518,75	\$ 11.623.395,86	\$ 73.125.914,61
Acta de Costos No.11 (OCTUBRE - 2020)	\$ 48.405.505,00	\$ 9.135.447,95	\$ 57.540.952,95
Acta de Costos No. 12 (NOVIEMBRE - 2020)	\$ 48.073.200,00	\$ 9.133.908,00	\$ 57.207.108,00
Acta de Costos No. 13 (DICIEMBRE - 2020)	\$ 48.528.200,00	\$ 9.220.358,00	\$ 57.748.558,00
Acta de Costos No. 14 (ENERO - 2021)	\$ 41.364.592,00	\$ 7.859.272,48	\$ 49.223.864,48
Acta de Costos No. 15 (FEBRERO - 2021)	\$ 50.899.573,28	\$ 9.627.733,63	\$ 60.527.306,91
Acta de Costos No. 16 (MARZO - 2021)	\$ 54.543.685,90	\$ 10.340.197,08	\$ 64.883.882,98
Acta de Costos No. 17 (ABRIL - 2021)	\$ 50.741.190,00	\$ 9.640.826,10	\$ 60.382.016,10
Acta de Costos No. 18 (MAYO - 2021)	\$ 48.613.132,00	\$ 9.206.361,08	\$ 57.819.493,08
Acta de Costos No. 19 (JUNIO - 2021)	\$ 51.378.374,00	\$ 9.704.815,06	\$ 61.083.189,06
Acta de Costos No. 20 (JULIO - 2021)	\$ 51.382.732,33	\$ 9.700.708,27	\$ 61.083.440,60
Acta de Costos No. 21 (AGOSTO - 2021)	\$ 51.166.587,50	\$ 9.662.086,63	\$ 60.828.674,13



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	19	DE	21

Acta de Costos No. 22 (SEP - 2021)	\$ 50.882.957,50	\$ 9.637.076,93	\$ 60.520.034,43
Acta de Costos No. 23 (OCT - 2021)	\$ 52.114.677,50	\$ 9.884.175,73	\$ 61.998.853,23
Acta de Costos No. 24 (NOV - 2021)	\$ 50.876.097,50	\$ 9.648.845,53	\$ 60.524.943,03
Acta de Costos No. 25 (DIC - 2021)	\$ 51.843.217,50	\$ 9.832.598,33	\$ 61.675.815,83
Acta de Costos No. 26 (ENE - 2022)	\$ 54.019.137,50	\$ 10.246.023,13	\$ 64.265.160,63
Acta de Costos No. 27 (FEB - 2022)	\$ 54.163.727,50	\$ 10.267.795,23	\$ 64.431.522,73
Acta de Costos No. 28 (MAR - 2022)	\$ 53.972.212,50	\$ 10.237.107,38	\$ 64.209.319,88
Acta de Costos No. 29 (ABR - 2022)	\$ 53.998.041,93	\$ 10.249.367,97	\$ 64.247.409,90
Acta de Costos No. 30 (MAYO - 2022)	\$ 53.470.212,38	\$ 10.159.340,35	\$ 63.629.552,73
Acta de Costos No. 31 (JUNIO - 2022)	\$ 54.071.537,00	\$ 10.273.592,03	\$ 64.345.129,03
Acta de Costos No. 32 (JULIO - 2022)	\$ 49.811.394,00	\$ 9.464.164,86	\$ 59.275.558,86
Total parcial acumulado en Actas	\$ 1.558.046.783,27	\$ 295.107.291,10	\$ 1.853.154.074,37

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

% Básico programado acumulado: 95.39%

% Básico ejecutado acumulado: 95.39%

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A

FECHA ACTA	ACTA No.
28-02-2020	01
29-05-2020	02
25-01-2021	03
24-06-2021	04
29-01-2022	05

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO:

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
27/07/2022	1	PRORROGA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento de Contrato	\$194.267.027,10	15-44-101222434	31/12/2019	05/02/2023
Pago de Salarios,	\$388.534.054,20	15-44-101222434	31/12/2019	05/02/2023



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	20	DE	21

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Prestaciones Sociales.				
Calidad del Servicio	\$582.801.081,30	15-44-101222434	27/12/2019	27/06/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO:

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: N/A

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso).

NO SE HAN PRESENTADO INCONVENIENTES DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME.

ASPECTOS TÉCNICOS.

Se ha hecho revisión y reconocimiento de cada uno de los tramos viales, evaluación con criterio visual del estado de las vías a cargo, de acuerdo con los informes presentados por el CONSORCIO BARBOSA M3.

Se realizó verificación del estado de la vía y supervisión a las labores ejecutadas por la administración vial y las cooperativas, de acuerdo con los informes presentados por el CONSORCIO BARBOSA M3.

ASPECTOS JURÍDICOS.

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME.

ASPECTOS GESTION PREDIAL

No aplica

ASPECTOS GESTION AMBIENTAL

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	21	DE	21

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS /O FINANCIEROS.

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

NO SE REALIZARON COMISIONES DEBIDO AL AISLAMIENTO OBLIGATORIO DECRETADO POR EL GOBIERNO NACIONAL.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

REVISIÓN INFORMES DE IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, REVISION Y TRAMITE DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y ACTA DE COSTOS.

Cordialmente,

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
M. P. No. 01105-0785 CPITVC
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO