




























		FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA						Código	DE-DEAJU-FR-019			
		FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA						Versión	8			
								Vigencia	7/04/2025			
1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO												
FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN		6/06/2025			PERIODO REPORTADO DEL:		6/05/2025	AL:	6/06/2025			
CONTRATO N°		031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024			CONTRATISTA		G&V ASOCIADOS S.A.S					
OBJETO		CONTRATO DE OBRA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO										
FECHA DE INICIO		30/07/2024			FECHA DE TERMINACIÓN		17/02/2025					
VALOR INICIAL	\$ 1.298,856,723.81	VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 633,979,364.00		VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	\$ 10,668,202.06		VALOR TOTAL	\$ 1,922,167,885.75			
2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES												
EL CONTRATO SE FIRMO EL DÍA 25-06-2024 EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO, LOS NUMEROS DE PÓLIZAS SON No.21-44-101444718 Y 21-40-101235052 DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.												
3- CONTROL MODIFICATORIOS												
MODIFICATORIO No.1												
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		11 DE OCTUBRE DEL 2024										
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		ADICIÓN por un valor de \$ 633.979.364,00 Ampliar el PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta el 9 de diciembre del 2024										
FORMA DE PAGO		1. CORTE PARCIAL DE OBRA 1: Por un valor \$ 78.346.845,42 con cargo al PAC del mes de AGOSTO DEL 2024. 2. CORTE PARCIAL DE OBRA 2: Por un valor correspondiente a corte de obra y rubros correspondiente, con cargo al PAC del mes de OCTUBRE DEL 2024. 3. CORTE PARCIAL DE OBRA 3: Por un valor correspondiente a corte de obra y rubros correspondiente, con cargo al PAC del mes de NOVIEMBRE DEL 2024. 4. EL SALDO FINAL DEL CONTRATO: Por un valor del saldo ejecutado total del presupuesto y se pagará con cargo al PAC DICIEMBRE 2024 y/o CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2025, contra entrega final.										
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		9 de diciembre del 2024										
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 1.932.836.087,81										
MODIFICATORIO No.2												
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		09 DE DICIEMBRE DEL 2024										
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		Se realiza el contrato modificatorio No. 02 que Amplía el PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta el viernes 31 de enero del 2025. y modifica la FORMA DE PAGO.										
FORMA DE PAGO		1. CORTE PARCIAL DE OBRA 1: Por un valor \$ 78.346.845,42 con cargo al PAC del mes de AGOSTO DEL 2024. 2. CORTE PARCIAL DE OBRA 2: Por un valor \$ 146.654.004,16 con cargo al PAC del mes de OCTUBRE DEL 2024. 3. CORTE PARCIAL DE OBRA 3: Por un valor \$ 302.175.401,76 con cargo al PAC del mes de NOVIEMBRE DEL 2024. 4. CORTE PARCIAL DE OBRA 4: Por un valor \$ 302.175.401,76 con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE DEL 2024. 5. Por un valor correspondiente a corte del 18 de diciembre de 2024 de obra y rubros correspondiente, con cargo al PAC DICIEMBRE 2024 y/o CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2025. 6. EL SALDO FINAL DEL CONTRATO: Por un valor a corte del 18 de enero del 2025 y el saldo ejecutado total del presupuesto se pagará con cargo al PAC DICIEMBRE 2024 y/o CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2025, contra entrega final.										
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		31 de Enero del 2025										
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 1.932.836.087,81										
MODIFICATORIO No.3												
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		31 DE ENERO DEL 2025										
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		Se realiza el contrato modificatorio No. 03 que Amplía el PLAZO DE EJECUCION Hasta el viernes 17 de febrero del 2025.										
FORMA DE PAGO		1. CORTE PARCIAL DE OBRA 1: Por un valor \$ 78.346.845,42 con cargo al PAC del mes de AGOSTO DEL 2024. 2. CORTE PARCIAL DE OBRA 2: Por un valor \$ 146.654.004,16 con cargo al PAC del mes de OCTUBRE DEL 2024. 3. CORTE PARCIAL DE OBRA 3: Por un valor \$ 302.175.401,76 con cargo al PAC del mes de NOVIEMBRE DEL 2024. 4. CORTE PARCIAL DE OBRA 4: Por un valor \$ 302.175.401,76 con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE DEL 2024. 5. Por un valor correspondiente a corte del 18 de diciembre de 2024 de obra y rubros correspondiente, con cargo al PAC DICIEMBRE 2024 y/o CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2025. 6. EL SALDO FINAL DEL CONTRATO: Por un valor a corte del 18 de enero del 2025 y el saldo ejecutado total del presupuesto se pagará con cargo al PAC DICIEMBRE 2024 y/o CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2025, contra entrega final.										
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		17 de Febrero del 2025										
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 1.932.836.087,81										
SUSPENSIÓN No.1												
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA										
OBJETO DE LA SUSPENSIÓN		NO APLICA										
FECHA DE REINICIO		NO APLICA										
PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE REINICIO		NO APLICA										
4- RECURSOS DEL CONTRATISTA												
Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle	
		Poliurea	2 Canecas	Andamios	1	Residente de obra	2	100	100	SI	Se presentan Sin Novedad	
						Gestor SISO	1	100	100	SI	Se presentan Sin Novedad	
						Oficial	1					
						Ayudante	1					


17. CERRADURAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
18. PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
SANIDAD			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
8. PAÑETE	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
16. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
MATERIALES COMPUESTOS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
9. CIELO RASO	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
CERRAMIENTO			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
20. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
MISCELANEOS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
8. PAÑETE	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
9. CIELO RASO	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
12. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		100.00%

ME TALICA	EJECUTADO		100.00%
13. CUBIERTA	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
18. PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
19. IMPERMEABILIZACIÓN	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
N.P. 1-2-17	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
ECONOMATO Y ALMACEN ARMAMENTO TERRESTRE			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
8. PAÑETE	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
12. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
13. CUBIERTA	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
17. CERRADURAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
18. PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
N.P. 2	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
ESCAM			
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
12. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
14. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
SERVOS Y PINTURAS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100.00%

[illegible]

10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
14. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
15. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
16. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
17. CERRADURAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
18. PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
HANGAR DE AVIONES			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
2. ESTRUCTURA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
3. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
4. PINTURA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	100.00%

6. ASEO GENERAL	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100.00%
HANGAR DE HELICOPTEROS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100.00%
2. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100.00%
4. PINTURA	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100.00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100.00%
6. ASEO GENERAL	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100.00%

6- PLAZO (DÍAS)				7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL			
Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes				
Contractual	203	312	0				
8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS			
Se tramita documentación de pago				Actividad atrasada		Atribuible al contratista?	
				NO APLICA		SI	NO

OBSERVACIONES: Durante el tiempo de ejecución de presente informe se han realizado las siguientes gestiones con en el contrato y los siguientes aspectos relevantes:
 -Se realiza audiencia por el DECOP y contratista para cerrar proceso por posible incumpliendo donde se informa que el contratista cumplió sin novedad las actividades pendientes el día 09 de mayo
 -Que mediante oficio No. FAC-S-2025-100526-CI se informa a la ordenadora del gasto solicitando la reducción de dinero sobrante

10- CONTROL DE COSTOS							
Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar		
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	\$	%	\$	%	
Directos+AIU+IVA	\$ 1,298,856,723.81	\$ 1,298,856,723.81	\$ 1,922,167,885.75	100%	\$ 0.00	0%	
Adiciones	N/A	\$ 633,979,364.00					
Reducciones		\$ 10,668,202.06					
TOTAL	\$ 1,298,856,723.81	\$ 1,922,167,885.75					

11- CONTROL PAGOS		
DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 1,298,856,723.81	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 633,979,364.00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	\$ 10,668,202.06	
VALOR TOTAL	\$ 1,922,167,885.75	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$ 78,346,845.42	FACTURA No. G 3816
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 146,654,004.16	FACTURA No. G 3818
TERCER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 302,175,401.76	FACTURA No. G 3820
CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$ 271,476,296.36	FACTURA No. G 3823
QUINTO PAGO PARCIAL DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE	\$ 488,380,030.48	FACTURA No. G 3825
PRIMER PAGO DE RESERVA PRESUPUESTAL	\$ 363,336,724.42	FACTURA No. G 3830
SEGUNDO PAGO DE RESERVA PRESUPUESTAL	\$ 271,798,583.15	FACTURA No. G 3835
TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 1,922,167,885.75	
SALDO PARA REDUCCIÓN	\$ 0.00	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	PROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
HOJAS DE VIDA PERSONAL	SI	NO APLIC.	SI	SI	SI	Se realiza la revisión y se diligencia formato GA-JELOG-FR-078
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI	NO APLIC.	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
PARAFISCALES, ARL DE TODO EL PERSONAL Y PLANTILLAS PILA	SI	NO APLIC.	SI	SI	SI	Se entregan por el contratista para pago final
CRONOGRAMA DE OBRA TIPO GANT, PDF Y EXCEL	SI	NO APLIC.	SI	SI	SI	Se realiza ajuste de cronograma de acuerdo a prorroga y actividades de obras nuevas
CERTIFICADO CURSO DE ALTURAS DEL PERSONAL QUE TRABAJE EN ALTURAS	SI	NO APLIC.	SI	SI	SI	Se anexa
SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	SI	NO APLIC.	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
CERTIFICADO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	NO APLIC.	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
CERTIFICADO ACCIDENTALIDAD EXPEDIDA POR LA ARL	SI	NO APLIC.	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS	SI	NO APLIC.	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
FORMATOS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL	SI	NO APLIC.	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se entrega al Grupo de Inteligencia

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se tiene pendiente por parte de la entidad realizar el pago final por recurso 16 por un valor de \$ 15,847,373.60

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climáticas):

NO Aplica

ELABORO:	REVISO:
	
CT. CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES Supervisor	TC. JULIO CESAR BASANTE BRAVO VoBo Gerente del Proyecto



LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		Se entrega mensualmente
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		Se realiza audiencia de posible incumplimiento cerrando el proceso ya que por parte del contratista cumplió con las actividades pendientes
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			No Aplica