

Fecha 2025-05-26 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES

ALCANCE Construcción de la Troncal Av. Ciudad de Cali Tramo 1 - Grupo 1 - Desde la Av. Circunvalar del Sur hasta la Avenida Bosa

CONTRATO No. IDU-1646-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jenny Lucia Garzon Hernandez - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Apoyo Principal, Vismar Gustavo Adame Cusba - Apoyo Principal, Daniel Fernando Corredor Pelaez - Apoyo Principal, Juan Carlos Alfonso Perez - Apoyo Principal, Cindy Paola Torres Rojas - Apoyo Principal, Ruth Paola Almeciga Escobar - Apoyo Principal, Diana Patricia Lopez Jimenez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	90.48%
% EJECUTADO	90.46%
% VARIACIÓN	-0.02%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CONEXIÓN 20	Contratista	CONSORCIO INTER AVENIDAS
Contrato No.	IDU-1646-2020	Contrato No.	IDU-1666-2020
Valor Inicial	\$ 141.226.481.736,00	Valor Inicial	\$ 11.551.228.902,00
Total Contrato	\$ 143.228.558.623,00	Total Contrato	\$ 15.193.427.718,00
Valor Pagado	\$ 118.674.347.592,00	Valor Pagado	\$ 10.552.811.733,00
Plazo Inicial	2520 días	Plazo Inicial	2520 días
Plazo Actualizado	3100 días	Plazo Actualizado	3030 días
Fecha de Iniciación	2021-01-26	Fecha de Iniciación	2021-01-26
Fecha de Terminación Actual	2029-09-04	Fecha de Terminación Actual	2029-09-04
No. Empleos generados	43	No. Empleos generados	21

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INTER AVENIDAS
Contrato No.	IDU-1666-2020
Valor Inicial	\$ 11.551.228.902,00
Total Contrato	\$ 15.193.427.718,00
Valor Pagado	\$ 10.552.811.733,00
Plazo Inicial	2520 días
Plazo Actualizado	3030 días
Fecha de Iniciación	2021-01-26

Fecha de Terminación Actual	2029-09-04
No. Empleos generados	21
OBSERVACIONES	-

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstruccion	100,00	100,00	\$ 746.625.698,00	\$ 746.625.698,00
Construcción	100,00	99,99	\$ 123.610.186.821,00	\$ 123.592.619.396,00
Mantenimiento	14,70	14,70	\$ 2.350.755.057,00	\$ 2.350.755.057,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORIA (CUANDO APLIQUE)
ENTREGAS PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0	
AMBIENTAL Y SST	100.0	100.0	0.0	
DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.0	100.0	0.0	
PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	100.0	100.0	0.0	
Corredor Mixto Oriental	100.0	100.0	0.0	
Corredor Mixto Occidental	100.0	100.0	0.0	
Corredor BRT	100.0	100.0	0.0	
Cicloruta	100.0	100.0	0.0	
Estación Terreros	100.0	100.0	0.0	
Estación San Bernardino	100.0	100.0	0.0	
Estación Calle 70 sur	100.0	100.0	0.0	
Taquillas	100.0	100.0	0.0	
Cicloestaciones.	100.0	100.0	0.0	

METAS FÍSICAS			
META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal	2,85	2,85	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	3,42	3,42	Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta	1,51	0,72	Km
Espacio Público	19.769,69	17.615,59	m2
Construir m2 de zona verde	19.218,77	19.218,77	m2