

Fecha 2025-05-26 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 "ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO No. IDU-1647-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Juan Camilo Romero Gonzalez - Apoyo Principal, Edgar Mauricio Beltran Cardenas - Apoyo Principal, Hugo Javier Rubio Rodríguez - Apoyo Principal, Gilberto Andres Tafur Carrillo - Apoyo Principal, Diana Patricia Lopez Jimenez - Apoyo Principal, Ruth Paola Almeciga Escobar - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	88.82%
% EJECUTADO	58.22%
% VARIACIÓN	-30.6%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en estado de abandono, en proceso de caducidad y toma de posesión de las obras, con un avance en la etapa de construcción del 62.30%

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO SANTA MARÍA 004	Contratista	CONSORCIO SUPERVISOR A - H
Contrato No.	IDU-1647-2020	Contrato No.	IDU-1667-2020
Valor Inicial	\$ 221.019.965.377,00	Valor Inicial	\$ 11.305.413.321,00
Total Contrato	\$ 229.051.381.533,00	Total Contrato	\$ 20.226.746.213,00
Valor Pagado	\$ 120.535.276.993,00	Valor Pagado	\$ 12.232.679.700,00
Plazo Inicial	2490 días	Plazo Inicial	2490 días
Plazo Actualizado	3276 días	Plazo Actualizado	2736 días
Fecha de Iniciación	2021-01-26	Fecha de Iniciación	2021-01-25
Fecha de Terminación Actual	2030-02-28	Fecha de Terminación Actual	2030-02-28
No. Empleos generados	6	No. Empleos generados	26

INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO SUPERVISOR A - H
Contrato No.	IDU-1667-2020
Valor Inicial	\$ 11.305.413.321,00
Total Contrato	\$ 20.226.746.213,00
Valor Pagado	\$ 12.232.679.700,00
Plazo Inicial	2490 días
Plazo Actualizado	2736 días
Fecha de Iniciación	2021-01-25

Fecha de Terminación Actual	2030-02-28
No. Empleos generados	26
OBSERVACIONES	-

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	\$ 752.343.818,00	\$ 752.343.818,00
Construcción	99,95	62,30	\$ 158.175.502.872,00	\$ 98.589.357.093,00
Mantenimiento	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORIA (CUANDO APLIQUE)
Planes de Manejo de Tránsito	97.34	87.31	-10.03	
Componente Ambiental - SST	98.32	92.38	-5.94	
Componente Social	98.89	95.6	-3.29	
GESTIÓN TÉCNICA	99.95	62.3	-37.65	
COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL Y BIÓTICO	98.32	92.38	-5.94	

METAS FÍSICAS			
META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal	2,50	1,22	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	16,05	9,06	Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta	2,45	1,90	Km
Espacio Público	84.805,05	49.810,00	m2
Construir Puentes peatonales	1,00	0,00	Unit(s)
Construir m2 de zona verde	34.707,62	9.824,40	m2
Construir Estaciones bidireccionales	3,00	0,00	Unit(s)
Construir Taquillas	10,00	0,00	Unit(s)
Intersección semaforizada	8,00	0,00	Unit(s)
Construir cicloestaciones	3,00	0,00	Unit(s)