

Fecha

2025-02-24

AAAA MM DD

Zipa

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

ALCALDIA MAYOR

BOGOTÁ D.C.

Instituto

DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN), Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. IDU-1797-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Hugo Javier Rubio Rodríguez - Apoyo Principal, Doris Catalina Ospina Velandía - Apoyo Principal, Diana Catherine Vergara Sanchez - Apoyo Principal, Helberth Alfonso Maldonado Moreno - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.81%
% EJECUTADO	0.74%
% VARIACIÓN	-0.07%

ESTADO DEL CONTRATO

Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la interventoría en cada uno de los componentes, como consta en los informes mensuales revisados, verificados y aprobados correspondientes al período comprendido entre 1 al 28 de febrero de 2025, informe No. 12 radicado 202534600476571 del 6 de mayo del 2025.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99	Contratista	CONSORCIO CORREDOR VERDE
Contrato No.	IDU-1727-2023	Contrato No.	IDU-1797-2023
Valor Inicial	\$ 556.028.077.752,00	Valor Inicial	\$ 40.601.044.402,00
Total Contrato	\$ 556.028.077.752,00	Total Contrato	\$ 41.926.812.723,00
Valor Pagado	\$ 11.399.399.105,00	Valor Pagado	\$ 1.742.754.670,00
Plazo Inicial	2220 días	Plazo Inicial	2220 días
Plazo Actualizado	2505 días	Plazo Actualizado	2505 días
Fecha de Iniciación	2024-02-19	Fecha de Iniciación	2024-02-19
Fecha de Terminación Actual	2031-04-07	Fecha de Terminación Actual	2031-04-07
No. Empleos generados	40	No. Empleos generados	44

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CORREDOR VERDE
Contrato No.	IDU-1797-2023
Valor Inicial	\$ 40.601.044.402,00
Total Contrato	\$ 41.926.812.723,00
Valor Pagado	\$ 1.742.754.670,00
Plazo Inicial	2220 días
Plazo Actualizado	2505 días
Fecha de Iniciación	2024-02-19

Fecha de Terminación Actual	2031-04-07
No. Empleos generados	44

OBSERVACIONES Se esta a la espera del pronunciamiento de la EAAB sobre estudios y diseños de redes menores

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	84,13	77,04	\$ 4.515.381.309,00	\$ 4.134.801.983,00
Construcción	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Mantenimiento	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORIA (CUANDO APLIQUE)
ESTUDIOS Y DISEÑOS	80.0	79.0	-1.0	
RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS INFORMACIÓN FACTIBILIDAD	100.0	95.0	-5.0	
TOPOGRAFÍA	100.0	100.0	0.0	
ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	92.0	72.1	-19.9	
DISEÑO GEOMÉTRICO	100.0	100.0	0.0	
URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	100.0	100.0	0.0	
DISEÑO DE REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	100.0	95.0	-5.0	
DISEÑO DE REDES ETB, EPM,CODENSA,GAS NATURAL Y TELECOM	100.0	90.8	-9.2	
ESTRUCTURAS	100.0	78.0	-22.0	
SUELOS Y GEOTECNIA	100.0	65.0	-35.0	
ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	96.84	95.75	-1.09	
PAVIMENTOS	100.0	100.0	0.0	
SOCIAL	100.0	100.0	0.0	

METAS FÍSICAS			
META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construcción de km de Corredor Verde	0,00	0,00	Km
Espacio Público	91.976,94	0,00	m2
Construir Km de Cidorruta	6,64	0,00	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	31,45	0,00	Km_Carril
Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal	20,01	0,00	Km_Carril
Construir m2 de zona verde	56.376,60	0,00	m2
Estaciones	8,00	0,00	Unit(s)
Construir Taquillas	19,00	0,00	Unit(s)
Implementar cicloparqueaderos	246,00	0,00	Unit(s)
Plazoletas	12,00	0,00	Unit(s)
Construir Km de troncal	6,64	0,00	Km