



**Alcaldía de  
Aguachica**

**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA  
CONTRATO DE OBRA No. 093-2025  
(6 de junio del 2025)**

|                      |                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No.         | CONTRATO DE OBRA 093-2025                                                                                                                             |
| OBJETO               | CONSTRUCCIÓN DE LAS PLACAS CONMEMORATIVAS EN RECONOCIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR. |
| VALOR INICIAL        | \$ 63,991,326.00                                                                                                                                      |
| VALOR ADICIONAL      | \$ 31,677,089.00                                                                                                                                      |
| PLAZO INICIAL        | UN (1) MES                                                                                                                                            |
| CONTRATISTA          | EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS<br>C.C: 88.283.109                                                                                                        |
| SUPERVISION          | ZULEMA MARIA CORREA ORTEGA<br>DE PLANEACION Y OBRAS <span>GERENTE</span>                                                                              |
| ANTICIPO             | N/A                                                                                                                                                   |
| FECHA DE INICIO      | 7 DE MAYO DEL 2025                                                                                                                                    |
| FECHA DE TERMINACION | 6 DE JUNIO DEL 2025                                                                                                                                   |
| MUNICIPIO            | AGUACHICA, CESAR                                                                                                                                      |

En Aguachica, a los seis (6) días del mes de junio de 2025, se reunieron, ZULEMA MARIA CORREA ORTEGA, en calidad de Supervisor de la GERENCIA DE PLANEACION Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA; EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS quien comparece en calidad de contratista; con el fin de elaborar la presente ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA y el Anexo 01 que hace parte integral de la presente acta.

Pagos realizados al contratista:

| Pago No. | DESCRIPCION          | VALOR ACTA       | (%) EJECUTADO |
|----------|----------------------|------------------|---------------|
| 1        | ACTA DE RECIBO FINAL | \$ 95,668,415.00 | 100%          |
|          | ANTICIPO             | \$ -             |               |
|          | NETO A PAGAR         | \$ 95,668,415.00 |               |

|                                         |                  |      |
|-----------------------------------------|------------------|------|
| VALOR Y PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA | \$ 95,668,415.00 | 100% |
| VALOR Y PORCENTAJE POR EJECUTAR         | \$ -             | 0%   |



AlcaldiadeAguachica



www.aguachica-cesar.gov.co



Calle 4 No 10-33 Parque principal  
San Roque - Aguachica / César



(57) 5 565 0100 - (57) 5 565 0650



Contactenos@aguachica-cesar.gov.co



**CONSIDERANDO:**

- A) Que las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente ACTA DE RECIBO FINAL y el Anexo 01 que hace parte integral de esta; dejamos constancia que el contrato se desarrolla de acuerdo a los requerimientos contenidos en la minuta contractual, y por el valor arriba referido.
- B) Que el contratista presento los documentos de pago de aportes a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar), de todo el personal vinculado al contrato. Cumpliendo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.
- C) Que la presente acta se elabora de acuerdo a las cantidades de obra medidas y verificadas en campo por el contratista y la supervisión, quienes consideraron viable la cuantificación y facturación de las mismas, según ejercicio aritmético de los valores unitarios por las cantidades contractuales pactadas.

**ACUERDAN:**

- A) Recibir las obras ejecutadas del periodo contractual, es decir, del 7 de mayo al 6 de junio de 2025.
- B) Autorizar el pago de la siguiente acta por un valor de NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS (\$ 95.668.415) MONEDA CORRIENTE por las actividades por las actividades desarrolladas del periodo del 7 de mayo al 6 de junio de 2025, correspondiente al pago No. 01 final que se le adeuda al contratista.

En constancia se firme la presente acta por los que en ella intervinieron.

**EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS**

CONTRATISTA


**ZULEMA MARIA CORREA ORTEGA**

SUPERVISOR  
GERENTE DE PLANEACION Y OBRAS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                       |                 |                  |                                                                                   |                                    |                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|
| <div><div></div><div>REPUBLICA DE COLOMBIA<br/>DEPARTAMENTO DEL CESAR<br/>MUNICIPIO DE AGUACHICA<br/>GERENCIA DE PLANEACIÓN</div><div><div><div></div></div><div>Alcaldía de<br/>Aguachica</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                       |                 |                  |                                                                                   |                                    |                      |                  |
| ANEXO 01 DEL ACTA DE RECIBO FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                       |                 |                  |                                                                                   |                                    |                      |                  |
| TIPO DE CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |     | OBRA                                                                                                                                                  |                 |                  | CP-093-2025                                                                       | PLAZO INICIAL                      | UN (01) MES          |                  |
| OBJETO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |     | CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA EN HONOR A LAS VICTIMAS DEL COMPLICITO ARMADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR |                 |                  |                                                                                   | FECHA DE INICIO                    | 07 DE MAYO DE 2025   |                  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |     | EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS                                                                                                                           |                 |                  |                                                                                   | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO  | 06 DE JUNIO DE 2025  |                  |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |     | \$ 63,991,326.00                                                                                                                                      |                 |                  |                                                                                   |                                    |                      |                  |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |     | \$ 31,677,089.00                                                                                                                                      |                 |                  |                                                                                   |                                    |                      |                  |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |     | \$ 95,668,415.00                                                                                                                                      |                 |                  |                                                                                   | FECHA DE TERMINACION FINAL DE OBRA | 06 DE JUNIO DE 2025  |                  |
| SUPERVISORA DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |     | ZULEMA MARIA CORREA ORTEGA                                                                                                                            |                 |                  |                                                                                   | FECHA DEL ANEXO                    |                      |                  |
| En el Municipio de Aguachica - Cesar, el día 6 de junio del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en la oficina de la GERENCIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA CESAR, los señores: <b>EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS</b> , en calidad de CONTRATISTA y <b>ZULEMA MARÍA CORREA ORTEGA</b> , en su calidad de SUPERVISORA del contrato de obra de la GERENCIA DE PLANEACION Y OBRAS, con el objeto de suscribir el presente Anexo 01 DEL ACTA DE RECIBO FINAL al contrato de obra CP-093-2025 los cuales se relacionan así: |                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                       |                 |                  |                                                                                   |                                    |                      |                  |
| CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                       |                 |                  | MODIFICACION SEGUN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEM NO PREVISTOS No 01 |                                    | ACTA DE RECIBO FINAL |                  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                                                     | UND | CANTIDAD                                                                                                                                              | Valor Unitario  | VR. TOTAL        | CANTIDAD                                                                          | VR. PARCIAL                        | CANTIDAD             | VR. TOTAL        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA                                                                             |     |                                                                                                                                                       |                 |                  |                                                                                   |                                    |                      |                  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE                                                                           | ML  | 18.15                                                                                                                                                 | \$ 31,789.00    | \$ 576,970.00    | 35.50                                                                             | \$ 1,128,510.00                    | 35.50                | \$ 1,128,510.00  |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEMOLICIÓN DE ANDEN EXISTENTE                                                                                   | M3  | 0.76                                                                                                                                                  | \$ 53,117.00    | \$ 40,369.00     | 2.53                                                                              | \$ 134,386.00                      | 2.53                 | \$ 134,386.00    |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO                                                                 | M3  | 4.73                                                                                                                                                  | \$ 108,721.00   | \$ 514,250.00    | 7.28                                                                              | \$ 791,489.00                      | 7.28                 | \$ 791,489.00    |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SOLADOS DE 2500 PSI DE 5 CM                                                                                     | M3  | 3.36                                                                                                                                                  | \$ 774,224.00   | \$ 2,601,393.00  | 7.28                                                                              | \$ 5,636,351.00                    | 7.28                 | \$ 5,636,351.00  |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZONAS VERDES                                                              | M3  | 0.34                                                                                                                                                  | \$ 974,300.00   | \$ 331,262.00    | 2.32                                                                              | \$ 2,260,376.00                    | 2.32                 | \$ 2,260,376.00  |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN MARMOL DE 50 X 80 CM (INCLUYE TALLADO DE NOMBRES CON PINTURA DE URETANO)   | UND | 3.00                                                                                                                                                  | \$ 1,467,578.00 | \$ 4,402,734.00  | 4.00                                                                              | \$ 5,870,312.00                    | 4.00                 | \$ 5,870,312.00  |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN MARMOL DE 50 X 80 CM                                                       | UND | 27.00                                                                                                                                                 | \$ 918,988.00   | \$ 24,812,676.00 | 26.00                                                                             | \$ 23,893,688.00                   | 26.00                | \$ 23,893,688.00 |
| 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN LAMINA ACERO INOXIDABLE 430 (INCLUYE CORTE DE MENSAJE A VICTIMAS Y PERNOS) | UND | 1.00                                                                                                                                                  | \$ 3,331,176.00 | \$ 3,331,176.00  | 2.00                                                                              | \$ 6,662,352.00                    | 2.00                 | \$ 6,662,352.00  |
| 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN                                                                 | M3  | 1.56                                                                                                                                                  | \$ 36,359.00    | \$ 56,720.00     | 2.53                                                                              | \$ 91,988.00                       | 2.53                 | \$ 91,988.00     |
| 1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BANCAS EN CONCRETO PREFABRICADA DE 3000 PSI CON LISTONES EN WPC                                                 | UND | 1.00                                                                                                                                                  | \$ 1,149,453.00 | \$ 1,149,453.00  | 2.00                                                                              | \$ 2,298,906.00                    | 2.00                 | \$ 2,298,906.00  |
| 1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BOLARDOS EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE INSTALACIÓN)                                                          | UND | 2.00                                                                                                                                                  | \$ 230,735.00   | \$ 461,470.00    | 10.00                                                                             | \$ 2,307,350.00                    | 10.00                | \$ 2,307,350.00  |
| 1.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ALFAJIA PARA BORDE DE MURO EN CONCRETO DE 2500 PSI                                                              | M3  | 0.20                                                                                                                                                  | \$ 951,354.00   | \$ 190,271.00    | 0.34                                                                              | \$ 323,460.00                      | 0.34                 | \$ 323,460.00    |
| 1.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MURO EN LADRILLO PARA BORDE DE PLACA                                                                            | M2  | 1.40                                                                                                                                                  | \$ 380,800.00   | \$ 533,120.00    | 0.00                                                                              | \$ -                               | 0.00                 | \$ -             |
| 1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PISOS EN CERAMICA DE GRES                                                                                       | M2  | 40.21                                                                                                                                                 | \$ 125,430.00   | \$ 5,043,540.00  | 74.91                                                                             | \$ 9,395,961.00                    | 74.91                | \$ 9,395,961.00  |
| 1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MURO EN CERAMICA DE PORCELANATO NEGRO                                                                           | M2  | 4.41                                                                                                                                                  | \$ 145,615.00   | \$ 642,162.00    | 5.80                                                                              | \$ 844,567.00                      | 5.80                 | \$ 844,567.00    |
| 1.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAÑETE PARA BORDE DE MURO                                                                                       | M2  | 6.72                                                                                                                                                  | \$ 133,780.00   | \$ 899,002.00    | 20.01                                                                             | \$ 2,676,938.00                    | 20.01                | \$ 2,676,938.00  |
| 1.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTUCO                                                                                                          | M2  | 6.72                                                                                                                                                  | \$ 60,922.00    | \$ 409,396.00    | 20.01                                                                             | \$ 1,219,049.00                    | 20.01                | \$ 1,219,049.00  |
| 1.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PINTURA                                                                                                         | M2  | 6.72                                                                                                                                                  | \$ 75,570.00    | \$ 507,830.00    | 20.01                                                                             | \$ 1,512,156.00                    | 20.01                | \$ 1,512,156.00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBRAS COMPLEMENTARIAS                                                                                           |     |                                                                                                                                                       |                 |                  |                                                                                   |                                    |                      |                  |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOBRE MURO                                                                            | UND | 3.00                                                                                                                                                  | \$ 116,240.00   | \$ 348,720.00    | 11.00                                                                             | \$ 1,278,640.00                    | 11.00                | \$ 1,278,640.00  |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MULCHING DE ZONAS VERDES                                                                                        | M3  | 1.68                                                                                                                                                  | \$ 93,187.00    | \$ 156,554.00    | 3.36                                                                              | \$ 313,108.00                      | 3.36                 | \$ 313,108.00    |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALMERAS PARA ZONAS VERDES                                                          | UND | 1.00                                                                                                                                                  | \$ 146,120.00   | \$ 146,120.00    | 2.00                                                                              | \$ 292,240.00                      | 2.00                 | \$ 292,240.00    |
| 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSTALACIÓN DE MAZETAS PARA ZONAS VERDES                                                                        | UND | 1.00                                                                                                                                                  | \$ 369,310.00   | \$ 369,310.00    | 2.00                                                                              | \$ 738,620.00                      | 2.00                 | \$ 738,620.00    |
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | POSTES DE LAMPARAS CON LUMINARIA (INCLUYE INSTALACIÓN)                                                          | UND | 1.00                                                                                                                                                  | \$ 1,699,600.00 | \$ 1,699,600.00  | 2.00                                                                              | \$ 3,399,200.00                    | 2.00                 | \$ 3,399,200.00  |
| INP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ITEMS NO PREVISTOS                                                                                              |     |                                                                                                                                                       |                 |                  |                                                                                   |                                    |                      |                  |
| INP 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MURO EN CONCRETO PARA BORDE DE PLACA                                                                            | M3  | 0.00                                                                                                                                                  | \$ 974,300.00   | \$ -             | 0.54                                                                              | \$ 521,445.36                      | 0.54                 | \$ 521,445.36    |
| TOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                       |                 | \$ 49,224,098.00 |                                                                                   | \$ 73,591,092.00                   |                      | \$ 73,591,092.00 |
| Administracion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |     | 24%                                                                                                                                                   |                 | \$ 11,813,784.00 |                                                                                   | \$ 17,661,862.00                   |                      | \$ 17,661,862.00 |
| Utilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |     | 5%                                                                                                                                                    |                 | \$ 2,461,204.00  |                                                                                   | \$ 3,679,555.00                    |                      | \$ 3,679,555.00  |
| Imprevistos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |     | 1%                                                                                                                                                    |                 | \$ 492,240.00    |                                                                                   | \$ 735,911.00                      |                      | \$ 735,911.00    |
| COSTO DIRECTO + A.I.U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                       |                 | \$ 14,767,228.00 |                                                                                   | \$ 22,077,328.00                   |                      | \$ 22,077,328.00 |
| VALOR TOTAL DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                       |                 | \$ 63,991,326.00 |                                                                                   | \$ 95,668,415.00                   |                      | \$ 95,668,415.00 |
| VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                       |                 |                  |                                                                                   |                                    |                      |                  |
| \$ 95,668,415.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                       |                 |                  |                                                                                   |                                    |                      |                  |



EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS  
CONTRATISTA



ZULEMA MARÍA CORREA ORTEGA  
SUPERVISOR