

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 6, Fecha: 15/07/2024, Código: GCT-F-27

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

6 de mayo de 2025

1. Datos del del Contrato No. 1127 de 2021 (celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Consorcio IEHG – JVP La Guajira)

NÚMERO DEL CONTRATO	1127 de 2021
OBJETO DEL CONTRATO	<i>"Prestar los servicios de Gerencia Integral del Proyecto (GIP) durante la vigencia del Programa CO-L1242: "Programa de agua potable y saneamiento para el departamento de La Guajira". Tendrá entre sus funciones la administración, planificación, implementación, contratación de interventorías para obras y servicios, contratación, supervisión, seguimiento, control de obras, cierre de actividades, obras y componentes asociados al programa mencionado"</i>
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 de noviembre de 2021
NOMBRE DEL CONSORCIO	Consorcio IEHG – JVP La Guajira
NIT DEL CONSORCIO	901.541.215-6
BENEFICIARIO	Departamento de La Guajira: municipios de Distracción, El Molino, Fonseca, Riohacha, Urumita, y Villanueva
VALOR DEL CONTRATO	\$18.440.580.785 (\$1.274.215.110 de la Fase 1 y \$17.166.365.675 de la Fase 2, incluyendo la adición del Otrosí No. 9)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.274.215.110 (correspondiente a la Fase 1)
FECHA DE INICIO	30 de noviembre de 2021 – Fase 1 2 de mayo de 2022 – Fase 2
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre de 2021 – Fase 1 24 de diciembre de 2024 – Fase 2
MODIFICACIÓN	Las tres primeras modificaciones correspondieron a la Fase 1 de este contrato. Otrosí No. 4 del 10 de mayo de 2022 Otrosí No. 5 del 2 de septiembre de 2022

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO:** GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 6, Fecha: 15/07/2024, Código: GCT-F-27

	Otrosí No. 6 del 30 de diciembre de 2022 Otrosí No. 7 del 24 de octubre de 2023 Otrosí No. 8 del 29 de diciembre de 2023 Otrosí No. 9 del 31 de diciembre de 2024 Otrosí No. 10 del 19 de febrero de 2025 Otrosí No. 11 del 30 de abril de 2025
PRÓRROGA	Mediante el Otrosí No. 11 se prorrogó el plazo de finalización de la Fase 2 hasta el 23 de diciembre de 2025.
SUSPENSIÓN	No aplica a la fecha
FECHA TERMINACIÓN REAL	23 de diciembre de 2025 – Fase 2

2. Datos del Supervisor del Contrato

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MÓNICA GARZÓN RODRÍGUEZ		
DEPENDENCIA - MEMORANDO	Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial Resolución 0586 del 30 de agosto de 2024		
SUPERVISORES ANTERIORES	NOMBRE	DESDE	HASTA
	JUAN DIEGO MESA ZULUAGA	04/06/2024	01/09/2024
	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	06/05/2024	03/06/2024
	ADRIANA SABOGAL MORENO	08/08/2023	05/05/2024
	JACKELINE MENESES OLARTE	26/06/2023	07/08/2023
	ADRIANA SABOGAL MORENO	17/02/2023	25/06/2023
	GLORIA TOVAR ALZATE	12/04/2022	16/02/2023

3. Información Física del Contrato

El MVCT adelantó un proceso de Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC), conforme al procedimiento establecido en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2350-15 de Mayo de 2019, derivado del cual, el 12 de noviembre de 2021 se contrató al Consorcio IEHG – JVP La Guajira para ejecutar la Gerencia Integral del Programa.

El 30 de agosto de 2024, la Ministra, Helga María Rivas Ardila, mediante Resolución 0586, nombró a Mónica Garzón Rodríguez como Director Técnico de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial. Con la nueva

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 6, Fecha: 15/07/2024, Código: GCT-F-27

designación, Mónica Garzón Rodríguez ostenta la calidad de Supervisor del Contrato No. 1127 de 2021.

3.1. Proyectos Viabilizados

En el período no se han viabilizado proyectos.

4. Información Financiera del Contrato

4.1. Plan Financiero de la Consultoría

COMPONENTE	Préstamo BID No. 5193/OC-CO	TOTAL
Prestación de los servicios de Gerencia Integral del Proyecto (GIP) durante la vigencia del Programa CO-L1242: "Programa de agua potable y saneamiento para el departamento de La Guajira" – Fase 1	\$1.274.215.110	\$1.274.215.110
Prestación de los servicios de Gerencia Integral del Proyecto (GIP) durante la vigencia del Programa CO-L1242: "Programa de agua potable y saneamiento para el departamento de La Guajira" – Fase 2	\$17.166.365.675	\$17.166.365.675
TOTAL	\$18.440.580.785	\$18.440.580.785
% Participación	100%	100%

4.2. Disponibilidad Presupuestal y Esquema Fiduciario

No. Resolución de Asignación – Fecha:	No Aplica
Valor de Asignación:	\$22.509.000.000
Valor adición en recursos	\$159.160.357.716
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal – Fecha:	1221 del 30 de noviembre de 2021 1321 del 21 de diciembre de 2021 1222 del 9 de enero de 2022 1522 del 22 de marzo de 2022 1922 del 25 de noviembre de 2022 2022 del 30 de noviembre de 2022 2122 del 30 de noviembre de 2022 123 del 4 de enero de 2023 123 del 7 de septiembre de 2023 Donación BID 123 del 7 de septiembre de 2023 Donación COSUDE 2223 del 7 de septiembre de 2023 2423 del 7 de septiembre de 2023

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 6, Fecha: 15/07/2024, Código: GCT-F-27

	2523 del 7 de septiembre de 2023 2623 del 11 de diciembre de 2023 2723 del 11 de diciembre de 2023 1224 del 20 de enero de 2024 1324 del 20 de enero de 2024 1724 del 29 de agosto de 2024 1824 del 29 de agosto de 2024 1924 del 30 de agosto de 2024 124 del 4 de diciembre de 2024 Donación BID 224 del 5 de diciembre de 2024 Donación BID 1325 del 21 de marzo de 2025 125 del 21 de marzo de 2025 Donación BID 225 del 21 de marzo de 2025 Donación BID
No. Registro Presupuestal – Fecha:	1721 del 29 de diciembre de 2021 1821 del 29 de diciembre de 2021 222 del 9 de enero de 2022 4222 del 30 de diciembre de 2022 4322 del 30 de diciembre de 2022 4422 del 30 de diciembre de 2022 4522 del 30 de diciembre de 2022 123 del 4 de enero de 2023 123 del 26 de octubre de 2023 Donación BID 123 del 26 de octubre de 2023 Donación COSUDE 6423 del 26 de octubre de 2023 6523 del 26 de octubre de 2023 7923 del 29 de diciembre de 2023 8023 del 29 de diciembre de 2023 8123 del 29 de diciembre de 2023 223 del 30 de diciembre de 2023 724 del 20 de enero de 2024 824 del 20 de enero de 2024 9924 del 31 de diciembre de 2024 10024 del 31 de diciembre de 2024 10124 del 31 de diciembre de 2024 124 del 31 de diciembre de 2024 Donación BID 224 del 31 de diciembre de 2024 Donación BID
Esquema Fiduciario No. y Fecha:	FIDUCIA 31413 - EF AYP LA GUAJIRA 16 de septiembre de 2022
Nombre Entidad Fiduciaria:	Fiduciaria Popular
Fideicomitente (Beneficiario):	Consortio IEHG – JVP La Guajira

4.3. Desembolsos

En el siguiente cuadro se relacionan los desembolsos realizados al 30 de abril de 2025, asociados al Componente 1° de ampliación y mejora de los sistemas de agua potable y saneamiento urbano:

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 6, Fecha: 15/07/2024, Código: GCT-F-27

No.	CONCEPTO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Recursos para el pago de los anticipos de las obras de acueducto de los municipios de Riohacha y Fonseca	26/12/2022	\$21.447.656.546
2	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	25/07/2023	\$26.475.343.454
3	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	15/12/2023	\$25.087.388.838
4	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	27/02/2024	\$5.608.733.007
5	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	29/11/2024	\$3.000.000.000
6	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	05/12/2024	\$1.291.266.993
7	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	23/01/2025	\$21.316.810.061
8	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	21/03/2025	\$23.298.899.090
TOTAL			\$127.526.097.989

En el siguiente cuadro se relacionan los desembolsos realizados al 30 de abril de 2025, asociados al Componente 2° de apoyo a la mejora de la gestión institucional:

No.	CONCEPTO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Recursos para el pago a terceros - plan de comunicaciones Fase 1	30/03/2023	\$72.000.000
2	Recursos para el pago a terceros - plan de comunicaciones Fase 2	28/12/2023	\$450.000.000
3	Recursos para el pago a terceros - unidad móvil	27/02/2024	\$376.700.000
4	Recursos para el pago a terceros - unidad móvil	05/12/2024	\$86.750.000
5	Recursos para el pago a terceros - consultorías del componente 2	21/03/2025	\$2.404.850.000
TOTAL			\$3.390.300.000

En el siguiente cuadro se relacionan los desembolsos realizados al 30 de abril de 2025, asociados al Componente de Administración, Evaluación y Auditoría:

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 6, Fecha: 15/07/2024, Código: GCT-F-27

No.	CONCEPTO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Recursos para el pago a terceros - evaluación de medio término	21/03/2025	\$98.394.570
TOTAL			\$98.394.570

5. Contratación

En el siguiente cuadro se relacionan los proyectos contratados al 30 de abril de 2025 por la Gerencia Integral del Programa:

PROYECTO	CONSULTOR / CONTRATISTA	FECHA DEL CONTRATO	VALOR	TOTAL CONTRATADO
Levantamiento topográfico del corredor de la conducción Pasoancho - Distracción	DRAWCOM S.A.S.	13/12/2022	\$33.105.800	\$33.105.800
Plan de comunicaciones Fase 1	GRUPO 13	23/01/2023	\$71.400.000	\$71.400.000
Diseños de ingeniería de detalle y construcción de las obras contempladas en el plan de choque (Fase III) del Proyecto de Optimización Hidráulica del Sistema de Distribución - POHSD para el Acueducto de Riohacha, La Guajira	CONSORCIO AGUAS RIOHACHA	09/12/2022	\$38.751.759.959	\$40.703.494.459
	ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	25/11/2022	\$1.951.734.500	
Optimización del sistema de acueducto del municipio de Fonseca, departamento de La Guajira	CONSORCIO REDES FONSECA 2022	27/01/2023	\$53.957.205.393	\$57.116.283.789
	CONSORCIO INTERFONSECA 2022	02/01/2023	\$3.121.526.008	
	IGAC	08/08/2023	\$37.552.388	
Alcantarillado sanitario y pluvial de los barrios El Carmen y El Cerrejón del municipio de Fonseca, departamento de La Guajira	CONSORCIO REDES IX	10/07/2023	\$20.245.350.662	\$21.472.968.245
	CONSORCIO INTERFONSECA 2022	07/09/2023	\$1.227.617.583	
Construcción y optimización del sistema de acueducto nueva bocatoma y aducción río Marquesote y optimización hidráulica en el municipio de Urumita	CONSORCIO URUMITA II	26/01/2024	\$12.873.901.347	\$14.185.285.182
	CONSORCIO INTERFONSECA 2022	07/03/2024	\$1.295.961.549	
	IGAC	19/08/2023	\$15.422.286	

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 6, Fecha: 15/07/2024, Código: GCT-F-27

Fiduciaria	FIDUPOPULAR	16/09/2022	No especificado	-
Plan de comunicaciones Fase 2	RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES	10/01/2024	\$611.246.237	\$611.246.237
Evaluación de Medio Término	PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS PGP S.A.S.	13/12/2024	\$332.966.760	\$332.966.760
TOTAL				\$ 134.526.750.472

6. Resumen de Ejecución del Contrato

En el siguiente cuadro se relacionan las actividades que la GIP está cobrando y la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) validó mediante este informe:

ÍTEM	ACTIVIDAD	VALOR
1	Ítem 22A del otrosí #9 - Cuando se haya avanzado en un 37,5% en la ejecución de las obras del Acueducto de Riohacha.	\$254.834.329
2	Ítem 14B del otrosí #9 - Cuando se haya avanzado en un 50% en la ejecución de las obras del Alcantarillado de Fonseca.	\$40.773.492
3	Ítem 64 del otrosí #9 - Elaborar el plan de compensaciones de las servidumbres requeridas para el trazado aprobado para ejecución de la aducción del proyecto "Construcción y Optimización del Sistema de Acueducto (Nueva Bocatoma y Aducción Río Marquezote y Optimización Hidráulica) en el Municipio de Urumita" y obtener la NOB del BID.	\$62.168.930
4	Ítem 25A del otrosí #9 - Cuando se realice la elaboración de los TDRs, evaluación y adjudicación del Contrato de la adquisición del vehículo de la "Unidad móvil para la recolección y transporte de muestras de agua en el departamento de La Guajira".	\$40.773.494
5	Ítem 25B del otrosí #9 - Cuando se realice la elaboración de los TDRs, evaluación y adjudicación del Contrato de la adquisición de los equipos de laboratorio de la "Unidad móvil para la recolección y transporte de muestras de agua en el departamento de La Guajira".	\$40.773.493
Total		\$439.323.738

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de ejecución del contrato 1127 de 2021, incluyendo el valor de la tabla anterior:

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 6, Fecha: 15/07/2024, Código: GCT-F-27

ÍTEM	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
	Prestación de los servicios de Gerencia Integral del Proyecto (GIP) durante la vigencia del Programa CO-L1242: "Programa de agua potable y saneamiento para el departamento de La Guajira"	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA	65,63%
2	VALOR VIABILIZADO POR LA UNIDAD COORDINADORA	\$18.440.580.785,00
3	VALOR CONTRATO DE LA CONSULTORÍA	\$18.440.580.785,00
4	VALORES EJECUTADOS DE LA CONSULTORÍA (3) X (1)	\$12.103.195.940,59
5	AHORROS DE CONTRATACIÓN (2) - (3)	\$0,00
6	SALDO VALORES NO EJECUTADOS DE LA CONSULTORÍA (3) - (4)	\$6.337.384.844,41

7. Conclusiones y/u Observaciones

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	
<u>ACTIVIDADES DE LA GIP:</u> La GIP le ha hecho el seguimiento a las obras en ejecución, las cuales presentan el siguiente avance: - Al 25 de abril de 2025, en el proyecto del Acueducto de Fonseca, se había reubicado las tuberías de desagüe de 24" y 30" en el predio del tanque, se había instalado 13.063 m de tuberías de GRP de la línea de conducción (avance del 93,9% de esta actividad), se habían completado 35 cajas de válvulas incluyendo la instalación de las conexiones (avance del 47% en esta actividad), se habían construido los 176 micropilotes de la cimentación de la rehabilitación de los tanques elevados y se había instalado 35.289 m de tuberías de PVC (avance del 99% de esta actividad) de la optimización de las redes de distribución del municipio de Fonseca. <u>El avance físico de la obra es de 79,8%.</u> - Al 25 de abril de 2025, en el proyecto del Alcantarillado de Fonseca, se había instalado 6.128 m de tuberías de la red sanitaria (avance del 65,3% de esta actividad), se había construido 50 pozos de inspección de la red sanitaria (avance del 42,3% de esta actividad), se había instalado 542 conexiones domiciliarias de la red sanitaria (avance del 65,4% de esta actividad), se había instalado 1.932 m de tubería de la red pluvial (avance del 85,2% de esta actividad), se había construido 8 pozos de inspección (avance del 80% de esta actividad) y se habían construido 4 cámaras de inspección (avance del 20% de esta actividad). <u>El avance físico de la obra es de 64,8%.</u>	

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 6, Fecha: 15/07/2024, Código: GCT-F-27

3. Al 25 de abril de 2025, en el proyecto del **Acueducto de Riohacha**, se había instalado 6.950 m de tubería de la línea de refuerzo (avance del 100% de esta actividad), se había instalado 28.031 m de tubería de la optimización de las redes de distribución (avance del 69,1% de esta actividad) y se habían construido 2.216 acometidas domiciliarias (avance del 22,4% de esta actividad). El avance físico de la obra es de 52,3%.
4. Al 25 de abril de 2025, en el proyecto del **Acueducto de Urumita**, se avanza en la construcción del desarenador (22% de la estructura de concreto), se habían instalado 1.082 m de tubería de la aducción (avance del 18,9% de esta actividad), se había terminado la excavación del sitio de construcción de la cámara de contacto de cloro y se avanza en la excavación del sitio para la construcción del tanque de almacenamiento (avance del 91% de esta actividad). El avance físico de la obra es de 16,2%.

PAGO POR AVANCE:

Ítem 22A – Cuando se haya avanzado en un 37,5% en la ejecución de las obras del Acueducto de Riohacha

A continuación, se enuncian las principales actividades para el cumplimiento de este ítem contractual:

1. Al 28 de febrero de 2025, el avance físico de la obra del proyecto del Acueducto de Riohacha es del 39,2% de acuerdo con el acta de obra No. 17.
2. El 10 de marzo de 2025, la Interventoría dio el aval para el pago del acta de obra No. 17 con la cual se llegaba a un avance del 39,2%.
3. El 18 de marzo de 2025, el Supervisor de la GIP dio el visto bueno para el pago al Contratista de obra del acta de obra No. 17.
4. El 25 de marzo de 2025, la GIP envió la primera versión del informe ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 27 de marzo de 2025.
5. El 1 de abril de 2025, la GIP envió la segunda versión del informe ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 8 de abril de 2025.
6. El 8 de abril de 2025, la GIP envió el informe ejecutivo final de cumplimiento del ítem, teniendo en cuenta las observaciones de la UCP.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 6, Fecha: 15/07/2024, Código: GCT-F-27

Ítem 14B – Cuando se haya avanzado en un 50% en la ejecución de las obras del Alcantarillado de Fonseca

A continuación, se enuncian las principales actividades para el cumplimiento de este ítem contractual:

1. Al 28 de febrero de 2025, el avance físico de la obra del proyecto del Alcantarillado de Fonseca es del 52,2% de acuerdo con el acta de obra No. 15.
2. El 13 de marzo de 2025, la Interventoría dio el aval para el pago del acta de obra No. 15 con la cual se llegaba a un avance del 52,2%.
3. El 18 de marzo de 2025, el Supervisor de la GIP dio el visto bueno para el pago al Contratista de obra del acta de obra No. 15.
4. El 25 de marzo de 2025, la GIP envió la primera versión del informe ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 27 de marzo de 2025.
5. El 9 de abril de 2025, la GIP envió la segunda versión del informe ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 10 de abril de 2025.
6. El 11 de abril de 2025, la GIP envió el informe ejecutivo final de cumplimiento del ítem, teniendo en cuenta las observaciones de la UCP.

Ítem 64 – Elaborar el plan de compensaciones de las servidumbres del proyecto de acueducto de Urumita

A continuación, se enuncian las principales actividades para el cumplimiento de este ítem contractual:

1. El 10 de diciembre de 2024, la GIP envió la primera versión del plan de compensaciones.
2. Desde el 10 de diciembre de 2024 hasta el 26 de febrero de 2025, la GIP estuvo ajustando el documento con la revisión de la UCP.
3. El 14 de marzo de 2025, la UCP envió al BID la solicitud de NOB al plan de compensaciones.
4. El 26 de marzo de 2025, el BID otorgó la No Objeción del plan de compensaciones.
5. El 8 de abril de 2025, la GIP envió la primera versión del informe ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 10 de abril de 2025.
6. El 11 de abril de 2025, la GIP envió la segunda versión del informe ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 14 de abril de 2025.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 6, Fecha: 15/07/2024, Código: GCT-F-27

7. El 14 de abril de 2025, la GIP envió el informe ejecutivo final de cumplimiento del ítem, teniendo en cuenta las observaciones de la UCP.

Ítem 25A – Cuando se realice la elaboración de los TDRs, evaluación y adjudicación del Contrato de la adquisición del vehículo de la Unidad Móvil

A continuación, se enuncian las principales actividades para el cumplimiento de este ítem contractual:

1. Entre el 19 de julio de 2023 y el 27 de junio de 2024, se estuvieron definiendo los términos de referencia de la unidad móvil.
2. Entre el 4 de julio de 2024 y el 10 de octubre de 2024, la GIP estuvo consolidando el documento de solicitud de cotización del proceso.
3. El 22 de octubre de 2024, el BID emitió observaciones de la solicitud de propuesta.
4. El 11 de diciembre de 2024, la GIP abre el proceso con la publicación en la página de la GIP y SECOP II.
5. El 18 de diciembre de 2024, la GIP realiza la reunión informativa de este proceso.
6. El 28 de enero de 2025, la GIP realiza la audiencia de apertura de cotizaciones.
7. El 25 de febrero de 2025, el Comité Evaluador presenta el Informe de Evaluación.
8. El 13 de marzo de 2025, el BID otorgó la No Objeción a los documentos de contratación.
9. El 10 de abril de 2025, la GIP envía a la empresa ALFA AM S.A.S. la carta de aceptación de la cotización y adjunta la minuta del contrato y la notificación de adjudicación.
10. El 23 de abril de 2025, la GIP envió la primera versión del informe ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 28 de abril de 2025.
11. El 28 de abril de 2025, la GIP envió la segunda versión del informe ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 29 de abril de 2025.
12. El 29 de abril de 2025, la GIP envió el informe ejecutivo final de cumplimiento del ítem, teniendo en cuenta las observaciones de la UCP.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 6, Fecha: 15/07/2024, Código: GCT-F-27

Ítem 25B – Cuando se realice la elaboración de los TDRs, evaluación y adjudicación del Contrato de la adquisición de los equipos de laboratorio de la Unidad Móvil

A continuación, se enuncian las principales actividades para el cumplimiento de este ítem contractual:

1. Entre el 19 de julio de 2023 y el 27 de junio de 2024, se estuvieron definiendo los términos de referencia de la unidad móvil.
2. Entre el 4 de julio de 2024 y el 10 de octubre de 2024, la GIP estuvo consolidando el documento de solicitud de cotización del proceso.
3. El 22 de octubre de 2024, el BID emitió observaciones de la solicitud de propuesta.
4. El 11 de diciembre de 2024, la GIP abre el proceso con la publicación en la página de la GIP y SECOP II.
5. El 18 de diciembre de 2024, la GIP realiza la reunión informativa de este proceso.
6. El 14 de enero de 2025, la GIP realiza la audiencia de apertura de cotizaciones.
7. El 21 de febrero de 2025, el Comité Evaluador presenta el Informe de Evaluación.
8. El 2 de abril de 2025, el BID otorgó la No Objeción a los documentos de contratación.
9. El 11 de abril de 2025, la GIP envía a la empresa HANNA INSTRUMENTS S.A.S. la carta de aceptación de la cotización y adjunta la minuta del contrato y la notificación de adjudicación.
10. El 23 de abril de 2025, la GIP envió la primera versión del informe ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 28 de abril de 2025.
11. El 29 de abril de 2025, la GIP envió la segunda versión del informe ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 29 de abril de 2025.
12. El 29 de abril de 2025, la GIP envió el informe ejecutivo final de cumplimiento del ítem, teniendo en cuenta las observaciones de la UCP.

De acuerdo con lo anterior, el 2 de mayo de 2025, la UCP elabora el formato de validación y aprobación de los informes ejecutivos de cumplimiento de los ítems 14B, 22A, 25A, 25B y 64 (ver Anexo 1°).

ANEXO:

- **Anexo 1:** Formato de la UCP

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 6, Fecha: 15/07/2024, Código: GCT-F-27

Se suscribe el 6 de mayo de 2025,



MÓNICA GARZÓN RODRÍGUEZ
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial



OSCAR JOSÉ CORTES RIVERO
Coordinador de la UCP – BID 5193
Apoyo a la supervisión del contrato

Revisó: Lina Carrillo Cruz
Contratista Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial


FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 6, Fecha: 15/07/2024, Código: GCT-F-27

ANEXO 1
VALIDACIÓN DE PAGOS DE PRODUCTOS GIP GUAJIRA

Una vez recibidos los soportes de pago de los ítems 14B, 22A, 25A, 25B y 64 del Contrato de la GIP de acuerdo con el otrosí No. 9, los especialistas de la UCP de Guajira revisaron y dan conformidad del cumplimiento de los respectivos ítems, por lo tanto, se emite la aprobación con su respectiva firma:

ÍTEM	VALIDADO POR
Ítem 22A del otrosí #9 - Cuando se haya avanzado en un 37,5% en la ejecución de las obras del Acueducto de Riohacha.	 Oswaldo Chaparro Fuentes Especialista Técnico
Ítem 14B del otrosí #9 - Cuando se haya avanzado en un 50% en la ejecución de las obras del Alcantarillado de Fonseca.	
Ítem 64 del otrosí #9 - Elaborar el plan de compensaciones de las servidumbres requeridas para el trazado aprobado para ejecución de la aducción del proyecto de Acueducto de Urumita.	 Mario Moreno Castiblanco Especialista Evaluación y Planeación

ÍTEM	VALIDADO POR
Ítem 25A del otrosí #9 - Cuando se realice la elaboración de los TDRs, evaluación y adjudicación del Contrato de la adquisición del vehículo de la Unidad Móvil.	 Claudia Buitrago Espitia Especialista de Adquisiciones
Ítem 25B del otrosí #9 - Cuando se realice la elaboración de los TDRs, evaluación y adjudicación del Contrato de la adquisición de los equipos de la Unidad Móvil.	 Mario Moreno Castiblanco Especialista Evaluación y Planeación

Se suscribe el 2 de mayo de 2025,



OSCAR JOSÉ CORTES RIVERO
Coordinador de la UCP – BID 5193