

D: PROVEEDOR
P: CONTABILIDAD



PSBPABLOEMILIOSAENZ

PSBPABLO EMILIOSAENZBRÍNEZSAS

Nit: 901029175-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE 1317

CALLE69#5-33 IBAGUE IBAGUE Tel. 2715967

Adquiriente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA		Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:2739805	Dic-18-2024	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion CALLE 33 N° 4 -50 OFICINA ASESORA DE JURIDICA Ibagué - TOLIMA		Vencimiento	Vendedor			
		Dic-18-2024	PSB PABLO			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

1	003	VALOR DE LOS ESTUDIOS	19	1.00	21,674,484.03	21,674,484.03
Valor correspondiente al ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION del CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE CONSULTORIA N°2022-0630 CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA ATRAVES DEL SECOP II ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E. CON NIT 890.706.833-9 Y P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRÍNEZ S.A.S. CON NIT: 901.029.175-5						

Total Items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	21,674,484.03
		IVA 19.00%	21,674,484.03	4,118,151.97	Iva/Inc	4,118,151.97
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764080225067 de Sep-25-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Sep-25-2025 Rango: FE 1303-1500					TOTAL\$	25,792,636.00

Son: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS mcte.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO DIANA Y CORTES M.
FECHA DIC 18/2024 HORA 4:50 P.M.

**INFORME DE SUPERVISION No 02
DEL
CONTRATO NUMERO 0630 DEL 15
DE NOVIEMBRE DE 2022**



CONTRATANTE :	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
CONTRATISTA :	PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ SAS
FECHA DE SUSCRIPCION	15 DE NOVIEMBRE DE 2022.
FECHA DE INICIO	09 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION	13 DE MARZO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	(\$ 584.042.480.00) M/CTE.
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA PARA LOS SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA, HOSPITALIZACION PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIATRICO, UNIDAD DE CUIDADO CRÍTICO INTENSIVO PEDIATRICO, RESIDENCIA MÉDICA, DOCENCIA Y SERVICIO
Acta de suspensión número 001 de febrero 01 de 2023 y Acta de reinicio número 001 de diciembre 09 de 2024	
NOMBRE DEL SUPERVISOR: NATALY SUÁREZ BARRERA.	CARGO: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD.

FECHA INICIAL A CERTIFICAR: 09 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA FINAL A CERTIFICAR DICIEMBRE 18 DE 2022
--	--

El jefe de la oficina de Planeación y Calidad del Hospital Federico Lleras Acosta, certifica que PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ SAS, cumplió a entera satisfacción y en forma eficiente, eficaz y oportuna con las siguientes actividades asignadas para el desarrollo del **contrato número 2022-0630 del 15 de Noviembre de 2022.**

Según acta de terminación anticipada, y concertada entre el Contratista y el Supervisor del contrato No. 2022-0630.

De acuerdo al acta de reunión del 16 de diciembre de 2024, por parte del Ingeniero Luis Perdomo donde expresa que efectuando una revisión al avance del contrato de Consultoría y por parte de la Empresa Social del Estado se ha tomado la decisión de efectuar la liquidación por mutuo acuerdo, teniendo en cuenta que después de varias suspensiones realizadas, no se superaron algunos de los motivos que generaron las mismas, adicionalmente se realizó una revisión por parte de la supervisión en la cual se analizó que el hospital ha realizado inversiones en la ruta oncológica y a este momento no es necesario continuar con la ejecución del mencionado contrato, hasta que el hospital realice un reordenamiento físico y funcional de las dos sedes del Hospital Federico Lleras Acosta.

debemos hacer el recibo de los entregables enunciados en la anterior reunión por parte del contratista y proceder con la terminación y liquidación del Contrato el cual de acuerdo con los avances que se revisaron hasta la fecha, tiene un avance de ejecución del treinta 34.4%

**INFORME DE SUPERVISION No 02
DEL
CONTRATO NUMERO 0630 DEL 15
DE NOVIEMBRE DE 2022**



Con base en las anteriores apreciaciones, se da la palabra al Arquitecto Contratista Pablo Emilio Sáez Briñez quien manifiesta que de acuerdo con lo avanzado en el tema arquitectónico y de Ingenierías, el entregable a la fecha consta de los siguientes estudios:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Levantamiento general – ubicación lote sede Francia hospital federico lleras
Levantamiento general – planta baja sede Francia hospital federico lleras
Levantamiento general – cubierta sede Francia hospital federico lleras
Levantamiento general – cortes y fachadas sede Francia hospital federico lleras

Se hace entrega del anteproyecto debidamente impreso que contiene la siguiente información:

- PLANOS DEL LEVANTAMIENTO DE LO EXISTENTE
- PLANOS ANTEPROYECTO ARQUITECTONICOS
- PROYECTO ARQUITECTONICO – PLANTA SEGUNDO PISO
- PROYECTO ARQUITECTONICO – CORTE
- PROYECTO ARQUITECTONICO – FACHADA

Los Documentos generados se encuentran en medio magnético en el computador asignado para desarrollar las actividades.

Así mismo PSB PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ, anexa certificación del representante legal y contador con fecha diciembre de 2024, donde evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL, y parafiscales a las cajas de compensación familiar), durante los últimos 6 meses de conformidad con el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y planillas Nos 9477860608 y 9477858937, con fechas de pago Noviembre 25 de 2024, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2024, conforme a reporte generado por aportes en línea, las cuales se adjuntan.

A la fecha presenta el siguiente Balance Financiero:

APROPIACION PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL :	No. 2640 1037 45	FECHA: 03/11/2022 13/01/2023 09/01/2024	VALOR: \$ 585.000.000.00
---	-------------------------------------	--	-------------------------------------

**INFORME DE SUPERVISION No 02
DEL
CONTRATO NUMERO 0630 DEL 15
DE NOVIEMBRE DE 2022**




CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 6060 1104 183	FECHA: 16/11/2022 14/01/2023 10/01/2024	VALOR: \$ 585.000.000
---	-----------------------------------	---	---------------------------------

INFORME FINANCIERO:

**(ESTA INFORMACION SE DEBE TOMAR DEL APLICATIVO SAFIX O EN SU DEFECTO CON
LA OFICINA DE PRESUPUESTO)**

CONCEPTO	VALOR	SALDO	COMPROB ANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
VALOR CONTRATO INICIAL		\$584.042.480			
1er pago del 30%, entrega de levantamiento topográfico.	\$175.212.744		138436	14/12/2022	\$175.212.744
Según acta de terminación concertada entre el supervisor y contratista, con FE-1317 de 18/12/2024	\$25.792.636		Pendiente		
SALDO PENDIENTE		\$383.037.100			

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por el Ingeniero LUIS HERNEY PERDOMO GALEANO Jefe de la Oficina de Planeación y Calidad, el 18 de diciembre de 2024.


LUIS HERNEY PERDOMO GALEANO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CALIDAD

Calle 33ª 4-A 50 Tel. 2739805 extensión 221 - 225 Web Site: www.hflleras.gov.co E-mail: hflleras@hflleras.gov.co . Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Elaboro/ JCGG
--	----------------------

**EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CALIDAD
DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

C E R T I F I C A:

Que **PSB PABLO EMILO SAENZ BRIÑEZ** identificado con Nit **901.029.175-5** cumplió a entera satisfacción con el objeto del Contrato de Prestación de servicios No **2022-0630** del 15 de Noviembre de 2022, **ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA PARA LOS SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA, HOSPITALIZACION PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIATRICO, UNIDAD DE CUIDADO CRÍTICO INTENSIVO PEDIATRICO, RESIDENCIA MÉDICA, DOCENCIA Y SERVICIO.** Por valor de: **QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS \$584.042.480 MCTE**, acta de suspensión número **001 de febrero 01 de 2023** y acta de reinicio número **001 de diciembre 09 de 2024**, motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la cláusula 4 – valor del contrato y forma de pago, presenta **factura electrónica de venta No FE 1317**, por valor de **VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS \$25.792.636 MCTE.**


RP: 6060 de diciembre 16 de 2022.

RP: 1104 de enero 14 de 2023.

RP: 183 de enero 10 de 2024.

Así mismo **PSB PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ**, anexa certificación del representante legal y contador con fecha **diciembre de 2024**, donde evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL, y parafiscales a las cajas de compensación familiar), durante los últimos 6 meses de conformidad con el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y planillas Nos **9477860608 y 9477858937**, con fechas de pago **Noviembre 25 de 2024**, correspondiente a los meses de **Noviembre y Diciembre de 2024**, conforme a reporte generado por aportes en línea, las cuales se adjuntan.

La presente certificación se expide el 18 de Diciembre de 2024.



LUIS HERNEY PERDOMO GALEANO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CALIDAD

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141000043687



(415)7707212489984(8020) 0000141000043687

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Ibagué

14. Buzón electrónico

9 0 1 0 2 9 1 7 5 5

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

P.S.B PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ SAS

36. Nombre comercial

P.S.B PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ

37. Signo

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Tolima

40. Ciudad/Municipio

Ibagué

0 0 1

41. Dirección principal

CL 69 5 33 MZ B IN 5 AP 304 ALAMEDA

42. Correo electrónico

Psbpablosaenz@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 8 2 7 1 5 9 6 7

45. Teléfono 2

3 1 5 3 5 4 9 1 8 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

7 1 1 1

2 0 1 6 1 1 2 1

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

7 1 1 2

2 0 1 6 1 1 2 1

Otras actividades

50. Código

1 2

4 1 1 2

4 6 5 9

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 7 9 1 4 4 8 5 2 5 5

95- Impto. renta y compl. régimen ordinario

97- Retención en la fuente a título de renta

99- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 03 - 19 / 16 : 45 : 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SAENZ BRINEZ PABLO EMILIO

985. Cargo Representante legal Certificado



CERTIFICACION

IBAGUE, TOLIMA, 11/12/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **P.S.B PABLO EMILIO SAENZ BRINE Z SAS** con NIT **901.029.175-5** posee en el Banco Davivienda:


CUENTA CORRIENTE

Número 168769998571


Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA


 Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS	PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	CÓDIGO: PC-FR-001
		Versión: 06
	ACTA DE TERMINACION	Vigente desde: 15/11/2023
		Página: 1 de 12

Acta	Fecha: 16 de diciembre de 2024	Hora de inicio:	9:00 am	Hora de finalización:	11 am
Lugar: Oficina Planeación y Calidad					
Grupo, proceso o dependencia: Planeación y Calidad					
Tema: ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL Contrato No. 2022-0630 "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA LOS SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA, HOSPITALIZACIÓN PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO, UNIDAD DE CUIDADO CRÍTICO INTENSIVO PEDIÁTRICO, RESIDENCIA MEDICA, DOCENCIA Y SERVICIO"					
Responsable: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Calidad					
Nº	Asistentes	Cargo	Firma		
1	Pablo Emilio Sáenz	Contratista			
2	Luis Herney Perdomo Galeano	Supervisor - J.O Asesora Planeación y Calidad			
3	Claudia Paola Muñoz Barreto	Contratista O.A.P.C			
4					
5					
6					
Nº	Invitados	Cargo			
1					
2					
3					
Nº	Ausentes	Cargo			
1					
2					
3					
Orden del día					
1. Revisión Contrato No. 2022-0630 "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA LOS SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA, HOSPITALIZACIÓN PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO, UNIDAD DE CUIDADO CRÍTICO INTENSIVO PEDIÁTRICO, RESIDENCIA MEDICA, DOCENCIA Y SERVICIO"					
Desarrollo					
Se inicia la reunión por parte del Ingeniero Luis Perdomo donde expresa que efectuando una revisión al avance del contrato de Consultoría y por parte de la Empresa Social del Estado se ha tomado la decisión de efectuar la liquidación por mutuo acuerdo, teniendo en cuenta que después de varias suspensiones realizadas, no se superaron algunos de los motivos que generaron las mismas, adicionalmente se realizó una revisión por parte de la supervisión en la cual se analizó que el hospital ha realizado inversiones en la ruta oncológica y a este momento no es necesario continuar con la ejecución del mencionado contrato, hasta que el hospital realice un reordenamiento físico y funcional de las dos sedes del Hospital Federico Lleras Acosta. debemos hacer el recibo de los entregables enunciados en la anterior reunión por parte del contratista y proceder con la terminación y liquidación del Contrato el cual de acuerdo con los avances que se revisaron hasta la fecha, tiene un avance de ejecución del treinta (30%) por ciento. Con base en las anteriores apreciaciones, se da la palabra al Arquitecto Contratista Pablo Emilio Sáez Bríñez quien manifiesta que de acuerdo con lo avanzado en el tema arquitectónico y de Ingenierías, el entregable a la fecha consta de los siguientes estudios:					


LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:




Levantamiento general – ubicación lote sede Francia hospital federico lleras




Levantamiento general – planta baja sede Francia hospital federico lleras



Levantamiento general – cubierta sede Francia hospital federico lleras



 Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS	PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD		CÓDIGO: PC-FR-001
			Versión: 06
	ACTA DE TERMINACION		Vigente desde: 15/11/2023
			Página: 4 de 12




Levantamiento general – cortes y fachadas sede Francia hospital federico lleras

A continuación, de acuerdo con lo revisado por parte de la supervisión se evidencia un avance en los siguientes estudios y se estima el avance en cada uno de ellos, lo anterior, de acuerdo con la propuesta presentado por el Contratista como soporte al contrato suscrito.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E IBAGUÉ TOLIMA SEDE FRANCIA						
PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO - PMA						
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE ONCOLOGÍA ADULTO Y PEDIÁTRICO, SEDE FRANCIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E IBAGUÉ TOLIMA						
GRUPO	SERVICIO	AMBIENTE	CANT	AREA	AREA TOTAL	TOTALES
	RECEPCION	ORIENTADOR (1 Puestos de Trabajo)	1.00	3.0	3.0	
		Atencion al usuario (1 Puestos de Trabajo)	1.00	6.0	6.0	
		Verificación de derechos y facturación (1 Puestos de Trabajo)	1.00	3.0	3.0	
		Asignación de citas (1 Puestos de Trabajo)	1.00	3.0	3.0	
		Sala de Espera general 2412/ personas	30.00	2.0	60.0	
		Wc pacientes hombres sala de espera	1.00	2.0	2.0	
		Wc pacientes mujeres sala de espera	1.00	2.0	2.0	
		Wc pacientes DISCAP. sala de espera	1.00	4.0	4.0	
		SUB TOTAL RECEPCION			83.0	
		CIRCULACION Y MUROS		35%	29.00	
		TOTAL RECEPCION			112.00	112.00
	CONSULTA PRIORITARIA	Consultorio medico atencion prioritaria con baño	2.00	15.0	30.0	
		Consultorio entrevista enfermería – toma signos vitales – inc baño	1.00	17.0	17.0	
		Sala de Espera general 2412/ personas	20.00	2.0	40.0	
		Wc pacientes hombres sala de espera	1.00	2.0	2.0	
		Wc pacientes mujeres sala de espera	1.00	2.0	2.0	
		Wc pacientes DISCAP. sala de espera	1.00	4.0	4.0	
		Deposito transitorio de residuos	1.00	2.0	2.0	
		Asso	1.00	1.0	1.0	
		SUB TOTAL CONSULTA PRIORITARIA			98.0	
		CIRCULACION Y MUROS		35%	34.00	
		TOTAL CONSULTA PRIORITARIA			132.00	132.00
		Consultorio atencion medica especializada	7.00	12.0	84.0	
		Consultorio atencion medica especializada con baño (gineco oncologica)	1.00	15.0	15.0	
		Consultorio atencion medica especializada con baño (urologia oncologica)	1.00	15.0	15.0	
		consultorio con area de procedimientos para Gineco oncologia - Tamaño para la incorporacion de COLPOSCOPIO en el area de examen – und sanitaria	1.00	20.0	20.0	
		ambiente de capacitación (curtido palativo) individual – familiar	1.00	8.0	8.0	
		Sala de Espera general 2412/ personas	20.00	2.0	40.0	


Se hace entrega del anteproyecto debidamente impreso que contiene la siguiente información:

- PLANOS DEL LEVANTAMIENTO DE LO EXISTENTE
- PLANOS ANTEPROYECTO ARQUITECTONICOS




PROYECTO ARQUITECTONICO – PLANTA BAJA

ACTA DE TERMINACION



PROYECTO ARQUITECTONICO – PLANTA SEGUNDO PISO



PROYECTO ARQUITECTONICO – CORTE

ARQUITECTURA

LISTADO DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS EXISTENTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	Nº PLANO
1	Planta localización edificaciones existentes	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A1_RA	1/500	1 DE 46
2	Planta Arquitectónica baja piso existente	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A2_RA	1/200	2 DE 46
3	Planta Arquitectónica primer piso existente	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A3_RA	1/200	3 DE 46
4	Planta Arquitectónica segundo piso existente	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A4_RA	1/200	4 DE 46
5	Planta Arquitectónica tercer piso existente	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A5_RA	1/200	5 DE 46
6	Planta Arquitectónica cuarto piso existente	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A6_RA	1/200	6 DE 46
7	Planta Arquitectónica quinto piso existente	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A7_RA	1/200	7 DE 46
8	Planta Arquitectónica cubierta existente	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A8_RA	1/200	8 DE 46
9	Cortes A-A', B-B', C-C', D-D'	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A9_RA	1/200	9 DE 46
10	Fachadas de proyecto	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A10_RA	1/200	10 DE 46

LISTADO DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS PROPUESTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	Nº PLANO
11	Planta Implantación	ARQ_DIS_ONCO_IMPLANTACION_RA	1/500	11 DE 46
12	Planta zonificación y accesos	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_ZONIFICACION_RA	1/100	12 DE 46
13	Planta Arquitectónica Baja	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_PLANTA BAJA_RA	1/100	13 DE 46
14	Planta Arquitectónica Primer piso	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_PRIMER PISO_RA	1/50	14 DE 46
15	Planta Arquitectónica Segundo piso	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_SEGUNDO PISO_RA	1/50	15 DE 46
16	Planta Arquitectónica Tercer piso	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_TERCER PISO_RA	1/50	16 DE 46
17	Planta Arquitectónica cubierta 1	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_CUBIERTA_RA	1/50	17 DE 46
18	Planta Arquitectónica cubierta 1	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_CUBIERTA_RA	1/50	18 DE 46
19	Cortes 1-1'	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_CORTES 1-1'_RA	1/50	19 DE 46
20	Cortes 2-2'	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_CORTES 2-2'_RA	1/50	20 DE 46
21	Cortes 3-3'	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_CORTES 3-3'_RA	1/50	21 DE 46
22	Cortes 4-4'	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_CORTES 4-4'_RA	1/50	22 DE 46
23	Fachada Principal	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_FACHADA PRINCIPAL_RA	1/50	23 DE 46
24	Fachada Lateral derecha	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_FACHADA LATERAL DERECHA_RA	1/50	24 DE 46
25	Fachada Posterior	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_FACHADA POSTERIOR_RA	1/50	25 DE 46
26	Fachada Lateral izquierda	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_FACHADA LATERAL IZQUIERDA_RA	1/50	26 DE 46
27	Planta especificaciones técnicas planta baja	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_ESPECIFICACIONES PLANTA BAJA_RA	1/50	27 DE 46
28	Planta especificaciones técnicas primer piso	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_ESPECIFICACIONES PRIMER PISO_RA	1/50	28 DE 46
29	Planta especificaciones técnicas segundo piso	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_ESPECIFICACIONES SEGUNDO PISO_RA	1/50	29 DE 46
30	Planta especificaciones técnicas tercer piso	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_ESPECIFICACIONES TERCER PISO_RA	1/50	30 DE 46
31	Detalles puertas y ventanas	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_PUERTAS Y VENTANAS_RA	1/35	31 DE 46
32	Detalles puertas y ventanas	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_PUERTAS Y VENTANAS_RA	1/35	32 DE 46
33	Detalle Arquitectónico acabados de piso	ARQ_DISEÑO SERV ONCOLOGIA_ACABADOS DE PISO_RA	1/50	33 DE 46
34	Detalle Arquitectónico cielo rasos	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_DET CIELO RASOS_RA	1/50	34 DE 46
35	Detalle mesones	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_DET MESONES_RA	1/50	35 DE 46
36	Detalle mesones	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_DET MESONES_RA	1/50	36 DE 46
37	Detalle mesones	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_DET MESONES_RA	1/50	37 DE 46
38	Detalle baños	ARQ_DIS_ONCO_DET BAÑOS_RA	1/50	38 DE 46
39	Detalle baños	ARQ_DIS_ONCO_DET BAÑOS_RA	1/50	39 DE 46
40	Detalle espacios 1	ARQ_DIS_ONCO_DETALLE DE ESPACIOS_RA	1/50	40 DE 46
41	Detalle espacios 2	ARQ_DIS_ONCO_DETALLE DE ESPACIOS_RA	1/50	41 DE 46
42	Detalle escalera	ARQ_DIS_ONCO_DETALLE ESCALERA_RA	1/50	42 DE 46
43	Detalle fachada cortasol	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_DETALLE FACHADA CORTASOL_RA	1/25	43 DE 46
44	Plano de imágenes de proyecto	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_RENDERERS_RA	NA	44 DE 46
45	Plano de flujoograma de proyecto	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_FLUJOGRAMA_RA	NA	45 DE 46
46	Plano de rutas de evacuación	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_RUTA EVacuACION_RA	1/50	46 DE 46
DET	Detalles puertas y ventanas	DETOLARQ_DIS_ONCO_HFLLF_DETALLES_RA	1/50	01 DE 01
	Informe Bioclimático	INFO_BIOClimATICO_HFLLA-LA FRANCIA_RA	NA	

RED DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS EL CONTRASTISTA HACEN ENTREGA DE DETECCION DE INCENDIOS

LISTADO DE PLANOS DE REDES DETECCIÓN DE INCENDIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	Nº PLANO
1	Detección de incendios bajo nivel	DET1 PLANTA BAJA_RA	1/50	1 DE 4
2	Detección de incendios primer piso	DET2 PLANTA PRIMER PISO_RA	1/50	2 DE 4
3	Detección de incendios segundo piso	DET3 PISO SEGUNDO PISO_RA	1/50	3 DE 4
4	Detección de incendios tercer piso	DET4 PLANTA TERCER PISO_RA	1/50	4 DE 4

SISTEMA DE VOZ DATOS, SISTEMA VIGILANCIA CAMARAS, SISTEMA SONIDO

 Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS	PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	CÓDIGO: PC-FR-001
	ACTA DE TERMINACION	Versión: 06
		Vigente desde: 16/11/2023
		Página: 9 de 12

LISTADO DE PLANOS DE REDES VOZ Y DATOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	No PLANO
1	Voz y datos bajo nivel	VD 1 PLANTA BAJA_RA	1/50	1 DE 4
2	Voz y datos primer piso	VD 2 PLANTA PRIMER PISO_RA	1/50	2 DE 4
3	Voz y datos segundo piso	VD 3 PLANTA SEGUNDO PISO_RA	1/50	3 DE 4
4	Voz y datos tercer piso	VD 4 PLANTA TERCER PISO_RA	1/50	4 DE 4

LISTADO DE PLANOS DE REDES CCTV				
ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	No PLANO
1	CCTV y sonido bajo nivel	CCTV1 PLANTA BAJA_RA	1/50	1 DE 4
2	CCTV y sonido primer piso	CCTV2 PLANTA PRIMER PISO_RA	1/50	2 DE 4
3	CCTV y sonido segundo piso	CCTV 3 PLANTA SEGUNDO PISO_RA	1/50	3 DE 4
4	CCTV y sonido tercer piso	CCTV 4 PLANTA TERCER PISO_RA	1/50	4 DE 4

LISTADO DE PLANOS DE REDES LLAMADOS ENFERMERAS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	No PLANO
1	Llamados enfermeras bajo nivel	LL1 PLANTA BAJA_RA	1/50	1 DE 4
2	Llamados enfermeras primer piso	LL 2 PLANTA PRIMER PISO_RA	1/50	2 DE 4
3	Llamados enfermeras segundo piso	LL3 PLANTA SEGUNDO PISO_RA	1/50	3 DE 4
4	Llamados enfermeras tercer piso	LL4 PLANTA TERCER PISO_RA	1/50	4 DE 4

LISTADO DE PLANOS DE REDES TELEVISIÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	No PLANO
1	TV-Televisión bajo nivel	TV 1 PLANTA BAJA_RA	1/50	1 DE 4
2	TV-Televisión primer piso	TV2 PLANTA PRIMER PISO_RA	1/50	2 DE 4
3	TV-Televisión segundo piso	TV3 PLANTA SEGUNDO PISO_RA	1/50	3 DE 4
4	TV-Televisión tercer piso	TV4 PLANTA TERCER PISO_RA	1/50	4 DE 4

ESTUDIO BIOCLIMATICO

ESTUDIO BIOCLIMATICO		
DESCRIPCIÓN	NOMBRE	
Informe bioclimático	INFO_BIOCLIMATICO_HFLLA_LA FRANCIA	CUADERNILLO 57 FOLIOS

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (SUMINISTRO Y EXTRACCION)

LISTADO DE PLANOS DE AIRES ACONDICIONADOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	No PLANO
1	Planos HVAC bajo nivel	AA_PLANTA BAJA_RA	1/50	1 DE 4
2	Planos HVAC primer piso	AA_PRIMER PISO_RA	1/50	2 DE 4
3	Planos HVAC segundo piso	AA_SEGUNDO PISO_RA	1/50	3 DE 4
4	Planos HVAC tercer piso	AA_TERCER PISO_RA	1/50	4 DE 4
	Informe diseño AA	Diseño AA HFLLA-oncología	NA	CUADERNILLO 49 FOLIOS

ESTUDIO DE SUELOS

ESTUDIO DE SUELOS		
DESCRIPCIÓN	NOMBRE	
Informe Suelos	INFO_SUELOS_HFLLA_LA FRANCIA	CUADERNILLO 61 FOLIOS

TOPOGRAFIA (ESTUDIO QUE YA FUE ENTREGADO EN DIC 12 2022)

 Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS	PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	CÓDIGO: PC-FR-001
	ACTA DE TERMINACION	Versión: 06
		Vigente desde: 15/11/2023
		Página: 10 de 12

LISTADO DE PLANOS DE TOPOGRAFIA				
ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	No PLANO
1	TOPOGRADIA GENERAL SEDE FRANCIA	TOPO GRAL 1 de 3_RA	1/500	1 DE 3
2	TOPOGRADIA GENERAL SEDE FRANCIA	TOPO GRAL SECCIONES 2 de 3_RA	1/1	2 DE 3
3	TOPOGRADIA GENERAL SEDE FRANCIA	TOPO GRAL SECCIONES 3 de 3_RA	1/1	3 DE 3
4	TOPOGRADIA AREA EDIFICIO	TOPO AREA EDIF 1 de 3_RA	1/120	1 DE 3
5	TOPOGRADIA AREA EDIFICIO	TOPO AREA EDIF SECCIONES 2 de 3_RA	1/1	2 DE 3
6	TOPOGRADIA AREA EDIFICIO	TOPO AREA EDIF SECCIONES 3 de 3_RA	1/1	3 DE 3
ESTUDIO TOPOGRAFIA		TOPO GRAL SECCIONES 2 de 3_RA		CUADERNILLO 44 FOLIOS

Revisados lo entregado por el Contratista, se dispuso revisar la cuantificación del valor de lo entregado por este y como se ha expresado, la base de dicho recibo es la propuesta económica presentada por el contratista en noviembre 2022, la cual se relaciona a continuación y seguidamente se estima el porcentaje de avance de acuerdo a la revisión efectuada la que se estima así:

PROPUESTA ECONOMICA				
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE ONCOLOGÍA ADULTO Y PEDIÁTRICO, SEDE FRANCIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E IBAGUÉ TOLIMA				
PROPUESTA PRESENTADA				
ESTUDIO	UND	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL
ARQUITECTONICO	UN	1,00	\$ 171.000.000,00	\$ 171.000.000,00
ESTRUCTURAL	UN	1,00	\$ 44.880.000,00	\$ 44.880.000,00
ELECTRICO	UN	1,00	\$ 24.480.000,00	\$ 24.480.000,00
HIDRO SANITARIO	UN	1,00	\$ 18.360.000,00	\$ 18.360.000,00
RED DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	UN	1,00	\$ 18.360.000,00	\$ 18.360.000,00
GASES MEDICINALES	UN	1,00	\$ 18.360.000,00	\$ 18.360.000,00
SISTEMA DE VOZ DATOS	UN	1,00	\$ 20.400.000,00	\$ 20.400.000,00
SISTEMA VIGILANCIA CAMARAS	UN	1,00	\$ 20.400.000,00	\$ 20.400.000,00
SISTEMA SONIDO	UN	1,00	\$ 20.400.000,00	\$ 20.400.000,00
SISTEMA DE CONTROL DE INGRESO	UN	1,00	\$ 20.400.000,00	\$ 20.400.000,00
ESTUDIO BIOCLIMATICO	UN	1,00	\$ 24.480.000,00	\$ 24.480.000,00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (SUMINISTRO Y EXTRACCION)	UN	1,00	\$ 14.280.000,00	\$ 14.280.000,00
SUELOS	UN	1,00	\$ 12.240.000,00	\$ 12.240.000,00
TOPOGRAFIA	UN	1,00	\$ 6.132.000,00	\$ 6.132.000,00
PRESUPUESTO	UN	1,00	\$ 13.420.000,00	\$ 13.420.000,00
FISICO MEDICO	UN	1,00	\$ 43.200.000,00	\$ 43.200.000,00
VALOR DE LOS ESTUDIOS			\$ 490.792.000,00	\$ 490.792.000,00
VALOR IVA	%	19,00%	\$ 93.250.480,00	\$ 93.250.480,00
VALOR TOTAL			\$ 584.042.480,00	\$ 584.042.480,00

AVANCE CONTRATISTA	
UND	V/R TOTAL
0,60	\$ 102.600.000,00
-	\$ 0,00
-	\$ 0,00
-	\$ 0,00
0,25	\$ 4.590.000,00
-	\$ 0,00
0,25	\$ 5.100.000,00
0,25	\$ 5.100.000,00
0,25	\$ 5.100.000,00
-	\$ 0,00
1,00	\$ 24.480.000,00
0,25	\$ 3.570.000,00
1,00	\$ 12.240.000,00
1,00	\$ 6.132.000,00
-	\$ 0,00
-	\$ 0,00
	\$ 168.912.000,00
	\$ 32.093.280,00
	\$ 201.005.280,00

Según la tabla anterior, el contratista a ejecutado a la fecha, un avance de DOSCIENTOS UN MILLONES CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MDA/CTE (\$201.005.280,00) valor equivalente al 34.42% del valor del contrato de consultoría incluido el IVA del 19% que es la suma de TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$32.093.280,00) MCTE.

Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato en su cláusula 4 – valor del contrato y forma de pago, se evidencia que con fecha catorce (14) de diciembre de 2022, se realizó un primer pago del 30% equivalente a un valor de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MDA/CTE (\$175.212.744,00).

BALANCE INICIAL SEGÚN PAGOS REALIZADOS *ep*

 Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS	PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	CÓDIGO: PC-FR-001
		Versión: 06
	ACTA DE TERMINACION	Vigente desde: 15/11/2023
		Página: 11 de 12

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2022-0630 "AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE ONCOLOGÍA ADULTO Y PEDIÁTRICO, SEDE FRANCIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E IBAGUÉ TOLIMA"		
VALOR CONSULTORIA	\$584.042.480,00	
VALOR EJECUCION SEGÚN ACTA PARCIAL No.1		\$175.212.744,00
SALDO ANTES DE REVISION DOCUMENTAL DE AVANCE		\$408.829.736,00
SUMAS IGUALES	\$584.042.480,00	\$584.042.480,00

BALANCE FINAL SEGÚN AVANCE Y PAGOS REALIZADOS

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2022-0630 "AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE ONCOLOGÍA ADULTO Y PEDIÁTRICO, SEDE FRANCIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E IBAGUÉ TOLIMA"		
VALOR CONSULTORIA	\$584.042.480,00	
VALOR EJECUCION SEGÚN ACTA PARCIAL No.1		\$175.212.744,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No.2 POR TRAMITAR		\$25.792.636,00
SALDO DEJADO DE EJECUTAR		\$383.037.100,00
SUMAS IGUALES	\$584.042.480,00	\$584.042.480,00

BALANCE FINAL PARA PAGO Y LIBERACION DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2022-0630 "AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE ONCOLOGÍA ADULTO Y PEDIÁTRICO, SEDE FRANCIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E IBAGUÉ TOLIMA"		
VALOR CONSULTORIA	\$584.042.480,00	
VALOR EJECUCION SEGÚN ACTA PARCIAL No.1		\$175.212.744,00
VALOR EJECUTADO TERMINACION ANTICIPADA ACTA PARCIAL No.2 PENDIENTE DE PAGO		\$25.792.636,00
SALDO DEJADO DE EJECUTAR		\$383.037.100,00
SUMAS IGUALES	\$584.042.480,00	\$584.042.480,00

 Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS	PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	CÓDIGO: PC-FR-001
		Versión: 06
	ACTA DE TERMINACION	Vigente desde: 15/11/2023
		Página: 12 de 12

Con base en lo anterior y de acuerdo con el avance presentado de la Consultoría, se adeuda a la fecha un saldo de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 25.792.636,00) MCTE, incluido el IVA del 19% correspondiente a CUATRO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SIETE PESOS (\$4.118.151,97) MCTE por tratarse de una consultoría.


Es de anotar que el Contratista realizo la entrega de la anterior documentación de manera física y digital.

Observaciones y conclusiones

Se Realiza la terminación Anticipada del Contrato No. 2022-0630 "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA LOS SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA, HOSPITALIZACIÓN PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO, UNIDAD DE CUIDADO CRÍTICO INTENSIVO PEDIÁTRICO, RESIDENCIA MEDICA, DOCENCIA Y SERVICIO"

Compromisos y tareas


Nº	Actividad	Responsable	Fecha Límite	Observaciones
1	LIQUIDACION DEL CONTRATO	TODAS LAS PARTES	DICIEMBRE 31	
2				
3				



LUIS HERNEY PERDOMO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD
Supervisor



PABLO EMILIO SENZ BRIÑEZ
CONTRATISTA CONSULTORIA



CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARETO
CONTRATISTA
Apoyo a la Supervisión



INFORME FINAL **CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2022-0630**

DATOS GENERALES	
ENTIDAD CONTRATANTE	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.
CONTRATO DE CONSULTORIA:	No. 2022-0630 CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA ATRAVÉS DEL SECOP II ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E CON NIT: 890.706.833-9 Y P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRÍÑEZ S.A.S CON NIT.: 901.029.175-5
OBJETO DEL CONTRATO	"ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA PARA LOS SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA, HOSPITALIZACIÓN PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO, UNIDAD DE CUIDADO CRÍTICO INTENSIVO PEDIÁTRICO, RESIDENCIA MEDICA, DOCENCIA Y SERVICIO"
VALOR TOTAL INICIAL	QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$584.042.480,00) MCTE CON IVA INCLUIDO DEL 19% POR VALOR DE NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$93.250.480,00) MCTE
FECHA ACTA DE INICIACIÓN:	DICIEMBRE 09 DE 2022
PLAZO PACTADO	CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	09 MAYO DE 2023
CDP DEL CONTRATO	No. 2640 DE 03/11/2022
RP DEL CONTRATO	No. 6060 DE 16/11/2022

ACTAS	
ACTA DE INICIO	DICIEMBRE 09 DE 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN	ENERO 31 DE 2023
ACTA DE REINICIACIÓN	DICIEMBRE 09 DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 16 DE 2024

ASPECTO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO: QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$584.042.480,00) MCTE.

El siguiente cuadro presenta el estado financiero según las actas de recibo parcial pagas al contratista y el saldo por ejecutar.

ESTADO DEL CONTRATO			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	100,00%	\$ 584.042.480,00	
VALOR EJECUTADO - ACTA PARCIAL No.1	30,00%		\$ 175.212.744,00
SALDO POR EJECUTAR	70,00%		\$ 408.829.736,00
SUMAS IGUALES	100,00%	\$ 584.042.480,00	\$ 584.042.480,00

Como se observa en el anterior cuadro, a la fecha el HOSPITAL ha pagado al contratista la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$175.212.744,00) MCTE, equivalente al 30% del contrato suscrito, correspondiente a un primer pago, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 4 – valor del contrato y forma de pago que establece:

VALOR DEL CONTRATO: QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$584.042.480.00) CON IVA INCLUIDO DEL 19% POR VALOR DE NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$93.250.480.)

- 30% a la entrega del levantamiento topográfico y área de ocupación de toda la sede.
- 30% a la entrega del ESQUEMA BÁSICO ARQUITECTÓNICO del proyecto: AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE ONCOLOGÍA ADULTO Y PEDIÁTRICO, SEDE FRANCIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E IBAGUÉ TOLIMA
- 20% con la entrega del PROYECTO ARQUITECTÓNICO del proyecto: AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE ONCOLOGÍA ADULTO Y PEDIÁTRICO, SEDE FRANCIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E IBAGUÉ TOLIMA
- 10% con la entrega de EL PRESUPUESTO del proyecto: AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE ONCOLOGÍA ADULTO Y PEDIÁTRICO, SEDE FRANCIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E IBAGUÉ TOLIMA
- 10% con la entrega final de: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSION AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE ONCOLOGÍA ADULTO Y PEDIÁTRICO, SEDE FRANCIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E IBAGUÉ TOLIMA

Para cada pago, el CONTRATISTA deberá aportar la siguiente documentación:

1. Certificado de paz y salvo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del correspondiente periodo.
2. Certificación expedida por el supervisor del contrato, en donde conste el cumplimiento a cabalidad del objeto de la presente invitación.
3. Factura de acuerdo a las normas tributarias

GARANTÍAS Y SEGUROS DE CONTRATOS

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2022-0630

Pólizas respecto a la legalización del contrato

Póliza de seguro de cumplimiento COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO.
POLIZA No. 25-44-101174243 – Anexo 0

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento de contrato	15/11/2022	25/10/2023	\$ 58.404.248.00
Prestaciones Sociales	15/11/2022	25/04/2026	\$ 29.202.124.00
Calidad del servicio	15/11/2022	25/04/2024	\$ 175.212.744.00

DESARROLLO DEL PROYECTO


EL día 21/11/2022, se realizado recorrido del áreas y ambientación de las labores a ejecutar con la supervisión de la Consultoría, teniendo en cuenta que el contrato fue firmado y aprobado en SECOP II el día 15/11/2022, las partes realizaron una exposición para establecer el inicio de labores, de acuerdo con lo indicado en dicha reunión se estableó que se iniciará de la siguiente manera:

1. Topografía: Se realizará al área general de la E.S.E., con esto se puede realizar la implantación del área a intervenir con los diseños.
2. Estudio suelos. Definida el área del proyecto se efectuará en la zona delimitada, de acuerdo con el proyecto que se pretende ejecutar, se debe realizar para este tipo de edificaciones, un total de cuatro (4) aplique o sondeos.
3. Revisión y levantamiento existente: Con base en el levantamiento topográfico que se realiza, se efectuará la primera revisión de áreas disponibles, circulaciones y aislamientos que se tendrán en cuenta.

De acuerdo con la información existente se muestra una panorámica del Hospital y del área en la cual se pretende desarrollar el proyecto de oncología

UBICACIÓN DEL AREA


Oncología




El día 9/12/2022, se realizó revisión con la supervisión el avance de la topografía para el proyecto del edificio de oncología en la sede la Francia del Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E Ibagué Tolima:

- Revisión del informe del levantamiento topográfico del área donde iniciaron las labores.
- Presentación del plano topográfico


FOTOS GENERALES DEL INICIO DE LABORES TOPOGRAFÍA



PLANO TOPOGRÁFICO GENERAL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA



PLANO TOPOGRAFICO general del lote sede Francia hospital federico lleras



PLANO TOPOGRAFICO DEL ÁREA DEL PROYECTO SEDE FRANCIA HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA.

Teniendo en cuenta los archivos presentados por el contratista, se evidencia el levantamiento total de la edificación existente que permita implantar el proyecto a desarrollar con sus linderos y áreas identificadas.


El día 19/01/2023, se realizó revisión del avance del proyecto edificio de oncología en la sede la Francia del Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E Ibagué Tolima

- Revisión y entrega del estudio suelos
- Avance levantamiento Arquitectónico.

ESTUDIO DE SUELOS

El contratista, dio inicio al estudio de suelos el día 16 de diciembre de 2022 tal como se había programado, se tomaron los cuatro (4) sondeos que se habían planeado y se ubicaron dentro del área donde se ubicará el proyecto de oncología.

A continuación, dentro del bosquejo general se realiza a mano alzada la posible ubicación de los sondeos, estos se encuentran plenamente establecidos e identificados dentro del informe del responsable del estudio de suelos.



El estudio está basado en cuatro (4) sondeos, en los cuales se realizaron ensayos SPT (Standard Penetration Test) a una profundidad de 6.00 m hasta alcanzar el rechazó, conto con ensayos de rotación por lavado hasta 7.00 m de profundidad, como se describe en los perfiles estratigráficos. Adicionalmente se realizaron ensayos de granulometría, plasticidad y peso unitario junto con ensayos de resistencia a la compresión de núcleos de roca, con la finalidad de determinar cuál es el comportamiento de los materiales en el área y la capacidad portante del suelo donde se ubica la edificación. Con esta información, se determinó la resistencia del suelo y se entrega el respectivo informe elaborado conforme la NSR-10.

DRIPCO
Ingeniería y Proyectos
de Construcción
Nº 001 NIT 223-1

ESTUDIO DE SUELOS

PARA EL TRÁMITE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA LOS SERVICIOS
HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA, HOSPITALIZACIÓN
PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO, UNIDAD DE CUIDAD
CRÍTICO INTENSIVO PEDIÁTRICO, RESIDENCIA MEDICA,
DOCENCIA Y SERVICIO

Ubicación:

Calle 35 No. 4B - 34, Barrio La Francia

Ibagué - Tolima

Elaborado por:

MARIA PAULA S. SUSUNAGA

maripaulasusunaga@dripco.com.co

Fecha:

Enero 2023

FOTOS




De acuerdo con lo encontrado en el suelo, el estudio recomienda una cimentación superficial con zapatas aisladas, de tipo cuadrada/rectangular que el desplante sea de 1.00 m a partir del nivel 0.00 del terreno. La compactación bajo la cimentación debe ser del 99%.


Durante la exploración es importante indicar que se encontró nivel freático en el sondeo No. 3 a una profundidad de 1.00 m sin tener un impacto significativo, aunque se recomienda verificar su comportamiento y de ser necesario drenarlo, con el propósito de evitar afectaciones futuras. Debe diseñarse la cimentación superficial de tipo zapata para una capacidad portante de 18.07 ton/m

LEVANTAMIENTO


Se efectuó de acuerdo con el requerimiento de la totalidad del lote, la edificación existente con sus áreas de comunicación tal como se evidencia en un total de diez (10) pliegos que contienen el levantamiento del bloque existente.



Levantamiento general – ubicación lote sede Francia hospital federico lleras



Levantamiento general – planta baja sede Francia hospital federico lleras



Levantamiento general – cortes y fachadas sede Francia hospital federico lleras

De acuerdo con lo establecido en los estudios previos, que fueron presentados por el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E, en proceso de invitación y contratación. El alcance propuesto para los estudios del proyecto (necesidades de servicios) se revisan, ajustan y aprueba el programa medico arquitectónico – PMA. Por parte del hospital. De acuerdo las Resolución No. 4445 de 1996, Resolución No. 3100 de 2019, NSR10, modelo de atención establecido por la entidad y demás normas nacionales aplicables al diseño solicitado.

A continuación, se presenta el consolidado.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E ISAGÜÉ TOLIMA SEDE FRANCIA						
PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO - PMA						
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE ONCOLOGÍA ADULTO Y PEDIÁTRICO, SEDE FRANCIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E ISAGÜÉ TOLIMA						
GRUPO	SERVICIO	AMBIENTE	CANT	AREA	AREA TOTAL	TOTALES
RECEPCION		ORIENTADOR (1 Puntos de Trabajo)	1.00	3.0	3.0	
		Atención al usuario (1 Puntos de Trabajo)	1.00	6.0	6.0	
		Verificación de derechos y facturación (1 Puntos de Trabajo)	1.00	3.0	3.0	
		Asignación de citas (1 Puntos de Trabajo)	1.00	3.0	3.0	
		Sala de Espera general 240 personas	30.00	2.0	60.0	
		Alc. pacientes hombres sala de espera	1.00	2.0	2.0	
		Alc. pacientes mujeres sala de espera	1.00	2.0	2.0	
		Alc. pacientes DISCAP. sala de espera	1.00	4.0	4.0	
		SUB TOTAL RECEPCION			83.0	
		CIRCULACION Y MURDOS		35%	29.09	
		TOTAL RECEPCION			112.09	112.00
CONSULTA PRIORITARIA		Consultorio medico atencion prioritaria con baño	2.00	15.0	30.0	
		Consultorio entrevista enfermería – toma signos vitales – inc baño	1.00	17.0	17.0	
		Sala de Espera general 240 personas	20.00	2.0	40.0	
		Alc. pacientes hombres sala de espera	1.00	2.0	2.0	
		Alc. pacientes mujeres sala de espera	1.00	2.0	2.0	
		Alc. pacientes DISCAP. sala de espera	1.00	4.0	4.0	
		Deposito transitorio de resultados	1.00	2.0	2.0	
		Sala	1.00	1.0	1.0	
		SUB TOTAL CONSULTA PRIORITARIA			88.0	
		CIRCULACION Y MURDOS		35%	34.00	
		TOTAL CONSULTA PRIORITARIA			122.00	152.00
		Consultorio atencion medica especializada	7.00	12.0	84.0	
		Consultorio atencion medica especializada con baño (medico oncología)	1.00	15.0	15.0	
		Consultorio atencion medica especializada con baño (oncología pediátrica)	1.00	15.0	15.0	
		Consultorio con área de procedimientos para Gineco oncología - Tatuado para la incorporación de COLPOSCOPIO en el área de examen – unid sanitaria	1.00	20.0	20.0	
		ambiente de observación (cuidado paciente) individual – banuario	1.00	8.0	8.0	
		Sala de Espera general 240 personas	20.00	2.0	40.0	

Paralelo a los estudios de suelos y topográfico con fecha 19/01/2023, se encuentra ejecutando el estudio bioclimático, se inicia con una etapa general del predio para llegar de manera específica al proyecto de oncología.

El día enero/31/2023, se realizó revisión y socialización del avance para el proyecto del edificio de oncología en la sede la Francia del Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E Ibagué Tolima.


- Reunión de entrega del avance del contrato por parte del contratista.
 - Revisión y entrega en planos del avance a la fecha.
1. En la presente reunión el contratista, solicita a la E.S.E., que le indiquen en qué estado están los temas que ocasionaron la suspensión, los representantes del hospital indican que se encuentran en trámite y una vez solucionados se le notificará.
 2. Se explica en esta instancia que se cuenta con el anteproyecto y se procede a explicar y hacer entrega de los soportes del avance, lo anterior, para dejar trazabilidad sobre el estado actual de la consultoría antes de la suspensión solicitada por la E.S.E.
 3. La edificación destinada al tratamiento oncológico, es un bloque de cuatro (4) niveles (planta baja y 3 pisos). En La planta baja se ubicaría el servicio de medicina nuclear y tendrá conexión con el edificio existente y acceso desde el primer piso. En primer piso se ubicará el servicio de consulta externa. En segundo nivel estará quimioterapia, hospital día y procedimientos y en el tercer nivel se encontrará el área administrativa.
 4. Una vez, explicado y discutido el anteproyecto, se procede hacer entrega de la siguiente información:

- PLANOS DEL LEVANTAMIENTO DE LO EXISTENTE


- 1.ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A1_RA
- 2.ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A2_RA
- 3.ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A3_RA
- 4.ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A4_RA
- 5.ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A5_RA
- 6.ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A6_RA
- 7.ARQ_EXISTENTES_LA FRANCIA_A7_RA
- 8.ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A8_RA
- 9.ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A9_RA
- 10.ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A10_RA

- PLANOS ANTEPROYECTO ARQUITECTONICOS


- 11.ARQ_DIS_ONCO_IMPLANTACION_RA
- 12.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_ZONIFICACION_RA
- 13.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_PLANTA BAJA_RA
- 14.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_PRIMER PISO_RA
- 15.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_SEGUNDO PISO_RA
- 16.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_TERCER PISO_RA
- 17.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_CUBIERTA_RA
- 18.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_CUBIERTA_RA
- 19.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_CORTES 1-1'_RA
- 20.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_CORTES 2-2'_RA
- 21.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_CORTES 3-3'_RA
- 22.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_CORTES 4-4'_RA
- 23.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_FACHADA PRINCIPL_RA
- 24.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_FACHADALATERAL DERECHA_RA
- 25.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_FACHADA POSTERIOR_RA
- 26.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_FACHADA LATERAL IZQUIERDA_RA
- 27.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_ESPECIFICACIONES PLANTA BAJA_RA
- 28.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_ESPECIFICACIONES PRIMER PISO_RA
- 29.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_ESPECIFICACIONES SEGUNDO PISO_RA
- 30.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_ESPECIFICACIONES TERCER PISO_RA
- 31.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_PUERTAS Y VENTANAS_RA
- 32.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_PUERTAS Y VENTANAS_RA
- 34.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_DET CIELO RASOS_RA
- 38.ARQ_DIS_ONCO_DET BAÑOS_RA
- 39.ARQ_DIS_ONCO_DET BAÑOS_RA
- 40.ARQ_DIS_ONCO_DETALLE DE ESPACIOS_RA
- 41.ARQ_DIS_ONCO_DETALLE DE ESPACIOS_RA
- 42.ARQ_DIS_ONCO_DETALLE ESCALERA_RA
- 43.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_DETALLE FACHADA CORTASOL_RA
- 44.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_RENDERES_RA
- 46.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_RUTA EVACUACION_RA
- DET01.ARQ_DIS_ONCO_HFLF_DETALLES_RA




PROYECTO ARQUITECTONICO – PLANTA BAJA




PROYECTO ARQUITECTONICO – PLANTA SEGUNDO PISO



PROYECTO ARQUITECTONICO – CORTE




PROYECTO ARQUITECTONICO – FACHADA



PROYECTO ARQUITECTONICO – RENDERS

Una vez revisado, el contratista entrega plantas, cortes, fachadas, renders del proyecto, plano especificaciones, planos de detalle de ventanas, puertas, mesones, cielos rasos, baños, pisos, etc. De acuerdo con lo ejecutado se tiene un avance del sesenta por ciento (60%) del diseño arquitectónico.

5. El contratista, hace entrega del estudio bioclimático del proyecto contenida en una cartilla de 57 páginas, que se identifica como se muestra a continuación.



6. Igualmente hace entrega de los avances en ingenierías, como son:

Aires acondicionados:

-  AA_TERCER PISO_RA
-  AA_SEGUNDO PISO_RA
-  AA_PLANTA BAJA_RA
-  AA_PRIMER PISO_RA
-  Diseño AA HFLLA-oncología

Redes: como son voz y datos, CCTV, detección incendios, tv, sonido.

-  CCTV 3 PLANTA SEGUNDO PISO_RA
-  CCTV 4 PLANTA TERCER PISO_RA
-  CCTV2 PLANTA PRIMER PISO_RA
-  CCYV 1 PLANTA BAJA_RA
-  DET 1 PLANTA BAJA_RA
-  DET 2 PLANTA PRIMER PISO_RA
-  DET 3 PISO SEGUNDO PISO_RA
-  DET 4 PLANTA TERCER PISO_RA
-  LL 1 PLANTA BAJA_RA
-  LL 2 PLANTA PRIMER PISO_RA
-  LL3 PLANTA SEGUNDO PISO_RA
-  LL4 PLANTA TERCER PISO_RA
-  TV 1 PLANTA BAJA_RA
-  TV2 PLANTA PRIMER PISO_RA
-  TV3 PLANTA SEGUNDO PISO_RA
-  TV4 PLANTA TERCER PISO_RA
-  VD 1 PLANTA BAJA_RA
-  VD 2 PLANTA PRIMER PISO_RA
-  VD 3 PLANTA SEGUNDO PISO_RA
-  VD 4 PLANTA TERCER PISO_RA

En la presente reunión, se acuerda entre las partes una acta de suspension requerida por la E.S.E, y se deja claro que el contratista presenta un avance significativo del proyecto a la fecha.

A continuacion se deja el listado de los soportes entregados por el contratista por cada uno de los capítulos:

ARQUITECTURA

LISTADO DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS EXISTENTES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	No PLANO
1	Planta localización edificaciones existentes	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A1_RA	1/500	1 DE 46
2	Planta Arquitectónica baja piso existente	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A2_RA	1/200	2 DE 46
3	Planta Arquitectónica primer piso existente	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A3_RA	1/200	3 DE 46
4	Planta Arquitectónica segundo piso existente	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A4_RA	1/200	4 DE 46
5	Planta Arquitectónica tercer piso existente	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A5_RA	1/200	5 DE 46
6	Planta Arquitectónica cuarto piso existente	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A6_RA	1/200	6 DE 46
7	Planta Arquitectónica quinto piso existente	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A7_RA	1/200	7 DE 46
8	Planta Arquitectónica cubierta existente	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A8_RA	1/200	8 DE 46
9	Cortes A-A', B-B', C-C', D-D'	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A9_RA	1/200	9 DE 46
10	Fachadas de proyecto	ARQ_EXISTENTES_FLLA FRANCIA_A10_RA	1/200	10 DE 46

LISTADO DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS PROPUESTA				
ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	No PLANO
11	Planta Implantación	ARQ_DIS_ONCO_IMPLANTACION_RA	1/500	11 DE 46
12	Planta zonificación y accesos	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_ZONIFICACION_RA	1/100	12 DE 46
13	Planta Arquitectónica Baja	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_PLANTA BAJA_RA	1/100	13 DE 46
14	Planta Arquitectónica Primer piso	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_PRIMER PISO_RA	1/50	14 DE 46
15	Planta Arquitectónica Segundo piso	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_SEGUNDO PISO_RA	1/50	15 DE 46
16	Planta Arquitectónica Tercer piso	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_TERCER PISO_RA	1/50	16 DE 46
17	Planta Arquitectónica cubierta 1	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_CUBIERTA_RA	1/50	17 DE 46
18	Planta Arquitectónica cubierta 1	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_CUBIERTA_RA	1/50	18 DE 46
19	Cortes 1-1'	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_CORTES 1-1'_RA	1/50	19 DE 46
20	Cortes 2-2'	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_CORTES 2-2'_RA	1/50	20 DE 46
21	Cortes 3-3'	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_CORTES 3-3'_RA	1/50	21 DE 46
22	Cortes 4-4'	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_CORTES 4-4'_RA	1/50	22 DE 46
23	Fachada Principal	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_FACHADA PRINCIPAL_RA	1/50	23 DE 46
24	Fachada Lateral derecha	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_FACHADA LATERAL DERECHA_RA	1/50	24 DE 46
25	Fachada Posterior	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_FACHADA POSTERIOR_RA	1/50	25 DE 46
26	Fachada Lateral Izquierda	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_FACHADA LATERAL IZQUIERDA_RA	1/50	26 DE 46
27	Planta especificaciones técnicas planta baja	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_ESPECIFICACIONES PLANTA BAJA_RA	1/50	27 DE 46
28	Planta especificaciones técnicas primer piso	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_ESPECIFICACIONES PRIMER PISO_RA	1/50	28 DE 46
29	Planta especificaciones técnicas segundo piso	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_ESPECIFICACIONES SEGUNDO PISO_RA	1/50	29 DE 46
30	Planta especificaciones técnicas tercer piso	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_ESPECIFICACIONES TERCER PISO_RA	1/50	30 DE 46
31	Detalles puertas y ventanas	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_PUERTAS Y VENTANAS_RA	1/35	31 DE 46
32	Detalles puertas y ventanas	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_PUERTAS Y VENTANAS_RA	1/35	32 DE 46
33	Detalle Arquitectónico acabados de piso	ARQ_DISEÑO SERV ONCOLOGIA ACABADOS DE PISO_RA	1/50	33 DE 46
34	Detalle Arquitectónico cielo rasos	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_DET CIELO RASOS_RA	1/50	34 DE 46
35	Detalle mesones	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_DET MESONES_RA	1/50	35 DE 46
36	Detalle mesones	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_DET MESONES_RA	1/50	36 DE 46
37	Detalle mesones	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_DET MESONES_RA	1/50	37 DE 46
38	Detalle baños	ARQ_DIS_ONCO_DET BAÑOS_RA	1/50	38 DE 46
39	Detalle baños	ARQ_DIS_ONCO_DET BAÑOS_RA	1/50	39 DE 46
40	Detalle espacios 1	ARQ_DIS_ONCO_DETALLE DE ESPACIOS_RA	1/50	40 DE 46
41	Detalle espacios 2	ARQ_DIS_ONCO_DETALLE DE ESPACIOS_RA	1/50	41 DE 46
42	Detalle escalera	ARQ_DIS_ONCO_DETALLE ESCALERA_RA	1/50	42 DE 46
43	Detalle fachada cortasol	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_DETALLE FACHADA CORTASOL_RA	1/25	43 DE 46
44	Plano de imágenes de proyecto	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_RENDERERS_RA	NA	44 DE 46
45	Plano de flujoograma de proyecto	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_FLUJOGRAMA_RA	NA	45 DE 46
46	Plano de rutas de evacuación	ARQ_DIS_ONCO_HFLLF_RUTA EVacuACION_RA	1/50	46 DE 46
DET	Detalles puertas y ventanas	DETOLARQ_DIS_ONCO_HFLLF_DETALLES_RA	1/50	01 DE 01
	Informe Bioclimático	INFO_BIOCLIMATICO_HFLLA-LA FRANCIA_RA	NA	

RED DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS

EL CONTRASTISTA HACEN ENTREGA DE DETECCION DE INCENDIOS

LISTADO DE PLANOS DE REDES DETECCIÓN DE INCENDIOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	No PLANO
1	Detección de incendios bajo nivel	DET 1 PLANTA BAJA_RA	1/50	1 DE 4
2	Detección de incendios primer piso	DET 2 PLANTA PRIMER PISO_RA	1/50	2 DE 4
3	Detección de incendios segundo piso	DET 3 PISO SEGUNDO PISO_RA	1/50	3 DE 4
4	Detección de incendios tercer piso	DET 4 PLANTA TERCER PISO_RA	1/50	4 DE 4

SISTEMA DE VOZ DATOS, SISTEMA VIGILANCIA CAMARAS, SISTEMA SONIDO

LISTADO DE PLANOS DE REDES VOZ Y DATOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	No PLANO
1	Voz y datos bajo nivel	VD 1 PLANTA BAJA_RA	1/50	1 DE 4
2	Voz y datos primer piso	VD 2 PLANTA PRIMER PISO_RA	1/50	2 DE 4
3	Voz y datos segundo piso	VD 3 PLANTA SEGUNDO PISO_RA	1/50	3 DE 4
4	Voz y datos tercer piso	VD 4 PLANTA TERCER PISO_RA	1/50	4 DE 4

LISTADO DE PLANOS DE REDES CCTV				
ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	No PLANO
1	CCTV y sonido bajo nivel	CCTV 1 PLANTA BAJA_RA	1/50	1 DE 4
2	CCTV y sonido primer piso	CCTV 2 PLANTA PRIMER PISO_RA	1/50	2 DE 4
3	CCTV y sonido segundo piso	CCTV 3 PLANTA SEGUNDO PISO_RA	1/50	3 DE 4
4	CCTV y sonido tercer piso	CCTV 4 PLANTA TERCER PISO_RA	1/50	4 DE 4

LISTADO DE PLANOS DE REDES LLAMADOS ENFERMERAS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	No PLANO
1	Llamados enfermeras bajo nivel	LL 1 PLANTA BAJA_RA	1/50	1 DE 4
2	Llamados enfermeras primer piso	LL 2 PLANTA PRIMER PISO_RA	1/50	2 DE 4
3	Llamados enfermeras segundo piso	LL 3 PLANTA SEGUNDO PISO_RA	1/50	3 DE 4
4	Llamados enfermeras tercer piso	LL 4 PLANTA TERCER PISO_RA	1/50	4 DE 4

LISTADO DE PLANOS DE REDES TELEVISIÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	No PLANO
1	TV-Televisión bajo nivel	TV 1 PLANTA BAJA_RA	1/50	1 DE 4
2	TV-Televisión primer piso	TV 2 PLANTA PRIMER PISO_RA	1/50	2 DE 4
3	TV-Televisión segundo piso	TV 3 PLANTA SEGUNDO PISO_RA	1/50	3 DE 4
4	TV-Televisión tercer piso	TV 4 PLANTA TERCER PISO_RA	1/50	4 DE 4

ESTUDIO BIOCLIMATICO

ESTUDIO BIOCLIMATICO		
DESCRIPCIÓN	NOMBRE	
Informe bioclimatico	INFO_BIOCLIMATICO_HFLLA_LA FRANCIA	CUADERNILLO 57 FOLIOS

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (SUMINISTRO Y EXTRACCION)

LISTADO DE PLANOS DE AÍRES ACONDICIONADOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	Nº PLANO
1	Planos HVAC bajo nivel	AA_PLANTA BAJA_RA	1/50	1 DE 4
2	Planos HVAC primer piso	AA_PRIMER PISO_RA	1/50	2 DE 4
3	Planos HVAC segundo piso	AA_SEGUNDO PISO_RA	1/50	3 DE 4
4	Planos HVAC tercer piso	AA_TERCER PISO_RA	1/50	4 DE 4
	Informe diseño AA	Diseño AA HFLA-oncología	NA	CUADERNILLO 49 FOLIOS

ESTUDIO DE SUELOS

ESTUDIO DE SUELOS		
DESCRIPCIÓN	NOMBRE	
Informe Suelos	INFO_SUELOS_HFLA_LA FRANCIA	CUADERNILLO 61 FOLIOS

TOPOGRAFIA (ESTUDIO QUE YA FUE ENTREGADO EN DIC 12 2022)

LISTADO DE PLANOS DE TOPOGRAFIA				
ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE PLANO	ESCALA	Nº PLANO
1	TOPOGRADIA GENERAL SEDE FRANCIA	TOPO GRAL 1 de 3_RA	1/500	1 DE 3
2	TOPOGRADIA GENERAL SEDE FRANCIA	TOPO GRAL SECCIONES 2 de 3_RA	1/1	2 DE 3
3	TOPOGRADIA GENERAL SEDE FRANCIA	TOPO GRAL SECCIONES 3 de 3_RA	1/1	3 DE 3
4	TOPOGRADIA AREA EDIFICIO	TOPO AREA EDIF 1 de 3_RA	1/120	1 DE 3
5	TOPOGRADIA AREA EDIFICIO	TOPO AREA EDIF SECCIONES 2 de 3_RA	1/1	2 DE 3
6	TOPOGRADIA AREA EDIFICIO	TOPO AREA EDIF SECCIONES 3 de 3_RA	1/1	3 DE 3
	ESTUDIO TOPOGRAFIA	TOPO GRAL SECCIONES 2 de 3_RA		CUADERNILLO 44 FOLIOS

Revisados lo entregado, se dispuso hacer una cuantificación del valor del avance del contratista a fecha de la suspensión.

La presente cuantificación se realiza en base a la propuesta económica presentada por el contratista en su propuesta de noviembre 2022, la cual fue:

PROPUESTA ECONOMICA						
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE ONCOLOGÍA ADULTO Y PEDIÁTRICO, SEDE FRANCIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E IBAGUÉ TOLIMA						
PROPUESTA PRESENTADA					AVANCE CONTRATISTA	
ESTUDIO	UND	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL	UND	V/R TOTAL
ARQUITECTONICO	UN	1,00	\$ 171.000.000,00	\$ 171.000.000,00	0,60	\$ 102.600.000,00
ESTRUCTURAL	UN	1,00	\$ 44.880.000,00	\$ 44.880.000,00	-	\$ 0,00
ELECTRICO	UN	1,00	\$ 24.480.000,00	\$ 24.480.000,00	-	\$ 0,00
HIDRO SANITARIO	UN	1,00	\$ 18.360.000,00	\$ 18.360.000,00	-	\$ 0,00
RED DETECCIÓN Y EXTINCION DE INCENDIOS	UN	1,00	\$ 18.360.000,00	\$ 18.360.000,00	0,25	\$ 4.590.000,00
GASES MEDICINALES	UN	1,00	\$ 18.360.000,00	\$ 18.360.000,00	-	\$ 0,00
SISTEMA DE VOZ DATOS	UN	1,00	\$ 20.400.000,00	\$ 20.400.000,00	0,25	\$ 5.100.000,00
SISTEMA VIGILANCIA CAMARAS	UN	1,00	\$ 20.400.000,00	\$ 20.400.000,00	0,25	\$ 5.100.000,00
SISTEMA SONIDO	UN	1,00	\$ 20.400.000,00	\$ 20.400.000,00	0,25	\$ 5.100.000,00
SISTEMA DE CONTROL DE INGRESO	UN	1,00	\$ 20.400.000,00	\$ 20.400.000,00	-	\$ 0,00
ESTUDIO BIOCLIMATICO	UN	1,00	\$ 24.480.000,00	\$ 24.480.000,00	1,00	\$ 24.480.000,00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (SUMINISTRO Y EXTRACCION)	UN	1,00	\$ 14.280.000,00	\$ 14.280.000,00	0,25	\$ 3.570.000,00
SUELOS	UN	1,00	\$ 12.240.000,00	\$ 12.240.000,00	1,00	\$ 12.240.000,00
TOPOGRAFIA	UN	1,00	\$ 6.132.000,00	\$ 6.132.000,00	1,00	\$ 6.132.000,00
PRESUPUESTO	UN	1,00	\$ 13.420.000,00	\$ 13.420.000,00	-	\$ 0,00
FISCO MEDICO	UN	1,00	\$ 43.200.000,00	\$ 43.200.000,00	-	\$ 0,00
VALOR DE LOS ESTUDIOS				\$ 490.792.000,00		\$ 168.912.000,00
VALOR IVA	%	19,00%		\$ 93.250.480,00		\$ 32.093.280,00
VALOR TOTAL				\$ 584.042.480,00		\$ 201.005.280,00

Según la tabla anterior, el contratista a ejecutado a la fecha, un avance de **DOSCIENTOS UN MILLONES CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MDA/CTE (\$201.005.280.00)** valor equivalente al **34.42%** del valor del contrato de consultoría incluido el IVA del 19% que es la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$32.093.280,00)** MCTE.

Teniendo en cuenta, que, al contratista, de acuerdo a la cláusula 4 – valor del contrato y forma de pago, el día 14 de diciembre de 2022, se realizó un primer pago del 30% por valor de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MDA/CTE (\$ 175.212.744,00).**

El contrato de consultoría No. 2022-0630, se encuentra suspendido desde enero 3 de 2023, las partes se han reunido para concertar la terminación anticipada y liquidación “Por mutuo acuerdo entre las partes” como lo establece la Cláusula 14, del presente contrato.

La decisión de liquidación por mutuo acuerdo, se ha tomado teniendo en cuenta que después de varias suspensiones realizadas no se superaron algunos de los motivos que generaron las mismas, adicionalmente se realizó una revisión por parte de la supervisión en la cual se analizó que el hospital ha realizado inversiones en la ruta oncológica y a este momento no es necesario continuar con la ejecución del mencionado contrato, hasta que el hospital realice un reordenamiento físico y funcional de las dos sedes del Hospital Federico Lleras Acosta.

Con base en lo anterior y de acuerdo con el avance presentado de la Consultoría, se adeuda a la fecha un saldo de **VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MDA/CTE (\$ 25.792.536,00)** MCTE, incluido el IVA del 19% correspondiente a **CUATRO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS (\$4.118.136,00)** MCTE por tratarse de una consultoría.

Igualmente, se analiza el valor del proyecto para ser construido, el cual estaría aproximadamente estimado en unos **CATORCE MIL MILLONES DE PESOS (\$14.000.000.000,00)** MCTE, este valor corresponde a construcción sin tener en cuenta la dotación del edificio. Costo que no estaría fácil su gestión a corto ni mediano plazo. Por lo tanto, se tendría una consultoría archivada y con el riesgo de que se convierta en detrimento patrimonial.

Es por lo anterior que las partes han acordado liquidar de mutuo acuerdo el presente contrato, teniendo en cuenta que lo entregado por el contratista esta avanzado y se podría retomar en cualquier momento cuando la situación económica de la E.S.E. mejore o en su defecto se logre el apoyo del Ministerio del sector, los soportes entregados corresponden a levantamiento topográfico que sirve de insumo para los demás proyectos que se presenten, los estudios de suelos nos brindan el conocimiento del área para este u otro proyecto que se pretenda desarrollar y las

ingenierías corresponden al avance normal para el desarrollo de proyecto y son base para el avance sobre este tema.

En este punto es importante dejar presente que, en el caso de presentarse alguna actualización en las normas de salud, estaría en buen porcentaje de ser aplicada a los planos entregados por la consultoría como se indicó anteriormente, teniendo en cuenta que no son estudios definitivos, pero si un avance de lo que se puede ejecutar.



P.S.B. S.A.S.

PABLO EMILIO SÁENZ BRIÑEZ

CONSULTORIA - DISEÑOS - OBRAS CIVILES - INTERVENTORIA

Ibagué, DICIEMBRE DE 2024

Los suscritos, **PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ**, en calidad de representante legal de **P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ S.A.S.** **CERTIFICA QUE**, se encuentra a paz y salvo en el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar. De todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

De conformidad con lo establecido en la ley 1607 de 2012 y decreto 862 de 2013, se diligencia la siguiente información:


MES EXONERACION:

NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2024

EXONERACION DE PAGOS DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA	
EXENTO DE LOS PAGOS PARAFISCALES DE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	SI ()	NO ()	SI (X)	NO ()

Atentamente;


PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ (RL)
NIT: 901.029.175-5


LUZ AMPARO CARDONA HENAO
Contador Publico TP. 48772-T

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42 070 866

CARDONA HENAO

APellidos

LIZAMPARO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-FEB-1963

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.50
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO


27-DIC-1982 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



48772-T

LUZ AMPARO
CARDONA HENAO
C.C. 12070866

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 84
UNIVERSIDAD CORPORACIÓN: UNIV. DE IBAGUE

FECHA: 08/08/96

UNIVERSIDAD CORPORACIÓN: UNIV. DE IBAGUE

Presidente

[Signature]

00056160

CONTADOR PÚBLICO

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

0004216

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUZ AMPARO CARDONA HENAO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42070866 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 48772-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901029175	5	P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PSB PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ SAS	CALLE 69 No 5-33 Mz B INTS - 304	IBAGUE-TOLIMA	2715967	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	1073732190	9477858937	E	2024/12/17	2024/11/25	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,892,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Ret	Ida	Des	Cap	Ap	Cor	Vst	Sh	Ige	Ima	Vac	Avp	Pct	Int	Vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte		Exonerado SENA e ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SUCURSAL: PSB PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ SAS (3 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901029175	5	P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PSB PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ SAS	CALLE 69 No 5-33 Mz B INTS - 304	IBAGUE-TOLIMA	2715967	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	1073732190	9477858937	E	2024/12/17	2024/11/25	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,892.40

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$1,572,000	\$0	\$0	\$1,572,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,020,000	\$0	\$0	\$1,020,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$552,000	\$0	\$0	\$552,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$564,400	\$0	\$0	\$564,400
ARL SUÑA	14-11	890,903,790	5	3	\$564,400	\$0	\$0	\$564,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$378,000	\$0	\$0	\$378,000
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	3	\$378,000	\$0	\$0	\$378,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$378,000	\$0	\$0	\$378,000
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	3	\$378,000	\$0	\$0	\$378,000
TOTAL				3	\$2,892,400	\$0	\$0	\$2,892,400

PLANI PLANI PLANI PLANI PLANI
 PLANI PLANI PLANI PLANI PLANI
 PLANI PLANI PLANI PLANI PLANI
 PLANI PLANI PLANI PLANI PLANI
 PLANI PLANI PLANI PLANI PLANI

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901029175	5	P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRÍNEZ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PSB PABLO EMILIO SAENZ BRÍNEZ SAS	CALLE 69 No 5-33 Mz B INTS - 304	IBAGUE-TOLIMA	2715967	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-11	1073756614	9477860608	Y	2024/12/17	2024/11/25	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,176,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS				PARAFISCALES																																																		
No.	Identificación	Nombre	Ins	rect	de	tae	tdp	ap	vsp	cor	rst	dn	lge	lma	vac	exp	vct	lri	lvp	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																							
SUCURSAL: PSB PABLO EMILIO SAENZ BRÍNEZ SAS (13 Afiliados)																																														\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$14,900,000		\$1,176,500		\$0	\$0			\$0	\$0			\$1,176,500		\$0	\$0			\$1,176,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)																									\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$1,300,000		\$90,500		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$90,500																							
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																									\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$1,300,000		\$90,500		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$90,500																							
1	CC	1110554658	VELANDIA HEIDI																		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	0	\$0	\$0	No	\$90,500																																						
Centro de Trabajo: HOISPITAL FEDERICO LLERAS LIMONAR (2 Afiliados)																									\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$2,600,000		\$181,000		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$181,000																							
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)																									\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$2,600,000		\$181,000		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$181,000																							
2	CC	95726161	NAVARRO MARIA																		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	0	\$0	\$0	No	\$90,500																																						
3	CC	14296517	MORALES JOAN																		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	0	\$0	\$0	No	\$90,500																																						
Centro de Trabajo: OBRA ASOTRAUMA (7 Afiliados)																									\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$9,100,000		\$633,500		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$633,500																							
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (7 Afiliados)																									\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$9,100,000		\$633,500		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$633,500																							
4	CC	14135567	CORTES YERY																		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	0	\$0	\$0	No	\$90,500																																						
5	CC	93355237	CRUZ VICTOR																		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	0	\$0	\$0	No	\$90,500																																						
6	CC	90166923	ESTUPIÑAN JOSE																		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	0	\$0	\$0	No	\$90,500																																						
7	CC	5828053	GARCIA CARLOS																		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	0	\$0	\$0	No	\$90,500																																						
8	CC	14234990	PERDOMO CESAR																		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	0	\$0	\$0	No	\$90,500																																						
9	CC	93381646	PERDOMO EFREN																		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	0	\$0	\$0	No	\$90,500																																						
10	CC	1110547651	TRUJILLO ANDRES																		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	0	\$0	\$0	No	\$90,500																																						
Centro de Trabajo: URGENCIAS VILLAHERMOSA (3 Afiliados)																									\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$3,900,000		\$271,500		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$271,500																							
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)																									\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$3,900,000		\$271,500		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$271,500																							
11	CC	14197253	ENCISO BRAULIO																		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	0	\$0	\$0	No	\$90,500																																						
12	CC	1110476611	NIVIA JESUS																		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	0	\$0	\$0	No	\$90,500																																						
13	CC	93363644	PERDOMO JOSE																		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	0	\$0	\$0	No	\$90,500																																						
Total Afiliados (13)																									\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$16,900,000		\$1,176,500		\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$1,176,500																							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901029175	5	P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRÍNEZ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PSB PABLO EMILIO SAENZ BRÍNEZ SAS	CALLE 69 No 5-33 Mz B INTS - 304	IBAGUE-TOLIMA	2715967	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-11	1073756614	9477860608	Y	2024/12/17	2024/11/25	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,176,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$1,176,500	\$0	\$0	\$1,176,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	\$1,176,500	\$0	\$0	\$1,176,500
TOTAL				13	\$1,176,500	\$0	\$0	\$1,176,500

Ibagué, 17 de diciembre de 2024

PAZ Y SALVO

Yo **PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número **1.110.502.393** de Ibagué, en calidad de **ARQUITECTO DISEÑADOR**, presté mis servicios en "**ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA LOS SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA, HOSPITALIZACIÓN PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO, UNIDAD DE CUIDADO CRÍTICO INTENSIVO PEDIÁTRICO, RESIDENCIA MEDICA, DOCENCIA Y SERVICIO**"..." con contrato de prestación de servicios, hago constar que la empresa **PSB SAS NIT 901.029.175-5**, a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

El presente Paz y Salvo se expide a solicitud de la parte interesada el día 17 de Diciembre de 2024.

Sin otro particular,


Arg. **PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ**
C.C. No. 11'319.115 GIRARDOT


Ibagué, 17 de diciembre de 2024

PAZ Y SALVO

Yo **ANA PATRICIA QUINTERO PEDRAZA**, identificado con cédula de ciudadanía número **46.644.170** de puerto Boyacá, en calidad de **ARQUITECTO DISEÑADOR**, presté mis servicios en "**ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA LOS SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA, HOSPITALIZACIÓN PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO, UNIDAD DE CUIDADO CRÍTICO INTENSIVO PEDIÁTRICO, RESIDENCIA MEDICA, DOCENCIA Y SERVICIO**" con contrato de prestación de servicios, hago constar que la empresa **PSB SAS NIT 901029175-5**, a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

El presente Paz y Salvo se expide a solicitud de la parte interesada el día 17 de Diciembre de 2024.

Sin otro particular,


ANA PATRICIA QUINTERO PEDRAZA
CC. 46.644.170 PUERTO BOYACA

Ibagué, 30 de NOVIEMBRE de 2024

PAZ Y SALVO

Yo **HEIDI CATALINA VELANDIA CERON**, identificado con cédula de ciudadanía número **1.110.554.658** de Ibagué, en calidad de **ARQUITECTO APOYO**, presté mis servicios en "**ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA LOS SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA, HOSPITALIZACIÓN PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO, UNIDAD DE CUIDADO CRÍTICO INTENSIVO PEDIÁTRICO, RESIDENCIA MEDICA, DOCENCIA Y SERVICIO**" con contrato de prestación de servicios, hago constar que la empresa **PSB SAS NIT 901029175-5**, a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

El presente Paz y Salvo se expide a solicitud de la parte interesada el día 30 de Noviembre de 2024.

Sin otro particular,


HEIDI CATALINA VELANDIA CERON
CC. 1.110.554.658 de Ibagué


Ibague, marzo 08 de 2023

PAZ Y SALVO


Yo **JOSE OLADI PEDRAZA BARRIOS**, identificado con cédula de ciudadanía número **93.386.625** de IBAGUE, en calidad de **CONTRATISTA DISEÑO REDES**, en **"RED DE DATOS/CCTV/DETECCION INCENDIOS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA LOS SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA, HOSPITALIZACIÓN PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO, UNIDAD DE CUIDADO CRÍTICO INTENSIVO PEDIÁTRICO, RESIDENCIA MEDICA, DOCENCIA Y SERVICIO"**, certifico que la empresa **P.S.B PABLO EMILIO SAENZ BRÍÑEZ S.A.S NIT 901.029.175-5** a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

El presente Paz y Salvo se expide a solicitud de la parte interesada el día 08 de marzo de 2023.

Sin otro particular,


JOSE OLADI PEDRAZA BARRIOS
P-CONTROL EDIFICIOS INTELIGENTES
C.C. 93.386.625

comercial@ift.com.co



Ibagué, 08 de marzo de 2023

PAZ Y SALVO

Yo **MARIA PAULA SALAZAR SUSUNAGA**, identificado con cédula de ciudadanía número **1.110.511.548** de Ibagué, en calidad de **INGENIERA DE SUELOS**, presté mis servicios en **"ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA LOS SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA, HOSPITALIZACIÓN PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO, UNIDAD DE CUIDADO CRÍTICO INTENSIVO PEDIÁTRICO, RESIDENCIA MEDICA, DOCENCIA Y SERVICIO"** con contrato de prestación de servicios, hago constar que la empresa **PSB SAS NIT 901029175-5**, a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

El presente Paz y Salvo se expide a solicitud de la parte interesada el día 08 de marzo de 2023.

Sin otro particular,


MARIA PAULA SALAZAR SUSUNAGA
CC. 1.110.511.548 de Ibagué

PAZ Y SALVO

Ibagué, diciembre de 2022.

Yo, **NICOLAS ERNESTO GUTIERREZ TORRES**, Topógrafo de profesión, debidamente titulado e inscrito con matrícula profesional No. Lic. No. 01-16971 otorgada por el Consejo Profesional Nacional de Topografía, realizo El **LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DETALLADO DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA SEDE LA FRANCIA de los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA LOS SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA, HOSPITALIZACIÓN PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO, UNIDAD DE CUIDADO CRÍTICO INTENSIVO PEDIÁTRICO, RESIDENCIA MEDICA, DOCENCIA Y SERVICIO"**, con contrato de prestación de servicios, hago constar que la empresa **PSB SAS NIT 901.029.175-5**, a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

El presente Paz y Salvo se expide a solicitud de la parte interesada el día 20 de Diciembre de 2022:

Cordialmente,


NICOLAS ERNESTO GUTIERREZ TORRES C.C 1110527170
TOPOGRAFO - LICENCIA PROFESIONAL 01-16971
Nicolas.gutierrez92@hotmail.com - 3188641625

Ibagué, 08 de marzo de 2023

PAZ Y SALVO

Yo **JAIME ALEXANDER VELANDIA CABRERA**, identificado con cédula de ciudadanía número 93.400.121 de Ibagué, en calidad de INGENIERA MECANICO, presté mis servicios en "**DISEÑO Y CALCULO SISTEMA DE CLIMATIZACION Y VENTILACION MECANICA PARA EL PROYECTO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA SEDE LA FRANCIA**" con contrato de prestación de servicios, hago constar que la empresa **PSB SAS NIT 901029175-5**, a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

El presente Paz y Salvo se expide a solicitud de la parte interesada el día 08 de marzo de 2023.

Sin otro particular,


JAIME ALEXANDER VELANDIA CABRERA
CC. 93.400.121 de Ibagué



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT: 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082.DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-44-101174243		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 18 12 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 15 11 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 14 03 2028		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL P.S.B PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.029.175-5	
DIRECCIÓN: CALLE 69 # 5-33 MZ B IN 5 AP 304 ALAMEDA		CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA	
		TELÉFONO: 3182327628	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E.		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.706.833-9	
DIRECCIÓN: CALLE 33 NO. 4A-50		CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA	
		TELÉFONO: -2739805	
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO:

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN BCU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 2022-0630 REFERENTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA LOS SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA, HOSPITALIZACIÓN PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO, UNIDAD DE CUIDADO CRÍTICO INTENSIVO PEDIÁTRICO, RESIDENCIA MÉDICA, DOCENCIA Y SERVICIO

AMPAROS

RIESGO: CONSULTORIA				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/11/2022	14/09/2025	\$58,404,248.00	\$58,404,248.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/11/2022	14/03/2028	\$29,202,124.00	\$29,202,124.00
CALIDAD DEL SERVICIO	15/11/2022	14/03/2026	\$175,212,744.00	\$175,212,744.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGUROS DEL ESTADO S.A. CONOCE Y ACEPTA EL ACTA DE TERMINACION DEL 16/12/2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****262,819,116.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRUZ CONCEPCION ARISTIZABAL TAMAYO	20450	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101174243

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Olea - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

KEVINPACHECO



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE						SUCURSAL IBAGUE				COD.SUC 25		NO.POLIZA 25-44-101174243		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
18 12 2024			15 11 2022			00:00	14 03 2028			23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL P.S.B PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.029.175-5		
DIRECCIÓN: CALLE 69 # 5-33 MZ B IN 5 AP 304 ALAMEDA						CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA			TELÉFONO: 3182327628	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E.								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.706.833-9		
DIRECCIÓN: CALLE 33 NO. 4A-50						CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA			TELÉFONO: 2739805	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101174243

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

KEVIN PACHECO

2



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101174243, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en IBAGUE a los 18 días del mes de DICIEMBRE de 2024.

25-44-101174243

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas