

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO: X CONVENIO:
 INTERVENTORÍA: SUPERVISIÓN X
 PARCIAL X FINAL

INFORME No:	2		FECHA:	5	de	JUNIO	de	2025
PERIODO:	DEL	24	de	ABRIL	de	2025	AL	5 de JUNIO de 2025
No. CONTRATO O CONVENIO	845	DE	2025	FECHA:	13	de	FEBRERO	de 2025
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 2.385.617.800,00			RPC	1502			
REGISTRO BP y P No.	2024 00415 0168							
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	YESID AVILA TORRES							

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y RIEGO INTRAPREDIAL MEDIANTE LA CONVOCATORIA DEL FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN -FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	MARIA CRISTINA MERCHAN GONZALEZ CC. 46.661.298		
	LYDA ESPERANZA OCHOA FONSECA CC. 24.202.834		
	FELIX RICARDO RIAÑO NIÑO CC. 6.767.706		
	ANA DELFINA SANDOVAL GARCIA CC. 40.019.085		
	WILLIAMS RONCANCIO ARIAS CC. 4.403.083		
	BENJAMIN RODRIGUEZ PEDRAZA CC. 4.078.979		
	JULIO AGAPITO ARCHILA PINTO CC. 91.206.759		
AMELIA CEPEDA MORA CC. 40.034.814			
Teléfono: 7420150 Dirección: Cra. 9 No. 17-50. Tunja			
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN			CONTRATO/CONVENIO
			dd mm aaaa
FECHA DE INICIACIÓN			17 03 2025
PLAZO INICIAL	cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha del acta de inicio.		
PLAZO CON ADICIONES	noventa días (90) contados a partir de la fecha del acta de inicio.		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL			30 04 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)			14 06 2025

 GOBIERNO DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de entrega a terceros Municipio de Covarachia	28	05	2025	N.A.
Acta de entrega a terceros Municipio de Ramiriquí	14	05	2025	N.A.
Acta de entrega a terceros Municipio de Tota	3	05	2026	N.A.

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO				
CONTRATO O CONVENIO				
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			PLAZO
1	25	04	2025	N.A.
				45 días contados a partir de la fecha de la terminación del plazo inicial
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			N.A.	90 días contados a partir de la fecha del acta de inicio

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO				
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)		DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A.			


SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Transportar y entregar los elementos, equipos y accesorios de riego de acuerdo a la ficha técnica en las cantidades y especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo, en los sitios requeridos de la zona rural dispersa de cada uno de los municipios donde se instalarán, asumiendo todos los riesgos, costos y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos acordados y en las condiciones requeridas	Se ha realizado la entrega a satisfacción de los siguientes elementos y equipos: 1. Suministro e instalación de 25 tanques tipo zamorano en zona rural dispersa del municipio de Ramiriquí 1. Suministro e instalación de 45 tanques tipo zamorano en zona rural dispersa del municipio de Covarachia		X		Se adjuntan actas de entrega de los equipos y elementos mencionados, en los municipios de Ramiriquí y Covarachia. Así mismo, el contratista realizó el descargue de los elementos para riego en el municipio de Sora, pero se tiene programada la entrega oficial y firma del acta el día 12 de junio de 2025. Se adjunta soporte fotográfico de las entregas realizadas oficialmente y del avance en los municipios mencionados.
	2. Suministro de kit de implementos para riego en el municipio de Tota: - 225 tubos tubería PVC de 3 RDE 32.5. - 2.300 tubos PVC de 2 RDE 32.5 de 6mm - 300 tubos PVC de ¾ RDE 21 - 150 T de 3 con reducción a 2. - 1.450 Galápagas de 2 con reducción a ¾ - 3.000 Adaptadores macho de ¾ - 1.450 registros válvula de bola en PVC de ¾ rosca - 1.450 bailarinas de ¾ - 25 unidades de Limpiador para PVC ¾ de Galón - 25 unidades de Soldadura líquida para PVC 1/4 galón.		X		

	FORMATO			VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: A-AD-GC-F-029	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 26/Feb/2021	
Entregar los elementos, equipos y accesorios de riego con el cumplimiento de las especificaciones y características técnicas y de calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripción técnica que hace parte integral del estudio previo, los pliegos de condiciones y el contrato	Los elementos, equipos y accesorios que se han entregado hasta el momento cumplen con todas las especificaciones y características técnicas y de calidad establecidas por la entidad en los estudios previos y el contrato.			X	Se adjuntan actas de entrega de los equipos y elementos mencionados, en los municipios de , Tota, Ramiriquí y Covarachia. Se adjunta soporte fotográfico del avance en llos demás municipios
Entregar nuevo y en perfecto funcionamiento los elementos, equipos y accesorios de riego, requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en los estudios previos.	Los elementos, equipos y accesorios que se han entregado hasta el momento son nuevos y están en perfecto funcionamiento acorde a las condiciones establecidas en los estudios previos y el contrato.			X	Acorde a la verificación realizada por los supervisores, los elementos entregados hasta el momento cumplen con todas las condiciones establecidas en el contrato
En el caso de las mangueras para riego estas no deben ser de material reciclado	Las mangueras que se han entregado hasta la fecha, correspondientes al municipio de Zetaquirá, NO son de material reciclado			X	Acorde a la verificación realizada por los supervisores, las mangueras entregadas hasta el momento NO son de material reciclado
Garantizar que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra y que tiene las facultades de venderla	El contratista garantiza que los bienes entregados hasta el momento se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra y que tiene las facultades de venderla			X	Póliza de garantía de cumplimiento del contrato
Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido y dejándolas asumiendo los costos de trasporte del remplazo de los mismos desde los predios de los beneficiarios. El contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega de los equipos y elementos.	Hasta la fecha, el contratista ha respondido por la garantía técnica de los elementos que se han entregado. Dichos elementos NO han presentado anomalías, irregularidades, daño o imperfectos. El contratista ha aportado las condiciones de garantía al momento de la entrega.			X	Póliza de garantía de cumplimiento del contrato
Cumplir con las normas de seguridad industrial y riesgos para todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato	El contratista ha cumplido con las normas de seguridad industrial y riesgos para el personal que labora en la ejecución del contrato			X	Póliza de garantía de cumplimiento del contrato
Entregar los tanques de almacenamiento de agua tipo zamorano con el cumplimiento de las especificaciones y características técnicas y de calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripción técnica que hace parte integral del estudio previo, los pliegos de condiciones y el contrato	A la fecha, se ha realizado el suministro e instalación de: 1. 25 tanques tipo zamorano en zona rural dispersa del municipio de Ramiriquí. 2. 50 tanques tipo zamorano en zona rural dispersa del municipio de Socha. 3. 45 tanques tipo zamorano en zona rural dispersa del municipio de Covarachia. 4. 50 tanques tipo zamorano en zona rural dispersa del municipio de Tibaná.			X	Se adjuntan actas de entrega de los tanques en los municipios de Ramiriquí y Covarachia. Ya se realizó la instalación de los 50 tanques tipo zamorano en el municipio de Socha y los 50 tanques de Tibaná, pero a la fecha del presente informe no se cuenta con el acta de entrega a terceros, ya que se tiene programado el acto protocolario de entrega y firma para la semana del 9 al 13 de junio. Actualmente el contratista se encuentra realizando la instalación de los tanques tipo zamorano en el municipio de Gachantivá. Se adjunta soporte fotográfico del avance en la instalación de tanques en los municipios mencionados
Entregar nuevo y en perfecto funcionamiento los tanques de almacenamiento, requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en los estudios previos	Los tanques entregados hasta la fecha son nuevos y se encuentran en perfecto funcionamiento según condiciones técnicas establecidas en los estudios previos.			X	Se adjuntan actas de entrega y soporte fotográfico, conforme a lo indicado en el numeral anterior del informe.

	FORMATO			VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: A-AD-GC-F-029	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 26/Feb/2021	
Realizar una capacitación del cuidado, uso, mantenimiento y limpieza de los tanques, en cada uno de los municipios donde se realizará la instalación de los mismos, con una duración mínima de 2 horas. La fecha, hora y lugar de esta capacitación será coordinada previamente con el supervisor del contrato	Se ha realizado capacitación en el municipio de Tibaná (se adjunta soporte fotográfico). En los demás municipios está programado realizarla en cuanto se termine de realizar la instalación de los tanques		X		Ninguna
Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, los anexos, y en la oferta presentada por el proponente	Hasta la fecha el contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo, el pliego de condiciones, los anexos, y la oferta presentada, para los elementos entregados		X		Se adjuntan actas de entrega y soporte fotográfico de los avances en el contrato, conforme a lo ya descrito en los numerales anteriores.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Departamento a través de la persona que llevará a cabo la supervisión del contrato	Hasta la fecha el contratista ha acatado las instrucciones impartidas por los supervisores del contrato		X		N.A.
El contratista debe informar oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Agricultura y/o Secretaría de Contratación cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato	Hasta el momento el contratista ha informado oportunamente las novedades que se han presentado para la ejecución del contrato		X		N.A.
El productor en cuyo predio se instale un tanque debe contar con el agua necesaria para hacer prueba de llenado-estanqueidad, la cual estará a cargo del contratista	Se ha realizado satisfactoriamente la prueba de estanqueidad para la totalidad de tanques instalados hasta la fecha		X		Soportes fotográficos adjuntos
Entregar los tanques de almacenamiento de agua tipo australiano con el cumplimiento de las especificaciones y características técnicas y de calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripción técnica que hace parte integral del estudio previo, los pliegos de condiciones y el contrato.	Hasta la fecha NO se ha adelantado la entrega de tanques tipo AUSTRALIANO, pues se inició con el suministro de los tanques ZAMORANO			X	N.A.
Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee para el ensamblaje de los tanques deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine	Los materiales y demás elementos que el contratista ha empleado para el ensamblaje de los tanques son de primera calidad en su género y adecuados al objeto del contrato		X		Se adjuntan actas de entrega y soporte fotográfico del avance en el contrato
Reemplazar bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el Departamento, ni que acarree ningún costo para los beneficiarios.	Hasta el momento ninguno de los elementos o equipos entregados ha sido defectuoso o ha requerido ser reemplazado		X		N.A.
El contratista únicamente atenderá las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que le presente el supervisor del contrato	El contratista ha atendido oportunamente las instrucciones, recomendaciones y sugerencias presentadas por los supervisores del contrato		X		N.A.

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

INFORME TÉCNICO
El presente informe corresponde a la ejecución parcial del contrato 0845 del 13 de febrero de febrero de 2025, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y RIEGO INTRAPREDIAL MEDIANTE LA CONVOCATORIA DEL FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN -FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. A la fecha se han ejecutado las siguientes actividades: 1. Suministro de kit de implementos para riego en el municipio deTota: - 225 tubos tubería PVC de 3 RDE 32,5. - 2.300 tubos PVC de 2 RDE 32,5 de 6mm - 300 tubos PVC de ¼ RDE 21 - 150 T de 3 con reducción a 2. - 1.450 Galápagas de 2 con reducción a ¼ - 3.000 Adaptadores macho de ¼ - 1.450 registros válvula de bola en PVC de ¼ rosca - 1.450 bailarinas de ¼ -25 unidades de Limpiador para PVC ¼ de Galón - 25 unidades de Soldadura líquida para PVC 1/4 galón. 2. Suministro e instalación de 25 tanques tipo zamorano en zona rural dispersa del municipio de Ramiriquí. 3. Suministro e instalación de 45 tanques tipo zamorano en zona rural dispersa del municipio de Covarachía. 4. Suministro e instalación de 50 tanques tipo zamorano en zona rural dispersa del municipio de Socha. Se tiene pendiente la firma del acta de entrega a terceros, la cual se realizará en la semana del 9 al 13 de junio de 2025. 5. Suministro e instalación de 50 tanques tipo zamorano en zona rural dispersa del municipio deTibaná. Se tiene pendiente la firma del acta de entrega a terceros, la cual se realizará en la semana del 9 al 13 de junio de 2025. Es importante indicar que en la instalación de los tanques zamorano se han presentado retrasos debido a dos factores principales: a. Ola invernal de las últimas semanas, lo cual ha retrasado el transporte e instalación y b. Una mala adecuación de los sitios donde se instalarán los tanques, por parte de algunos productores beneficiarios, razón por la cual el contratista ha tenido incluso que apoyar en la adecuación de algunos terrenos, sin ser esto parte de las actividades pactadas en el contrato.



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO
Hasta la fecha de este informe (05-06-2025) se ha ejecutado un 65% de las actividades pactadas en el contrato, habiendose realizado entregas en ocho de los catorce municipios contemplados. El contratista ha mostrado diligencia y disposición para avanzar en la ejecución, sin embargo, el retraso en las actividades como se explicó en el capítulo de informe técnico, tiene dos causas principales: la ola invernal y problemas de adecuación de los sitios donde se instalarán los tanques de almacenamiento de agua. Teniendo en cuenta estos factores se considera necesario realizar una segunda ampliación en plazo al contrato, por un periodo de 30 días adicionales, para concluir satisfactoriamente el objeto contractual.


SEGUIMIENTO FINANCIERO				
CONTRATO O CONVENIO				
CUENTA No.	282066760	FIDUCIA No.:	BANCO:	BANCO DE BOGOTÁ
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BANCO DE BOGOTÁ			
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	CUENTA CORRIENTE			
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR	
ACTA PARCIAL No.	N.A.			
ACTA PARCIAL No.				
TOTAL			\$ 0,00	


INFORME JURÍDICO
En el aspecto jurídico el contrato se está ejecutando sin contratiempos, acorde a la normatividad aplicable y en cumplimiento de las condiciones y especificaciones establecidas en los estudios previos y en el propio contrato.
OBSERVACIONES:
Se adjunta archivo con la evidencia fotográfica de las entregas realizadas y actas de entrega a terceros mencionadas en el informe

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

Firma: 
Nombre: Maria Cristina Merchan Gonzalez
SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: Felix Ricardo Riaño Niño
SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: Lyda Esperanza Ochoa Fonseca
SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: Williams Roncancio Arias
SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: Ana Delfina Sandoval Garcia
SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: Julio Agapito Archila Pinto
SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: Benjamin Rodriguez Pedraza
SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: Amelia Cepeda Mora
SUPERVISOR

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."



SOPORTES ENTREGA DE TANQUES ZAMORANO MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ





SOPORTES TANQUES ZAMORANO YA INSTALADOS EN EL MUNICIPIO DE SOCHA, SE HARA ENTREGA FORMAL EN LA SEMANA DEL 9 AL 13 DE JUNIO





SOPORTES ENTREGA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS MUNICIPIO DE TOTA





SOPORTES ENTREGA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS MUNICIPIO DE ZETAQUIRA





SOPORTES ENTREGA DE TANQUES ZAMORANO MUNICIPIO DE COVARACHÍA





SOPORTE ELEMENTOS EN BODEGA LISTOS PARA ENTREGFA EN EL MUNICIPIO DE SORA





	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-025
ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO		FECHA: 23/Ago/2024

FECHA PRESENTE ACTA: 17 de Marzo de 2025			
CONTRATO No:	845 -13 Febrero de 2025		
REGISTRO BPyP No.:	2024 00415 0168		
CONTRATANTE:	GOBERNACION DE BOYACA	NIT. C.C.	891.800.498-1
CONTRATISTA:	YESID AVILA TORRES	NIT. C.C.	74.372.236
SUPERVISOR	MARIA CRISTINA MERCHAN GONZALEZ	NIT. C.C.	46.661.298
SUPERVISOR	LYDA ESPERANZA OCHOA FONSECA	NIT. C.C.	24.202.834
SUPERVISOR	FELIX RICARDO RIAÑO NIÑO	NIT. C.C.	6.767.706
SUPERVISOR	ANA DELFINA SANDOVAL GARCIA	NIT. C.C.	40.019.085
SUPERVISOR	WILLIAMS RONCANCIO ARIAS	NIT. C.C.	4.403.083
SUPERVISOR	BENJAMIN RODRIGUEZ PEDRAZA	NIT. C.C.	4.078.979
SUPERVISOR	JULIO AGAPITO ARCHILA PINTO	NIT. C.C.	91.206.759
SUPERVISOR	AMELIA CEPEDA MORA	NIT. C.C.	40.034.814
SUPERVISOR			
OBJETO: Suministro de elementos y equipos para almacenamiento de agua y riego intrapredial mediante la Convocatoria del Fondo de incentivo a la Capitalización -FINCA, en el departamento de Boyacá.			

VALOR:	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$2.385.617.800.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de abril 2025

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:


REQUISITOS	SI	NO	N.A.
Garantías y su aprobación	X		
Publicacion, si es el caso	X		
Expedición de RP	X		
Otros			X


CERTIFICACION	SI	N.A	FECHA DE INICIO DE COBERTURA
Afiliacion a Riesgos Laborales			


Nota: La fecha de la presente acta debe ser igual o superior a la fecha de inicio de cobertura de la afiliacion a Riesgos Laborales

Cuáles:


En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

Firma: 
Nombre: Maria Cristina Merchan Gonzalez
SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: Yesid Avila Torres
CONTRATISTA

Firma: 
Nombre: Lyda Esperanza Ochoa Fonseca
SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: Felix Ricardo Riaño Niño
SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: Ana Delfina Sandoval Garcia
SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: Williams Roncancio Arias
SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: Benjamin Rodriguez Pedraza
SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: Julio Agapito Archila Pinto
SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: Amelia Cepeda Mora
SUPERVISOR

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-SA-F-017
ACTA DE ENTREGA A TERCEROS		FECHA : 05/Jun/2020


FECHA PRESENTE ACTA:		
CONTRATO	CONVENIO	CONTRATO DE COMPRAVENTA 0845
☒	☐	
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y RIEGO INTRAPREDIAL MEDIANTE LA CONVOCATORIA DEL FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN -FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
VALOR:	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$2.385.617.800.00)	
PLAZO:	NOVENTA DIAS CONTADOS A A PARTIR DEL ACTA DE INCIO	
TERCERO :	YOLANDA SALAZAR SIERRA	Nit. O CC. 23.454.291 de Covarachia
SUPERVISOR:	FELIX RICARDO RIAÑO NIÑO	6.767.706 de Tunja
INTERVENTOR:		
ACTO ADMINISTRATIVO QUE AUTORIZA		CONTRATO DE COMPRAVENTA 0845 13/02/2025 PROCESO SA-SI-GB-015-2024


En las oficinas de la secretaria de agricultura de Boyaca, se reunieron los señores Felix Ricardo Riaño Niño como supervisor quien entrega, y Yolanda Salazar Sierraz , en calidad de Alcaldesa y Representante Legal del Municipio de Covarachia con Nit. N° 981.857.920-2 con el fin de recibir a entera satisfacción los elementos que se describen a continuación:

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (Incluye IVA)	VALOR TOTAL (Incluye IVA)
Suministro e instalación de tanques tipo zamorano con capacidad de almacenamiento mínima de 13.000 litros en zona rural dispersa del municipio de Covarachia	Tanque en geo-membrana HDPE de alta densidad calibre 30.000 sin pliegues, con ojales y solapa de aseguramiento. Para almacenamiento de agua con flanche de 2" y válvula de control de 2" contención en malla electro soldada de 6.5 mm	Unidad	45,00	\$ 2.775.000,00	\$ 124.875.000,00
				TOTAL	\$ 124.875.000,00

Justificación de la Entrega a Terceros:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.


 QUIEN ENTREGA: FELIX RICARDO RIAÑO NIÑO
 SUPERVISOR CONTRATO 0845 DEL 13/02/2025
 C.C. No. 6.767.706 de Tunja


 QUIEN RECIBE: YOLANDA SALAZAR SIERRA
 CARGO: ALCALDE MUNICIPAL DE COVARACHIA
 C.C.: 23.454.291 de Covarachia

 Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-SA-F-017
ACTA DE ENTREGA A TERCEROS		FECHA : 05/Jun/2020

FECHA PRESENTE ACTA:			
CONTRATO	CONVENIO	CONTRATO DE COMPRAVENTA 0845	
☒	☐		
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y RIEGO INTRAPREDIAL MEDIANTE LA CONVOCATORIA DEL FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN -FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
VALOR:	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$2.385.617.800.00)		
PLAZO:	CUARENTA Y CINCO DIAS MAS CUARENTA Y CINCO DIAS DE ADICION A PARTIR DEL ACTA DE INCIO		
TERCERO :	CAMILO ANDRES AVILA MARQUEZ	Nit. O CC.	72.326.507 de Ramiriqui
SUPERVISOR:	FELIX RICARDO RIAÑO NIÑO 6.767.706 de Tunja		
INTERVENTOR:			


ACTO ADMINISTRATIVO QUE AUTORIZA	CONTRATO DE COMPRAVENTA 0845 13/02/2025 PROCESO SA-SI-GB-015-2024
----------------------------------	--


En las oficinas de la secretaria de agricultura de Boyaca, se reunieron los señores Felix Ricardo Riaño Niño como supervisor quien entrega, y Camilo Andres Avila Marquez, en calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de Ramiriqui con Nit. N° 981.801.280 con el fin de recibir a entera satisfacción los elementos que se describen a continuación:

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (incluye IVA)	VALOR TOTAL (incluye IVA)
Suministro e instalación de tanques tipo zamorano con capacidad de almacenamiento mínima de 15.000 litros, en zona rural dispersa del municipio de Ramiriqui.	Tanque en geo membrana HDPE de alta densidad calibre 30.000 sin pliegues, con ojaletes y solapa de aseguramiento. Para almacenamiento de agua con flanche de 2" y válvula de control de 2", Tubo PVC presión 2", contención en malla electro soldada de 6.5 mm	Unidad	25,00	\$ 2.970.000,00	\$ 74.250.000,00
				TOTAL	\$ 74.250.000,00

Justificación de la Entrega a Terceros:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.


 QUIEN ENTREGA: FELIX RICARDO RIAÑO NIÑO
 SUPERVISOR CONTRATO 0845 DEL 13/02/2025
 C.C. No. 6.767.706 de Tunja


 QUIEN RECIBE: CAMILO ANDRES AVILA MARQUEZ
 CARGO: ALCALDE MUNICIPAL DE RAMIRIQUI
 C.C.: 72.326.507 de Ramiriqui

 Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-SA-F-017
ACTA DE ENTREGA A TERCEROS		FECHA : 16-05/2025

FECHA PRESENTE ACTA:			
CONTRATO	CONVENIO	0845- 13 -02- 2025	
☒	☐		
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y RIEGO INTRAPREDIAL MEDIANTE LA CONVOCATORIA DEL FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACION FINCA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA- MUNICIPIO DE TOTA		
VALOR:	Doscientos cincuenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y un mil pesos moneda corriente		
PLAZO:	CUARENTA Y CINCO DIAS (45) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO		
TERCERO :	DIANA ELIZABTH RIAÑO CHAPARRO	Nit. O CC.	800012635-0
SUPERVISOR:	MARIA CRISTINA MERCHAN GONZALEZ		
INTERVENTOR:			

ACTO ADMINISTRATIVO QUE AUTORIZA	Contrato 0845 del 13 de febrero de 2025 (Proceso SA -SI-GB-015-2024)
----------------------------------	---

En las oficinas de LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOTA se reunieron los señores MARIA CRISTINA MERCHAN GONZALEZ como Interventor y/o Supervisor quien entrega, y DIANA ELIZABETH RIAÑO CHAPARRO el Tercero, en calidad de Representante Legal de MUNICIPIO DE TOTA con Nit. N° 800012635-0 con el fin de recibir a entera satisfacción los elementos que se describen a continuación:

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (Incluye IVA)	VALOR TOTAL (Incluye IVA)
1	(Tubería PVC de 3 pulgadas RDE 32,5 de 6 m de largo , presión de trabajo 125 PSI ,presión de rotura Min 400 PSI , Sistema de union :Unión soldada . Color blanco Tubos PVC de 3/4 " RDE 21 de 6m de largo ,presión de trabajo 200PSI. Presión de rotura min 630 PSI.Sistema de unión : unión soldada. color blanco. T de PVC de 3 pulgadas con reducción a 2 pulgadas , galapagas de 2 pulgadas con reducción a 3 /4" collarín de derivación diametro (mm) 60 x26, Adaptadores macho de 3/4 . Union soldada , espesor campana mínimo (mm) 2,87, espesor cuerpo mínimo (mm) 3,58 Ballarinas de 3/4 espesor boquilla # 62.38 mm . Caudal 250 l /h . Diametro a la altura de 0,46 metros (14,5 metros) soldadura liquida para PVC , 1/4 GALON , Resistencia a la rotura por presión hidrostática superior a 400 psi.Suministro de kit de implementos para riego en el municipio de Tota : 225 tubos tubería PVC de 3 pulgadas RDE 32,5. 2300 tubos PVC de 2 pulgadas RDE 32,5 de 6 m. 300 tubos PVC de 3 /4 RDE 21 . 150 T de 3 Pulgadas con reducción a 2 pulgadas, 1450 galapagas de 2 pulgadas con reducción a 3 /4 , 3000 adaptadores macho de 3/ 4 , 1450 registros válvula de bola en PVC de 3/4 de rosca ,1450 ballarinas de 3/4 , 25 unidades de implementos para PVC , 1/4 galón , 25 unidades de soldadura liquida para PVC , 1/ 4 galón .	GLOBAL	1,00	\$ 252.441.000,00	\$ 252.441.000,00
TOTAL				\$ 252.441.000,00	

Justificación de la Entrega a Terceros: Es responsabilidad del alcalde velar por el uso, cuidado, correcto de los materiales para así evitar detrimento en los bienes entregados, ya que la secretaria de Agricultura , como la empresa contratista , no se hacen responsables del mal uso de los mismos

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

 QUIEN ENTREGA: MARIA CRISTINA MERCHAN GONZALEZ INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR CC 46661298 DE DUITAMA	 QUIEN RECIBE: DIANA ELIZABETH RIAÑO CHAPARRO CARGO: ALCALDESA C.C.: 46384949 DE TOTA
---	--