

		PROCESO CONTRATACION FORMATO INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO F12-P01-CT-320 VERSIÓN 3 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Noviembre 19 2015
---	---	--	---

Popayan, 10 de junio de 2024

Doctor
RIGOBERTO MOLANO
 Director General Corporacion Nasa Kiwa
 Popayan

Presento informe sobre las labores realizadas por la Firma ING DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA, Contrato de Obra No. 048 de 2024 consistente en:
 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y/O BAJA TENSION Y/O ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ENERGIA EN LA VEREDA LA BALSA II ETAPA, CORREGIMIENTO DE ITAIBE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GSR POR FLUJO DE LODO.

Las Cantidades descritas corresponden al Acta de Recibo Parcial No. 2 y final :

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT. INICIAL	CANT. EJECUTADA	% EJECUCIÓN
1	REDES MEDIA TENSION				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO MT 13,2KV	Km	0,40	0,45	111%
1,2	DESPEJE CORREDOR DE LINEA	Km	0,13	0,15	111%
2	APOYOS MT				
2,1	TRANSPORTE, ACARREO, AHOYADA, HINCADA Y APLOMADA. POSTE FIBRA - 11/12 MTX510KGF	U	3,00	3,00	100%
3	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION				
2,2	CONJUNTO BIFÁSICO SENCILLO NORMAL HORIZONTAL TERMINAL 13,2 KV 514-BSN215C	U	2,00	2,00	100%
2,3	CONJUNTO BIFÁSICO SENCILLO NORMAL HORIZONTAL CORRIDO 13,2 KV 510 BSN211P	U	1,00	2,00	200%
4	TENDIDO RED MT				
4,1	INSTALACIÓN DE RED TRIFÁSICA ACSR 2X1/0	KM	0,40	0,47	116%
5	TEMPLATETES MT				
5,1	INSTALACIÓN RETENIDA DIRECTA A TIERRA (13.2KV) RTD2	UND	3,00	2,00	67%
II	REDES EN BAJA TENSION				
6	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO BT				
6,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO BT	KM	0,83	0,74	89%
7	APOYOS BT				
	TRANSPORTE, ACARREO, AHOYADA, HINCADA Y APLOMADA. POSTE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO - SECCIONADO 9X510KGF				
7,2	TRANSPORTE, ACARREO, AHOYADA, HINCADA Y APLOMADA. POSTE METALICO - 8X510KGF	U			
7,1	TRANSPORTE, ACARREO, AHOYADA, HINCADA Y APLOMADA. POSTE FIBRA - 8X510KGF	U	6,00	6,00	100%
8	VESTIDA / ARMADA POSTES BT				
8,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA BAJA TENSION LA-324 -BT02	U	3,00	1,00	33%
8,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA BAJA TENSION LA-321 -BT03	U	6,00	8,00	133%
9	TENDIDO RED BT				
9,1	TENDIDO Y TENSIONADO CABLETZ XLPE 2X2 AAC+1X2 ACSR AISLADO AWG	KM	0,83	0,78	93%
10	TEMPLATETES BT				
10,1	CONJUNTO RETENIDA DIRECTA A TIERRA BAJA TENSION RTD1	U	9,00	8,00	89%
11	PUESTA A TIERRA BT				
11,1	CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA BT PTBT22	U	3,00	3,00	100%
12	TRANSFORMADORES				
12,1	TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO 5 KVA 13,2/0,24-0,120 KV CTB23-5	U	1,00	1,00	100%
12,5	CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA CT -EQUIPOS CABLE - VARILLA PTCT22	U	1,00	1,00	100%
13	ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERNAS				
13,1	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE NODO CEO HASTA MEDIDOR.	UND	5,00	5,00	100%

13.2	INSTALACION TABLERO 1F 6 CIRCUITOS	UND	5,00	5,00	100%
13.3	INSTALACION DE TIERRA PARA TABLERO 1F	UND	5,00	5,00	100%
13.4	INSTALACION SALIDA DE ILUMINACION	UND	10,00	10,00	100%
13.5	INSTALACION SALIDA TOMA DOBLE	UND	10,00	10,00	100%
14	GEOREFERENCIACION Y DEMARCACION DE ACTIVOS				
14.1	GEOREFERENCIACION Y DEMARCACION DE POSTES	U	9,00	9,00	100%
14.2	DEMARCACION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE SECCIONAMIENTO	U	1,00	1,00	100%

El valor total ejecutado corresponde a la suma de \$119.392,984 , correspondiente al 100% del total del contrato No 048 de 2024.

Complementado a lo anterior se realizaron visitas a la obra para revisar el avance periodico de los trabajos para lo cual se iban realizando las medidas correspondiente, dando el resultado final presentado anteriormente. La obra quedo en buen estado, cumple con la normatividad vigente y fue recibida a satisfaccion por la comunidad.

CRONOLOGIA Y RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO:	\$	119.392.984	
VALOR ADICIONAL 01:	\$	-	
VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$	119.392.984	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01.	\$	95.514.386	0
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02	\$	23.878.598	0
SALDO A FAVOR DE LA CORPORACION:	\$	-	
FECHA PERFECCIONAMIENTO:		4/03/2024	
FECHA DE INICIACION:		11/03/2024	
FECHA TERMINACION INICIAL:		10/06/2024	
PLAZO ADICIONAL HASTA:		-	
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO		10/06/2024	


Ing. DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ
 Supervisor Contrato - Asesor área de Vivienda y Electrificación