

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 1 de 7
		Versión 2	03/08/2020
ACTA DE RECIBO FINAL			

ACTA DE RECIBO FINAL
Contrato No MS-MC-018-2025

CONTRATO No:	MS-MC-018-2025
FECHA FIRMA DE CONTRATO:	17/MARZO/2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SACHCA
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE ARRAYAN ALTO MUNICIPIO DE SÁCHICA - BOYACÁ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (38.687.561,52) M/CTE
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (38.687.561,52) M/CTE
VALOR TOTAL A PAGAR	TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (38.681.944,75) M/CTE.
PLAZO INICIAL:	UN (1) MES

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo Planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 2 de 7
		Versión 2	03/08/2020
ACTA DE RECIBO FINAL			

PLAZO ADICIONAL:	N/A
PLAZO TOTAL:	UN (1) MES
FECHA DE INICIO:	17 DE MARZO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE FINALIZACION	16 DE ABRIL DE 2024
SUPERVISOR	ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

En el Municipio de Sáchica Boyacá a los dieciséis (16) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025), previo recibo de la ejecución total de las actividades objeto del presente contrato, en la oficina de la Secretaria de Planeación, infraestructura y Desarrollo, se reunieron el ingeniero **ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ** Secretario de Planeación y Obras Publicas en calidad de Supervisor del contrato No MS-MC-018-2024 y **PROYECT PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S** con numero de NIT 900515241-4 y representante legal **WILMAR DARLEY AYALA GOMEZ** con numero de identidad 74.184.678 de Sogamoso en calidad de CONTRATISTA, y proceder al recibo y entrega final del objeto contratado; para lo cual se recibe a satisfacción, obteniendo el siguiente resultado de ejecución:

1. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

El contrato ejecutado correspondiente a la “**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INSTIRUCION EDUCATIVANUEVA GENERACION SEDE ARRAYAN AL TO MUNICIPIO DE SACHICA- BOYACA**”. En virtud de lo anterior se procede a liquidar el presente contrato ya que se ejecuta a cabalidad las actividades contractuales, a continuación, se relacionan las mismas:

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo Planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 3 de 7
		Versión 2	03/08/2020
ACTA DE RECIBO FINAL			

ITEM	SUB ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA RECIBO
		DESCRIPCION	CANT.
1		SISTEMA HIDRAULICO	
1.1	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	0,97
1.2	1.02.28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07 MTS 14MPa (2000PSI)	4.86
1.3	1.02.10	CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa - (3000 PSI)	1.25
1.4	1.03.26	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA METALICA	0.88
1.5	1.03.23	VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI)	0.45
1.6	1.03.20	PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.15 MTS	4.86
1.7	6.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	307.00
1.8	1.04.30	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	12,25
1.9	1.06.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11	25,00
1.10	1.06.35	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVADO PVC 1000 LTS. INC. ACCESORIOS	2,00
2		INSTALACIONES ELECTRICAS	
2.1	1.07.90	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE 1 CONDUCTOR EN MEDIA TENSION EN CABLE ACSR NO. 2	0.076
2.2	1.07.01.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL AEREA EN TUBO IMC, NO INCLUYE CABLE	1.00
2.3	1.07.110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA ACOMETIDA PRINCIPAL BIFASICA, 2 x 8 +8 EN COBRE	18.00

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149

Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo Planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 4 de 7
		Versión 2	03/08/2020
ACTA DE RECIBO FINAL			

2.4	1.07.115	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR ELECTRICO ELECTRONICO BIFASICO 5 A 100 AMP	1.00
2.5	1.07.52	TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	2.00
2.6	1.07.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN TUBO PVC, MONOFASICO, BIFASICO O TRIFASICO, NO INCLUYE CABLE DE 1"	1.00
2.7	1.07.112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN 8 AWG	39.00
2.8	1.07.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS.	1.00
2.9	1.07.03	SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO PVC Ø 1/2, INCLUYE REGATAS	1.00
2.10	1.07.113	SALIDA TOMA GFCI CABLE 12AWG THHN. EMT Ø 1/2 INCLUYE TOMA	1.00
2.11	1.07.114	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS EMT 1/2 COMPLETA	6.00
2.12	1.07.15	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA	2.00
2.13	1.07.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED HERMÉTICA 2x32W	20.00
2.14	1.07.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER DE 12 W	6.00
2.15	1.07.58	SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG HFFR LS PVC 1/2".	3.00
2.16	1.07.123	SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG HFFR LS EMT 1/2".	23.00
2.17	1.07.118	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12 AWG THHN COBRE EMT 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR	3.00

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo Planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 5 de 7
		Versión 2	03/08/2020
ACTA DE RECIBO FINAL			

2.18	1.07.120	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CABLE 12AWG HFFR LS COBRE EMT 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR	3.00
2.19	1.07.121	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG HFFR LS COBRE EMT 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR	3.00
2.20		DISEÑO ELÉCTRICO DE INSTALACIÓN BIFASICA, PARA 7 KVA, DE ACUERDO CON REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RETIE, Y NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EBSA.	1.00
2.21		CERTIFICACIÓN RETIE PARA INSTALACIÓN BIFASICA DESDE CONEXIÓN CON OPERADOR DE RED, EQUIPO DE MEDIDA, CIRCUITO ALIMENTADOR HASTA USO FINAL	1.00
2.22		TRAMITES DE LEGALIZACIÓN PARA OBTENCIÓN DE MATRÍCULA DE ENERGÍA ANTE EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ	1.00

2. BALANCE DEL CONTRATO

Una vez realizada la inspección total, el contrato de obra presento algunos cambios, porque dentro de los compromisos establecidos por la administración municipal, se plantea la necesidad de suministrar dos tanques de agua potable con el objetivo de abastecer las necesidades esenciales de la institución; las cargas que van hacer soportadas por cada uno de sus apoyos se ve la necesidad que para cada uno de los elementos estructurales se realice un ajuste a su sección transversal (columnas) y longitudinal (vigas) con ítem 1.4 y sub ítem 1.03.26 descripción: COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3mts FORMALETA METALICA e ítem 1.5 Sub ítem 1.03.23 Descripción: VIGA AEREA 21 MPa – (3000 PSI),

Por otro lado, ítem 2.16 sub ítem 1.07.123 Descripción: SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG HFFR LS EMT ½ "se ve la necesidad de aumentar la cantidad, debido a la reubicación de tomas y la extensión de cable para cada instalación.

En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva de la obra a el supervisor y este lo recibe. El recibo del contrato de obra no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo Planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 6 de 7
		Versión 2	03/08/2020
ACTA DE RECIBO FINAL			

cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

3. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 38.687.561,52
ADICION DEL CONTRATO%:	-
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ 38.681.944,75
ANTICIPO DEL CONTRATO%:	-
PARCIAL No.1:	-
RECIBO Y LIQUIDACIÓN	\$ 38.681.944,75
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 5.616,77
SALDO POR PAGAR:	\$ 38.681.944,75

Se adjunta sabana presupuestal

4. TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES

Queda constancia que, con la presente acta, las actividades del contrato se cumplieron en su totalidad, por tanto, las partes acuerdan la suscripción de la presente acta teniendo en cuenta las condiciones anteriores.

Sin embargo, el **CERTIFICACIÓN RETIE PARA INSTALACIÓN BIFASICA DESDE CONEXIÓN CON OPERADOR DE RED, EQUIPO DE MEDIDA, CIRCUITO ALIMENTADOR HASTA USO FINAL**, se hace la visita de inspección dentro del plazo del contrato, no obstante, la emisión de documentos depende directamente de una entidad externa, así como **EL TRAMITE DE LEGALIZACION PARA OBTENCION DE MATRICULA DE ENERGIA**.

Cabe aclarar que el acta de liquidación y pago se hará una vez los certificados y el trámite de obtención de matrícula sean expedidos y aprobados por empresa de energía de Boyacá.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de recibo Final del contrato, por los que en ella intervinieron:

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo Planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 7 de 7
		Versión 2	03/08/2020
ACTA DE RECIBO FINAL			

En constancia se firma en el municipio de Sáchica Boyacá a los dieciséis (16) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025)


PROYECT PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
 Nit: 900515241-4
WILMAR DARLEY AYALA GOMEZ
 C.C. 74.184.678 de Sogamoso
 Contratista


ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
 Secretario de Planeación y obras
 Supervisor

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo Planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación