

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |  |                                           |  |                               |      |      |                        |                                                           |                    |                                                                                          |              |                                   |                                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------|------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <div><div></div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div> <div>EVIDENCIA DE REUNIÓN<br/>(CIUDADANÍA, USUARIOS Y / O GRUPOS DE INTERÉS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS)</div> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |  |                                           |  |                               |      |      |                        |                                                           |                    | Código: GDI-GPD-F029<br>Versión: 6<br>Vigencia: 21 de agosto de 2024<br>Caso HOLA: 70103 |              |                                   |                                                                                       |       |
| Objeto de la reunión:                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Comité semanal de Obra No. 10 - Contrato FDLUSA-CTO-709-2024 CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION |  |                    |  |                                           |  |                               |      |      |                        |                                                           |                    |                                                                                          |              |                                   |                                                                                       |       |
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 7 abril de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |  |                                           |  | Hora de inicio: 3:00pm.       |      |      |                        | Modalidad: x Presencial<br>Virtual<br>Telefónica<br>Mixta |                    |                                                                                          |              |                                   |                                                                                       |       |
| Lugar:                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |  |                                           |  | Hora de finalización: 5:00pm. |      |      |                        |                                                           |                    |                                                                                          |              |                                   |                                                                                       |       |
| Dependencia:                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |  |                                           |  | Nombre del Responsable:       |      |      |                        |                                                           |                    |                                                                                          |              |                                   |                                                                                       |       |
| TIPO DE DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS<br>(Jurídico o legal)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | NOMBRE IDENTITARIO |  | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO |  | LOCALIDAD                     | ZONA | EDAD | SEXO ASIGNADO AL NACER | IDENTIDAD DE GÉNERO                                       | ORIENTACIÓN SEXUAL | PERTENENCIA ÉTNICA                                                                       | DISCAPACIDAD | CONDICIÓN POBLACIONAL DIFERENCIAL | ¿Pertenece a alguna organización social, comunitaria o Junta de Acción Comunal? SI/NO | FIRMA |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Se anexa registro de asistencia       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |  |                                           |  |                               |      |      |                        |                                                           |                    |                                                                                          |              |                                   |                                                                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |  |                                           |  |                               |      |      |                        |                                                           |                    |                                                                                          |              |                                   |                                                                                       |       |

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

| LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS    |            |                |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción del compromiso                                             | Comité No. | No. Compromiso | Responsable   | Se Cumplió (S/N) | Acciones a tomar                                                                                                                                                                                                                     |
| Revisión y pronunciamiento inicial de Diseños de Pavimentos. 2/04/2025 | 9          | 1              | INTERVENTORÍA | SI               | Se cumple compromiso mediante el comunicado CGUV-734-0090-2025 Respuesta COM.CUV-LP002-115 Diseños de pavimento y espacio público. Se espera respuesta del Contratista.                                                              |
| Revisión y pronunciamiento de Informe de redes secas. 4/04/2025        | 9          | 2              | INTERVENTORÍA | -                | -                                                                                                                                                                                                                                    |
| Revisión y pronunciamiento de Informe de redes hidráulicas. 1/04/2025  | 9          | 3              | INTERVENTORÍA | SI               | Se cumple compromiso mediante el comunicado CGUV-734-0088-2025 Respuesta comunicación CUV-LP002-114 alcance al oficio CUV-LP002-053 en respuesta al oficio CGUV-734- 0041-2025 Inspección visual redes húmedas. Se espera respuesta. |
| Revisión y pronunciamiento de Cronograma. 4/04/2025                    | 9          | 4              | INTERVENTORÍA | SI               | -                                                                                                                                                                                                                                    |
| Revisión y pronunciamiento de Presupuesto de Obra V.2. 3/04/2025       | 9          | 5              | INTERVENTORÍA | SI               | Se cumple compromiso mediante comunicado CGUV-734-0092-2025 Respuesta COM. CUV-LP002-117 Presupuesto de obra V.2. ...                                                                                                                |
| Remisión de Informe de diseños geométricos a completitud. 4/04/2025    | 9          | 6              | CONTRATISTA   | -                | -                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      |    |              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----|--------------|----|
| TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                      |    |              |    |
| <div>- Seguimiento al PDT con corte al 05 de abril del 2025.</div> <div>- Informe de avance por parte del Contratista frente a la ejecución de las actividades de la etapa preliminar</div> <div>- Gestiones ante las E.S.P</div> <div>- Componente SST</div> <div>- Componente Ambiental</div> <div>- Componente Social</div> |     |                      |    |              |    |
| I. Programación y seguimiento al Cronograma de Obra Semanal:                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                      |    |              |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      |    |              |    |
| AVANCE PROJECT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                      |    |              |    |
| Avance Programado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21  | Avance Ejecutado (%) | 18 | Total Avance | -3 |
| AVANCE DIAGNOSTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                      |    |              |    |
| Avance Programado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 | Avance Ejecutado (%) | 99 | Total Avance | -1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      |    |              |    |

| 2. PMT, tramitados y aprobados: |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| No.                             | CIV - PK_ID                  | DIRECCIÓN                                                   | TIPO DE ELEMENTO | PMT                 | ESTADO DEL PMT                     | APROBACIÓN COI                 |
| 1                               | 1000996 - 138626             | Carrera 7 A desde Calle 182 A hasta Calle 183               | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 2                               | 1001048 - 3001               | Carrera 7 A desde Calle 182 hasta Calle 182A                | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 3                               | 1003749 - 137286             | Carrera 7 A desde Calle 146 hasta Calle 147                 | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 4 | Tramitado a la SDM                 | -                              |
| 4                               | 1004732 - 136896             | Carrera 11 D desde Calle 122 hasta Calle 123                | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 5                               | 1004684 - 136897             | Carrera 11 D desde Calle 123 hasta Calle 124                | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 6                               | 1004613 - 136856             | Carrera 11 B Bis desde Calle 125 hasta Calle 126            | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 7                               | 1001754 - 140530             | Calle 161 A desde Carrera 21 hasta Carrera 22               | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 1 | Radicado a SDM-Rad 202561200414282 | COI 10 DEL 6 DE MARZO DE 2025  |
| 8                               | 1006766 - 20011207           | Carrera 12 - Calle 188                                      | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 9                               | 1007251 - 91019658           | Carrera 1 A desde Calle 127 B Bis C hasta Calle 127 C       | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 10                              | 1006801 - 534144             | Carrera 1 A desde Calle 127B Bis B hasta Calle 127C         | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 11                              | 1006800 - 534316             | Carrera 1 A desde Calle 127 B Bis A hasta Calle 127 B Bis B | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 13                              | 1000423 - 141421             | Calle 188 desde Carrera 8 Bis hasta Carrera 8A              | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 1 | Radicado a SDM-Rad 202561200414282 | COI 10 DEL 6 DE MARZO DE 2025  |
| 14                              | 1006953 - 91019252           | Calle 188 desde Carrera 7B hasta Carrera 8                  | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 1 | Radicado a SDM-Rad 202561200414282 | COI 10 DEL 6 DE MARZO DE 2025  |
| 18                              | 1008318 - 91010746           | Carrera 7B Bis desde Calle 156 hasta Calle 158B             | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 19                              | 1008317 - 91010747           | Carrera 7B Bis desde Calle 156 B hasta Calle 158            | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 13                              | 1008216 - 92053552, 92053551 | Calle 168 desde Carrera 8F hasta Carrera 8G                 | Andén            | SOLICITUD PMT No. 5 | Radicado a SDM-Rad 202561200689182 | COI 12 DEL 20 DE MARZO DE 2025 |
| 12                              | 1001546 - 138327             | Carrera 19 desde Calle 164 hasta Calle 166                  | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 6 | Tramitado a la SDM                 | COI 14 DEL 03 DE ABRIL DE 2025 |

## COMPONENTE TECNICO

En cuanto a los avances de las actividades previas para los diagnósticos se tiene:

**Avance segmentos viales**  
Levantamiento topográfico: 100%  
Planos topográficos: 100%  
Posicionamiento: 100%  
Exploración y ensayos de laboratorio: 100%  
PCI: 100%  
Lavado, sondeo e inspección con CCTV: 100%

La Interventoría manifiesta que en cuanto a la mesa de trabajo que se mantuvo el pasado jueves 27 de marzo el Contralista para la revisión de los diseños de pavimentos para definir las estructuras de los diseños y así mismo las cantidades y el presupuesto. Por parte de nuestro especialista de pavimentos se da el visto bueno a la atención de las observaciones por el Contralista, y así mismo se dio la respuesta al Contralista. Sin embargo, en los segmentos donde el Contralista contempla mantener los barrenos se ratifica que se espera iniciar las actividades de obra para verificar el estado de la subrasante. En cuanto a espacio público se requiere realizar unas aclaraciones en cuanto a los mejoramientos presentados. Se recibió por parte del Contralista el Informe de redes secas y la gestión que se ha adelantado ante las ISP, y por parte de Vanti requirieron que se realice la solicitud para hacer los recorridos para la verificación de la infraestructura. En cuanto a la EAAB se realizó una reunión en conjunto con el Contralista donde se solicitó un informe del diseño geométrico para el manejo de las aguas y así mismo poder verificar que no se deban intervenir más redes de lo requerido debido a que la ISP está solicitando el cambio de la red de alcantarillado pluvial. Para esto se requiere el acompañamiento de la Alcaldía cuando se realicen próximas reuniones debido a que la EAAB pretende que se realice el cambio total de las redes y esto no se puede hacer, al igual que tener que realizar intervenciones sobre segmentos que no competen al Contralista para poder conectar las redes entre estos.

El Contralista manifiesta que efectivamente la EAAB pretende que para realizar las conexiones de las redes entre los segmentos que se vayan a intervenir y los que no, se haga intervención hasta el pozo mas cercano. Actividad que no se debería realizar, en cambio de ser el caso se pretende construir un nuevo pozo al inicio del segmento y así mismo poder conectar las redes de los segmentos que no hagan parte del Contrato y los que se estén interviniendo de ser el caso. Esto debido a que por parte de la EAAB han estado diferentes delegados los cuales tienen opiniones diferentes.

La Entidad manifiesta que si se va a realizar esta reunión con la EAAB se tenga bien complementada la propuesta y el presupuesto que se definió de estas actividades, debido a que se debe realizar lo que requiere el segmento, no hacer lo que la EAAB quiera que se haga y vean el impacto del presupuesto ante las actividades de redes.

La Interventoría manifiesta que para el segmento No. 8 CIV 1006/66 por condiciones del drenaje fue necesario el cambio de la rasante para poder darle manejo a la escorrentía en este caso subiría, debido a que si se realiza la construcción de la red de alcantarillado pluvial se obliga a intervenir la CI 188 y el espacio público. Este tema se habló con el delegado de la EAAB y fue que si de ser el caso se requiere intervenir las redes y en cuanto al presupuesto no es viable se podría cambiar el segmento.

La Interventoría manifiesta que se presentaron observaciones en el presupuesto presentado por el Contratista a las cuales se comentaron en la mesa de trabajo del día viernes 4 de abril de 2025, se espera la atención de estas. Se evidenció que se mantenían ítems de los diseños anteriormente observados, se espera que el presupuesto se ajuste a los diseños actuales y dar aprobación. Y el presupuesto presentado por el Contratista actualmente contiene el valor total del Contrato.

La Entidad manifiesta que se van a incluir unos nuevos segmentos viales a los que se debe realizar estudios y diseños debido a que se había manifestado que sobra dinero del presupuesto con la Intervención de los segmentos contractuales.

La Interventoría manifiesta que en cuanto a la cronograma el Contratista estipuló unos tiempos muy extensos para algunos segmentos y se requiere que sean más exactos. El Contratista manifiesta que estos tiempos se estipularon debido a que puedan presentarse imprevistos en los frentes de obra.

La Interventoría manifiesta que esto también se debe a que lo previsto en este Cronograma es que el Contratista pretenda tener muchos frentes de obra en ejecución, más de los 8 frentes estipulados por el Contrato y esto puede llegar a que se desconcentren las actividades, sabiendo bien que el tiempo del Contrato da para tener los 8 frentes abiertos sin extenderse con este número y dar finalidad a todos los segmentos que comprende el Contrato. Y en cuanto al Presupuesto se sabe bien que se debe dejar el saldo estipulado por el avance técnico de las acciones de movilidad.

La Entidad manifiesta que no se pretende tomar esos recursos para acciones de movilidad porque se están gestionando por otro lado, si no más bien, para ejecutar actividades en segmentos que o elementos que se encuentran alejados a los que se vayan a intervenir y para esto se tiene dentro de Contrato \$2,700,000,000 aproximadamente.

El Contratista manifiesta que dentro de estos recursos también se encuentran adicionales los ajustes que se deben realizar en las actividades de obra que se requieren en los ítems por cambio de vigencia y el incremento del asfalto por ECOMETROL.

La Entidad indaga respecto a que si se dio revisión al tema de vienes nacionales relevantes que se encuentra en el plan y que se debe dar cumplimiento, que manifiesta que el Contratista debe suministrar el asfalto de una empresa nacional y se sombra el código y con lo que se presentó la propuesta. Ya se tienen enlistadas unas actividades de adecuación de unas barandas en parques, unos apiques en parques y apiques en un segmento, unos andenes y unos segmentos alejados a los segmentos del Contrato. Y es preocupante que con el tiempo que lleva el Contrato aun no se tenga un presupuesto y un cronograma definido y aprobado para el Contrato, y en cada comité que se realiza se manifiesta que están en proceso y aun no definen estos documentos que son tan importantes para el Contrato. En cuanto a los diseños se requiere remitir la aprobación de estos en conjunto con los documentos.

El Contratista manifiesta que el Contrato no cuenta con ítem para barandas y por lo tanto se requeriría incluir un NP.

La Interventoría manifiesta que el avance mostrado en el seguimiento que se está mostrando en cada comité hace referencia a las actividades de diagnósticos aun, y se espera la atención de las observaciones presentadas con el cronograma que contenga el desglose de las actividades de cada segmento.

La Entidad manifiesta que lo presentado en el avance de la programación no concuerda con el avance real del proyecto independientemente de que solo se contemplen las actividades de diagnósticos y diseños debido a que el 21% del programado es muy alto para solo comprender la etapa preliminar. Y esto no se puede seguir presentando, no se sabe realmente cuanto es el atraso del Contrato.

La Entidad manifiesta que la nueva programación está comprendida desde el pasado 1 de abril de 2025 al 31 de enero de 2026, donde se desglosan todas las actividades de obra con sus tiempos estipulados y por eso mismo el Contrato no se encuentra en atraso con las actividades de Obra.

La Entidad manifiesta que semanalmente se debe dar información del estado del Contrato a Gobierno y no se sabe realmente, es decir, con datos reales del estado del Contrato. No se sabe bien como la Interventoría está midiendo las actividades del Contratista y cada semana en cada comité se está presentando la misma información de que se están atendiendo y aun no se aprueban.

La Interventoría manifiesta que se está realizando la medición con el cronograma de la etapa inicial y lo que va a pasar con el cronograma de la etapa de obra es que por la inclusión de las actividades de obra de cada segmento este cronograma va a cambiar, y que realizar la revisión y aprobación siempre toma tiempo para que este quede lo más óptimo posible.

Entidad indaga respecto a si ya se tiene la cuenta de cobro para el Contratista.

El Contratista manifiesta que se está trabajando en para realizar la entrega de la cuenta de cobro, se estuvo verificando las memorias de cálculo en conjunto con la Interventoría y se van a cobrar las actividades de diagnósticos y diseños \$502,000,000 aproximadamente, lo que se programó en el PAC.

La Interventoría manifiesta que para la cuenta de cobro ya se están recopilando los documentos necesarios para la radicación de la cuenta de cobro, se está tomando en cuenta lo solicitado en el manual presentado por la Entidad, sin embargo, se requiere que con la Entidad se realice una mesa de trabajo para concretar bien estos documentos y no se presenten observaciones al respecto.

La Entidad manifiesta que se remitan inicialmente para su revisión, realizar una mesa de trabajo por si se llegan a presentar observaciones y posteriormente realizar la respectiva radicación.

### COMPONENTE SST

1. A la fecha se tienen 45 trabajadores activos en la primera etapa.
2. Para esta semana no se presentaron incidente o accidentes laborales para ninguno de los dos contratos.

3. Se realizó acompañamiento a las actividades de obra en el frente de Unceros, verificando cumplimiento de uso adecuado de PEP, instalación de carpas y Kit de emergencia, cartelera informativa con sus respectivas planillas y meclavac del personal activo en campo.

4. Durante la semana del 1 al 7 de abril no se presentaron afectaciones por ningún componente, obteniendo un porcentaje del 100% en su calificación.

5. El contratista hace entrega de su informe mensual SST # 2 V1 el día 05/04/2025 Se encuentra en revisión por la interventoría.

## COMPONENTE AMBIENTAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se hace recorrido en UNICERROS para verificar en campo el componente ambiental.<br>En la semana del 1 al 7 de abril no se presentaron afectaciones por ningún componente, obteniendo un porcentaje del 100% en su calificación.<br>Se recibe Comunicado CUV-LP002-124 del 3 de abril con el Informe de Gestión Ambiental N°2 (Marzo), por lo cual se realiza comunicado CGUV-734-0095-2025 del 4 de abril con Observaciones Informe de Gestión Ambiental No. 2 del Contrato FDLUSA N° 709 2024, Versión 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| COMPONENTE SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Del 7 al 11 de abril 2025, se cierran actas de vecindad en CIV 1001754 (orquídeas) y culminaron en CIV 1004732 Y 1006484 (Santa Bárbara)<br>4/4/2025: Se hizo primera notificación de actas de vecindad CIV 1008216 espacio público, se inician el 5/4/2025.<br>7/4/2025: Continúan actas de vecindad en el tramo de Lijacá (CIV 1000423 y 1006953).<br>7/4/2025: El Contratista remite informe social No. 2 (marzo 2025). En revisión de Interventoría.<br>De otro lado, El Contratista informa al respecto de la reunión de inicio en Verbenal (CIV 1006766), que; para el tramo del barrio Orquídeas (CIV 1001754) se está a la espera antes de hacer la reunión y de Sta Bárbara (CIV 1004732 y 1006484) se planea reunión para el<br>Se definen las fechas de reuniones de inicio de obra para el CIV 1001754 (2:00pm) y CIV 1006766 (4:00pm) el 11/04/2025. CIV 1004732 CIV 1004684 el 10/04/2025 (3:00pm). CIV 1000423 y CIV 1006953 para el 11/04/2025 (10:00pm). La Entidad requiere la programación, el presupuesto, diseños y PMTs para su verificación que competan a estos segmentos. Se realizaran actas de vecindad en los segmentos CIV 1000996, CIV 1001048, CIV 1008318, CIV 1008317, CIV 1001546. Siendo los segmentos que cuentan con PMT aprobados. |
| COMPONENTE FORESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD                                                   | RESPONSABLE                        | FECHA DE ENTREGA |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1   | Convocar reunión con delegados de la EAAB.                  | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA FDLUSA | 09/04/2025       |
| 2   | Remisión de Presupuesto en atención a las observaciones.    | CONTRATISTA                        | 08/04/2025       |
| 3   | Remisión de Cronograma en atención a las observaciones.     | CONTRATISTA                        | 08/04/2025       |
| 4   | Remisión de los diseños geométricos de los segmentos 4 y 5. | CONTRATISTA                        | 07/04/2025       |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.  
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

(CIUDADANÍA, USUARIOS Y / O GRUPOS DE INTERÉS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS)

Código: GDI-GPD-1929  
Versión: 6  
Vigencia: 21 de agosto de 2024  
Caso HOLA: 70103

| Objeto de la reunión: |                                       | Comité asesor de Ocio No. 10 Casero FOLUSA-CYO-19-201 CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USUARIOS EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN |                    |                                           |                               |      |      |                        |                                                                                                                                                             |                    |                    |              |                                   |                                                                                       |       |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fecha:                | 7 Abril 2025                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                           | Hora de inicio: 3:00pm.       |      |      |                        | Modalidad: <input type="checkbox"/> Presencial<br><input type="checkbox"/> Virtual<br><input type="checkbox"/> Telefónica<br><input type="checkbox"/> Mixta |                    |                    |              |                                   |                                                                                       |       |
| Lugar:                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                           | Hora de finalización: 5:00pm. |      |      |                        |                                                                                                                                                             |                    |                    |              |                                   |                                                                                       |       |
| Dependencia:          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                           | Nombre del Responsable:       |      |      |                        |                                                                                                                                                             |                    |                    |              |                                   |                                                                                       |       |
| Tipo de documento     | Número de documento de identificación | Nombres y apellidos (jurídico o legal)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nombre identitario | Correo electrónico - Teléfono de contacto | Localidad                     | Zona | Edad | Sexo asignado al nacer | Identidad de género                                                                                                                                         | Orientación sexual | Pertenencia étnica | Discapacidad | Condición poblacional diferencial | Presencia o ausencia de alguna discapacidad, enfermedad o condición de vulnerabilidad | Firma |
| CC                    | 109705557                             | Se anexa registro de asistencia                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                           |                               |      |      |                        |                                                                                                                                                             |                    |                    |              |                                   |                                                                                       |       |
| CC                    | 109705552                             | Jammy Paola Casallas                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | interventora       | stusaguen@grupogis.com                    |                               | -    | -    | -                      | -                                                                                                                                                           | -                  | -                  | -            | -                                 |                                                                                       |       |
| CC                    | 23.794.173                            | Joselyn Gona B                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Interventora       | ambosip@grupogis.com                      |                               | -    | -    | -                      | -                                                                                                                                                           | -                  | -                  | -            | -                                 |                                                                                       |       |
| CC                    | 5236278                               | Carolina M. Castellano                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Interventora       | carolinacastellano@gmail.com              |                               | -    | -    | -                      | -                                                                                                                                                           | -                  | -                  | -            | -                                 |                                                                                       |       |
| CC                    | 101424089                             | Totua Ibabeke M                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Interventora       | totuababeke@gmail.com                     |                               | -    | -    | -                      | -                                                                                                                                                           | -                  | -                  | -            | -                                 |                                                                                       |       |
| CC                    | 80903595                              | Camilo Duran                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C. usaguen val     | antival@grupogis.com                      |                               | -    | -    | -                      | -                                                                                                                                                           | -                  | -                  | -            | -                                 |                                                                                       |       |
| CC                    | 70611708                              | Tuan Ricardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C. usaguen val     | comprova@grupogis.com                     |                               | -    | -    | -                      | -                                                                                                                                                           | -                  | -                  | -            | -                                 |                                                                                       |       |
| CC                    | 79947308                              | Juan Felipe Delgado                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "                  | "                                         |                               | -    | -    | -                      | -                                                                                                                                                           | -                  | -                  | -            | -                                 |                                                                                       |       |
| CC                    | 79947308                              | Juan Felipe Delgado                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "                  | "                                         |                               | -    | -    | -                      | -                                                                                                                                                           | -                  | -                  | -            | -                                 |                                                                                       |       |
| CC                    | 5275378                               | Angela Duenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Interventora       | angeladuenas@gmail.com                    |                               | -    | -    | -                      | -                                                                                                                                                           | -                  | -                  | -            | -                                 |                                                                                       |       |
| CC                    | 109091920                             | Santiago Mora P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | santiago.mora.p@grupogis.com              |                               | -    | -    | -                      | -                                                                                                                                                           | -                  | -                  | -            | -                                 |                                                                                       |       |
| CC                    | 3739385                               | Monica Maldonado                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FOLUSA             | monica.maldonado@grupogis.com             |                               | -    | -    | -                      | -                                                                                                                                                           | -                  | -                  | -            | -                                 |                                                                                       |       |
| CC                    | 109218657                             | Jorge Edwin G                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOLUSA             | jorge.edwin.g@grupogis.com                |                               | -    | -    | -                      | -                                                                                                                                                           | -                  | -                  | -            | -                                 |                                                                                       |       |
| CC                    | 79594940                              | Marcelo Velazquez                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Interventora       | residusaguen@grupogis.com                 |                               | -    | -    | -                      | -                                                                                                                                                           | -                  | -                  | -            | -                                 |                                                                                       |       |
| CC                    | 5276497                               | Adriana Patricia Ramirez                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Interventora       | adriana.patricia.ramirez@grupogis.com     |                               | -    | -    | -                      | -                                                                                                                                                           | -                  | -                  | -            | -                                 |                                                                                       |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |  |                                           |  |                               |      |      |                        |                                                              |                                                                                          |                    |              |                                   |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------|------|------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <div><div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div><div>EVIDENCIA DE REUNIÓN<br/>(CIUDADANÍA, USUARIOS Y / O GRUPOS DE INTERÉS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS)</div></div> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |  |                                           |  |                               |      |      |                        |                                                              | Código: GDI-GPD-F029<br>Versión: 6<br>Vigencia: 21 de agosto de 2024<br>Caso HOLA: 70103 |                    |              |                                   |                                                                                       |       |
| Objeto de la reunión:                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | Comité semanal de Obra No. 11 - Contrato FDLUSA-CTO-709-2024 CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION |  |                    |  |                                           |  |                               |      |      |                        |                                                              |                                                                                          |                    |              |                                   |                                                                                       |       |
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 14 abril de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                    |  |                                           |  | Hora de inicio: 3:00pm.       |      |      |                        | X<br>Modalidad: Presencial<br>Virtual<br>Telefónica<br>Mixta |                                                                                          |                    |              |                                   |                                                                                       |       |
| Lugar:                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | Visita a campo CIV 1006800 - CIV 1006766 - CIV 1001754.                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                    |  |                                           |  | Hora de finalización: 5:00pm. |      |      |                        |                                                              |                                                                                          |                    |              |                                   |                                                                                       |       |
| Dependencia:                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |  |                                           |  | Nombre del Responsable:       |      |      |                        |                                                              |                                                                                          |                    |              |                                   |                                                                                       |       |
| TIPO DE DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS<br>(Jurídico o legal)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | NOMBRE IDENTITARIO |  | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO |  | LOCALIDAD                     | ZONA | EDAD | SEXO ASIGNADO AL NACER | IDENTIDAD DE GÉNERO                                          | ORIENTACIÓN SEXUAL                                                                       | PERTENENCIA ÉTNICA | DISCAPACIDAD | CONDICIÓN POBLACIONAL DIFERENCIAL | ¿Pertenece a alguna organización social, comunitaria o Junta de Acción Comunal? SI/NO | FIRMA |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Se anexa registro de asistencia       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |  |                                           |  |                               |      |      |                        |                                                              |                                                                                          |                    |              |                                   |                                                                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |  |                                           |  |                               |      |      |                        |                                                              |                                                                                          |                    |              |                                   |                                                                                       |       |

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

| LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS     |            |                |                                      |                  |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Descripción del compromiso                                              | Comité No. | No. Compromiso | Responsable                          | Se Cumplió (S/N) | Acciones a tomar                                          |
| Convocar reunión con delegados de la EAAB. (9/04/2025)                  | 10         | 1              | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA - FDLUSA | SI               | Se cumple compromiso                                      |
| Remisión de Presupuesto en atención a las observaciones. (8/04/2025)    | 10         | 2              | CONTRATISTA                          | SI               | Se cumple compromiso                                      |
| Remisión de Cronograma en atención a las observaciones. (8/04/2025)     | 10         | 3              | CONTRATISTA                          | SI               | Se cumple compromiso                                      |
| Remisión de los diseños geométricos de los segmentos 4 y 5. (7/04/2025) | 10         | 4              | CONTRATISTA                          | SI               | Se cumple compromiso mediante el comunicado CUV-LP002-138 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      |     |              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----|--------------|----|
| TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                      |     |              |    |
| <div>- Seguimiento al PDT con corte al 12 de abril del 2025.</div> <div>- Informe de avance por parte del Contratista frente a la ejecución de las actividades de la etapa preliminar</div> <div>- Gestiones ante las E.S.P</div> <div>- Componente SST</div> <div>- Componente Ambiental</div> <div>- Componente Social</div> |     |                      |     |              |    |
| I. Programación y seguimiento al Cronograma de Obra Semanal:                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                      |     |              |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      |     |              |    |
| AVANCE PROJECT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                      |     |              |    |
| Avance Programado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5   | Avance Ejecutado (%) | 4   | Total Avance | -1 |
| AVANCE DIAGNOSTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                      |     |              |    |
| Avance Programado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 | Avance Ejecutado (%) | 100 | Total Avance | 0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      |     |              |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2. PMT, tramitados y aprobados:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| Para la presente semana no se da aprobación para implementación de PMT por parte de la SDM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CIV - PK_ID                  | DIRECCIÓN                                                   | TIPO DE ELEMENTO | PMT                 | ESTADO DEL PMT                     | APROBACIÓN COI                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000996 - 138626             | Carrera 7 A desde Calle 182 A hasta Calle 183               | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1001048 - 3001               | Carrera 7 A desde Calle 182 hasta Calle 182A                | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1003749 - 137286             | Carrera 7 A desde Calle 146 hasta Calle 147                 | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 4 | Tramitado a la SDM                 | -                              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1004732 - 136896             | Carrera 11 D desde Calle 122 hasta Calle 123                | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1004684 - 136897             | Carrera 11 D desde Calle 123 hasta Calle 124                | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1004613 - 136856             | Carrera 11 B Bis desde Calle 125 hasta Calle 126            | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1001754 - 140530             | Calle 161 A desde Carrera 21 hasta Carrera 22               | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 1 | Radicado a SDM-Rad 202561200414282 | COI 10 DEL 6 DE MARZO DE 2025  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1006766 - 20011207           | Carrera 12 - Calle 188                                      | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1007251 - 91019658           | Carrera 1 A desde Calle 127 B Bis C hasta Calle 127 C       | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1006801 - 534144             | Carrera 1 A desde Calle 127B Bis B hasta Calle 127C         | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1006800 - 534316             | Carrera 1 A desde Calle 127 B Bis A hasta Calle 127 B Bis B | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000423 - 141421             | Calle 188 desde Carrera 8 Bis hasta Carrera 8A              | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 1 | Radicado a SDM-Rad 202561200414282 | COI 10 DEL 6 DE MARZO DE 2025  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1006953 - 91019252           | Calle 188 desde Carrera 7B hasta Carrera 8                  | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 1 | Radicado a SDM-Rad 202561200414282 | COI 10 DEL 6 DE MARZO DE 2025  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1008318 - 91010746           | Carrera 7B Bis desde Calle 156 hasta Calle 158B             | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1008317 - 91010747           | Carrera 7B Bis desde Calle 156 B hasta Calle 158            | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1008216 - 92053552, 92053551 | Calle 168 desde Carrera 8F hasta Carrera 8G                 | Andén            | SOLICITUD PMT No. 5 | Radicado a SDM-Rad 202561200689182 | COI 12 DEL 20 DE MARZO DE 2025 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1001546 - 138327             | Carrera 19 desde Calle 164 hasta Calle 166                  | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 6 | Tramitado a la SDM                 | COI 14 DEL 03 DE ABRIL DE 2025 |
| COMPONENTE TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| En cuanto a los avances de las actividades previas para los diagnósticos se tiene:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| Avance segmentos viales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| Levantamiento topográfico: 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| Planos topográficos: 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| Posicionamiento: 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| Exploración y ensayos de laboratorio: 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| PCE: 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| Lavado, sondeo e inspección con CCTV: 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| El 14 de abril del 2025, se da aprobación por parte de la Interventoría a la programación y el presupuesto para la ejecución de las actividades de obra en los segmentos del objeto contractual, por lo que se evidencia que el porcentaje programado para todo el contrato es del 5%, valor que difiere con respecto al seguimiento de la programación reportado el pasado lunes 7 de abril de 2025, ya que el porcentaje programado en dicho reporte correspondía al 2% considerando que el análisis se realizó sobre el cronograma de las actividades preliminares, lo anterior debido a:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| - Se registra una variación en el porcentaje programado y ejecutado con respecto al que se venía reportado considerando que el programa aprobado con comunicación CIGUV-734-0012-2025 del 28 de enero del 2025, debido a que dicha programación se presentó para las actividades preliminares, sin desgloses en la etapa 2 y CIV definitivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| - La programación de los segmentos a intervenir por obra se presentó de una forma estimada más no detallada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| - Los diseños de las estructuras de los pavimentos de los segmentos a intervenir se aprobaron en fecha 11 de abril del 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| - No se tenía la certeza en su momento del tipo de estructura a ejecutar, teniendo en cuenta las observaciones en los diseños que repercutían directamente en el presupuesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| - No se contaba con las inspecciones de redes, concepto hidráulico ni determinaciones por parte de la EAAB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| Lo anterior aplica para el avance de los porcentajes del Proyecto y la meta física, esto tal como se indicó en líneas anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| Se realiza recorrido en campo del segmento CIV 1006800 en compañía del FDLUSA, el Contratista e Interventoría, en el cual se evidencian las actividades de obra de excavaciones del material existente, construcción de pozo, instalación de tuberías y retiro / retiro de materiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| Se realiza reunión con la comunidad que presentan inconformismo por el tránsito de las volquetas doble troque por los segmentos alejados de la intervención ocasionando posibles afectaciones a la vía y las casas de la comunidad, se manifiesta acerca de los procesos y documentos contractuales que permiten al Contratista realizar la circulación de estas volquetas; sin embargo, la comunidad manifiesta no permitir el paso de los vehículos pesados, aunque se cuente con permisos de la SDM. El Contratista manifiesta que para darle manejo a la situación se implementará el traslado de material granular en volquetas sencillas y así minimizar los daños que se pueden presentar en la ruta de desvío mientras se terminan las actividades de instalación de redes.                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| Igualmente, se acuerda que, una vez concluida la instalación de tuberías, se buscará ajustar el proceso constructivo para que el ingreso del material se realice por el costado norte; es decir, el acceso actual de las volquetas para el retiro de material de excavación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| Se realiza recorrido en el frente de obra del segmento CIV 1006766 – Verbenal, donde se evidencia que el Contratista inicia actividades de obra de excavación de material existente sin tener el cerramiento en su totalidad, sin la implementación del campamento ni punto ecológico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| Se realiza recorrido en el segmento CIV 1001754 en el cual se trata el tema del alcantarillado pluvial en el que el Contratista informa al FDLUSA, las opciones de manejo de las aguas lluvias, las cuales son, manejo de escorrentía superficial con pendientes longitudinales que obligan a subir la rasante hasta 0,30m, situación que afectaría notablemente los andenes; el otro es construir una red de alcantarillado pluvial contemplando los dos sumideros que se encuentran aproximadamente en la mitad del segmento, quedando como conclusión entre las partes realizar la construcción de la red y sumideros considerando que se evitará que los accesos a los garajes queden por debajo de la rasante en la alternativa inicial. Se deberá evaluar la intervención en las intersecciones. En cuanto a los sardines estos deberán construirse y solo se dejarán accesos de parqueaderos en el caso de que existan parqueaderos en el caso de que existan. El Contratista evaluará si se realiza fundido en sitio o prefabricado. |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| Se realiza reunión extraordinaria con la comunidad del CIV 1001754 en la cual manifiestan el inconformismo por el cierre de la vía debido a que se afectará el comercio ya que son bodegas donde se almacenan elementos industriales de gran tamaño y requieren el cargue y descargue, la circulación de tractomulas, el cargue y descargue de productos alimenticios que requieren de refrigeración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| La Entidad manifiesta que se debe realizar un recorrido en el segmento para la verificación del estado del andén y se manifiesta a la comunidad que se debe realizar la construcción de la red de alcantarillado pluvial; por lo tanto, las actividades de obra pueden ser extensas. El Contratista tiene programado el inicio de actividades de obra en este frente en 15 días aproximadamente y se define que para darle y no detener las actividades de las empresas que comprenden el sector utilizar los andenes para el traslado de vehículos si se requiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| COMPONENTE SST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| 1. A la fecha se tienen 48 trabajadores activos en la primera etapa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| 2. Para esta semana no se presentaron incidente o accidentes laborales para ninguno de los dos contratos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| 3. Se realizó acompañamiento a las actividades de obra en el frente de Uniceros, se realizaron observaciones en bitácora de obra las cuales el contratista manifiesta atenderlas para el lunes 14 de abril,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| 4. Durante la semana del 8 al 13 de abril no se presentaron afectaciones por ningún componente, obteniendo un porcentaje del 100% en su calificación, se r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| 5. a la fecha se cumplió con los entregables contractuales,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| COMPONENTE AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| Se hace recorrido en UNICERROS para verificar en campo el componente ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| Participación en reuniones de inicio de obra en: Santa Bárbara, Lijacá, Orquídeas y Verbenal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| En la semana del 8 al 13 de abril no se presentaron afectaciones por ningún componente Ambiental, obteniendo un porcentaje del 100% en su calificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
| Se subsanan las observaciones del Informe de Gestión Ambiental No. 2 mediante Oficio CUV-LP002-131 del 7 abril del 2025, y con comunicado CIGUV-734-0096-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD                                  | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|-----|--------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1   | Remisión de caracterización de materiales. | CONTRATISTA | 21/04/2025       |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexas el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.  
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                           |           |      |                               |                        |                     |                    |                    |                                                           |                                                                                          |                                                                                       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| <div><div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div><div>EVIDENCIA DE REUNIÓN<br/>(CIUDADANÍA, USUARIOS Y / O GRUPOS DE INTERÉS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS)</div></div> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                           |           |      |                               |                        |                     |                    |                    |                                                           | Código: GDI-GPD-F029<br>Versión: 6<br>Vigencia: 21 de agosto de 2024<br>Caso HOLA: 70103 |                                                                                       |       |  |
| Objeto de la reunión:                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Comité semanal de Obra No. 12 - Contrato FDLUSA-CTO-799-2024 CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION |                    |                                           |           |      |                               |                        |                     |                    |                    |                                                           |                                                                                          |                                                                                       |       |  |
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 21 DE ABRIL DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                           |           |      | Hora de inicio: 3:00pm.       |                        |                     |                    |                    | Modalidad: X Presencial<br>Virtual<br>Telefónica<br>Mixta |                                                                                          |                                                                                       |       |  |
| Lugar:                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | FDLUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                           |           |      | Hora de finalización: 5:00pm. |                        |                     |                    |                    |                                                           |                                                                                          |                                                                                       |       |  |
| Dependencia:                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                           |           |      | Nombre del Responsable:       |                        |                     |                    |                    |                                                           |                                                                                          |                                                                                       |       |  |
| TIPO DE DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS<br>(Jurídico o legal)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NOMBRE IDENTITARIO | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | LOCALIDAD | ZONA | EDAD                          | SEXO ASIGNADO AL NACER | IDENTIDAD DE GÉNERO | ORIENTACIÓN SEXUAL | PERTENENCIA ÉTNICA | DISCAPACIDAD                                              | CONDICIÓN POBLACIONAL DIFERENCIAL                                                        | ¿Pertenece a alguna organización social, comunitaria o Junta de Acción Comunal? SI/NO | FIRMA |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Se anexa registro de asistencia       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                           |           |      |                               |                        |                     |                    |                    |                                                           |                                                                                          |                                                                                       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                           |           |      |                               |                        |                     |                    |                    |                                                           |                                                                                          |                                                                                       |       |  |

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

| LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS |            |                |             |                  |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Descripción del compromiso                                          | Comité No. | No. Compromiso | Responsable | Se Cumplió (S/N) | Acciones a tomar                                      |
| Remisión de caracterización de materiales. (21/04/2025)             | 11         | 1              | CONTRATISTA | No               | No se cumple compromiso. Se reprograma el compromiso. |

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Seguimiento al PDT con corte al 20 de abril del 2025.

- Informe de avance por parte del Contratista frente a la ejecución de las actividades de la etapa preliminar

- Gestiones ante las E.S.P

- Componente SST

-Componente Ambiental

-Componente Social

1, Programación y seguimiento al Cronograma de Obra Semanal:

AVANCE PROJECT

Avance Programado (%)

6

Avance Ejecutado (%)

5

Total Avance

-1

AVANCE DIAGNOSTICOS

Avance Programado (%)

100

Avance Ejecutado (%)

100

Total Avance

0

AVANCE FINANCIERO

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO

SEMANAL

ACUMULADO

Total programado (%)

\$ 548.457.002,00

\$ 1.140.019.086,00

EJECUTADO

SEMANAL

ACUMULADO

Atraso /Avance

Total Ejecutado (%)

\$ 21.802.031,00

\$ 488.410.399,00

-\$ 651.608.687,00

OBRA

SEMANAL

ACUMULADO

OBRA EJECUTADA (%)

SEMANAL

ACUMULADO

Atraso /Avance

Obra Programada (%)

0,77%

1,15%

Obra Ejecutada (%)

0,67%

0,46%

-0,69%

De lo anterior se evidencia que en los seguimientos a los diferente parámetros de evaluación ty control de los avances programadados, se tiene que:

En project no se evidencia un atraso significativo ya que este es del 1% .

En el finaciero si se empieca a ver un atraso importante equivalente al 3,32% con respecto al valor total del contrato.

Y en el fisico este es bajo respecto al programado.

Por lo que el contratista deberá incrementar los recursos de personal, equipos y frentes de obras con el objeto de mejorar los atrasos que se vienen presente y así dar cumplimiento a lo previsto en el contrato luego de 4 de meses de haber suscrito el acta de inicio.

2, PMT, tramitados y aprobados:

No se recibe aprobación de PMT por la SDM

| No. | CIV - PK_ID                  | DIRECCIÓN                                                   | TIPO DE ELEMENTO | PMT                 | ESTADO DEL PMT                     | APROBACIÓN COI                 |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 1000996 - 138626             | Carrera 7 A desde Calle 182 A hasta Calle 183               | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 2   | 1001048 - 3001               | Carrera 7 A desde Calle 182 hasta Calle 182A                | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 3   | 1003749 - 137286             | Carrera 7 A desde Calle 146 hasta Calle 147                 | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 4 | Observado por la SDM.              | -                              |
| 4   | 1004732 - 136896             | Carrera 11 D desde Calle 122 hasta Calle 123                | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 5   | 1004684 - 136897             | Carrera 11 D desde Calle 123 hasta Calle 124                | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 6   | 1004613 - 136856             | Carrera 11 B Bis desde Calle 125 hasta Calle 126            | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 7   | 1001754 - 140530             | Calle 161 A desde Carrera 21 hasta Carrera 22               | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 1 | Radicado a SDM-Rad 202561200414282 | COI 10 DEL 6 DE MARZO DE 2025  |
| 8   | 1006766 - 20011207           | Carrera 12 - Calle 188                                      | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 9   | 1007251 - 91019658           | Carrera 1 A desde Calle 127 B Bis C hasta Calle 127 C       | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 10  | 1006801 - 534144             | Carrera 1 A desde Calle 127B Bis B hasta Calle 127C         | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 11  | 1006800 - 534316             | Carrera 1 A desde Calle 127 B Bis A hasta Calle 127 B Bis B | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 13  | 1000423 - 141421             | Calle 188 desde Carrera 8 Bis hasta Carrera 8A              | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 1 | Radicado a SDM-Rad 202561200414282 | COI 10 DEL 6 DE MARZO DE 2025  |
| 14  | 1006953 - 91019252           | Calle 188 desde Carrera 7B hasta Carrera 8                  | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 1 | Radicado a SDM-Rad 202561200414282 | COI 10 DEL 6 DE MARZO DE 2025  |
| 18  | 1008318 - 91010746           | Carrera 7B Bis desde Calle 156 hasta Calle 158B             | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 19  | 1008317 - 91010747           | Carrera 7B Bis desde Calle 156 B hasta Calle 158            | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 13  | 1008216 - 92053552, 92053551 | Calle 168 desde Carrera 8F hasta Carrera 8G                 | Anden            | SOLICITUD PMT No. 5 | Radicado a SDM-Rad 202561200689182 | COI 12 DEL 20 DE MARZO DE 2025 |
| 12  | 1001546 - 138327             | Carrera 19 desde Calle 164 hasta Cale 166                   | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 6 | Tramitado a la SDM                 | COI 14 DEL 03 DE ABRIL DE 2025 |

COMPONENTE TECNICO

En cuanto a los avances de las actividades previas para los diagnósticos se tiene:

Avance segmentos viales

Levantamiento topográfico: 100%

Planos topográficos: 100%

Posicionamiento: 100%

Exploración y ensayos de laboratorio: 100%

PCI: 100%

Lavado, sondeo e inspección con CCTV: 100%

Se realizan actividades de obra en los frentes de los CIV 1006800 PK\_ID 534316 KR 1A DESDE CL 127B BIS A HASTA CL 127B BIS B - CIV 1006801 PK\_ID 534144 KR 1A DESDE CL 127B BIS HASTA CL 127C de excavación enmaterial común, construcción de pozo, excavación mecánica para redes, instalación de tubería corrugada de 12", relleno para redes en subbase B200 y triturado. CIV 1006766 PK\_ID 1001207 KR 12 CON CL 188 actividades de excavación en material común. Se da inicio a actividades de obra en los segmentos CIV 1006953 Calle 188 desde Carrera 7B hasta Carrera 8 - CIV 1000423 Calle 188 desde Carrera 8 Bis hasa Carrera 8a . CIV 1004732 Carrear 11D desde Calle 122 hasta Calle 123 - CIV1004684 Carrear 11D desde Calle 123 hasta Calle 124.

Los días 12 y 16 de abril del 2025, se realiza revisión de la programación de obra y el presupuesto entre contratista e interventoría, con el objeto de aclarar inquietudes y evaluar los documentos indicados presentados por el contratista y observados por la interventoría. Es así como la interventoría mediante comunicación CGUV-734-0107-2025 del 15 de abril del 2025 emite concepto de aprobación al cronograma de obra y mediante comunicación CGUV-734-0115-2025 del 21 de abril del 2025 apremia al contratista para que atienda requerimiento frente a la justificación, equivalencia técnica y análisis de precios NP que no hacen parte la oferta inicial del contratista.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La Interventoría manifiesta que el Contratista presentó los documentos con la atención de las observaciones del presupuesto y la programación la cual se encontraba en nuestra revisión y para poder dar le entendimiento y cierre se realizaron unas mesas de trabajo con el fin de estimar la metodología y dar seguimiento a las cantidades y la idea es que todos los viernes se concilien las cantidades entre las partes para que se pueda dar el avance del Contrato. Se llevará el control del plazo del Contrato que nos arrojará el avance real de la ejecución de lo que ahora si se puede cuantificar y a la fecha se tiene un programado del 6% contra un ejecutado del 5%, un atraso mínimo que hace referencia a que no se ha podido dar inicio a los ocho frentes de obra que se deben tener en ejecución, siendo el de la CI 161a con Kr 21. Para los tramos en ejecución se tienen los de la Kr 1° comprendido por tres segmentos viales, Verbenal de un segmento, a la fecha de hoy se iniciaron dos segmentos en Santa Bárbara y dos segmentos en Lijacá. Para un total de ocho segmentos para cuatro frentes de obra, Se tiene previsto iniciar otros segmentos de los cuales el área social ya se encuentra realizando actas de vecindad y dar cumplimiento a los 8 segmentos incluyendo el segmento de Orquídeas donde se espera que la comunidad realice el retiro de los elementos de una de las fábricas y se pueda hacer la organización del manejo de entrada y salida de los elementos que necesitan las diferentes fábricas y talleres que se encuentran en el sector. Adicionalmente se debe dar la coordinación con ayuda de un auxiliar de tráfico que garantice el tránsito adecuado y sin riesgo de los peatones que circulen por los alrededores de la obra y por ende ver el grado de afectación de los andenes y tener cuidado con algún llamado de atención por parte de la SDM.</p> <p>El Contratista manifiesta que no se hará responsable por el uso de los andenes de forma inadecuada de los dueños de las empresas colindantes a la intervención. Adicionalmente se manifiesta que se pretende iniciar actividades en ese segmento a partir del 5 de mayo de 2025, sin embargo, este afectaría los ocho frentes de obra, incluyendo el flujo de caja por lo que se deberá realizar una reprogramación. Se cuenta con PMT para 17 segmentos del Contrato haciendo falta el PMT No. 4.</p> <p>La Interventoría manifiesta que se estima que para la primera semana de mayo se tengan iniciados nueve frentes de obra.</p> <p>La Entidad manifiesta que efectivamente no se debe acceder en su totalidad a lo que la comunidad quiera que se haga, es bien sabido que en el transcurso de la ejecución de las actividades se afecte de alguna forma.</p> <p>La Interventoría manifiesta que este segmento del barrio Orquídeas es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer en cuanto a que en el cronograma tiene una gran afectación y es importante prever los posibles inconvenientes que se puedan presentar ante la comunidad y presentar un atraso en la programación.</p> <p>La Entidad manifiesta que si por alguna razón la comunidad manifiesta realizar el estancamiento de la ejecución de las actividades de obra se requiere que en primera instancia se aborde a esta con el componente jurídico.</p> <p>La Interventoría manifiesta que inicialmente es conciliar con la comunidad y ya en casos mayores requerir a la fuerza pública de ser necesario. Y así mismo se esta avisando a la comunidad al momento de realizar las actas de vecindad la fecha de inicio de las actividades de obra para que las personas que requieran parqueadero vayan gestionando.</p> |
| <p>La Interventoría manifiesta que se requiere que el Contratista realice la entrega de la caracterización de los materiales para poder realizar la debida verificación con la norma y darle control a las actividades que se van a realizar en campo en cuento a granulares. Y en cuento al frente de Orquídeas se requiere presentar el diseño del alcantarillado a realizar para presentarlo sin tener que involucrar tanto a la EAAB.</p> <p>El Contratista manifiesta que la caracterización se entregará el miércoles 23 de abril de 2025 y en cuento al diseño de redes si se tiene los niveles iniciar la ejecución de estos o un esquema de estos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>La Interventoría manifiesta que se realizaron la visitas a los diferentes puntos de acción de movilidad, el miércoles 16 de abril de 2025 de los cuales se definieron unos ítems. Se requiere que el Contratista cantidades, precios, códigos, incluirlos en el presupuesto y proceder.</p> <p>El Contratista manifiesta que en los ítems del IDU se tiene una baranda que se podría incluir y para los parques es realizar las exploraciones y diagnósticos.</p> <p>La Interventoría indaga al Contratista de cuando se pueden presentar los documentos requeridos para dar proceso de atención a las acciones de movilidad sobre todo la baranda.</p> <p>La Contratista manifiesta que se pueden presentar el presupuesto para el 22 de abril de 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Se manifiesta que en el informe semanal presentado los lunes de cada semana se consigna el avance que tienen a la fecha las actividades de obra en este caso del frente de la Kr 1ª que son las excavaciones de material común, excavación para redes, instalación de tuberías, instalación de placas de fondo y construcción de pozos en mampostería, se prevé que para la próxima semana se terminen las actividades de instalación de redes. En el segmento de Verbenal se avanzó con las actividades de excavación de material común, en los frentes de Santa Bárbara y Lijacá se realizó el cerramiento del área de Intervención para dar inicio a las actividades de obra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>El Contratista manifiesta que posiblemente se van a tener mas de los ocho frentes como requiere el Contrato en ejecución.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>La Entidad manifiesta que se presentan observaciones en las evidencias presentadas para el acta de pago de la Interventoría y que se deja un check list para que se puedan revisar y dar atención a las observaciones, se requiere que se incluyan todos los documentos requeridos y subir al Scop I para proceder como formalización y posterior pago. Al igual que la del Contratista.</p> <p>La Interventoría manifiesta que se requiere que la Entidad permita la autorización de edición a las carpetas para realizar las respectivas atenciones a las observaciones. Adicionalmente se requiere que se manifieste y se oriente por parte de la Entidad como se realiza el tramite de facturación al momento de tener a completitud la documentación requerida.</p> <p>La Entidad asume que la Interventoría debe saber como se realiza este proceso y manifiesta que la factura se debe subir al Scop y que esta genera algún tipo de aceptación.</p> <p>La Interventoría al no tener claridad por parte de la Entidad manifiesta que realizará la respectiva investigación de la facturación al respecto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>La Entidad manifiesta que se requiere cumplir con los ocho frentes de ejecución como mínimo lo antes posible.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>La Interventoría manifiesta que se realizaron unas mesas de trabajo en pro de la revisión, consolidación y claridad tanto del presupuesto como de la programación. Se requiere que el Contratista remita los soportes del cronograma en cuanto a las metas físicas las cuales se miden en km/carril y área para el caso del espacio público y el flujo de caja y poder realizar una adecuada medición del avance del proyecto y medición de las cantidades.</p> <p>El Contratista manifiesta que el flujo de inversión se encuentra listo para ser remitado en la presente fecha, se manifiesta que no tienen claridad de como presentar una programación en cuanto a la meta física. Manifiestan que el avance físico debe ser directamente proporcional al avance financiero y que este se puede medir directamente con el avance financiero.</p> <p>La Interventoría manifiesta que se puede evaluar de forma independiente debido a que esta medición tiende a ser subjetiva para las calzadas como km/carril y para el espacio público por área como se mencionó anteriormente y que van sujetas a las actividades que pueden manifestarse en proporcionalmente a las unidades (bien sea longitudes o áreas) antes mencionadas de los elementos a intervenir en el contrato sin tener que incluir las actividades de redes y poder definir un avance físico del Contrato. Y lo que se presenta como avance de la meta física en este momento presentados en los informes semanales y actas de comité están sujetas a los avances financieros.</p> <p>El Contratista insiste que este avance físico se debe medir respecto al avance financiero.</p> <p>La Entidad manifiesta que este avance físico es correspondiente a las actividades que se están realizando progresivamente en los frentes de obra por CIV.</p> <p>La Interventoría manifiesta que el avance físico esta ligado a la meta física que se encuentra en los documentos contractuales, nuevamente que son los km/carriles de las vías y las áreas de andenes y cada uno de los segmentos tiene su componente independiente aparte de la intervención que se vaya a realizar y que estos contemplan toda la estructura para el caso de vías y algunas veces las redes. Si es verdad que está ligado al avance financiero y parece la forma más tangible de poder comprar los avances, pero si se asignan unos porcentajes a cada elemento del segmento vial puede que se presenten imprecisiones, que puede llegar a no cumplirse a esa meta física que se tiene programada al final de contrato, pero la idea es que se vayan evolucionando el Project, el financiero y la meta física no con los mismos porcentajes, pero si ligados y que se encuentren muy cercanos.</p> <p>El Contratista insiste que el avance es directamente proporcional al avance financiero y las actividades de obra ejecutadas en cada frente de obra.</p> <p>La Entidad manifiesta que se realice una revisión minuciosa de los avances del Contrato y que estos se mantengan consecuentes con la programación, que de ser el caso de que se presenten atrasos en los frentes no se permita el inicio de otros hasta que se regulen los avances programados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>El Contratista manifiesta que para los segmentos a intervenir de la Kr 11D entre la CI 122 y CI 124 se requiere que en el transcurso de la ejecución de las actividades se realice una visita a campo con los especialistas de pavimentos debido a que se llegó a conocer que en esos terrenos anteriormente eran humedales y por lo tanto puede llegar a requerirse la instalación de barrenos, presentados en los primeros diseños.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>COMPONENTE SST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>1. A la fecha se tienen 52 trabajadores activos en la primera etapa.</p> <p>2. Para esta semana no se presentaron incidente o accidentes laborales para ninguno de los dos contratos.</p> <p>3. Se realizó acompañamiento a las actividades de obra en el frente de uniceros y de Verbenal, se evidencio inicio de actividades sin instalación adecuada de campamento se observo y afecto calificación quedan con afectacion SST</p> <p>4. Durante la semana del 14 al 20 de se afecto calificación por parte del componente SST Y AMBIUENTAL del 89,75%</p> <p>5. a la fecha se cumplió con los entregables contractuales,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>COMPONENTE AMBIENTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Se hace recorrido en UNICERROS y VERBENAL para verificar en campo el componente ambiental.</p> <p>En la tercera semana del 14 al 20 de abril se presentó afectación en el componente Ambiental, obteniendo un porcentaje del 89,75% en su calificación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>COMPONENTE SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>21/4/2025: Continua el levantamiento de actas de vecindad en barrio San Antonio CIV 1000996 y 1001048 y Barrancas ( 1008318 y 1008217).</p> <p>22/4/2025: Inicio de actas de vecindad para Toberín carrera 19 entre calle 164 y calle 166 CIV 1001546</p> <p>Resumen de levantamiento de actas a la fecha: Uniceros, Verbenal, Barrancas, San Antonio, santa Bárbara, Danubio y Toberín (actual)</p> <p>FRENTES DE OBRA:</p> <p>1. Uniceros (activo)</p> <p>2. Verbenal. (activo)</p> <p>3. Lijaca (21/4/2025).</p> <p>4. Santa Bárbara (21/4/2025).</p> <p>5. Orquídeas: (5/5/2025)</p> <p>6. Danubio (actas terminadas, pendiente reunión de inicio)</p> <p>7. San Antonio y 8. Barrancas: Terminan actas al cerrar la semana, pendiente reunión de inicio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Se establece que el 5 de mayo de 2025 se realizaran las reuniones de inicio para los segmentos de San Antonio CIV 1000996 CIV 1001048, Barrancas CIV 1008318 y CIV 1008317 y Danubio 1008216.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>El Contratista manifiesta que se han presentado dificultades al momento de la contratación de la mano de obra no calificada debido a que no han llegado el personal suficiente para la inclusión al proyecto en la misma localidad, aunque se ha dejado la solicitud en los puntos satélites de los diferentes segmentos en intervención y a intervenir, se ha publicado la información en la página de Bogotá trabaja y aun así no se ha obtenido personal. Siendo así el caso, se requerirá contratar personal de otras localidades por lo que se solicita a la Entidad la colaboración del suministro de hojas de vida o una base de datos donde se pueda llamar a personal. En la presente fecha se esperaba la presencia de nueve personas y solo llegó una sola persona. Lo ideal es que el personal sea de la misma localidad o localidades muy cercanas para que tengan un óptimo acceso a las obras.</p> <p>La Entidad manifiesta que realizaran una investigación suministran las hojas de vida.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>COMPONENTE FORESTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>N/A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD                                                     | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1   | Entrega de diseños de alcantarillado pluvial del CIV 1001754. | CONTRATISTA | 22/04/2025       |
| 2   | Remisión de caracterización de materiales.                    | CONTRATISTA | 23/04/2025       |
| 3   | Presupuesto acciones de movilidad                             | CONTRATISTA | 22/04/2025       |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.  
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

| Marca temporal     | NOMBRE                    | EMPRESA                                     | CARGO                       | CORREO                | CELULAR    |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| 4/21/2025 15:05:35 | DIANA PATRICIA RAMIF      | CONSORCIO GIS US/                           | INGENIERO AUXILIAF          | coordinadorgp@grupog  | 3126988976 |
| 4/21/2025 15:06:20 | PAOLA CASALLAS            | INTERVENTORIA                               | RESIDENTE SST               | sstusaquen@grupogis   | 3214773464 |
| 4/21/2025 15:06:23 | Marco Javier Velandia Pc  | Consortio GIS Usaque Ing, Residente Técnico |                             | residusaquen@grupog   | 3002124582 |
| 4/21/2025 15:08:39 | Judith Garcia Bermudez    | CONSORCIO GIS US/                           | Residente Ambiental         | ambusaquen@grupogi    | 3202344058 |
| 4/21/2025 15:33:09 | Claudia marcela castellar | Gis usaquen vial                            | Res. Soc                    | Socialusaquen@grupo   | 3186423619 |
| 4/23/2025 9:55:48  | Tatiana Valdeleon         | Consortio Usaquen via                       | Residente sst               | Sstconsorciousaquenvi | 3207267585 |
| 4/23/2025 10:02:15 | JORGE EDUARDO MED FDLUSA  |                                             | INGENIERO INFRAES           | medinajeduardo@gma    | 3107654274 |
| 4/23/2025 10:21:23 | Camilo Durán              | Contratista                                 | Residente ambiental         | Ambssstvia@gmail.com  | 3123726886 |
| 4/24/2025 8:02:09  | Angela Quiroga            | Consortio Usaquen Via                       | Residente Social            | socialusaquenvial2025 | 3144283686 |
| 4/24/2025 13:38:48 | Juan David Quiroga Leon   | Consortio Usaquen Via                       | Auxiliar de ingeniería      | consorciousaquen2025  | 3125917931 |
| 4/24/2025 16:45:43 | Carlos Beltrán            | Consortio GIS USAQL                         | Director                    | directorusaquen@grup  | 3115242086 |
| 4/24/2025 16:49:59 | ANDRES ECHANDIA           | CONSORCIO USAQUI                            | INGENIERO                   | ECHANDIAANDRES@       | 3115985716 |
| 4/24/2025 16:53:07 | Henry alejandro Cusgüén   | Consortio Usaquén via                       | Ingeniero residente técnico |                       | 3112455753 |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |  |                                           |  |                               |      |      |                        |                     |                    |                                                                                          |              |                                   |                                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------|------|------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <div><div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div><div>EVIDENCIA DE REUNIÓN<br/>(CIUDADANÍA, USUARIOS Y / O GRUPOS DE INTERÉS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS)</div></div> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |  |                                           |  |                               |      |      |                        |                     |                    | Código: GDI-GPD-F029<br>Versión: 6<br>Vigencia: 21 de agosto de 2024<br>Caso HOLA: 70103 |              |                                   |                                                                                       |       |
| Objeto de la reunión:                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Comité semanal de Obra No. 14 - Contrato FDLUSA-CTO-709-2024 CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION |  |                    |  |                                           |  |                               |      |      |                        |                     |                    |                                                                                          |              |                                   |                                                                                       |       |
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 05 DE MAYO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    |  |                                           |  | Hora de inicio: 3:00pm.       |      |      |                        | Modalidad: X        |                    | Presencial<br>Virtual<br>Telefónica<br>Mixta                                             |              |                                   |                                                                                       |       |
| Lugar:                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | Virtual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                    |  |                                           |  | Hora de finalización: 5:00pm. |      |      |                        |                     |                    |                                                                                          |              |                                   |                                                                                       |       |
| Dependencia:                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |  |                                           |  | Nombre del Responsable:       |      |      |                        |                     |                    |                                                                                          |              |                                   |                                                                                       |       |
| TIPO DE DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS<br>(Jurídico o legal)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | NOMBRE IDENTITARIO |  | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO |  | LOCALIDAD                     | ZONA | EDAD | SEXO ASIGNADO AL NACER | IDENTIDAD DE GÉNERO | ORIENTACIÓN SEXUAL | PERTENENCIA ÉTNICA                                                                       | DISCAPACIDAD | CONDICIÓN POBLACIONAL DIFERENCIAL | ¿Pertenece a alguna organización social, comunitaria o Junta de Acción Comunal? SI/NO | FIRMA |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Se anexa registro de asistencia       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |  |                                           |  |                               |      |      |                        |                     |                    |                                                                                          |              |                                   |                                                                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |  |                                           |  |                               |      |      |                        |                     |                    |                                                                                          |              |                                   |                                                                                       |       |

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |  |                                    |                      |  |                   |                |                              |                  |                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--|------------------------------------|----------------------|--|-------------------|----------------|------------------------------|------------------|----------------------------------------|--|
| LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |  |                                    |                      |  |                   |                |                              |                  |                                        |  |
| Descripción del compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |  |                                    |                      |  | Comité No.        | No. Compromiso | Responsable                  | Se Cumplió (S/N) | Acciones a tomar                       |  |
| Toma topográfica de la red sanitaria existente de los segmentos 1001754, 1000996 y 1001048. (29/04/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |  |                                    |                      |  | 13                | 1              | CONTRATRISTA - INTERVENTORÍA | SI               | Se cumple compromiso.                  |  |
| Instalación de la Baranda CI 186 kr 6. (10/05/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |  |                                    |                      |  | 13                | 2              | CONTRATRISTA                 | SI               | Se cumple compromiso de forma parcial. |  |
| TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |  |                                    |                      |  |                   |                |                              |                  |                                        |  |
| <div>- Seguimiento al PDT con corte al 04 de mayo del 2025.<br/>- Informe de avance por parte del Contratista frente a la ejecución de las actividades de la etapa preliminar<br/>- Gestiones ante las E.S.P<br/>- Componente SST<br/>-Componente Ambiental<br/>-Componente Social</div>                                                                                                                                  |                   |                     |  |                                    |                      |  |                   |                |                              |                  |                                        |  |
| I, Programación y seguimiento al Cronograma de Obra Semanal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |  |                                    |                      |  |                   |                |                              |                  |                                        |  |
| AVANCE PROJECT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |  |                                    |                      |  |                   |                |                              |                  |                                        |  |
| Avance Programado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 10                  |  |                                    | Avance Ejecutado (%) |  | 8                 |                | Total Avance                 |                  | -2                                     |  |
| AVANCE DIAGNOSTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |  |                                    |                      |  |                   |                |                              |                  |                                        |  |
| Avance Programado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 100                 |  |                                    | Avance Ejecutado (%) |  | 100               |                | Total Avance                 |                  | 0                                      |  |
| AVANCE FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |  |                                    |                      |  |                   |                |                              |                  |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMADO        |                     |  | EJECUTADO                          |                      |  |                   |                |                              |                  |                                        |  |
| TOTAL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SEMANAL           | ACUMULADO           |  |                                    | SEMANAL              |  | ACUMULADO         |                | Atraso /Avance               |                  |                                        |  |
| Total programado (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 355.574.624,88 | \$ 1.827.819.918,10 |  | Total Ejecutado (%)                | \$ 13.198.893,00     |  | \$ 597.734.974,74 |                | -\$ 1.230.084.943,36         |                  |                                        |  |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SEMANAL           | ACUMULADO           |  |                                    | SEMANAL              |  | ACUMULADO         |                | Atraso /Avance               |                  |                                        |  |
| Obra Programada Calzada (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,92%             | 5,15%               |  | Obra Ejecutada Calzada (%)         | 1,22%                |  | 2,51%             |                | -2,64%                       |                  |                                        |  |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SEMANAL           | ACUMULADO           |  |                                    | SEMANAL              |  | ACUMULADO         |                | Atraso /Avance               |                  |                                        |  |
| Obra Programada Espacio Público (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,61%             | 1,20%               |  | Obra Ejecutada Espacio público (%) | 0,544%               |  | 0,549%            |                | -0,651%                      |                  |                                        |  |
| En terminos generales se evidencia un atraso general en la programación el project del 2%, financiero del 4,59% y fisico del 1.93% este último para calzada.                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |  |                                    |                      |  |                   |                |                              |                  |                                        |  |
| Los aspectos más relevantes para la calzada (CIV 1007251, 1006801, 1006800, 1006766, 1004732, 1004684) se ve reflejado en las intervenciones de las redes de alcantarillado que a la fecha estas en su mayoría deben estar en proceso de finalización o haber finalizado, esto a excepción del CIV 1001754 que hubo la necesidad de reprogramar por la solicitud de la comunidad en cuanto a posponer las intervenciones. |                   |                     |  |                                    |                      |  |                   |                |                              |                  |                                        |  |
| Causa preocupación desde la interventoría que a la fecha el contratista hizo entrega de la caracterización de algunos materiales y diseño marshall de la mezcla con GCR, pero los granulares no cumplen algunos parámetros por lo que se requerirá por parte del contratista evaluar la fuente o tomar las acciones correctivas del caso.                                                                                 |                   |                     |  |                                    |                      |  |                   |                |                              |                  |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |  |                                    |                      |  |                   |                |                              |                  |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |  |                                    |                      |  |                   |                |                              |                  |                                        |  |

| 2, PMT, tramitados y aprobados: |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |  |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| No.                             | CIV - PK_ID                  | DIRECCIÓN                                                   | TIPO DE ELEMENTO | PMT                 | ESTADO DEL PMT                     | APROBACIÓN COI                 |  |
| 1                               | 1000996 - 138626             | Carrera 7 A desde Calle 182 A hasta Calle 183               | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |  |
| 2                               | 1001048 - 3001               | Carrera 7 A desde Calle 182 hasta Calle 182A                | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |  |
| 3                               | 1003749 - 137286             | Carrera 7 A desde Calle 146 hasta Calle 147                 | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 4 | Aprobado por la SDM.               | COI 18 DEL 30 DE ABRIL DE 2025 |  |
| 4                               | 1004732 - 136896             | Carrera 11 D desde Calle 122 hasta Calle 123                | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |  |
| 5                               | 1004684 - 136897             | Carrera 11 D desde Calle 123 hasta Calle 124                | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |  |
| 6                               | 1004613 - 136856             | Carrera 11 B Bis desde Calle 125 hasta Calle 126            | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |  |
| 7                               | 1001754 - 140530             | Calle 161 A desde Carrera 21 hasta Carrera 22               | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 1 | Radicado a SDM-Rad 202561200414282 | COI 10 DEL 6 DE MARZO DE 2025  |  |
| 8                               | 1006766 - 20011207           | Carrera 12 - Calle 188                                      | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |  |
| 9                               | 1007251 - 91019658           | Carrera 1 A desde Calle 127 B Bis C hasta Calle 127 C       | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |  |
| 10                              | 1006801 - 534144             | Carrera 1 A desde Calle 127B Bis B hasta Calle 127C         | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |  |
| 11                              | 1006800 - 534316             | Carrera 1 A desde Calle 127 B Bis A hasta Calle 127 B Bis B | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |  |
| 13                              | 1000423 - 141421             | Calle 188 desde Carrera 8 Bis hasta Carrera 8A              | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 1 | Radicado a SDM-Rad 202561200414282 | COI 10 DEL 6 DE MARZO DE 2025  |  |
| 14                              | 1006953 - 91019252           | Calle 188 desde Carrera 7B hasta Carrera 8                  | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 1 | Radicado a SDM-Rad 202561200414282 | COI 10 DEL 6 DE MARZO DE 2025  |  |
| 18                              | 1008318 - 91010746           | Carrera 7B Bis desde Calle 156 hasta Calle 158B             | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |  |
| 19                              | 1008317 - 91010747           | Carrera 7B Bis desde Calle 156 B hasta Calle 158            | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |  |
| 13                              | 1008216 - 92053552, 92053551 | Calle 168 desde Carrera 8F hasta Carrera 8G                 | Andén            | SOLICITUD PMT No. 5 | Radicado a SDM-Rad 202561200689182 | COI 12 DEL 20 DE MARZO DE 2025 |  |
| 12                              | 1001546 - 138327             | Carrera 19 desde Calle 164 hasta Cale 166                   | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 6 | Tramitado a la SDM                 | COI 14 DEL 03 DE ABRIL DE 2025 |  |

| COMPONENTE TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En cuanto a los avances de las actividades previas para los diagnósticos se tiene:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Avance segmientos viales</b><br>Levantamiento topográfico: 100%<br>Planos topográficos: 100%<br>Posicionamiento: 100%<br>Exploración y ensayos de laboratorio: 100%<br>PCE: 100%<br>Lavado, sondeo e inspección con CCTV: 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>La Interventoría manifiesta que se realizó la revisión topográfica para la para revisar las propuestas del manejo del alcantarillado, teniendo en cuenta las solicitudes que se han venido dando y las condiciones existentes que tenemos en espacio público, para el caso de San Antonio, se manifiesta que hoy precisamente se estuvo en reunión sin la presencia de la de la empresa de acueducto. Con respecto al frente de orquídeas todavía no hemos recibido la propuesta por parte del Contratista, debido a que estaría en mora para iniciar una vez se cumplan los compromisos</p> <p>El contratista manifiesta que se puede cumplir con una pendiente, siendo una pendiente mínima y que se tendría que hacer un cárcamo a la tubería que instalemos, si embargo se pretende remitir la información pasado mañana.</p> <p>La Interventoría manifiesta que para la reunión que se había convocado de San Antonio, no asistió la empresa Acueducto debido que a última hora se nos informó vía telefónica, esta mañana se recibió la propuesta del contratista, pero con base en la visita y las cajas de inspección que se levantaron tanto fuera como adentro del colegio.</p> <p>El Contratista manifiesta que depende de lo que se encuentre en una caja que mencionó un personal del colegio que habían hecho una colección clandestina a la red de aguas negras, pero que no sabía bien dónde estaba. Por lo tanto, se quedó con el compromiso de que cuando la rectora estuviera en el colegio buscarían a nuestra inspectora para dar información de donde se encuentra la caja, debido a que si se encuentra muy adelante toca correr el pozo unos metros más, sin embargo, esto realmente no afecta en nada, van a ser las mismas pendientes. Lo único que pasaría es que se alargarían las conexiones de los sumideros y se correría un par de metros más hacia el norte.</p> <p>La Interventoría requiere conocer el precio o el valor que se generaría para estas intervenciones para entregarle un dato al a la alcaldía. Como se expuso en la reunión es si esta situación se va a seguir presentando afectaría el presupuesto del contrato y por ende la meta física. Sin embargo, si es solamente en este frente donde tendríamos que hacer la instalación de ese tramo de alcantarillado y con las obras adicionales como pozo inspección, sumideros, esto pues nos llevaría a un presupuesto adicional que en caso de no ser repetitivo en otros tramos de pronto no tendríamos ningún inconveniente, ninguna afectación en presupuestal y se alcanzaría a cubrir con el contrato, pero necesitaríamos de acuerdo con la propuesta que se presente tener ese valor para definir esta cifra en conocimiento de la alcaldía para definir se haría o no esa intervención, teniendo en cuenta el alcantarillado combinado como se encontró que en el alcantarillado sanitario se encuentran las conexiones del alcantarillado pluvial y pues por ende esto es una de las causas que está generando la devolución de las aguas hacia el colegio.</p> <p>Por tanto se está revisando la información para entregar un dato tentativo de lo que costaría esa intervención con base en la propuesta, pero de todas maneras, se cree que es prudente recibir la propuesta definitiva, que ahí es donde necesitaríamos que el Contratista nos entreguen cuanto antes la propuesta con las ajustes de la visita de hoy, y que venga involucrado el presupuesto para revisarlo y pues revisar si efectivamente no hay afectación, se diga como tal en la meta física del contrato y obviamente que ojalá esto no se siga presentando en otros tramos.</p> <p>El Contratista manifiesta que toca esperar que nos digan dónde está la conexión errada también, debido a que necesitamos conectar esa conexión errada y pasarla a aguas lluvias, se realizará la llamada a la inspectora del frente de obra para ver qué razón le dieron, de ser el caso mañana averiguamos temprano con las con la rectora del colegio.</p> <p>La Interventoría manifiesta que con base a eso creeríamos que no va a cambiar mucho, haríamos un una un cálculo tentativo del presupuesto para dar esa información a la a la alcaldía.</p> <p>El Contratista manifiesta que la red sanitaria está a 1.90 m de profundidad</p> <p>La Entidad manifiesta que cuando se habla de costos, se decía que si bien recomiendan colocar la pluvial, pues no era bueno nosotros si nos íbamos a bajar 70 porque nos teníamos que bajar hasta 190 para meter la red pluvial, que debíamos exigirle al Acueducto que ellos colocaran su red pluvial, aprovechando pues que nosotros íbamos a hacer la vía. Pero si vamos a bajarnos a 1.90 y creo que estaba esos entre los costos, lo que faltaría es ajustar lo que es la tubería y correr los pozos, lo que entiendo, y se debe verificar bien las redes existentes debido a que seguramente si vamos en segmento en segmento y nos va a suceder lo mismo, pues puede que nos quedemos cortos para hacer los últimos segmentos viales al hacer estas redes.</p> <p>El Contratista manifiesta que los costos obviamente van a cambiar. Sin embargo, es una red nueva que no es que cueste una cantidad de plata. Se espera presentar valor mañana después de mediodía. Pero no son cosas que definitivamente salen a partir de cada segmento vial. Por ejemplo, este colegio está tiene un nivel mucho más bajo que la vía principal por lo tanto toca arreglarlo porque la comunidad se sigue inundando y de no hacer la actividad en la vía no va a cambiar. En cuanto al acueducto no se cree que vaya hacer algo al respecto.</p> <p>La Entidad indaga acerca de donde toque montar nuevas redes, que digamos lo pluvial no existe, en esos casos a nosotros nos toca pasar un diseño para que nos lo apruebe el acueducto.</p> <p>El Contratista manifiesta que no se debe presentar un diseño de redes ante el acueducto,afortunadamente ellos en la última reunión que tuvimos nos dijeron que se les pasa un presupuesto obviamente por el especialista hidráulico, que es más o menos lo que ya tenemos definido y lo que les mandamos nosotros ya a la interventoría nada más. Pero el diseño no hay que presentárselos como tal, solo un esquema y la red.</p> <p>La Interventoría manifiesta que en algunos casos al acueducto solamente se les presenta la socialización y en algunos casos se dan a conocer ciertos temas de los quizás de los predios como sucedió con el colegio. Sin embargo, la idea es prever al máximo esa situación y contemplar esos costos y que no se nos vca afectada de ninguna manera la meta física sin adelantar datos todavía, mientras nos llega la propuesta definitiva, creemos que esta intervención no afectaría realmente el presupuesto del contrato. Entonces, inicialmente se podría desarrollar, pero como dice el contratista, mañana tendríamos la información ya muy cercana a la realidad en cuanto a la tubería de los sumideros, el pozo y el colector con sus excavaciones y rellenos correspondientes lo que puede costar aproximadamente esa intervención que creíamos que no afecta en gran medida al presupuesto. Frente al tema de los diseños como tal, efectivamente la reunión que se tuvo con el acueducto, el compromiso es en esos casos, como en el de orquídeas también, es hacerles un una unos planos y que efectivamente se pueda dar un concepto, un informe por parte del especialista hidráulico en el cual se puedan estimar los caudales para este caso del del alcantarillado pluvial y en un plano y un documento entregárselos, siendo así por parte de ellos se avala para hacer la construcción en los casos que apliquen. Por ahora tendríamos solamente el tramo de orquídeas, que es el que todavía no hemos recibido la propuesta definitiva, y el de estos dos segmentos de San Antonio.</p> <p>El Contratista manifiesta que no es que se modifiquen tanto las cotas de entrega, lo que pasa es que la problemática con el colegio es que en este momento al estarse disponiendo los dos tipos de aguas, es decir, pluvial y sanitaria en una sola red, ellos tuvieron que implementar con el apoyo de la válvulas y reflujo que no son suficientes en el momento en que la red, digamos, colector sanitaria o combinada en este momento eh empieza a funcionar a presión, el caudal que sigue ingresando por lluvias de cubiertas y demás elementos del colegio, pues no puede salir, ellos están inundando. Ese problema se soluciona en el momento en el que se independizan las redes. Esa es la idea, es lo que se está revisando.</p> |
| <p>La Interventoría manifiesta que el otro compromiso que teníamos es la instalación de la baranda en la calle 186 con carrera 6. Ya se compartió a la alcaldía las fotos del avance que se tiene, y ya estaríamos en el tema de pintura y pues los remates como tal, el cual se realizó en el transcurso de la semana, lo de lo del bordillo Soratama también se avanzó con la con la construcción</p> <p>El Contratista manifiesta que según lo que se revisó en campo con la Interventoría, desde las escaleras se incluyen ya la longitud eh 10 m o menos hasta la primera sección de escalas.</p> <p>La Entidad indaga acerca de que se considera que hasta ahí es como el punto donde se sería crítico y que con eso ya subsanaríamos.</p> <p>La Interventoría manifiesta que si se puede organizar que del fondo de desarrollo pudiera ir algún profesional, que se tendría previsto para este sábado 10 de abril, la socialización o la entrega de esta acción de movilidad.</p> <p>La Entidad manifiesta que se espera el día de mañana 6 de abril logramos coordinar un recorrido para revisar todos los puntos y si pues podemos tener el acompañamiento de ustedes, pues sería fantástico, pero les confirmaría si mañana o el miércoles, lo hablamos con el equipo y vamos a hacer un recorrido para tener una visión general de todo, además por las lluvias y todo lo que lo que ha pasado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

La Interventoría manifiesta que el contrato general tiene un avance programado del 10% contra un ejecutado del 8% para un atraso del 2% que ya fue anunciado en la semana pasada, esta esta situación se debe a que unos CIV empezaron antes, o sea, el atraso si bien se ha venido presentando las lluvias y como ya les mostraremos de manera individual en los frentes. Algunos si han estado muy afectados por las lluvias, pero los frentes que se visitaron hoy se estarían iniciando antes y esto ayudaría a mitigar el atraso antes de la fecha establecida en la programación. Por el momento la situación más crítica es el tema de lluvias que especialmente los tramos que tiene la renovación de las redes es donde más se tienen las afectaciones por la demora precisamente en la excavación y la instalación de tuberías lo que dificulta un poco las maniobras de la maquinaria. Para el CIV 1006766 PK\_ID 20011207 KR 12 - CL 188 en el informe semanal, que corresponde a un porcentaje de avance programado del 27% contra un ejecutado del 17%, reportándose un atraso del 10%. CIV 1000423 PK\_ID 141421 CL 188 - KR 8BIS KR 8º presenta un porcentaje programado del 12% contra un ejecutado del 16% lo que representa un adelanto del 4%. CIV 1004684 PK\_ID 136897 KR 11D - CL 123 CL 124 presenta un porcentaje programado del 26% contra un ejecutado del 16% y y generándose un atraso del 10%. CIV 1004732 PK\_ID 136896 KR 11D CL 122 - CL 123 tiene un porcentaje programado del 27% contra un ejecutado del 10%, reflejándose un atraso del 17%. Esta mañana también le compartimos a la Entidad el registro fotográfico actualizado de cada uno de los CIV en ejecución para mostrar pues digamos la problemática que en este momento se está presentando por causa de las lluvias y que es fundamental en este momento salir cuanto antes de la instalación de tuberías para poder hacer los rellenos respectivos y proteger ya la sub-brasante para evitar cualquier tipo de daños que pueda generar no solo que el atraso se incremente, sino también en este caso costos adicionales que se tendrían que analizar ya de manera individual de cada uno de los frentes.

CIV 1006800 PK\_ID 534316 KR 1A CL 127B BIS - CL 127B BIS B presenta un avance programado del 52% contra un ejecutado el 45%, un atraso del 7%. CIV 1006801 PK\_ID 534144 KR 1A CL 127B BIS B - CL 127C. con un programado el 48% y un ejecutado el 31% para un atraso del 17%. CIV 1007251 PK\_ID 91019658 KR 1A CL 127B BIS C - CL 127C que tiene un porcentaje programado el 49%, un ejecutado el 26% para un atraso del 23%. Frente a esta situación, como les mencionábamos, se tiene un atraso general en este caso del 2%, eh un 10% programado y un 8% ejecutado. Esto debido no se marca tan eh críticamente ese atraso, por lo que como les mencionábamos hay unos CIV que entrarían a abonar un poco a mitigar frente a los que si están en atraso. Sin embargo, esto de ninguna manera es alentador en el sentido que se necesita cuanto antes salir de las tuberías para poder empezar a conformar los rellenos de la vía y proteger la subrasante, que es lo que más se necesita en este momento. Se tendrían para el mes de mayo CIV visitados de San Antonio y los que se hicieron ya hace una semana las reuniones de las socializaciones de inicio que están para Barrancas y para Danubio, que es espacio público y sumado al CIV que no se ha iniciado, que precisamente este es otro de los que están marcando atraso en la programación porque ya debería haber iniciado, que es el tramo el CIV 1001754 que corresponde a Orquideas, con estos ya se estarían cumpliendo los ocho frentes eh, para un total de 14 segmentos. Si se adiciona el CIV de cedritos, que corresponde a la carrera 7A con calle 146, y que recientemente se aprobó el PMT, por lo cual sería uno de los que también podrían iniciarse, con esto tendríamos 9 frentes de obra para un total de 15. Según el PDT estarían para iniciar el 15 de mayo. Siendo así, el Contratista estaría cumpliendo en este momento con los frentes en ejecución.

El objetivo en este momento es poder salir cuanto antes del del atraso que se tienen los frentes donde se está realizando la instalación de las tuberías y las y las excavaciones para la estructura de pavimento.

La Entidad manifiesta que se entiende el tema del atraso, es que se le puede dar responsabilidad en cierto porcentaje a la incidencia de las lluvias lo que es claro. Sin embargo, lo que nos preocupa de fondo es lo siguiente. Nosotros hablamos de que tenemos un avance del contrato en general 10%, un avance de metafísica en el 8% y pues evidenciamos que en la globalidad tendríamos solo un atraso del 2%. Sin embargo, cuando analizamos el contrato en términos de cada CIV ejecutado como si fuese una obra independiente, que es como hemos buscado darle el manejo, yo tomé atentamente nota de los avances y atrasos y en promedio tenemos cerca del 14% de atraso, teniendo en cuenta los que se han hecho, los que están en atraso. Entonces parece que puede ser una cifra la de la del contrato global en 2% de atraso cifra que distorsione la realidad, porque vamos a llegar en un momento de que el clima continúe similar, en que vamos a tener los ocho frentes abiertos pero todos en excavación, en renovación de redes, con un atraso de pues de más de dos dígitos. Lo que es muy delicado porque algo que si nos *acarrear* problemas como fondo es que tengamos muchos frentes abiertos y muchos frentes atrasados. Po lo tanto se quisiera que este comité saquemos unos compromisos para mitigar ese tema del atraso, sobre todo en esa etapa constructiva. Y no es de una posición intransigente que naturalmente todos los del equipo entendemos que la lluvia hace estragos, pero no podíamos seguir abriendo frentes para seguir en atraso. Y que el avance del contrato se mitigue abriendo frentes, pero que realmente la obra puntual en cada frente continúe y se siga incrementando el atraso, porque vamos a tener un montón de frentes abiertos, el avance del contrato con un atraso decente, pero todos los frentes con un atraso muy considerable. Por lo tanto, se requiere que lleguemos a unas metas claras para poder mitigar esa situación.

El Contratista manifiesta que entiende la preocupación del Fondo, pero realmente se están presentando muchas lluvias en la zona y por mas que se quiera dar avance a los diferentes frentes de obra es muy difícil debido a que las excavaciones se inundan con mucha frecuencia y no permite continuar con las actividades programadas. El atraso realmente se ves en las en las tuberías, como lo manifestó la Interventoría. Sin embargo, pueden tomar la decisión de no abrir más frentes de obra lo aceptaremos, pero no estamos arreglando el problema, sino porque es un frente que igual se le va a tener que hacer la tubería, y si seguimos con este invierno tan terrible, se va a demorar más de lo que se demoraría una instalación de tubería que pues realmente no es muy demorada, pero se estima que si apenas terminamos de instalar la tubería, va a salir adelante el atraso en cada frente y ahí si lo vamos a ver por cada frente.

La Entidad manifiesta que la ide es no seguir abriendo frentes porque se generarían traumatismo en la vías, pero ya tenemos la responsabilidad en nuestras manos, sobre todo con la comunidad y a la hora que la comunidad se levante porque llevamos un mes, tres semanas y no hemos pasado de sacar material, ya se nos vuelve ya es un problema social que es muy difícil de manejar y hasta tendrían toda la razón, si de ser el caso tenemos dos CIV que sean solamente de fresado de pronto sería explorar la posibilidad de atacar esos frentes, a ver si logramos darle tiempo al clima y podemos modificar o podemos hacer unas intervenciones cuando no pues estemos con el agua hasta el cuello.

El Contratista manifiesta que, si se tiene un frente de obra que solo implica fresar, sin embargo, este compromete una parte de los granulares para ampliar la estructura con asfalto. Por lo tanto se preferiría esperar un poquito para que el clima mejor realmente, porque eso es de una noche y no se quiere que por las lluvias tengamos que extendernos más de lo planeado.

La Entidad manifiesta que habría que explorarlo. Pero la idea es prever las circunstancias en cuanto al clima que tenemos y en término de recursos. También se podría verificar debido a que tenemos espacio público que sea únicamente hacer andenes ya que un andén es una sección que es más fácil de cubrir a ver si podemos mitigar ese atraso interviniendo en espacio público.

El Contraista manifiesta que precisamente mañana vamos a arrancar ya un espacio público que la Interventoría decía que estaba atrasada y que es una buena idea porque esas no tienen intervención de redes, a menos que nos salga la de la de agua potable, esperando que no, pero eso pues igual no son intervenciones muy profundas y se pueden hacer rápido. Se va a solicitar a nuestra especialista de tránsito varios andenes más para poder tener esa posibilidad, sacar los PMT y tener una gama más amplia.

La Interventoría manifiesta que es muy buena opción la cual se estudiará para ver cuáles se pueden priorizar aparte del que ya se iniciará, y por lo menos que estemos tranquilos en tema de frentes abiertos y que pues el atraso no se siga incrementando mientras se logra salir de estos tramos de tubería. Ya el rendimiento en lo que es la estructura de pavimento es mucho mejor. Siendo así digamos que con un esfuerzo grande se equilibraría ese avance en la programación una vez que tengamos un poco mejor las condiciones de clima para el caso de las vías. Seguidamente se manifiesta que recibimos de parte del contratista la el acta parcial que la vamos a revisar. Sin embargo, hay unos temas pendientes muy importantes que son temas ya específicos de calidad referente al tema de los de los materiales que todavía no tienen el cumplimiento 100% en algunos parámetros y sin eso efectivamente no le podemos dar trámite al acta. Por lo tanto, se requiere que nos entregue la información validada por el especialista pavimentos conforme lo dicta el contrato lo más pronto posible para poder avanzar mientras vamos revisando el acta.

COMPONENTE SST

1. A la fecha se tienen 85 trabajadores activos en la primera etapa.  
2. Para esta semana no se presentaron incidente o accidentes laborales para ninguno de los dos contratos.

3. Se realiza recorridos de en los frentes activos se realizaron observaciones en el frente de santa barbara se verifican condiciones de obra uso de epp y cumplimiento sistema de seguridad y salud en el trabajo,  
4. a la fecha se cumplió con los entregables contractuales

COMPONENTE AMBIENTAL

Participación en reuniones de inicio de obra en: San Antonio, Danubio y Barrancas.  
Se hace recorrido en los frentes de obra: UNICERROS, VERBENAL, LJACA y SANTA BARBARA para verificar en campo el componente ambiental.  
Se envía calificación y consolidado del mes de abril de las FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES, para su revision y respectiva firma.

COMPONENTE SOCIAL

Reuniones de inicio con comunidad

9:00 a.m: San Antonio (en la Carrera 7 A entre la calle 182 y calle 183 (CIV 1001048 y 1000996). Novedad: Revisar el tratamiento que se dará a lrecd de acantarillado cambiando existente en el corredor y en particular con al problematoca del colegio Nueva Colombia.  
11:30a.m: Barrancas (carrera 7B Bis entre la calle 156 y la calle 158 (CIV 1008318 y 1008317). Sin novedad.  
10:20 a.m Danubio Calle 168 entre la carrera 8F y carrera 8G CIV 1008216. Sin novedad.  
30/4/2025: Capacitación en todos los frentes de trabajo actuales sobre participación ciudadana

Programa de actividades técnicas:

Terminación de actas en San Antonio (CIV 1000996 y 1001048) y en Barrancas ( 1008318 y 1008317).  
Continúa levantamiento de actas en Toberín (CIV carrera 19 entre calle 164 y calle 166 CIV 1001546) , en cedritos ( 1003749) y Santa Bárbara (CIV 1004613)

COMPONENTE FORESTAL

N/A

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD                                                                                                      | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1   | Remisión de propuesta de alcantarillados de los CIV 1001754, CIV 1000996 y CIV 1001048 incluyendo presupuesto. | CONTRATISTA | 07/05/2025       |
| 2   | Remisión de caracterización de materiales faltante y observados.                                               | CONTRATISTA | 07/05/2025       |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.  
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

| Marca temporal     | Puntuación | NOMBRE                | EMPRESA                | CARGO                    | CORREO                | CELULAR    |
|--------------------|------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 4/28/2025 15:41:40 | 0          | Dayana Macea          | GIS USAQUEN VIAL       | ADMINISTRADOR            | auxingusaquen@grupo   | 3005431081 |
| 4/28/2025 15:46:19 | 0          | JUAN FELIPE           | consorcio USAQUÉN v    | director                 | juanfeliped1@gmail.co | 3151437391 |
| 4/28/2025 15:53:03 | 0          | Angela María Quiroga  | Consortio Usaquén Vi   | Residente Social         | socialusaquenvial2025 | 3144283686 |
| 4/28/2025 16:05:05 | 0          | Monica Maldonado      | Alcaldía Local de Usa  | Ingeniera de Infraestruc | Monica.maldonado@gc   | 3213292057 |
| 4/28/2025 16:06:44 | 0          | HENRY CUSGUEN         | Consortio usaquen vial | Residente de Obra        | henrycusguen1@gmail   | 3112455753 |
| 4/28/2025 16:07:03 | 0          | Marco Javier Velandia | Consortio Gis Usaqu    | Ingeniero Residente      | residusaquen@grupogi  | 3002124582 |
| 4/28/2025 16:07:03 | 0          | TATIANA VALDELEÓN     | CONSORCIO USAQUI       | RESIDENTE SST            | SSTCONSORCIOUSA       | 3207367585 |
| 4/28/2025 16:07:36 | 0          | CARLOS ARTURO BE      | CONSORCIO GIS US       | Director                 | directorusaquen@grup  | 3115242086 |
| 4/28/2025 16:07:47 | 0          | andres echandia       | consorcio usaquen vial | INGENIERO                | ECHANDIAANDRES@       | 3115985716 |
| 4/28/2025 16:23:39 | 0          | PAOLA CASALLAS        | GIS USAQUEN VIAL       | RESIDENTE SST            | sstusaquen@grupogisc  | 3214773464 |
| 4/28/2025 16:25:10 | 0          | Judith Garcia Bermude | CONSORCIO GIS US       | Residente Ambiental      | ambusaquen@grupogi    | 3202344058 |
| 4/28/2025 16:26:19 | 0          | CLAUDIA MARCELA C     | GIS USAQUEN            | RES. SOCIAL              | socialusaquen@grupoc  | 3186423619 |



SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

(CIUDADANÍA, USUARIOS Y / O GRUPOS DE INTERÉS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS)

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 6

Vigencia: 21 de agosto de 2024

Caso HOLA: 70103

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

| LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS                                                                                                                                                                                                      |            |                      |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción del compromiso                                                                                                                                                                                                                                               | Comité No. | No. Compromiso       | Responsable                 | Se Cumplió (S/N) | Acciones a tomar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Entrega baranda a la comunidad y Alcaldía                                                                                                                                                                                                                                | 16         | 1                    | CONTRATISTA                 | SI               | Se cumple parcialmente, ya que se encuentra pendiente la pintura de la misma, pendiente confirmacion fecha por parte de la alcaldia para entrega a la comunidad                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Realizar Certificación Generación de Residuos de Construcción y Demolición - RCD del Contrato FDLUSA N° 709 2024.                                                                                                                                                        | 15         | 1                    | CONTRATISTA - INTERVENTORIA | NO               | Se cumple compromiso de forma parcial. Se envia Oficio CGUV-734-0163-2025 del 20 mayo con la Certificación de la Generación de Residuos de Construcción y Demolición - RCD del Contrato FDLUSA N° 709 2024 (Enero, Feb y Marzo). Quedó pendiente el mes de abril por la falta de las certificaciones del proveedor.                                                                                                        |
| Envío listado de individuos arbóreos por CIVs para trámite con entidades ambientales.                                                                                                                                                                                    | 15         | 1                    | CONTRATISTA                 | NO               | Se cumple compromiso de forma parcial. En mesa de trabajo realizada el día 22 de mayo de 2025, quedó como compromiso que el próximo 31 de mayo de 2025, el Contratista remitirá la documentación para la solicitud de permisos de intervención silvicultural sobre los individuos arbóreos que lo requieran en todos los CIV's. Posteriormente, esta Interventoría remitirá la información a la Alcaldía Local de Usaquén. |
| Envío información para trámite de especies arbóreas a la Alcaldía Local de Usaquen.                                                                                                                                                                                      | 15         | 1                    | INTERVENTORÍA               | NO               | No se da cumplimiento, ya que se recibe la información el día 31 de mayo, y se enviará posteriormente el 3 de junio del 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Atención y/o complemento de observaciones para el plan de contingencia por el contratista                                                                                                                                                                                | 16         | 1                    | CONTRATISTA                 | SI               | El contratista remite plan de contingencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Envío del Plan de contingencia a la alcaldía con la programación                                                                                                                                                                                                         | 16         | 1                    | INTERVENTORÍA               | SI               | Se remite a la alcaldía el plan de contingencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CIV 1006766 Verbenal: pendiente envío plan de contingencia, limpieza de tubería finalizando semana y Retiro de material semana 20 al 23-05-2025,                                                                                                                         | 16         | 1                    | CONTRATISTA                 | SI               | Se cumple con el compromiso, se solicita al contratista hacer bombeando el tramo para evitar esa acumulación de aguas, y avanzar con la instalación de las domiciliarias y terminar el tramo del corrector de 8 pulgadas                                                                                                                                                                                                   |
| CIV 1001754 Orquídeas: acompañamiento para video ediles contratista e interventoría miércoles 21-05-2025 4pm                                                                                                                                                             | 16         | 1                    | CONTRATISTA - INTERVENTORIA | SI               | Se cumple con el compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Envío listado de cumplimiento meta física de pavimentos, finalizando semana la alcaldía realiza envío de la información                                                                                                                                                  | 16         | 1                    | ALCALDIA                    | SI               | Se cumple con el compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Seguimiento al PDT con corte al 18 de mayo del 2025.<br>- Informe de avance por parte del Contratista frente a la ejecución de las actividades de la etapa preliminar<br>- Gestiones ante las E.S.P<br>- Componente SST<br>-Componente Ambiental<br>-Componente Social |            |                      |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1, Programación y seguimiento al Cronograma de Obra Semanal:                                                                                                                                                                                                             |            |                      |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AVANCE PROJECT                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Avance Programado (%)                                                                                                                                                                                                                                                    | 14         | Avance Ejecutado (%) | 9                           | Total Avance     | -5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AVANCE DIAGNOSTICOS                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Avance Programado (%)                                                                                                                                                                                                                                                    | 100        | Avance Ejecutado (%) | 100                         | Total Avance     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AVANCE FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PROGRAMADO                                                                                                                                                                                                                                                               |            | EJECUTADO            |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TOTAL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                           | SEMANAL    | ACUMULADO            | SEMANAL                     | ACUMULADO        | Atraso /Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |                                    |                   |                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Total programado (%)                                                                                                                                                                                                                            | \$ 246.859,049,00 | \$ 2.140.329.576,00 | Total Ejecutado (%)                | \$ 196.425.598,00 | \$ 1.157.416.403,00 | \$ 982.913.173,00     |
| <b>OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>SEMANAL</b>    | <b>ACUMULADO</b>    |                                    | <b>SEMANAL</b>    | <b>ACUMULADO</b>    | <b>Atraso /Avance</b> |
| Obra Programada Calzada (%)                                                                                                                                                                                                                     | 1,63%             | 8,51%               | Obra Ejecutada Calzada (%)         | 0,58%             | 3,35%               | -5,16%                |
| <b>OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>SEMANAL</b>    | <b>ACUMULADO</b>    |                                    | <b>SEMANAL</b>    | <b>ACUMULADO</b>    | <b>Atraso /Avance</b> |
| Obra Programada Espacio Público (%)                                                                                                                                                                                                             | 0,00%             | 3,36%               | Obra Ejecutada Espacio publico (%) | 0,933%            | 1,130%              | -2,230%               |
| <p>*Nota aclaratoria:<br/> Se espera la aprobación del plan de contingencia con la programación que será radicado por el contratista con el fin de atender los atrasos evidenciados en los CIV relacionados en el desarrollo de la reunión.</p> |                   |                     |                                    |                   |                     |                       |

| 2. PMT, tramitados y aprobados: |                              |                                                             |                  |                     |                                    |                                |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| No.                             | CIV - PK_ID                  | DIRECCIÓN                                                   | TIPO DE ELEMENTO | PMT                 | ESTADO DEL PMT                     | APROBACIÓN COI                 |
| 1                               | 1000996 - 138626             | Carrera 7 A desde Calle 182 A hasta Calle 183               | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 2                               | 1001048 - 3001               | Carrera 7 A desde Calle 182 hasta Calle 182A                | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 3                               | 1005749 - 137286             | Carrera 7 A desde Calle 146 hasta Calle 147                 | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 4 | Aprobado por la SDM.               | COI 18 DEL 30 DE ABRIL DE 2025 |
| 4                               | 1004732 - 136896             | Carrera 11 D desde Calle 122 hasta Calle 123                | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 5                               | 1004684 - 136897             | Carrera 11 D desde Calle 123 hasta Calle 124                | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 6                               | 1004613 - 136856             | Carrera 11 B Bis desde Calle 125 hasta Calle 126            | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 7                               | 1001754 - 140530             | Calle 161 A desde Carrera 21 hasta Carrera 22               | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 1 | Radicado a SDM-Rad 202561200414282 | COI 10 DEL 6 DE MARZO DE 2025  |
| 8                               | 1006766 - 20011207           | Carrera 12 - Calle 188                                      | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 9                               | 1007251 - 91019658           | Carrera 1 A desde Calle 127 B Bis C hasta Calle 127 C       | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 10                              | 1006801 - 534144             | Carrera 1 A desde Calle 127B Bis B hasta Calle 127C         | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 11                              | 1006800 - 534316             | Carrera 1 A desde Calle 127 B Bis A hasta Calle 127 B Bis B | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 13                              | 1000423 - 141421             | Calle 188 desde Carrera 8 Bis hasta Carrera 8A              | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 1 | Radicado a SDM-Rad 202561200414282 | COI 10 DEL 6 DE MARZO DE 2025  |
| 14                              | 1006953 - 91019252           | Calle 188 desde Carrera 7B hasta Carrera 8                  | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 1 | Radicado a SDM-Rad 202561200414282 | COI 10 DEL 6 DE MARZO DE 2025  |
| 18                              | 1008318 - 91010746           | Carrera 7B Bis desde Calle 156 hasta Calle 158B             | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 19                              | 1008317 - 91010747           | Carrera 7B Bis desde Calle 156 B hasta Calle 158            | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 13                              | 1008216 - 92053552, 92053551 | Calle 168 desde Carrera 8F hasta Carrera 8G                 | Anden            | SOLICITUD PMT No. 5 | Radicado a SDM-Rad 202561200689182 | COI 12 DEL 20 DE MARZO DE 2025 |
| 12                              | 1001546 - 138327             | Carrera 19 desde Calle 164 hasta Cale 166                   | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 6 | Tramitado a la SDM                 | COI 14 DEL 03 DE ABRIL DE 2025 |

## COMPONENTE TECNICO

En cuanto a los avances de las actividades previas para los diagnósticos se tiene:

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Avance segmentos viales | 100% |
|-------------------------|------|

Se da inicio al comité de seguimiento No.17 , con la lectura de los compromisos del comité pasado, primero se encontraba pendiente la entrega de la baranda, por parte del contratista, a la fecha del presente comité se encuentra pendiente la pintura y programar la reunion con la comunidad, la alcaldia manifiesta que el día 27-05-2025 tiene reunion con el alcalde y confirman la fecha para realizar la entrega.

\*Realizar Certificación Generación de Residuos de Construcción y Demolición - RCD del Contrato FDLUSA N° 709 2024: la interventoría manifiesta que se envió las certificaciones, se realiza la aclaración que hasta el mes de marzo no hubo generación de RCD, en abril hubo generación de RCD y ya a partir del mes mencionado se realiza las respectivas gestiones ante la entidad para los certificarlos correspondientes.

\*Envío listado de individuos arbóreos por CIVs para trámite con entidades ambientales: este es un tema que se está en ejecución, la interventoría manifiesta que se informe de manera explícita a la alcaldía sobre las sesiones que se han venido adelantando con el contratista, se realice la verificación de todos los CIV donde se tiene presencia de individuos arbóreos, quedaran hicieron unos compromisos con el contratista para el 31-05-2025 como el informe sobre las diferentes actuaciones que se tendrían en el tema de árboles.

\*Envío del Plan de contingencia a la alcaldía con la programación: esta información se remitió a la alcaldía, donde se recibió el visto bueno de la alcaldía para adelantar actividades en los frentes que se tenían previstos con el fin de amortiguar el atraso.

\*CIV 1006766 Verbal: pendiente envío plan de contingencia, limpieza de tubería finalizando seno y Retiro de material semana 20 al 23-05-2025: la interventoría manifiesta que es importante realizar continuo seguimiento a este tramo por el tema de las aguas estancadas, las aguas sanitarias, ya que se podría generar un problema social importante, por esta razón, se le sugiere al contratista realizar parcialmente bombos el tramo para evitar acumulación de aguas, y avanzar con la instalación de las domiciliarias y terminar el tramo del corrector de 8 pulgadas.

\* Envío listado de cumplimiento meta física de pavimentos, finalizando semana la alcaldía realiza envío de la información: La alcaldía remitió el archivo, la interventoría propone recorrido para verificación de los tramos km/carril con el fin de realizar una sola acta de inclusión y exclusión de CIV.

Interviene la alcaldía manifestando respecto al tema del atraso, una cosa es el atraso por CIV, que es prácticamente generalizado en todos los segmentos viales, y otro es el atraso en el total del contrato, Entonces, las socializaciones que vamos a tener, o que ya se tuvo una la semana pasada, y las que vamos a tener mañana, pueden apalancar el atraso del contrato en general. Pero eso no es medida de mitigación o de contingencia para los segmentos que ya están atrasados. Eso para hacerles a salvedad, como les comentaba la semana pasada podemos estar a la par con el cronograma general del contrato, pero tener atraso en los segmentos viales. Una acción de contingencia sería más recursos, más personal, eso en aras de mitigar el atraso que ya tenemos por segmento vial.

Se realiza lectura de los porcentajes de ejecución del contratista por CIV, basado en la última programación.

El porcentaje total del contrato programado para la semana es del 14% versus un 9% ejecutado, con un atraso del 5%

Interviene la interventoria realizando lectura de los porcentajes ejecutados y programados:

Segmentos de calzada:

|             |                |         |                      |                                               |                                                         |
|-------------|----------------|---------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CIV 1007251 | PK_ID 91019658 | KR 1A   | CL 127B BIS C        | CL 127C.                                      | % programado del 65% - % ejecutado 26% - atraso del 39% |
| CIV 1006801 | PK_ID 534144   | KR 1A   | CL 127B BIS B        | CL 127C.                                      | % programado del 63% - % ejecutado 32% - atraso del 31% |
| CIV 1006800 | PK_ID 534316   | KR 1A   | CL 127B BIS A        | CL 127B BIS B                                 | % programado 69 - % ejecutado 44 - atraso 25%           |
| CIV 1006766 | PK_ID 20011207 | KR 12   | - CL 188:            | % programado 48%- %ejecutado 18% - atraso 30% |                                                         |
| CIV 1004732 | PK_ID 136896   | KR 11D  | CL 122 - CL 123.     | % programado 51%- 5 ejecutado 19%- atraso 32% |                                                         |
| CIV 1004684 | PK_ID 136897   | KR 11D  | CL 123 CL 124        | % programado 50.- %ejecutado 17- atraso 33%   |                                                         |
| CIV 1001754 | PKI_ID 140530  | CL 161A | KR 21 - KR 22        | % programado 32 - % ejecutado 9%- atraso 23%  |                                                         |
| CIV 1000423 | PK_ID 141421   | CL 188  | KR 8BIS - KR 8A      | % programado 37 -% ejecutado 30%- atraso 7%   |                                                         |
| CIV 1006953 | PK_ID 91019252 | CL188   | KR 7B - KR 8.        | % programado 38%- % ejecutado 29%- atraso 9%  |                                                         |
| CIV 1008318 | PK_ID 91010746 | KR 7B   | BIS CL 156 - CL 158B | % programado 21% - % ejecutado 4%- atraso 17% |                                                         |

## Segmentos espacio publico

CTV 1008216 PK ID 92053552.CL 168 KR 8F - KR 8G (ANDEN) % programado 21% - % ejecutado 23%- adelanto 2%

Interviene la alcaldía manifestando que en promedio se tiene un atraso del 22% en todos los frentes y un promedio en el proyecto del 5% entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a proceder porque este histórico ha ido aumentando?, como se ha mencionado en comités anteriores, se debe poner mas recursos en los frentes que llevan a traso, es decir, generar un plan de contingencia junto con maquinaria y mano de obra, no se deben abrir mas frentes de obra sino atacar los frentes que tienen atraso.

Interviene el contratista manifestando que no se encuentran avanzando al ritmo que quisieran por el tema de lluvias, botaderos cerrados, paro de volqueteros etc, todo eso impacta mucho y eso es lo que queremos que sí realmente quede claro y que todos sepamos.

Interviene la alcaidía manifestando el plan de contingencia que ustedes presentaron, ¿qué fecha de ustedes tienen? Cuando ustedes presentaron el plan de contingencia estábamos en lluvias, entonces, hay que pedirles el plan de contingencia al contrastado, donde haya una reprogramación conociendo estos temas ambientales que hay, como las lluvias, que no dependen de ustedes y que nos están recorriendo, porque es que venimos a los comités y hemos, nosotros, les hemos dicho a ustedes, oigan, nos preocupa tanto atraso, si sabemos que hay lluvias, pero ¿y qué va a pasar? Hasta les planteamos, no abren más frentes de días, abramos de espacio público. No sé si se acuerdan de como un mes. Pero se continua sin un plan de contingencia.

Interviene la interventoría manifestando que estamos próximos a que se acabe la temporada de los frentes en el IDEAM, los frentes están en diferentes etapas, unos por iniciar, que es donde entraría lo crítico de las tuberías, otros que ya entrarían solo a pavimentos y los de espacio público eran una alternativa. Por eso es que cada tramo necesita su contingencia independiente. Es decir, todo lo que está en tuberías lo que necesita es gente. Y las máquinas obviamente que salen de los otros frentes. En pavimentos ya lo que se necesita es simplemente materiales, entonces, cada tramo tiene sus necesidades y por ende una contingencia completamente independiente.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>interviene la profesional social del contratista manifestando que la semana pasada que estuvieron en comité de ciudadanos, la gente í, afortunadamente, fue muy perceptiva a a la base de la obra, conscientes del tema del clima, conscientes de la dificultad que hay en el tramo en Verbenal, que pues se han dado cuenta que nosotros, no es que no hayamos llevado personal, sino trabajos tan duros, tan pesados, que renuncian, porque efectivamente si hemos tenido vinculaciones, pero la gente ha renunciado. Entonces, en esa espacio de reunión con la comunidad, ellos fueron supremamente comprensivos en que el desarrollo de la obra ha sido complicado por el tema de lluvias.</p> <p>Interviene la interventoría manifestando que a diño se reciben temas de acceso para el tamo de Verbenal, temas puntuales de avances no.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Interviene la alcaldía preguntando si la última reprogramación que se hizo fue solamente por el tramo de orquídeas, por el tema que no se pudo empezar a tiempo. Sería en ese caso conveniente hacer una reprogramación nuevamente de los tramos que ya están abiertos, porque según cronograma en actividades granulares que son unas actividades mucho más rápidas y también que financieramente tienen más peso entonces pues digamos el avance según esa programación no lo vamos a poder recuperar nunca si no se reprograman.</p> <p>Interviene la interventoría manifestando que el rendimiento es bajo y por eso no ha podido avanzar, pero digamos que no es reprogramar todo el proyecto, porque si no, entonces chequeamos en atraso y la realidad no, porque hay unos frentes que entran a otra etapa y lo que necesitamos es que el contratista metan muchos recursos en el tema de materiales para recuperar ese atraso. se requiere compromiso del contratista de sacar los frentes adelante.</p> <p>Interviene la alcaldía preguntando si los atrasos del contratista son culpa de el o temas de clima?- es importante tener claro si el atraso que se tiene es de temas de clima o tambien de recursos porque hay cosas que son imputables al contratista y cosas que no son. Nosotros no podemos venir a decirle esto es un incumplimiento al contratista cuando sabemos que hay lluvias, que hay botajeros cerrados, que hay cualquier tipo de eventualidad que no depende de ellos.</p> <p>Interviene la interventoría manifestando que no se encuentra de acuerdo con el contratista en cuanto a que la ejecución es solo de pavimentos porque en el presupuesto oficial se tenía casi un 20% de redes, decir que es un contrato que lelva muchas redes, porque fue una licitación a la que ustedes se presentaron y con la experiencia que tienen saben que esto lleva redes sí o sí. para eso debe prepararse el contratista con la intervención de redes.</p> <p>La alcaldía manifiesta que pero por eso los contratamos a ustedes, porque ustedes tenían que hacer un diagnóstico y dentro de ese diagnóstico, ustedes dijeron, ah, mire, no, hay tuberías en Grez y en Asbesto, las profundidades no son muchas. ya que el contratista presneto el diagnostico, el cronograma y aceptaron.</p> <p>Interviene la alcaldía manifestando: Con base en lo que tiene esos imprevistos generan seguramente unos tiempos adicionales. ¿Pero por qué no evaluamos entonces cuál es el peso de esas actividades sobre la sobre la proyección total del contrato? Sobre los tiempos presupuestados. El clima, ¿Cuánto está pegando el clima? El agua y demás. Pero lo que yo entiendo ahorita, es cuando hay unas actividades que son las que están incidiendo más. Entiendo que hay un porcentaje de redes que ustedes sí conocían desde el momento en que se presentaron y que aceptaron. ¿Cuánto pega ahora las nuevas y los mismos los tiempos que en determinado momento no se ha podido cumplir con el rendimiento que se tenía así? O sea, eso sería lo único que me parece que se debería evaluar, tener en cuenta las actividades puntuales y en la incidencia, el peso de cada actividad, porque es que no todas las actividades pesan iguales, cada actividad tiene un peso sobre la ejecución del contrato, tanto económica como en tiempos de residencia. Y sí me preocupa que si vamos a acumular todo para el final, entonces en los últimos dos meses, el contrato lo vamos a hacer en dos meses?.</p> <p>En conclusion si falta gente, para que se puedan hacer actividades que no sean lineales y en secuencia, sino que sean simultáneas, pero si ustedes tienen el mismo oficial y el mismo ayudante que instala la red sanitaria, acometidas, agua lluvia, saca el agua. No, pues así que, es lo que yo vi hace ocho días en el frente del colegio. a lo que responde el contratista que van a evaluar la posibilidad de meter más gente para los frentes.</p> <p>La interventoría manifiesta que todos estan de acuerdo en que las lluvias se han afectado, entonces pues habría que hacer un análisis tramo por tramo y que nos presenten un documento y los tiempos que han tenido afectación y ver cómo se ajusta esa fecha para que de una u otra manera se minimice ese atraso actual, pero obviamente ustedes son conscientes que eso se les puede volver un problema, lo primero que debería hacer ya por ahora es no alargar el fin de los trabajos. Revisen la secuencia de las actividades. Las tuberías han tenido una afectación muy grande por las lluvias, pero considerando que el tiempo está mejorando bastante, entonces yo creo que ese atraso se puede minimizar sin tener que irnos a pensar en abrir más frentes, como compromiso se deja la presentación de la reprogramación si desean presentarla, argumentada tramopor tramo de acuerdo a las consideraciones del contratista, aclarando que el valor contractual es inamovible.</p> <p>Por ultimo, la interventoría manifiesta que se tiene un PMT vencido en la CL 168 KR 8G mediante COI 12 que actualmente se encuentra sin aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad, a lo que responde el contratista que se encuentran en respuesta del especialista.</p> |
| <p><b>COMPONENTE SST</b></p> <p>1. A la fecha se tienen 120 trabajadores activos en la primera etapa.</p> <p>2. Para esta semana no se presentaron incidente o accidentes laborales para ninguno de los dos contratos.</p> <p>3. En los recorridos a los respectivos frentes de obra se han realizado recomendaciones a los trabajadores y al profesional SST del uso adecuado de EPP, se verifica maquinaria en campo con su respectiva documentación.</p> <p>5. A la fecha se cumplió con los entregables contractuales</p> <p><b>OTROS:</b> interviene la interventoría manifestando que se ha realizado el seguimiento en cuanto a las capacitaciones del personal en cuanto al uso de elementos de protección personal este para la presente semana no se han presentado ni accidentes ni incidentes laborales siguen con las recomendaciones extensas con los trabajadores en el frente verbalnal con el impermeable. También se le ha dado la protección a los habitantes con el tema de habilitar bien los andenes y estar pendiente de las personas que ingresan y salen sobre la cuadra. Por ahora, la documentación contractual que se ha presentado en cuanto al personal y maquinaria se ha encontrado al día.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>COMPONENTE AMBIENTAL</b></p> <p>Se hace recorrido en los frentes de obra: UNICERROS, VERBENAL, LIJACA, SANTA BARBARA, SAN ANTONIO Y ORQUIDEAS para verificar en campo el componente ambiental.</p> <p>Se recibe Oficio CUV-LP002-221 del 20 mayo con el informe de gestión ambiental No. 3, Version 2 y se responde con Oficio CGUV-734-0166-2025 del 20 mayo con aprobación Informe de Gestión Smbiental No. 3, Version 2</p> <p>Se envía Oficio a la Alcaldía Local de Usaquén CGUV-734-0163-2025 del 20 mayo con Certificación Generación de RCD Cto 709 de 2024.</p> <p><b>OTROS:</b> parte del componente ambiental recibimos el informe de gestión ambiental versión respondo con oficio el día 20 de mayo donde se aprueba el informe, tambien, se envió un oficio con la certificación de la generación de los RCD del mes de abril., se cumplió parcialmente el compromiso del envío a la alcaldía de los RCD porque se envió oficio para hacer reporte enero, febrero y marzo en blanco y quedó pendiente el mes de abril, que es el mes pasado, por falta de certificación de proveedor. Se encuentra pendiente el envío de las certificaciones por parte del proveedor ya que tienen unos tiempos estimados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>COMPONENTE SOCIAL</b></p> <p><b>Atención a la ciudadanía:</b></p> <p>Reuniones de inicio validadas por la entidad para los tramos de Cedritos Cra 7A con calle 147 y Toberín Cra 19 con calle 164 para el 27/5/2025</p> <p>PQRS No. 6 del señor Juan Roza fue remitida respuesta el 23/5/2025.</p> <p><b>Acompañamiento a actividades técnicas:</b></p> <p>Continúa el levantamiento de actas de vecindad en La Calleja (CIV CIV 1004176 – 1008367 - 1004128).</p> <p><b>Gobernanza para la movilidad:</b></p> <p>El 24/5/2025. se realizó capacitación a los trabajadores de MONC, total asistentes 22, en los frentes de obra de Barrancas, San Antonio, Danubio y Orquídeas.</p> <p><b>OTROS:</b> Interviene la interventoría solicitando que de acuerdo a la posible reprogramación que el contratista va a radicar, sea lo mas cercano posible a la realidad ya que las comunidades estan solicitando el cronograma de obra, y la comunidad quiere una fecha precisa de la finalizacion de las obras.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>COMPONENTE FORESTAL</b></p> <p>1. En mesa de trabajo realizada el día 22 de mayo de 2025, quedó como compromiso que el próximo 31 de mayo de 2025, el Contratista remitirá la documentación para la solicitud de permisos de intervención silvicultural sobre los individuos arbóreos que lo requieran en todos los CIV's. Posteriormente, esta Interventoría remitirá la información a la Alcaldía Local de Usaquén.</p> <p>2. A la Alcaldía Local, se le envía Oficio CGUV-734-0174-2025 del 23 mayo con reporte del componente forestal del contrato de obra.</p> <p>3. Al contratista se le envía Oficio CGUV-734-0177-2025 del 24 mayo con Remisión Registros Fotográficos CIV´s a intervenir - Componente Forestal</p> <p><b>OTROS:</b> Interviene el especialista forestal del contratista manifestando que se realizo una inspeccion general de todos los CIV hsta el moento se ha realizado el 70% de los CIV, donde se encuentra interferencia con 300 arboreos, Posterior a toda la revisión de todos los CIV se va a hacer un recorrido para revision de un riesgo o una interferencia prioritaria para pasarlo como PQR a la secretaría y pues que le den una autorización para inteligencia prioritaria. los demás individuos pues se les deja programado segundo acordado una poda aérea. Pues no me parece conveniente que coloquemos poda radícula porque al momento de intervenir eh pues una de no algo y pues pues entraríamos en un acto sancionatorio, porque sólo se pueden intervenir árboles a menos de que haya una aprobación por parte de la Secretaría. Entonces, para mí lo conveniente es poner poda aérea.</p> <p>Interviene la alcaldía preguntando: ¿Para qué hacemos poda radicular o poda aérea si igual el tema es meramente por las raíces, no?</p> <p>Responde el especialista forestal del contratista: La poda radicular se refiere a la poda de las raíces. Eso es poda radicular y pues la poda aérea es el mantenimiento. se hace todo el estudio de cartografía, se hace la inspección, se toman los códigos y se envían como PQR para que aprueben en el caso de que sea necesario, se ha formulado la poda aérea, porque resulta que ningún autor ambiental va a permitir, sin una aprobación previa alguna intervención.</p> <p>Interviene la alcaldía manifestando: Ustedes están haciendo un inventario para saber si coincide con lo que hace, pero solicitan permiso sólo los que tienen problemas?, a lo que responde el especialista que sí.</p> <p>De acuerdo a mesa de trabajo se había dejado el compromiso de entregar el listado de los CIV donde se encontraban arboles par el 31-05-2025, en comite se deja como compromiso la entrega del listado los individuos arboreos a intervenir para el 9 de junio de 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD                                                                   | RESPONSABLE               | FECHA DE ENTREGA       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1   | Pendiente confirmacion entrega de baranda a la comunidad                    | Alcaldia                  | 27/05/2025             |
| 5   | Entrega de reprogramacion con sustentos 26-05-2025 l 01-06-2025             | CONTRATISTA               | 01/06/2025             |
| 6   | Enviar comunicado a la Alcaldia justificando el ajuste del PAC              | CONTRATISTA-INTERVENTORIA | 28/05/2025             |
| 7   | Información del PMT vencido mediante COI 12 CL 168 KR 8G                    | CONTRATISTA               | 26/05/2025             |
| 8   | Entrega listado de individuos arboreos                                      | CONTRATISTA               | 09/06/2025             |
| 9   | Recorrido para verificacion de tramos metas fisicas                         | CONTRATISTA-INTERVENTORIA | 28/05/2025             |
| 10  | Recorrido con contraloria el día jueves 29-05-2025                          | CONTRATISTA-INTERVENTORIA | 29/05/2025             |
| 11  | Presentar reprogramacion con sustentos y justificaciones de tramo por tramo | CONTRATISTA               | 25-05-2025 - 1-06-2025 |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

| BOGOTÁ                |                                       | SECRETARÍA DE GOBIERNO                    |                      | EVIDENCIA DE REUNIÓN  |        |           |             | Código: GDS-GPD-P029<br>Versión: 6<br>Vigencia: 21 de agosto de 2024<br>Caso HCL/6-70105                                                                    |          |         |             |                                              |                                |             |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Objeto de la reunión: |                                       | Comite N-17                               |                      |                       |        |           |             |                                                                                                                                                             |          |         |             |                                              |                                |             |
| Fecha:                |                                       | 26-06-2025                                |                      | Hora de inicio:       |        | 2:00 PM   |             | Modalidad:                                                                                                                                                  |          |         |             |                                              |                                |             |
| Lugar:                |                                       | Presencial Alacrida                       |                      | Hora de finalización: |        | 5:00 PM   |             | <input checked="" type="checkbox"/> Presencial<br><input type="checkbox"/> Virtual<br><input type="checkbox"/> Telefónica<br><input type="checkbox"/> Mixta |          |         |             |                                              |                                |             |
| Dependencia:          |                                       | Nombre del Responsable:                   |                      |                       |        |           |             |                                                                                                                                                             |          |         |             |                                              |                                |             |
| TIPO DE DOCUMENTO     | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS<br>(Apellido o legal) | NOMBRE IDENTIFICARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO  |           |             |                                                                                                                                                             |          |         |             | CORREO ELECTRÓNICO -<br>TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA                          |             |
|                       |                                       |                                           |                      |                       | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TECNICO/<br>TICOLÓGICO                                                                                                                                      | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL |                                              |                                | LIBRE NOMB. |
|                       | 85294.173                             | José M. Sanz                              |                      | Intelectual           |        | X         |             |                                                                                                                                                             |          |         |             |                                              | alacrida@sgo                   | [Firma]     |
|                       | 52262703                              | Marela Cortés                             |                      | Intelectual           |        |           |             |                                                                                                                                                             |          |         |             |                                              | alacrida@sgo                   | [Firma]     |
|                       | 7997081                               | Juan F. Delgado                           |                      | C. Usaquen Val        |        |           |             |                                                                                                                                                             |          |         |             |                                              | usquenval@gmail.com            | [Firma]     |
|                       | 1014180819                            | Henry A. Cordero                          |                      | C. U. V.              |        |           |             |                                                                                                                                                             |          |         |             |                                              |                                | [Firma]     |
|                       | 1014240890                            | Tatiana Voldelacín                        |                      | C. Usaquen Vial       |        |           |             |                                                                                                                                                             |          |         |             |                                              | sttranscencusquenval@gmail.com | [Firma]     |
|                       | 106508874                             | Juan D. Cordero                           |                      | C. Usaquen Vial       |        |           |             |                                                                                                                                                             |          |         |             |                                              | scsordenusquen                 | [Firma]     |
|                       | 80903575                              | Camilo Durán                              |                      | C. Usaquen Vial       |        |           |             |                                                                                                                                                             |          |         |             |                                              | Ambusagmen                     | [Firma]     |
|                       | 1525327                               | Angela Quinones                           |                      | C. Usaquen            |        | X         |             |                                                                                                                                                             |          |         |             |                                              | Ucalza@regulcan                | [Firma]     |
|                       | 1014244669                            | Juan D. Cordero                           |                      | C. Usaquen            |        | X         |             |                                                                                                                                                             |          |         |             |                                              | Coorforestaldcha@gmail.com     | [Firma]     |
|                       | 79970817                              | Andrés Hernández                          |                      | " "                   |        | X         |             |                                                                                                                                                             |          |         |             |                                              |                                | [Firma]     |
|                       | 79304152                              | Edgar Berrío                              |                      | M. U. S. G.           |        | X         |             |                                                                                                                                                             |          |         |             |                                              | epa.personal@hotmail.com       | [Firma]     |

CONSENTIMIENTOS: Quien registra sus datos, consiente a la Ley 1811 de 2015 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Asimismo, acepta que cualquier consulta o aclaración relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es [www.gobdistritalbogota.gov.co](http://www.gobdistritalbogota.gov.co) y no requiere de anotación en SMR2000. Manifiesta que con los datos proporcionados no se otorga el consentimiento, a solicitar pruebas de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le da a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a renovar este consentimiento o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí entregados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en documentos como para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Ver LACAD02 Manual de Atención Telefónica y Presencial para personas con discapacidad, disponible en <https://portal.gobdistritalbogota.gov.co/contenidos/temas-atendidos-de-gobierno>

| BOGOTÁ                |  | SECRETARÍA DE GOBIERNO |  | EVIDENCIA DE REUNIÓN |  |  |  | Código: GDS-GPD-P029<br>Versión: 6<br>Vigencia: 21 de agosto de 2024<br>Caso HCL/6-70105 |  |
|-----------------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Objeto de la reunión: |  |                        |  |                      |  |  |  |                                                                                          |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                              |           |      |      |                               |                     |                    |                    |                                                           |                                   |                                                                                          |       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------|------|------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| <div><div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div><div>EVIDENCIA DE REUNIÓN<br/>(CIUDADANÍA, USUARIOS Y / O GRUPOS DE INTERÉS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS)</div></div> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                              |           |      |      |                               |                     |                    |                    |                                                           |                                   | Código: GDI-GPD-F029<br>Versión: 6<br>Vigencia: 21 de agosto de 2024<br>Caso HOLA: 70103 |       |  |  |
| Objeto de la reunión:                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | Comité semanal de Obra No. 15 - Contrato FDLUSA-CTO-709-2024 CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION |                    |                                              |           |      |      |                               |                     |                    |                    |                                                           |                                   |                                                                                          |       |  |  |
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 12 DE MAYO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                              |           |      |      | Hora de inicio: 3:00pm.       |                     |                    |                    | Modalidad: X Presencial<br>Virtual<br>Telefónica<br>Mixta |                                   |                                                                                          |       |  |  |
| Lugar:                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | Virtual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                              |           |      |      | Hora de finalización: 5:00pm. |                     |                    |                    |                                                           |                                   |                                                                                          |       |  |  |
| Dependencia:                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                              |           |      |      | Nombre del Responsable:       |                     |                    |                    |                                                           |                                   |                                                                                          |       |  |  |
| TIPO DE DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS<br>(Jurídico o legal)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NOMBRE IDENTITARIO | CORREO ELECTRÓNICO -<br>TELÉFONO DE CONTACTO | LOCALIDAD | ZONA | EDAD | SEXO ASIGNADO AL NACER        | IDENTIDAD DE GÉNERO | ORIENTACIÓN SEXUAL | PERTENENCIA ÉTNICA | DISCAPACIDAD                                              | CONDICIÓN POBLACIONAL DIFERENCIAL | ¿Pertenece a alguna organización social, comunitaria o Junta de Acción Comunal? SI/NO    | FIRMA |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Se anexa registro de asistencia       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                              |           |      |      |                               |                     |                    |                    |                                                           |                                   |                                                                                          |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                              |           |      |      |                               |                     |                    |                    |                                                           |                                   |                                                                                          |       |  |  |

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

| LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS                                                        |            |                |             |                  |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción del compromiso                                                                                                 | Comité No. | No. Compromiso | Responsable | Se Cumplió (S/N) | Acciones a tomar                                                                                               |
| Remisión de propuesta de alcantarillados de los CIV 1001754, CIV 1000996 y CIV 1001048 incluyendo presupuesto. (7/05/2025) | 14         | 1              | CONTRATISTA | SI               | Se cumple compromiso de forma parcial.                                                                         |
| Remisión de caracterización de materiales faltante y observados. (7/05/2025)                                               | 14         | 2              | CONTRATISTA | NO               | No se cumple compromiso debido a que el Contratista remitió la caracterización del B200 el 12 de mayo de 2025. |

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Seguimiento al PDT con corte al 11 de mayo del 2025.
- Informe de avance por parte del Contratista frente a la ejecución de las actividades de la etapa preliminar
- Gestiones ante las E.S.P
- Componente SST
- Componente Ambiental
- Componente Social

1, Programación y seguimiento al Cronograma de Obra Semanal:

|                       |     |                      |     |              |    |
|-----------------------|-----|----------------------|-----|--------------|----|
| AVANCE PROJECT        |     |                      |     |              |    |
| Avance Programado (%) | 13  | Avance Ejecutado (%) | 7   | Total Avance | -6 |
| AVANCE DIAGNOSTICOS   |     |                      |     |              |    |
| Avance Programado (%) | 100 | Avance Ejecutado (%) | 100 | Total Avance | 0  |

| AVANCE FINANCIERO                   |                 |                     |                                    |                   |                   |                       |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                                     | PROGRAMADO      |                     | EJECUTADO                          |                   |                   |                       |
| TOTAL CONTRATO                      | SEMANAL         | ACUMULADO           |                                    | SEMANAL           | ACUMULADO         | Atraso /Avance        |
| Total programado (%)                | \$ 1,827.407,49 | \$ 1,829.647.325,59 | Total Ejecutado (%)                | \$ 119.511.575,00 | \$ 717.246.550,00 | \$ 1.112.400.775,59   |
| <b>OBRA</b>                         | <b>SEMANAL</b>  | <b>ACUMULADO</b>    |                                    | <b>SEMANAL</b>    | <b>ACUMULADO</b>  | <b>Atraso /Avance</b> |
| Obra Programada Calzada (%)         | 1,90%           | 7,05%               | Obra Ejecutada Calzada (%)         | 0,09%             | 1,31%             | -5,74%                |
| <b>OBRA</b>                         | <b>SEMANAL</b>  | <b>ACUMULADO</b>    |                                    | <b>SEMANAL</b>    | <b>ACUMULADO</b>  | <b>Atraso /Avance</b> |
| Obra Programada Espacio Publico (%) | 1,24%           | 2,44%               | Obra Ejecutada Espacio público (%) | -0,347%           | 0,197%            | -2,243%               |

\*Interventoría luego de realizar una revisión detallada frente a los avances reportados en las semanas anteriores, identifica que se encuentran actividades cuyos recursos superan lo que finalmente se va ejecutar, es por esto que en el presente semana se realizan los ajustes pertinentes, reportando un avance negativo de -1% con el objeto de ajustar los indicadores en el avance que se realiza con el project y la meta física.

\*Dado que el contratista de forma preliminar no ha atendido en su totalidad las observaciones de la Interventoría realizada al ARPO No.2 y sus anexos. La Interventoría determina valorar las cantidades que serán objeto de autorización de reconocimiento de pago y que corresponde al valor presentado en el presente seguimiento a la inversión.



La Entidad indaga si se tiene algún plan de contingencia o qué han pensado en cuanto a los tramos que presentan el mayor atraso

La Interventoría manifiesta que de manera formal no le hemos recibido un plan de contingencia, las comunicaciones que recibimos de parte del contratista han sido más un poco más hacia las justificaciones o la explicación de por qué los tramos se han venido atrasando. En los últimos días, en lo que se ha podido constatar es que han bajado un poco las lluvias. Es necesario estos tramos que todavía están en ejecución de la tubería, culminar esas actividades, estimar todos los recursos necesarios para terminar lo que corresponde a las excavaciones de las tuberías, que es algo que afecta mucho el desarrollo de los trabajos, no solo por la lentitud que se genera en este proceso, sino que el continuo movimiento de la maquinaria sobre la subrasante, pues esto también ha venido afectando un poco el avance en cada uno de los tramos, la misma logística como se ha venido presentando en el tramo de Unicérricos. Pero en este caso si nos interesa, por favor escucharlo antes de porqué de estos avances que presentamos en el comité de hoy, pues ustedes recibirán una respectiva comunicación en vista que ya los atrasos se han incrementado mucho. Y necesitamos ponerle un empuje muy grande al contrato en cuestión de recursos y demás materiales en general para equilibrar el cronograma. Se requiere que por parte del Contratista le puedan leer puedan comentar a la alcaldía las estrategias que se van a establecer para superar ese atraso que se tiene a la fecha, porque ya el atraso que se evidencia de manera general pues es de preocupación y adicionalmente ya en se tienen unos frentes que presentan uno unos atrasos muy grandes y que la única manera es ya avanzar cuanto antes con la terminación de las tuberías y continuar con las capas de la estructura de pavimento.

El Contratista manifiesta que precisamente esa es la idea y realmente los atrasos se están viendo marcados y muy grandes. Por eso realmente lo que esperamos es que apenas ya bajen un poco más las lluvias, pues a comparación de la semana pasada que no dejaron trabajar nada, entonces pues eso genera unos atrasos grandes en cada tramo. Una vez estemos en la etapa de cerrar las tuberías, terminemos las tuberías, el avance va a ser mucho mayor. Entonces, con eso los más atrasados, que creo yo que es el de Unicérricos por lo menos terminamos la tubería y ya es cuestión de ingresar más personal, Tenemos un tramo donde terminaron la instalación de la red por fin y solamente nos hacen falta un par de domiciliarías y se va a incluir más personal en ese tramo para poder terminar, pero eso ese tramo también debe estar cambiando bastante en la próxima semana y su atraso se va a ver compensado con la instalación de materiales. Se han debido hacer unas actividades adicionales que no se tenían contempladas y en el momento a hoy ya estamos instalando geotextil y la primera capa de material granular para la estructura el cual debe quedar esta semana.

La Entidad manifiesta que la interventoría solicita el plan de contingencia por escrito al contratista y que el contratista realice un plan de contingencia para que tengamos la correcta trazabilidad del contrato, por favor, y mirar cómo subsanamos de forma escrita y que podamos evidenciar que si se subsanan los retrasos que hay en obra. Adicionalmente, se había solicitado los PMTs para los espacios públicos. A ver si compensamos un poco avance.

El Contratista manifiesta que esta semana se van a solicitar esos PMTs. Dos tramos que son más o menos grandes, que son el de la 104 y 102.

La Interventoría manifiesta que se estará pendiente de los documentos para darle la revisión a los PMT lo más rápido que se pueda para que se les pueda dar el trámite ante la entidad.

La Interventoría manifiesta que para el tramo de Barrancas en el CIV 1008318 y 1008317 se recibió un comunicado es la suspensión del PMT. Quisiéramos saber si esto ya se solucionó porque aquí ya se hizo reunión de inicio, se hicieron obviamente todos los preliminares sociales.

El Contratista manifiesta que lo que pasó fue que la Secretaría de Movilidad manifestó que si no se iba a iniciar las actividades de obra en ese segmento lo iban a suspender. Se enviaron unas imágenes con el PMT implementado, con el cerramiento. Se remitió la subsanación y por esa razón no fue suspendido.

La Interventoría manifiesta acerca del oficio que llegó la Secretaría de Movilidad para complementar y lo que ocurre es que la secretaría nos copió los requerimientos "Por parte de la Secretaría de Movilidad se informa que el frente de obras relacionado en este comunicado será suspendido, por lo cual la entidad publicará lo correspondiente mediante el reporte consolidado de obras de infraestructura COI 19 del 08 de mayo de 2025. Siendo así, si el Contratista logró subsanar, normalmente eso lo tramitan directamente, pero se requiere copiar esa información a esta Interventoría porque el contenido o la conclusión de este oficio es que el tramo quedaba suspendido, para así no tener ningún inconveniente en ese tramo. El otro es el tramo de Unicérricos, que presentación de observaciones frente al tema de la señalización y otros aspectos, lo que se requiere es verificarlo en el sitio y responder con el registro fotográfico respectivo para la atención de las observaciones.

La Interventoría manifiesta que el sábado se notificó a la alcaldía mediante el grupo que se había cargado de la información que se solicitó ajustar de las actas de obra y de interventoría en la plataforma. Quedamos atentos o de ser el caso reunirnos para revisar y poder proceder con la primera acta y para preguntarles también cuándo deberíamos entregar los soportes de la segunda acta.

La Entidad manifiesta que estamos en el tema de la revisión de las actas. Se cree que mañana se tendrá una respuesta sobre el acta y si quedará todo subsanado o si haya algunas observaciones adicionales. Y en cuanto a la segunda acta, pues si tienen ya toda la documentación, yo creo que pueden iría pasando.

La Interventoría manifiesta que el sábado se notificó a la alcaldía mediante el grupo que se había cargado de la información que se solicitó ajustar de las actas de obra y de interventoría en la plataforma. Quedamos atentos o de ser el caso reunirnos para revisar y poder proceder con la primera acta y para preguntarles también cuándo deberíamos entregar los soportes de la segunda acta.

La Entidad manifiesta que estamos en el tema de la revisión de las actas. Se cree que mañana se tendrá una respuesta sobre el acta y si quedará todo subsanado o si haya algunas observaciones adicionales. Y en cuanto a la segunda acta, pues si tienen ya toda la documentación, yo creo que pueden iría pasando.

El Contratista manifiesta que requiere que la Interventoría comente la posición que tienen en cuanto a los ajustes de dichos, ajustes de obra, ajustes por acfallo, todo que fue un tema que se habló y que se iba a transmitir esa inquietud al fondo.

La Interventoría manifiesta que con base en la reunión que se tuvo esta mañana, nosotros estamos preparando una comunicación para remitirla a la alcaldía. Con respecto al tema de los ajustes del contrato hay unos el contrato tiene unas incongruencias en lo que corresponde al mismo objeto del contrato, estableciéndose un contrato por precios unitarios fijos, pero a su vez el anexo técnico tiene otros aspectos que ya los estamos analizando para ponernos en conocimiento de la alcaldía. De todas maneras, este tema ya lo revisamos aproximadamente el 2 de mayo de 2025 se tuvo una reunión con personal del Fondo y nos comentaron que hicieramos la notificación a la alcaldía con la información y el análisis que se da por ya por la parte jurídica también de nosotros para comentar esas situaciones que en este momento pues no dejan absoluta claridad sobre el tema de los ajustes del contrato de obra, si es importante que lo que consideramos nosotros es que las actas se podían tramitar mientras obviamente ponemos en conocimiento este aspecto y los ajustes se pueden presentar de manera independiente, entonces no habría inconveniente por eso, pero preferiríamos más bien terminar de analizar el tema para ya ponerlo en conocimiento a la alcaldía. Se estima que mañana estemos remitiendo el análisis que se hace de parte de la interventoría del tema de los ajustes y ya miráramos la revisión que se lleva a cabo por parte de la alcaldía para que podamos socializar ya este tema entre las partes. Lo sucedido es que en cuanto al tema de obra es que el contratista tiene sus argumentos, pero el contrato nos lleva hacia una revisión, incluso hacia la matriz de riesgos, que eso no está claro en la matriz de riesgos, en el contrato ni siquiera hablan en la minuta como tal en la mayoría de los contratos que hemos tenido la oportunidad de participar ese desglose de la inclusión del capítulo de ajustes dentro de la forma de pago está claramente expuesto en la minuta del contrato junto con las fórmulas que apliquen según sea el caso.

El Contratista manifiesta que el anexo técnico, estudios previos, todo es parte integral del contrato. No lo pueden ustedes decir que entonces solo lo que salga en el contrato y esto se muestra por parte de la Interventoría que para unas cosas si, para otras no. Entonces si en el contrato no dice que hay que hacer aforos y eso, pero en el anexo técnico si no pueden interpretar las cosas como lo vean conveniente. En cualquier contrato el estudio previo, anexo técnico, todo es parte integral del contrato, así como el pliego. Y se evidencia que la Interventoría terriblemente quieren que se haga lo que ven conveniente para ellos y lo que están haciendo es creando un desequilibrio económico gigante al contratista y lo van a llevar esa a la quiebra y están conscientes de eso, es que los contratos se hicieron paso a la naturaleza de un contrato se debe mantener, la ecuación, el equilibrio económico, y no se está cumpliendo. Para eso, en su planeación se hizo esto y es clarísimo, donde salen los estudios según el IPC ajustar por cambio de vigencia, los ajustes de los otros se deben ajustar según la fórmula de IDU, según el ICOSIP. Es clarísimo. No sé sabe dónde sacaron ahora que ustedes creen que no, porque tampoco lo han afirmado, pero creen solo porque en el objeto dice unitarios fijos, se cree que es de lo único que se apegaron y eso tampoco tiene nada que ver. Nosotros como Contratista simplemente tendríamos que pasar en el acta los ajuste porque está evidentemente en el contrato y que se reconozcan. Ya este proceso lleva mucho tiempo y el acta aun no se ha podido tramitar. Esto viene siendo un desequilibrio económico para nosotros y me están llevando esa a una a una quiebra de una vez.

La Entidad manifiesta que siendo este el caso se espera que la interventoría termine la revisión y nos lo hagan llegar

La Interventoría solicita respeto al Contratista porque esta Interventoría no quiere afectar en ningún momento al Contratista, simplemente se presentó una situación. se tuvo una reunión y hay temas aquí, no está diciendo que no está de acuerdo, ni que les va a quitar, ni que va a generar trabas, absolutamente nada de eso, pero si encontramos una serie de situaciones que se las vamos a poner por escrito a la alcaldía para que simplemente se hagan las aclaraciones pertinentes y que se le pueda dar trámite según corresponda. Y uno de nuestros deberes precisamente es dejar claridad en esos aspectos para evitar cualquier tipo de confusiones y demás aspectos, pero aquí nadie está tratando ni de quebrarlos ni de nada porque también de parte de Contratista desde el día uno ya está hablando de que se van a quebrar. Por lo tanto, no se entiende cuál es la experiencia que tienen ustedes y que desde el día uno ya se están quedando. Se requiere ponerle también un poco de respeto a esto. Simplemente estamos cumpliendo nuestras labores como interventoría de revisar muy bien la documentación porque en el acta de obra ya van a venir unos aspectos que simplemente no están claros, hay que aclararlos. Para nosotros no están claros y eso no se trata de generar trabas, sino simplemente dejar eh que todos los que estamos eh tranquilos en todos los aspectos contractuales y simplemente se le dará los trámites correspondientes. Se espera que mañana podamos presentarle esa comunicación y simplemente hacer unas aclaraciones. Si la Alcaldía gusta nos reunimos con internamente para revisarlo y que pues estemos tranquilos porque efectivamente, como lo decía al Contratista, en el contrato si está ese rubro, en la propuesta económica está el rubro, pero es más de la de lo que se escribe, de lo que queda como esas ambigüedades entre un documento, entre el estudio previo, entre el anexo técnico, entre el contrato, que pues la idea es engranar adecuadamente esa situación para que no tengamos ningún inconveniente ni desde la alcaldía ni tampoco la interventoría por la aprobación de esos ajustes.

El Contratista requiere al fondo que revisen todos los contratos que han hecho y que todos llevan eso, llevan los ajustes de los otros ítems y llevan sus ajustes desde el anexo técnico. En todas las alcaldías se hace así, pero bueno, reúnanse y ustedes nos dirán.

La Alcaldía manifiesta que no se ve ningún inconveniente, es un tema para que revisemos y miramos cómo le damos manejo. Aquí está el equipo de contratación, está el equipo de jurídica, todos y pues la idea no es quebrar a nadie, sino simplemente ejecutar una obra bien, cumplir con los tiempos y obviamente cumplir con los pagos.

La Interventoría manifiesta que se sigue avanzando igual con la revisión del acta.

La Alcaldía manifiesta que se estaba revisando el correo y no se tiene ese informe que habla donde está detallado cada uno de los segmentos y por favor enviarlo al correo.

COMPONENTE SST

1. A la fecha se tienen 93 trabajadores activos en la primera etapa.
2. Para esta semana no se presentaron incidente o accidentes laborales para ninguno de los dos contratos.
3. En los recorridos a los respectivos frentes de obra activos se han evidenciado cumplimientos parciales a los suministros instalados, por lo mismo se le ha realizado seguimiento en las bitácoras de obra, para lograr velar por el cumplimiento a los requisitos contractuales.
4. El contratista entrego informe mensual SST # 3 el cual se reviso y observo por parte de la interventoría, se encuentra en atención de observaciones
5. A la fecha se cumplió con los entregables contractuales

COMPONENTE AMBIENTAL

Se hace recorrido en los frentes de obra: UNICERROS, VERBENAL, LIJACA, SANTA BARBARA, SAN ANTONIO Y ORQUIDEAS para verificar en campo el componente ambiental.

Se envía calificación y consolidado del mes de abril de las FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES, para su revision y respectiva firma.

Se recibe Oficio CUV-L-P002-186 del 6 mayo con el informe de gestion ambiental No. 3, y se responde con Oficio CGUV-734-0146-2025 del 8 mayo con observaciones del informe de gestion ambiental No. 3, Version 0.

COMPONENTE SOCIAL

Programa de actividades técnicas

Continúa levantamiento de actas en Toberín (CIV carrera 19 entre calle 164 y calle 166 CIV 1001546) , en cedritos ( 1003749) y Santa Bárbara (CIV 1004613)

Se proyectan reuniones de inicio para el 14/5/2025 en los tramos de Santa Bárbara (CIV 1004613), Cedritos (CIV 1003749) y Toberín (CIV 1001546), sin embargo, antes de continuar con esta actividad, es importante considerar algunas variables relacionadas con la comunidad del barrio Toberín específicamente con el ingreso de carga y material a establecimientos comerciales de la zona, en el barrio Santa Bárbara el manejo de los parqueaderos. Interventoría pregunta si hay alguna consideración al respecto de la ejecución de las reuniones, de igual forma, El Contratista expresa si hay alguna novedad para las respectivas socializaciones, la entidad expresa que la fecha se cruza con el recorrido de obra, se concluye hacer el recorrido el martes 13/5/2025 y las reuniones de inicio el miercoles según se planteó en el comité. No hay ninguna otra acotación por parte de la entidad, al respecto de las reuniones de inicio.

El Director de Interventoría, reitera a la entidad si tienen alguna observación respecto a la ejecución de las reuniones, la entidad no manifiesta objeción al respecto.

Interventoría informa que un comerciante de alimentos del tramo de San Antonio (CIV 1000996 Y 1001048) remitió al correo del componente social un correo manifestando que debido a la logística de su actividad económica requiere que siempre esté habilitada la vía o por lo menos un carril del tramo a intervenir; El Contratista refiere que en la reunión de inicio se dialogó con el ciudadano explicando las razones por las cuales no era posible adecuar un carril de forma permanente para la entrada y salida de transporte, de igual forma, se indicó que durante la instalación de tubería el tramo se cerraría totalmente, posterior a esta actividad constructiva, y una vez se instalen las capas granulares se podrá utilizar la vía. Interventoría solicita el apoyo del área jurídica para la contestación de la petición, la entidad concuerda, se concluye contactar a la abogada de la entidad para tales fines.

De otro lado, Interventoría, explica que las evidencias de la obligación No. 30 sobre el registro de mujeres en 'plataforma BTA Trabaja corresponden a: trazabilidad de la solicitud hecha a la Secretaría de Desarrollo con el estado actual del registro en plataforma Bta Trabaja, comunicaciones por chat institucional de la SDE y respuesta al derecho de petición donde indican que la SDE no está facultada para expedir certificaciones, la Entidad manifiesta que, se deben adjuntar los soportes respectivos sustentando la gestión realizada.

COMPONENTE FORESTAL

Se envía Oficio CGUV-734-0148-2025 el 9 mayo, Solicitud del Componente Forestal.

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD                                                | RESPONSABLE                 | FECHA DE ENTREGA |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|     | Instalación de pie de amigo a la baranda                 | CONTRATISTA                 | 13/05/2025       |
|     | Cargue de documentación del acta de recibo parcial No. 2 | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA | 15/05/2025       |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.  
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                    |  |                                           |  |  |           |      |                                                                         |                                                                                          |                     |                    |                    |              |                                   |                                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--|-------------------------------------------|--|--|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <div><div></div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div> <div>EVIDENCIA DE REUNIÓN<br/>(CIUDADANÍA, USUARIOS Y / O GRUPOS DE INTERÉS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS)</div> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                    |  |                                           |  |  |           |      |                                                                         | Código: GDI-GPD-F029<br>Versión: 6<br>Vigencia: 21 de agosto de 2024<br>Caso HOLA: 70103 |                     |                    |                    |              |                                   |                                                                                       |       |
| Objeto de la reunión:                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Comité semanal de Obra No. 15 - Contrato FDLUSA-CTO-709-2024 CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION |  |  |                    |  |                                           |  |  |           |      |                                                                         |                                                                                          |                     |                    |                    |              |                                   |                                                                                       |       |
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 19 DE MAYO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                    |  | Hora de inicio: 3:00pm.                   |  |  |           |      | Modalidad: <div>X Presencial<br/>Virtual<br/>Telefónica<br/>Mixta</div> |                                                                                          |                     |                    |                    |              |                                   |                                                                                       |       |
| Lugar:                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | FDLUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                    |  | Hora de finalización: 5:00pm.             |  |  |           |      |                                                                         |                                                                                          |                     |                    |                    |              |                                   |                                                                                       |       |
| Dependencia:                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                    |  | Nombre del Responsable:                   |  |  |           |      |                                                                         |                                                                                          |                     |                    |                    |              |                                   |                                                                                       |       |
| TIPO DE DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS<br>(Jurídico o legal)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | NOMBRE IDENTITARIO |  | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO |  |  | LOCALIDAD | ZONA | EDAD                                                                    | SEXO ASIGNADO AL NACER                                                                   | IDENTIDAD DE GÉNERO | ORIENTACIÓN SEXUAL | PERTENENCIA ÉTNICA | DISCAPACIDAD | CONDICIÓN POBLACIONAL DIFERENCIAL | ¿Pertenece a alguna organización social, comunitaria o Junta de Acción Comunal? SI/NO | FIRMA |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Se anexa registro de asistencia       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                    |  |                                           |  |  |           |      |                                                                         |                                                                                          |                     |                    |                    |              |                                   |                                                                                       |       |

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

| LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS |            |                |                             |                  |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción del compromiso                                          | Comité No. | No. Compromiso | Responsable                 | Se Cumplió (S/N) | Acciones a tomar                                                                                                                                      |
| Instalación de pic de amigo a la baranda                            | 15         | 1              | CONTRATISTA                 | SI               | Se cumple compromiso de forma parcial.                                                                                                                |
| Cargue de documentación del acta de recibo parcial No. 2            | 15         | 1              | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA | SI               | se dio cumplimiento a la entrega de las actas de acuerdo al procedimiento que tiene la alcaldía para la aprobación de las actas y todos los soportes. |

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

- Seguimiento al PDT con corte al 18 de mayo del 2025.
- Informe de avance por parte del Contratista frente a la ejecución de las actividades de la etapa preliminar
- Gestiones ante las E.S.P
- Componente SST
- Componente Ambiental
- Componente Social

1, Programación y seguimiento al Cronograma de Obra Semanal:

|                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                                    |                      |                   |                    |              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                                    |                      |                   |                    |              |    |
| AVANCE PROJECT                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                                    |                      |                   |                    |              |    |
| Avance Programado (%)                                                                                                                                                                                                                  | 13               |                     |                                    | Avance Ejecutado (%) | 8                 |                    | Total Avance | -5 |
| AVANCE DIAGNOSTICOS                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                                    |                      |                   |                    |              |    |
| Avance Programado (%)                                                                                                                                                                                                                  | 100              |                     |                                    | Avance Ejecutado (%) | 100               |                    | Total Avance | 0  |
| AVANCE FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                                    |                      |                   |                    |              |    |
|                                                                                                                                                                                                                                        | PROGRAMADO       |                     |                                    | EJECUTADO            |                   |                    |              |    |
| TOTAL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                         | SEMANAL          | ACUMULADO           |                                    | SEMANAL              | ACUMULADO         | Atraso /Avance     |              |    |
| Total programado (%)                                                                                                                                                                                                                   | \$ 63.824.201,00 | \$ 1.893.471.527,00 | Total Ejecutado (%)                | \$ 243.744.255,00    | \$ 960.990.805,00 | -\$ 932.480.722,00 |              |    |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                   | SEMANAL          | ACUMULADO           |                                    | SEMANAL              | ACUMULADO         | Atraso /Avance     |              |    |
| Obra Programada Calzada (%)                                                                                                                                                                                                            | -0,17%           | 6,88%               | Obra Ejecutada Calzada (%)         | 1,46%                | 2,77%             | -4,11%             |              |    |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                   | SEMANAL          | ACUMULADO           |                                    | SEMANAL              | ACUMULADO         | Atraso /Avance     |              |    |
| Obra Programada Espacio Público (%)                                                                                                                                                                                                    | 0,92%            | 3,36%               | Obra Ejecutada Espacio público (%) | 0,000%               | 0,197%            | -3,163%            |              |    |
| *Nota aclaratoria:<br>Se espera la aprobación del plan de contingencia con la programación que será radicado por el contratista con el fin de atender los atrasos evidenciados en los CIV relacionados en el desarrollo de la reunión. |                  |                     |                                    |                      |                   |                    |              |    |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                                    |                      |                   |                    |              |    |

2, PMT, tramitados y aprobados:

| No. | CIV - PK_ID                  | DIRECCIÓN                                                   | TIPO DE ELEMENTO | PMT                 | ESTADO DEL PMT                     | APROBACIÓN COI                 |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 1000996 - 138626             | Carrera 7 A desde Calle 182 A hasta Calle 183               | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 2   | 1001048 - 3001               | Carrera 7 A desde Calle 182 hasta Calle 182A                | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 3   | 1003749 - 137286             | Carrera 7 A desde Calle 146 hasta Calle 147                 | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 4 | Aprobado por la SDM.               | COI 18 DEL 30 DE ABRIL DE 2025 |
| 4   | 1004732 - 136896             | Carrera 11 D desde Calle 122 hasta Calle 123                | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 5   | 1004684 - 136897             | Carrera 11 D desde Calle 123 hasta Calle 124                | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 6   | 1004613 - 136856             | Carrera 11 B Bis desde Calle 125 hasta Calle 126            | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 7   | 1001754 - 140530             | Calle 161 A desde Carrera 21 hasta Carrera 22               | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 1 | Radicado a SDM-Rad 202561200414282 | COI 10 DEL 6 DE MARZO DE 2025  |
| 8   | 1006766 - 20011207           | Carrera 12 - Calle 188                                      | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 9   | 1007251 - 91019658           | Carrera 1 A desde Calle 127 B Bis C hasta Calle 127 C       | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 10  | 1006801 - 534144             | Carrera 1 A desde Calle 127B Bis B hasta Calle 127C         | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 11  | 1006800 - 534316             | Carrera 1 A desde Calle 127 B Bis A hasta Calle 127 B Bis B | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 3 | Radicado a SDM-Rad 202561200688782 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 13  | 1000423 - 141421             | Calle 188 desde Carrera 8 Bis hasta Carrera 8A              | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 1 | Radicado a SDM-Rad 202561200414282 | COI 10 DEL 6 DE MARZO DE 2025  |
| 14  | 1006953 - 91019252           | Calle 188 desde Carrera 7B hasta Carrera 8                  | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 1 | Radicado a SDM-Rad 202561200414282 | COI 10 DEL 6 DE MARZO DE 2025  |
| 18  | 1008318 - 91010746           | Carrera 7B Bis desde Calle 156 hasta Calle 158B             | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 19  | 1008317 - 91010747           | Carrera 7B Bis desde Calle 156 B hasta Calle 158            | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 2 | Radicado a SDM-Rad 202561200504282 | COI 11 DEL 13 DE MARZO DE 2025 |
| 13  | 1008216 - 92053552. 92053551 | Calle 168 desde Carrera 8F hasta Carrera 8G                 | Anden            | SOLICITUD PMT No. 5 | Radicado a SDM-Rad 202561200689182 | COI 12 DEL 20 DE MARZO DE 2025 |
| 12  | 1001546 - 138327             | Carrera 19 desde Calle 164 hasta Cale 166                   | Calzada          | SOLICITUD PMT No. 6 | Tramitado a la SDM                 | COI 14 DEL 03 DE ABRIL DE 2025 |

COMPONENTE TECNICO

En cuanto a los avances de las actividades previas para los diagnósticos se tiene:

- Avance segmentos viales
- Levantamiento topográfico: 100%
- Planos topográficos: 100%
- Posicionamiento: 100%
- Exploración y ensayos de laboratorio: 100%
- PCI: 100%
- Lavado, sondeo e inspección con CCTV: 100%

Se da inicio al comité de seguimiento No.15, la interventoría inicia manifestando la lectura de dos compromisos del comité anterior, el primero tiene que ver con adelantar las obras de acciones de movilidad. En este caso teníamos una de las acciones de movilidad que nos compartió la alcaldía correspondiente a la baranda, esto es en el Codito, una baranda que incluso ya había tenido una problemática social de un accidente y para lo cual el alcalde también ha estado muy interesado en resolver esa problemática. La baranda cuenta con la normatividad de IDU, entonces se pudo llevarla a precios del IDU y proceder a instalarla. En este momento el contratista adelanta las labores para culminar la escalera, las dos son riesgos pero la parte que estaba expuesta arriba del muro donde las personas podían llegar a tener una caída muy grande ya fue solucionada. Actualmente, el contratista adelanta actividades de reforzamiento, quedando pendientes las actividades de pintura y terminar la baranda, para proceder a realizar la entrega como tal a la comunidad en su momento con la alcaldía.

Interviene la Alcaldía preguntando ¿ cuando se tiene previsto la entrega de la baranda? la interventoría responde que la entrega se tiene programado la entrega de la baranda el día sábado 24 de mayo de 2025.

El otro compromiso era la entrega de los documentos de las actas tanto de interventoría como de obra, para esto pues la semana pasada se dio cumplimiento a la entrega de las actas de acuerdo al procedimiento que tiene la alcaldía para la aprobación de las actas y todos los soportes.

Continuando con la reunión, interviene la alcaldía preguntando ¿Se soluciono el tema del el factor de expansión de la semana pasada?, La interventoría manifiesta que de acuerdo a los errores que se identificaron en la programación se realizaron varias mesas de trabajo con el fin de estimar los porcentajes de avance, ya se soluciono, adicional la interventoría solicito la reprogramación para el tramo de Las Orquídeas en la CL 161A CIV 1001754, debido que este tramo no se pudo iniciar en la fecha programada y es uno de los tramos que tenía previsto facturación alta, asimismo, este tramo se subdividió en dos para no afectar en su totalidad a la comunidad, con base en lo anterior se pidió la reprogramación al contratista, y fue el ejercicio que se realizo. con respecto al avance semanal que se reporta a la alcaldía se mantiene el programado del 13% por que la idea de la programación era hacer el ajuste correspondiente en el tramo antes mencionado para que no sumara avance, el avance de la presente semana se tiene un porcentaje programado del 13% versus un ejecutado del 8% en la programación que se encuentra pendiente el aval de la interventoría, adicional, se requiere iniciar a sumar en el ejecutado los tres tramos de los cuales se tenía prevista socialización la semana pasada, que son Toberín, Cedritos y Santa Bárbara.

Interviene la alcaldía mencionando que se había generado un compromiso de un documento para dar visto bueno al avance de las socializaciones, lo que manifiesta la interventoría que el plan de contingencia remitido por el contratista se devolvió porque carecía de cierta información que para la interventora es importante como la entrega del registro de lluvias, donde a la fecha se puede evidenciar cuales han sido las afectaciones en términos de lluvias y en que tramos se han visto afectados, ya que en los atrasos del contrato se evidencia que en tramos donde se tiene contemplado la instalación de tubería para el reemplazo de la red sanitaria son los que mas presentan problemas, salir de la actividad por lluvias ha sido un complice, y especialmente un tramo que sumaba mucho en la programación como unicerros por que son tres CIV seguidos y donde salir del tema de tuberías ha sido complejo, pero en esta semana se esta culminando para realizar la construcción de las capas de pavimento.

El plan de contingencia debe anexas la programación con el fin de no tener la diferencias con el contratista y seguir con el procedimiento que se tiene, que consiste en todos los días viernes se concilian cantidades con el contratista para llevarlas al cuadro de control de la programación y reportar los avances respectivos, este procedimiento no cambia, se continua con la cuantificación de manera conjunta para poderlas colocar en el avance, para el tema del factor de expansión el contratista debe presentar el sustento de los cálculos que debe tener el factor de expansión de 1,30, y en ese sentido cerrarían las cifras para no tener diferencias por el tema de los volúmenes, entendiendo que no hay cambio en los APU's sino en las cantidades que se cuantifican en el transporte por el factor. una vez recibida la información se tendría la aprobación de la programación por parte de la interventoría y por ultimo se formalizaría en la carpeta correspondiente para que sea de conocimiento de la alcaldía.

Esa programación tiene las fechas de los tramos que se socializaron a la comunidad como Santa Bárbara, los otros dos se hablo con la comunidad que posteriormente se iban a realizar otras reuniones, la propuesta que tiene el contratista para superar el atraso es adelantar esos tramos, sin cambiar las fechas estimadas en la programación, porque la final esas fechas están previstas para no hacer mas cambios en la programación e iniciar a abrir los frentes con instalación de redes que ya en otros tramos se esta liberando la maquinaria la cual pasaría a los frentes donde se iniciarían demoliciones, excavaciones y demás, y en los frentes donde no se requiere maquinaria iniciaría la construcción de los pavimentos ya que en estos momentos son 16 CIV que serían 10 tramos y con esto se podría superar el atraso.

interviene la alcaldía manifestando que con el recorrido que ellos realizaron y de manera personal pregunta si el contratista tiene la capacidad operativa desde el personal para romper mas frentes e instalar tubería, ya que evidenciarían 1 o máximo 2 oficiales y quedan cortos, ya que romper otros frentes para hacer acometidas, conectar sillas yee, tubería, subir pozos se evidencia el problema en cuanto al personal que va a tener el frente, el contratista manifiesta que los frentes entraría personal nuevo, no se retribuiría el personal, el contratista relacionaría el personal nuevo que ingresaría a los frentes.

El contratista manifiesta que en el plan de contingencia se debe mostrar la gestión en cuanto a la contratación del personal por tramos, en resumen para que el plan de contingencia cumpla con los requerimientos se necesita complementar el tema de los recursos al detalle para que la interventoría radique a la alcaldía.

Por ultimo se realiza, revisión de los segmentos viales que se encuentran en intervención: 1. para la CL 188 con KR 12 Verbenal: la interventoría manifiesta que realizo un requerimiento, y a la fecha se quiere saber cuando se van a finalizar las actividades en ese segmento vial ya que desde semana santa tienen intervenciones , el contratista manifiesta que tiene un plan de contingencia y se están preparando donde ingresaron mas personal, un minicargador para realizar rellenos y así evidenciar adelantos, lo principal es la conexión de las domiciliarias en lo que se encuentran trabajando.

La interventoría manifiesta que también se solicito la limpieza de la tubería y reitro de material, el contratista responde que la tubería se encuentra fluyendo, estaba taponado las entradas de las domiciliarias entonces no había por donde desaguar, pero se encuentran trabajando en eso y programan vector para esta semana del 20-05-2025 al 23--05-2025 cuando ya este toda la conexión.

La alcaldía interviene manifestando como se le va a dar manejo al desprendimiento de material y a la saturación del mismo, porque les preocupa la estabilidad de la cimentación de los predios aledaños, el contratista responde que la tubería se encuentra descargando y así se va a mantener ayudándose de una motobomba y una conexiones adicionales para dar manejo al agua.

la interventoría manifiesta que se debe adelantar a reunión con la empresa de Acueducto para el 20-05-2025 a las 11am.

La interventoría manifiesta que en la CL 168 con 8va solo se evidenciaron dos trabajadores, asimismo, se tiene pendiente entrega del diseño geométrico y de urbanismo donde el contratista tenía pendiente realizar unas complementaciones para las rampas del colegio, tema que se encuentra en revisión, asimismo, para 7° con 146 Cedritos, el contratista debe remitir el diseño. La interventoría manifiesta como recomendación al contratista frente a las obras de Santa Barbara se viene presentando unas pérdidas de material, e importante que consideren adoptar durante las lluvias el procedimiento que se adelanta en la calle 161 para los segmentos que se pretenden iniciar, el abrir las cajas hasta la subrasante origina esas situaciones y acarrea unas mayores cantidades de obra.

Interviene la alcaldía manifestando que respecto a las metas físicas, en el espacio publico se iban a totalizar los m2 ya que no correspondían a los m2 de los pliegos, lo que implica reemplazar o si hace falta espacio publico se debe optimizar los recursos de malla vial y enviar esos recursos a espacio publico con las cantidades totales de m2 de espacio publico la alcaldía toma determinaciones en ese caso, la interventoría manifiesta que en anteriores reuniones se ha citado que hay un segmento vial que contempla dos andenes del costado norte y sur de la 168 que actualmente esta en intervención del contratista, en ese cuando sacaron cantidades de área de intervención de todo el espacio publico del contrato solamente se considero un anden, y en cuanto a calzada la cantidad disminuyo por las dos calzadas que hizo el acueducto. La alcaldía manifiesta que requieren saber cuantos m2 de espacio publico hacen falta y cuantos km/carril, la interventoría manifiesta que se debe definir por tramo, realizar recordo para cumplir con la meta física de pavimentos, la alcaldía manifiesta que realiza envió del listado finalizando semana.

Se realiza revisión de porcentajes programados y ejecutados por CIV:

CIV 1006766 PK\_ID 20011207 KR 12 - CL 188 programado: 44% - ejecutado:15% - atraso del 29%  
CIV 1000423 PK\_ID 141421 CL 188 KR 8BIS - KR 8A: programado: 27% - ejecutado: 29%- adelanto 2%  
CIV 1004684 PK\_ID 136897 KR 11D CL 123 CL 124: programado: 44% - ejecutado: 16%- atraso 28%  
CIV 1006800 PK\_ID 534316 KR 1A CL 127B BIS A CL 127B BIS B: programado: 64%-ejecutado 41% -atraso 23%  
CIV 1006801 PK\_ID 534144 KR 1A CL 127B BIS B CL 127C: programado: 58% - ejecutado: 27% - atraso 31%  
CIV 1007251 PK\_ID 91019658 KR 1A CL 127B BIS C CL 127C: programado: 59% - ejecutado: 11% atraso 48%  
CIV 1006953 PK\_ID 91019252 CL188 KR 7B - KR 8: programado: 27%- ejecutado: 24% - atraso 3%  
CIV 1001754 PK\_ID 140530 CL 161A KR 21 - KR 22: programado: 24% - ejecutado: 8% - atraso 16%  
CIV 1000996 PK\_ID 138626 KR 7A CL 182A - CL 183: programado: 0% - ejecutado: 1% - adelanto 1%  
CIV 1001048 PK\_ID 138625 KR 7A CL 182 - CL 182A: programado: 0% - ejecutado: 2% - adelanto 2%

Interviene la alcaldía manifestando que frente a los atrasos la interventoría solicita plan de contingencia al contratita, la interventoría responde que cuando hay factores de fuerza mayor es donde se puede generar reprogramaciones, y que hay motivos y se realiza sin afectar la programación general del contrato.

El contratista manifiesta que el atraso de del CIV 1001754 PKI\_ID 140530 CL 161A KR 21 - KR 22que tiene un atraso 16%, se ejecuta en dos etapas con el fin de afectar prolongadamente para ir habilitando accesos y no afectar completamente a la comunidad.

COMPONENTE SST

Interviene la interventoría manifestando que para el componente SST se ha establecido muchas recomendaciones ya que el personal del contratista en los frentes de obra son relajados con el uso de los Elementos de protección personal, laborando sin guantes, con el caso a un lado y con cigarrillos, la recomendación es de tener mas control con los contratistas e implementar llamados de atención.

Adicional, la novedad de la semana es que se presento un accidente laboral leve, la recomendación es realizar seguimiento a los contratistas, la idea es que la parte técnica ayude a realizar seguimiento.

Interviene el contratista manifestando que se recibieron las recomendaciones y se están apoyando con los inspectores y realizando memorandos y reiterando los llamados de atención en cuanto a el uso de los EPP, en cuanto al accidente fue leve y se esta tomando plan de acción par la actividad "limpieza de sumideros" y recomendando el autocuidado.  
De acuerdo a las listas de chequeo con las cuales se realiza unas calificaciones sirve para la verificación del cumplimiento de campo y si se evidencia que la calificación esta menos del 90% se ejecutan acciones como llamados de atención o descuentos, la idea es no generar impactos en la calificaciones.

COMPONENTE AMBIENTAL

El contratista manifiesta que para la intervención de cualquier árbol se necesita permiso a la Secretaría de Ambiente, ese trámite lo realiza la alcaldía y se emite un permiso por medio de resolución y es un tramite demorado, la interventoría interviene manifestando que esos tramites generalmente se realizan desde un particular hacia la entidad distrital, si, es un tramite demorado efectivamente, pero debe ser mucho más rápido si se tiene la conceción entre las entidades, la alcaldía manifiesta que se debe radicar y ellos revisan como le dan celeridad al tema.

COMPONENTE SOCIAL

Desde el componente social se requiere fecha para la socialización de la reunión de inicio ya que se había postergado y quedo como compromiso socializar dicha fecha, el contratista manifiesta que el documento se radica a la interventoría el día 19-05-2025, posteriormente se realiza revisión por parte de la interventoría y se define fecha para socializar a la comunidad.

Interviene el contratista manifestando que en el comité anterior, de hace ocho días se había aprobado y avalado la realización de las reuniones de inicio que eran par a el miércoles 14-05-2025 en los tramos de Cedritos KR 7A entre 146 y 147, Santa Barbara central 11 bis entre 125 y 126 la cual se realizo y se tenia también la #12 en la KR 19 entre 164 y 166, se presento una dificultad con la comunidad porque esta a la expectativa de cumplir con las obras, y al tener la orden de cancelar las reuniones y al momento de decir que se deben reprogramar la gente se molesta, por lo anterior, es importante que se deje establecido se pueda cumplir.

Para concretar, el compromiso es el envió del plan de contingencia 20-05-2025 a la alcaldía y así la alcaldía confirmar las fechas para las reuniones de inicio.

- Del componente social se tiene:
- 1.,PQRSd del señor Juan Rozo donde la interventoría ha solicitado el apoyo a la alcaldía ya que el señor solicita que no le cierren la vía, la alcaldía menciona que debe revisarse el tema con el apoyo jurídico para temas de normativas y proyectar respuesta.
  - 2., Hay un requerimiento de Cedritos respecto a la fecha de inicio loque responde la alcaldía que la gente de cedritos hay que darle manejo ya que tiene mucho apoyo de medios, entonces se contesta con la confirmación de la fecha de reunión de inicio.
  3. Hay una solicitud de la programación y se había acordado en comité que la solicitaban directamente al fondo, la alcaldía responde que como es un proyecto publico se debe dar respuesta enviando el link del SECOP.

COMPONENTE FORESTAL

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD                                                                                                                                        | RESPONSABLE                 | FECHA DE ENTREGA |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1   | Entrega baranda a la comunidad y Alcaldía                                                                                                        | CONTRATISTA                 | 24/05/2025       |
| 2   | Tramite de resolución traslado de especies arbóreas compromiso del contratista                                                                   | CONTRATISTA                 | 23/05/2025       |
| 3   | Envío información tramite de resolución a la alcaldía                                                                                            | INTERVENTORÍA               | 26/05/2025       |
| 4   | Atención y/o complemento de observaciones para el plan de contingencia por el contratista                                                        | CONTRATISTA                 | 19/05/2025       |
| 5   | Envío del Plan de contingencia a la alcaldía con la programación                                                                                 | INTERVENTORÍA               | 20/05/2025       |
| 6   | CIV 1006766 Verbenal: pendiente envío plan de contingencia, limpieza de tubería finalizando semana y Retiro de material semana 20 al 23-05-2025, | CONTRATISTA                 | 23/05/2025       |
| 7   | CIV 1001754 Orquídeas: acompañamiento para video ediles contratista e interventoría miércoles 21-05-2025 4pm                                     | CONTRATISTA - INTERVENTORIA | 21/05/2025       |
| 8   | Envío listado de cumplimiento meta física de pavimentos, finalizando semana la alcaldía realiza envío de la información                          | ALCALDIA                    | 24/05/2025       |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.  
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

| BOGOTÁ                |                                       | SECRETARÍA DE GOBIERNO                    |                    | EVIDENCIA DE REUNIÓN          |        | Código GDS-GPD-P029<br>Versión 2<br>Vigencia 21 de agosto de 2024<br>Caso NCCL-70105 |             |                       |          |         |             |                                              |                              |              |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------|---------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Objeto de la reunión: |                                       |                                           |                    | Acta de Reunión Comité N° 16. |        |                                                                                      |             |                       |          |         |             |                                              |                              |              |
| Fecha:                |                                       |                                           |                    | 19-05-2025                    |        |                                                                                      |             |                       |          |         |             |                                              |                              |              |
| Lugar:                |                                       |                                           |                    | Presencial alameda            |        |                                                                                      |             |                       |          |         |             |                                              |                              |              |
| Dependencia:          |                                       |                                           |                    | Nombre del Responsable:       |        |                                                                                      |             |                       |          |         |             |                                              |                              |              |
| TIPO DE DOCUMENTO     | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS<br>(Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA         | CARGO  |                                                                                      |             |                       |          |         |             | CORREO ELECTRÓNICO -<br>TELÉFONO DE CONTACTO | PERMA                        |              |
|                       |                                       |                                           |                    |                               | ASISOR | DIRECTIVO                                                                            | PROFESIONAL | TÉCNICO/<br>TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL |                                              |                              | LIBRE NOMBRE |
|                       | 102745552                             | Jaimmy Casallas                           | Pablo C            | Interventoría                 |        |                                                                                      |             |                       |          |         |             |                                              | SUTUS IT Bogotá              | [Firma]      |
|                       | 93794.173                             | Judyth Escobar B                          | 93.794.173         | Interventoría                 |        |                                                                                      |             |                       |          |         |             |                                              |                              | [Firma]      |
|                       | 52362100                              | Clara Lilia K. Castiblanco                | —                  | Interventoría                 |        |                                                                                      |             |                       |          |         |             |                                              | sociologia@se.gov.co         | [Firma]      |
|                       | 52153727                              | Anselma Quiroga                           | —                  | Contratista                   |        |                                                                                      |             |                       |          |         |             |                                              | victor.wirequiba@gmail.com   | [Firma]      |
|                       | 7997081                               | Juan F. Delgado                           |                    | CCio Usaque                   |        |                                                                                      |             |                       |          |         |             |                                              | "                            | [Firma]      |
|                       | 7997081                               | Luis Eduardo Al                           |                    | "                             |        |                                                                                      |             |                       |          |         |             |                                              | "                            | [Firma]      |
|                       | 10102179                              | Leonel Cortés S.                          |                    | C. Val Usaque                 |        |                                                                                      |             |                       |          |         |             |                                              | Antes a equalas              | [Firma]      |
|                       | 10102179                              | Henny Cajiao                              |                    | C. Val Usaque                 |        |                                                                                      |             |                       |          |         |             |                                              |                              | [Firma]      |
|                       | 101240840                             | Tatiana Voldolean M.                      |                    | C. usaque val 2025            |        |                                                                                      |             |                       |          |         |             |                                              | estorenciuscaguelo@gmail.com | [Firma]      |
|                       | 706101780                             | Juan D. Chiracel                          |                    | C. usaque val 2025            |        |                                                                                      |             |                       |          |         |             |                                              | cruciancruz@gmail.com        | [Firma]      |
|                       | 52369773                              | Diana Ramirez                             |                    | Interventoría                 |        |                                                                                      |             |                       |          |         |             |                                              | coordnador@gps.gov.co        | [Firma]      |

EXCMO. SEÑOR / SEÑORA: Quien suscribe este documento, en su calidad de Secretario(a) de Gobierno, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable.  
Resolución y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuyo página web es www.gobdistrito-bogota.gov.co y su teléfono de atención es 5270000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de estos consentimientos, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a pretender quejarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio para el caso incluido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para fines estadísticos, de concertación pública y en determinados casos para el acceso a la esfera institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

\* Ver EAG-MR03 Manual de Atención Telefónica y Presencial para personas con discapacidad, disponible en https://gub.bogotadecolombia.gov.co/content/datos-institucionales/mr03-de-atencion.pdf

|                                                                                                                               |           |                              |  |                       |       |                                                                                                                                                                          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <b>BOGOTÁ</b><br>MUNICIPIO DE<br>GOBIERNO |           | <b>EVIDENCIA DE REUNIÓN</b>  |  |                       |       | Código GDE-GPD-009<br>Versión 6<br>Vigencia: 23 de agosto de 2024<br>Caso HOEA: 70105                                                                                    |                     |
| Objeto de la reunión:                                                                                                         |           | Acta de Reunion Comité N° 16 |  |                       |       |                                                                                                                                                                          |                     |
| Fecha:                                                                                                                        |           | 19-05-2025                   |  | Hora de inicio:       |       | Modalidad<br><input checked="" type="checkbox"/> Presencial<br><input type="checkbox"/> Virtual<br><input type="checkbox"/> Telefónica<br><input type="checkbox"/> Mixta |                     |
| Lugar:                                                                                                                        |           | Presencial a la sala         |  | Hora de finalización: |       |                                                                                                                                                                          |                     |
| Dependencia:                                                                                                                  |           | Nombre del Responsable:      |  |                       |       |                                                                                                                                                                          |                     |
| CÓDIGO                                                                                                                        | NÚMERO DE |                              |  |                       | CARGO |                                                                                                                                                                          | TIPO DE VINCULACIÓN |
|                                                                                                                               |           |                              |  |                       |       |                                                                                                                                                                          |                     |

| TIPO DE DO | DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS<br>(jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO    | ENTIDAD Y DEPENDENCIA       | ASesor | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMBRE | CONTRATISTA | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO   | FIRMA               |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|-----------|-------------|--------------------|----------|---------|-------------|--------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------|
| CC         | 52415185                    | Luisa Fernanda Barreto Parra              | Consortio GIS USAQUEN | CONSORCIO GIS USAQUEN       |        | X         |             |                    |          |         |             |              |             | garenaa@grupo giscolumbia.com 3197358053    | Luisa Barreto       |
| CC         | 80038380                    | Martín Fernando Parrodo Ortiz             | Consortio GIS USAQUEN | CONSORCIO GIS USAQUEN       |        | X         |             |                    |          |         |             |              |             | dirtecnico@ grupogiscolumbia.com 3197358053 | Martín Parrodo      |
| CC         | 37393885                    | Mónica Maldonado                          | Mónica                | Alcaldía Usaquén            |        |           | X           |                    |          |         |             | X            |             | monica.maldonado@phenoboplaqueva.gov.co     | Mónica M.           |
| CC         | 1632456637                  | Jorge Eduardo Medina                      | Jorge FDLUSA          | FDLUSA                      |        |           | X           |                    |          |         |             |              |             | jorge.medina@gob.                           | Jorge Medina        |
| CC         | 1065814267                  | Juan Camilo López                         |                       | FDLUSA                      |        |           |             |                    |          |         |             | X            |             | juan.lopezr@gob                             | Juan Camilo López   |
| CC         | 79594940                    | MARCO JAVIER VERANO                       |                       | CONSORCIO GIS USAQUEN VIA 2 |        |           | X           |                    |          |         |             |              |             | resid.usaquen@ grupogiscolumbia.com         | Marco Javier Verano |
| CC         | 79082012                    | Carla Arino Peláez                        |                       | Intendencia                 |        |           | X           |                    |          |         |             |              |             | directur.usaquen@ grupogiscolumbia.com      | Carla Arino Peláez  |
| CC         | 118559633                   | Angie Rieja                               |                       | Intendencia                 |        |           |             |                    |          |         |             |              |             | auxind.usaquen@ grupo giscolumbia.com       | Angie Rieja         |
|            |                             |                                           |                       |                             |        |           |             |                    |          |         |             |              |             |                                             |                     |
|            |                             |                                           |                       |                             |        |           |             |                    |          |         |             |              |             |                                             |                     |
|            |                             |                                           |                       |                             |        |           |             |                    |          |         |             |              |             |                                             |                     |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verídica. Reconoce y acepta que cualquier cambio o actualización relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es [www.gobciudadbogota.gov.co](http://www.gobciudadbogota.gov.co) y su teléfono de atención es 5387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar la eliminación de los datos personales, a solicitar la portabilidad de los datos personales, a solicitar la información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para fines estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

<sup>2</sup> Ver EAC-M002 Manual de Atención al Ciudadano y Preferencia para personas con discapacidad, disponible en <https://pda.gobciudadbogota.gov.co/contenidos/atencion-integrada-de-gobierno-oly>