



 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>La guarda de la fe pública</small>	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1																																																						
	INFORME SEMANAL																																																								
	Semana Número: <u>15</u> Del: <u>3 DE FEBRERO DE 2025</u> Al: <u>9 DE FEBRERO DE 2025</u> Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: <u> Días </u> TIDAD CONTRATANTE <u>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO</u> SEDE <u>BODEGA FUNZA</u> SUPERVISOR <u>Dr. Cesar Augusto Burgos</u>																																																								
OBJETO:																																																									
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">SEMANAL</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">ACUMULADO</th> </tr> <tr> <td>Obra programada (%)</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra</td> <td style="text-align: right;">\$ 113.022.561,00</td> <td style="text-align: right;">\$ 113.022.561,00</td> </tr> </table>			SEMANAL	ACUMULADO	Obra programada (%)	0,00%	100,00%	Valor básico de la Obra	\$ 113.022.561,00	\$ 113.022.561,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">SEMANAL</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">ACUMULADO</th> </tr> <tr> <td>Obra Física Ejecutada (%)</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra Ejecutada:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	100,00%	Valor básico de la Obra Ejecutada:																																						
	SEMANAL	ACUMULADO																																																							
Obra programada (%)	0,00%	100,00%																																																							
Valor básico de la Obra	\$ 113.022.561,00	\$ 113.022.561,00																																																							
	SEMANAL	ACUMULADO																																																							
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	100,00%																																																							
Valor básico de la Obra Ejecutada:																																																									
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">CONSORCIO SAN MIGUEL</th> </tr> <tr> <td style="width: 40%;">Contratista:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Contrato No.</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">2342-2024</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">113.022.561,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Actualizado:</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">113.022.561,00</td> </tr> <tr> <td>Plazo Inicial:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Hasta 31 de Diciembre de 2024</td> </tr> <tr> <td>Plazo Actualizado:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Hasta 15 de Febrero de 2025</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Iniciación:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">28 de Octubre de 2024</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Vencimiento:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">15 DE FEBRERO DE 2015</td> </tr> </table>		CONSORCIO SAN MIGUEL			Contratista:			Contrato No.	2342-2024		Valor Inicial:	\$	113.022.561,00	Valor Actualizado:	\$	113.022.561,00	Plazo Inicial:	Hasta 31 de Diciembre de 2024		Plazo Actualizado:	Hasta 15 de Febrero de 2025		Fecha de Iniciación:	28 de Octubre de 2024		Fecha de Vencimiento:	15 DE FEBRERO DE 2015		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 40%;">Interventor:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Contrato No.</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">2364 de 2024</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td style="text-align: right;">141.110.914,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Actualizado:</td> <td style="text-align: right;">141.110.914,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plazo Inicial:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Hasta 31 de Diciembre de 2024</td> </tr> <tr> <td>Plazo Actualizado:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Hasta 15 de Febrero de 2025</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Iniciación:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">28 de Octubre de 2024</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Vencimiento:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">15 DE FEBRERO DE 2015</td> </tr> </table>		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS			Interventor:			Contrato No.	2364 de 2024		Valor Inicial:	141.110.914,00		Valor Actualizado:	141.110.914,00		Plazo Inicial:	Hasta 31 de Diciembre de 2024		Plazo Actualizado:	Hasta 15 de Febrero de 2025		Fecha de Iniciación:	28 de Octubre de 2024		Fecha de Vencimiento:	15 DE FEBRERO DE 2015	
CONSORCIO SAN MIGUEL																																																									
Contratista:																																																									
Contrato No.	2342-2024																																																								
Valor Inicial:	\$	113.022.561,00																																																							
Valor Actualizado:	\$	113.022.561,00																																																							
Plazo Inicial:	Hasta 31 de Diciembre de 2024																																																								
Plazo Actualizado:	Hasta 15 de Febrero de 2025																																																								
Fecha de Iniciación:	28 de Octubre de 2024																																																								
Fecha de Vencimiento:	15 DE FEBRERO DE 2015																																																								
CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS																																																									
Interventor:																																																									
Contrato No.	2364 de 2024																																																								
Valor Inicial:	141.110.914,00																																																								
Valor Actualizado:	141.110.914,00																																																								
Plazo Inicial:	Hasta 31 de Diciembre de 2024																																																								
Plazo Actualizado:	Hasta 15 de Febrero de 2025																																																								
Fecha de Iniciación:	28 de Octubre de 2024																																																								
Fecha de Vencimiento:	15 DE FEBRERO DE 2015																																																								
IMAGEN OFICINA		IMAGEN OFICINA																																																							
																																																									

AVANCE



IMAGENES AVANCE

ESTA SEMANA SE CULMINA AL 100% LA SEMANA 10

OBSERVACIONES

La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.


CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN MIGUEL
Kimberly Johana Ruiz
Residente de Obra
Matricula 25202-423091CND

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
Yamil Fabian Castrillón
Representante Legal
Matricula A25202001-79742098

	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07
	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Fecha: 09 - 12 - 2024
			Página 1 de 1
INFORME SEMANAL			
Semana Número: 15 Del: 3 DE FEBRERO DE 2025 Al: 9 DE FEBRERO DE 2025			
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días			
ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP CAJAMARCA SUPERVISOR Dr. Cesar Augusto Burgos			
OBJETO:			
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).			
SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)	0,00%	100,00%	
Valor básico de la Obra	\$ 113.119.108,00	\$	
CONTRATO DE OBRA			
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL			
Contrato No.	2342-2024		
Valor Inicial:	\$ 113.022.561,00		
Valor Actualizado:	\$ 113.022.561,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de Diciembre de 2024		
Plazo Actualizado:	Hasta 15 de Febrero de 2025		
Fecha de Iniciación:	28 de Octubre de 2024		
Fecha de Vencimiento:	15 DE FEBRERO DE 2015		
CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS			
Contrato No.	2364 de 2024		
Valor Inicial:	141.110.914,00		
Valor Actualizado:	141.110.914,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de Diciembre de 2024		
Plazo Actualizado:	Hasta 15 de Febrero de 2025		
Fecha de Iniciación:	28 de Octubre de 2024		
Fecha de Vencimiento:	15 DE FEBRERO DE 2015		
IMAGEN OFICINA		IMAGEN OFICINA	
			

AVANCE



AVANCE

ESTA ORIP TUVO FINALIZACION DEL 100% EN LA SEMANA 9

OBSERVACIONES


La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA


 CONSORCIO SAN MIGUEL
 Kimberly Johana Ruiz
 Residente de Obra
 Matricula 25202-423091CND


 CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
 Yamil Fabian Castrillón
 Representante Legal
 Matricula A25202001-79742098


 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>La guarda de la fe pública</small>	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07																		
	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01																		
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Fecha: 11 - 08 - 2021																		
			Página 1 de 1																		
INFORME SEMANAL																					
Semana Número: <u>15</u> Del: <u>3 DE FEBRERO DE 2025</u> Al: <u>9 DE FEBRERO DE 2025</u> Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: <u>Días</u>																					
ENTIDAD CONTRATANTE <u>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO</u> SEDE <u>ORIP CHAPARRAL</u> SUPERVISOR <u>Dr. Cesar Augusto Burgos</u>																					
OBJETO:																					
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: center;">SEMANAL</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra programada (%)</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra</td> <td style="text-align: center;">\$ 70.125.884,00</td> <td style="text-align: center;">\$</td> </tr> </tbody> </table>			SEMANAL	ACUMULADO	Obra programada (%)	0,00%	100,00%	Valor básico de la Obra	\$ 70.125.884,00	\$	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: center;">SEMANAL</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra Física Ejecutada (%)</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">99,00%</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </tbody> </table>			SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	99,00%	Valor básico de la Obra		
	SEMANAL	ACUMULADO																			
Obra programada (%)	0,00%	100,00%																			
Valor básico de la Obra	\$ 70.125.884,00	\$																			
	SEMANAL	ACUMULADO																			
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	99,00%																			
Valor básico de la Obra																					
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																			
Contratista: <u>CONSORCIO SAN MIGUEL</u> Contrato No. <u>2342-2024</u> Valor Inicial: \$ <u>113.022.561,00</u> Valor Actualizado: \$ <u>113.022.561,00</u> Plazo Inicial: <u>Hasta 31 de Diciembre de 2024</u> Plazo Actualizado: <u>Hasta 15 de Febrero de 2025</u> Fecha de Iniciación: <u>28 de Octubre de 2024</u> Fecha de Vencimiento: <u>15 DE FEBRERO DE 2015</u>		Interventor: <u>CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS</u> Contrato No. <u>2364 de 2024</u> Valor Inicial: <u>141.110.914,00</u> Valor Actualizado: <u>141.110.914,00</u> Plazo Inicial: <u>Hasta 31 de Diciembre de 2024</u> Plazo Actualizado: <u>Hasta 15 de Febrero de 2025</u> Fecha de Iniciación: <u>28 de Octubre de 2024</u> Fecha de Vencimiento: <u>15 DE FEBRERO DE 2015</u>																			
IMAGEN OFICINA		IMAGEN OFICINA																			
																					



OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	<div><div> CONSORCIO SAN MIGUEL Kimberly Johana Ruiz Residente de Obra Matricula 25202-423091CND</div><div> CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS Yamil Fabian Castrillón Representante Legal Matricula A25202001-79742098</div></div>

	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07
	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Fecha: 06 - 12 - 2024
			Página 1 de 1
INFORME SEMANAL			
Semana Número: 15 Del: 3 DE FEBRERO DE 2025 Al: 9 DE FEBRERO DE 2025			
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Días			
ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP AMBALEMA SUPERVISOR Dr. Cesar Augusto Burgos			
OBJETO:			
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).			
SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)		0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra		\$ 94.537.459,00	\$
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista: CONSORCIO SAN MIGUEL		Interventor: CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	
Contrato No. 2342-2024		Contrato No. 2364 de 2024	
Valor Inicial: \$ 113.022.561,00		Valor Inicial: 141.110.914,00	
Valor Actualizado: \$ 113.022.561,00		Valor Actualizado: 141.110.914,00	
Plazo Inicial: Hasta 31 de Diciembre de 2024		Plazo Inicial: Hasta 31 de Diciembre de 2024	
Plazo Actualizado: Hasta 15 de Febrero de 2025		Plazo Actualizado: Hasta 15 de Febrero de 2025	
Fecha de Iniciación: 28 de Octubre de 2024		Fecha de Iniciación: 28 de Octubre de 2024	
Fecha de Vencimiento: 15 DE FEBRERO DE 2015		Fecha de Vencimiento: 15 DE FEBRERO DE 2015	
IMAGEN OFICINA		IMAGEN OFICINA	

AVANCE



AVANCE

ESTA SEDE CULMINO ACTIVIDADES AL 100% LA SEMANA 11

OBSERVACIONES

La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.


CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA


 CONSORCIO SAN MIGUEL
 Kimberly Johana Ruiz
 Residente de Obra
 Matricula 25202-423091CND


 CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
 Yamil Fabian Castrillón
 Representante Legal
 Matricula A25202001-79742098

<div><div><div>SNR</div><div>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO</div><div>La guarda de la fe pública</div></div></div>	<div>MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA</div> <div>PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</div> <div>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</div>	<div>Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07</div> <div>Versión: 01</div> <div>Fecha: 11 - 08 - 2021</div> <div>Página 1 de 1</div>
<div>INFORME SEMANAL</div>		
<div>Semana Número: 15 Del: 3 DE FEBRERO DE 2025 Al: 9 DE FEBRERO DE 2025</div> <div>Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días</div> <div>ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP GIRARDOT SUPERVISOR Dr. Cesar Augusto Burgos</div>		
<div>OBJETO:</div> <div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).</div>		
<div><div>SEMANAL</div><div>Obra programada (%) 0,00%</div><div>Valor básico de la Obra \$ 84.392.071,00 \$</div></div>	<div><div>ACUMULADO</div><div>Obra Física Ejecutada (%) 100,00%</div><div>Valor básico de la Obra \$ 113.022.561,00 \$</div></div>	<div><div>SEMANAL</div><div>Obra Física Ejecutada (%) 0,00%</div><div>Valor básico de la Obra \$ 141.110.914,00 \$</div></div>
<div>CONTRATO DE OBRA</div> <div><div>Contratista: CONSORCIO SAN MIGUEL</div><div>Contrato No. 2342-2024</div><div>Valor Inicial: \$ 113.022.561,00</div><div>Valor Actualizado: \$ 113.022.561,00</div><div>Plazo Inicial: Hasta 31 de Diciembre de 2024</div><div>Plazo Actualizado: Hasta 15 de Febrero de 2025</div><div>Fecha de Iniciación: 28 de Octubre de 2024</div><div>Fecha de Vencimiento: 15 DE FEBRERO DE 2015</div></div>		<div>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</div> <div><div>Interventor: CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS</div><div>Contrato No. 2364 de 2024</div><div>Valor Inicial: 141.110.914,00</div><div>Valor Actualizado: 141.110.914,00</div><div>Plazo Inicial: Hasta 31 de Diciembre de 2024</div><div>Plazo Actualizado: Hasta 15 de Febrero de 2025</div><div>Fecha de Iniciación: 28 de Octubre de 2024</div><div>Fecha de Vencimiento: 15 DE FEBRERO DE 2015</div></div>
<div>IMAGEN OFICINA</div> <div></div>		<div>IMAGEN OFICINA</div> <div></div>

AVANCE




AVANCE

ESTA SEDE CULMINO AL 100% EN LA SEMANA 10

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	<div>  <p> CONSORCIO SAN MIGUEL Kimberly Johana Ruiz Residente de Obra Matricula 25202-423091CND </p> </div> <div>  <p> CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS Yamil Fabian Castrillón Representante Legal Matricula A25202001-79742098 </p> </div>

	<div>MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA</div> <div>PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</div> <div>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</div>	<div>Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07</div> <div>Versión: 01</div> <div>Fecha: 11 - 08 - 2021</div> <div>Página 1 de 1</div>		
<div>INFORME SEMANAL</div> <div>Semana Número: 15 Del: 3 DE FEBRERO DE 2025 Al: 9 DE FEBRERO DE 2025</div> <div>Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 14 Días</div> <div>ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP FUSAGASUGA SUPERVISOR Dr. Cesar Augusto Burgos</div>				
<div>OBJETO:</div> <div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).</div>				
<div><div>SEMANAL</div><div>ACUMULADO</div><div>Obra programada (%)0,00%</div><div>Valor básico de la Obra\$ 65.848.884,00 \$</div></div>	<div><div>SEMANAL</div><div>ACUMULADO</div><div>Obra Física Ejecutada (%)0,00%</div><div>Valor básico de la Obra</div></div>			
<div>CONTRATO DE OBRA</div> <div>Contratista: CONSORCIO SAN MIGUEL</div> <div>Contrato No. 2342-2024</div> <div>Valor Inicial: \$ 113.022.561,00</div> <div>Valor Actualizado: \$ 113.022.561,00</div> <div>Plazo Inicial: Hasta 31 de Diciembre de 2024</div> <div>Plazo Actualizado: Hasta 15 de Febrero de 2025</div> <div>Fecha de Iniciación: 28 de Octubre de 2024</div> <div>Fecha de Vencimiento: 15 DE FEBRERO DE 2015</div>			<div>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</div> <div>Interventor: CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS</div> <div>Contrato No. 2364 de 2024</div> <div>Valor Inicial: 141.110.914,00</div> <div>Valor Actualizado: 141.110.914,00</div> <div>Plazo Inicial: Hasta 31 de Diciembre de 2024</div> <div>Plazo Actualizado: Hasta 15 de Febrero de 2025</div> <div>Fecha de Iniciación: 28 de Octubre de 2024</div> <div>Fecha de Vencimiento: 15 DE FEBRERO DE 2015</div>	
<div>IMAGEN OFICINA</div> <div></div>		<div>IMAGEN OFICINA</div> <div></div>		

AVANCE



AVANCE

ESTA ORIP TUVO FINALIZACION DEL 100% EN LA SEMANA 8

OBSERVACIONES

La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA


 CONSORCIO SAN MIGUEL
 Kimberly Johana Ruiz
 Residente de Obra
 Matricula 25202-423091CND


 CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
 Yamil Fabian Castrillón
 Representante Legal
 Matricula A25202001-79742098

INFORME SEMANAL

Semana Número: 15 Del: 3 DE FEBRERO DE 2025 Al: 9 DE FEBRERO DE 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 91 Días
ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP CHOCONTÁ SUPERVISOR Dr. Cesar Augusto Burgos

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0%	100%	Obra Física Ejecutada (%)	2,50%	99,50%
Valor básico de la Obra	\$ 113.027.844,00	\$	Valor básico de la Obra Ejecutada:	2.825.696,10	112.462.704,78

CONTRATO DE OBRA

Contratista: CONSORCIO SAN MIGUEL
Contrato No. 2342-2024
Valor Inicial: 113.027.844,00
Valor Actualizado: 113.027.844,00
Plazo Inicial: Hasta 31 de Diciembre de 2024
Plazo Actualizado: Hasta 15 de Febrero de 2025
Fecha de Iniciación: 28 de Octubre de 2024
Fecha de Vencimiento: 15 DE FEBRERO DE 2015

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
Contrato No. 2364 de 2024
Valor Inicial: 141.110.914,00
Valor Actualizado: 141.110.914,00
Plazo Inicial: Hasta 31 de Diciembre de 2024
Plazo Actualizado: Hasta 15 de Febrero de 2025
Fecha de Iniciación: 28 de Octubre de 2024
Fecha de Vencimiento: 15 DE FEBRERO DE 2015


IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE



IMAGENES AVANCE



Cambio puerta principal



Remate de pintura en muros patio

OBSERVACIONES

La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA


 CONSORCIO SAN MIGUEL
 Kimberly Johana Ruiz
 Residente de Obra
 Matricula 25202-423091CND


 CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
 Yamil Fabian Castrillón
 Representante Legal
 Matricula A25202001-79742098

INFORME SEMANAL

Semana Número: 15 Del: 3 DE FEBRERO DE 2025 Al: 9 DE FEBRERO DE 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 91 Días
ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP SOCORRO SUPERVISOR Dr. Cesar Augusto Burgos

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	7%	100%	Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	98,00%
Valor básico de la Obra	\$ 113.030.997,00	\$ 113.030.997,00	Valor básico de la Obra Ejecutada:	113.030.997,00	110.770.377,06

CONTRATO DE OBRA

Contratista: CONSORCIO SAN MIGUEL
Contrato No. 2342-2024
Valor Inicial: 113.030.997,00
Valor Actualizado: 113.030.997,00
Plazo Inicial: Hasta 31 de Diciembre de 2024
Plazo Actualizado: Hasta 15 de Febrero de 2025
Fecha de Iniciación: 28 de Octubre de 2024
Fecha de Vencimiento: 15 DE FEBRERO DE 2015

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
Contrato No. 2364 de 2024
Valor Inicial: 141.110.914,00
Valor Actualizado: 141.110.914,00
Plazo Inicial: Hasta 31 de Diciembre de 2024
Plazo Actualizado: Hasta 15 de Febrero de 2025
Fecha de Iniciación: 28 de Octubre de 2024
Fecha de Vencimiento: 15 DE FEBRERO DE 2015


IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA




AVANCE



DURANTE ESTA SEMANA NO SE REGISTRA EJECUCION DE ACTIVIDADES , DURANTE ESTA SEMANA SE FINALIZA LA APLICACIÓN DE VINILO EN MUROS INTERIORES, PINTURA EN MUROS EXTERIORES (TERRAZA PISO 2), LIMPIEZA DEL PISO EN GRES (TERRAZA PISO 2). SE FINALIZA RESANE DE HUMEDADES EN CIELO RASO, Y APLICACIÓN DE PINTURA. SE REALIZA ASEO GENERAL DE LAS AREAS INTERVENIDAS

IMAGENES AVANCE



SE finaliza aplicación de vinilo sobre muros interiores



SE finaliza aplicación de vinilo sobre muros interiores

SE finaliza aplicación de vinilo sobre muros interiores



SE finaliza aplicación de vinilo sobre muros interiores



SE finaliza aplicación de vinilo sobre muros interiores



Limpieza y aseo en terraza piso 2

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	<div>  <p> CONSORCIO SAN MIGUEL Kimberly Johana Ruiz Residente de Obra Matricula 25202-423091CND </p> </div> <div>  <p> CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS Yamil Fabian Castrillón Representante Legal Matricula A25202001-79742098 </p> </div>

INFORME SEMANAL

Semana Número: 15 Del: 3 DE FEBRERO DE 2025 Al: 9 DE FEBRERO DE 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 91 Días
ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP CHARALÁ SUPERVISOR Dr. Cesar Augusto Burgos

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	6%	100%	Obra Física Ejecutada (%)	1,00%	98,00%
Valor básico de la Obra	\$ 282.566.550,00	\$ 282.566.550,00	Valor básico de la Obra Ejecutada:	2.825.665,50	276.915.219,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista: CONSORCIO SAN MIGUEL
Contrato No. 2342-2024
Valor Inicial: 282.566.550,00
Valor Actualizado: 282.566.550,00
Plazo Inicial: Hasta 31 de Diciembre de 2024
Plazo Actualizado: Hasta 15 de Febrero de 2025
Fecha de Iniciación: 28 de Octubre de 2024
Fecha de Vencimiento: 15 DE FEBRERO DE 2015

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
Contrato No. 2364 de 2024
Valor Inicial: 141.110.914,00
Valor Actualizado: 141.110.914,00
Plazo Inicial: Hasta 31 de Diciembre de 2024
Plazo Actualizado: Hasta 15 de Febrero de 2025
Fecha de Iniciación: 28 de Octubre de 2024
Fecha de Vencimiento: 15 DE FEBRERO DE 2015


IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE




DURANTE ESTA SEMANA NO SE REPORTAN ACTIVIDADES EN LA SEDE, SE MANTIENEN LAS ACTIVIDADES DE LAS EMANA ANTERIOR: DEMOLICION DE ENCHAPES DE BAÑO PISO 1, SE FINALIZA PINTURA DE ESCALERA. SE INICIA LA CONSTRUCCION DE MURO EN SUPERBOARD PARA EL CUARTO DE RESIDUOS EN EL PATIO. SE INSTALA PUERTA DE MADERA. SE TERMINA PINTURA DE PUERTAS DE FACHADA (CAMBIO A COLOR CAFÉ)

IMAGENES AVANCE



Cambio De color puertas fachada

Pintura fachada principal



Actividades cuardo de residuos

Terminacion pintura escalera de madera

OBSERVACIONES		CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA	
La Interventoria recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.		<div><div> CONSORCIO SAN MIGUEL Kimberly Johana Ruiz Residente de Obra Matricula 25202-423091CND</div><div> CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS Yamil Fabian Castrillon Representante Legal Matricula A25202001-79742098</div></div>	