

Copia
Planificación



PSBPABLOEMILIOSAENZ

PSBPABLO EMILIOSAENZBRÍÑEZSAS

Nit: 901029175-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 1304

CALLE69#5-33 IBAGUE IBAGUE Tel. 2715967

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E	Fecha	Oct-01-2024	Forma y metodo de pago	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Identific.	NIT 890706833-9 Tels: 2739805	Vencimiento	Oct-01-2024	Vendedor	PSB PABLO
Direccion	CALLE 33 N° 4 -50 OFICINA ASESORA DE JURIDICA Ibagué - TOLIMA				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	004	COSTOS DIRECTOS Valor correspondiente acta de obra No. 007 Y FINAL, correspondiente al periodo comprendido entre JUNIO 4 DE 2024 A JUNIO 12 DE 2024, equivalente al 13.98%, del CONTRATO DE OBRA No. 2022-0718 CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA ATRAVÉS DEL SECOP II ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E CON NIT: 890.706.833-9 Y P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRÍÑEZ S.A.S NIT 901.029.175-5 5 cuyo objeto es: ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA DE HABILITACIÓN EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE, cuyo acumulado total a la fecha es 100.00% por valor de \$ 2.515.583.696,00		1.00	270,585,231.00	270,585,231.00
2	001	ADMINISTRACIÓN 22%		1.00	59,528,751.00	59,528,751.00
3	002	IMPREVISTOS 3%		1.00	8,117,557.00	8,117,557.00
4	001	UTILIDAD 5%		1.00	13,529,262.00	13,529,262.00

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	351,760,801.00
		IVA 0.00%	351,760,801.00	0.00		

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764080225067 de Sep-25-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Sep-25-2025 Rango: FE 1303-1500

TOTAL\$ 351,760,801.00

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS UN PESOS mcte.

CUFE: 2ecd75458351908f54f171b9332925f38e9897663426a9c05f4f2ccac4bb7c1a237b1766923f15694f33a50e3cb87226

Fecha generación: 2024-10-01T11:24:00 Fecha expedición: 2024-10-01T09:09:06 Elaboró: AUXILIAR Pág: 1/1

Plbce/ano NOV.13/2024 SP.11-Ekmpo-blana9





**INFORME DE SUPERVISION No 07
DEL
CONTRATO NUMERO 2022-0718 DEL
21 DE DICIEMBRE DE 2022**



CONTRATANTE :	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
CONTRATISTA :	P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ S.A.S
FECHA DE SUSCRIPCION	21 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	10 DE ENERO DE 2023.
FECHA DE TERMINACION	12 DE JUNIO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	(\$2.598.369.896.00) M/CTE.
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE LAS AREAS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA DE HABILITACIÓN EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E
AM No 001 (Valor del contrato y forma de pago), AS No 001 de 09/06/2023, AR No 001 de 27/07/2023, AS No 002 de 27/07/2023, AR No 002 de 05/09/2023, AS No 003 de 05/09/2023 y AR No 003 de 18/10/2023, PR- No 001 de 31-10-2023, AS-No 004 de 18/01/2024, AR-No 004 de 21/03/2024, AS- No 005 DE 21/03/2024, AR-005 de 21/04/2024, AV No 001 de 07/06/2024.	
NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUIS HERNEY PERDOMO GALEANO Y RICHARD ORLANDO MORALES BAUTISTA	CARGO: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD Y EL ARQUITECTO DE APOYO.

FECHA INICIAL A CERTIFICAR: Junio 04 de 2024	FECHA FINAL A CERTIFICAR Junio 12 de 2024
---	--

La Jefe de la oficina de **Planeación y Calidad- Luis Herney Perdomo Galeano** y el **Arq. De apoyo Richard Orlando Morales Bautista del Hospital Federico Lleras Acosta**, certifican que **PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ**, cumplió a entera satisfacción y en forma eficiente, eficaz y oportuna con las siguientes actividades asignadas para el desarrollo del **contrato número 2022-0718 del 21 de Diciembre de 2022**

Se efectúa la supervisión de acuerdo al acta **FINAL** de obra no 007 de 12 de junio de 2024, en el periodo correspondiente del 04 al 12 de Junio de 2024, equivalente al 13.98 % de ejecución al contrato. Para un total de avance de OBRA del 100 % a la fecha de esta acta de ejecución, del Avance y FINAL del contrato de OBRA 2021-0718, avalado por el **INTERVENTOR del mentado Contrato**.

El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

Las cantidades y valores consignados en la presente Acta de ejecución son responsabilidad exclusiva del **Contratista e Interventor**. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.

**INFORME DE SUPERVISION No 07
DEL
CONTRATO NUMERO 2022-0718 DEL
21 DE DICIEMBRE DE 2022**



Donde el Interventor **CERTIFICA** que las cantidades cobradas por el contratista, en el acta FINAL de obra No 07 de junio 12 de 2024, fueron verificadas y por consiguiente autoriza el pago.

ANEXA EL CONTRATISTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE-1304 de octubre 01 de 2024.
- ACTA FINAL DE OBRA No 007 DE JUNIO 12 DE 2024
- PLANILLAS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA; POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS.
- CERTIFICACIÓN DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL FIRMADO POR REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA.
- CERTIFICACIÓN DEL INTERVENTOR DE LA OBRA
- INFORME DE OBRA
- MEMORIAS DE CALCULO
- ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA_ACTA DE REUNIÓN DEL 12/06/2024

Los Documentos generados se encuentran en medio magnético en el computador asignado para desarrollar las actividades.

Así mismo PSB PABLO EMILIO SAENZ BRÍÑEZ, anexa certificación del representante legal y contador con fecha julio de 2024, donde evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL), durante los últimos 6 meses de conformidad con el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y planillas Nos 9468384958, 9469911079, 9469910620 y 9471323197, con fechas de pago Junio 07, Julio 12 y Agosto 14 de 2024, correspondiente a los meses de Junio y Julio de 2024, conforme a reporte generado por aportes en línea, las cuales se adjuntan.

A la fecha presenta el siguiente Balance Financiero:

APROPIACION PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 2692	FECHA: 16/11/2022	VALOR: \$ 2.609.454.801
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 6865 1794 300	FECHA: 27/12/2022 14/01/2023 10/01/2024	VALOR: \$ 2.598.369.896

APROPIACION PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL ADICIÓN EN VALOR No 001:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 2101	FECHA: 07/06/2024	VALOR: \$ 31.566.265
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 3862	FECHA: 07/06/2024	VALOR: \$ 31.566.265

**INFORME DE SUPERVISION No 07
DEL
CONTRATO NUMERO 2022-0718 DEL
21 DE DICIEMBRE DE 2022**




**INFORME FINANCIERO:
(ESTA INFORMACION SE DEBE TOMAR DEL APLICATIVO SAFIX O EN SU DEFECTO CON
LA OFICINA DE PRESUPUESTO)**

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO	COMPROBA NTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
VALOR CONTRATO INICIAL			\$2.598.369.896			
ADICIÓN EN VALOR			\$31.566.265			
Anulación de RP. Por menor valor del contrato	\$114.352.465					
Anticipo 40% valor del contrato	\$993.606.972			143570	28/02/2023	\$993.606.972
Pago correspondiente al acta parcial de obra No 01. Según FE-1196	\$258.410.036	\$129.205.018		149036	24/05/2023	\$129.205.018
Pago correspondiente al acta parcial No 02 según FE- 1233	\$615.308.450	\$307.654.225		126264	14/12/2023	\$307.308.450
Pago correspondiente al acta parcial de obra No 03 según FE-1264	\$187.357.618	\$93.678.809		173106	11/03/2024	\$93.678.809
Pago correspondiente al acta parcial de obra No 04 según FE-1271	\$401.852.752	\$200.926.376		175168	25/04/2024	\$200.926.370
Pago correspondiente al acta parcial de obra No 05 según FE-1282	\$221.260.330	\$110.630.165		184965	14/08/2024	\$110.630.165
Pago correspondiente al acta parcial de obra No 06 según FE- 1292	\$479.633.394	\$151.512.379		187040	18/09/2024	\$328.121.015
SALDO ANTICIPO		-0-	-	-	-	-
Pago correspondiente al acta FINAL de obra No 007 según FE 1304	\$351.760.801			Pendiente		
SALDO			\$315			

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por el Ingeniero LUIS HERNEY PERDOMO GALEANO Jefe de la Oficina de Planeación y Calidad y el Arquitecto RICHARD ORLANDO MORALES BAUTISTA, contratista de la oficina de Planeación y Calidad del Hospital Federico Lleras Acosta, el 08 de noviembre de 2024.


LUIS HERNEY PERDOMO GALEANO
 Jefe Of. Planeación y Calidad


RICHARD ORLANDO MORALES BAUTISTA
 Arq. Apoyo Infraestructura (Contratista)

**EL JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CALIDAD
DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**


CERTIFICA:

Que **PSB PABLO EMILO SAENZ BRIÑEZ** identificado con Nit 901.029.175-5 cumplió a entera satisfacción con el objeto del Contrato de obra No. **2022-0718 de Diciembre 21 de 2022** adecuación de las áreas del servicio de cirugía para el cumplimiento de los estándares de infraestructura física del sistema de habilitación en el servicio de cirugía del Hospital Federico Lleras Acosta ESE por valor de **DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS \$2.598.369.896 MCTE**, Acta modificatoria No. 001 de febrero 10 y acta de suspensión Nos 001 de junio 9, No. 002 julio 27 y No. 003 de septiembre 6 de 2023 acta de reinicio No. 001 de julio 27, No. 002 septiembre 6 y No. 003 de octubre 18 de 2023, acta de prórroga No 001 de octubre 31 de 2023, acta de suspensión No 004 de enero 18 de 2024, acta de suspensión No 005 de marzo 21 de 2024, acta de reinicio No 005 de 22/04/2024, adición en valor No 001 de junio 7 de 2024 por valor de treinta y un millones quinientos sesenta y seis mil doscientos sesenta y cinco pesos **\$31.566.265 mcte**, motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la Cláusula cuarta valor del contrato y forma de pago presenta **Factura electrónica de venta No FE 1304 de Octubre 01 de 2024**. Según acta FINAL de obra No 07 de fecha junio 12 de 2024, avalada y autorizada para su respectivo pago por el **INTERVENTOR** de obra; **WILLINGTON DIAZ MONTIEL**, por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS UN PESOS \$351.760.801 MCTE** por el periodo comprendido de junio 04 a junio 12 de 2024.

RP: 6865 de diciembre 27 de 2022 RP: 1794 de enero 14 de 2023 RP: 300 de enero 10 de 2024.
RP: 3862 de junio 07 de 2024

Así mismo **PSB PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ**, anexa certificación del representante legal y contador con fecha junio de 2024, donde evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL), durante los últimos 6 meses de conformidad con el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y planillas Nos **9469911079, 9469910620 y 9471323197**, con fechas de pago **Julio 12 y Agosto 14 de 2024**, correspondiente a los meses de **Junio y Julio de 2024**, conforme a reporte generado por aportes en línea, las cuales se adjuntan.

La presente certificación se expide a los **08 días del mes de Noviembre de 2024**.



LUIS HERNEY PERDOMO GALEANO
Of. Planeación y Calidad



RICHARD ORLANDO MORALES AUTISTA
Arq. Apoyo Of Planeación y calidad

ACTA ADICIONAL EN VALOR NUMERO 001 AL CONTRATO DE OBRA NUMERO 2022-0718 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA ATRAVÉS DEL SECOP II ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E CON NIT: 890.706.833-9 Y P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ S.A.S NIT 901.029.175-5



Entre los suscritos a saber **MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE**, mayor de edad identificada con la cédula de ciudadanía N°**1.110.443.430** expedida en **Ibagué**, domiciliada en Ibagué - Tolima, en su calidad de Gerente del **HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. DE IBAGUE TOLIMA**, nombrada mediante Decreto No.**0216** del **22 de Marzo de 2024** emanado de la Gobernación del Tolima y debidamente posesionado mediante Acta de Posesión de **01 de Abril de 2024**, desde el **01 de Abril de 2024 al 31 de Marzo de 2028**, quién para efectos del presente contrato se llamará el **CONTRATANTE** y de otra parte **PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ**, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía número **11.319.115** de **GIRARDOT**, en calidad de Representante Legal de **P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ S.A.S.**, con **NIT.: 901.029.175-5** y **Matrícula Mercantil Número 273144** de la ciudad de **Ibagué**, quien para los efectos de este contrato se denomina el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **ACTA ADICIONAL EN VALOR NUMERO 001 AL CONTRATO DE OBRA NUMERO 2022-0718 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022** cuyo objeto es: **"ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA DE HABILITACIÓN EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE."**, previas las siguientes consideraciones:

A.- Que mediante oficio del **27 de Mayo de 2024**, quien funge como supervisor del contrato, solicita adición en valor número 001 a la clausulas 4- valor y forma de pago.

B.- Que teniendo en cuenta lo estipulado en el **CAPITULO XII: MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN**, Las modificaciones contractuales se configuran como reformas o ajustes que se realizan a un contrato durante su ejecución; estas proceden por circunstancias sobrevinientes, imprevisibles y fortuitas. En todo caso debe ser solicitada por el supervisor o interventor del contrato, dicho requerimiento será por escrito y dirigido al ordenador del gasto, en este se debe presentar justificación técnica de manera clara y precisa, en donde se indiquen las razones o fundamentos que dieron origen a la misma. Ahora bien, si la solicitud de modificación es solicitada por el contratista, el supervisor debe presentar el respectivo aval a la solicitud. Es indispensable señalar que el contrato sobre el cual se haga la modificación debe encontrarse en ejecución, y se debe verificar que la modificación requerida no altere la esencia del Contrato ni sea fruto de un incumplimiento por parte del contratista.

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente Acta, se regirá por las siguientes estipulaciones:

PRIMERA: ADICIONAR a la cláusula 4- Valor y forma de pago, al **CONTRATO DE OBRA NUMERO 2022-0718 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022**

JUSTIFICACION TECNICA

Que según oficio P.S.B HFIIA/2023-OF 046 presentado por el contratista de obra a la interventoría Consorcio Quirófano W&E y a las reuniones técnicas y visitas de obra, con el proveedor de los equipos e instalaciones, se evidencian las nuevas necesidades y especificaciones técnicas de preinstalaciones para el buen funcionamiento de los nuevos equipos que se instalaran en las tres (3) salas del proyecto de quirófanos, por lo cual la consultoría del proyecto efectuó ajustes a los diseños contractuales y realizó las debidas modificaciones mediante balance de (+-) mayores y menores cantidades y la incorporación de ítems no previstos al contrato de obra No 2022- 0718 y de acuerdo a la solicitud presentada por el contratista de obra mediante el oficio mencionado anteriormente y a la revisión por esta interventoría de Apus, Balance, cotizaciones y justificación que se evidencia en el acta de incorporación de ítems no previstos No 03, damos viabilidad a esta adición. Por lo anterior, anunciamos que esta solicitud es debidamente justificada con los siguientes motivos:

1. Las ejecuciones realizadas a la fecha, han consistido específicamente en acabado de paredes, cielo raso, adecuaciones eléctricas y pisos. De las actividades que se tienen contempladas y que son prioritarias según el contrato, la mayoría de los materiales se encuentran adquiridos y almacenados debidamente en obra.

Vo.Bo. Jurídica	Oficina Jurídica - Tel:2 739805 Ext: 294 Pagina Web www.hflleras.gov.co - e-mail: hflleras@gov.co	Proyecto: Ana Lilia Arbeláez Chavarro
-----------------	--	--

ACTA ADICIONAL EN VALOR NUMERO 001 AL CONTRATO DE OBRA NUMERO 2022-0718 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA ATRAVÉS DEL SECOP II ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E CON NIT: 890.706.833-9 Y P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ S.A.S NIT 901.029.175-5



De acuerdo a la solicitud presentada por el contratista de obra y al Aval por parte de la interventoría, se evidencia la necesidad de poner a consideración por parte de la entidad la aprobación presupuestal No 01 correspondiente a: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS \$31.566.265,00 MCTE, el cual equivale al 1.27% del presupuesto inicial contractual.

CONCEPTO	CONTRATO INICIAL		ACTA ADICIONAL VALOR 001	VALOR TOTAL CONTRATO
	PORCENTAJE	VALOR	VALOR	
COSTOS DIRECTOS		1.759.268.688	24.281.743	1.783.550.431
COSTOS INDIRECTOS 30%				
ADMINISTRATIVO	22%	387.039.111	5.341.983	392.381.094
IMPREVISTOS	3%	52.778.061	728.452	53.506.513
UTILIDAD	5%	87.963.434	1.214.087	89.177.521
IVA 19% NO APLICA		0	0	0
VALOR TOTAL DE LA OBRA CIVIL		2.287.049.294	31.566.265	2.318.615.559
VALOR EQUIPOS		196.968.137	0	196.968.137
TOTAL		2.484.017.431	31.566.265	2.515.583.696

El pago de los valores a que compromete y obliga el CONTRATANTE en virtud del presente contrato, está sujeto a las apropiaciones presupuestales de que ellos se hagan, y se realicen con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal, imputable al Rubro Presupuestal, así:

RUBRO	Nombre RUBRO	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VALOR
2.3.2.01.01.003.06.01.01.03	QUIRÓFANOS	2101	07-06-2024	31.566.266.00

EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LAS SIGUIENTES CONSIGNACIONES

ESTAMPILLA	PORCENTAJE
PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL	2% DEL VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA
PRO CULTURA	1% DEL VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA
TOLIMA CIENTO CINCUENTA AÑOS CONTRIBUYENDO A LA GRANDEZA DE COLOMBIA	2% DEL VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA

SEGUNDA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: El Contratista se compromete a adicionar el valor de las garantías exigidas en el Contrato principal y de acuerdo a la presente acta, conforme a lo establecido en la **Cláusula 16 - Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo;** El contratista se obliga para

Vo.Bo. Jurídica	Oficina Jurídica - Tel:2 739805 Ext: 294 Pagina Web www.hfllerac.gov.co - e-mail: hfllerac@gov.co	Proyecto: Ana Lilia Arbeláez Chavarro
-----------------	--	--

ACTA ADICIONAL EN VALOR NUMERO 001 AL CONTRATO DE OBRA NUMERO 2022-0718 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA ATRAVÉS DEL SECOP II ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E CON NIT: 890.706.833-9 Y P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRÍÑEZ S.A.S NIT 901.029.175-5



con el contratante a prestar garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas a través de la póliza expedida por la entidad bancaria o compañía de seguros autorizada para funcionar en el país y que cubra lo siguiente

TIPO O CLASE DE GARANTÍA	VALORES	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las multas y la cláusula penal que se pacten en el contrato.	El valor de esta garantía es del diez por ciento (10%) del valor del contrato	Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la expedición de la póliza
CALIDAD DEL SERVICIO: Para precaver las eventualidades que uno o varios los servicios de los contratos no reúnan las especificaciones o calidades exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para lo cual fueron contratados, así como para precaver también los vicios de calidad de los servicios	Su cuantía no será inferior al veinte por ciento (20%) del contrato	Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la expedición de la póliza
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN: Para cubrir a la entidad pública asegurada de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, frente al personal requerido para la ejecución del contrato amparado.	Su cuantía será del Cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la expedición de la póliza
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: Para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato	Doscientos Salarios Mínimos Legales Vigentes 200 SMMLV	La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato
ESTABILIDAD DE LA OBRA: Para precaver que durante el periodo acordado la obra contratada, en condiciones normales de uso, no sufrirá defectos imputables al contratista.	30 % del valor del contrato	Su vigencia debe ser mínimo por un plazo de dos (2) años a partir del recibo final de la obra y su cuantía se debe determinar en los pliegos de condiciones de la Contratación, de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. El Hospital puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a cinco (5) años previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del contrato

Vo.Bo. Jurídica	Oficina Jurídica - Tel: 2 739805 Ext: 294 Pagina Web www.hflleras.gov.co - e-mail: hflleras@gov.co	Proyecto: Ana Lilia Arbeláez Chavarro
-----------------	---	--

ACTA ADICIONAL EN VALOR NUMERO 001 AL CONTRATO DE OBRA NUMERO 2022-0718 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA ATRAVÉS DEL SECOP II ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E CON NIT: 890.706.833-9 Y P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ S.A.S NIT 901.029.175-5



TIPO O CLASE DE GARANTÍA	VALORES	VIGENCIA
<u>BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:</u> Para proteger al Hospital de la apropiación o la destinación indebida de los dineros entregados al contratista a título de anticipo del contrato.	100 % del valor del Anticipo	La vigencia del amparo debe ser desde la fecha de desembolso del anticipo, hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo.

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato. **YA QUE LAS PÓLIZAS SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, POR LO TANTO SIN LAS PÓLIZAS, NO PODRÁ INICIAR CON LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, YA QUE EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION DEL CONTRATISTA, GENERA PROCESOS DISCIPLINARIOS PARA EL SUPERVISOR, QUIEN ES EL RESPONSABLE QUE SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS CONTRACTUALES.**

TERCERA: Las demás cláusulas del contrato principal, continúan vigentes siempre y cuando no se opongan con lo estipulado en la presente Acta.

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del Secop II, así como los demás documentos publicados en el Secop II (Análisis del sector, oferta del contratista).

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del Secop II.

Vo.Bo. Jurídica	Oficina Jurídica - Tel: 2 739805 Ext: 294 Pagina Web www.hfllerass.gov.co - e-mail: hfllerass@gov.co	Proyecto: Ana Lilia Arbeláez Chavarro
-----------------	---	--

CERTIFICACION

IBAGUE, TOLIMA, 22/06/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **P.S.B PABLO EMILIO SAENZ BRINE Z SAS** con NIT **901.029.175-5** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 168769998571

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.4327272
 Versión del contrato 1
 Estado de contrato Firmado
 Fecha de generación del estado 2 días de tiempo transcurrido (19/12/2022 11:36:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 Número del contrato 2022-0718
 Objeto del contrato ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA DE HABILITACIÓN EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE.
 Tipo de Contrato Obra
 ¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No
 Duración del contrato 180 Días
 Fecha de inicio de contrato *
 Fecha de terminación del contrato 30/06/2023 11:59 PM *
 Tiempo adiciones en días 0 días
 Liquidación ☐ Sí ☒ No *
 Obligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ No *
 Obligaciones pos consumo ☐ Sí ☒ No *
 Reversión ☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 COLOMBIA, Ibagué
 ★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



P.S.B PABLO EMILIO SAENZ BRÍÑEZ S.A.S
 COLOMBIA, Ibagué
 Número de documento 901029175

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
P.S.B PABLO EMILIO SAENZ BRÍÑEZ S.A.S	DAVIVIENDA	Corriente	168769998571

Aprobación del contrato

Aprobador - Proveedor

Aprobado PSB PABLO EMILIO SAENZ BRÍÑEZ SAS Fecha de 21/12/2022 11:54:00 AM
 por: SAENZ BRÍÑEZ SAS aprobación: ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador - Entidad Estatal

Aprobado LUIS EDUARDO GONZALEZ Fecha de 21/12/2022 12:12:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 por: GONZALEZ aprobación: 05:00)

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐ Sí ☒ No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ Sí ☒ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Configuraciones generales



códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4327272

Proveedor P.S.B PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ S.A.S

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 33 N° 4A- 55

Ubicación CO-TOL-73001 - Ibagué

País COLOMBIA

Departamento Tolima

Municipio Ibagué

Dirección CALLE 33 N° 4A- 55

Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Descripción	Ubicación
1	calle 33 numero 4a-50	COLOMBIA > Tolima > Ibagué

CO1.PCCNTR.4327272		Precio total estimado		Incluye el precio como lo indique la Unidad Estatal			
		2.609.454.801,00		2.598.369.866,00			
ID	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio estimado	Precio unitario	Precio total	Precio unitario
1	30111900 ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO DE CIRUGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA DE HABILITACIÓN EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOS	1,00	UN	2.609.454.801,00	2.598.369.866,00	2.609.454.801,00	2.598.369.866,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐ CLAUSULADO SECOP II- P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ S.A.S.pdf	CLAUSULADO SECOP II- P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ S.A.S.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto LUIS EDUARDO GONZÁLEZ Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 5828288

Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Razón	Nombre	Fecha de asignación	Asignado por
Expenditure Approver	LUIS EDUARDO GONZALEZ	21/12/2022 12:12:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	LUIS EDUARDO GONZALEZ
Supervisor	NATALY SUAREZ BARRERA	21/12/2022 12:12:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	LUIS EDUARDO GONZALEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de
Paz o asociado al Acuerdo de

Paz ☐ SI ☒ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalías - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	2.598.369.896
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	2.598.369.896

Entidad Estatal registrada en el

SIIF ☐ SI ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad de medida de cuenta	Editar
☐ 2692	CDP	No validado	2.609.454.801 COP	2.598.369.896 COP	00-00-00	

Saldo de CDP 2.609.454.801 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 2.598.369.896 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por cancelar	Monto por cancelar a liberar	Código Relación de Gasto	Conciliación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

 Federico Lleras Acosta HOSPITAL DE BOGOTÁ	PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD		CÓDIGO: PC-FR-001
			Versión: 06
	ACTA DE REUNIÓN		Vigente desde: 15/11/2023
			Página: 1 de 4







ACTA FINAL	Fecha: 12/06/2024	Hora de inicio:	9:00 AM	Hora de finalización:	11:00 AM
-------------------	--------------------------	------------------------	----------------	------------------------------	-----------------

Lugar: HFLLERAS – SEDE LIMONAR

Grupo, proceso o dependencia: Oficina asesora de planeación y calidad

Tema: PROYECTO DE QUIROFANO – HOSPITAL FEDERICO LLERAS SEDE LIMONAR

Responsable: RICHARD MORALES

1	LUIS HERNEY PERDOMO GALEANO	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	
2	RICHARD MORALES BAUTISTA	ARQUITECTO APOYO A SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
3	CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO	INGENIERA CONTRATISTA -OAPC	
4	PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ	ARQ. DIRECTOR DE OBRA-PSB PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ S.A.S	
5	SEBASTIAN MORALES CHINCHILLA	ARQ. RESIDENTE DE OBRA -PSB PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ S.A.S	
6	WILLINGTON DIAZ MONTIEL	ING.DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
7	LISETH MARYORI NIEVES HERRERA	ING.RESIDENTE DE INTE RVENTORÍA	
8	ALEJANDRA CARDOSO GUTIERREZ	ING. AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	

1		
1		

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO DE OBRA 2022-0718 "ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA DE HABILITACIÓN EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE. – CONTRATO DE INTERVENTORIA 2022-0725 "CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICAMENTE PARA LA REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE HABILITACIÓN EN EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE".

El Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E declara que la versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada en la INTRANET Institucional; toda copia o impresión de este se considera como documento NO CONTROLADO

 Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE FONDO	PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	CÓDIGO: PC-FR-001
		Versión: 06
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 15/11/2023
		Página: 2 de 4

El día 20 de junio de 2024, Se reúnen representantes de la oficina asesora de planeación y calidad en representación de la supervisión del contrato de obra No 2022-0718 y contrato de interventoría No 2022-0725, el ingeniero Willington Díaz Montiel en calidad de representante legal de la interventoría CONSORCIO QUIROFANO W&E, y el arquitecto Pablo Emilio Sáenz Bríñez en condición de director de obra por parte de PABLO EMILIO SAENZ BRÍÑEZ S.A.S como ejecutor del proyecto; para suscribir el acta final y dar validez de las obligaciones específicas del contratista de acuerdo con el alcance del proyecto y del objeto contractual.

A continuación, se hace relación al cumplimiento de las obligaciones contractuales y los documentos entregados según se describe en la Cláusula 2 - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONFORME EL OBJETO A CONTRATAR:

- 1. Cumplir con las especificaciones técnicas del análisis de conveniencia y oportunidad, la propuesta y el contrato que se suscriba. **CUMPLE.**
- 2. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas y consignadas en la propuesta. **CUMPLE.**
- 3. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y anexos constructivos presentados en el proceso de contratación.
- 4. Presentar los documentos y requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el acta de iniciación del contrato. **CUMPLE.**
- 5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN del contrato. **CUMPLE**
- 6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamiento. **CUMPLE**
- 7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. **CUMPLE**
- 8. El contratista deberá reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en los bienes propiedad de la E.S.E. **CUMPLE**
- 9. Radicar las facturas de cobro por las actividades ejecutadas, en los tiempos establecidos por la institución. **CUMPLE**
- 10. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este, en caso de ser requeridas. **CUMPLE**
- 11. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato. **CUMPLE**
- 12. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. **CUMPLE**

 Federico Lleras Acosta HOSPITAL DE BOGOTÁ	PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	CÓDIGO: PC-FR-001
		Versión: 06
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 15/11/2023
		Página: 3 de 4

- 13. El oferente seleccionado deberá asumir los impuestos, tasas y contribuciones que generen la suscripción del acto contractual. **CUMPLE**
- 14. El oferente seleccionado deberá atender las observaciones o requerimientos formulados por el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué Tolima ESE, por conducto del supervisor del contrato. **CUMPLE**

OBLIGACIONES GENERALES:

- 1.1 Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en el Análisis de Conveniencia y Disponibilidad, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes, para la ejecución idónea. **CUMPLE**
- 1.2 Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en su propuesta, en atención a lo requerido en el pliego de condiciones, según sea el caso, y garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas establecidos por el Hospital y a las instrucciones que éste imparta a través del supervisor. **CUMPLE**
- 1.3 Obrar con lealtad y buena fe en el proceso contractual, evitando dilaciones que afecten el objeto del Contrato. **CUMPLE**
- 1.4 Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar. **CUMPLE**
- 1.5 Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento de este. **CUMPLE**
- 1.6 Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor, cuando a ello hubiere lugar. **CUMPLE**
- 1.7 Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato. **CUMPLE**
- 1.8 Atender los lineamientos dados por el Hospital en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad. **CUMPLE**
- 1.9 Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por el Hospital relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, garantizando la protección de datos y de la información entregada. **CUMPLE**
- 1.10 Constituir la garantía a favor del Hospital en los términos establecidos en este documento y mantenerla vigente durante el término de ejecución del contrato, por los valores y con los amparos previstos en el mismo y presentarla dentro los dos (2) días hábiles siguientes a la firma de contrato, cuando a ello hubiere lugar. **CUMPLE**
- 1.11 Participar en los comités, reuniones (encuentros o comités, según corresponda) relacionados con el objeto contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte del Hospital, cuando a ello hubiere lugar y en la mayor celeridad. **CUMPLE**
- 1.12 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al Hospital y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren

 Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS	PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	CÓDIGO: PC-FR-001
		Versión: 06
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 15/11/2023
		Página: 4 de 2


prohibidos dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato. **CUMPLE**

- 1.13 Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso. **CUMPLE**
- 1.14 Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley, en el pliego de condiciones y el mismo contrato, cuando a ello hubiere lugar. **CUMPLE**
- 1.15 Las demás obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, Análisis de Conveniencia y Oportunidad, de la propuesta presentada y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato. **CUMPLE**
- 1.16 Estar a paz y salvo con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. El salario base de cotización con el cual debe realizar el aporte mensual como trabajador independiente, deberá corresponder como mínimo al 40% del valor facturado al hospital en el respectivo mes. En el caso de personas jurídicas se deberá anexar la planilla de pago de nómina del correspondiente mes; en caso de no tener empleados se aportará la certificación del contador donde conste que se encuentra al día en el pago de la seguridad social en cumplimiento del de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. **CUMPLE**


Como requerimiento se estable la aceptación del contrato **2022-0718** "ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA DE HABILITACIÓN EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE." Y del contrato **2022-0725** "CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICAMENTE PARA LA REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE HABILITACIÓN EN EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE"- TOLIMA "por parte de la entidad contratante.

La OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD dan aceptación a la información recibida.

No	Actividad	Responsable	Fecha Límite	Observaciones
1	Reunión el día 20 de junio del 2024 con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo final de obra.	-Supervisión -Contratista -Interventoría	20/06/2024	



RICHARD ORLANDO MORALES
ARQ. DE APOYO A SUPERVISIÓN
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN



CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO
ING. CONTRATISTA DE APOYO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN



FORMATO

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA

CONTRATO No. 0718 DEL AÑO 2022

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO

ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA DE HABILITACIÓN EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SEDE LIMONAR IBAGUEPLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 300 DÍASFECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 10 DE ENERO DEL 2023

PRORROGAS

No. Prorroga	No. Modificación	Tiempo en Prorroga
1	1	120 DÍAS

PLAZO INICIAL	180 DÍAS
PLAZO ADICIONAL	120 DÍAS
TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	300 DÍAS
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	12 DE JUNIO DE 2024

SUSPENSIÓN Y REINICIO

DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
SUSPENSIÓN No.1	14/06/2023	N/A
REINICIO No. 1	28/07/2023	N/A
SUSPENSIÓN No.2	31/07/2023	N/A
REINICIO No. 2	06/09/2023	N/A
SUSPENSIÓN No.3	06/09/2023	N/A
REINICIO No. 3	18/10/2023	N/A
SUSPENSIÓN No 04	18/01/2024	N/A
REINICIO No. 4 Y SUSPENSIÓN No 05	21/03/2024	N/A
REINICIO No. 5	22/04/2024	N/A

ADICIONES

Valor inicial del contrato \$ 2.484.017.431.00

No. Adición	No. Modificación	VALOR
1	01	\$ 31.566.265.00

Valor actual del contrato \$ 2.515.583.696.00

CONTRATISTA	<u>P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRÍÑEZ S.A.S.</u>	NIT <u>901.029.175 - 5</u>
CONTRATISTA	<u>CONSORCIO QUIROFANO W&E</u>	NIT <u>901.665.759-3</u>
SUPERVISOR	<u>LUIS HERNEY PERDOMO</u>	CC <u>1.110.537.945</u>

En Ibagué; a los veinte (20) días del mes de junio de 2024, se reunieron las siguientes personas: el Arquitecto PABLO EMILIO SAENZ BRÍÑEZ identificado con C.C. No.11.319.115 en calidad de representante legal de P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRÍÑEZ S.A.S. según contrato CT 2022- 0718, el ingeniero WILLINGTON DIAZ MONTIEL identificado con C.C. No.13.982.955 en calidad de representante legal de CONSORCIO QUIROFANO W&E según contrato CT 2022- 0725, y el ingeniero LUIS HERNEY PERDOMO identificado con C.C. 1.110.537.945, en calidad supervisor del contrato de obra No 2022-0718 y contrato de interventoría No 2022-0725; con el fin de suscribir el Acta de Entrega y Recibo de obra, la cual fue terminada el día 12 de junio del 2024. Para este contrato el Área total construida corresponde a 678.00 m2. el cual se entrega a total satisfacción.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Así mismo el contratista realizó los trabajos de obra civil, instalación de muebles en acero y madera, conexiones eléctricas junto con los tableros y equipos especiales donde realiza las pruebas respectivas para su recibo a satisfacción final. De acuerdo con lo anterior el contratista de obra no presentan actividades pendientes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Ibagué, a los veinte(20) del mes de junio de 2024.

R/L PABLO EMILIO SAENZ BRÍÑEZ
P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRÍÑEZ S.A.S.
CONTRATISTA

R/L WILLINGTON DIAZ MONTIEL
INTERVENTORÍA CONSORCIO QUIROFANO W&E

LUIS HERNEY PERDOMO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

**INFORME AVANCE DE OBRA
ACTA PARCIAL DE OBRA No.007 Y FINAL**

CONTRATO DE OBRA No. 2022-0718 cuyo objeto es: **ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA DE HABILITACIÓN EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE**

valor correspondiente Acta parcial de obra No. 007, correspondiente al periodo comprendido entre JUNIO 4 DE 2024 A JUNIO 12 DE 2024, equivalente al 13.98%, del CONTRATO DE OBRA No. 2022-0718 CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA ATRAVÉS DEL SECOP II ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGÜE TOLIMA E.S.E CON NIT: 890.706.833-9 Y P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRÍÑEZ S.A.S NIT 901.029.175-5 cuyo objeto es: ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA DE HABILITACIÓN EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE, cuyo acumulado total a la fecha es 100.00% por valor de \$ 2.515.583.696.00

El porcentaje total ejecutado del contrato a la fecha es del 100.00% y equivale a un valor de **DOS MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON 00/100 (\$2.515.583.696,00)**

OBRA CIVIL (A)		
COSTOS DIRECTOS		2.515.583.696,00
COSTOS INDIRECTOS 30%		
administracion	22,00%	\$ 553.428.413,12
imprevistos	3,00%	\$ 75.475.030,88
utilidad	5,00%	\$ 125.779.184,00
IVA 19% (NO APLICA)	0,00%	
VALOR OBRA CIVIL (A)		\$ 2.515.583.696,00
VALOR OBRA CIVIL (A)		\$ 2.515.583.696,00
VALOR MUEBLES Y EQUIPOS (B)		
VALOR MUEBLES Y EQUIPOS (B)		
IVA 19%	19,00%	
TOTAL COSTOS DIRECTOS MUEBLES		
ADMINISTRACION 4%	4,00%	
VALOR TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS		
VALOR TOTAL PROYECTO (A + B)		\$ 2.515.583.696,00

Atentamente,



P.S.B. PABLO EMILIO SÁENZ BRÍÑEZ S.A.S.
PABLO EMILIO SÁENZ BRÍÑEZ
C.C. 11.319.115 de Girardot

WILLINGTON DIAZ MONTIEL

CONSORCIO QUIROFANO W&E

contrato de interventoría N° 2022-0725

NIT. 901.665.759-3


**EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO QUIROFANO W&E
CERTIFICA**

Que el contratista PSB PABLO EMILIO SAENZ BRÍÑEZ identificado con Nit 901029175-5 ha cumplido satisfactoriamente con la ejecución del CONTRATO DE OBRA N°2022-0718 cuyo objeto es: **ADECUACIÓN DE LAS AREAS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA DE HABILITACIÓN EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.**

Igualmente, certifico que las cantidades cobrados por el contratista PSB PABLO EMILIO SAENZ BRÍÑEZ SAS en el acta de obra No 07 Y FINAL de fecha 12 de JUNIO del 2024, fueron verificados y por consiguiente autorizo el pago de esta acta por un valor de: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE (\$ 351.760.801,00)**, equivalente al 100.00% de avance total del contrato de obra. Dentro de lo verificado el contratista se encuentra al día en los pagos correspondientes a salud pensión, riesgos profesionales y parafiscales de conformidad a la ley.

Por constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Ibagué a los DOCE (12) días del mes de JUNIO del año dos mil veinticuatro (2024)

Cordialmente:


WILLINGTON DIAZ MONTIEL
C.C N° 13.992.955 de Cajamarca
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO



PROYECTO:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA SEDE LIMONAR - CIRUGIA
Coordinador:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
Interventor:	WILLINGTON DIAZ	
Contratista:	PSB PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S	




Federico Lleras Acosta
UNIVERSIDAD DE LA GUAYANA

CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
MAMPOSTERIA - PARETES - ESTRUCTURA - CIELORASOS Y ACCESORIOS SOBRE MUROS	02.04	CIELORASO EN DRYWALL Y APLICACIONES	02.04.05	Sistema de rieles y cortinas area Observacion en riel PVC color blanco con ruedas plasticas de desplazamiento suave, curvas de 90 grados y cortinas en Tela tipo Lafayette campero o similar; 100% polyester Base impermeable resistente a liquidos, adherencia de polvo y lavable. Color segun diseo. Malla 100% Nylon, lavable resistente al fuego, bacterias y hongos o Similar, y todos los accesorios para su buen funcionamiento.	ML

MEMORIA DE CALCULO

LOCACIONES	CANT.	UNIDAD	PRECIO	VALOR	REVISION	SUB-TOTAL	CONSTRUCCIONES
SALA DE RECUPERACION					40,00		
SUB-TOTAL							
TOTAL							

FORMA Y PLANO Y/O SECCION



Observaciones:

FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL

FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES


PROYECTO:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA	
Contratante:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS	
Interesado:	WILLINGTON DIAZ	
Contratista:	PSS PABLO EMILIO SANCHEZ GONZALEZ S.A.S	

CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
MAMPOSTERIA - PAÑETES - ESTRUCTURA - CIELOSASOS Y ACCESORIOS SOBRE MUROS	02.05.	ACCESORIOS SOBRE MUROS	02.05.04	Suministro e Instalacion Pasamanos de proteccion segun diseño H=1.00m. Tubo acero inoxidable Cal.18 Ø 2" sistema de anclaje a muro con herrajes en acero inoxidable segun diseño.	ML

MEMORIA DE CALCULO

DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CIRCULACION COORDINACION Y SERVICIOS			6.81			
			0.38			
			5.01			
			5.30			
RECEPCION Y ENTREGA DE PACIENTES			3.10			
			1.40			
			1.40			
			1.50			
			0.38			
VESTIDOR PTE AMBULATORIO			1.80			
CIRCULACION			6.61			
			2.40			
			1.40			
			1.40			
AMBIENTE PREPARACION PACIENTE AMBULATORIO			4.70			
SALA DE RECUPERACION			2.60			
			2.75			
			1.00			
			1.00			
			1.40			
			3.45			
SUB-TOTAL						64.48

PLANO DE PLANTA Y/O SECCION



Observaciones:


FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL

FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES

PROYECTO:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA		
Contratista:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS		
Interventor:	WILLINGTON DIAZ		
Contratista:	PSB PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S		

CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
RESANES- ESTUCO - PINTURA	03.03.	PINTURAS Y ADHESIVOS LAMINADOS SOBRE MUROS	03.03.01	Pintura acrílica de alta asepsia, sobre muros en ladrillo hueco y tolete, muros existentes perimetrales y laminas en fibrocemento salas OX. Incluye dos (2) manos color blanco, previa aplicación de Una (1) mano Vinilo TIPO 2	M2

MEMORIA DE CALCULO							
DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Refoque de muros por instalaciones y ajustando detalles				119,44			
SUB-TOTAL							
TOTAL							



Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: APO. SEBASTIAN MORALES
----------------	-------------------------------------	-------------------------------

Observaciones:

FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL

FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES


PROYECTO:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA		
Contratante:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS		
Interventor:	WILLINGTON DIAZ		
Contratista:	PBB PABLO EMILIO SAENZ BRAÑEZ S.A.S		

CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS CONTRA INCENDIO - CPVC	04.02.	INSTALACIONES SANITARIAS - PUNTOS Y RED TUBERIA PVCs	04.02.09	Suministro e Instalacion Tuberia sanitaria lisa PVC 1 1/2"	ML

MEMORIA DE CALCULO

LOCALIZACION	CANT.	LONG.	ANCHO	PERI.	REQUER. TUBERIA	SERVICIOS	REMARKS
LAVAMANOS FILTRO	1	0.40			0.40		
LAVAMANOS FILTRO	1	2.79			2.79		
BAJANTE LAVAMANOS FILTRO	1	1.10			1.10		
BAÑO SERVICIOS - LAVAMANOS	1	0.85			0.85		
BAJANTE LAVAMANOS	1	1.10			1.10		
CONEXION RESIDUOS ROJOS	1	7.22			7.22		
CONEXION RESIDUOS ROJOS	1	0.12			0.12		
POCETA ASEO	1	0.23			0.23		
POCETA ASEO	1	0.28			0.28		
BAJANTE POCETA ASEO	1	1.10			1.10		
RESIDUOS ROJOS	1	0.23			0.23		
RESIDUOS ROJOS	1	0.28			0.28		
BAJANTE RESIDUOS ROJOS	1	1.10			1.10		
SUB-TOTAL							
TOTAL							

BOF0 YAC PLANO YAC SERVICIOS




Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARO. SEBASTIAN MORALES
----------------	-------------------------------------	-------------------------------

PROYECTO:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA				
Contratante:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS				
Inversor:		WILLINGTON DIAZ				
Contratista:		PSB PABLO EMILIO SÁENZ BRÚÑEZ S.A.S				

CAPITULO	SUB-CAPITULO		No.	ITEM	NOMBRE	U.M.
	No.	NOMBRE				
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS CONTRA INCENDIO - CPVC	04.02.	INSTALACIONES SANITARIAS - PUNTOS Y RED TUBERIA PVC	04.02.10		Suministro e instalacion Tuberia sanitaria lisa PVC 4"	ML

MEMORIA DE CALCULO						
DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RED SANITARIA HACIA CONEXION HOSPITAL	1		4,00		4,00	
RED SANITARIA HACIA CONEXION HOSPITAL	1		1,21		1,21	
TOTAL						5,21




Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES
----------------	-------------------------------------	-------------------------------



PROYECTO:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMOMAR - CIRUGIA				
Contratante:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS				
Inversor:		WILLINGTON DIAZ				
Contratista:		PSB PABLO EMILIO SANCHEZ GRIÑEZ S.A.S				
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.	
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS CONTRAINCENDIO - CPVC	04.02.	INSTALACIONES SANITARIAS - PUNTOS Y RED TUBERIA PVC	04.02.11	Suministro e instalacion Tuberia ventilación lisa PVC 2"	ML	


MEMORIA DE CALCULO							
DESCRIPCION	CANT	MEDICION			MEDICION PARCIAL	SUB-TOTAL	RECONSTRUCCION
		ANCHO	PROFUND	ALTO			
	1	0.44			0.44		
	1	0.42			0.42		
SUBE A 5TO PISO	1	2.57			2.57		
SUBE A 5TO PISO	1	2.57			2.57		
SUB-TOTAL							
TOTAL						8.00	

PISO 5TO PLANTA 5TO NIVEL



Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES
----------------	-------------------------------------	-------------------------------






PROYECTO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA							
Contratante:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS					
Inversor:		WILLINGTON DIAZ					
Contratista:		PSB PABLO EMILIO SAENZ BRUNEZ S.A.S					
							
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.		
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE			
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS CONTRINCENDIO - CPVC	04.03.	RED CONTRINCENDIOS	04.03.03	Suministro e instalaci3n de tuberia SCH 40 Ø 2"	ML		
MEMORIA DE CALCULO							
LOCALIZACI3N	CANT.	DIMENSIONES			MEDICI3N PARCIAL	SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		LARGO	ANCHO	ALTO			
SECCIONES DE TUBERIAS POR CAMBIO DE NIVEL PARA EL MANEJO DE REDES	1				2.00		
SUB-TOTAL						2.00	
TOTAL						2.00	
FOTO Y/O PLANO Y/O ESQUEMA							
							
Observaciones:				FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL		FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES	

PROYECTO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA Contratista: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS Interventor: WILLINGTON DIAZ Contratista: PSD PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S. Contrato: 01 NET 8				
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM	U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - CONTRAINCENDIO - CPVC	04.03.	RED CONTRAINCENDIOS	04.03.04	Suministro e instalacion de tuberia SCH 40 Ø 2 1/2"
				ML

MEMORIA DE CALCULO							
DESCRIPCION	CANT.	MEDICIONES			MEDICION PARCIAL	SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		LARGO	ANCHO	ALTO			
TUBERIA PARA REUBICACION DE RED EXISTENTE - CONEXION DEL 4TO PISO A QUINTO PISO.							
RECONEXION EN PISO	1	1.00					
VERTICAL	1	3.00					
CONEXION A LA RED AEREA HORIZONTAL	1	2.00					
CONEXION HORIZONTAL A VERTICAL DE GABINETE- 1	1	1.00					
CONEXION HORIZONTAL A VERTICAL DE GABINETE- 2	1	1.00					
CONEXION HORIZONTAL A VERTICAL DE GABINETE- 3	1	1.00					
CONEXION HORIZONTAL A VERTICAL DE GABINETE- 4 - CONTROL SCHECK RASER DE 2"	1	1.00					
SUB-TOTAL						10.00	
TOTAL							

FOTO Y/O PLANO Y/O SIGNOS		
		

DESMONTE Y CAMBIO DE TUBERIA PARA RECONEXION		
		
		
		

Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES
----------------	-------------------------------------	-------------------------------


PROYECTO:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA		
Contratista:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS		
Interventor:		WILLINGTON DIAZ		
Contratista:		PSB PABLO EMILIO SAENZ GRIÑEZ S.A.S		

CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y ENCHAPES	06.02	ACCESORIOS PARA BAÑOS	06.02.04	Suministro e instalacion Espejo compacto E= 3 mm 60x60cm. Bordes redondeados 60X60cm, sobre muro con alta adherencia. Ref: Aluvia Tipo Corona o similar.	UND

MEMORIA DE CALCULO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ANEXOS PERSONA	VALOR TOTAL	DESCRIPCION
Baño	1				1.00		
Baño PMR Preparacion pde	1				1.00		
Baño PMR ambulatorio	1				1.00		
Baño Hombres	1				1.00		
Baño mujeres	1				1.00		
Und Sanitaria	1				1.00		
SUB-TOTAL							
VALOR							

NOTA Y/O PLANO Y/O ESQUEMA



Observaciones:


FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTEL

FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES



PROYECTO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA Contratante: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS Interventor: WILLINGTON DIAZ Controlista: PSB PABLO EMILIO SAEZ BRANEZ S.A.S					
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.01.	TABLEROS Y EQUIPOS	08.01.09	Suministro e instalacion de tablero TC2 bifasico de 12 circuitos con espacio puerta y chapa.	UNO

MEMORIA DE CALCULO						
LOCALIZACION	CANT.	DESCRIPCION			REVISION PRECISA	OBSERVACIONES
NICHO TABLEROS AISLADOS	1				1.00	
SUB-TOTAL						
TOTAL					1.00	

		
Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES

PROYECTO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA Coordinador: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS Interventor: WILLINGTON DIAZ Contratista: PSB PABLO EMILIO SAENZ BRANEZ S.A.S							
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.		
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE			
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.02	INSTALACIONES INTERNAS	08.02.01	Suministro e instalacion de salida iluminacion en tuberia emt de 1/2", cable sintox 2 no 12 + t 110 v.	UND		
MEMORIA DE CALCULO							
LOCALIZACION	CANT.	REVISIONES			MEASION PARCIAL	SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		1	2	3			
cuarto de equipos sexto piso	4					4.00	
SUB-TOTAL							
TOTAL						4.00	
FOTOGRAFIA PLANO Y/O SECCIONA							
							
							
Observaciones:		FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL			FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES		



PROYECTO:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA					
Contratante:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS					
Interventor:		WILLINGTON DIAZ					
Controlador:		PSS PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S					
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.		
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE			
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.02	INSTALACIONES INTERNAS	08.02.02	Suministro e instalacion de salida iluminacion en tuberia emt de 3/4", cable XHHW -2 no 12 + t 110 v en quirofanos 1,2 y 3.	UND		
MEMORIA DE CALCULO							
UBICACION	AREA	TIPO	RECORRIDO	ACCION	INDICACION PARA EL	SUB-TOTAL	DESEMPENDIO
quirofono 1	2					2,00	
quirofono 2	2					2,00	
SUB-TOTAL						4,00	
TOTAL						4,00	
FORMA 170 PLANO 170 BOCALINA							



Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTEL	FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES
----------------	------------------------------------	-------------------------------

PROYECTO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS REDE LIMONAR - CIRUGIA Contratante: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS Interventor: WILLINGTON DIAZ Contratista: PSB PABLO EMILIO SAENZ BRUNEZ S.A.S					
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.02	INSTALACIONES INTERNAS	08.02.09	Suministro e instalacion de salida toma grado hospitalario 110 v en tuberia emt de 3/4", cable XHHW -2 no 12+ t 110 v en quifrofanos 1,2 y 3.	UNO

MEMORIA DE CALCULO						
DESCRIPCION	CANT	UNIDADES			SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		CM	MT	MT		
viene del tablero aislado de 15 a	2				2,00	
viene del tableros aislado B1 a	3				3,00	
viene del tableros aislado B2 a	1				1,00	
viene del tableros aislado B3 a	1				1,00	
SUB-TOTAL						
TOTAL					7,00	

Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARO. SEBASTIAN MORALES
----------------	-------------------------------------	-------------------------------


PROYECTO:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA	
Contratista:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS	
Interventor:	WILLINGTON DIAZ	
Contratista:	PSB PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S	

CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.02.	INSTALACIONES INTERNAS	08.02.13	Suministro e instalacion de lampara panel led redondo de 18 w incrustar.	UND

MEMORIA DE CALCULO

LOCALIZACIÓN	CANT.	DESCRIPCION			SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		UNIDAD	PRECIO	VALOR		
deposito de equipos	1				1,00	
deposito medicamentos anestesia	1				1,00	
SUB-TOTAL					2,00	
TOTAL					2,00	




PLANO DE PLANTEO



Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES
----------------	-------------------------------------	-------------------------------

PROYECTO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA Contratante: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS Interventor: WILLINGTON DIAZ Contratista: PSB PABLO EMILIO SANCHEZ BRINEZ S.A.S			
CAPITULO	SUB-CAPITULO No. NOMBRE	ITEM No. NOMBRE	U.M.
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.02. INSTALACIONES INTERNAS	08.02.15 Suministro e instalacion de lampara panel led 120 x 30, 40 w Incrustar.	UND

MEMORIA DE CALCULO							
LOCALIZACION	CANT.	DESCRIPCION			MANTENIMIENTO	SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		LUMEN	WATTS	ALTO			
SALA QX1	10					10,00	
SALA QX2	10					10,00	
SALA QX3	10					10,00	
SUB-TOTAL						30,00	
TOTAL						30,00	

PISO 110 PLANO 110 BARRERA	
	  

Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES
----------------	-------------------------------------	-------------------------------





PROYECTO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA SEDE LIMONAR - CIRUGIA					
Contratista: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA					
Interventor: WILLINGTON DIAZ					
Contratista: PSS PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S					
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.02.	INSTALACIONES INTERNAS	08.02.16	Suministro e instalacion de lampara de emergencia 2 x 1,6 w.	UNO

MEMORIA DE CALCULO

LOCALIZACIÓN	CANT.	DIMENSIONES			RESERVA PARA	SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		LONG.	ANCHO	ALTO			
estar enfermeria	1					1,00	
circulacion puestos de enfermeria	2					2,00	
pasillo quirófano 3	3					3,00	
preparacion pacientes	1					1,00	
circulacion recuperacion pacientes	3					3,00	
transferencia de camillas	2					2,00	
circulacion coordinación de servicios	2					2,00	
vestidor pacientes ambulatorios	1					1,00	
entrada a vestuarios TH hombres y mujeres	3					3,00	
coordinación de servicios	1					1,00	
circulacion locutorio y cuarto de descanso medicos	4					4,00	
exterior depositos de equipos	1					1,00	
estar y descanso personal	2					2,00	
entrada quirófanos	6					6,00	
circulacion tableros aislados	3					3,00	
almacenamiento material esteril	1					1,00	
sexto piso	1					1,00	
SUB-TOTAL						27,00	
TOTAL						27,00	

FOTO Y/O PLANO Y/O EXAMEN



Observaciones:

SINBA- ING WILLINGTON DIAZ MONTIPI




HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA					
PROYECTO:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS				
Contratante:	WILLINGTON DIAZ				
Interventor:	PSB PABLO EMILIO SÁENZ BRÍNEZ S.A.S				
Contratista:					
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.02.	INSTALACIONES INTERNAS	08.02.17	Suministro e instalacion de aviso salida de emergencia.	UNO

MEMORIA DE CALCULO

LOCALIZACIÓN	CANT.	DESCRIPCION			MEDICION PASIVA	SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		CONCRETO	ACERO	ALTO			
circulacion puestos de enfermeria	2					2,00	
preparacion pacientes	1					1,00	
sala de observacion	1					1,00	
circulacion sala de observacion	1					1,00	
transferencia de camillas	2					2,00	
vestidor paciente ambulatorio	1					1,00	
vestidores TH hombres y mujeres	3					3,00	
entrada a quirófano 1,2 y 3	3					3,00	
circulacion quirófano 3	1					1,00	
circulacion tableros aislados	3					3,00	
SUB-TOTAL						18,00	
TOTAL							

NOTO Y/O PLANO Y/O EXISTENCIA



Observaciones:

FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL


PROYECTO:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA		
Contratante:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS		
Interventor:	WILLINGTON DIAZ		
Contratista:	PSB PABLO EMILIO SAEZ BRINEZ S.A.S		

CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.03.	CABLEADO Y CANALIZACIONES POTENCIA	08.03.01	Suministro e instalacion de ducto EMT 1/2 para acometida parcial desde tableros vital y criticos para circuitos de alumbrado, tomas, lamparas y avisos de emergencia.	ML

MEMORIA DE CALCULO

LOCALIZACION	CANT.	MEDICIONES			MEDICION PARCIAL	SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		LINEAS	ALBOS	ALTO			
circuito 3 tablero TVC2	1	5,60				5,60	
circuito 24 tablero TVC2	1	8,03				8,03	
pesantes	11	0,64				7,06	
circuito 10 tablero TVC1	1	14,98				14,98	
circuito 12 tablero TVC1	1	14,98				14,98	
circuito 8 tablero TC2	1	16,48				16,48	
circuito 10 tablero TC2	1	40,13				40,13	
excedente circuito 4 tablero TC2	1	8,39				8,39	
SUB-TOTAL						115,94	
TOTAL							

FOTO Y/O PLANO Y/O ESQUEMA



Observaciones:

FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL

FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES

PROYECTO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CRUGMA			
Contratista: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS			
Instalador: WILLINGTON DIAZ			
Controlador: PSR PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S			
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM
	No.	NOMBRE	No.
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.03.	CABLEADO Y CANALIZACIONES POTENCIA	08.03.02
Suministro e instalacion de ducto EMT 3/4 para acometida parcial desde tableros vital, criticos y aires acondicionados para circuito de alumbrado, tomas, salidas especial y señales para aires acondicionados.			ML



MEMORIA DE CALCULO

LOCACION	CANT.	UNIDAD	ALTO	MEDIDA PRINCIPAL	SUB-POTEN.	COMENTARIOS
pasantes	25	0,84			16,05	
salida intercomunicador	4	2,14			8,56	
salida telefono	6	3,21			19,26	
de termostato quirofano 1 a tablero A.A	3	28,36			85,07	
de termostato quirofano 2 a tablero A.A	3	23,54			70,62	
de termostato quirofano 3 a tablero A.A	3	18,94			56,82	
de termostato sala de recuperacion a tablero A.A	2	40,66			81,32	
de caja 15x15 oxigeno a quirofano 1	1	10,91			10,91	
de caja 15x15 oxigeno a quirofano 2	1	5,14			5,14	
de caja 15x15 oxigeno a quirofano 3	1	8,03			8,03	
de caja 4 quirofanos a toma tierra quirofano 1	1	10,81			10,81	
de caja 3 quirofanos a toma tierra quirofano 2	1	13,59			13,59	
de caja 2 quirofanos a toma tierra quirofano 3	1	7,49			7,49	
de tablero aislado B1 A toma tierra quirofano 1	1	13,70			13,70	
de tablero aislado B2 A toma tierra quirofano 2	1	9,20			9,20	
de tablero aislado B3 A toma tierra quirofano 3	1	11,24			11,24	
de tablero de AA a valvula UMA 1 para señal	1	28,36			28,36	
de tablero de AA a valvula UMA 2 para señal	1	26,00			26,00	
de tablero de AA a valvula UMA 3 para señal	1	29,43			29,43	
de tablero de AA a valvula UMA 4 para señal	1	33,28			33,28	
de tablero AA a señal bomba 1	1	10,70			10,70	
de tablero AA a señal bomba 2	1	10,70			10,70	
de tablero AA a extraccion 1	1	20,97			20,97	
de tablero AA a extraccion 2	1	20,97			20,97	
de tablero AA a extraccion 3	1	23,01			23,01	
de tablero AA a extraccion 4	1	23,01			23,01	
de tablero AA a UMA 1 para potencia	1	24,93			24,93	
de tablero AA a UMA 2 para potencia	1	24,61			24,61	
de tablero AA a UMA 3 para potencia	1	27,61			27,61	
de tablero AA a UMA 4 para potencia	1	31,57			31,57	
de tablero AA a UMA 1 para resistencia	1	24,93			24,93	
de tablero AA a UMA 1 para resistencia	1	24,61			24,61	
de tablero AA a UMA 1 para resistencia	1	27,61			27,61	
de tablero aislado B3 a modulo quirofano 3	1	13,48			13,48	
de tablero aislado B2 a modulo quirofano 2	1	11,55			11,55	
de tablero aislado B1 a modulo quirofano 1	1	16,77			16,77	
extraccion bifasica	1	41,73			41,73	
de caja 2 que viene de tablero aislado B1 a piso quirofano 1	1	6,10			6,10	
de caja 3 que viene de tablero aislado B2 a piso quirofano 2	1	1,39			1,39	
de caja 4 que viene de tablero aislado B3 a piso quirofano 3	1	1,39			1,39	

de caja 2 que viene de tablero de 15 aislado a salida toma x quirofano 1	1	3,53				3,53
de caja 2 que viene de tablero de 15 aislado a salida toma x quirofano 1	1	2,14				2,14
de caja 3 que viene de tablero de 15 aislado a salida toma x quirofano 2	1	5,14				5,14
de caja 3 que viene de tablero de 15 aislado a salida toma x quirofano 2	1	11,77				11,77
de caja 3 que viene de tablero de 15 aislado a salida toma x quirofano 2	1	12,84				12,84
de caja 4 que viene de tablero de 15 aislado a salida toma x quirofano 3	1	3,21				3,21
de caja 4 que viene de tablero de 15 aislado a salida toma x quirofano 3	1	7,49				7,49
de caja 4 que viene de tablero de 15 aislado a salida toma x quirofano 3	1	8,56				8,56
de caja 1 que viene de tablero aislado B1 a salida toma x quirofano 1	1	6,42				6,42
de caja 1 que viene de tablero aislado B1 a salida toma x quirofano 1	1	9,63				9,63
de caja 1 que viene de tablero aislado B1 a salida toma x quirofano 1	1	6,42				6,42
de caja 1 que viene de tablero aislado B2 a salida toma x quirofano 2	1	7,49				7,49
de caja 1 que viene de tablero aislado B2 a salida toma x quirofano 2	1	0,86				0,86

de caja 1 que viene de tablero aislado B2 a salida toma x quirofano 2	1	9,63				9,63
de caja 1 que viene de tablero aislado B2 a salida toma x quirofano 2	1	9,10				9,10
de caja 1 que viene de tablero aislado B2 a salida toma x quirofano 2	1	8,03				8,03
de caja 1 que viene de tablero aislado B3 a salida toma x quirofano 3	1	7,70				7,70
de caja 1 que viene de tablero aislado B3 a salida toma x quirofano 3	1	4,28				4,28
de caja 1 que viene de tablero aislado B3 a salida toma x quirofano 3	1	4,28				4,28
de caja 1 que viene de tablero aislado B3 a salida toma x quirofano 3	1	4,28				4,28
de tablero regulado a caja 1	4	7,49				29,96
de caja regulada 1 a salida toma quirofano 3	1	9,63				9,63
de caja regulada 1 a salida toma quirofano 3	1	5,89				5,89
de caja regulada 1 a salida toma quirofano 3	1	1,07				1,07
de tablero regulado a salida toma quirofano 2	1	1,07				1,07
de tablero 220 a caja de paso 1	6	4,28				25,68
de caja de paso 220v a quirofano 1	2	5,67				11,34
de caja de paso 220v a quirofano 2	2	1,07				2,14
de caja de paso 220v a quirofano 3	2	5,38				10,70
de caja de paso tablero aislado B1 para salida toma 1 techo quirofano 1	1	3,21				3,21
de caja de paso tablero aislado de 15 para salida toma 2 techo quirofano 1	1	6,00				6,00
de caja de paso tablero aislado B2 para salida toma techo quirofano 2	1	5,35				5,35
de caja de paso tablero aislado B3 para salida toma techo quirofano 3	1	4,49				4,49
de tablero aislado de 15 a caja 1 quirofanos	12	2,29				27,48
excedente de caja 1 a caja 2 quirofanos 1	3	21,50				64,50
excedente de caja 2 a caja 3 quirofanos 2	2	12,51				25,02
excedente de caja 3 a caja 4 quirofanos 3	1	7,22				7,22
excedente circuito 21-23 tablero TVC2	1	6,18				6,18
SUB-TOTAL						1.285,00
TOTAL						1.285,00

NOTO YAO PLANO YAO SIGUIENTE





Observaciones:

FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL

FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA					 Federico Lleras Acosta ESTABLECIMIENTO DE SALUD	
PROYECTO:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE UNIONAR - CIRUGIA					
Contratador:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS					
Interventor:	WILLINGTON DIAZ					
Contratista:	PSB PABLO EMILIO SAENZ BRUNEZ S.A.S					
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.	
No.	NOMBRE	No.	NOMBRE			
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.03. CABLEADO Y CANALIZACIONES POTENCIA	08.03.03	Suministro e instalacion de ducto EMT 1" para acometida parcial desde tablero TCG hasta tableros aislados B1, B2, B3 en quirofanos 1,2 y 3.		ML	

MEMORIA DE CALCULO							
LOCALIZACIÓN	CANT.	DIMENSIONES			MEDICIÓN PARCIAL	SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		LARGO	ANCHO	ALTO			
salida altavoz consola	2	4,50				9,00	
pedant anestesia	1	3,00				3,00	
de caja 50x50x20 quirófano 1 a centro camilla	1	2,18				2,18	
grabadora	1	2,00				2,00	
toma pared 1	1	0,85				0,85	
toma pared 2	1	0,92				0,92	
camara consola	1	2,80				2,80	
SUB-TOTAL						20,75	
TOTAL						20,75	


FOTO Y/O PLANO Y/O ESQUEMA	
	

Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARO. SEBASTIAN MORALES
----------------	-------------------------------------	-------------------------------





PROYECTO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA Coordinador: WILLINGTON DIAZ Interventor: PSB PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S Controlista:					
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.03.	CABLEADO Y CANALIZACIONES POTENCIA	08.03.04	Suministro e instalacion de ducto EMT 11/4 para acometida parcial desde tablero de aires acondicionados hasta unidad chiller.	ML

MEMORIA DE CALCULO						
DESCRIPCION	CANT.	UNIDADES			SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		LABOR	ACCES	RETO		
de tablero AA hasta unidad chiller	1	11,30			11,30	
SUB-TOTAL						
TOTAL					11,30	

FOFO Y/O PLANO Y/O EMBUDO						
---------------------------	--	--	--	--	--	--





Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARO. SEBASTIAN MORALES
----------------	-------------------------------------	-------------------------------

PROYECTO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA Coordinador: WILLINGTON DIAZ Interventor: PSS PABLO EMILIO SAENZ GONZALEZ S.A.S Contratista:					
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM	U.M.	
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.03.	CABLEADO Y CANALIZACIONES POTENCIA	08.03.05	Suministro e instalacion de ducto EMT 11/2 para acometida parcial desde TVG hasta TVC 1 y TVC 2, y desde tvg hasta el TC 2.	
MEMORIA DE CALCULO					
REQUERIMIENTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	REQUERIMIENTO
tablero normal tomas especiales quirofono	1		31,57		31,57
tablero critico tomas especiales quirofono	1		31,57		31,57
SUB-TOTAL					63,14
FOTOGRAFIA PLANO Y/O ESTRUCTURA					
					
					
Observaciones:			FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL		FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES

PROYECTO:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA SEDE LIMONAR - CIRUGIA				
Contratista:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA				
Interventor:		WILLINGTON DIAZ				
Controlista:		PSB PABLO EMILIO SÁENZ BRÍNEZ S.A.S				
CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO		ITEM		U.M.	
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE		
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.03.	CABLEADO Y CANALIZACIONES POTENCIA	08.03.06	Suministro e instalacion de ducto EMT 2" para acometida principal aires acondicionados desde subestacion hasta taa cirugía.	ML	

MEMORIA DE CALCULO							
LOCALIZACIÓN	CANT.	DIMENSIONES			MEDICIÓN PARCIAL	SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		LARGO	ANCHO	ALTO			
para señales quirofano 1	1	3,20				3,20	
SUB-TOTAL							
TOTAL						3,20	

FOTO Y/O PLANO Y/O ESQUEMA	
	


Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTEIL	FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES
----------------	-------------------------------------	-------------------------------

PROYECTO:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA SEDE LIMONAR - CIRUGIA		
Contratante:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA		
Interventor:	WILLINGTON DIAZ		
Contratista:	PSB PABLO EMILIO SANCHEZ BRINEZ S.A.S		

CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.03.	CABLEADO Y CANALIZACIONES POTENCIA	08.03.07	Suministro e instalacion de acometida parcial en cable cobre 3x2/D+2/D+2t sintox para circuitos principales aires acondicionados desde subestacion hasta tablero aa quirofanos.	ML

MEMORIA DE CALCULO						
LOCALIZACIÓN	CANT.	MEDICIONES			PREVISION PARCIAL	SUB-TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO		
de transformador a tablero aires sexto piso	1	4,00				4,00
carcamo subestacion	1	3,20				3,20
SUB-TOTAL						7,20
TOTAL						7,20

FOTO Y/O PLANO Y/O SEQUEMA




Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES
----------------	-------------------------------------	-------------------------------



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA					
PROYECTO:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS				
Contratante:	WILLINGTON DIAZ				
Contratista:	PSB PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S				
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.03.	CABLEADO Y CANALIZACIONES POTENCIA	08.03.13	Suministro e instalacion de acometida parcial en cable cobre 2x12+ 12t circuitos normales y aires acondicionados.	ML

MEMORIA DE CALCULO						
DESCRIPCION	CANT.	COSTO UNITARIO			SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		UNIDAD	PRECIO	ABONO		
de tablero AA a resistencia 1	1		24,93		24,93	
de tablero AA a resistencia 2	1		24,61		24,61	
de tablero AA a resistencia 3	1		27,61		27,61	
estacion	1		46,01		46,01	
acometida de tablero regulado a caja 1	4		9,94		39,76	
de caja regulada 1 para salida toma circuito x quirofano 3	1		10,23		10,23	
de caja regulada 1 para salida toma circuito x quirofano 3	1		3,04		3,04	
SUB-TOTAL						
TOTAL					176,19	

FOTO Y/O PLANO Y/O RESERVA



Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES
----------------	-------------------------------------	-------------------------------

PROYECTO:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA			
Contratante:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS				
Interventor:	WILLINGTON DIAZ				
Contratista:	PBB PABLO EMILIO SANCHEZ GOMEZ S.A.S				
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.03.	CABLEADO Y CANALIZACIONES POTENCIA	08.03.14	Suministro e instalacion de acometida parcial en cable cobre XHHW-2 2x12+ 12t circuitos tableros aislados en quirofamos 1,2 y 3.	ML
MEMORIA DE CALCULO					
LOCALIZACION	CANT.	VALOR	VALOR	VALOR	DESCRIPCION
salida iluminacion quirofano 1	1	11,90			11,90
quirofano 1 a toma 1-2	1	9,90			9,90
quirofano 1 a toma 3-4 tablero 15	1	19,19			19,19
quirofano 1 a toma 5	1	15,80			15,80
quirofano 1 a toma 6	1	15,50			15,50
quirofano 1 a toma 7	1	16,10			16,10
quirofano 1 a toma 8 -9	1	16,50			16,50
quirofano 1 a toma 10	1	10,00			10,00
quirofano 1 a toma 11	1	9,30			9,30
quirofano 1 a toma 12 -13 tablero 15	1	23,19			23,19
quirofano 1 a toma 14- 15 tablero 15	1	21,19			21,19
salida iluminacion quirofano 2	1	6,40			
quirofano 2 a toma 1	1	5,60			5,60
quirofano 2 a toma 2 tablero de 15	1	37,70			37,70
quirofano 2 a toma 3	1	7,20			7,20
quirofano 2 a toma 4	1	5,30			5,30
quirofano 2 a toma 5	1	10,83			10,83
quirofano 2 a toma 6	1	10,90			10,90
quirofano 2 a toma 7	1	10,40			10,40
quirofano 2 a toma 8-9	1	11,60			11,60
quirofano 2 a toma 10 tablero de 15	1	42,70			42,70
quirofano 2 a toma 11 tablero de 15	1	42,00			42,00
salida iluminacion quirofano 3	1	7,80			7,80
quirofano 3 a toma 1	1	8,60			8,60
quirofano 3 a toma 2	1	5,60			5,60
quirofano 3 a toma 3 tablero de 15	1	29,80			29,80
quirofano 3 a toma 4 tablero de 15	1	30,10			30,10
quirofano 3 a toma 5	1	8,50			8,50
quirofano 3 a toma 6	1	8,60			8,60
quirofano 3 a toma 7	1	8,70			8,70
quirofano 3 a toma 8 tablero de 15	1	29,30			29,30
quirofano 3 a toma 9	1	9,60			9,60
quirofano 3 a toma 10-11	1	10,60			10,60
SUB-TOTAL					
TOTAL					\$19,60

FOTO Y/O PLANO Y/O DIBUJOS



Observaciones:

FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL

FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES

PROYECTO:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA		
Contratante:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS		
Interventor:	WILLINGTON DIAZ		
Contratista:	PSB PABLO EMILIO SAENZ BRONZ S.A.S		

CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.03.	CABLEADO Y CANALIZACIONES POTENCIA	08.03.15	Suministro e instalacion de acometida parcial de fuerza para aa encable cobre 3x6 + 8 t desde tablero aires acondicionados hasta unidad chiller.	ML

MEMORIA DE CALCULO						
LOCALIZACIÓN	CANT.	MATERIALES			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO		
de tablero AA hasta unidad chiller	1	14,80				14,80
SUB-TOTAL						14,80
TOTAL						14,80

			
Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES	

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA					
PROYECTO:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS				
Contratista:	WILLINGTON DIAZ				
Contratista:	PSB PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S				
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.03.	CABLEADO Y CANALIZACIONES POTENCIA	08.03.16	Suministro e instalacion de acometida parcial de fuerza para aa encable cobre 3x12+ 12t desde taac cirugia hasta quirofanos 1,2 y 3.	ML

MEMORIA DE CALCULO

LOCALIZACION	CANT.	DESCRIPCION			UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	OBSERVACIONES
		ITEM	UNIDAD	VALOR			
de tablero AA a UMA 4 para resistencia	1			33,77		33,77	
de tablero de AA a bomba 1	1			18,66		18,66	
de tablero de AA a bomba 2	1			20,04		20,04	
excedente de tablero AA a UMA 3 para resistencia	1			6,98		6,98	
SUB-TOTAL						79,45	
TOTAL						79,45	

NOVO Y/O ELABORADO Y/O MODIFICADO



Observaciones:



FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTEL

FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES

PROYECTO:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA				
Contratante:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS				
Interventor:		WILLINGTON DIAZ				
Contratista:		PISO PABLO EMILIO SAENZ BRUÑEZ S.A.S				

CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.03.	CABLEADO Y CANALIZACIONES POTENCIA	08.03.18	Suministro e instalacion de acometida parcial cable sintox 7 X 14 para señal desde tablero aires acondicionados hasta equipos	ML

MEMORIA DE CALCULO						
LOCALIZACION	CANT.	UNIDAD	PRECIO	VALOR	DESCUENTO	VALOR LIQUIDO
de termostato quirófano 1 a tablero A.A	2		30,06			60,12
de termostato quirófano 2 a tablero A.A	2		25,24			50,48
de termostato quirófano 3 a tablero A.A	2		20,64			41,28
de termostato sala de recuperacion a tablero A.A	1		38,96			38,96
SUB-TOTAL						190,84
TOTAL						190,84

FOTO Y/O PLANO Y/O EQUIPO	
	
	

Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES
----------------	-------------------------------------	-------------------------------




PROYECTO:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA		
Contratista:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS		
Interventor:	WILLINGTON DIAZ		
Controlista:	PSB PABLO EMILIO SAENZ BRUNEZ S.A.S		



CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.03.	CABLEADO Y CANALIZACIONES POTENCIA	08.03.20	Suministro e instalacion de caja de paso 15 x 15 x 10 metalica con puerta y chapa.	UND

MEMORIA DE CALCULO						
DESCRIPCION	CANT.	MATERIALES			SUB-TOTAL	
		USADO	RESERVA	ACTO		
sexto piso	3				3,00	
circulacion lavamanos quirofanos	1				1,00	
SUB-TOTAL					4,00	
TOTAL						

FOTO Y/O PLANO Y/O ESQUEMA






Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARL. SEBASTIAN MORALES
----------------	-------------------------------------	-------------------------------

PROYECTO:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA					
Contratante:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS					
Interventor:		WILLINGTON DIAZ					
Contratista:		PSB PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S					
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM			U.M.	
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE			
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.03.	CABLEADO Y CANALIZACIONES POTENCIA	08.03.21	Suministro e instalacion de caja de paso 30 x 30 x 15 metalica con puerta y chapa.		UND	
MEMORIA DE CALCULO							
LOCALIZACIÓN	CANT.	MEDICION PARCIAL			SUB-TOTAL	OBSERVACIONES	
		LARGO	ANCHO	ALTO			
sexto piso	1					1,00	
para tablero regulado techo quirofano 2	1					1,00	
para tablero 220 techo quirofano 2	1					1,00	
SUB-TOTAL							
TOTAL						3,00	
FOTO Y/O PLANO Y/O ESQUEMA							
							
							
Observaciones:				FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL		FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES	

PROYECTO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA		
Contratista: WILLINGTON DIAZ		
Interventor: PSB PABLO EMILIO SÁENZ BRÚÑEZ S.A.S		
Controlista:		

CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.03.	CABLEADO Y CANALIZACIONES POTENCIA	08.03.22	Suministro e instalacion de barraje equiponetecialidad "ee" sala quirofano	UND


MEMORIA DE CALCULO						
LOCACION	CANT.	VALORES			SUB-TOTAL	VALOR UNIDAD
QUIROFANO 1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	
QUIROFANO 2	1	1,00	1,00	1,00	1,00	
QUIROFANO 3	1	1,00	1,00	1,00	1,00	
SUB-TOTAL					3,00	
TOTAL					3,00	

FOTO Y/O PLANO QUE DEMUESTRE	
	  

Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES
----------------	-------------------------------------	-------------------------------

PROYECTO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONIA - CIRUGIA Contratante: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS Interventor: WILLINGTON DIAZ Contratista: PSB PABLO EMILIO SAEZ BRUÑEZ S.A.S					
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
INSTALACIONES ELECTRICAS	08.03.	CABLEADO Y CANALIZACIONES POTENCIA	08.03.26	Suministro e instalacion de modulo luz Indicadora de RX entrada quirofano	UND


MEMORIA DE CALCULO						
LOCALIZACIÓN	CANT.	DESCRIPCION			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ANILLO	DUCTO	ALTO		
quirofano 1 entrada corredor interno	1					1,00
quirofano 2 entrada corredor interno	1					1,00
quirofano 3 entrada corredor interno	1					1,00
SUB-TOTAL						3,00
TOTAL						3,00

REQUISITOS PARA LA OBRA	
	


Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES
----------------	-------------------------------------	-------------------------------



PROYECTO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LINOMAR - CIRUGIA Contratante: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS Interventor: WILLINGTON DIAZ Contratista: PSS PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S						
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.	
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE		
ASEO			10.01.01	Aseo general final, incluye retiro de escombros	M2	
MEMORIA DE CALCULO						
DESCRIPCION	CANT.	MEDICION PARCIAL			SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
				678.00		
SUB-TOTAL						
TOTAL						
FORM Y/O PLANO Y/O MEMORIA						



Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES
----------------	-------------------------------------	-------------------------------


<table border="1"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td colspan="5">HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA</td> </tr> <tr> <td>Contratante:</td> <td colspan="5">HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS</td> </tr> <tr> <td>Interventor:</td> <td colspan="5">WILLINGTON DIAZ</td> </tr> <tr> <td>Contratista:</td> <td colspan="5">PSB PABLO EMILIO SAENZ GRIEZ S.A.S</td> </tr> </table>						PROYECTO:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA					Contratante:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS					Interventor:	WILLINGTON DIAZ					Contratista:	PSB PABLO EMILIO SAENZ GRIEZ S.A.S					
PROYECTO:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA																													
Contratante:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS																													
Interventor:	WILLINGTON DIAZ																													
Contratista:	PSB PABLO EMILIO SAENZ GRIEZ S.A.S																													
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.																									
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE																										
ITEMS NO PREVISTOS			NP 10	CAJA DE PASO 50 X 50 X 20 METALICA CON PUERTA Y CHAPA	UND																									
MEMORIA DE CALCULO																														
LOCALIZACIÓN	CANT.	DIMENSIONES			MEDICIÓN PARCIAL	SUB-TOTAL	OBSERVACIONES																							
		LARGO	ANCHO	ALTO																										
QUIROFANO 1	1																													
QUIROFANO 2	1																													
SUB-TOTAL																														
TOTAL						3.00																								
FOTO Y/O PLANO Y/O ESQUEMA																														
																														
Observaciones:					FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL		FIRMA: ARG. SEBASTIAN MORALES																							

PROYECTO:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA				 Federico Lleras Acosta CL. DE LA ESPERANZA 1400, SAN VICENTE
Contratante:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS				
Interventor:		WILLINGTON DIAZ				
Contratista:		PSB PABLO EMILIO SAENZ BRAEZ S.A.S				

CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
ITEMS NO PREVISTOS			NP 11	CONDULETA TIPO L DE 1 1/2"	UND

MEMORIA DE CALCULO							
LOCALIZACIÓN	PISO	MATERIALES			MAYOR CANTIDAD	SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR			
SEXTO PISO					1,00		
SUB-TOTAL							
TOTAL							

FOTO Y/O PLANO Y/O SEÑAL							
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--



Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES
----------------	-------------------------------------	-------------------------------

PROYECTO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA					
Contratador: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS					
Interventor: WILLINGTON DIAZ					
Contratista: PISO PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S					
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
ITEMS NO PREVISTOS			NP 12	CONDULETA TIPO L DE 1"	UND
MEMORIA DE CALCULO					
LOCALIZACIÓN	CANT.	DESCRIPCION			UNIDAD
		SECCION	SECCION	SECCION	
SEXTO PISO					1,00
SUB-TOTAL					
TOTAL					CUB
POST 1/10 PLANO 1/10 BARRERA					





Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES
----------------	-------------------------------------	-------------------------------

PROYECTO:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA			
Contratante:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS			
Interventor:		WILLINGTON DIAZ			
Contratista:		PSB PABLO EMILIO SAEZ GRIÑEZ S.A.S			
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
ITEMS NO PREVISTOS			N.P. E - 22	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARCIAL CABLE SINTOX 3 X 14 PARA SEÑAL DESDE TABLEROS AIRES ACONDICIONADOS HASTA EQUIPOS	UND

MEMORIA DE CALCULO

DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION			MATERIAL PARCIAL	SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		UNIDAD	PRECIO	VALOR			
de termostato quirofano 1 a tablero A.A	1		30,06			30,06	
de termostato quirofano 2 a tablero A.A	1		25,24			25,24	
de termostato quirofano 3 a tablero A.A	1		20,64			20,64	
de termostato sala de recuperacion a tablero A.A	1		38,96			38,96	
de manejadora 1 a valvula 1	1		28,36			28,36	
de manejadora 2 a valvula 2	1		26,00			26,00	
de manejadora 3 a valvula 3	1		29,85			29,85	
de manejadora 4 a valvula 4	1		33,28			33,28	
señal bomba	1		10,70			10,70	
señal bomba	1		10,70			10,70	
SUB-TOTAL						250,76	
TOTAL						250,76	





FOTO Y/O PLANO Y/O ESQUEMA



Observaciones:




FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL

FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES

PROYECTO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA				
Contratista: WILLINGTON DIAZ				
Interventor: PSB PABLO EMILIO SÁENZ BRÍNEZ S.A.S				
Contratista:				
CAPITULO	SUB-CAPITULO No. NOMBRE	ITEM No. NOMBRE	U.M.	
ITEMS NO PREVISTOS		N.P. E - 23	SUMINISTRO E INSTALACION MODULO DE POTENCIA Y TIERRA 4 UNIDADES	UNO
MEMORIA DE CALCULO				
LOCALIZACIÓN	CANT.	DESECHO LAMINADO PISO AZULE	MEASURA PARCIAL SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
quirófano 1	1		1,00	
quirófano 2	1		1,00	
quirófano 3	1		1,00	
SUB-TOTAL			3,00	
TOTAL				
PROYECTO PLANO Y/O SECCIONES				
   				
Observaciones:		FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL		FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA					
PROYECTO:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS				
Coordinador:	WILLINGTON DIAZ				
Contratista:	PSB PABLO EMILIO BAEZ GOMEZ S.A.S				
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
ITEMS NO PREVISTOS			N.P. E - 24	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMA REGULADA 110 V EN TUBERIA EMT DE 1/2", CABLE COBRE SINTOX	UND

MEMORIA DE CALCULO							
LOCALIZACIÓN	CANT	DESCRIPCION			MEDICION PARCIAL	SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		ANCHO	ALTO	ALTO			
quirofano 1	8					8,00	
quirofano 2	1					1,00	
quirofano 3	1					1,00	
transcripciones	8					8,00	
estam enfermería	2					2,00	
ambiente almacenamiento material esteril	1					1,00	
coordinación de servicios	1					1,00	
toma gravadora quirofano inteligente	1					1,00	
SUB-TOTAL						25,00	
TOTAL							
TOTAL CON PLANO Y/O ENCERRADA							


			
			
Observaciones:		FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES

PROYECTO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA					
Coordinador: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS					
Interventor: WILLINGTON DIAZ					
Contratista: PSB PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S					
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
ITEMS NO PREVISTOS			N.P.CARPINTERIA. - 25 - 01	MUEBLE PARA DEPOSITO DE EQUIPOS SALAS QUIROFANOS,UBICADOS EN NICHOS DE PASILLO PRINCIPAL	UND

MEMORIA DE CALCULO

LOCALIZACIÓN	CANT.	DESCRIPCION			REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MUEBLE EN NICHOS PASILLO CIRCULACION	2				2,00			
SUB-TOTAL							2,00	
TOTAL							2,00	

FOYO Y/O PLANO Y/O SECCION




Observaciones:

FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL

FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES

PROYECTO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA Contratante: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS Interventor: WILLINGTON DIAZ Contratista: PSB PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S. Contrato: 0 NT 8						
CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.	
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE		
ITEMS NO PREVISTOS - ADICIONAL			N.P. - 25	Suministro e instalacion Ventana corrediza en aluminio Arquitectonico, sistema 7 - 44 Linea 90. Dos (2) cuerpos fijos superiores fijos en vidrio laminado 3+3 color anonizado natural o similar. Cuatro (4) cuerpos inferiores, Dos (2) Corredizos en vidrio laminado 3+3, con seguro de impacto recubrimiento sandblasting en vidrio segun diseño y todos los accesorios para su buen funcionamiento - CONTROL Dim: 1.40x1.27m (h)	UND	
MEMORIA DE CALCULO						
LOCALIZACIÓN	CANT.	DIMENSIONES			COMENTARIOS	
AREA DE CONTROL	1	ANCHO	ALTO	MEJOR DIMEN.		
				1.00		
SUB-TOTAL						
TOTAL						
FOTO Y/O PLANO S/D MEDICINA						



Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTEL	FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES
----------------	------------------------------------	-------------------------------



PROYECTO:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA				
Contratista:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS				
Interventor:		WILLINGTON DIAZ				
Contratista:		PGS PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S	Contrato:	0	NT	

CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
ITEMS NO PREVISTOS - ADICIONAL			N.P. - 26	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBERIA EMT DE 1/2", CABLE COBRE SINTOX - PARA ESTAR DE ENFERMERIA CONTROL DE ILUMINACION DE ESTAR DE ENFERMERIA y PASILLO DE ESTAR DE ENFERMERIA	UND

MEMORIA DE CALCULO

LOCALIZACIÓN	CANT.	MEDICIONES			MEDICIÓN PARCIAL	SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		LARGO	ANCHO	ALTO			
INTERRUPTOR TRIPLE	1				1.00		
SUB-TOTAL						1.00	
TOTAL						1.00	

FOTO Y/O PLANO Y/O EXISTENTE



Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES
----------------	-------------------------------------	-------------------------------

PROYECTO:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA			
Contratante:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS			
Interventor:		WILLINGTON DIAZ			
Contratista:		PSB PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S	Contrato:	0	MT






CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
ITEMS NO PREVISTOS - ADICIONAL			N.P. - 27	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ESPECIAL TOMA 220 V Y 110 V PARA ARCO EN C TUBERIA EMT DE 1/2	UNO

MEMORIA DE CALCULO

LOCALIZACIÓN	CANT.	DIMENSIONES			MEDICIÓN PERSONAL	SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		LARGO	ANCHO	ALTO			
SALA 1	2				2.00		
SALA 2	2				2.00		
SALA 3	2				2.00		
SUB-TOTAL						6.00	
TOTAL							

FOTO Y/O PLANS Y/O RESERVA



Observaciones:

FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTEL

FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES

PROYECTO:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA			
Contratista:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS			
Interventor:		WILLINGTON DIAZ			
Contratista:		PSB PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S	Contrato:	0	NT




CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
ITEMS NO PREVISTOS - ADICIONAL			N.P. - 28	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE PASO HERMETICA 30 X 25 X 12 CON PUERTA TIPO INTEMPERIE	UND



MEMORIA DE CALCULO

LOCALIZACIÓN	CANT.	DIMENSIONES			MEDICIÓN PARCIAL	SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		LARGO	ANCHO	ALTO			
	1						
SUB-TOTAL							
TOTAL							

FOTO Y/O PLANO Y/O MEDICION



Observaciones:	FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL	FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES
----------------	-------------------------------------	-------------------------------

PROYECTO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS REDE LIMONAR - CERUJA Contratista: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS Interventor: WILLINGTON DIAZ Contratista: PSB PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS REDE LIMONAR - CERUJA 	
CONTRATO: 0 MT 8			
CAPITULO	SUB-CAPITULO No. NOMBRE	ITEM No. NOMBRE	U.M.
ITEMS NO PREVISTOS - ADICIONAL		N.P. - 29	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA Y CHAPA. UND
MEMORIA DE CALCULO			
LOCALIZACIÓN	CANT.	DESCRIPCION LARGO ANCHO ALTO	REMARKS
NICHO ELECTRICO - UBICACIÓN DE LOS TABLEROS AISLADOS	1		
SUB-TOTAL			
TOTAL			
FOTO YAS PLANO YAS SEQUENCIA			
 			
Observaciones:		FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTEL	FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES



PROYECTO:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS SEDE LIMONAR - CIRUGIA	
Contratista:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS	
Interventor:		WILLINGTON DIAZ	
Contratista:		PSB PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S	Contrato: 0 MT 0



CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
ITEMS NO PREVISTOS - ADICIONAL			N.P. - 30	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINAS PARA ESTRUCTURA DE LAMPARAS CIELITICAS Y PEDANT. INCLUYE SOPORTES DE ANCLAJE A ESTRUCTURA DEL EDIFICIO - PLATINAS LAMPARA Y PENDANT	UND


MEMORIA DE CALCULO

LOCALIZACIÓN	CANT.	DIMENSIONES			MEDICIÓN PARCIAL	SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		LARGO	ANCHO	ALTO			
SALA 1	2						
SALA 2	2						
SALA 3	1						
SUB-TOTAL						6.00	
TOTAL							

FOTO Y/O PLANO Y/O ESQUEMA



"Instalación de platinas de acuerdo a medidas entregadas por el proveedor de los equipos – sala 1"



"Instalación de platinas de acuerdo a medidas entregadas por el proveedor de los equipos – sala 2"



"Instalación de platinas de acuerdo a medidas entregadas por el proveedor de los equipos – sala 3"

Observaciones:

FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL

FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES

PROYECTO:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS BEDE LIMONAR - CIRUGIA			
Contratista:		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS			
Interventor:		WILLINGTON DIAZ			
Contratista:		PSE PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S	Contrato:	0	NET



CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
ITEMS NO PREVISTOS - ADICIONAL			N.P. - 31	Suministro de estructura para soportar 200 kilos en tubo estructural de 100 x 100 en 5 mm instalados y pintado con anticorrosivo y esmalte - ESTRUCTURA REFUERZO PANTALLAS Qx INTELIGENTE -	KLG

MEMORIA DE CALCULO

LOCALIZACIÓN	CANT.	DIMENSIONES			MEDICIÓN PARCIAL	SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		LARGO	ANCHO	ALTO			
SALA 1	1						
4 CORREAS DE 3.40ML DE 100 x 100 x 5mm	4	3.40			17.50	238.00	
3 CORREAS DE 1.4 DML DE 100 x 100 x 5mm	3	1.40			12.36	52.00	
SUB-TOTAL						290.00	
TOTAL						290.00	

FOTO Y/O PLANO Y/O ESQUEMA



Observaciones:

FIRMA: ING. WILLINGTON DIAZ MONTIEL

FIRMA: ARQ. SEBASTIAN MORALES

ACTA ADICIONAL EN VALOR NUMERO 001 AL CONTRATO DE OBRA NUMERO 2022-0718 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA ATRAVÉS DEL SECOP II ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E CON NIT: 890.706.833-9 Y P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ S.A.S NIT 901.029.175-5



Entre los suscritos a saber **MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE**, mayor de edad identificada con la cédula de ciudadanía N°1.110.443.430 expedida en Ibagué, domiciliada en Ibagué - Tolima, en su calidad de Gerente del HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. DE IBAGUE TOLIMA, nombrada mediante Decreto No.0216 del 22 de Marzo de 2024 emanado de la Gobernación del Tolima y debidamente posesionado mediante Acta de Posesión de 01 de Abril de 2024, desde el 01 de Abril de 2024 al 31 de Marzo de 2028, quién para efectos del presente contrato se llamará el **CONTRATANTE** y de otra parte **PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ**, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía número 11.319.115 de GIRARDOT, en calidad de Representante Legal de **P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ S.A.S.**, con NIT.: 901.029.175-5 y Matricula Mercantil Número 273144 de la ciudad de Ibagué, quien para los efectos de este contrato se denomina el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **ACTA ADICIONAL EN VALOR NUMERO 001 AL CONTRATO DE OBRA NUMERO 2022-0718 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022** cuyo objeto es: **"ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA DE HABILITACIÓN EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE."**, previas las siguientes consideraciones:

A.- Que mediante oficio del 27 de Mayo de 2024, quien funge como supervisor del contrato, solicita adición en valor número 001 a la clausulas 4- valor y forma de pago.

B.- Que teniendo en cuenta lo estipulado en el **CAPITULO XII: MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN**, Las modificaciones contractuales se configuran como reformas o ajustes que se realizan a un contrato durante su ejecución; estas proceden por circunstancias sobrevinientes, imprevisibles y fortuitas. En todo caso debe ser solicitada por el supervisor o interventor del contrato, dicho requerimiento será por escrito y dirigido al ordenador del gasto, en este se debe presentar justificación técnica de manera clara y precisa, en donde se indiquen las razones o fundamentos que dieron origen a la misma. Ahora bien, si la solicitud de modificación es solicitada por el contratista, el supervisor debe presentar el respectivo aval a la solicitud. Es indispensable señalar que el contrato sobre el cual se haga la modificación debe encontrarse en ejecución, y se debe verificar que la modificación requerida no altere la esencia del Contrato ni sea fruto de un incumplimiento por parte del contratista.

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente Acta, se registrá por las siguientes estipulaciones:

PRIMERA: ADICIONAR a la cláusula 4- Valor y forma de pago, al **CONTRATO DE OBRA NUMERO 2022-0718 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022**

JUSTIFICACION TECNICA

Que según oficio P.S.B HFIIA/2023-0F 046 presentado por el contratista de obra a la interventoría Consorcio Quirófano W&E y a las reuniones técnicas y visitas de obra, con el proveedor de los equipos e instalaciones, se evidencian las nuevas necesidades y especificaciones técnicas de preinstalaciones para el buen funcionamiento de los nuevos equipos que se instalaran en las tres (3) salas del proyecto de quirófanos, por lo cual la consultoría del proyecto efectuó ajustes a los diseños contractuales y realizó las debidas modificaciones mediante balance de (+-) mayores y menores cantidades y la incorporación de ítems no previstos al contrato de obra No 2022- 0718 y de acuerdo a la solicitud presentada por el contratista de obra mediante el oficio mencionado anteriormente y a la revisión por esta interventoría de Apus, Balance, cotizaciones y justificación que se evidencia en el acta de incorporación de ítems no previstos No 03, damos viabilidad a esta adicción. Por lo anterior, anunciamos que esta solicitud es debidamente justificada con los siguientes motivos:

1. Las ejecuciones realizadas a la fecha, han consistido específicamente en acabado de paredes, cielo raso, adecuaciones eléctricas y pisos. De las actividades que se tienen contempladas y que son prioritarias según el contrato, la mayoría de los materiales se encuentran adquiridos y almacenados debidamente en obra.

Vo.Bo. Jurídica	Oficina Jurídica - Tel:2 739805 Ext: 294 Pagina Web www.hfllerass.gov.co - e-mail: hfilleras@gov.co	Proyecto: Ana Lilia Arbeláez Chavarro
-----------------	--	--

ACTA ADICIONAL EN VALOR NUMERO 001 AL CONTRATO DE OBRA NUMERO 2022-0718 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA ATRAVÉS DEL SECOP II ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E CON NIT: 890.706.833-9 Y P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRÍÑEZ S.A.S NIT 901.029.175-5



2. La ejecución de actividades se encuentran adelantadas de acuerdo con el cronograma presentado y con avances de acuerdo con los requerimientos efectuados por el proveedor de los equipos.

3. Que se han presentado algunos ítems no previstos y que son fundamentales para la adecuada ejecución. Estos se encuentran soportados en las correspondientes actas de ítems no previstos. Que, basados en estos, se efectuó el balance de cantidades prioritarias y fundamentales. Que teniendo en cuenta los requerimientos, se consideró pertinente disminuir el ítem No. 03.03.03 Impresión full color sobre muros en vinilo adhesivo + laminado de protección mate para imagen corporativa según diseño.

Aquí se relacionan los ítems que fueron avalados con el fin, de que se incluyan contractualmente en la lista de cantidades y precios (presupuesto).

ITEM	ITEMS NO PREVISTOS - MAYORES Y MENORES CANTIDADES	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
N.P. - 25	Suministro e instalacion Ventana corrediza en aluminio Arquitectonico, sistema 7 - 44 Línea 90. Dos (2) cuerpos fijos superiores fijos en vidrio laminado 3+3 color anonizado natural o similar. Cuatro (4) cuerpos inferiores, Dos (2) Corredizos en vidrio laminado 3+3, con seguro de impacto recubrimiento sandblasting en vidrio segun diseño y todos los accesorios para su buen funcionamiento - CONTROL Dim: 1.40x1.27m (h)	UND	\$ 2.797.712,00	1,00	2.797.712,00
N.P.E - 26	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBERIA EMT DE 1/2", CABLE COBRE SINTOX - PARA ESTAR DE ENFERMERIA CONTROL DE ILUMINACION DE ESTAR DE ENFERMERIA Y PASILLO DE ESTAR DE ENFERMERIA	UND	\$ 269.986,00	1,00	269.986,00
N.P.E - 27	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ESPECIAL TOMA 220 V Y 110 V PARA ARCO EN C TUBERIA EMT DE 1/2	UND	\$ 511.860,00	6,00	3.071.160,00
N.P.E - 28	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE PASO HERMETICA 30 X 25 X 12 CON PUERTA TIPO INTEMPERIE	UND	\$ 322.966,00	1,00	322.966,00
N.P.E - 29	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA Y CHAPA.	UND	\$ 2.977.757,00	1,00	2.977.757,00
N.P. - 30	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINAS PARA ESTRUCTURA DE LAMPARAS CIELITICAS Y PEDANT. INCLUYE SOPORTES DE ANCLAJE A ESTRUCTURA DEL EDIFICIO - PLATINAS LAMPARA Y PEDAN	UND	\$ 1.258.650,40	5,00	6.293.252,00
N.P. - 31	Suministro de estructura para soportede 200 kilos en tubo estructural de 100 x 100 en 5 mm Instalados y pintado con anticorrosivo y esmalte - ESTRUCTURA REFUERZO PANTALLAS Qx INTELIGENTE -	KG	\$ 29.479,00	290,00	8.548.910,00
OBSERVACION: ARTICULO 100 LEY 21 DE 1992 LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE CELEBREN LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS CON LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y/O ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL ESTARAN EXCLUIDOS DEL IVA.					24.281.743,00
Administrativo					
Imprevisto					
Utilidad					
IVA 15% (L. 2013)					
VALOR TOTAL (L. 2013)					
VALOR TOTAL (L. 2013)					
VALOR TOTAL					31.566.263,00

Vo.Bo. Jurídica	Oficina Jurídica - Tel:2 739805 Ext: 294 Pagina Web www.hfllerac.gov.co - e-mail: hfllerac@gov.co	Proyecto: Ana Lilia Arbeláez Chavarro
-----------------	--	--

ACTA ADICIONAL EN VALOR NUMERO 001 AL CONTRATO DE OBRA NUMERO 2022-0718 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA ATRAVÉS DEL SECOP II ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E CON NIT: 890.706.833-9 Y P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ S.A.S NIT 901.029.175-5



De acuerdo a la solicitud presentada por el contratista de obra y al Aval por parte de la interventoría, se evidencia la necesidad de poner a consideración por parte de la entidad la aprobación presupuestal No 01 correspondiente a: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS \$31.566.265,00 MCTE, el cual equivale al 1.27% del presupuesto inicial contractual.

CONCEPTO	CONTRATO INICIAL		ACTA ADICIONAL VALOR 001	VALOR TOTAL CONTRATO
	PORCENTAJE	VALOR	VALOR	
COSTOS DIRECTOS		1.759.268.688	24.281.743	1.783.550.431
COSTOS INDIRECTOS 30%				
ADMINISTRATIVO	22%	387.039.111	5.341.983	392.381.094
IMPREVISTOS	3%	52.778.061	728.452	53.506.513
UTILIDAD	5%	87.963.434	1.214.087	89.177.521
IVA 19% NO APLICA		0	0	0
VALOR TOTAL DE LA OBRA CIVIL		2.287.049.294	31.566.265	2.318.615.559
VALOR EQUIPOS		196.968.137	0	196.968.137
TOTAL		2.484.017.431	31.566.265	2.515.583.696

El pago de los valores a que compromete y obliga el CONTRATANTE en virtud del presente contrato, está sujeto a las apropiaciones presupuestales de que ellos se hagan, y se realicen con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal, imputable al Rubro Presupuestal, así:

RUBRO	Nombre RUBRO	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VALOR
2.3.2.01.01.003.06.01.01.03	QUIRÓFANOS	2101	07-06-2024	31.566.266.00

EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LAS SIGUIENTES CONSIGNACIONES

ESTAMPILLA	PORCENTAJE
PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL	2% DEL VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA
PRO CULTURA	1% DEL VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA
TOLIMA CIENTO CINCUENTA AÑOS CONTRIBUYENDO A LA GRANDEZA DE COLOMBIA	2% DEL VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA

SEGUNDA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: El Contratista se compromete a adicionar el valor de las garantías exigidas en el Contrato principal y de acuerdo a la presente acta, conforme a lo establecido en la **Cláusula 16 - Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo**; El contratista se obliga para

Vo.Bo. Jurídica	Oficina Jurídica - Tel: 2 739805 Ext: 294 Pagina Web www.hfllerass.gov.co - e-mail: hfilleras@gov.co	Proyecto: Ana Lilia Arbeláez Chavarro
-----------------	---	--

ACTA ADICIONAL EN VALOR NUMERO 001 AL CONTRATO DE OBRA NUMERO 2022-0718 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA ATRAVÉS DEL SECOP II ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E CON NIT: 890.706.833-9 Y P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRÍÑEZ S.A.S NIT 901.029.175-5



con el contratante a prestar garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas a través de la póliza expedida por la entidad bancaria o compañía de seguros autorizada para funcionar en el país y que cubra lo siguiente

TIPO O CLASE DE GARANTÍA	VALORES	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las multas y la cláusula penal que se pacten en el contrato.	El valor de esta garantía es del diez por ciento (10%) del valor del contrato	Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la expedición de la póliza
CALIDAD DEL SERVICIO: Para precaver las eventualidades que uno o varios los servicios de los contratos no reúnan las especificaciones o calidades exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para lo cual fueron contratados, así como para precaver también los vicios de calidad de los servicios	Su cuantía no será inferior al veinte por ciento (20%) del contrato	Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la expedición de la póliza
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN: Para cubrir a la entidad pública asegurada de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, frente al personal requerido para la ejecución del contrato amparado.	Su cuantía será del Cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la expedición de la póliza
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: Para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato	Doscientos Salarios Mínimos Legales Vigentes 200 SMMLV	La vigencia de esta garantía deberá ser igual al periodo de ejecución del contrato
ESTABILIDAD DE LA OBRA: Para precaver que durante el periodo acordado la obra contratada, en condiciones normales de uso, no sufrirá defectos imputables al contratista.	30 % del valor del contrato	Su vigencia debe ser mínimo por un plazo de dos (2) años a partir del recibo final de la obra y su cuantía se debe determinar en los pliegos de condiciones de la Contratación, de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. El Hospital puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a cinco (5) años previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del contrato

Vo.Bo. Jurídica	Oficina Jurídica - Tel: 2 739805 Ext: 294 Pagina Web www.hfllerass.gov.co - e-mail: hfllerass@gov.co	Proyecto: Ana Lilia Arbeláez Chavarro
-----------------	---	--

ACTA ADICIONAL EN VALOR NUMERO 001 AL CONTRATO DE OBRA NUMERO 2022-0718 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA ATRAVÉS DEL SECOP II ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E CON NIT: 890.706.833-9 Y P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRÍÑEZ S.A.S NIT 901.029.175-5



TIPO O CLASE DE GARANTÍA	VALORES	VIGENCIA
<u>BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:</u> Para proteger al Hospital de la apropiación o la destinación indebida de los dineros entregados al contratista a título de anticipo del contrato.	100 % del valor del Anticipo	La vigencia del amparo debe ser desde la fecha de desembolso del anticipo, hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo.

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato. **YA QUE LAS PÓLIZAS SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, POR LO TANTO SIN LAS PÓLIZAS, NO PODRÁ INICIAR CON LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, YA QUE EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION DEL CONTRATISTA, GENERA PROCESOS DISCIPLINARIOS PARA EL SUPERVISOR, QUIEN ES EL RESPONSABLE QUE SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS CONTRACTUALES.**

TERCERA: Las demás cláusulas del contrato principal, continúan vigentes siempre y cuando no se opongan con lo estipulado en la presente Acta.

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del Secop II, así como los demás documentos publicados en el Secop II (Análisis del sector, oferta del contratista).

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del Secop II.

Vo.Bo. Jurídica	Oficina Jurídica - Tel: 2 739805 Ext: 294 Pagina Web www.hfllerass.gov.co - e-mail: hfllerass@gov.co	Proyecto: Ana Lilia Arbeláez Chavarro
-----------------	---	--


**INFORME AVANCE DE OBRA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO DE
CIRUGÍA- QUINTO PISO HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA**

**OBJETO: "ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA
DE HABILITACIÓN EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS
ACOSTA E.S.E IBAGUÈ TOLIMA"**

06/05/2023 HASTA 12/06/2024

En este informe se evidencia el avance y culminación de la obra que se ha ejecutado en el desarrollo del proyecto para la nueva unidad de quirófanos, se finaliza la obra con las instalaciones eléctricas como lámparas, salidas de emergencia y pasamano en acero inoxidable y ultima mano de pintura y estuco ya que al realizar las instalaciones finales se debe de rematar cualquier fisura que pudiese ser causada por las otras actividades. Igualmente se realiza la instalación del sistema de rieles cortinas, mueble en madera en nichos y el aseo final.

REGISTRO FOTOGRÁFICO








PABLO EMILIO SÁENZ BRÍÑEZ

P.S.B. S.A.S.

CONSULTORIA - DISEÑO - OBRAS CIVILES - INTERVENTORIA


 3.	 4.
	
	
Instalación cortinas	Instalación cortinas



PABLO EMILIO SÁENZ BRÍÑEZ

P.S.B. S.A.S.

CONSULTORIA - DISEÑO - OBRAS CIVILES - INTERVENTORIA




Instalación de pasamanos acero inoxidable

Instalación de pasamanos en baños



Muebles en acero inoxidable



Muebles en acero inoxidable



Puertas quirófanos acero inoxidable



Adhesivo de publicidad en puertas






PABLO EMILIO SÁENZ BRÍÑEZ

P.S.B. S.A.S.

CONSULTORIA - DISEÑO - OBRAS CIVILES - INTERVENTORIA

Mueble en madera en nicho	Aseo general
---------------------------	--------------

La instalación eléctrica es adelantada por los técnicos donde se realiza la respectiva instalación de lámparas, salidas de emergencia, tomas corrientes entre otros. Para estas actividades es importante des-energizar las áreas en las que se trabajaran, después de ejecutada la actividad se procede a verificar que todas las salas y espacios de la Unidad de Quirófanos se encuentre funcionando correctamente









PABLO EMILIO SÁENZ BRIÑEZ

P.S.B. S.A.S.

CONSULTORIA - DISEÑO - OBRAS CIVILES - INTERVENTORIA






PABLO EMILIO SÁENZ BRÍÑEZ

P.S.B. S.A.S.

CONSULTORIA - DISEÑO - OBRAS CIVILES - INTERVENTORIA



Atentamente,

P.S.B. PABLO EMILIO SÁENZ BRÍÑEZ S.A.S.

PABLO EMILIO SÁENZ BRÍÑEZ

C.C. 11.319.115 de Girardot

10

11

12



PABLO EMILIO SÁENZ BRIÑEZ

CONSULTORIA - DISEÑOS - OBRAS CIVILES - INTERVENTORIA

Ibagué, JULIO DE 2024


Los suscritos, **PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ**, en calidad de representante legal de **P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ S.A.S.** **CERTIFICA QUE**, se encuentra a paz y salvo en el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar. De todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.


De conformidad con lo establecido en la ley 1607 de 2012 y decreto 862 de 2013, se diligencia la siguiente información:

MES EXONERACION: JUNIO – JULIO 2024

EXONERACION DE PAGOS DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA	
EXENTO DE LOS PAGOS PARAFISCALES DE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	SI ()	NO ()	SI (X)	NO ()

Atentamente;



PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ (RL)
NIT: 901.029.175-5


LUZ AMPARO CARDONA HENAO
Contador Publico TP. 48772-T



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AMPARO CARDONA HENAO** inscrito con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 4207453 y PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 48772-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 3 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PÚBLICO **HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO**



Dado en Bogotá a los 16 días del mes de Julio de 2021 por una mayoría de (3) Miembros contados a partir de la fecha de su expedición.

Samuel Darias

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO ES VÁLIDO EN CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTÍCULO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPÚBLICA DE
COLOMBIA

CASE
F-3A

REPUBLICA
COLOMBIA

CASE
F-3A



FECHA DE NACIMIENTO

16-FEB-1963

PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

27-DIC-1962 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901029175	5	S.S.B. PABLO EMILIO SAEZ BRINEZ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PSB PABLO EMILIO SAEZ BRINEZ SAS	CALLE 69 No 5-33 A2 B INTS - 304	IBAGUE-TOLIMA	2715967	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Pago	Limite	Fecha	Pago	Valor
Pensión	2024-07	844290132	947132197	Y	2024/08/14	BANCO DAVIVIENDA	0		\$1,912,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
EMPLEADO				NOVEDADES				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Ret	Inc	Ext	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp	Imp

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENa e ICBF	
NIT 901029175	5	P.S.B. PABLO EMILIO SAEZ BRINEZ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PSE PABLO EMILIO SAEZ BRINEZ SAS	CALLE 69 No 5-33 Int 8 INTS - 304	IBAGUE-TOLIMA	2715967	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo		Fecha	Pago				
Pension	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-07	844900132	9471323197	Y	2024/08/20	2024/08/14	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,912,800	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			23	\$1,912,800	\$0	\$0	\$1,912,800		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	\$1,912,800	\$0	\$1,912,800		
TOTAL			23	\$1,912,800	\$0	\$0	\$1,912,800		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion
NTF 901029175	5	P.S.B. PABLO EMILIO SAEZ BRINEZ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PSB PABLO EMILIO SAEZ BRINEZ SAS	CALLE 69 No 5-33 Mc B INTS - 304
					Teléfono
					2715967
					Exonerado SENA e ICBF
					SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo		Clave	Tipo		Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Valor
2024-06	2024-06	77205062	Y	2024/07/17	2024/07/12
		9469910620			BANCOLOMBIA
					0
					\$2,138,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																											
EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Salud	Pensión	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales	Total Aportes																	
									</																		

Identificación

NIT 901029175

dv

5

Razon Social

P.S.B. PABLO EMILIO SÁENZ BRÍÑEZ S.A.S

Clase Aportante

B- MENOS DE 200 COTIZANTES

Sucursal Principal

PSB PABLO EMILIO SÁENZ BRÍÑEZ SAS

Dirección

CALLE 69 No 5-33 Alz. 8 INTS - 304

Ciudad-Departamento

IBAGUÉ-TOLIMA

Teléfono

2715947

Exonerado SENA e ICBF

SI

Período

Pensión

Salud

2024-06

Clave

Pago

Planilla

77205062

Tipo

Planilla

Y

Fecha

Límite

2024/07/17

Pago

2024/07/12

Banco

BANCOLOMBIA

Días Mora

0

Valor

\$2,138,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO

CODIGO

NIT

DV

AFILIADOS

VALOR LIQUIDADO

INTERESES MORA

SALDOS E INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)

14-11

890,903,790

5

24

\$2,138,900

\$0

\$2,138,900

ARL SURA

24

\$2,138,900

\$0

\$2,138,900

TOTAL

24

\$2,138,900

\$0

\$2,138,900


Página 2 de 2

2024/07/12 02:40 PM



DATOS GENERALES DEL APORTANTE																				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF												
NIT 901029175	5	P.S.B. PABLO EMILIO SAEZ BRINEZ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PSB PABLO EMILIO SAEZ BRINEZ SAS	CALLE 69 No 5-33 A2 B INTS - 304	IBAGUE-TOLIMA	2715967	SI												
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																				
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago												
2024-06	2024-07	77227744	9469911079	E		2024/07/17	2024/07/12	BANCOLOMBIA	Banco	Dias Mora	Valor									
										0	\$2,892,400									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO		NOVEDADES					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				
No.	Identificación	Nombre	Ingreso	Despido	Transferencia	Corrección	Reintegración	Reincorporación	Reincorporación	Reincorporación	Reincorporación	Reincorporación	Reincorporación	Reincorporación	Reincorporación	Reincorporación	Reincorporación	Reincorporación	Reincorporación	Reincorporación
SUCURSAL: PSB PABLO EMILIO SAEZ BRINEZ SAS (3 Afiliados)																				
Centro de Trabajo: HOISPTAL FEDERICO LLERAS LIMONAR (2 Afiliados)																				
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)																				
1	CC	46644170																		
2	CC	11319115																		
Centro de Trabajo: PSB OFICINA 1 (1 Afiliados)																				
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																				
3	CC	1010241154																		
Total Afiliados(3)																				
DATOS GENERALES DEL APORTANTE																				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF												
NIT 901029175	5	P.S.B. PABLO EMILIO SAEZ BRINEZ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PSB PABLO EMILIO SAEZ BRINEZ SAS	CALLE 69 No 5-33 A2 B INTS - 304	IBAGUE-TOLIMA	2715967	SI												
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																				
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago												
2024-06	2024-07	77227744	9469911079	E		2024/07/17	2024/07/12	BANCOLOMBIA	Banco	Dias Mora	Valor									
										0	\$2,892,400									
RESUMEN DE PAGO																				
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR												
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$1,572,000	\$0	\$0	\$1,572,000												
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,020,000	\$0	\$0	\$1,020,000												
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$552,000	\$0	\$0	\$552,000												
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$564,400	\$0	\$0	\$564,400												
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$564,400	\$0	\$0	\$564,400												
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$378,000	\$0	\$0	\$378,000												
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	3	\$378,000	\$0	\$0	\$378,000												
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$378,000	\$0	\$0	\$378,000												
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	3	\$378,000	\$0	\$0	\$378,000												
TOTAL				3	\$2,892,400	\$0	\$0	\$2,892,400												





PABLO EMILIO SÁENZ BRÍÑEZ


P.E.B. S.A.S.

CONSULTORIA - DISEÑO - OBRAS CIVILES - INTERVENTORIA

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SST - AMBIENTAL

CONTRATO DE OBRA No. 2022-0718

OBJETO: "ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA DE HABILITACIÓN EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E IBAGUÉ TOLIMA"



PERIODO: 6 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como fin dar cumplimiento a requisitos contractuales y servir como base para el seguimiento de gestión desde el punto de vista de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el contrato cuyo objeto: **"ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA DE HABILITACIÓN EN EL SERVICIO SE CIRUGÍA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E IBAGUÈ TOLIMA"**; La seguridad y salud en el trabajo tiene como objetivo principal la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, la toma de conciencia orientada al autocuidado y la mejora continua de cada uno de los procesos.

2. ALCANCE

Presentar evidencia de las actividades ejecutadas durante el periodo en mención dando así cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se entrega a Interventoría para su revisión y aprobación en cumplimiento de lo establecido en las condiciones del contrato.

3. OBJETIVO

Presentar evidencia de las actividades ejecutadas sobre la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo ejecutado en el periodo comprendido entre el 6 mayo y el 12 de junio de 2024 con el fin de garantizar el cumplimiento de los programas del SG-SST establecidos en la norma colombiana vigente.





PABLO EMILIO SÁENZ BRÍÑEZ

P.S.B. S.A.S.

CONSULTORIA - DISEÑO - OBRAS CIVILES - INTERVENTORIA

ACTIVIDADES SST EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Las actividades ejecutadas entre el periodo 6 mayo y el 12 de junio de 2024 en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo se relacionarán a continuación:

➤ LISTADO DE PERSONAL

A continuación, se discriminan los datos personales del personal asignado para el desarrollo de las actividades del proyecto, personal directo y contratista.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO
1	SÁENZ BRÍÑEZ PABLO EMILIO	11.319.115	DIRECTOR PROYECTO
2	NIVIA AVILA JESUS ANTONIO	1.110.476.611	COORD. SST
3	MORALES CHINCHILLA JOAN SEBASTIAN	14.296.517	RESIDENTE DE OBRA
4	CORREA CHAVEZ DILAN	1.002.901.495	AYUDANTE DE OBRA
5	HECTOR LOZANO CORTES	5.828.795	OFICIAL DE PINTURA
6	VELANDIA CERON HEIDI CATALINA	1.110.554.658	ARQUITECTA
7	ANDRADE MENDOZA CARLOS MARIO	1110571021	PINTOR
8	QUESADA ÑUSTES CESAR AUGUSTO	1.110.539.956	TEC. ELECTRICO
9	TIQUE MOLINA LERMAN	93.381.746	AUX ELECTRICO
10	QUESADA ÑUSTES KEVIN FABRICIO	1.106.741.143	AUX ELÉCTRICO
11	ROMERO ARENAS JOSE HOLFMAN	79.826.657	INSTALADOR DE PISOS
12	GONZALEZ VARGAS WILLIAM DAVID	1.013.687.614	INSTALADOR DE PISOS
13	GOMEZ PULIDO JUAN MANUEL	1.032.404.096	INSTALADOR DE PISOS



PABLO EMILIO SÁENZ BRIÑEZ

P.S.B. S.A.S.

CONSULTORIA - DISEÑO - OBRAS CIVILES - INTERVENTORIA

➤ **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)**

Se realiza Inspección general de elementos de protección personal y se hace entrega de nuevos elementos requeridos.

EPP	CANTIDAD
Cascos de Seguridad	9
Gafas de seguridad	7
Guantes de Vaqueta	6
Tapa oídos de inserción	6
Tapabocas Desechables	50
Guantes de caucho	3
Guantes poliuretano	6

➤ **CHARLAS DE SEGURIDAD Y CAPACITACIÓN**

Se realizan charlas de seguridad al personal en obra. A continuación, se anexa listado de los temas divulgados.

FECHA	SST - MA
06-05-2024	USO DE TALADROS
13-05-2024	CUIDA EL MEDIO AMBIENTE
23-05-2024	MANEJO DE PULIDORAS
27-05-2024	MATERIAL PARTICULADO
12-06-2024	HERRAMIENTAS MANUALES

➤ **PERMISOS DE TRABAJO, INSPECCIONES Y ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO**

Se realizaron los permisos de Trabajo y ATS correspondientes, Pre operacionales, entre otros:

FECHA	ATS, PERMISOS DE TRABAJO E INSPECCIONES
DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024	ATS INSTALACION DE ENCHAPE
DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024	ATS APLICACIÓN DE MASILLA
DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024	ATS INSTALACION DE ENCHAPE
DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2024	ATS APLICACIÓN DE MASILLA
DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2024	ATS INSTALACION DE ENCHAPE
DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2024	ATS INSTALACION DE CIELO RASO
DEL 01 AL 30 DE MAYO 2024	PREOPERACIONAL DE PULIDORAS
DEL 06 AL 18 DE MAYO 2024	PREOPERACIONAL TALADRO
DEL 03 AL 08 DE JUNIO 2024	PREOPERACIONAL TALADRO



PABLO EMILIO SÁENZ BRÍÑEZ

P.S.B. S.A.S.

CONSULTORIA - DISEÑO - OBRAS CIVILES - INTERVENTORIA

➤ **CONTROL DE EQUIPOS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**

Se llevó el control de Herramientas utilizadas en la ejecución del proyecto.

EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	
BROCHAS	CANECAS
ANDAMIOS PEQUEÑOS	ALICATES
MARTILLOS	TALADRO
RODILLOS	ESCALERAS
PULIDORA	CARRETILLAS

➤ **REPORTE ESTADÍSTICO DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO LABORAL**

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO	
N° DIAS DESDE INICIO DEL PROYECTO	422
N° DIAS SIN ACCIDENTES EN OBRA	422
N° TOTAL ACCIDENTES DURANTE PROYECTO	0
N° DIAS DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0
N° TOTAL INCIDENTES	0
N° TOTAL DIAS DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD ORIGEN LABORAL	0
N° TOTAL DIAS DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD ORIGEN COMÚN	0

ACTIVIDADES DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Durante la ejecución del proyecto se llevaron a cabo actividades en pro del cuidado del medio ambiente, mitigando impactos negativos con el mismo tanto dentro como fuera de obra.

De las actividades ejecutadas se resalta la clasificación de residuos ordinarios el cual eran entregados al hospital para su debido proceso de disposición final, caso diferente con los RCD que fueron entregados a la escombrera la ponderosa, dicha empresa nos emite certificado por la cantidad dispuesta mes a mes y se adjunta en anexos del presente informe.

Además, se realizaban charlas de seguridad concientizando a nuestros colaboradores sobre los cuidados con el medio ambiente tanto en obra como fuera de ella, de esta manera contribuimos a tener un planeta menos contaminado y más lleno de vida.

➤ **PUNTO ECOLÓGICO**

Siempre estuvo en obra con el fin de clasificar los residuos según código de colores por nuestros colaboradores y personal visitante.





PABLO EMILIO SÁENZ BRÍÑEZ

P.S.B. S.A.S.

CONSULTORIA - DISEÑO - OBRAS CIVILES - INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA DE PERMISOS DE TRABAJO



FIRMA DE PERMISOS DE TRABAJO




RESIDUOS ORDINARIOS PARA DISPOSICION FINAL



PROTECCION OCULAR EN PINTURA DE CIELO RASO



ACOPIO DE MATERIALES



ACOPIO DE RESIDUOS ORDINARIOS



PABLO EMILIO SÁENZ BRÍÑEZ

P.S.B. S.A.S.

CONSULTORIA - DISEÑO - OBRAS CIVILES - INTERVENTORIA




PASILLOS LIBRES DE OBSTACULOS



INSPECCION DE EQUIPOS DE TRABAJO



ASEO DE UNIDAD SANITARIA



ORDEN Y ASEO

JESUS ANTONIO NIVIA AVILA
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
CORREO: saludpension.2023@gmail.com



PABLO EMILIO SÁENZ BRÍÑEZ

P.S.B. S.A.S.

CONSULTORIA - DISEÑO - OBRAS CIVILES - INTERVENTORIA

SEGURIDAD SOCIAL



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
9101029175	5	P.S.B. PABLO EMILIO SAEZ BRINEZ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PSE PABLO EMILIO SAEZ BRINEZ SAS	CALLE 69 No 5-33 Mc B INT3 - 304	IBAGUE-TOLIMA	271967
						Exonerado SENA e ICBF	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo	Clase	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	690722413	946847207	2024/06/30	2024/06/11	BANCOLOMIA	0
							\$2,139,200

EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes	
No.	Identificación	Nombre	Clase	Días	IBC	Aporte	Clase	Días	IBC	Aporte	Clase	Días	IBC	Aporte	Clase	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Clase	Días	IBC	Aporte	Exoneración SENA o CCF	Total Aportes		
SUCURSAL: PSB PABLO EMILIO SAEZ BRINEZ SAS (29 Afiliados)																											
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)																											
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																											
1	EC	111029455	VELANDIA REIN																							\$90,300	
Centro de Trabajo: HOSPITAL FEDERICO LLERAS LINDOYAR (6 Afiliados)																											
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (6 Afiliados)																											
2	EC	1110571027	MARRAS CARLOS																							\$1,109	
3	EC	1007904495	CORREA DILAN																							\$90,300	
4	EC	1007904495	CORTES HECTOR																							\$90,300	
5	EC	103726161	NAVARO MARIA																							\$409,600	
6	EC	14296817	NOVALES JOAN																							\$409,600	
7	EC	1110470611	NOVA JESUS																							\$409,600	
Centro de Trabajo: OBRAS ABSTRASAPSA (7 Afiliados)																											
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (7 Afiliados)																											
8	EC	14138067	CORTES YERY																							\$1,109	
9	EC	1007904495	CRUZ VICTOR																							\$90,300	
10	EC	1007904495	ESTURRADI JOSE																							\$90,300	
11	EC	1007904495	GARCIA CARLOS																							\$90,300	
12	EC	1007904495	MARR SERGIO																							\$90,300	
13	EC	1424990	PERDOMO CESAR																							\$90,300	
14	EC	1007904495	PERDOMO EPIFAN																							\$90,300	
Centro de Trabajo: URBESERCIAS VILLAMERMOZA (15 Afiliados)																											
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (15 Afiliados)																											
15	EC	1007904495	QUINTEROS DEBY																							\$90,300	
16	EC	1007904495	QUINTEROS MARCO																							\$90,300	
17	EC	1007904495	QUINTEROS LUTY																							\$90,300	
18	EC	1007904495	QUINTEROS FELIX																							\$90,300	
19	EC	14197253	QUINTEROS BRAULIO																							\$90,300	
20	EC	1111453595	GARCIA YERSON																							\$33,300	
21	EC	1110640579	QUINTEROS DANIEL																							\$90,300	
22	EC	1007904495	QUINTEROS ANGULO																							\$90,300	
23	EC	1007904495	QUINTEROS YESSI																							\$90,300	
24	EC	1111454227	MORENO JORDAN																							\$90,300	
25	EC	1007904495	PERDOMO JOSE																							\$90,300	
26	EC	1007904495	QUINTEROS JOHAN																							\$90,300	
27	EC	1110640579	QUINTEROS JOHAN																							\$90,300	
28	EC	1007904495	QUINTEROS JOHAN																							\$90,300	
29	EC	14081638	TOVAR JOSE																							\$27,300	
Total Afiliados: 29																											



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901029175	5	P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S	8 - MENOS DE 200 CONTRATANTES	PSB PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S	CALLE 68 No 5-13 Int 8 INTS - 304	IBAGUE-TOLIMA	2715967	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2024-05	2024-05	096722443	9468447287	Y	2024/06/20	2024/06/11	BANCOLOMBIA	\$2,359,200
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	\$2,359,200	\$0	\$0	\$2,359,200
ARL SURIA	14-11	890,903,790	5	29	\$2,359,200	\$0	\$0	\$2,359,200
TOTAL				29	\$2,359,200	\$0	\$0	\$2,359,200



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 901029175	5	P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PSB PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ SAS	CALLE 69 No 5-33 Bz B INT3 - 304	IBAGUE-TOLIMA	2715967	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
		689937-7	946338-958	E	2024/06/30	2024/06/07	BANCOLOMBIA	\$2,892,400

2024-05	2024-06	6070937-7	9468384938	E	2024/05/20	2024/06/07	BANCOLOMBIA	V	2024/06/07																		
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																											
EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Clase	Días	IBC	Aporte	Clase	Días	IBC	Aporte	Clase	Días	IBC	Aporte	Clase	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Excedente SERA o XCB	Total Aportes			
SUCURSAL: PSB PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ SAS (3 Afiliados)																											
Centro de Trabajo: HOSPITAL PEDERICO LAMAS LINDOY (2 Afiliados)																											
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)																											
1	CC	10644970	QUINTERO ANA	23028	30	\$2,000,000	\$200,000	EP5005	30	\$2,000,000	\$200,000	CCF50	30	\$2,000,000	\$200,000	14-11	30	\$2,000,000	\$200,000	14-11	30	\$2,000,000	\$200,000	\$0	\$0	\$419,200	
2	CC	11319115	SAENZ PABLO	23-14	30	\$4,000,000	\$1,000,000	EP5005	30	\$4,000,000	\$400,000	CCF50	30	\$4,000,000	\$400,000	14-11	30	\$4,000,000	\$400,000	14-11	30	\$4,000,000	\$400,000	\$0	\$0	\$1,917,600	
Centro de Trabajo: PSB OFICINA 1 (2 Afiliados)																											
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliado)																											
3	CC	1070241154	SAENZ RAMA	23028	30	\$1,400,000	\$232,000	EP5005	30	\$1,400,000	\$232,000	CCF50	30	\$1,400,000	\$232,000	14-11	30	\$1,400,000	\$232,000	14-11	30	\$1,400,000	\$232,000	\$0	\$0	\$395,600	
Total Afiliados (3)																											
\$9,400,000 \$1,572,000 \$9,400,000 \$376,000 \$9,400,000 \$376,000 \$9,400,000 \$376,000 \$9,400,000 \$376,000 \$9,400,000 \$376,000 \$0 \$0 \$2,892,400																											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 901029175	5	P.S.B. PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PSB PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ SAS	CALLE 69 No 5-33 Bz B INT3 - 304	IBAGUE-TOLIMA	2715967	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-06	689937-7	946338-958	E	2024/06/30	2024/06/07	BANCOLOMBIA	0	\$2,892,400

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NO	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SA. DOS F. INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$1,572,000	\$0	\$0	\$1,572,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,020,000	\$0	\$0	\$1,020,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$552,000	\$0	\$0	\$552,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$564,400	\$0	\$0	\$564,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$564,400	\$0	\$0	\$564,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$378,000	\$0	\$0	\$378,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	3	\$378,000	\$0	\$0	\$378,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$378,000	\$0	\$0	\$378,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$378,000	\$0	\$0	\$378,000
TOTAL				3	\$2,892,400	\$0	\$0	\$2,892,400

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCADOS Y SALUD
CC	1110571021	CARLOS MARIO ANDRADE MENDOZA	BARRIO LOS CRUELOS	2657896	saludpenon.2023@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (RÁMBRAN)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (RÁMBRAN)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				IMPUESTOS IFO
2024-05	2024-05	1	25/06/2024	77609445	1 0
					TOTAL A PAGAR
					\$12.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NT	Colocación Obligatorio	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia paternidad		Días Mera	Valor Mera	Valor Mera UPC
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		Colocación	
EPS007	Nueva EPS	900156264-2	5.500	0		0		0	18	100	0
										Total a Pagar	No. Afiliados
										5.500	1

TOTALES PENSION											
Código AFP	Nombre	NT	Colocación Obligatorio	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte PSP - Solidaridad	Aporte PSP - Subsistema	Días Mera	Valor Mera	Valor Mera PSP	Total a Pagar
									Colocación		No. Afiliados
230901	Porvenir	900156264-2	7.000	0	0	0	0	18	100	0	7.100

TOTALES RESGACEROS LABORALES											
Código ARL	Nombre	NT	Colocación Obligatorio	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Mera	Días Mera	Valor Mera	Subtotal	No. Reducido	Valor Reducido a Pagar
				No. Autorización	Valor	Colocación		Colocación	Colocación	Baldeo a Pagar	Fondo
											Total a Pagar
											No. Afiliados

TOTALES SALAS							
Código CCF	Nombre	HT	Valor Aporte	Días Mera	Valor Mera Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCADOS				
Valor Aporte	Días Mera	Valor Mera Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
IBAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de ISE, LSA, RSP y Mera	Total a Pagar
Salud	1	5.500	5.500
Pensión	1	7.000	7.100
Resgaceros Laborales	0	0	0
OCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	12.500	12.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



DATOS DEL APOYANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APOYANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CÓRREO	EXHIBIR PAGO PARAFISCAL Y SALUD
CC	111857621	CARLOS MARIO ANDRADE MENDOZA	BARRIO LOS CIRUELOS	2857886	saludperenon.2023@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APOYANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ	
						SI

DATOS DE LA PLANTILLA						
PLANTILLA ASOCIADA	PERIODO PARA ASOCIADA (RANGE/MES/AÑO)	TIPO PLANTILLA	FECHA PARA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANTILLA	CANTIDAD	
					EMPLOYADOS	UPC
PERIODO SALDO	PERIODO PENSIONES				1	2
					TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	25/06/2024	77809445		\$12.700

DETALLE POR COTIZANTE[illegible]

PAGADA



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
CC 1002401495		DILAN ANDREW CORREA CHAVEZ	INDEPENDIENTE	Principal	Cra 20 numero 16-42 Clarita Bolero	IBAGUE-TOLIMA	2789622	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2024-05	2024-05	726355477	9468199028	1	2024/05/28	2024/06/25	BAHCOLOMBIA	\$170,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal Principal (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0					
Centro de Trabajo Principal (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0		
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0		
1	CC 1002401495	CORREA DILAN	726355	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9002	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0		





Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1002901495		DILAN ANDREW CORREA CHAVEZ	INDEPENDIENTE	Principal	Cra 20 numero 16-42 Clarita Bolare	IBAGUE-TOLIMA	3769622	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pemión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-05	72935477	9468199038	I	2024/05/26	2024/04/25	BANCOLOMBIA	0	\$370,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
PORVENIR	230301	800,224,806	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TAL				1	\$370,500	\$0	\$0	\$370,500	





Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICAP
CC 5028795		CORTES LOZANO HECTOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 13 numero 17-90 alameda	IBAGUE-TOLIMA	720808650	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clase		Tipo		Fecha		Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2024-05	2024-05	729338942	9468179813	1	2024/06/26	2024/06/25	BANCOLOMBIA	0
								\$170,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
Nº.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																			
Cotizador de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0	\$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0	\$0
1	CC 5028795	CORTES HECTOR	720301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9002	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0	\$0



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secural Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
CC 5828795		CORTES LOBANO HECTOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 13 numero 17-90 alameda	IBAGUE-TOLIMA	3208086450	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clase		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-05	729338942	9468179815	I	2024/06/25	2024/06/25	BANCOLOMBIA	0	\$370,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0		\$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0		\$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0		\$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$162,500	\$0	\$0		\$162,500
TAL				1	\$370,500	\$0	\$0		\$370,500



DATOS DEL APORTANTE							DATOS DE LA PLANILLA				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXCERADO PAGO PARAFISCAL V SALUD	PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
OC	1110476511	JESUS ANTONIO NIVIA AVILA	Calle 24 A NUMERO 9 85 BARRIO GAITAN	2790379	joe-anton24@hotmail.com		PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SECUNDAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO						
ÚNICA	1 - Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ		2024-05	2024-05	1	08/06/2024	77296723

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NT	Coligación Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días More	Valor More Coligación	Valor More UPC
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor			
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	0	0	162.500

TOTALES PENSION											
Código AFP	Nombre	NT	Coligación Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte PSP - Solidaridad	Aporte PSP - Subsidio	Días More	Valor More Coligación	Valor More PSP	Total a Pagar
230301	Porvenir	2005-06-8	208.000	0	0	0	0	0	0	0	208.000

TOTALES RIESGOS LABORALES											
Código ARL	Nombre	NT	Coligación Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor More Coligación	Días More	Valor More Coligación	Subsidio	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor
				No. Autorización	Saldo a Favor				Saldo a Favor		

TOTALES CECAS											
Código CCF	Nombre	NT	Valor Aporte	Días More	Valor More Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados				

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días More	Valor More Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de ISE, LMA, IRP y More	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	370.500	370.500



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXCERADO PAGO PARAFISCAL Y SALUD
CC	1110476511	JESUS ANTONIO NIVIA AVILA	Calle 24 A NÚMERO 9 83 BARRIO GAITAN	2790379	jee-anton24@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DÉCIMO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA PRESENTADA	FECHA PAGO SOCIADA (MAYESTRADO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (MAYESTRADO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAQUE
PERIODO VALOR	PERIODO PENSIONES				1
2024-05	2024-05	I	06/06/2024	77295723	0
					TOTAL A PAGAR
					\$370.500

DETALLE POR COTIZANTE																								
DATOS DEL APORTANTE					DATOS DE LA PLANILLA					PERIODO					VALORES					PENSIONES				
No. de identificación	Apellido y Nombre									CC	SEC	CCAF	CCAF	CCAF	CCAF	CCAF	CCAF	CCAF	CCAF	CCAF	CCAF	CCAF	CCAF	CCAF
1	CC	1110476511	NIVIA AVILA JESUS ANTONIO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 14294517		MORALES CHINCHILLA JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana 1 casa 1 enteros	IBAGUE-TOLIMA	2715967	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-05	729144135	946779931	I	2024/06/07	2024/06/25	BANCOLOMBIA	10	\$559,950

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sutursal PRINCIPAL (1 Afectados)																								
Centro de Trabajo: AGOTRAJUNA (1 Afectados)					\$1,900,000	\$304,000			\$1,900,000	\$237,500			\$0	\$0			\$1,900,000	\$10,000		\$0	\$0			\$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afectados)					\$1,900,000	\$304,000			\$1,900,000	\$237,500			\$0	\$0			\$1,900,000	\$10,000		\$0	\$0			\$0
1	CC 14294517	MORALES JOHAN	328301	30	\$1,900,000	\$304,000	EP9012	30	\$1,900,000	\$237,500	0	0	\$0	\$0	14-15	30	\$1,900,000	\$10,000	0	\$0	\$0			\$0
Total Afectados(1)					\$1,900,000	\$304,000			\$1,900,000	\$237,500			\$0	\$0			\$1,900,000	\$10,000		\$0	\$0			\$0



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 14296517		MORALES CHINCHILLA JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana 1 casa 1 enterrios	IBAGUE-TOLIMA	2715967	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Prestación	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-06	729144155	9467379331	1	2024/06/07	2024/06/25	BANCOLOMBIA	18	\$559,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$304,000	\$4,400	\$0	\$308,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$304,000	\$4,400	\$0	\$308,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,000	\$200	\$0	\$10,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$10,000	\$200	\$0	\$10,200	
S (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$237,500	\$3,400	\$0	\$240,900	
NUJEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$237,500	\$3,400	\$0	\$240,900	
TOTAL				1	\$551,500	\$8,000	\$0	\$559,500	





Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110554658		VELANDIA CENDI HEIDI CATALINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 10a carrera 79	ISAGUE-TOLIMA	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo		Clase		Tipo		Fecha	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Valor
2024-05	2024-05	699290679	9467820433	I	2024/05/15	2024/05/07	\$398,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES															
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código
Sumatoria PRINCIPAL (1 Añados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$26,000	
Cuentos de Trabajo PRINCIPAL (1 Añados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$26,000	
Ciudad: ISAGUE Depto: TOLIMA (1 Añados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$26,000	
1	CC	1110554658	VELANDIA HEIDI	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5000	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF400	30	\$1,300,000	\$26,000
Total Añados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$26,000	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1110554638		MELINDA CERON HODI CATALINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 10a carrera 79	IBAGUE-TOLIMA	2713098	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Plantilla	Plantilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-05	089290678	9467820433	1	2024/06/18	2024/06/07	BANCOLOMBIA	0	\$396.500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$396,500	\$0	\$0	\$396,500	



Medellín, 29 de may de 2024

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**

CERTIFICA:

Que CARLOS MARIO ANDRADE MENDOZA identificado(a) con cédula de ciudadanía 1110571021 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 30/05/2024

Fecha fin cobertura:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

PSB PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ SAS N901029175

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000010 - CONT OBRA URGENCIA HOSPT VILLA HERMOSA

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96%

TIPO COTIZANTE: INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:

5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411201

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:


Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.
2. El propio de la actividad ejecutada por el contratista.

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el:

29/05/2024 6.48 PM

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



Se certifica que **BYLIN S.A.S.**, identificada con **NI** número **800130961**, aportó por el empleado **JOSE HOLFMAN ROMERO ARENAS**, identificado(a) con **CC** número **79826657** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **77804007** para el periodo de salud **2024-06** y pensiones **2024-05** de la siguiente forma.

[illegible]

El presente certificado se expide a los 17 días del mes Junio de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



[illegible]

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



Se certifica que **BYGG S A S**, identificada con **NI** número **901039589**, aportó por el empleado **JUAN MANUEL GOMEZ PULIDO**, identificado(a) con **CC** número **1032404096** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **77567359** para el periodo de salud **2024-06** y pensiones **2024-05** de la siguiente forma.

[illegible]

El presente certificado se expide a los 5 días del mes Junio de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



PABLO EMILIO SÁENZ BRÍÑEZ

P.S.B. S.A.S.

CONSULTORIA - DISEÑO - OBRAS CIVILES - INTERVENTORIA

CERTIFICADO ACCIDENTALIDAD



Medellín, 27 de junio de 2024

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa PSB PABLO EMILIO SAENZ BRINEZ, NIT N901029175, no presenta accidentes de trabajo desde el 06 de mayo de 2024 hasta el 12 de junio de 2024, para los centros de trabajo seleccionados:

Nombre Centro de Trabajo

Código Centro de Trabajo


REMO CIRUGIA HOSPT FEDRICO LLERAS SEDE LIMONAR

0000000011

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,



Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 191.156.63.180, 198.143.41.30, 172.16.42.57.






PABLO EMILIO SÁENZ BRÍÑEZ
P.S.B. S.A.S.

CONSULTORIA - DISEÑO - OBRAS CIVILES - INTERVENTORIA

ANEXOS



	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	VERSIÓN 02 nov-22 PSB-SST-FT-02	
DOCUMENTO CONTROLADO			
Fecha: <u>6-5-24</u> Duración: <u>10 min.</u> Facilitador: <u>Jesús Nivia</u>			
TEMA(S): <u>Uso de faroleros.</u>			
Planta o Proyecto: <u>HFUA.</u> Área o sección: <u>Operativa</u>			
DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE			
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Hector Cortes	Pintor	Hector
2	Dian Clouze	Pinica	Dian Clouze
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
Capacitador:			
NOMBRE: <u>Jesús Nivia</u>		FIRMA: 	



	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	VERSIÓN 02 nov-22 PSS-SST-FT-02	
DOCUMENTO CONTROLADO			
Fecha: <u>13-5-24</u> Duración: <u>10 min</u> Facilitador: <u>José V. Nima</u>			
TEMA(S): <u>Cuida el medio Ambiente.</u>			
Planta o Proyecto: <u>HFLLA.</u> Área o sección: <u>Operativa</u>			
DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE			
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Hector Cortes	Pintor	Hector
2	Dilon Cortes	Pintor	Dilon
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
Capacitador:			
NOMBRE: <u>José V. Nima</u>		FIRMA: 	



DOCUMENTO CONTROLADO

Fecha: 23-5-24 Duración: 10 min Facilitador: Jesús Nina

TEMA(S): Manejo de pelidderas

Planta o Proyecto: HELLA Área o sección: Operativo

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Dylan Cruz	Pintor	<i>[Firma]</i>
2	Hector Andrade	pintor	<i>[Firma]</i>
3	Hector Cortes	Pintor	Hector
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Capacitador:

NOMBRE: Jesús Nina FIRMA: *[Firma]*



DOCUMENTO CONTROLADO

Fecha: 27-5-24 Duración: 10min Facilitador: Jesús Nima

TEMA(S): Metodología Particularizada

Planta o Proyecto: HPLLA Área o sección: Operativo

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Dilan Ordoñez	Pintor	<i>[Firma]</i>
2	Mario Andrade	Pintor	<i>[Firma]</i>
3	Hector Cortes	Pintor	Hector
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Capacitador:

NOMBRE: Jesús Nima FIRMA: *[Firma]*



DOCUMENTO CONTROLADO

Fecha: 12-6-24 Duración: 10 min Facilitador: José Nino

TEMA(S): Herramientas manuales

Planta o Proyecto: HELMA Área o sección: Operativa

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Carlos Marco Andrade M.	Pintor	
2	Andrés ALAPE Patiño	Pintor	
3	Hector Cortes	Pintor	Hector
4	Dilon Chouet	Pintor	Dilon Chouet
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Capacitador:

NOMBRE: José Nino FIRMA:

PAULO ENRIQUE SÁDIO MORALES		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		PSS-B.S.A.S.	
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - AT5		VERSIÓN 02		PSS-B.S.A.S.	
EQUIPOS O HERRAMIENTAS A USAR EN EL TRABAJO		TRABAJO CONSIDERADO PELIGROSO		ACTIVIDADES A REALIZAR	
SOPLETE MÁQUINA DE SOLDAR COMPRESORES TALADROS EBANERÍA ALICATES, DESTORNILLADORES PULIDORAS PLUMA BRÚA MEZCLADORA DE CONCRETO		SERRUCHOS, HOJAS DE CORTE CINCELES, PUNTAS PALUSTRES, LLAMAS AMARRADOR DE HIERRO PALAS CARRETLAS OTROS:		TRABAJOS EN CALIENTE TRABAJOS EN ALTURA TRABAJOS EN ZANIAS Y EXCAVACIONES TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS TRABAJOS CON ELECTRICIDAD MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS LEVANTE DE CARGAS OTROS:	
				ACTIVIDADES A REALIZAR INSTALACIÓN DE CIELO RASO FECHA INICIAL: 6-5-24 FECHA FINAL: 17-5-24 PROYECTO: HELLA EMPRESA: PSS HORA INICIO: 7:10 HORA FINAL: 17:00	
PASOS DE LA TAREA		RIESGO		PELIGRO O CONSECUENCIAS	
1. SE REQUIERE PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA (EN SE RECUERDE)		PSICOSOCIAL		ESTRÉS, ANSIEDAD, PRESIÓN LABORAL, DOLOR DE CABEZA	
2. SE REALIZA VALORACIÓN DEL ENTORNO, HERRAMIENTAS Y LUGAR A INTERVENIR.		DE SEGURIDAD (LOCATIVO, MECÁNICO, ELÉCTRICO, TRABAJO EN ALTURA)		CAÍDAS, TORCEDURAS, ESGUINCES, HERIDAS, CAÍDAS DE OBJETOS, FRACTURAS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROCUCIÓN.	
		FÍSICO (RUIDO, VIBRACIÓN, CALOR, ILUMINACIÓN NATURAL, MP)		SORDERA, DOLOR DE CABEZA, GOLPE DE CALOR, DESHIDRATACIÓN.	
		QUÍMICO (GASES, VAPORES, MP)		ALERGIAS, INTOXICACIÓN, DOLOR DE CABEZA, MAREO, VÓMITO, PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO	
3. SE REALIZA ALISTAMIENTO DE LA ZONA DONDE SE INSTALARÁ EL CIELO RASO		BIOLÓGICO		PICADURAS, ALERGIAS, HONGOS, INFECCIONES, VIRUS (COVID-19)	
		MECÁNICO (MANEJO DE HERRAMIENTAS)		CORTES, HERIDAS, TORCEDURAS, APLASTAMIENTOS, GOLPES.	
		FÍSICO (RUIDO, VIBRACIÓN, CALOR, ILUMINACIÓN NATURAL, MP)		SORDERA, DOLOR DE CABEZA, GOLPE DE CALOR, DESHIDRATACIÓN.	
4. SE INICIA INSTALACIÓN DE CIELO RASO.		LOCATIVO (ORDEN Y ASEO)		CAÍDAS, GOLPES, CONTUSIONES, FRACTURAS, DAÑOS A HERRAMIENTAS.	
		BIOLÓGICO		PICADURAS, ALERGIAS, HONGOS, INFECCIONES	
		PSICOSOCIAL		ESTRÉS, ANSIEDAD, PRESIÓN LABORAL, DOLOR DE CABEZA	
		FÍSICO (RUIDO, VIBRACIÓN, CALOR, ILUMINACIÓN NATURAL, MP)		SORDERA, DOLOR DE CABEZA, GOLPE DE CALOR, DESHIDRATACIÓN.	
5. ORDEN, ASEO Y FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		BIOMECAÑICOS (MOV. REPETITIVOS)		DOLOR MUSCULAR, DOLOR EN ARTICULACIONES	
		DE SEGURIDAD (LOCATIVO, MECÁNICO, ELÉCTRICO, TRABAJO EN ALTURA)		CAÍDAS, TORCEDURAS, ESGUINCES, HERIDAS, CAÍDAS DE OBJETOS, FRACTURAS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROCUCIÓN.	
		BIOLÓGICO		PICADURAS, ALERGIAS, HONGOS, INFECCIONES	
		MECÁNICO (MANEJO DE HERRAMIENTAS)		CORTES, HERIDAS, TORCEDURAS, APLASTAMIENTOS, GOLPES.	
		QUÍMICO (GASES, VAPORES, MP)		ALERGIAS, INTOXICACIÓN, DOLOR DE CABEZA, MAREO, VÓMITO, PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO	
				PAUSAS ACTIVAS, INDUCCIÓN AL CARGO. AUTOCUIDADO, USO DE DOTACIÓN Y EPPs, CHARLA DE SEGURIDAD, INDUCCIÓN AL CARGO. PAUSAS ACTIVAS, USO ADECUADO DE EPPs, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE, VENTILACIÓN ADECUADA. PAUSAS ACTIVAS, USO ADECUADO DE EPPs, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE, VENTILACIÓN ADECUADA. USO ADECUADO DE EPPs, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE RESPIRATORIA, ENTREGA DIARIA DE TAPABOCAS DESECHABLES, LAVADO FRECUENTE DE MANOS, PUNTOS DE DESINFECCIÓN. USO ADECUADO DE EPPs, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS. PAUSAS ACTIVAS, USO ADECUADO DE EPPs, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE, VENTILACIÓN ADECUADA, HIDRATACIÓN PERMANENTE. USO ADECUADO DE EPPs, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, ORDEN. PAUSAS ACTIVAS, USO ADECUADO DE EPPs, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE, VENTILACIÓN ADECUADA. PAUSAS ACTIVAS, POSTURAS ADECUADAS, INDUCCIÓN AL CARGO. AUTOCUIDADO, USO DE DOTACIÓN Y EPPs, CHARLA DE SEGURIDAD, INDUCCIÓN AL CARGO. USO ADECUADO DE EPPs, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE. USO ADECUADO DE EPPs, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS. PAUSAS ACTIVAS, USO ADECUADO DE EPPs, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE, VENTILACIÓN ADECUADA.	



DE SEGURIDAD (LOCATIVO, MECÁNICO, ELÉCTRICO, TRABAJO EN ALTURA)		CAÍDAS, TORCEDURAS, ESBOQUES, HERIDAS, CAÍDAS DE OBJETOS, FRACTURAS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROUCIÓN		AUTOCUADRO, USO DE DOTACIÓN Y EPP, CHARLA DE SEGURIDAD, INDUCCIÓN AL CARGO.
SOCIALIZADO EN ANÁLISIS DE RIESGOS, COMPRENDIENDO LAS PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR Y MI COMPROMISO A REALIZAR LAS LABORES TENIENDO EN CUENTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD, PROCURANDO EL AUTOCUADRO Y A SU VEZ REALIZANDO NOTIFICACIÓN OPORTUNA DE CUALQUIER CONDICIÓN INSEGURA				
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA	
Hector Cayula	5826795	PIA TOR	Hector Cayula	
Diana Chouet	7001901445	PIA TOR	Diana Chouet	
OBSERVACIONES:				
FIRMA DE EMISOR DEL PERMISO Y ENCARGADO SST				
UNA VEZ SE VERIFICAN TODAS LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE VAN A REALIZAR LAS ACTIVIDADES, SE EMITE CONCEPTO FAVORABLE PARA EL INICIO DE LA MISMA, VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SST CON EL OBJETIVO DE EVITAR INCIDENTES O ACCIDENTES DE TRABAJO.				
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA	
Desa Nma	1110476611	COORD SST	Desa Nma	
OBSERVACIONES:				



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código PSS-SST-FT-44	Versión: 2	Página 1 de 2		
Fecha de inicio: 6-5-24	Fecha de fin: 12-5-24	Hora inicio: 7:10	Hora finalización: 17:00	DOCUMENTO CONTROLADO
TIPO DE TRABAJO: ACABADOS				
OBRA: LA FLETA				
DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: APLICACIÓN DE MALLA, CINTA Y LUADO DE PAREDES				
ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: NA				
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS				
SECUENCIA ORDENADA DE PASO (Especificaciones)	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Elaborar el permiso de trabajo en altura (de ser necesario) y AST previo al inicio de la actividad	BIOLOGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID-19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, higiene respiratoria, entrega diaria de tapabocas desechables.	Coordinador SST y todo el personal en obra
	PSICOSOCIAL (factores intralaborales)	Estrés, carga emocional, caídas, cambios en la conducta, irritabilidad	Todos las actividades de clima organización involucrando todos los niveles de la organización, programas de bienestar, jornadas de recreación y esparcimiento.	Coordinador SST y todo el personal en obra
Verificar las condiciones de la zona o área de trabajo donde se ejecutará la actividad, las habilidades y aptitudes del trabajador así como las EPP y herramientas propias para desarrollar la misma	BIOLOGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID-19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, higiene respiratoria, entrega diaria de tapabocas desechables.	Coordinador SST y todo el personal en obra
	PSICOSOCIAL (factores intralaborales)	Estrés, carga emocional, caídas, cambios en la conducta, irritabilidad, alteraciones mentales	Todos las actividades de clima organización involucrando todos los niveles de la organización, programas de bienestar, jornadas de recreación y esparcimiento.	Coordinador SST y todo el personal en obra
	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto)	Golpes, fracturas, esguinces	Jornadas de orden y aseo a los frentes de trabajo, identificación de senderos peatonales y rutas de acceso	Coordinador SST y todo el personal en obra
	Fenómenos naturales	Traumas severos, heridas, fracturas y muerte	Inducción y entrenamiento de brigadistas de emergencias.	Coordinador SST y todo el personal en obra
	QUIMICO (exposición a material particulado (orgánico o artificial), polvos, gases y vapores).	Afecciones respiratorias, alergias	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo químico; uso adecuado de EPPs.	Coordinador SST y todo el personal en obra
	PSICOSOCIAL (factores intralaborales)	Estrés, carga emocional, caídas, cambios en la conducta, irritabilidad, alteraciones mentales, etc.	Todos las actividades de clima organización involucrando todos los niveles de la organización, programas de bienestar, jornadas de recreación y esparcimiento.	Coordinador SST y todo el personal en obra
Se inicia instalación de malla mediante peñetre y espátula.	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto)	Golpes, fracturas, esguinces	Jornadas de orden y aseo a los frentes de trabajo, identificación de senderos peatonales y rutas de acceso	Coordinador SST y todo el personal en obra
	BIOLOGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID-19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, higiene respiratoria, entrega diaria de tapabocas desechables.	Coordinador SST y todo el personal en obra
	FÍSICO (calor, ruido, material particulado)	Golpe de calor, insolation, dolor de cabeza, aturdimiento	Uso de dotación manga larga, Hidratación continua, pausas activas, uso de EPPs.	Coordinador SST y todo el personal en obra
	BIOMECAÑICOS (movimientos repetitivos, postural)	Dolor en extremidades superiores e inferiores, dolor de espalda, cuello, hombros, espaldas,	Implementación del sistema de vigilancia epidemiológica para prevención de lesiones osteomusculares: * Capacitación de higiene postural - autocuidado. * Inspecciones de condiciones orgánicas del puesto de trabajo.	Coordinador SST y todo el personal en obra
	CONDICIONES DE SEGURIDAD (manejo inadecuado de herramientas manuales propias de la labor)	Golpes, fracturas, esguinces	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo mecánico; uso adecuado de epp. Inspección a herramientas	Coordinador SST y todo el personal en obra
	QUIMICO (exposición a material particulado (orgánico o artificial), polvos, gases y vapores).	Afecciones respiratorias, alergias, mareos, dolor de cabeza, intoxicación.	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo químico; uso adecuado de epp.	Coordinador SST y todo el personal en obra
	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto)	Golpes, fracturas, esguinces	Jornadas de orden y aseo a los frentes de trabajo, identificación de senderos peatonales y rutas de acceso	Coordinador SST y todo el personal en obra
	BIOLOGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID-19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, higiene respiratoria, entrega diaria de tapabocas desechables.	Coordinador SST y todo el personal en obra
	FÍSICO (calor, ruido, material particulado)	Golpe de calor, insolation, dolor de cabeza, aturdimiento	Uso de dotación manga larga, Hidratación continua, pausas activas, uso de EPPs.	Coordinador SST y todo el personal en obra



Una vez esté completamente seca la masilla, se inicia lijado de paredes mediante lija manual.	BIO MECÁNICOS (movimientos repetitivos, postural)	Dolor en extremidades superiores e inferiores, dolor de espalda, cuello, hombros, espaldas.	Implementación del sistema de vigilancia epidemiológica para prevención de lesiones osteomusculares. • Capacitación de higiene postural - autocuidado. • Inspecciones de condiciones ergonómicas del puesto de trabajo.	Coordinador SST y todo el personal en obra	
	CONDICIONES DE SEGURIDAD (manejo inadecuado de herramientas manuales propias de la labor)	Golpes, fracturas, esguinces.	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo mecánico; uso adecuado de EPP. Inspección a herramientas.	Coordinador SST y todo el personal en obra	
	QUÍMICO (exposición a material particulado (orgánico o artificial), polvos, gases y vapores).	Afecciones respiratorias, alergias, mareos, dolor de cabeza, intoxicación.	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo químico; uso adecuado de EPP.	Coordinador SST y todo el personal en obra	
Orden y aseo y finalización de la tarea	BIO LÓGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID-19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, higiene respiratoria, entrega diaria de topebocas desechables.	Coordinador SST y todo el personal en obra	
	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objetos)	Golpes, fracturas, esguinces.	Jornadas de orden y aseo a los frentes de trabajo, identificación de senderos peatonales y rutas de acceso.	Coordinador SST y todo el personal en obra	
	QUÍMICO (exposición a material particulado (orgánico o artificial), polvos, gases y vapores).	Afecciones respiratorias, alergias.	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo químico; uso adecuado de EPP.	Coordinador SST y todo el personal en obra	
	BIO MECÁNICOS (movimientos repetitivos, postural)	Dolor en extremidades superiores e inferiores, dolor de espalda, cuello, hombros, espaldas.	epidemiológica para prevención de lesiones osteomusculares: • Capacitación de higiene postural - autocuidado. • Inspecciones de condiciones ergonómicas del puesto de trabajo.	Coordinador SST y todo el personal en obra	
Herramientas / Equipos:		PALA	CANECAS	RODILLO	LLANA
		CARRETILLA	EQUIPO PROTECCION CONTRA CAIDAS	Escuela, Palastro	
PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DEL ATS					
Nombre		Cargo	Firma	Observaciones	
Hector Cortés		Pinlar	Hector		
Diana (no)		Pinlar	Diana		
VISTO-BUENO DE ENCARGADO DE SST					
Nombre		Cargo	Firma	Fecha de validación	
Jesús Nivian		COORD. SST	[Firma]	6-5-24.	



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: PSS-SST-TT-44	Versión: 2	Página: 1 de 2		DOCUMENTO CONTROLADO		P&SB S.A.S. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Fecha de inicio: 13-5-24	Fecha de fin: 20-5-24	Hora inicio: 7:00	Hora finalización: 17:00			
TIPO DE TRABAJO: ACABADOS						
OBRA: HFLUA.						
DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: APLICACIÓN DE MASILLA, GINTA Y LLUADO DE PAREDES						
ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: NA						
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS						
SECUENCIA ORDENADA DE PASO (Paso/Actividad)	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE		
Elaborar el permiso de trabajo en altura (si es necesario) y AST previo al inicio de la actividad	BIOLÓGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID-19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, higiene respiratoria, entrega diaria de tapabocas desechables.	Coordinador SST y todo el personal en obra		
	PSICOSOCIAL (Factores intralaborales)	Estrés, carga emocional, cambios en la conducta, irritabilidad.	Todas las actividades de clima organización involucrando todos los niveles de la organización, programas de bienestar; jornadas de recreación y esparcimiento.	Coordinador SST y todo el personal en obra		
Verificar las condiciones de la zona o área de trabajo donde se ejecutará la actividad, las habilidades y aptitudes del trabajador así como los EPP y herramientas propios para desarrollar la misma	BIOLÓGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID-19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, higiene respiratoria, entrega diaria de tapabocas desechables.	Coordinador SST y todo el personal en obra		
	PSICOSOCIAL (Factores intralaborales)	Estrés, carga emocional, cambios en la conducta, irritabilidad, alteraciones mentales.	Todas las actividades de clima organización involucrando todos los niveles de la organización, programas de bienestar; jornadas de recreación y esparcimiento.	Coordinador SST y todo el personal en obra		
	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto)	Golpes, fracturas, esguinces	Jornadas de orden y aseo a los frentes de trabajo, identificación de senderos peatonales y rutas de acceso	Coordinador SST y todo el personal en obra		
	Fenómenos naturales	Traumas severos, heridas, fracturas y muerte.	Inducción y entrenamiento de brigadistas de emergencias.	Coordinador SST y todo el personal en obra		
	QUÍMICO (exposición a material particulado (orgánico o artificial), polvos, gases y vapores).	Afecciones respiratorias, alergias	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo químico; uso adecuado de EPPs.	Coordinador SST y todo el personal en obra		
Realización de charla o socialización de ATS.	PSICOSOCIAL (factores intralaborales)	Estrés, carga emocional, cambios en la conducta, irritabilidad, alteraciones mentales, etc.	Todas las actividades de clima organización involucrando todos los niveles de la organización, programas de bienestar; jornadas de recreación y esparcimiento.	Coordinador SST y todo el personal en obra		
Se inicia instalación de masilla mediante paletre y espátula.	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto)	Golpes, fracturas, esguinces	Jornadas de orden y aseo a los frentes de trabajo, identificación de senderos peatonales y rutas de acceso	Coordinador SST y todo el personal en obra		
	BIOLÓGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID-19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, higiene respiratoria, entrega diaria de tapabocas desechables.	Coordinador SST y todo el personal en obra		
	FÍSICO (calor, ruido, material particulado)	Golpe de calor, insolation, dolor de cabeza, aturdimiento	Uso de dotación manga larga, Hidratación continua, pausas activas, uso de EPPs.	Coordinador SST y todo el personal en obra		
	BIOMECÁNICOS (movimientos repetitivos, postural)	Dolor en extremidades superiores e inferiores, dolor de espalda, cuello, hombros, codos, etc.	Implementación del sistema de vigilancia epidemiológica para prevención de lesiones osteomusculares: • Capacitación de Higiene postural - autocuidado. • Inspecciones de condiciones ergonómicas del puesto de trabajo.	Coordinador SST y todo el personal en obra		
	CONDICIONES DE SEGURIDAD (manejo inadecuado de herramientas manuales propias de la labor)	Golpes, fracturas, esguinces	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo mecánico; uso adecuado de app. Inspección a herramientas	Coordinador SST y todo el personal en obra		
	QUÍMICO (exposición a material particulado (orgánico o artificial), polvos, gases y vapores).	Afecciones respiratorias, alergias, mareos, dolor de cabeza, irritación.	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo químico; uso adecuado de app.	Coordinador SST y todo el personal en obra		
	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto)	Golpes, fracturas, esguinces	Jornadas de orden y aseo a los frentes de trabajo, identificación de senderos peatonales y rutas de acceso	Coordinador SST y todo el personal en obra		
	BIOLÓGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID-19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, higiene respiratoria, entrega diaria de tapabocas desechables.	Coordinador SST y todo el personal en obra		
	FÍSICO (calor, ruido, material particulado)	Golpe de calor, insolation, dolor de cabeza, aturdimiento	Uso de dotación manga larga, Hidratación continua, pausas activas, uso de EPPs.	Coordinador SST y todo el personal en obra		



Una vez está completamente seco la muestra, se trata (puede de parados mediante tipo manual.	BIOQUÍMICO (en movimientos repetitivos, postural)	Dolor en extremidades superiores e inferiores, dolor de espalda, cuello, hombros, espaldas.	Implementación del sistema de vigilancia epidemiológica para prevención de lesiones autoinmunitarias. * Capacitación de higiene postural - autoevaluación * Inspecciones de condiciones organizativas del puesto de trabajo.	Coordinador SST y todo el personal en obra	
	CONDICIONES DE SEGURIDAD (movimientos inadecuados de herramientas manuales propias de la labor)	Golpes, fracturas, esguinces.	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo mecánico: uso adecuado de app, herramientas o herramientas.	Coordinador SST y todo el personal en obra	
	QUÍMICO (exposición a material particulado (orgánico o artificial), polvo, gases y vapores)	Afecciones respiratorias, alergias, mareos, dolor de cabeza, irritación.	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo químico: uso adecuado de app.	Coordinador SST y todo el personal en obra	
Orden y aseo y finalización de la tarea	BIOLOGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID-19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, higiene respiratoria, entrega clara de tapabocas desechables.	Coordinador SST y todo el personal en obra	
	Lectivo (plataformas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel), condiciones de orden y aseo, (cálidos de objetos)	Golpes, fracturas, esguinces.	Jornadas de orden y aseo a las horas de trabajo, identificación de condiciones peligrosas y rutas de escape.	Coordinador SST y todo el personal en obra	
	QUÍMICO (exposición a material particulado (orgánico o artificial), polvo, gases y vapores).	Afecciones respiratorias, alergias	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo químico: uso adecuado de EPPs.	Coordinador SST y todo el personal en obra	
	BIOQUÍMICO (en movimientos repetitivos, postural)	Dolor en extremidades superiores e inferiores, dolor de espalda, cuello, hombros, espaldas.	Implementación del sistema de vigilancia epidemiológica para prevención de lesiones autoinmunitarias. * Capacitación de higiene postural - autoevaluación * Inspecciones de condiciones organizativas del puesto de trabajo.	Coordinador SST y todo el personal en obra	
Herramientas / Equipos:		PALA	CANECAS	RODILLO	LLAMA
CARRETILLA		EQUIPO PROTECCION CONTRA CAIDAS	Escobilla, Palastro		
PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA EJECUCION DEL MT					
Nombre		Cargo	Firma	Observaciones	
Hector Cortes		Pintor	Hector		
Dion Chouet		Pintor	Dion		
VOTO PUNTO DE INSPECCION DE MT					
Nombre		Cargo	Firma	Fecha de validación	
Jesus Nina		Coord SST		13-5-24	



PABLO EMILIO SÁNCHEZ GARCÍA EPS.B.S.A.S. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS		PSB-001-AT-44 VERSIÓN 02
EQUIPOS O HERRAMIENTAS A USAR EN EL TRABAJO		TRABAJO CONSIDERADO PELIGROSO		ACTIVIDAD A REALIZAR
SOPLETE MÁQUINA DE SOLDAR COMPRESORES TALADROS ESMERIL ALICATES, DESTORNILLADORES PALIDORAS PLUMA BRUJA MEZCLADORA DE CONCRETO	BERNUCHOS, HOJAS DE CORTE CINCELES, PUNTAS PALUSTRES, LLANAS AMARRADOR DE HIERRO PALAS CARRETELLAS OTROS:	TRABAJOS EN CALIENTE TRABAJOS EN ALTURA TRABAJOS EN ZANJAS Y ENCAVACIONES TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS TRABAJOS CON ELECTRICIDAD MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS LEVANTE DE CARGAS OTROS:	INSTALACIÓN DE CIELO RASO FECHA INICIAL: 20-5-20 FECHA FINAL: 26-5-20 PROYECTO: HFDIA. EMPRESA: S.A. HORA INICIO: 7:10 HORA FINAL: 12:00	

PARTE DE LA TAREA	RIESGO	PELIGRO O CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
1. SE REALIZA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA (EN SE REQUERIR)	PSICOSOCIAL	ESTRÉS, ANSIEDAD, PRESIÓN LABORAL, DOLOR DE CABEZA	PAUSAS ACTIVAS, INDUCCIÓN AL CARGO.
2. SE REALIZA VALORACIÓN DEL ENTORNO, HERRAMIENTAS Y LUGAR A INTERVENIR.	DE SEGURIDAD (LOCATIVO, MECÁNICO, ELÉCTRICO, TRABAJO EN ALTURA)	CAÍDAS, TORCEDURAS, ESGUINCES, HERIDAS, CAÍDAS DE OBJETOS, FRACTURAS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROCUCIÓN.	AUTOCUIDADO, USO DE DOTACIÓN Y EPPs, CHARLA DE SEGURIDAD, INDUCCIÓN AL CARGO.
	FÍSICO (RUIDO, VIBRACIÓN, CALOR, ILUMINACIÓN NATURAL, MP)	SORDERA, DOLOR DE CABEZA, GOLPE DE CALOR, DESHIDRATACIÓN.	PAUSAS ACTIVAS, USO ADECUADO DE EPPs, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE, VENTILACIÓN ADECUADA.
	QUÍMICO (GASES, VAPORES, MP)	ALERGIAS, INTOXICACIÓN, DOLOR DE CABEZA, MAREO, VÓMITO, PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO	PAUSAS ACTIVAS, USO ADECUADO DE EPPs, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE, VENTILACIÓN ADECUADA.
	BIOLÓGICO	PICADURAS, ALERGIAS, HONGOS, INFECCIONES, VIRUS (COVID-19)	USO ADECUADO DE EPPs, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE RESPIRATORIA, ENTREGA DIARIA DE TAPABOCAS DESECHABLES, LAVADO FRECUENTE DE MANOS, PUNTOS DE DESINFECCIÓN.
3. SE REALIZA ALISTAMIENTO DE LA ZONA DONDE SE INSTALARÁ EL CIELO RASO	MECÁNICO (MANEJO DE HERRAMIENTAS)	CORTES, HERIDAS, TORCEDURAS, APLASTAMIENTOS, GOLPES.	USO ADECUADO DE EPPs, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS.
	FÍSICO (RUIDO, VIBRACIÓN, CALOR, ILUMINACIÓN NATURAL, MP)	SORDERA, DOLOR DE CABEZA, GOLPE DE CALOR, DESHIDRATACIÓN.	PAUSAS ACTIVAS, USO ADECUADO DE EPPs, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE, VENTILACIÓN ADECUADA, HIDRATACIÓN PERMANENTE.
	LOCATIVO (ORDEN Y ASEO)	CAÍDAS, GOLPES, CONTUSIONES, FRACTURAS, DAÑOS A HERRAMIENTAS.	USO ADECUADO DE EPPs, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, ORDEN.
4. SE INICIA INSTALACIÓN DE CIELO RASO.	BIOLÓGICO	PICADURAS, ALERGIAS, HONGOS, INFECCIONES	USO ADECUADO DE EPPs, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE RESPIRATORIA, ENTREGA DIARIA DE TAPABOCAS DESECHABLES, LAVADO FRECUENTE DE MANOS, PUNTOS DE DESINFECCIÓN.
	PSICOSOCIAL	ESTRÉS, ANSIEDAD, PRESIÓN LABORAL, DOLOR DE CABEZA	PAUSAS ACTIVAS, INDUCCIÓN AL CARGO.
	FÍSICO (RUIDO, VIBRACIÓN, CALOR, ILUMINACIÓN NATURAL, MP)	SORDERA, DOLOR DE CABEZA, GOLPE DE CALOR, DESHIDRATACIÓN.	PAUSAS ACTIVAS, USO ADECUADO DE EPPs, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE, VENTILACIÓN ADECUADA.
	BIOMECÁNICOS (MOV. REPETITIVOS)	DOLOR MUSCULAR, DOLOR EN ARTICULACIONES	PAUSAS ACTIVAS, POSTURAS ADECUADAS, INDUCCIÓN AL CARGO.
	DE SEGURIDAD (LOCATIVO, MECÁNICO, ELÉCTRICO, TRABAJO EN ALTURA)	CAÍDAS, TORCEDURAS, ESGUINCES, HERIDAS, CAÍDAS DE OBJETOS, FRACTURAS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROCUCIÓN.	AUTOCUIDADO, USO DE DOTACIÓN Y EPPs, CHARLA DE SEGURIDAD, INDUCCIÓN AL CARGO.
5. ORDEN, ASEO Y FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	BIOLÓGICO	PICADURAS, ALERGIAS, HONGOS, INFECCIONES	USO ADECUADO DE EPPs, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE.
	MECÁNICO (MANEJO DE HERRAMIENTAS)	CORTES, HERIDAS, TORCEDURAS, APLASTAMIENTOS, GOLPES.	USO ADECUADO DE EPPs, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS.
	QUÍMICO (GASES, VAPORES, MP)	ALERGIAS, INTOXICACIÓN, DOLOR DE CABEZA, MAREO, VÓMITO, PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO	PAUSAS ACTIVAS, USO ADECUADO DE EPPs, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE, VENTILACIÓN ADECUADA.

DE SEGURIDAD (LOCATIVO, MECÁNICO, ELÉCTRICO, TRABAJO EN ALTURA)	CAÍDAS, TORCEDURAS, ESGUINCES, HERIDAS, CAÍDAS DE OBJETOS, FRACTURAS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROCUCIÓN	AUTOCUIDADO, USO DE DOTACIÓN Y EPPs, CHARLA DE SEGURIDAD, INDUCCIÓN AL CARGO.
--	--	---

SOCIALIZADO EN ANÁLISIS DE RIESGO, COMPRENDIENDO LAS PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR Y ME COMPROMETO A REALIZAR LAS LABORES TENIENDO EN CUENTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO Y A SU VEZ REALIZANDO NOTIFICACIÓN OPORTUNA DE CUALQUIER CONDICIÓN INSEGURA

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Dion Chelidz	10019011495	Pinback	Hector
Hector H. Hecton	990591027	Pinback	Hector
Hector H. Hecton	5828295	Pinback	Hector

OBSERVACIONES:

FIRMA DE EMISOR DEL PERMISO Y ENCARGADO SST

UNA VEZ SE VERIFICAN TODAS LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE VAN A REALIZAR LAS ACTIVIDADES, SE EMITE CONCEPTO FAVORABLE PARA EL INICIO DE LA MISMA, VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SST CON EL OBJETIVO DE EVITAR INCIDENTES O ACCIDENTES DE TRABAJO.

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
ASOS Nmina	1110476611	COORD SST	

OBSERVACIONES:

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: PSE-SST-FY-44		Versión: 2		Página: 1 de 2		DOCUMENTO CONTROLADO		 PSE SAS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Fecha de inicio:	Fecha de fin:	Hora inicio:	Hora finalización:						
27-5-24	26-6-24	7:10	17:00						
TÍTULO DE TRABAJO: ACABADOS OBRA: HELLA.									
DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: APLICACIÓN DE MASILLA, CINTA Y LLADO DE PAREDES ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 2.0									
ACTIVIDAD DE TRABAJO: ACABADOS / ATB									
SECUENCIA ORDENADA DE PASO (Precondicionantes)	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE					
Elaborar el permiso de trabajo en altura (de ser necesario) y AST previo al inicio de la actividad	BIOLÓGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID-19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, Higiene respiratoria, entrega diaria de tapabocas desechables.	Coordinador SST y todo el personal en obra					
	PSICOSOCIAL (factores intralaborales)	Estrés, carga emocional, caídas, cambios en la conducta, irritabilidad.	Todas las actividades de clima organización involucrando todos los niveles de la organización, programas de bienestar, jornadas de recreación y esparcimiento.	Coordinador SST y todo el personal en obra					
Verificar las condiciones de la zona o área de trabajo donde se ejecutará la actividad, las habilidades y aptitudes del trabajador así como los EPP y herramientas propios para desarrollar la misma	BIOLÓGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID-19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, Higiene respiratoria, entrega diaria de tapabocas desechables.	Coordinador SST y todo el personal en obra					
	PSICOSOCIAL (factores intralaborales)	Estrés, carga emocional, caídas, cambios en la conducta, irritabilidad, alteraciones mentales.	Todas las actividades de clima organización involucrando todos los niveles de la organización, programas de bienestar, jornadas de recreación y esparcimiento.	Coordinador SST y todo el personal en obra					
	Lectivo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto)	Golpes, fracturas, esguinces	Jornadas de orden y aseo a los frentes de trabajo, identificación de senderos peatonales y rutas de acceso	Coordinador SST y todo el personal en obra					
	Fenómenos naturales	Traumas severos, heridas, fracturas y muerte.	Inducción y entrenamiento de brigadistas de emergencias.	Coordinador SST y todo el personal en obra					
	QUÍMICO (exposición a material particulado (orgánico o artificial), polvo, gases y vapores).	Afecciones respiratorias, alergias, asma, dolor de cabeza, irritación.	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo químico; uso adecuado de EPPs.	Coordinador SST y todo el personal en obra					
	Realización de charla o socialización de ATS.	PSICOSOCIAL (factores intralaborales)	Estrés, carga emocional, caídas, cambios en la conducta, irritabilidad, alteraciones mentales, etc.	Todas las actividades de clima organización involucrando todos los niveles de la organización, programas de bienestar, jornadas de recreación y esparcimiento.	Coordinador SST y todo el personal en obra				
Se inicia instalación de masilla mediante paleta y espátula.	Lectivo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto)	Golpes, fracturas, esguinces	Jornadas de orden y aseo a los frentes de trabajo, identificación de senderos peatonales y rutas de acceso	Coordinador SST y todo el personal en obra					
	BIOLÓGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID-19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, Higiene respiratoria, entrega diaria de tapabocas desechables.	Coordinador SST y todo el personal en obra					
	FÍSICO (calor, ruido, material particulado)	Golpe de calor, insolación, dolor de cabeza, aturdimiento.	Uso de dotación manga larga, Hidratación continua, pausas activas, uso de EPPs.	Coordinador SST y todo el personal en obra					
	BIOMECÁNICOS (movimientos repetitivos, postura)	Dolor en extremidades superiores e inferiores, dolor de espalda, cuello, hombros, espaldas.	Implementación del sistema de vigilancia epidemiológica para prevención de lesiones osteomusculares: * Capacitación de higiene postural - autocuidado. * Inspecciones de condiciones ergonómicas del puesto de trabajo.	Coordinador SST y todo el personal en obra					
	CONDICIONES DE SEGURIDAD (manejo inadecuado de herramientas manuales propias de la labor)	Golpes, fracturas, esguinces	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo mecánico; uso adecuado de epp. Inspección e herramientas	Coordinador SST y todo el personal en obra					
	QUÍMICO (exposición a material particulado (orgánico o artificial), polvo, gases y vapores).	Afecciones respiratorias, alergias, mareos, dolor de cabeza, irritación.	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo químico; uso adecuado de epp.	Coordinador SST y todo el personal en obra					
	Lectivo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto)	Golpes, fracturas, esguinces	Jornadas de orden y aseo a los frentes de trabajo, identificación de senderos peatonales y rutas de acceso	Coordinador SST y todo el personal en obra					
	BIOLÓGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID-19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, Higiene respiratoria, entrega diaria de tapabocas desechables.	Coordinador SST y todo el personal en obra					
	FÍSICO (calor, ruido, material particulado)	Golpe de calor, insolación, dolor de cabeza, aturdimiento.	Uso de dotación manga larga, Hidratación continua, pausas activas, uso de EPPs.	Coordinador SST y todo el personal en obra					

Una vez esté completamente seca la muestra, se trata tipo de paradas mediante tipo manual.	BIOMECÁNICOS (movimientos repetitivos, postural)	Dolor en extremidades superiores e inferiores, dolor de espalda, cuello, hombros, espasmos.	Implementación del sistema de vigilancia epidemiológica para prevención de lesiones osteomusculares: • Capacitación de higiene postural - autocuidado. • Inspecciones de condiciones ergonómicas del puesto de trabajo.	Coordinador SST y todo el personal en obra	
	CONDICIONES DE SEGURIDAD (manejo inadecuado de herramientas manuales propias de la labor)	Golpes, fracturas, esguinces	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo mecánico; uso adecuado de app. Inspección a herramientas	Coordinador SST y todo el personal en obra	
	QUÍMICO (exposición a material particulado (orgánico e artificial), polvos, gases y vapores).	Afecciones respiratorias, alergias, mareos, dolor de cabeza, irritación.	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo químico; uso adecuado de app.	Coordinador SST y todo el personal en obra	
Orden y aseo y finalización de la tarea	BIOLOGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID-19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, higiene respiratoria, entrega diaria de tapabocas desechables.	Coordinador SST y todo el personal en obra	
	Locativo (plataformas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto)	Golpes, fracturas, esguinces	Jornadas de orden y aseo a los frentes de trabajo. Identificación de senderos peatonales y rutas de acceso	Coordinador SST y todo el personal en obra	
	QUÍMICO (exposición a material particulado (orgánico e artificial), polvos, gases y vapores).	Afecciones respiratorias, alergias	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo químico; uso adecuado de app.	Coordinador SST y todo el personal en obra	
	BIOMECÁNICOS (movimientos repetitivos, postural)	Dolor en extremidades superiores e inferiores, dolor de espalda, cuello, hombros, espasmos.	epidemiológica para prevención de lesiones osteomusculares: • Capacitación de higiene postural - autocuidado. • Inspecciones de condiciones ergonómicas del puesto de trabajo.	Coordinador SST y todo el personal en obra	
Herramientas / Equipos:		PALA	CANECAS	ROOILLO	LLANA
		CARRETILLA	EQUIPO PROTECCION CONTRA CAIDAS	Escotula, Palustre	
PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ELABORACION DEL AIT					
Nombre		Cargo	Firma	Observaciones	
DION CRUZ		PINTOR	DION CRUZ		
ALDO ARTEDE		PINTOR	ALDO ARTEDE		
HECTOR CORTES		PINTOR	HECTOR CORTES		
VOTO BUENO DE ENCARGADO DE SST					
Nombre		Cargo	Firma	Fecha de validación	
JESS NIVIA		COORD. SST	JESS NIVIA	29-5-2020	

EQUIPOS O HERRAMIENTAS A USAR EN EL TRABAJO		TRABAJO CONSIDERADO PELIGROSO	ACTIVIDAD A REALIZAR
SOPLETE	SERRUCHOS, HOJAS DE CORTE	TRABAJO EN CALENTE	DESINSTALACIÓN DE TUBERÍA ELÉCTRICA
MÁQUINA DE SOLDAR	CINCELES, PUNTAS	TRABAJO EN ALTURA	
COMPRESORES	PALUSTRES, LLANAS	TRABAJO EN ZANIAS Y EXCAVACIONES	FECHA INICIAL: 3-6-24 FECHA FINAL: 9-6-24 PROYECTO: H.F.L.A. EMPRESA: Ind. Eléctricos HORA INICIO: 7:16 HORA FINAL: 13:00
TALADROS	AMARRADOR DE HIERRO	TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	
ESMERIL	PALAS	TRABAJO CON ELECTRICIDAD	
AUCATES, DESTORNILLADORES	CARRETILOS	MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS	
PLUJADORAS	OTROS:	TRAJE DE CARGAS	
PLUMA GRÚA		OTROS:	
MEZCLADORA DE CONCRETO			

PASOS DE LA TAREA	RIESGO	PELIGRO O CONSECUENCIAS	MEASURAS DE CONTROL
1. SE REALIZA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA (SI SE REQUIERE)	PSICOSOCIAL	ESTRÉS, ANSIEDAD, PRESIÓN LABORAL, DOLOR DE CABEZA	PAUSAS ACTIVAS, INDUCCIÓN AL CARGO.
2. SE REALIZA VALORACIÓN DEL ENTORNO, HERRAMIENTAS Y LUGAR A INTERVENIR.	DE SEGURIDAD (LOCATIVO, MECÁNICO, ELÉCTRICO, TRABAJO EN ALTURA)	CAÍDAS, TORCEDURAS, ESQUINCES, HERIDAS, CAÍDAS DE OBJETOS, FRACTURAS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROCUCIÓN.	AUTOCUIDADO, USO DE DOTACIÓN Y EPPS, CHARLA DE SEGURIDAD, INDUCCIÓN AL CARGO.
	FÍSICO (RUIDO, VIBRACIÓN, CALOR, ILUMINACIÓN NATURAL, MP)	SORDERA, DOLOR DE CABEZA, GOLPE DE CALOR, DESHIDRATACIÓN.	PAUSAS ACTIVAS, USO ADECUADO DE EPPS, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE, VENTILACIÓN ADECUADA, HIDRATACIÓN PERMANENTE.
	QUÍMICO (GASES, VAPORES, MP)	ALERGIAS, INTOXICACIÓN, DOLOR DE CABEZA, MAREO, VÓMITO, PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO	PAUSAS ACTIVAS, USO ADECUADO DE EPPS, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE, VENTILACIÓN ADECUADA.
	BIOLOGICO	PICADURAS, ALERGIAS, HONGOS, INFECCIONES	USO ADECUADO DE EPPS, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE.
3. SE REALIZA ALISTAMIENTO O SE PONE EN AVISO A TODO EL PERSONAL DE LA ZONA DONDE SE DESINSTALARÁ TUBERÍA ELÉCTRICA.	MECÁNICO (MANEJO DE HERRAMIENTAS)	CORTES, HERIDAS, TORCEDURAS, APLASTAMIENTOS, GOLPES.	USO ADECUADO DE EPPS, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS.
	FÍSICO (RUIDO, VIBRACIÓN, CALOR, ILUMINACIÓN NATURAL, MP)	SORDERA, DOLOR DE CABEZA, GOLPE DE CALOR, DESHIDRATACIÓN.	PAUSAS ACTIVAS, USO ADECUADO DE EPPS, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE, VENTILACIÓN ADECUADA, HIDRATACIÓN PERMANENTE.
	RIESGO ELÉCTRICO	DAÑOS EN PIEL, ELECTROCUCIÓN, LACERACIONES	USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, USO PERMANENTE DE GUANTES DIELECTRICOS, USO DE GAFAS DE SEGURIDAD
	LOCATIVO (ORDEN Y ASEO)	CAÍDAS, GOLPES, CONTUSIONES, FRACTURAS, DAÑOS A HERRAMIENTAS.	USO ADECUADO DE EPPS, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, ORDEN.
4. SE INICIA DESINSTALACIÓN DE TUBERÍA Y CABLEADO ELÉCTRICO.	BIOLOGICO	PICADURAS, ALERGIAS, HONGOS, INFECCIONES	USO ADECUADO DE EPPS, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE.
	PSICOSOCIAL	ESTRÉS, ANSIEDAD, PRESIÓN LABORAL, DOLOR DE CABEZA	PAUSAS ACTIVAS, INDUCCIÓN AL CARGO.
	FÍSICO (RUIDO, VIBRACIÓN, CALOR, ILUMINACIÓN NATURAL, MP)	SORDERA, DOLOR DE CABEZA, GOLPE DE CALOR, DESHIDRATACIÓN.	PAUSAS ACTIVAS, USO ADECUADO DE EPPS, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE, VENTILACIÓN ADECUADA, HIDRATACIÓN PERMANENTE.
	BIOMECÁNICOS (MOV. REPETITIVOS)	DOLOR MUSCULAR, DOLOR EN ARTICULACIONES	PAUSAS ACTIVAS, POSTURAS ADECUADAS, INDUCCIÓN AL CARGO.
	DE SEGURIDAD (LOCATIVO, MECÁNICO, ELÉCTRICO, TRABAJO EN ALTURA)	CAÍDAS, TORCEDURAS, ESQUINCES, HERIDAS, CAÍDAS DE OBJETOS, FRACTURAS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROCUCIÓN.	AUTOCUIDADO, USO DE DOTACIÓN Y EPPS, CHARLA DE SEGURIDAD, INDUCCIÓN AL CARGO.
5. ORDEN, ASEO Y FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	BIOLOGICO	PICADURAS, ALERGIAS, HONGOS, INFECCIONES, VIRUS (COVID-19)	USO ADECUADO DE EPPS, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE RESPIRATORIA, ENTREGA DIARIA DE TAPABOCAS DESECHABLES, LAVADO FRECUENTE DE MANOS, PUNTOS DE DESINFECCIÓN
	MECÁNICO (MANEJO DE HERRAMIENTAS)	CORTES, HERIDAS, TORCEDURAS, APLASTAMIENTOS, GOLPES.	USO ADECUADO DE EPPS, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS.
	QUÍMICO (GASES, VAPORES, MP)	ALERGIAS, INTOXICACIÓN, DOLOR DE CABEZA, MAREO, VÓMITO, PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO	PAUSAS ACTIVAS, USO ADECUADO DE EPPS, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCUIDADO, HIGIENE, VENTILACIÓN ADECUADA.

10

DE SEGURIDAD (LOCATIVO, MECÁNICO, ELÉCTRICO, Y TRABAJO EN ALTURA)	CAÍDAS, TORCEDURAS, ESQUINCES, HERIDAS, CAÍDAS DE OBJETOS, FRACTURAS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROCUCIÓN.	AUTOCUADRO, USO DE DOTACIÓN Y EPPs, CHARLA DE SEGURIDAD, INDUCCIÓN AL CARGO.
---	---	---

FIRMA DE LOS EJECUTORES DE LA ACTIVIDAD

SOCIALIZADO EN ANÁLISIS DE RIESGOS, COMPRENDIENDO LAS PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR Y ME COMPROMETO A REALIZAR LAS LABORES TENIENDO EN CUENTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD, PROCURANDO EL AUTOCUADRO Y A SU VEZ REALIZANDO NOTIFICACIÓN OPORTUNA DE CUALQUIER CONDICIÓN INSEGURA EVIDENCIADA, INCIDENTES O ACCIDENTES QUE SE PUEDAN LLEGAR A PRESENTAR.

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Kevin Guevara	93381746	Eléctrico	[Firma]
Cesar Guevara	110.539.956	Tec. Locativo	[Firma]
Kevin Guevara	406.74143	Aux. Eléctrico	[Firma]

OBSERVACIONES:

FIRMA DE EMISOR DEL PERMISO Y INCAPACITADO SET

UNA VEZ SE VERIFICAN TODAS LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE VAN A REALIZAR LAS ACTIVIDADES, SE EMITE CONCEPTO FAVORABLE PARA EL INICIO DE LA MISMA, VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SET CON EL OBJETIVO DE EVITAR INCIDENTES O ACCIDENTES DE TRABAJO.

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Jesus Nunez	1110476611	COORDINADOR	[Firma]

OBSERVACIONES:

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		PSE-001-PT-01
	ANÁLISIS DE TRABAJO DINAMICO - AN		VERSIÓN 01
	DOCUMENTO CONTROLADO		
EQUIPOS O HERRAMIENTAS A USAR EN EL TRABAJO		TRABAJO CON MATERIALES PELIGROSOS	ACTIVIDADES A REALIZAR
SOPLETE MÁQUINA DE SOLDAR COMPRESORES TALADROS SIERRA ALICATES, DESTORNILLADORES PULIDORAS PLUMA GRISA MEZCLADORA DE CONCRETO	MORTAJES, HOJAS DE CORTE CIRCULOS, PUNTAS PALUSTRES, LLAMAS AMARRADOR DE HIERRO PALAS CARRETTILLAS OTROS:	TRABAJOS EN CALIENTE TRABAJOS EN ALTURA TRABAJOS EN ZANAS Y EXCAVACIONES TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS TRABAJOS CON ELECTRICIDAD MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS CAÍDA DE CARGAS OTROS:	INSTALACIÓN CERO RASO EN DRYWALL FECHA INICIAL: 3-6-24 FECHA FINAL: 9-6-24 PROYECTO: HELIA. EMPRESA: JND. HORA INICIO: 7:10 HORA FINAL: 17:00

FASES DE LA TAREA	RIESGO	PELIGRO O CONSECUENCIA	MEDIDAS DE CONTROL
1. SE REALIZA PERIODO DE TRABAJO EN ALTURA (SI SE REQUIERE)	FISICOLÓGICO	PTTS, AMPUTAS, AMPUTAS / AMPUTAS, DOLOR DE CABEZA	TRABAJO ACTIVO, PAUSEO AL CARGO
2. SE REALIZA VALORACIÓN DEL ENTORNO, HERRAMIENTAS Y LINEAR A INTERVENIR	DE SEGURIDAD (LOCATIVO, MECÁNICO, ELÉCTRICO, T RABAJO EN ALTURA)	CAÍDAS, TORCEDURAS, ESBRUNCES, HERIDAS, CAÍDAS DE OBJETOS, FRACTURAS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROCUCIÓN.	AUTOCLUBADO, USO DE DOTACIÓN Y EPP, CHARLA DE SEGURIDAD, INDUCCIÓN AL CARGO.
	FÍSICO (RUIDO, VIBRACIÓN, CALOR, ALUMINACIÓN NATURAL, MP)	SORDERA, DOLOR DE CABEZA, GOLPE DE CALOR, DESHIDRATACIÓN.	PAUSEO ACTIVO, USO ADECUADO DE EPP, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCLUBADO, HIGIENE, VENTILACIÓN ADECUADA, HIDRATACIÓN PERMANENTE.
	QUÍMICO (GASES, VAPORES, MP)	ALERGIAS, INTORCACIÓN, DOLOR DE CABEZA, MAREO, VÓMITO, PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO	PAUSEO ACTIVO, USO ADECUADO DE EPP, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCLUBADO, HIGIENE, VENTILACIÓN ADECUADA.
3. SE INICIA INSTALACIÓN CERO RASO EN DRYWALL	BIOLOGICO	PICADURAS, ALENGIAS, HOMBOS, INFECCIONES, VIRUS (COVID-19)	USO ADECUADO DE EPP, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCLUBADO, HIGIENE RESPIRATORIA, ENTREGA DIARIA DE TAPABOCAS DESCHABLES, LAVADO FRECUENTE DE MANOS, PUNTOS DE DESINFECCIÓN
	BIOLOGICO	PICADURAS, ALENGIAS, HOMBOS, INFECCIONES, VIRUS (COVID-19)	USO ADECUADO DE EPP, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCLUBADO, HIGIENE RESPIRATORIA, ENTREGA DIARIA DE TAPABOCAS DESCHABLES, LAVADO FRECUENTE DE MANOS, PUNTOS DE DESINFECCIÓN
	PSICOSOCIAL	ESTRÉS, ANSIEDAD, PRESIÓN LABORAL, DOLOR DE CABEZA	PAUSEO ACTIVO, INDUCCIÓN AL CARGO.
	FÍSICO (RUIDO, VIBRACIÓN, CALOR, ALUMINACIÓN NATURAL, MP)	SORDERA, DOLOR DE CABEZA, GOLPE DE CALOR, DESHIDRATACIÓN.	PAUSEO ACTIVO, USO ADECUADO DE EPP, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCLUBADO, HIGIENE, VENTILACIÓN ADECUADA, HIDRATACIÓN PERMANENTE.
	BIOMECÁNICOS (MOV. REPETITIVOS)	DOLOR MUSCULAR, DOLOR EN ARTICULACIONES	PAUSEO ACTIVO, POSTURAS ADECUADAS, INDUCCIÓN AL CARGO.
4. ORDEN, ASO Y FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	DE SEGURIDAD (LOCATIVO, MECÁNICO, ELÉCTRICO, T RABAJO EN ALTURA)	CAÍDAS, TORCEDURAS, ESBRUNCES, HERIDAS, CAÍDAS DE OBJETOS, FRACTURAS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROCUCIÓN.	AUTOCLUBADO, USO DE DOTACIÓN Y EPP, CHARLA DE SEGURIDAD, INDUCCIÓN AL CARGO.
	BIOLOGICO	PICADURAS, ALENGIAS, HOMBOS, INFECCIONES	USO ADECUADO DE EPP, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCLUBADO, HIGIENE.
	MECÁNICO (MANEJO DE HERRAMIENTAS)	CORTES, HERIDAS, TORCEDURAS, APLASTAMIENTOS, GOLPES.	USO ADECUADO DE EPP, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCLUBADO, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS.
	QUÍMICO (GASES, VAPORES, MP)	ALERGIAS, INTORCACIÓN, DOLOR DE CABEZA, MAREO, VÓMITO, PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO	PAUSEO ACTIVO, USO ADECUADO DE EPP, DOTACIÓN ADECUADA, INDUCCIÓN AL CARGO, AUTOCLUBADO, HIGIENE, VENTILACIÓN ADECUADA.
	DE SEGURIDAD (LOCATIVO, MECÁNICO, ELÉCTRICO, T RABAJO EN ALTURA)	CAÍDAS, TORCEDURAS, ESBRUNCES, HERIDAS, CAÍDAS DE OBJETOS, FRACTURAS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROCUCIÓN.	AUTOCLUBADO, USO DE DOTACIÓN Y EPP, CHARLA DE SEGURIDAD, INDUCCIÓN AL CARGO.

FIRMA DE LOS ENCARGADOS DE LA ACTIVIDAD			
SOCIALIZADO EN ANÁLISIS DE RIESGOS, COMPRENDIENDO LAS PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR Y ME COMPROMETO A REALIZAR LAS LABORES TENIENDO EN CUENTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD, PROCURANDO EL AUTOCLUBADO Y A SU VEZ REALIZANDO NOTIFICACIÓN OPORTUNA DE CUALQUIER CONDICIÓN INSEGURA			
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Helia de la Cruz	1110579017	Indicador	Helia de la Cruz
Dion Cárdenas	700060445	Pintor	Dion Cárdenas
Nector Cárdenas	5816735	Pintor	Nector Cárdenas
OBSERVACIONES:			

FIRMA DE SEÑOR DEL PROYECTO Y ENCARGADO DEL			
UNA VEZ SE VERIFICAN TODAS LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE VA A REALIZAR LAS ACTIVIDADES, SE EMITE CONCEPTO FAVORABLE PARA EL INICIO DE LA OBRA, VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SET CON EL OBJETIVO DE EVITAR INCIDENTES O ACCIDENTES DE TRABAJO.			
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Jose Antonio	111017661	COORD SST	Jose Antonio
OBSERVACIONES:			

FORMULARIO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO				
Código: PSS-SST-F1-44	Versión: 1	Página: 1 de 2		
Fecha de inicio:	Fecha de fin:	Hora inicio:	Hora finalización:	
3-6-2021		4-6-2021	7:10	12:00
DOCUMENTO CONTROLADO				
TÍPO DE TRABAJO: ADAMADO				
OBRA: HULLA				
DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: LLAZO DE PAREDES				
ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 2M				
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS				
SECUENCIA ORDENADA DE PASO (Procedimientos)	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Elaborar el permiso de trabajo en altura (de ser necesario) y SST previo al inicio de la actividad	BIOLÓGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID- 19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, higiene respiratoria, entrega diaria de tapabocas desechables.	Coordinador SST y todo el personal en obra
	PSICOSOCIAL (Factores intralaborales)	Estrés, carga emocional, cambios en la conducta, irritabilidad, alteraciones mentales, etc.	Todas las actividades de clima organización involucrando todos los niveles de la organización, programas de bienestar, jornadas de recreación y esparcimiento.	Coordinador SST y todo el personal en obra
Verificar las condiciones de la zona o área de trabajo donde se ejecutará la actividad, las habilidades y aptitudes del trabajador así como las EPP y herramientas propias para desarrollar la misma	BIOLÓGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID- 19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, higiene respiratoria, entrega diaria de tapabocas desechables.	Coordinador SST y todo el personal en obra
	PSICOSOCIAL (Factores intralaborales)	Estrés, carga emocional, cambios en la conducta, irritabilidad, alteraciones mentales, etc.	Todas las actividades de clima organización involucrando todos los niveles de la organización, programas de bienestar, jornadas de recreación y esparcimiento.	Coordinador SST y todo el personal en obra
	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel), condiciones de orden y aseo, (cálidas de sol).	Golpes, fracturas, esguinces	Jornadas de orden y aseo a las frentes de trabajo, identificación de senderos peatonales y rutas de escape	Coordinador SST y todo el personal en obra
	Fenómenos naturales	Traumas severos, heridas, fracturas y muerte.	Inducción y entrenamiento de brigadistas de emergencias.	Coordinador SST y todo el personal en obra
	QUÍMICO (exposición a material particulado (orgánico o artificial), polvo, gases y vapores).	Afecciones respiratorias, alergias	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo químico; uso adecuado de EPPs.	Coordinador SST y todo el personal en obra
Charla de seguridad y/o socialización del ATS previo a la ejecución de la actividad.	PSICOSOCIAL (Factores intralaborales)	Estrés, carga emocional, cambios en la conducta, irritabilidad, alteraciones mentales, etc.	Todas las actividades de clima organización involucrando todos los niveles de la organización, programas de bienestar, jornadas de recreación y esparcimiento.	Coordinador SST y todo el personal en obra
Inicio de actividad de llado de paredes mediante llo manual.	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel), condiciones de orden y aseo, (cálidas de sol).	Golpes, fracturas, esguinces	Jornadas de orden y aseo a las frentes de trabajo, identificación de senderos peatonales y rutas de escape	Coordinador SST y todo el personal en obra
	BIOLÓGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID- 19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, higiene respiratoria, entrega diaria de tapabocas desechables.	Coordinador SST y todo el personal en obra
	QUÍMICO (exposición a material particulado (orgánico o artificial), polvo, gases y vapores).	Afecciones respiratorias, alergias	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo químico; uso adecuado de EPP.	Coordinador SST y todo el personal en obra
	CONDICIONES DE SEGURIDAD (manejo inadecuado de herramientas manuales propias de la labor)	Golpes, fracturas, esguinces	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo mecánico; uso adecuado de EPP, Inspección a herramientas	Coordinador SST y todo el personal en obra
	BIOMECÁNICOS (movimientos repetitivos, posturas)	Dolor en extremidades superiores e inferiores, dolor de espalda, cuello, hombros, codos, etc.	Implementación del sistema de vigilancia epidemiológica para prevención de lesiones musculoesqueléticas: • Capacitación de higiene postural - autocuidado. • Inspecciones de condiciones ergonómicas del puesto de trabajo.	Coordinador SST y todo el personal en obra
	FÍSICO (calor)	Golpe de calor	Uso de protección manga larga, Hidratación continua, pausas activas	Coordinador SST y todo el personal en obra
Orden y aseo y finalización de la tarea	BIOLÓGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID- 19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, higiene respiratoria, entrega diaria de tapabocas desechables.	Coordinador SST y todo el personal en obra
	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel), condiciones de orden y aseo, (cálidas de sol).	Golpes, fracturas, esguinces	Jornadas de orden y aseo a las frentes de trabajo, identificación de senderos peatonales y rutas de escape	Coordinador SST y todo el personal en obra



QUÍMICO (exposición a material particulado, líquidos o sólidos, gases y vapores)		Afecciones respiratorias, alergias	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo químico; uso adecuado de EPP.	Coordinador SST y todo el personal en obra
BIOMECÁNICOS (movimientos repetitivos, posturas)		Dolor en extremidades superiores e inferiores, dolor de espalda, cuello, hombros, codos, muñecas.	Implementación del sistema de vigilancia epidemiológica para prevención de lesiones osteomusculares: • Capacitación de higiene postural - autocuidado. • Inspecciones de condiciones organizativas del puesto de trabajo	Coordinador SST y todo el personal en obra
Herramientas / Equipos:	PALA	CASCOS	RODILLO	LLAMA
GARRETILLA		EQUIPO PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS		
PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL APO				
Nombre	Cargo	Firma	Observaciones	
Anteo Andujar	Palista	Anteo A		
Dilan Chaves	Pintor	Dilan Chaves		
Hector Cordero	Pintor	Hector		
VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE SST				
Nombre	Cargo	Firma	Fecha de validación	
José Nolasco	COORD. SST	José Nolasco	3-6-2021	

Código: PSE-SST-71-24		Versión: 1		Página: 1 de 2		DOCUMENTO CONTROLADO	
Fecha de Inicio:	Fecha de fin:	Hora Inicio:	Hora Finalización:	PSB SAS			
10-6-24	16-6-24	7:10	17:00				
TÍTULO DE TRABAJO: MAZARÓN							
OBJETO: HPLTA							
DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: APLICACIÓN DE PINTURA							
AL TURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: M							
AL TURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: M							
SECUENCIA ORDENADA DE PASO (Precondiciones)	RIESGOS (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE			
Trabaja el permiso de trabajo en obra (de ser necesario) y AET previo al inicio de la actividad	BIOLÓGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID-19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, higiene respiratoria, manejo diario de tapabocas descartables.	Coordinador SST y todo el personal en obra			
	PSICOSOCIAL (Factores laborales)	Estrés, carga emocional, cambios en la conducta, irritabilidad.	Todas las actividades de clima organizacional involucrando todos los niveles de la organización, programas de bienestar, jornadas de recreación y esparcimiento.	Coordinador SST y todo el personal en obra			
Verificar las condiciones de la zona o área de trabajo donde se ejecutará la actividad, las habilidades y aptitudes del trabajador así como los EPP y herramientas propias para desarrollar la misma	BIOLÓGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID-19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, higiene respiratoria, manejo diario de tapabocas descartables.	Coordinador SST y todo el personal en obra			
	PSICOSOCIAL (Factores laborales)	Estrés, carga emocional, cambios en la conducta, irritabilidad.	Todas las actividades de clima organizacional involucrando todos los niveles de la organización, programas de bienestar, jornadas de recreación y esparcimiento.	Coordinador SST y todo el personal en obra			
	Lesiones (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objetos)	Golpes, fracturas, esguinces	Jornadas de orden y aseo a las áreas de trabajo, identificación de condiciones peligrosas y rutas de escape	Coordinador SST y todo el personal en obra			
	Fenómenos naturales	Traumas severos, heridas, fracturas y más.	Inducción y entrenamiento de brigadas de emergencias.	Coordinador SST y todo el personal en obra			
	QUÍMICO (exposición a material particulado (orgánico o artificial), polvo, gases y vapores).	Afecciones respiratorias, alergias	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo químico; uso adecuado de EPPs.	Coordinador SST y todo el personal en obra			
Realización de charlas de 5 minutos y capacitación al personal involucrado	PSICOSOCIAL (Factores laborales)	Estrés, carga emocional, cambios en la conducta, irritabilidad, alteraciones mentales.	Todas las actividades de clima organizacional involucrando todos los niveles de la organización, programas de bienestar, jornadas de recreación y esparcimiento.	Coordinador SST y todo el personal en obra			
Preparación de la pintura a aplicar y almacenamiento de la herramienta a utilizar.	BIOLÓGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID-19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, higiene respiratoria, manejo diario de tapabocas descartables.	Coordinador SST y todo el personal en obra			
	FÍSICO (color, ruido)	Golpe de calor, insolación, dolor de cabeza, mareos.	Uso de protección manga larga, hidratación continua, pausas activas, uso de EPPs.	Coordinador SST y todo el personal en obra			
	QUÍMICO (exposición a material particulado (orgánico o artificial), polvo, gases y vapores).	Afecciones respiratorias, alergias, mareos, dolor de cabeza, irritación.	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo químico; uso adecuado de EPPs.	Coordinador SST y todo el personal en obra			
Se inicia instalación de mazilla mediante pulstero y espátula.	Lesiones (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objetos)	Golpes, fracturas, esguinces	Jornadas de orden y aseo a las áreas de trabajo, identificación de condiciones peligrosas y rutas de escape	Coordinador SST y todo el personal en obra			
	BIOLÓGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Cuadros infecciosos y bacterianos COVID-19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención higiene personal, uso adecuado de EPPs, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, higiene respiratoria, manejo diario de tapabocas descartables.	Coordinador SST y todo el personal en obra			
	FÍSICO (color, ruido, material particulado)	Golpe de calor, insolación, dolor de cabeza, mareos.	Uso de protección manga larga, hidratación continua, pausas activas, uso de EPPs.	Coordinador SST y todo el personal en obra			
	BIOMECÁNICOS (movimientos repetitivos, posturas)	Dolor en extremidades superiores e inferiores, dolor de espalda, cuello, hombros, codos, muñecas, pies.	Implementación del sistema de vigilancia epidemiológica para prevención de lesiones osteomusculares. * Capacitación de higiene postural - automática. * Inspecciones de condiciones ergonómicas del puesto de trabajo.	Coordinador SST y todo el personal en obra			
	CONDICIONES DE SEGURIDAD (manejo inadecuado de herramientas manuales propias de la labor)	Golpes, fracturas, esguinces	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo mecánico; uso adecuado de EPPs. Inspección a herramientas	Coordinador SST y todo el personal en obra			
	QUÍMICO (exposición a material particulado (orgánico o artificial), polvo, gases y vapores).	Afecciones respiratorias, alergias, mareos, dolor de cabeza, irritación.	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo químico; uso adecuado de EPPs.	Coordinador SST y todo el personal en obra			

Se debe aplicar de pintura en paredes para dar acabados.	Locales (interiores y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (regulares, deslucidas, con diferentes del nivel), condiciones de orden y aseo, (calles de escape)	Golpes, fracturas, esguince	Jornadas de orden y aseo a las frentes de trabajo, identificación de condiciones peligrosas y rutas de escape	Coordinador SST y todo el personal en obra	
	QUÍMICO (impulsión a material particulado (orgánico e inorgánico), polvo, gases y vapores)	Afecciones respiratorias, alergias	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo químico, uso adecuado de EPP	Coordinador SST y todo el personal en obra	
	CONDICIONES DE SEGURIDAD (manejo inadecuado de herramientas manuales propias de la labor)	Golpes, fracturas, esguince	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo mecánico, uso adecuado de EPP, inspección a herramientas	Coordinador SST y todo el personal en obra	
	BIOMECÁNICOS (movimientos repetitivos, posturas)	Dolor en extremidades superiores e inferiores, dolor de espalda, cuello, hombros, codos, manos, pies	Implementación del sistema de vigilancia epidemiológica para prevención de lesiones osteomusculares: • Capacitación de higiene postural - autocuidado. • Inspecciones de condiciones organizativas del puesto de trabajo	Coordinador SST y todo el personal en obra	
	FRÍO (calor)	Golpes de calor	Uso de protección manga larga, hidratación continua, pausas activas	Coordinador SST y todo el personal en obra	
Orden y aseo y finalización de la obra	BIOLÓGICO (Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus)	Casos de infecciones y bacterias COVID-19	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo personal, uso adecuado de EPP, Lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies, herramientas y equipos, higiene respiratoria, entrega diaria de jabones desinfectantes.	Coordinador SST y todo el personal en obra	
	Locales (interiores y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (regulares, deslucidas, con diferentes del nivel), condiciones de orden y aseo, (calles de escape)	Golpes, fracturas, esguince	Jornadas de orden y aseo a las frentes de trabajo, identificación de condiciones peligrosas y rutas de escape	Coordinador SST y todo el personal en obra	
	QUÍMICO (impulsión a material particulado (orgánico e inorgánico), polvo, gases y vapores)	Afecciones respiratorias, alergias	Inducción y entrenamiento al cargo, capacitación en prevención riesgo químico, uso adecuado de EPP	Coordinador SST y todo el personal en obra	
	BIOMECÁNICOS (movimientos repetitivos, posturas)	Dolor en extremidades superiores e inferiores, dolor de espalda, cuello, hombros, codos, manos, pies	Implementación del sistema de vigilancia epidemiológica para prevención de lesiones osteomusculares: • Capacitación de higiene postural - autocuidado. • Inspecciones de condiciones organizativas del puesto de trabajo.	Coordinador SST y todo el personal en obra	
Herramientas / Equipos:		PALA	CANECAS	ROCILLO	LLAMA
CARRETERILLA		EQUIPO PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS			
PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DEL ATS					
Nombre		Cargo	Firma	Observaciones	
Carlos Antonio Rodríguez H.		Analista	[Firma]		
Andrés ARIPE DÍAZ		Analista	[Firma]		
Hector Coyles		Analista	[Firma]		
Orion		Analista	[Firma]		
NOTA: FIRMAS DE ENDORRADO DE SST					
Nombre		Cargo	Firma	Fecha de validación	
Jesus Nino		COORDINADOR	[Firma]	10-6-2020	

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE TALADRO							PAULO ENRIQUE SÁENZ DÍAZ PSB, S.A.S. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Código:	PSB-SST-FT-28		Versión:	1		Página:	1 de 1
DOCUMENTO CONTROLADO							
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 USERHANN.			10		DD	14/06	2024
			SERIAL DE EQUIPO				
			Modelo del Equipo		63148		
LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	OBSERVACION
Cable de Corriente	/	/	/		/		Inspeccionado
Clavija de tres patas	/	/	/		/		Inspeccionado
Manguito guía de profundidad	/	/	/		/		
Mango lateral	/	/	/		/		
Mandril	/	/	/		/		
Porta brocas	/	/	/		/		
Llave para porta brocas	/	/	/		/		
Protector de cable con sujeta llaves	/	/	/		/		
Selector de modalidad	/	/	/		/		
Interruptor	/	/	/		/		
Carcasa	/	/	/		/		
OPERADOR	Diana Hector	Diana Hector	Diana Hector		Diana Hector		
JEFE DE AREA	Diana Hector	Diana Hector	Diana Hector		Diana Hector		
HSE	Diana Hector	Diana Hector	Diana Hector		Diana Hector		

Código: PSB-SST-F7-28		Versión: 1		Página: 1 de 1		 PSB.SAS. CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD	
DOCUMENTO CONTROLADO							
		10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8
		USER PLAN.				SERIAL DE EQUIPO	
						Mayo 24	
LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	OBSERVACION
Cable de Corriente			/	/			Incompleto
Clavija de tres patas			/	/			Incompleto
Manguito guía de profundidad			/	/			
Mango lateral			/	/			
Mandril			/	/			
Porta brocas			/	/			
Llave para porta brocas			/	/			
Protector de cable con sujeta llaves			/	/			
Selector de modalidad			/	/			
Interruptor			/	/			
Carcasa			/	/			
OPERADOR			Hector	Hector			
JEFE DE AREA			Hector	Hector			
HSE			H	H			

SISTEMA DE CONTROL DE EQUIPOS Y MATERIALES DE TRABAJO							PURA ELLA SACE GROUP	
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y MATERIALES DE TRABAJO							PURA ELLA SACE GROUP	
Código:	PSB-SST-FT-28		Versión:	1		Página:	1 de 1	
DOCUMENTO CONTROLADO								
134			134			134		
OBSERVACION:			SERIAL DE EQUIPO			134		
OBSERVACION:			SERIAL DE EQUIPO			134		
LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	OBSERVACION	
Cable de Corriente	/	/					No funciona	
Clavija de tres patas	/	/					No funciona	
Manguito guía de profundidad	/	/						
Mango lateral	/	/						
Mandril	/	/						
Porta brocas	/	/						
Llave para porta brocas	/	/						
Protector de cable con sujeta llaves	/	/						
Selector de modalidad	/	/						
Interruptor	/	/						
Carcasa	/	/						
OPERADOR	Nestor Hecchi							
JEFE DE AREA	Nestor Hecchi							
HSE	Nestor Hecchi							



ESCOMBRERA y "LA PONDEROSA"

Aprobada por Resolución No. 1331 del 6 Abril de 2017 por CORTOLIMA

No. 2023283

Ibagué, 20 Junio de 2024

JAIRO ANTONIO LOZANO MARQUEZ

NIT: 93.378.362-2

HACE CONSTAR

Que yo, JAIRO ANTONIO LOZANO MARQUEZ, identificado como aparece al pie de mi firma y quien actuó como administrador de la escombrera ubicada en la Vereda la Helena, Predio "LA PONDEROSA" jurisdicción del municipio de Ibagué, departamento del Tolima y cuyo permiso fue otorgado mediante la RESOLUCION No. 1331 del 06 de ABRIL de 2017. Lo cual se otorgó "PERMISO DE ALMACENAMIENTO, DISPOSICION DE ESCOMBROS, APROVECHAMIENTO FORESTAL" a favor de la SOCIEDAD REYCHA S.A.S identificada con Nit. 900.461102-7.

De acuerdo a la anterior se recibió de FEDERICO LLERAS ACOSTA PSB SAS con Nit. No. 901.029.175-5 se le ha prestado el servicio de disposición final de Material ESCOMBRO Proveniente de OBRA: FEDERICO LLERAS ACOSTA SEDE UMONAR de la Ciudad de Ibagué. VEHICULO: VOLQUETA SENCILLA PLACA: QUF610 - TMA106.

No.	FECHA	No. VALE	MATERIAL	M ³
01	12 JUNIO 2024	4677 - 4681	ESCOMBROS	14M ³ APROX
	01 DIA	02 VIAJES		14M ³ APROX

Dado a los Veinte (20) días del mes de Junio del 2024.

En constancia firma,

Jairo Antonio Lozano Marquez

NIT: 93.378362-2

3115314350 - 3216543190.

C. COPIA A CORTOLIMA

Vereda La Helena: 2 Km Via El Puente del Pais - San Bernardo

Correo: frarut@hotmail.com

Celular: 3115314350 - 3216543190

Ibagué - Tolima

