

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	de	14

Fecha: 15 de mayo de 2025

Respetado Subdirector(a):

SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA
CAMILO ANDRÉS ROA ROJAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. <u>2068</u> de <u>2021</u> Firmado con <u>EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA</u>
PERIODO:	Del <u>01</u> de <u>ABRIL</u> de <u>2025</u> . al <u>30</u> de <u>ABRIL</u> de <u>2025</u> .
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	No. <u>NE</u> del <u>DÍA</u> de <u>MES</u> de <u>AÑO</u> .

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN	CON ENTES TERRITORIALES	CONVENIOS SOLIDARIOS
N.A.	ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL PROYECTA	N.A.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)
SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y RISARALDA.	47

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	de	14

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.:	2068-2021		
ENTIDAD:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA	NIT:	801004883-0
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS TENDIENTES AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED FÉRREA NACIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA "VIVE COLOMBIA – VÍAS VERDES" EN EL CORREDOR FÉRREO, SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y RISARALDA".		
FECHA DE INICIO:	<u>29 de DIC de 2021</u>	No. de oficio:	SMFF 73938
VALOR INICIAL:	\$ 41.402.347.740		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
ADICIÓN 1:	\$ 0		
ADICIÓN NN:	\$ 0		
VALOR ACTUAL:	\$ 41.402.347.740		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	N.A.		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2030		
TOTAL PRÓRROGAS:	N.A.		
PRÓRROGA 1:	N.A.		
PRÓRROGA N:	N.A.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2030		

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Quindío y Risaralda. El corredor por intervenir hace parte del programa "VIVE COLOMBIA – VIAS VERDES" Tendientes al mantenimiento y conservación de la red férrea nacional.

Los tramos objeto a intervenir son los siguientes:




Figura 1.1. Localización de la vía, zonas del Quindío y Risaralda.
Fuente: Banco de imágenes de INVIAS

Tramo	KM
T1(Boquilla -Av- Centenario)	11,7
T2 (Av- Centenario - ICA)	3
T3 (ICA - Est. Armenia)	5,87
T4 (Est. Armenia - Montenegro)	13,5
T5 (Montenegro - Quimbaya)	11
T6 (Morelia - Puente Sucre)	10
TOTAL	55,07

A la fecha del presente informe se ha entregado los siguientes tramos:

TRAMO	KM	DEÁRTAMENTO
T2 (Av- Centenario - ICA)	3,00	QUINDIO
T4 (Est. Armenia - Montenegro)	13,50	QUINDIO
T5 (Montenegro - Quimbaya)	11,00	QUINDIO
T6 (Morelia - Puente Sucre)	10,00	RISARALDA

Tabla 2 Tramos a Intervenir

El tramo 6 fue entregado mediante el oficio No. 2024S-VQUI-040082 de fecha junio 20 de 2024, remitido por el director territorial de Quindío y en el cual se informa:

“En el marco del convenio 2068 de 2021, y en virtud a los compromisos adquiridos en comité técnico celebrado el pasado 11 de junio de 2024, donde se dio lectura al oficio No. 2024S-

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO		CÓDIGO		MEPI-FR-7	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	de 14

VQUI-033512 del 2024-05-27 enviado por la Dirección Territorial Quindío a la Empresa para el Desarrollo Territorial – PROYECTA, en el cual se indica el monto a ejecutar en los departamentos del Quindío y Risaralda y se especifica el tramo a intervenir en el departamento de Risaralda (MORELIA – SUCRE) para iniciar labores de estudios y diseños, ente otros, y a las visitas realizadas los días 13 y 14 de junio, en las que se llevó a cabo desplazamiento al Corredor Férreo Morelia – Sucre del departamento de Risaralda y Corredor Férreo Armenia – Montenegro – Quimbaya del departamento del Quindío para realizar recorrido de identificación y toma de coordenadas de los tramos en mención objeto del convenio 2068 de 2021 con participación de funcionarios de esta dirección territorial, profesionales de la interventoría, contratista y la supervisión por parte de PROYECTA, me permito:

Remitir coordenadas tomadas en campo cada 200 metros y archivos KMZ de los tramos visitados, actividad adelantada por la interventoría contratada por el INVIAS, precisando y aclarando lo siguiente:

1. La información proporcionada no constituye un insumo técnico o correspondiente a un estudio previo para que se ejecute el convenio, toda vez como se sabe, es labor propia del Contrato de Obra No. 001-A de 2023 suscrito entre PROYECTA y el CONSORCIO CORREDOR FERREO, por lo que se da claridad que, la información enviada es solo con fines de identificación del corredor.
2. Los corredores que se están informando no son exclusivamente en los que se va a ejecutar el convenio, corresponden a los que por el momento cuenta con viabilidad de intervención en el marco de lo que establece el convenio 2068 de 2021.”

El tramo 2 y 4 fue entregado mediante el oficio No. 2025S-VQUI-010398 de fecha febrero 26 de 2025, remitido por el director territorial de Quindío y en el cual se informa:

“En el marco del convenio 2068 de 2021, y en virtud al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo del pasado miércoles 29 de enero de 2025, en la cual se programó el recorrido del corredor férreo del Departamento del Quindío, donde se especificaron los tramos a intervenir, para iniciar labores de estudios y diseños, ente otros, y a las visitas realizadas del 3 al 5 de febrero de 2025, en donde se llevó a cabo desplazamiento al Corredor Férreo Tramo II (Avenida Centenario – ICA), Tramo III (ICA – Estación Armenia) y Tramo IV (Armenia –Montenegro. Estación de Macho Negro) en el Departamento del Quindío, con el propósito de realizar recorrido de identificación y toma de coordenadas de los tramos en mención objeto del convenio 2068 de 2021 con participación de funcionarios de esta dirección territorial, profesionales de la interventoría, contratista y de la supervisión por parte de PROYECTA, amablemente me permito:

Remitir coordenadas tomadas en campo en distancias aproximadas entre cada 100 a 200 metros y archivos KMZ de los tramos visitados, actividad adelantada por la interventoría contratada por el INVIAS, precisando y aclarando lo siguiente:

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO		CÓDIGO		MEPI-FR-7	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	de 14

1. La información proporcionada no constituye un insumo técnico o correspondiente a un estudio previo para que se ejecute el convenio, toda vez como se sabe, es labor propia del Contrato de Obra No. 001-A de 2023 suscrito entre PROYECTA y el CONSORCIO CORREDOR FERREO, por lo que se da claridad que, la información enviada es solo con fines de identificación del corredor.
2. Los corredores que se están informando no son exclusivamente en los que se va a ejecutar el convenio, corresponden a los que por el momento cuenta con viabilidad de intervención en el marco de lo que establece el convenio 2068 de 2021”.

Actualmente, el convenio se encuentra en la fase de Preconstrucción, que abarca estudios y diseños. Las actividades se están llevando a cabo en los tramos 5 y 6, 2 y 4 de los cuales se conoce pertenecen al Instituto Nacional de Vías, ya que aún no se ha autorizado la intervención en los demás tramos. La Dirección Territorial Quindío, encargada de supervisar el convenio, está a la espera de directrices relacionadas con la titularidad, viabilidad y entrega de los otros tramos por parte de la Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea. Es importante destacar que estas acciones deben realizarse de manera conjunta, dado que la Territorial Quindío no posee las competencias necesarias para proporcionar dichos insumos.

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

Nota: Se ha solicitado el soporte del reintegro de los rendimientos financieros a PROYECTA y hasta la fecha no se cuenta con éstos.

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
26-03-2025	Seguimiento Contrato 001A de 2023 y Financiero.	Contratista Interventoría PROYECTA	Propuesta Económica evaluación socio económica del proyecto - Etapa avanzada
01-04-2025	Seguimiento Contrato 001A de 2023 comité predial	Contratista Interventoría	Realizar los ajustes de acuerdo con la mesa de trabajo y revisar lo que está

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO	CÓDIGO		MEPI-FR-7	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		6	de 14

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
			solicitando el contrato.
02-04-2025	Seguimiento Contrato 001A de 2023	Contratista Interventoría PROYECTA INVIAS	Presupuesto General de Estudios y Diseños Entrega tramo 1 y 3
09-04-2025	Seguimiento Contrato 001A de 2023	Contratista Interventoría PROYECTA INVIAS	Programa de obra y el programa de inversión incluidos los 4 tramos entregados
11-04-2025	Seguimiento Contrato 001A de 2023 comité predial	Contratista Interventoría PROYECTA	Realizar mesa de trabajo Proyecta y Contratista
16-04-2025	Seguimiento Contrato 001A de 2023	Contratista Interventoría PROYECTA	Programa de obra, Programa de inversión y Flujo de caja
21-04-2025	Seguimiento Contrato 001A de 2023 comité hidráulico tramo 6 y 5	Contratista Interventoría PROYECTA	información del tramo 5 de manera completa para su revisión.
23-04-2025	Seguimiento Contrato 001A de 2023	Contratista Interventoría PROYECTA	Presupuesto General de Estudios y Diseños

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO
2558	1/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta a oficio ccf-5-308-2025remisión de estudios hidrológico, hidráulico y socavación.
2561	3/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta comunicación ccf-5-292-2025estudios y diseños de los tramos no 5 Montenegro -quimbaya y no 6morelia - puente sucre.
2563	3/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta al comunicado ccf-5-292-2025-estudios y diseños de los tramos no 5

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO		CÓDIGO		MEPI-FR-7	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	de 14

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO
			Montenegro - quimbaya y no 6morelia - puente sucre.
2564	3/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Alcance al comunicado ccf-co0110-2431-2025- comunicado ccf-5-276-2025-. Orden de operación no. 6.
2565	3/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta al comunicado ccf-5-292-2025- estudios y diseños tramo 6morelia - puente sucre - concepto técnico revisión estudio y diseño de pavimento del proyecto corredor verde Salento-armenia Montenegro-quimbaya rev0 - tramo 6 morelia-puente sucre
2570	7/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Solicitud de informe mensual técnico del mes de marzo de 2025y el diligenciamiento de los formatos MEPI.
2571	4/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta al oficio ccf-5-317-2025- invitación para recorrido y visita de sitios de interés de los tramos i y iv y acompañamiento a la reunión de relacionamiento en el sector de la estación férrea de armenia.
2573	7/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta al oficio ccf-5-309-2025- concepto revisión estudio de tránsito de los tramos 5montenegro - quimbaya y tramos 6morelia - puente sucre
2574	7/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta al oficio ccf-5-292-2025"entrega y diseños de los tramos 5montenegro - quimbaya y no. 6 morelia - Pte. Sucre. " Revisión diseño geométrico tr5.
2575	7/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta al oficio ccf-5-292-2025estudios y diseños de los tramos no 5 Montenegro -quimbaya y no 6morelia - puente sucre.
2577	7/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta al comunicado ccf-5-292-2025- estudios y diseños tramo 6morelia - puente sucre - concepto técnico revisión estudio y diseño de pavimento del proyecto corredor verde Salento-Armenia Montenegro-quimbaya rev0 - tramo 5 Montenegro-quimbaya

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO		CÓDIGO		MEPI-FR-7	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	de 14

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO
2579	9/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta al comunicado ccf-05-311-2025- propuesta metodología predial
2590	9/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta comunicado ccf-5-319-2025. - remisión informe social no. 8, mes marzo 2025
2592	9/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta oficio no. Ccf-5-314-2025del28de marzo de 2025- árboles caídos sobre la trocha férrea.
2593	9/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta oficio no. Ccf-5-320-2025del5de abril de 2025- informe componente ambiental marzo 2025.
2600	14/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta comunicado ccf-5-325-2025- informe mensual técnico no. 8delmes de marzo de 2025.
2601	9/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta al comunicado ccf-05-313-2025- información sobre área de conservación y protección ambiental en tramo 5.
2603	10/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta comunicado ccf-5-318-2025. Asunto: cronograma de relacionamientos sociales previos al inicio de actividades de preconstrucción tramo iv (Armenia - Montenegro. Estación macho negro).
2605	10/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta comunicación ccf-5-292-2025estudios y diseños de los tramos no 5 Montenegro -quimbaya y no 6morelia - puente sucre. Volúmenes geología y geotecnia
2608	10/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta comunicación ccf-5-292-2025estudios y diseños de los tramos no 5 Montenegro -quimbaya y no 6morelia - puente sucre. - estructuras
2614	11/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Alcance a la comunicación ccf-co0110-2574-2025del6de abril de 2025- respuesta a la comunicación ccf-5-292-2025"entrega y diseños de los tramos 5montenegro - quimbaya y no. 6morelia - Pte. Sucre. " Revisión diseño geométrico tr5 y ccf-5-316-2025"remisión de diseño geométrico del tramo no 5montenegro - quimbaya.

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO		CÓDIGO		MEPI-FR-7	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	de 14

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO
2616	11/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Solicitud de listado de personal y números de teléfonos del personal que se encontraran en obra - disponible en época de semana santa.
2619	11/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta al comunicado ccf-5-320-2025informe sst#8- marzo de 2025
2632	14/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Solicitud actualización programación, programa de inversión y flujo de caja
2637	14/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta comunicado ccf-5-327-2025- listado de contactos ante cualquier emergencia en semana santa
2638	14/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta comunicado ccf-5-322-2025- apremio no. 1 entrega de etapa de preconstrucción tramo 5y 6.
2639	14/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Apremio no. 2- entrega de ajustes a los estudios y diseños
2640	14/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Traslado oficio no. 2025d119- documentos adicionales solicitados por la entidad contratante ordenes de operación nos. 1y 2.
2644	14/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta comunicado ccf-5-306-2025- metodología y propuesta evaluación socioeconómica
2651	22/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta a oficio ccf-5-321-2025propuesta económica para estudios y diseños de urbanismo para tramo 5"montenegro quimbaya" y tramo 6"morelia puente sucre"
2662	23/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta comunicado ccf-5-331-2025- apremio no. 2. Entrega de los ajustes a los estudios y diseños
2665	24/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta comunicado ccf-5-338-2025-. Orden de operación no. 10nomina de abril-2025
2667	24/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta comunicado ccf-5-324-2025-. Informe de inversión del anticipo del mes de marzo de 2025

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO		CÓDIGO		MEPI-FR-7	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	de 14

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO
2669	25/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta al comunicado ccf-5-328-2025/ccf-5-339-2025-observaciones informe sstn°8de 2025respuesta CCFC00110-2619-2025.
2677	29/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta comunicado ccf-5-332-2025-. estudios y diseños de los tramos no 6 morelia – puente sucre –pre-construcción etapa inicial.
2678	29/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta comunicado ccf-5-333-2025- estudios y diseños de los tramos no 5 Montenegro quimbaya. –pre-construcción etapa inicial
2679	29/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta comunicado ccf-5-323-2025-. Orden de operación no. 9 pago a terceros de los estudios y diseños de geotecnia, geología, pavimentos y estabilización de taludes.
2558	1/04/2025	CONSORCIO CORREDOR FERREO	Respuesta a oficio ccf-5-308-2025remisión de estudios hidrológico, hidráulico y socavación.

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
112221	2022	54	240204	\$11.400.000.000,00	\$11.400.000.000,00	\$0,00
112221	2023	54	240204	\$194.338.521,30	\$194.338.521,30	\$0,00
112221	2024	54	240204	\$6.615.009.159,30	\$6.615.009.159,30	\$0,00
112221	2025	54	240204	\$7.064.999.958,60	\$0,00	\$7.064.999.958,60
112221	2026	54	240204	\$16.128.000.100,80	\$0,00	\$16.128.000.100,80
TOTAL				\$41.402.347.740,00	\$18,209,347,680.60	\$23,193,000,059.40

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)	No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)
001 – A DE 2023	1102 de 2022

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	de	14

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. 001 – A DE 2023

Contratada por INVIAS: SI ☐ NO ☒

Contrato por: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	001 – A DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDOR FERREO	NIT:	901.666.206-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSTRUCTORA FG S.A.S – 90% CONSTRUCCIONES DANFEL S.A.S.- 10%		
OBJETO:	"CONSTRUIR, CONSERVAR Y SOSTENER EL CORREDOR FERREO Y SUS ANEXIDADES, POR MEDIO DE LA INICIATIVA VIVE COLOMBIA – VIAS VERDES, EN EL MUNICIPIO DE SALENTO, ARMENIA, MONTENEGRO, QUIMBAYA ABARCANDO EL TRAMO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, INCLUYE LOS DISEÑOS PARA SU EJECUCION"		
FECHA DE INICIO:	29 de JULIO de 2024	Fecha Estado en ejecución plataforma SECOP:	30 de ABRIL de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 de JULIO de 2028		

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1102 de 2022

Contratada por INVIAS: SI ☒ NO ☐

Contrato por: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA

Interventor: CONSORCIO GINPRO INV 199/22

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1102 de 2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO GINPRO INV 199/22	NIT:	901.581.618-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	GINPROCOL S.A.S identificado con NIT 901.162.700-0 con un porcentaje de participación del 95% y GINPROSA COLOMBIA S.A.S identificada con NIT 900.761.711-8 con un porcentaje de participación del 5%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIVE COLOMBIA VÍAS VERDES,		

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	de	14

	CORREDORES FÉRREOS INACTIVOS, ANTIOQUIA, QUINDÍO, RISARALDA, CALDAS, HUILA Y CUNDINAMARCA		
FECHA DE INICIO:	09 de DIC de 2022	No. de Oficio:	SMFF 75957
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2028		

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

De acuerdo con los recorridos realizados se ha podido evidenciar que el corredor férreo contempla más de los 47 km tal y como se evidencia en la localización del proyecto, el cual ya se expuso la situación a Proyecta para que adelante las actuaciones pertinentes de aclaración.

Durante el proceso de elaboración de estos estudios y diseños encontró que no todos los predios requeridos para la ejecución estaban disponibles, algunos presentaban ocupación por terceros, lo que imposibilitaba el acceso al sitio de obras.

Demoras en la entrega de ajuste a los estudios y diseños y entrega de información por parte del Contratista.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

Demoras en la firma del acta de inicio del contrato de obra, debido a temas administrativos y legales los cuales se debieron resolver previo al inicio de la obra, razón por la cual se suscribieron modificatorios Nos. 1 y 2.

Ocupaciones ilegales en franjas del corredor.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Demoras en la entrega de propuestas metodológicas y económicas de los ajustes a los estudios y diseños por parte del contratista.

Demoras en el desembolso del anticipo.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Durante los recorridos realizados se evidencia ocupación de predios que podrá dificultar la ejecución de algunas actividades.

4. GARANTIAS.

Aplica: SI X NO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)	PRORROGA No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	12 de JUL de 2024

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	de	14

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	N.A.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	05 de AGO de 2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: <u>Póliza de Seguro</u>				
NOMBRE: <u>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.</u>				
Póliza de Cumplimiento				
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No. ANEXO No.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento	\$3.928.292.282,30	BQ-100088471	12 de JUL de 2024	12 de ENE de 2029
Buen Manejo Anticipo	\$5.106.779.966,99	BQ-100088471	12 de JUL de 2024	12 de ENE de 2029
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$7.856.584.564,60	BQ-100088471	12 de JUL de 2024	12 de JUL de 2031
Estabilidad de la Obra	\$11.784.876.846,90	BQ-100088471	12 de ENE de 2025	12 de ENE de 2030
Calidad	\$11.784.876.846,90	BQ-100088471	12 de JUL de 2024	12 de JUL de 2033

Garantía de RCE

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXO NO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Predios, Labores y Operaciones	\$1.964.146.141,15	BQ-100024122	29 de JUL de 2024	29 de JUL de 2028

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (N.A.)

FECHA DE ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
DÍA de MES de AÑO	(N.A.)		DÍA de MES de AÑO a DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	de	14

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (N.A.)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
DÍA de MES de AÑO	(N.A.)		

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se realizaron salidas a campo.


8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Participar en los comités de seguimiento técnico del convenio, contrato de obra e interventoría. Realizar mesa de trabajos con la Administración municipal de Armenia y la secretaría de movilidad con el objetivo de articular el proyecto "VIVE COLOMBIA – VIAS VERDES" con el Plan Maestro de Movilidad diseñado para la Ciudad.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

- ✓ Se recomienda al contratista entregar actualización de la programación, programa de inversión y flujo de caja.
- ✓ Se recomienda evaluar sitios críticos en los tramos 5 Montenegro-Quimbaya en el sector de Macho negro y Carmelita.
- ✓ Se recomienda al contratista entregar actualización de la programación, programa de inversión y flujo de caja.
- ✓ Se recomienda al contratista avanzar en la entrega de documentos iniciales.
- ✓ Aclarar alcance de la metafísica en relación con la longitud del proyecto por parte de Proyecta.
- ✓ Se recomienda al contratista informar los sitios en los cuales se evidencian posibles ocupaciones del corredor.

Cordialmente,



ING LENIN TITO MENDOZA PEÑA
C.C. 76.312.085
DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO (E)