

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORME No.	16		
Contrato N°	SA-EDU-0002-2023			
Nombre del Supervisor	Dra. ANGELLY CRIALES ANIBAL			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Prestación de Servicios	Otro: Contrato de Obra		
Nombre del contratista	Consorcio YDN-ARN			
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO			
Plazo	23 MESES			
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 186.881'916.144		
	Adición 1	\$		
	Adición 2	\$		
	Adición 3	\$		
	Total	\$ 186.881'916.144		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)	
23-octubre-2023	23-septiembre-2025			
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Cumplimiento	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-05-2025
Anticipo	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-05-2025

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-01-2030
Salarios y prestaciones	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-01-2028

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 186.881'916.144
Adición No. 1		\$
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor Total del contrato		\$ 186.881'916.144
Porcentaje del Anticipo	30 %	\$ 56.064.574.843
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 84.509.459.885
Valor Amortizado a la Fecha		\$ 25.352.837.966
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 9.631.277.585
No. Factura o Cuenta de Cobro		

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
SUMINISTROS	Suministro de tubería HD 1000 mm C25 o superior Standard

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

	Suministro de tubería HD 1000 mm C25 o superior Acerrojada
	Codo 45° HD BxB d=1000 mm
	Niples Bridados HD d=600 mm
	Codo 22,5° HD BxB d=1000 mm
	Codo 11,25° HD BxB d=1000 mm
	Acople acerojado d=1000 mm HD
	Tee acerojada 1000 mm con derivación 150 mm HD para ventosas
	Bomba para agua cruda Q=270 LPS H= 64 m
	Centro de control de motores de media tensión
	Bomba de turbina vertical para agua potable Q=215 LPS THD=8 m
	Bomba de turbina vertical para agua potable Q=200 LPS THD=80 m
	Tuberia GRP 900 mm
	Acople GRP 900 mm
	Tuberia GRP 600 mm
	Acople GRP 600 mm
	Demolición con rotomartillo
	Excavación a maquina
	Entibado tipo 6.
	Instalación de tubería HD 1000 mm
	Relleno de zanjas
	Instalación de codos
	Instalación de acoples
	Instalación de tubería GPR 900 mm
	Instalación de tubería GPR 600 mm
	Cimentación con arena

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Preacta 16, Acta de obra 16, Acta de reajuste 14, Registro Fotográfico, Ensayos de calidad.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de marzo de 2025.

ANGELLY CRIALES ANIBAL, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el 23 del mes de mayo de 2025.



ANGELLY CRIALES ANIBAL

Rep. Legal
EDUBAR S.A.

