


INFORME FINAL



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAMC-002-2025
MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL
MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

BOYACÁ, JUNIO DE 2025

INFORME FINAL DE OBRA

PERIODO: DEL 21 DE ABRIL DE 2025 AL 09 DE MAYO DE 2025



CONTRATO DE OBRA PUBLICA SAMC-002-2025

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA:

CONSTRUINDUCIVIL S.A.S
R/L: GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA
NIT 901375684-5

ENTREGADO A:

ALCALDIA DE CUBARA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
SUPERVISOR DE OBRA

**ALCALDIA DE CUBARA – “UNIÓN Y COMPROMISO”
CUBARA – JUNIO DE 2025**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	6
2. ANTECEDENTES Y REVISION DEL PROYECTO	6
2.1 DESCRIPCION GENERAL.....	6
2.2 LOCALIZACIÓN	7
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	8
3.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA	8
3.1.1 INFORME CONTRACTUAL – FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA.....	8
3.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO.....	9
3.2.1 PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN.....	9
3.3 IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES	12
3.4 ACTOS ADMINISTRATIVOS	12
3.5 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS.....	13
3.6 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA	13
3.7 BITÁCORA DIARIA DE OBRA	13
3.8 VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES ..	13
3.8.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO.....	13
3.8.2 PERSONAL OPERATIVO	14
3.8.3 PAGOS SALARIALES Y LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL.....	16
3.9 SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.....	16
3.9.1 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA	16
3.9.2 DOTACIÓN DEL PERSONAL.....	17
3.9.3 ACCIDENTALIDAD EN LA OBRA.....	17
3.10 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA.....	17
4. ASPECTOS TECNICOS.....	19
4.1 CONDICIONES CONTRACTUALES	19
4.2 MODIFICACIONES O ADICIONALES AL CONTRATO	20
4.3 AVANCE DE LA OBRA.....	20
4.3.1 Avance Físico de la obra.....	20
4.3.2 Avance Financiero de la obra.....	21
4.3.3 Programación de Obra.....	22
4.3.4 Avance del plazo Contractual.....	23
4.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME.....	23
4.5 CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	39
4.5.1. Control de calidad de los materiales.....	39
4.5.2. Control de calidad en el proceso constructivo.....	39
5. CONCLUSIONES	40
6. ANEXOS.....	42

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Pólizas iniciales del contrato de obra pública SAMC-002-2025 _____	10
Tabla 2 Actos Administrativos Contrato de Obra No. SAMC-002-2025 _____	12
Tabla 3. Personal administrativo del contrato de SAMC-002-2025 en el mes de Abril de 2025_	14
Tabla 4. Personal administrativo del contrato de SAMC-002-2025 en el mes de Mayo de 2025	14
Tabla 5. Personal operativo del contrato de SAMC-002-2025 en el mes de Abril de 2025_____	14
Tabla 6. Personal administrativo del contrato de SAMC-002-2025 en el mes de Mayo de 2025	14
Tabla 7. Seguimiento a los compromisos laborales del contratista- del Contrato de Obra No. SAMC-002-2025. _____	15
Tabla 8. Dotación del personal en obra de elementos de protección-Contrato de Obra No SAMC-002-2025. _____	17
Tabla 9. Seguimiento y control de la maquinaria y equipos utilizado en la ejecución del contrato No. SAMC-002-2025. _____	19
Tabla 10. Condiciones contractuales iniciales del Contrato de Obra No. SAMC-002-2025. _____	19
Tabla 11. Avance físico del contrato de obra No. SAMC-002-2025. _____	20
Tabla 12 Avance Financiero del contrato de Obra Pública No. SAMC-002-2025 _____	21
Tabla 13. Porcentaje de avance de obra Programado Vs Ejecutado del Contrato de Obra No. SAMC-002-2025. _____	22

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 ubicación general Municipio de cubara.....	7
Ilustración 2 Registro fotográfico archivo secretaria de Planeación y Obras Públicas	8
Ilustración 3. Localización específica de las actividades.....	8

1. INTRODUCCIÓN

La alcaldía del Municipio de Cubará, mediante el proceso de menor cuantía, **No. SAMC-002-2025** concluyo contratar los servicios de la empresa **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S** identificada con **NIT 901375684-5** R/L GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA identificado con cedula de ciudadanía 1.049.397.338 de Cubara, Boyacá , mediante el contrato de obra **SAMC-002-2025** cuyo objeto es “**MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**” para desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de menor cuantía **SAMC-002-2025**, los cuales contienen los parámetros y lineamientos técnicos administrativos que brindaran el correcto desarrollo de la obra.

El presente Informe, resume las actividades ejecutadas y actos administrativos acumulados durante el periodo comprendido entre el 21 de abril de 2025 al 09 de Mayo 2025, y el tiempo transcurrido desde el acta de inicio del contrato de obra pública N.º SAMC-002-2025 hasta la fecha del presente informe, que de acuerdo con el desarrollo de las actividades de obra bajo la supervisión, seguimiento y acompañamiento de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas, cabe resaltar que durante este periodo no se suscribieron actas de suspensión por lo que se le ha dado ejecución continua al proyecto.

2. ANTECEDENTES Y REVISION DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION GENERAL

En el barrio libertadores del Municipio de Cubara se realizó una mejora al escenario deportivo de la casa lúdica, con la construcción de una cubierta autoportante evidenciando que se hacía necesario mejorar el entorno del escenario ya que este se encontraba en malas condiciones y se debía mejorar en su totalidad para que la comunidad realizara la práctica deportiva, que con el derecho de garantizar el deporte y la recreación, promover hábitos y estilos de vida saludables, reducir enfermedades causadas por el sedentarismo, generar espacios para el sano esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre, con lo que beneficiara a las personas que habitan en el sector.

Espacio de la comunidad destinado a práctica deportiva



2.2 LOCALIZACIÓN

Boyacá es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Tunja. Está ubicado en el centro-este del país, en la región andina, limitando al norte con Santander y Norte de Santander, al noreste con Venezuela y Arauca, al este con Casanare, al sur con Cundinamarca y al occidente el río Magdalena con los departamentos de Caldas y Antioquia.

Cubará municipio colombiano. Situado en el extremo nororiental del departamento de Boyacá, en la región del Sarare, piedemonte llanero de la Orinoquía Colombiana, a una altitud de 360 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura promedio es de 24°C, lo que lo sitúa entre los climas cálido y templado. Se extiende sobre la planicie en la ribera del río Cobaría, (afuente del Río Arauca). El municipio limita al norte con Toledo (Norte de Santander) y el municipio de Páez, estado Apure (Venezuela); al occidente con Concepción, (Santander); al sur con Chiscas y Güicán en Boyacá y al oriente con Saravena en Arauca.





Ilustración 1 ubicación general Municipio de cubara

El contrato de Obra No. SAMC-002-2025 cuyo objeto “MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” se localiza en el casco urbano del municipio de Cubará, en el sector del Barrio el libertadores.



Ilustración 2 Registro fotográfico archivo secretaria de Planeación y Obras Públicas

Ilustración 3. Localización específica del proyecto



3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

3.1.1 INFORME CONTRACTUAL – FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ
SUPERVISOR:	JESUS IVAN QUIÑONEZ RUEDA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS CON DESIGNACION DE SUPERVISION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAMC-002-2025
CONTRATO No:	SAMC-002-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CONTRATISTA:	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	GLADYS XIOMARA MANRIQUE BARRERA
NIT. No:	901375684-5
VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS.(\$ 76.446.888,00) M/CTE
PLAZO CONTRACTUAL:	UN (01) MES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2025000198 DEL 17 DE MARZO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025000321 DEL 03 DE ABRIL DE 2025
FECHA INICIO:	21 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION	9 DE MAYO DE 2025
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	21 DE ABRIL DE 2025 AL 09 DE MAYO DE 2025
DÍAS TRANSCURRIDOS:	19 DIAS DE EJECUCION

3.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO

De acuerdo con las garantías exigidas por el Municipio de Cubara en el Contrato de Obra pública SAMC-004-2024, se suscribe con la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la CLÁUSULA 18 GARANTIAS del Contrato así:

3.2.1 PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN

Las pólizas iniciales fueron expedidas el día 07 de Abril de 2025 por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA tomadas por la empresa CONSTRUINDUCIVIL S.A.S R/L JHONIER FABIAN ESTEBAN REMOLINA con Nit. 901375684-5 y como beneficiario el municipio de Cubará. Dichas pólizas fueron aprobadas por la secretaria de Planeación y Obras Públicas.

Tabla 1. Pólizas iniciales del contrato de obra pública SAMC-002-2025

Anexo	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
0	07/04/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	625-47-994000002061	\$ 7.644.689,00	02/04/2025	07/09/2025	PÓLIZA REVISADA Y APROBADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS Y CONTRATACION
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			3.822.344,00	02/04/2025	07/05/2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			\$ 15.289.378,00	21/04/2025	27/09/2025	
		CALIDAD DEL BIEN			\$ 7.644.689,00	21/04/2025	27/09/2025	
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			\$ 22.934.067,00	21/04/2025	27/09/2025	

Anexo	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
0	07/04/2025	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	625-74-994000000792	\$ 284.700.000	02/04//2025	07/05/2025	PÓLIZA REVISADA Y APROBADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS Y CONTRATACION

Anexo	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
1	22/04/2025	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	625-74-994000000792	\$ 284.700.000	07/05/2025	27/05/2025	PÓLIZA REVISADA Y APROBADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS Y CONTRATACION

Anexo	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
1	22/04/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	625-47-994000002061	\$ 7.644.688,90	21/04/2025	27/09/2025	PÓLIZA REVISADA Y APROBADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS Y CONTRATACION
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			3.822.344,45	21/04/2025	27/09/2025	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			\$ 15.289.377,80	21/04/2025	27/09/2025	
		CALIDAD DEL BIEN			\$ 7.644.688,90	21/04/2025	27/09/2025	
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			\$ 22.934.066,70	21/04/2025	27/09/2025	

Anexo	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
2		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	625-47-994000002061	\$ 7.644.688,90	21/04/2025	28/09/2025	PÓLIZA REVISADA Y APROBADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACION
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACION			3.822.344,45	21/04/2025	28/09/2025	

Anexo	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
	17/06/2025	ES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES						Y OBRAS PUBLICAS Y CONTRATACION
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			\$ 15.289.377,80	21/04/2025	28/09/2025	
		CALIDAD DEL BIEN			\$ 7.644.688,90	21/04/2025	28/09/2025	
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			\$ 22.934.066,70	21/04/2025	28/09/2025	

PÓLIZA REVISADA Y APROBADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS Y CONTRATACION

3.3 IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

No se han generado multas o sanciones al contratista durante el periodo del presente informe de avance de obra.

3.4 ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

Tabla 2 Actos Administrativos Contrato de Obra No. SAMC-002-2025

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
21/04/2025	ACTA DE INICIO	SUSCRIBIR ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SAMC-002-2025.	<p>SUPERVISIÓN: JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS CON DESIGNACION DE SUPERVISION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAMC-002-2025.</p> <p>CONTRATISTA: CONSTRUINDUCIVIL S.A.S R/L JHONIER FABIAN ESTEBAN REMOLINA NIT. 901375684-5</p>

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
16/06/2025	ACTA DE RECIBO FINAL	SUSCRIBIR ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SAMC-002-2025	SUPERVISIÓN: JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS CON DESIGNACION DE SUPERVISION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAMC-002-2025. CONTRATISTA: CONSTRUINDUCIVIL S.A.S R/LGLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA NIT. 901375684-5

3.5 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS

Durante el presente periodo no se han presentaron comités de Obra a fecha del presente informe Final de obra.

3.6 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

No se presenta ninguna comunicación ni enviada ni recibida durante el periodo de ejecución de la obra.

3.7 BITÁCORA DIARIA DE OBRA

El 21 de Abril de 2025 se hace apertura a la realización de la bitácora de obra, en donde se escribirá los eventos que sucederán diariamente durante el proceso de ejecución del contrato de obra pública SAMC-002-2025, el responsable de su diligenciamiento diario es el ingeniero residente de obra y el supervisor del contrato, esta bitácora fue aprobada por los profesionales de la obra, se realiza el corte hasta el día 09 de Mayo de 2025, día en el que se termina la ejecución de la obra.

En los anexos del presente informe se presenta copia de la Bitácora Diaria de Obra.

3.8 VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La supervisión antes del ingreso del personal a la obra verificó las respectivas afiliaciones,

3.8.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO

El personal profesional y administrativo que laboró en la obra para el periodo del presente informe es el mismo que fue ofertado por el contratista en el proceso de selección y no ha sido modificado hasta la fecha.

A continuación, se relaciona el personal administrativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe:

Tabla 3. Personal administrativo del contrato de SAMC-002-2025 en el mes de Abril de 2025

	NOMBRES	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	SUELDO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF
1	CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA	91496344	RESIDENTE DE OBRA	\$ 2.500.000	NUEVA E.P.S	PORVENIR-	POSITIVA	COMFABOY

NOTA: Los profesionales de la parte administrativa del contrato de obra pública SAMC-002-2025 se verifica el sueldo base de cotización de cada profesional de acuerdo con el documento del A.I.U presentado por el contratista.

Tabla 4. Personal administrativo del contrato de SAMC-002-2025 en el mes de Mayo de 2025

	NOMBRES	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	SUELDO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF
1	CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA	91496344	RESIDENTE DE OBRA	\$ 2.500.000	NUEVA E.P.S	PORVENIR-	POSITIVA	COMFABOY

3.8.2 PERSONAL OPERATIVO

El contratista utilizó mano de obra no calificada de la región con lo cual fue posible generar empleo en la zona de influencia del proyecto. Así mismo vinculó mano de obra calificada para dirigir las actividades de acuerdo con los requerimientos técnicos de la obra.

A continuación, se relaciona el personal operativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe:

Tabla 5. Personal operativo del contrato de obra pública SAMC-002-2025 en el mes de Abril de 2025

MES: OCTUBRE DE 2024								
	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	SALARIO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF

1	SEPULVEDA YARURO CHARLY HENRRY	Cc 96125158	Oficial de Obra	\$ 2.573.010	NUEVA E.P.S	PORVENIR-	POSITIVA	COMFABOY
2	GAMBOA MARTINEZ LUIS ALBERTO	Cc 1049393965	Ayudante de Obra	\$ 1.915.950	NUEVA E.P.S	PORVENIR-	POSITIVA	COMFABOY
3	COCUNUBO NUÑEZ WILLIAM ALEJANDRO	Cc 1192755702	Ayudante de Obra	\$ \$1.915.950	COOSALUD	COLPENSION	POSITIVA	COMFABOY

Tabla 6. Personal operativo del contrato de obra pública SAMC-002-2025 en el mes de Mayo de 2025

MES: NOVIEMBRE DE 2024								
	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	SALARIO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF
1	GAMBOA MARTINEZ LUIS ALBERTO	Cc 1049393965	Ayudante de Obra	\$ 1.915.950	NUEVA E.P.S	PORVENIR-	POSITIVA	COMFABOY

El pago de las planillas de seguridad social integral por el contratista, se presentan en los anexos del presente informe, con las respectivas planillas de la nómina firmadas por el personal.

Para un mejor control del cumplimiento de las obligaciones que tiene el contratista con respecto al personal vinculado a la obra, la supervisión realiza seguimiento a los compromisos laborales del contratista verificando los siguientes aspectos:

Tabla 7. Seguimiento a los compromisos laborales del contratista- del Contrato de Obra No. SAMC-002-2025.

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
	MES 1		MES 2		
	SI	NO	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	X		X		Para el presente periodo no aplican observaciones
El contratista ha entregado a la supervisión copia de las afiliaciones del personal.	X		X		Para el presente periodo no aplican observaciones

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
	MES 1		MES 2		
	SI	NO	SI	NO	
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X		X		Para el presente periodo no aplican observaciones
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X		X		Para el presente periodo no aplican observaciones
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.	X		X		Para el presente periodo no aplican observaciones
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X		X		Para el presente periodo no aplican observaciones

3.8.3 PAGOS SALARIALES Y LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL

El contratista realizó los pagos salariales de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, conforme al contrato laboral (verbal o escrito) para cada uno de los meses que se relacionan en el presente informe.

3.9 SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.

En la obra se instalaron las respectivas señalizaciones para delimitar y demarcar las áreas de trabajo con el fin de prevenir accidentes laborales al personal que labora en la obra y a terceros, mediante el establecimiento de sectores bien definidos y convenientemente demarcados que permitan organizar las diferentes actividades de la obra de acuerdo con su tipo, uso, y estado de ejecución de esta. Se realizó el encerramiento en lona verde de toda el área intervenida con el fin de aislar la zona donde se ejecuta la construcción, para evitar la entrada de personas ajenas a la obra, darle un buen aspecto y evitar posibles accidentes a personas externas.

La señalización es una herramienta extremadamente útil y puede evitar accidentes, pero esta debe formar parte de un plan de prevención y debe ser debidamente acompañada por otras formas y herramientas de prevención de accidentes

3.9.1 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

En la ejecución de los trabajos, el contratista implementó la señalización requerida para el aislamiento de las zonas de trabajo, así como la instalación de las señales informativas

3.9.2 DOTACIÓN DEL PERSONAL

La firma contratista llevó a cabo la dotación del personal que labora en la obra con los elementos de protección requeridos en el desarrollo de sus labores diarias, de acuerdo a las necesidades de cada trabajador, haciendo entrega de los siguientes elementos.

Tabla 8. Dotación del personal en obra de elementos de protección-Contrato de Obra No SAMC-002-2025.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CASCO	X		X			Ingenieros, , Oficiales, ayudantes.
GUANTES	X		X			Oficiales, ayudantes.
BOTAS DE SEGURIDAD	X		X			Ingenieros, Oficiales, ayudantes.
BOTAS DE CAUCHO	X					Oficiales, ayudantes.
GAFAS DE PROTECCIÓN	X		X			Oficiales, ayudantes.
OVEROL/CAMISA/PANTALÓN	X		X			Oficiales, ayudantes.
TAPA BOCAS	X		X			Ingenieros, Maestros, Oficiales, ayudantes.
TAPA OÍDOS	X		X			Ingenieros, oficiales, ayudantes de obra.

3.9.3 ACCIDENTALIDAD EN LA OBRA



En el desarrollo de la obra, es destacable que hasta la fecha no se registro accidentes de trabajo. Este resultado refleja el compromiso constante con la seguridad y la salud de todos los trabajadores.

3.10 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

El supervisor verificó que el contratista utilizara en la ejecución de las actividades del contrato la maquinaria y equipo requerido según los APU y especificaciones técnicas del

proyecto. Así mismo constató el estado físico y de operación de la maquinaria y equipo solicitando al contratista sustituirlo por mal estado o realizarle mantenimiento preventivo y/o correctivo, cada vez que fue necesario.

La maquinaria y equipo que el contratista utilizó durante el periodo del presente informe fue el siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESTADO
<p>Pulidora</p> 	1	BUENO
<p>Equipo de soldadura</p> 	1	BUENO
<p>compresor</p> 	1	BUENO
<p>Carretillas</p> 	1	BUENO

Por otro lado, el contratista realizó un seguimiento y control a la maquinaria y equipos propios y/o alquilados por el contratista verificando que los seguros se encuentren vigentes y que se haya realizado la respectiva afiliación de los operarios al sistema de seguridad social y ARL.

Tabla 9. Seguimiento y control de la maquinaria y equipos utilizado en la ejecución del contrato No. SAMC-002-2025.

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO						OBSERVACIONES
	MES 1						
	SI	NO					
El contratista cuenta con los contratos de alquiler de la maquinaria y equipo que no son de su propiedad debidamente suscritos con terceros.	X						no aplican observaciones
Los operadores de la maquinaria y equipos se encuentran debidamente afiliados al sistema de seguridad social integral y ARL.	X						no aplican observaciones

4. ASPECTOS TECNICOS

4.1 CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato de obra suscrito entre el Municipio de Cubará y la firma contratista CONSTRUINDUCIVIL S.A.S R/L GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA identificado con el Nit No. **901375684-5** y cedula de ciudadanía **1.049.397.338 de cubará, Boyacá**, el cual contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de UN (01) mes. El contrato de obra pública **SAMC-002-2025** cuyo objeto es **“MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”**, el día Dos (02) de Abril del 2025 se firma el contrato de obra por la empresa CONSTRUINDUCIVIL S.A.S R/L JHONIER FABIAN ESTEBAN REMOLINA con Nit. 901375684-5 por un valor de SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 76.446-888,00), a continuación, se presenta el desglose del presupuesto contratado:

Tabla 10. Condiciones contractuales iniciales del Contrato de Obra No. SAMC-002-2025.

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
--

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1					
1,1	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIDESLIZANTE SOBRE PISO EN CONCRETO PARA CANCHAS	M2	536,50	\$ 34.839,00	\$ 18.691.124,00
1,2	DEMARCAION DE LINEAS DE CAMPO DEPORTIVO E=10 CM	ML	467,20	\$ 7.886,00	\$ 3.684.339,00
1,3	PINTURA EN ESMALTE PARA BORDILLOS DE CERRAMIENTO	M2	101,87	\$ 24.830,00	\$ 2.529.432,00
1,4	MANTENIMIENTO DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES INCLUYE CAMBIO DE TABLERO Y AROS PARA BALONCESTO	UND	2,00	\$ 2.367.825,00	\$ 4.735.650,00
1,5	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO, INCLUYE PINTURA EN ESMALTE	M2	296,28	\$ 66.731,00	\$ 19.771.061,00
1,6	MORTERO DE NIVELACION PARA ENCHAPE	M2	59,04	\$ 39.767,00	\$ 2.347.844,00
1,7	ENCHAPE EN CERAMICA PASILLO PRINCIPAL	M2	23,64	\$ 99.140,00	\$ 2.343.670,00
1,8	ENCHAPE EN TABLETA DE GRES SIMILAR A LA EXISTENTE	M2	35,40	\$ 95.360,00	\$ 3.375.744,00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 57.478.864,00
ADMINISTRACION 24%					\$ 13.794.927,00
IMPREVISTO 2%					\$ 1.149.577,00
UTILIDAD 7 %					\$ 4.023.520,00
TOTAL COSTO INDIRECTO					\$ 18.968.024,00
VALOR TOTAL DE OBRA					\$ 76.446.888,00

4.2 MODIFICACIONES O ADICIONALES AL CONTRATO

El contrato de obra pública **SAMC-002-2025** cuyo objeto es “**MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**” no presenta modificaciones ni adiciones:

4.3 AVANCE DE LA OBRA

4.3.1 AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

Se presenta el avance físico del contrato de obra pública **SAMC-002-2025** cuyo objeto es “**MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL**

MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, a la fecha del 09 de Mayo del 2025.

Tabla 11. Avance físico del contrato de obra No. SAMC-002-2025.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE DE OBRA POR EJECUTAR
1					
1,1	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIDESLIZANTE SOBRE PISO EN CONCRETO PARA CANCHAS	M2	536,5	536,5	100%
1,2	DEMARCAION DE LINEAS DE CAMPO DEPORTIVO E=10 CM	ML	467,2	467,2	100%
1,3	PINTURA EN ESMALTE PARA BORDILLOS DE CERRAMIENTO	M2	101,87	101,87	100%
1,4	MANTENIMIENTO DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES INCLUYE CAMBIO DE TABLERO Y AROS PARA BALONCESTO	UND	2	2	100%
1,5	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO, INCLUYE PINTURA EN ESMALTE	M2	296,28	296,28	100%
1,6	MORTERO DE NIVELACION PARA ENCHAPE	M2	59,04	59,04	100%
1,7	ENCHAPE EN CERAMICA PASILLO PRINCIPAL	M2	23,64	23,64	100%
1,8	ENCHAPE EN TABLETA DE GRES SIMILAR A LA EXISTENTE	M2	35,4	35,4	100%

La anterior tabla ilustra las cantidades ejecutadas respecto a las contratadas durante el total de días de ejecución, teniendo un avance físico total de 100%

De acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas del presente informe, se presenta un avance de ejecución físico del 100%, de lo cual se realizó la ejecución total de las actividades establecidas en la minuta del contrato de obra No. SAMC-002-2025.

4.3.2 AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

A continuación, se presenta el avance financiero del contrato de obra pública SAMC-002-2025 cuyo objeto es **“MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”**, a la fecha del 09 de Mayo del 2025.

Tabla 12 Avance Financiero del contrato de Obra Pública No. SAMC-002-2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% AVANCE DE OBRA EJECUTADA
1								
1,1	APLICACIÓN DE PINTURA	M2	536,5	\$ 34.839,00	\$ 18.691.123,50	536,5	\$ 18.691.123,50	100%

	ANTIDESLIZANTE SOBRE PISO EN CONCRETO PARA CANCHAS							
1,2	DEMARCAION DE LINEAS DE CAMPO DEPORTIVO E=10 CM	ML	467,2	\$ 7.886,00	\$ 3.684.339,20	467,2	\$ 3.684.339,20	100%
1,3	PINTURA EN ESMALTE PARA BORDILLOS DE CERRAMIENTO	M2	101,87	\$ 24.830,00	\$ 2.529.432,10	101,87	\$ 2.529.432,10	100%
1,4	MANTENIMIENTO DE CANCHAS MULTIFUNCIONAL ES INCLUYE CAMBIO DE TABLERO Y AROS PARA BALONCESTO	UN D	2	\$ 2.367.825,00	\$ 4.735.650,00	2	\$ 4.735.650,00	100%
1,5	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO, INCLUYE PINTURA EN ESMALTE	M2	296,28	\$ 66.731,00	\$ 19.771.060,68	296,28	\$ 19.771.060,68	100%
1,6	MORTERO DE NIVELACION PARA ENCHAPE	M2	59,04	\$ 39.767,00	\$ 2.347.843,68	59,04	\$ 2.347.843,68	100%
1,7	ENCHAPE EN CERAMICA PASILLO PRINCIPAL	M2	23,64	\$ 99.140,00	\$ 2.343.669,60	23,64	\$ 2.343.669,60	100%
1,8	ENCHAPE EN TABLETA DE GRES SIMILAR A LA EXISTENTE	M2	35,4	\$ 95.360,00	\$ 3.375.744,00	35,4	\$ 3.375.744,00	100%

se observa un porcentaje de ejecución financiera del 100% correspondiente a **SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 76.446-888,00)**, de lo cual se realizó la ejecución de las actividades establecidas en la minuta del contrato de obra pública SAMC-002-2025.

4.3.3 PROGRAMACIÓN DE OBRA.

A continuación, se presenta la siguiente tabla con los porcentajes (%) de obra ejecutada a la fecha de corte del presente informe, comparando lo programado con lo ejecutado.

Tabla 4. Porcentaje de avance de obra Programado Vs Ejecutado del Contrato de Obra No. SAMC-002-2025.

	MESES	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
INICIO	21/ABRIL/2025	0,00%	0,00%

	MESES		% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
	MES 1	HASTA 30/ABRIL/2025	80,00%	80,00%
	MES 2	HASTA 09/MAYO/2025	100,00%	100.00%

En la tabla anterior se verifica que las actividades ejecutadas del contrato de obra pública No. SAMC-002-2025, se lleva a cabo una ejecución financiera de 100%.

4.3.4 AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL

Con respecto al plazo contractual, de Un (01) Mes establecidos en la minuta del contrato, ha transcurrido diez y nueve (19) días desde la fecha de inicio hasta la fecha de terminación de actividades y del presente informe, lo cual equivale a un 63,33% del total del plazo contractual, plazo durante el cual se desarrollaron todas las actividades objeto de este contrato.

4.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

Durante el periodo de ejecución del presente informe se realizaron las siguientes actividades del contrato de obra pública SAMC-002-2025 de acuerdo con las especificaciones técnicas y aprobaciones por parte de supervisión.

- **ÍTEM 1,1 APLICACIÓN DE PINTURA ANTIDESLIZANTE SOBRE PISO EN CONCRETO PARA CANCHAS**

La actividad consiste en la realización la aplicación de pintura de alta calidad antideslizante en el suelo de hormigón de la cancha multifuncional del vecindario Villa Esperanza. Este trabajo garantizó un resultado homogéneo, duradero y seguro, optimizando la adherencia para los deportistas y disminuyendo la posibilidad de incidentes durante las actividades deportivas. La selección de esta pintura especializada satisface las demandas de un lugar deportivo multiusos y su resistencia en ambientes exteriores.

1. Preparación del Piso de Concreto:

Limpieza: Se eliminan polvo y restos de suciedad mediante barredoras, agua a presión y desengrasantes.

Corrección de imperfecciones: Relleno de áreas mínimas ocasionadas por astillas de madera a la cual se le hizo el retiro de aquellas que eran muy superficiales luego esas irregularidades se mejora con mortero o masilla especial para concreto.

Secado completo: Asegurarse de que la superficie esté completamente seca antes de aplicar la pintura.

2. Materiales Utilizados:

Pintura antideslizante específica para canchas:

Pintura acrílica o epóxica de alta resistencia, formulada para soportar condiciones climáticas adversas y uso continuo.

Colores brillantes y duraderos, específicamente colores como: Blanco, verde, azul, rojo y amarillo todo parte según el diseño.

3. Proceso de Aplicación:

Aplicación de la capa base:

Se aplica una primera capa uniforme de pintura con rodillos.



Esta capa cubre toda la superficie y actúa como base para las siguientes aplicaciones.



Aplicación de capas adicionales:

Se aplican al menos dos capas más para asegurar una cobertura uniforme y duradera.

Cada capa debe secar completamente antes de aplicar la siguiente

ACTIVIDAD:	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIDESLIZANTE SOBRE PISO EN CONCRETO PARA CANCHAS		
ITEM: 1,1	UNIDAD: M2		
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	536,50	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	536,50
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	536,50	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
CANTIDAD ACUMULADA ACTA ANTERIOR	0,00	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





- **ÍTEM 1,2 DEMARCACION DE LINEAS DE CAMPO DEPORTIVO E=10 CM**

La demarcación de las líneas reglamentarias del campo deportivo fue realizada con precisión utilizando herramientas específicas como cintas métricas de gran longitud, cimbra para asegurar la rectitud y uniformidad y cintas de enmascarar de color verde. Se empleó pintura acrílica especial para demarcación deportiva, caracterizada por su resistencia al tránsito constante y a las condiciones climáticas. Este trabajo incluyó la

correcta distribución y trazo de las líneas para garantizar que cumplieran con las medidas adecuadas para una cancha con dimensiones de 29 metros de largo por 18 metros de ancho, con un grosor constante de 10 centímetros.

Marcado de líneas deportivas:

- Se pintan las líneas correspondientes para deportes como baloncesto, fútbol, voleibol, etc.
- Se utiliza cinta adhesiva para delimitar con precisión las áreas.

ACTIVIDAD:	DEMARCACION DE LINEAS DE CAMPO DEPORTIVO E=10 CM		
ITEM: 1,2			UNIDAD: M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	467.20	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	467.20
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	467.20	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
CANTIDAD ACUMULADA ACTA ANTERIOR	0	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%




- **ÍTEM 1,3 PINTURA EN ESMALTE PARA BORDILLOS DE CERRAMIENTO**

LA PINTURA DE ESMALTE PARA BORDILLO fue realizada con utilizando herramientas específicas como cintas métricas de gran longitud, Se empleó pintura en esmalte, caracterizada POR su durabilidad a las condiciones climáticas. Este trabajo incluyó la los bordes del cerramiento de la cancha que en su parte superior se encuentra el cerramiento en Angulo y maya eslabonada, esta pintura incluye los muros de soporte de esa malla tanto en el interior como el exterior del campo deportivo, además incluye los dados de los pedestales para lo cual fue necesario realizar antes de aplicar la pintura las siguientes actividades.

- ✓ **Remoción de la Capa Superior:** Se utiliza mano de obra y herramientas manuales (como hidro lavadora, palustres y espátulas, etc.) para remover la capa superficial de la pintura existente. Esta capa suele contener vegetación, grasa y mugre que no son adecuados para aplicar la pintura nueva

ACTIVIDAD:	PINTURA EN ESMALTE PARA BORDILLOS DE CERRAMIENTO		
ITEM: 1,3		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	101,87	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	101,87
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	101,87	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
CANTIDAD ACUMULADA ACTA ANTERIOR	0	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



- **ÍTEM 1,4 MANTENIMIENTO DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES INCLUYE CAMBIO DE TABLERO Y AROS PARA BALONCESTO**

En esta etapa de la obra, hizo el mantenimiento de los dos arcos metálicos para microfútbol los cuales se revisó muy minuciosamente cada arco mirando que no presentara perforaciones a causa del oxido y del deterioro normal por el tiempo y posteriormente se levantó parte de la pintura existente para poder aplicar la nueva pintura en aceite pero antes de esto se aplicó anticorrosivo y a los dos tableros de baloncesto se le realizó un cambio de tablero en acrílico incluyendo la instalación de los dos aros nuevos con sus respectivas mallas. Además, se realizaron pruebas de estabilidad para verificar la firmeza de los elementos instalados.

ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES INCLUYE CAMBIO DE TABLERO Y AROS PARA BALONCESTO		
ITEM: 1,4			UNIDAD: UNIDAD
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	2	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	2
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	2	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
CANTIDAD ACUMULADA ACTA ANTERIOR	0	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%






- **ÍTEM 1,5 MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO, INCLUYE PINTURA EN ESMALTE**


La actividad de mantenimiento de cerramiento, consiste en revisar cada uno de los módulos existentes en Angulo, varilla y malla eslabonada que se encuentran en todo el perímetro de la cancha para iniciar con el cambio de material deteriorado por los golpes , la corrosión, o el uso, este debió ser cambiado o reforzado según el caso, para realizar esta actividad primero se lavó toda la estructura ya que presentaba grasa, lama y suciedad haciendo imposible los trabajos a realizar, después se procedió a retirar los ángulos , tuberías y las varillas dobladas o partidas, material que fue remplazado aplicando soldadura de calidad, además de esto se reforzaron todos los metales que ya se encontraban sueltos por los años o por el desgaste, para posteriormente proceder a pintar en aceite tres en uno para exteriores a toda la estructura de cerramiento

ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO, INCLUYE PINTURA EN ESMALTE		
ITEM: 1,5	UNIDAD: M2		
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	296,28	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	296,28
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	296,28	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
CANTIDAD ACUMULADA ACTA ANTERIOR	0	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%







- **ÍTEM 1,6 MORTERO DE NIVELACION PARA ENCHAPE**

La actividad de mortero de nivelación se realizó en los espacios exteriores alrededor de la cancha cubierta donde se había levantado el piso para la realización de los trabajos de la construcción de la cubierta del escenario deportivo.

Se realiza una inspección para determinar como se instala en piso y el estado del concreto existente para determinar su nivel y el espesor del mortero a aplicar. Para esto se prepara la superficie se mezcla el mortero según las especificaciones técnicas, aplicándolo uniformemente sobre el área a enchapar utilizando herramienta como llana y reglas de aluminio, finalmente se debió dejar curar para aplicar el enchape

ACTIVIDAD:	MORTERO DE NIVELACION PARA ENCHAPE		
ITEM: 1,6		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	59,04	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	59,04
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	59,04	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100%%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
CANTIDAD ACUMULADA ACTA ANTERIOR	0	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



- **ÍTEM 1,7 ENCHAPE EN CERAMICA PASILLO PRINCIPAL**

La actividad consiste en instalar baldosas cerámicas en los pisos del pasillo exterior y acceso al escenario deportivo en lugares donde se había retirado para la instalación de tubería de desagüe de la cubierta, este enchape se realizó trazando líneas de referencia y puntos de nivel aplicar el pegante y la tableta y finalmente emboquillar y limpiar.

ACTIVIDAD:	ENCHAPE EN CERAMICA PASILLO PRINCIPAL		
ITEM: 1,2			UNIDAD M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	23,64	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	23,64
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	23,64	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
CANTIDAD ACUMULADA ACTA ANTERIOR	0	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



- **ÍTEM 1,8 ENCHAPE EN TABLETA DE GRES SIMILAR A LA EXISTENTE**

La actividad consiste en instalar baldosas de gres en los pisos del pasillo lateral y donde se requiera del exterior al escenario deportivo en lugares donde se había retirado para la instalación de tubería de desagüe de la cubierta, este enchape se realizó trazando líneas de referencia y puntos de nivel aplicar el pegante y la baldosa para finalmente emboquillar y limpiar.

ACTIVIDAD:	ENCHAPE EN TABLETA DE GRES SIMILAR A LA EXISTENTE		
ITEM: 1,8			UNIDAD: M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	35,40	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	35,40
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	35,40	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
CANTIDAD ACUMULADA ACTA ANTERIOR	0	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%







4.5 CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

El control de calidad que el supervisor lleva al contrato de obra contempla dos aspectos previstos en el proceso de calidad integral de obra, que son:

- Control de calidad de los materiales
- Control de calidad en el proceso constructivo
-

A continuación, se detalla cada uno de ellos:

4.5.1. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

- Protocolos de calidad del las pinturas
- Protocolos de calidad del cemento
- Protocolos de calidad y normatividad de cada uno de los materiales a usar

4.5.2. CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

Por cada uno de los equipos utilizados en la ejecución de las actividades se verifico que los documentos técnicos (Soat, Tecno mecánico, Licencias, entre otros) que acrediten la calidad y el correcto funcionamiento estuviesen al día.

En cuanto a las actividades de obra se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones técnicas contempladas para cada uno del ítem que conforman el proyecto, como lo pudo

verificar la supervisión por medio del seguimiento continuo en cada una de las fases de la etapa constructiva, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y las normas técnicas colombianas en cada uno de los componentes.

Se lleva control permanente en cuanto a:

- Supervisión y control en la ejecución de las actividades contempladas en las diferentes actividades ejecutadas, garantizando trabajos seguros, estables y de calidad.
- Inspección continua de los materiales implementados en las actividades que se usaron, dando cumplimiento a las exigencias del proyecto.
- Inspección continua de los equipos y herramientas usadas y dispuestas para la ejecución de actividades de obra, mediante mantenimientos preventivos y correctivos.


5. CONCLUSIONES

De acuerdo con la ejecución del Contrato de Obra pública No. SAMC-002-2025 cuyo objeto es **“MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”**. El estado actual del proyecto presenta un balance de obra ejecutada de acuerdo con las especificaciones técnicas y proceso constructivo del proyecto y en general con las normas técnicas de construcción vigentes y rigentes en Colombia para este tipo de obras. De lo cual se puede resaltar lo siguiente:

- Se garantizó la ejecución de las actividades del contrato de obra No. SAMC-002-2025 que tiene como objeto: **“MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”**, las cuales se ejecutaron dentro de los parámetros técnicos requeridos, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas generales del Contrato, garantizando así, la calidad de las obras ejecutadas.
- De acuerdo al seguimiento realizado a la ejecución del Contrato de obra No. SAMC-002-2025, a la fecha del presente informe, se presentan los siguientes rendimientos: Avance físico general (100%) y Avance Financiero de (100%) correspondiente a SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 76.446-888,00)

- La empresa CONSTRUINDUCIVIL S.A.S representada legalmente por la señora GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA, suministro los elementos de protección personal como lo son: casco, botas, tapabocas y gafas al momento del ingreso del mismo. Además, dio cumplimiento con la seguridad social donde se afilia el personal a la seguridad social, riesgos laborales y aportes parafiscales.
- Como se puede evidenciar en el presente informe, se dio cumplimiento a lo estipulado en la minuta del contrato de obra No. SAMC-002-2025 cuyo objeto es: **“MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”**, con el desarrollo y ejecución de las actividades de acuerdo a los documentos técnicos del proyecto y en los tiempos estipulados para el desarrollo de las mismas.

ELABORÓ:



**CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA
ARQUITECTO
RESIDENTE DE OBRA**

APROBÓ:

Xiomara Manrique B.
**GADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA
R/L CONSTRUINDUCIVIL SAS**

6. ANEXOS

ANEXO 1. INFORME DE IMPREVISTOS

ANEXO 2. REGISTRO FOTOFRAFICO

ANEXO 3. POLIZAS

ANEXO 4. ACTA DE INICIO Y RECIBO FINAL

ANEXO 5 BITACORA DE OBRA

ANEXO 6. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

ANEXO 7. COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

ANEXO 8. PAZ Y SALVO DEL PERSONAL DE NOMINA

ANEXO 9. PAGO DEL FIC

ANEXO 10 MEMORIAS DE CANTIDADES

ANEXO 11. FACTURA ELECTRONICA

ANEXO 1. INFORME DE IMPREVISTOS

IMPREVISTOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SAMC-002-2025

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA:

CONSTRUINDUCIVIL S.A.S

R/L: GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

NIT 901375684-5

El contrato de obra N° **SAMC-002-2025** presenta los siguientes valores de costo directo del cual se desglosa un valor de imprevisto de acuerdo a el porcentaje proyectado, que para este caso es del dos (2) %. Como lo muestra el siguiente cuadro del contrato de obra.

TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 57.478.864,00
ADMINISTRACION 24%	\$ 13.794.927,00
IMPREVISTO 2%	\$ 1.149.577,00
UTILIDAD 7 %	\$ 4.023.520,00
TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 18.968.024,00
VALOR TOTAL DE OBRA	\$ 76.446.888,00

En el transcurso de la obra se evidenciaron situaciones que no estaban contempladas en las actividades contractuales y que tampoco hacían parte de los APU, ni de las especificaciones Técnicas, estas situaciones generaron un gasto imprevisto a la empresa CONSTRUINDUCIVIL SAS.



Para poder realizar las actividades de pintura tanto de estructura metálica de cerramiento, como de pisos de la cancha, se vio la necesidad de pagar unos jornales adicionales para poder lavar estas áreas que iban a ser intervenidas con pintura; adicional a esto también se vio la necesidad de levantar un enchape para poder aplicar el enchape nuevo, para lo cual también se necesitó un jornal de un ayudante, esto quedó reflejado en la bitácora de obra y para lo cual se necesitó del personal de la obra, quienes eran: un oficial y dos obreros

Para dejar claridad se ha realizado el siguiente cuadro, el cual nos indica el imprevisto que generaron estas situaciones, necesarias para poder cumplir con el objeto del contrato

CARGO	VALOR JORNAL	PRESTACIONES	VALOR A PAGAR	CANTIDAD DE JORNALES	VALOR A PAGAR
AYUDANTE	\$ 63.865,00	1,95	\$ 124.536,75	8,00	996.294,00
OFICIAL	\$ 85.767,00	1,95	\$ 167.245,65	1,00	167.245,65
VALOR TOTAL					1.163.539,65

Se presenta el siguiente registro fotográfico que nos permite ver que existía la necesidad de realizar esas actividades imprevistas





Carpaneta

CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUINDUCIVIL SAS

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO

1.1	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIDESLIZANTE SOBRE PISO EN CONCRETO PARA CANCHAS	
ANTES		DESPUES
		

1.2	DEMARCACION DE LINEAS DE CAMPO DEPORTIVO E=10 CM	
ANTES		DESPUES
		

1.3	PINTURA EN ESMALTE PARA BORDILLOS DE CERRAMIENTO	
ANTES		DESPUES
		

1.4	MANTENIMIENTO DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES INCLUYE CAMBIO DE TABLERO Y AROS PARA BALONCESTO	
ANTES		DESPUES
		

1.5	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO, INCLUYE PINTURA EN ESMALTE	
ANTES		DESPUES
		

1.6	MORTERO DE NIVELACION PARA ENCHAPE	
ANTES		DESPUES
		

1.7	ENCHAPE EN CERAMICA PASILLO PRINCIPAL	
ANTES		DESPUES
		

1.8	ENCHAPE EN TABLETA DE GRES SIMILAR A LA EXISTENTE	
ANTES		DESPUES
		

ANEXO 3. POLIZAS

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DEC 1082 /**



**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
6250053912**

**- PATRICLSUSP04
PÓLIZA No:625 - 74 - 99400000792 ANEXO:0**

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/83 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS YOPAL** COD. AGENCIA: 625 RAMO: 74

DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA POLIZA	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	
7	4	2025		2	4	2025	23:59	7	5	2025	23:59	35	7	4	2025
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE A LAS				VIGENCIA HASTA A LAS DIAS				FECHA DE IMPRESIÓN				
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION															

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION	VIGENCIA DEL ANEXO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS	
		2	4	2025	23:59	7	5	2025	23:59	35
					VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS DIAS					

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.375.684-5**

DIRECCIÓN: CARRERA 3 NO 7A - 67 BARRIO EL JARDIN CIUDAD: CUBARÁ, BOYACÁ TELÉFONO: 3183616384

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

DIRECCIÓN: CALLE 4 NO 4-43 CIUDAD: CUBARÁ, BOYACÁ TELÉFONO: 3102574494

BENEFICIARIO: **S TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **300.175.12**

AMPAROS

ASEGURADO: MUNICIPIO DE CUBARA NIT:800099196
 ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOYACÁ CIUDAD: CUBARÁ DIRECCION: DONDE SE EJECUTE EL CONTRATO
 TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIALMANZANA:
 CARRERA 3 NO 7A - 67 BARRIO EL JARDIN

Actividad	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Descripción Amparos Contrato	02/04/2025	07/05/2025	284,700,000

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DEDUCIBLES:10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo:1.00 SMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA

BENEFICIARIOS
 SI 3001751 - TERCEROS AFECTADOS, S
 MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO SAMC-002-2025 DE FECHA 02/04/2025 REFERENTE A MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA. ASEGURADO BENEFICIARIO ADICIONAL MUNICIPIO DE CUBARA NIT 800099196-2

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$\$\$ 284,700,000.00	VALOR PRIMA: \$\$\$ 81,900.00	GASTOS EXPEDICION: \$\$\$ 9,000.00	IVA \$\$\$ 17,271.00	TOTAL A PAGAR: \$\$\$ 108,171.00
NOMBRE INTERMEDIARIO SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	CLAVE 7274	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR



FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE



PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 6250053896

PÓLIZA No:625 - 47 - 99400002061 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS YOPAL	COD. AGENCIA: 625	RAMO: 47
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION	TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION	
	DÍA MES AÑO 7 4 2025	DÍA MES AÑO 7 4 2025
	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.375.684-5**
 DIRECCIÓN: CARRERA 3 NO 7A - 67 BARRIO EL JARDIN CIUDAD: CUBARÁ, BOYACÁ TELÉFONO: 3183616384

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**
 BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

AMPAROS

Giro de Negocio: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

Descripción Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada
CONTRATO	02/04/2025	07/09/2025	7,644,689
CUMPLIMIENTO	02/04/2025	07/09/2025	22,934,067
ANTICIPO	02/04/2025	07/09/2025	22,934,067
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	02/04/2025	07/05/2028	3,822,344
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/05/2025	02/05/2027	15,289,378
CALIDAD BIEN (CONTRACTUAL)	02/04/2025	07/11/2025	7,644,689

BENEFICIARIOS
NIT 800099196 - MUNICIPIO DE CUBARA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

OBJETO DE LA GARANTIA EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO SAMC-002-2025 DE FECHA 02/04/2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. NOTA ACLARATORIA EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA TIENE VIGENCIA DE DOS (02) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA	TOTAL A PAGAR:
*** 57,335,166.75	*** 240,985.72	*** 15,000.00	*** 48,637.29	*** 304,623.00

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	7274	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR



FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 9180
 Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoria@solidaria.com.co
 Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>



Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/83 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6250053896

PÓLIZA No: 625-47-99400002061 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS YOPAL** COD. AGENCIA: 625 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	04	2025	22	04	2025
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.375.684-5**

DIRECCIÓN: **CARRERA 3 NO 7A - 67 BARRIO EL JARDIN** CIUDAD: **CUBARÁ, BOYACÁ** TELÉFONO: **3183616384**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO	CUMPLIMIENTO	21/04/2025	27/09/2025	7,644,688.90
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	21/04/2025	27/09/2025	22,934,066.70
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	21/04/2025	27/05/2028	3,822,344.45
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER	NOTA ACLARATORIA	15,289,377.80
	CALIDAD DEL BIEN	21/04/2025	27/11/2025	7,644,688.90

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE CONFIRMIDAD CON ACTA DE INICIO DE FECHA 21/04/2025
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.

BENEFICIARIOS
NIT 800099196 - MUNICIPIO DE CUBARA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO SAMC-002-2025 DE FECHA 02/04/2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

NOTA ACLARATORIA

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****57,335,166.75	VALOR PRIMA: \$ *****	GASTOS EXPEDICION: \$*****0.00	IVA: \$ *****	TOTAL A PAGAR: \$ *****
--	--------------------------	-----------------------------------	------------------	----------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	7274	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000625005389

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
C8DA25780FAFB795F CLIENTE



Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6250053912

PÓLIZA No: 625 -74 - 994000000792 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS YOPAL				COD. AGE: 625				RAMO: 74				PAP:			
DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS
22	04	2025	23:59	07	05	2025	23:59	27	05	2025	23:59	20	22	04	2025
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DE LA PÓLIZA				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL				TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION											

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA															
VIGENCIA DEL ANEXO				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				FECHA DE IMPRESIÓN			
07	05	2025	23:59	07	05	2025	23:59	27	05	2025	23:59	27	05	2025	23:59
VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				A LAS				A LAS			

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.375.684-5**

DIRECCIÓN: **CARRERA 3 NO 7A - 67 BARRIO EL JARDIN** CIUDAD: **CUBARÁ, BOYACÁ** TELÉFONO: **3183616384**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

DIRECCIÓN: **CALLE 4 NO 4-43** CIUDAD: **CUBARÁ, BOYACÁ** TELÉFONO: **3102574494**

BENEFICIARIO: **S TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: SI **3.001.751**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUBARA** NIT : **800099196**

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **BOYACÁ** CIUDAD: **CUBARÁ**

DIRECCION: **DONDE SE EJECUTE EL CONTRATO**

ACTIVIDAD: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

TIPO EDIFICIO: **NO APLICA PARA ESTE RAMO** TIPO DE RIESGO: **COMERCIAL** MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		\$ 284,700,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284,700,000.00		

DEDUCIBLES: **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE CONFORMIDAD CON ACTA DE INICIO DE FECHA 21/04/2025 PREDIOS LABORES Y OPERACIONES VIGENCIA DESDE 21/04/2025 VIGENCIA HASTA 27/05/2025 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.

BENEFICIARIOS
SI 3001751 - TERCEROS AFECTADOS, S
MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO SAMC-002-2025 DE FECHA 02/04/2025 REFERENTE A MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

ASEGURADO BENEFICIARIO ADICIONAL
MUNICIPIO DE CUBARA NIT 800099196-2

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***284,700,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0	TOTAL A PAGAR: \$ *****
---	---------------------------------	---	--------------------------	-----------------------------------

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	CLAVE 7274	%PART 100.00	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR  **FIRMA TOMADOR** 

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: **Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá** **COGUPAT 0**

C8DA25780F0AFB795E **CLIENTE**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6250053896

PÓLIZA No: 625-47-99400002061 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS YOPAL** COD. AGENCIA: 625 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	06	2025	17	06	2025
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.375.684-5**

DIRECCIÓN: **CARRERA 3 7 A 67 BARRIO JARDIN** CIUDAD: **CUBARÁ, BOYACÁ** TELÉFONO: **3183616384**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO	CUMPLIMIENTO	21/04/2025	28/09/2025	7,644,688.90
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	21/04/2025	28/09/2025	22,934,066.70
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	21/04/2025	16/06/2028	3,822,344.45
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER	NOTA ACLARATORIA	15,289,377.80
	CALIDAD DEL BIEN	21/04/2025	27/11/2025	7,644,688.90

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA DE CONFORMIDAD CON ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 16/06/2025 ESTABILIDAD DE LA OBRA VIGENCIA DESDE 16/06/2025 VIGENCIA HASTA 16/06/2027 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.

BENEFICIARIOS
NIT 800099196 - MUNICIPIO DE CUBARA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO SAMC-002-2025 DE FECHA 02/04/2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****57,335,166.75	VALOR PRIMA: \$ *****	GASTOS EXPEDICION: \$*****0.00	IVA: \$ *****	TOTAL A PAGAR: \$ *****
--	--------------------------	-----------------------------------	------------------	----------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	7274	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000625005389

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá C8DA25780F08FE765E CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.


Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**ANEXO 4. ACTAS DE INICIO Y
RECIBO FINAL DE OBRA**

	GESTIÓN JURÍDICA	Código: JUR-02-P02-F09 Versión: 03
	ACTA DE INICIO	Fecha: 02/07/2024 Página 1 de 2

ACTA DE INICIO

CONTRATO No. SAMC-002-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ Y CONSTRUINDUCIVIL S.A.S. CON NIT. 901375684-5.


OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CONTRATISTA:	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S. NIT. 901375684-5 R/L: JHONIER FABIAN ESTEBAN REMOLINA CC. No. 1.007.760.237 de CUBARÁ, BOYACÁ.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ
VALOR:	SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$76,446,889.12) M/CTE, equivalente a 53.70 SMLMV.
PLAZO:	TREINTA (30) DÍAS
No. DE DISPONIBILIDAD	2025000198 del 17/03/2025.


En el Municipio de Cubará, Boyacá, al veintiuno (21) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones de la alcaldía de Cubará, Boyacá **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S NIT. 901375684-5**, representada legalmente por **JHONIER FABIAN ESTEBAN REMOLINA** identificado con cédula de ciudadanía No. **1.007.760.237 de CUBARÁ, BOYACÁ** Y que en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, y **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** secretario De Planeación y Obras Públicas, en su condición de **SUPERVISOR** del contrato, con el fin de firmar la presente **ACTA DE INICIO** del contrato No. **SAMC-002-2025**.


CONSIDERANDO:


1. Que se trata de un **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAMC-002-2025**, cuyo plazo de ejecución es a partir de la firma del acta de inicio.
2. Que el Municipio de Cubará, seleccionó al contratista siguiendo la normatividad contractual vigente, ajustándose así a las especificaciones legales y a partir de los respectivos estudios previos, respaldados por el CDP No. 2025000198 del 16/03/2025, por el valor de **SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$76,446,889.12) M/CTE**, equivalente a **53.70 SMLMV**. documento que hace parte integral del presente contrato.
3. Que el municipio ha designado al Secretario de Planeación y Obras Públicas, para efectos de que supervise la correcta ejecución del **CONTRATO No. SAMC-002-2025** del veintiuno (21) de abril de dos mil veinticinco (2025).

En razón a lo anterior, las partes:


 Código Postal 1514020

 310 257 4494

 www.cubara-boyaca.gov.co

 alcaldia@cubara-boyaca.gov.co



 Calle 4 # 4-43 Barrio el Comercio

 ALCALDÍA DE CUBARÁ <small>NIT 800.099.996-2</small>	GESTIÓN JURÍDICA	Código: JUR-02-P02-F09 Versión: 03
	ACTA DE INICIO	Fecha: 02/07/2024 Página 2 de 2

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de Inicio del **CONTRATO No. SAMC-002-2025** del veintiuno (21) de abril de dos mil veinticinco (2025).
2. Fijar como fecha de inicio el día: 21 de abril de 2025.
3. Fijar como fecha de terminación el día: 21 de mayo de 2025.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el día veintiuno (21) de abril de dos mil veinticinco (2025).

SUPERVISOR	CONTRATISTA
 JESUS IVAN QUINONES RUEDA Secretario De Planeación y Obras Publicas	 Jhonier Esteban R. CONSTRUINDUCIVIL S.A.S. NIT. 901375684-5 R/L: JHONIER FABIAN ESTEBAN REMOLINA CC. No. 1.007.760.237 de CUBARÀ, BOYACÀ.

Proyectó: Eddy Geraldine Robayo Caicedo *Ceal*
 Apoyo Sec. Planeación y Obras Públicas

📍 Código Postal 1514020

☎ 310 257 4494

🌐 www.cubara-boyaca.gov.co

✉ alcaldia@cubara-boyaca.gov.co

📍 Calle 4 # 4-43 Barrio el Comercio



GESTION JURIDICA

Código: JUR-02-PO5-F03
Versión: 03

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

Fecha: 02/07/2024

CONTRATO No.	SAMC-002-2025	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL ANTICIPO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
		\$ 76,446,889.12	\$ 0.00	21/04/2025
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA GANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	VALOR ACTAS PARCIALES ANTERIORES	\$ 0.00	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL
				1 MES
CONTRATISTA	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S NIT 901375884-5 R/L GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA CC No. 1.049.397.338 de CUBARÁ, BOYACÁ	VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO (M Y M 1)	0%	SUSPENSIÓNES / REINICIOS
		\$ 0.00		-
INTERVENTORÍA	N/A	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (M Y M 1)	VALOR TOTAL EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	PRORROGA No 1
		\$ 0.00	\$ 76,446,889.12	-
SUPERVISOR	JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Públicas	VALOR DEL CONTRATO ACTUALIZADO	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
		\$ 76,446,889.12	\$ 76,446,889.12	09/05/2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CUBARÁ		100%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
				16/06/2025
				ESTADO TERMINADO

En el Municipio de Cúbará, Boyacá, se reunieron el Doctor GILDARDO MURCIA BUITRAGO, mayor de edad, vecino del Municipio de Cúbará, Boyacá, identificado con cédula de ciudadanía número 88 030 9591 expedida en Pamplona NS, nombrado mediante elección popular para desempeñar el cargo de Alcalde y representante legal del Municipio de Cúbará, debidamente posesionado mediante Acta No. 02 del 29 de diciembre de 2023 ante la Notaría Única del Circuito de Cúbará, el ingeniero, JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA, Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de Supervisor del Contrato No. SAMC-002-2025 suscrito por el Municipio de Cúbará, Boyacá y GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA identificada con cédula de ciudadanía No. 1 049 397 338 de Cúbará, Boyacá, y que en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, en la cual se consignaron las siguientes cantidades del Contrato No. SAMC-002-2025, ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Municipio de Cúbará.

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						EJECUTADO ACTA RECIBO FINAL		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
1.00										
1.1	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIDESLIZANTE SOBRE PISO EN CONCRETO PARA CANCHAS	M2	636.50	\$ 34,839.00	\$ 18,691,124.00	536.50	\$ 18,691,124.00	536.50	\$ 18,691,124.00	100.00%
1.2	DEMARCAÇÃO DE LINEAS DE CAMPO DEPORTIVO E=10 CM	M2	467.20	\$ 7,885.00	\$ 3,684,339.00	467.20	\$ 3,684,339.00	467.20	\$ 3,684,339.00	100.00%
1.3	PINTURA EN ESMALTE PARA BORDILLOS DE CERRAMIENTO	M2	101.87	\$ 24,830.00	\$ 2,529,432.00	101.87	\$ 2,529,432.00	101.87	\$ 2,529,432.00	100.00%
1.4	MANTENIMIENTO DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES INCLUYE CAMBIO DE TABLERO Y AROS PARA BALONCESTO	UND	2.00	\$ 2,367,825.00	\$ 4,735,650.00	2.00	\$ 4,735,650.00	2.00	\$ 4,735,650.00	100.00%
1.5	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO, INCLUYE PINTURA EN ESMALTE	M2	296.28	\$ 66,731.00	\$ 19,771,061.00	296.28	\$ 19,771,061.00	296.28	\$ 19,771,061.00	100.00%
1.6	MORTERO DE NIVELACION PARA ENCHAPE	M2	59.04	\$ 39,767.00	\$ 2,347,844.00	59.04	\$ 2,347,844.00	59.04	\$ 2,347,844.00	100.00%
1.7	ENCHAPE EN CERAMICA PASILLO PRINCIPAL	M2	23.64	\$ 99,140.00	\$ 2,343,670.00	23.64	\$ 2,343,670.00	23.64	\$ 2,343,670.00	100.00%
1.8	ENCHAPE EN TABLETA DE GRES SIMILAR A LA EXISTENTE	M2	35.40	\$ 95,360.00	\$ 3,375,744.00	35.40	\$ 3,375,744.00	35.40	\$ 3,375,744.00	100.00%
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 57,478,864.00		\$ 57,478,864.00		\$ 57,478,864.00	100.00%
ADMINISTRACION 24%					\$ 13,794,927.36		\$ 13,794,927.36		\$ 13,794,927.36	100.00%
IMPREVISTO 2%					\$ 1,149,577.28		\$ 1,149,577.28		\$ 1,149,577.28	100.00%
UTILIDAD 7%					\$ 4,023,520.48		\$ 4,023,520.48		\$ 4,023,520.48	100.00%
TOTAL COSTO INDIRECTO					\$ 18,968,025.12		\$ 18,968,025.12		\$ 18,968,025.12	100.00%
COSTO TOTAL					\$ 76,446,889.12		\$ 76,446,889.12		\$ 76,446,889.12	100.00%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 76,446,889.12
VALOR ANTICIPO (30%):	\$ -
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	\$ 76,446,889.12
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 76,446,889.12
VALOR AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (30%):	\$ -
VALOR PRESENTA ACTA CON LA AMORTIZACION	\$ 76,446,889.12

SON: SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$ 76.446.889,12) MICTE

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA DE RECIBO FINAL SAMC-002-2025, por los que en ella intervinieron, en Cúbará a los dieciséis (16) días del mes de junio del año 2025

GILDARDO MURCIA BUITRAGO
ALCALDE MUNICIPIO DE CUBARÁ

ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Supervisor

GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA
R/L CONSTRUINDUCIVIL S A S
Contratista

Código Postal 1514020
310 257 4494

www.cubara-boyaca.gov.co
alcaldia@cubara-boyaca.gov.co
Calle 4 # 4-43 Barrio el Comercio

ANEXO 5. BITACORA DE OBRA



BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC-002-2025	1	21	4	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL				
REPRESENTANTE LEGAL	JHONIER ESTEBAN REMOLINA				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE REALIZA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SE INICIA TRAMITE DE ACTUALIZACION DE POLIZAS.

SE REALIZA REVISION DE DOCUMENTACION CONTRACTUAL, Y ASPECTOS TECNICOS

SE INICIAN LAS ACTIVIDADES CON EL LAVADO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA ,

PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Oficial	1	Arq. Residente de obra	1	Lluvias	
Ayudante	2	Ing. Director de obra		paros en comunidad	
Topografo	0	Ing. Residente de interventoria			
Cadenero	0	Ing. Director de interventoria			
		ing. Ambiental de obra			

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE
				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			

OBSERVACIONES

las actividades de lavado no se encuentran contempladas en el contrato por lo que se relacionaran los jornales usados para realizar la actividad como imprevistos de la obra

REALIZO. RESIDENTE DE OBRA

CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA



BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC-002-2025	2	22	4	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL				
REPRESENTANTE LEGAL	JHONIER ESTEBAN REMOLINA				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE CONTINUAN LAS ACTIVIDADES CON EL LAVADO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA ,

PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Oficial	1	Arq. Residente de obra	1	Lluvias	
Ayudante	2	Ing. Director de obra		paros en comunidad	
Topografo	0	Ing. Residente de interventoria			
Cadenero	0	Ing. Director de interventoria			
		ing. Ambiental de obra			

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE
				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			

OBSERVACIONES

las actividades de lavado no se encuentran contempladas en el contrato por lo que se relacionaran los jornales usados para realizar la actividad como imprevistos de la obra

REALIZO. RESIDENTE DE OBRA
CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA



BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC-002-2025	3	23	4	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL				
REPRESENTANTE LEGAL	JHONIER ESTEBAN REMOLINA				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE INICIAN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO,
 SE TERMINA EL LAVADO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y SE INICIA CON EL LAVADO DE LA CANCHA PARA APLICAR PINTURA
 SE INICIA EL MANTENIMIENTO DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES

PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Oficial	1	Arq. Residente de obra	1	Lluvias	
Ayudante	2	Ing. Director de obra		paros en comunidad	
Topografo	0	Ing. Residente de interventoria			
Cadenero	0	Ing. Director de interventoria			
		ing. Ambiental de obra			

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE
		SEGURIDAD SOCIAL		X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			

OBSERVACIONES

las actividades de lavado no se encuentran contempladas en el contrato por lo que se relacionaran los jornales usados para realizar la actividad como imprevistos de la obra

REALIZO. RESIDENTE DE OBRA
 CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA



BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC-002-2025	4	24	4	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL				
REPRESENTANTE LEGAL	JHONIER ESTEBAN REMOLINA				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE FINALIZA LAS ACTIVIDADES CON EL LAVADO DE LA CANCHA,
 SE CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO,
 SE CONTINUA EL MANTENIMIENTO DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES

PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Oficial	1	Arq. Residente de obra	1	Lluvias	
Ayudante	2	Ing. Director de obra		paros en comunidad	
Topografo	0	Ing. Residente de interventoria			
Cadenero	0	Ing. Director de interventoria			
		ing. Ambiental de obra			

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE
				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			

OBSERVACIONES

REALIZO. RESIDENTE DE OBRA
CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA



BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC-002-2025	5	25	4	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL				
REPRESENTANTE LEGAL	JHONIER ESTEBAN REMOLINA				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO,
SE INICIA CON LA PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CERRAMIENTO

PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Oficial	1	Arq. Residente de obra	1	Lluvias	
Ayudante	2	Ing. Director de obra		paros en comunidad	
Topografo	0	Ing. Residente de interventoria			
Cadenero	0	Ing. Director de interventoria			
		ing. Ambiental de obra			

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE
				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			

OBSERVACIONES

REALIZO. RESIDENTE DE OBRA
CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA



BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC-002-2025	6	26	4	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL				
REPRESENTANTE LEGAL	JHONIER ESTEBAN REMOLINA				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE CONTINUA CON LA PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA

SE INICIA CON EL MORTERO DE NIVELACION PARA ENCHAPAR LOS PISOS

PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Oficial	1	Arq. Residente de obra	1	Lluvias	
Ayudante	2	Ing. Director de obra		paros en comunidad	
Topografo	0	Ing. Residente de interventoria			
Cadenero	0	Ing. Director de interventoria			
		ing. Ambiental de obra			

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE
		SEGURIDAD SOCIAL		X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			

OBSERVACIONES

REALIZO. RESIDENTE DE OBRA
CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA



BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC-002-2025	7	27	4	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL				
REPRESENTANTE LEGAL	JHONIER ESTEBAN REMOLINA				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE FINALIZA CON LA PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA

SE FINALIZA CON EL MORTERO DE NIVELACION PARA ENCHAPAR LOS PISOS

PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Oficial	1	Arq. Residente de obra	1	Lluvias	
Ayudante	2	Ing. Director de obra		paros en comunidad	
Topografo	0	Ing. Residente de interventoria			
Cadenero	0	Ing. Director de interventoria			
		ing. Ambiental de obra			

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE
				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			

OBSERVACIONES

REALIZO. RESIDENTE DE OBRA

CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA



BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC-002-2025	8	28	4	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL				
REPRESENTANTE LEGAL	JHONIER ESTEBAN REMOLINA				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE INICIA CON EL ENCHAPE DE PISOS EN CERAMICA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE TABLEROS Y AROS DE LAS CANCHAS

PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Oficial	1	Arq. Residente de obra	1	Lluvias	
Ayudante	2	Ing. Director de obra		paros en comunidad	
Topografo	0	Ing. Residente de interventoria			
Cadenero	0	Ing. Director de interventoria			
		ing. Ambiental de obra			

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE
				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			

OBSERVACIONES

REALIZO. RESIDENTE DE OBRA
CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA



BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC-002-2025	9	29	4	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL				
REPRESENTANTE LEGAL	JHONIER ESTEBAN REMOLINA				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE FINALIZA CON EL ENCHAPE DE PISOS EN CERAMICA
 SE FINALIZA CON LA INSTALACION DE TABLEROS Y AROS DE LAS CANCHAS
 SE RETIRA UN ENCHAPE EN GRES PARA NIVELAR CON LO NUEVO
 SE INICIA EL ENCHAPE EN TABLETA DE GRES

PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Oficial	1	Arq. Residente de obra	1	Lluvias	
Ayudante	2	Ing. Director de obra		paros en comunidad	
Topografo	0	Ing. Residente de interventoria			
Cadenero	0	Ing. Director de interventoria			
		ing. Ambiental de obra			

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE
				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			

OBSERVACIONES

las actividades de retiro de tableta vieja no estan contempladas en el contrato por lo que se relacionaran los jornales usados para realizar la actividad como imprevistos de la obra

REALIZO. RESIDENTE DE OBRA
CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA



BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC-002-2025	10	30	4	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL				
REPRESENTANTE LEGAL	JHONIER ESTEBAN REMOLINA				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE FINALIZA CON LA INSTALACION DE TABLETA DE GRES
SE INICIA APLICANDO LA BASE PARA LA PINTURA DE LA CANCHA Y SE DEJA DEMARCADO DONDE VAN LAS LINEAS

PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Oficial	1	Arq. Residente de obra	1	Lluvias	
Ayudante	2	Ing. Director de obra		paros en comunidad	
Topografo	0	Ing. Residente de interventoria			
Cadenero	0	Ing. Director de interventoria			
		ing. Ambiental de obra			

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE
		SEGURIDAD SOCIAL		X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			

OBSERVACIONES

REALIZO. RESIDENTE DE OBRA
CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA



BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC-002-2025	11	1	5	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL				
REPRESENTANTE LEGAL	JHONIER ESTEBAN REMOLINA				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE CONTINUAN CON LA PINTURA DE LA CANCHA

PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Oficial	0	Arq. Residente de obra	1	Lluvias	
Ayudante	1	Ing. Director de obra		paros en comunidad	
Topografo	0	Ing. Residente de interventoria			
Cadenero	0	Ing. Director de interventoria			
		ing. Ambiental de obra			

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE
SEGURIDAD SOCIAL				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			

OBSERVACIONES

REALIZO. RESIDENTE DE OBRA

CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA



BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC-002-2025	12	2	5	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL				
REPRESENTANTE LEGAL	JHONIER ESTEBAN REMOLINA				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE CONTINUA CON LA PINTURA DE LA CANCHA

PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Oficial	0	Arq. Residente de obra	1	Lluvias	
Ayudante	1	Ing. Director de obra		paros en comunidad	
Topografo	0	Ing. Residente de interventoria			
Cadenero	0	Ing. Director de interventoria			
		ing. Ambiental de obra			

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE
SEGURIDAD SOCIAL				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			

OBSERVACIONES

REALIZO. RESIDENTE DE OBRA
CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA



BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC-002-2025	13	3	5	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL				
REPRESENTANTE LEGAL	JHONIER ESTEBAN REMOLINA				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE CONTINUA CON LA PINTURA DE LA CANCHA

PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Oficial	0	Arq. Residente de obra	1	Lluvias	1,5
Ayudante	1	Ing. Director de obra		paros en comunidad	
Topografo	0	Ing. Residente de interventoria			
Cadenero	0	Ing. Director de interventoria			
		ing. Ambiental de obra			

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE
SEGURIDAD SOCIAL				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			

OBSERVACIONES

REALIZO. RESIDENTE DE OBRA
CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA



BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC-002-2025	14	4	5	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL				
REPRESENTANTE LEGAL	JHONIER ESTEBAN REMOLINA				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE INICIA COLOCANDO A CINTA PARA DEMARCAR LAS LINEAS DE LA CANCHA

PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Oficial	0	Arq. Residente de obra	1	Lluvias	
Ayudante	1	Ing. Director de obra		paros en comunidad	
Topografo	0	Ing. Residente de interventoria			
Cadenero	0	Ing. Director de interventoria			
		ing. Ambiental de obra			

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
Nº HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE
SEGURIDAD SOCIAL				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			

OBSERVACIONES

REALIZO. RESIDENTE DE OBRA

CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA



BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC-002-2025	15	5	5	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL				
REPRESENTANTE LEGAL	JHONIER ESTEBAN REMOLINA				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE FINALIZA CON LA PINTURA DE LAS LINEAS DE LA CANCHA

SE INICIA LA PINTURA DE LOS BORDES Y EXTERIORES DEL CERRAMIENTO

PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Oficial	0	Arq. Residente de obra	1	Lluvias	1
Ayudante	1	Ing. Director de obra		paros en comunidad	
Topografo	0	Ing. Residente de interventoria			
Cadenero	0	Ing. Director de interventoria			
		ing. Ambiental de obra			

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE
SEGURIDAD SOCIAL				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			

OBSERVACIONES

REALIZO. RESIDENTE DE OBRA
CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA



BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC-002-2025	16	6	5	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL				
REPRESENTANTE LEGAL	JHONIER ESTEBAN REMOLINA				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE ICONTINUA CON LA PINTURA DE LA S LINEAS DE LA CANCHA

PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Oficial	0	Arq. Residente de obra	1	Lluvias	1
Ayudante	1	Ing. Director de obra		paros en comunidad	
Topografo	0	profesional HSEQ			
Cadenero	0	Ing. Director de interventoria			
		ing. Ambiental de obra			

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE
		SEGURIDAD SOCIAL		X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			

OBSERVACIONES

REALIZO. RESIDENTE DE OBRA
CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA



BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC-002-2025	17	7	5	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL				
REPRESENTANTE LEGAL	JHONIER ESTEBAN REMOLINA				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE FINALIZA CON LA PINTURA DE LAS LINEAS DE LA CANCHA

SE INICIA LA PINTURA DE LOS BORDES Y EXTERIORES DEL CERRAMIENTO

PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Oficial	0	Arq. Residente de obra	1	Lluvias	1
Ayudante	1	Ing. Director de obra		paros en comunidad	
Topografo	0	profesional HSEQ			
Cadenero	0	Ing. Director de interventoria			
		ing. Ambiental de obra			

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE
				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			

OBSERVACIONES

REALIZO. RESIDENTE DE OBRA

CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA



BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC-002-2025	18	8	5	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL				
REPRESENTANTE LEGAL	JHONIER ESTEBAN REMOLINA				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE FINALIZA CON LA PINTURA DE LOS BORDES Y EXTERIORES DEL CERRAMIENTO

PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Oficial	0	Arq. Residente de obra	1	Lluvias	1
Ayudante	1	Ing. Director de obra		paros en comunidad	
Topografo	0	profesional HSEQ			
Cadenero	0	Ing. Director de interventoria			
		ing. Ambiental de obra			

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
Nº HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE
SEGURIDAD SOCIAL				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			

OBSERVACIONES

REALIZO. RESIDENTE DE OBRA

CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA



BITACORA DE OBRA

		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC-002-2025	19	9	5	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL				
REPRESENTANTE LEGAL	JHONIER ESTEBAN REMOLINA				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE REALIZA ASEO GENERAL A LA OBRA PARA SU RESPECTIVA ENTREGA

PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Oficial	0	Arq. Residente de obra	1	Lluvias	2
Ayudante	1	Ing. Director de obra		paros en comunidad	
Topografo	0	profesional HSEQ			
Cadenero	0	Ing. Director de interventoria			
		ing. Ambiental de obra			

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE
SEGURIDAD SOCIAL				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			

OBSERVACIONES

REALIZO. RESIDENTE DE OBRA

CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA

ANEXO 6. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901375684 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2025-05	230301	800224808	PORVENIR	4	0	439.900	0	439.900	
Período salud: 2025-06	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	0	65.300	0	65.300	
Planilla Nro.: 33663194 Tipo E	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	278.400	0	278.400	
Clase de aportante: B	14-23	860011153	POSITIVA	4	0	99.900	0	99.900	
Fecha transacción: 2025-06-14	CCF10	891800213	COMFABOY	4	0	110.000	0	110.000	
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	PASENA	899999034	SENA	4	0	55.100	0	55.100	
Transacción: 1553985279	PAICBF	899999239	ICBF	4	0	82.600	0	82.600	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 1.131.200		

PAGADO

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901375684 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2025-04	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	26	102.200	1.800	104.000	
Período salud: 2025-05	230301	800224808	PORVENIR	4	26	600.700	10.200	610.900	
Planilla Nro.: 33663137 Tipo E	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	26	107.300	1.900	109.200	
Clase de aportante: B	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	2	26	257.900	4.400	262.300	
Fecha transacción: 2025-06-14	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	26	184.100	3.200	187.300	
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	14-23	860011153	POSITIVA	5	26	214.300	3.700	218.000	
Transacción: 1553992639	CCF10	891800213	COMFABOY	5	26	176.000	3.000	179.000	
	PASENA	899999034	SENA	5	26	88.000	1.500	89.500	
	PAICBF	899999239	ICBF	5	26	132.100	2.300	134.400	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	26	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	26	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 1.894.600		

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901375684	5	CONSTRUINDUCIVIL SAS	B	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-223	CARRERA 3 NRO 7A 67 BARRIO JARDIN		3118260217		CONSTRUINDUCIVIL@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	33663137	E	2025-06-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.894.600	32.000	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	33663137	2025-05-21	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica								
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.						
1	CC 91496344	LIZCANO HERRERA CARLOS ENRIQUE	2.500.000		F	X																					PORVENIR-230301	833.334	133.400	0		NUEVA E.P.S. 0 S.A.-EPS037	833.334	104.200	COMFABOY-CCF10	833.334	33.400	833.334	58.100	0,06960	833.334	16.700	25.100	0	0	01	0	370.900	N	5429001	
2	CC 96125158	SEPULVEDA YARURO CHARLY HENRRY	2.573.010		F	X	X																				PORVENIR-230301	857.670	137.300	0		NUEVA E.P.S. 0 S.A. MOV-EPS041	857.670	107.300	COMFABOY-CCF10	857.670	34.400	857.670	59.700	0,06960	857.670	17.200	25.800	0	0	01	0	381.700	N	5429001	
3	CC 1007760237	ESTEBAN REMOLINA JHONIER FABIAN	1.423.500		F																						PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0		EPS-S 0 COOSALUD-ESSC24	1.423.500	178.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	541.600	N	1681001	
4	CC 1049393965	GAMBOA MARTINEZ LUIS ALBERTO	1.915.950		F	X																					PORVENIR-230301	638.650	102.200	0		NUEVA E.P.S. 0 S.A.-EPS037	638.650	79.900	COMFABOY-CCF10	638.650	25.600	638.650	44.500	0,06960	638.650	12.800	19.200	0	0	01	0	284.200	N	5429001	
5	CC 1192755702	COCUNUBO NUÑEZ WILLIAM ALEJANDRO	1.915.950		F	X	X																				COLPENSION ES-25-14	638.650	102.200	0		EPS-S 0 COOSALUD-ESSC24	638.650	79.900	COMFABOY-CCF10	638.650	25.600	638.650	44.500	0,06960	638.650	12.800	19.200	0	0	01	0	284.200	N	5429001	

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901375684	5	CONSTRUINDUCIVIL SAS	B	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-223	CARRERA 3 NRO 7A 67 BARRIO JARDIN		3118260217		CONSTRUINDUCIVIL@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	33663137	E	2025-06-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.894.600	32.000	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	33663137	2025-05-21	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.391.804	4.391.804	4.391.804	4.391.804	4.391.804

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	702.900	0	12.000	0	714.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	102.200	0	1.800	0	104.000
PORVENIR	230301	800224808	8	4	600.700	0	10.200	0	610.900
EPS(Administradoras: 3)				5	549.300	0	9.500	0	558.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	107.300	0	1.900	0	109.200
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	2	257.900	0	4.400	0	262.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	184.100	0	3.200	0	187.300
ARP(Administradoras: 1)				5	214.300	0	3.700	0	218.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	214.300	0	3.700	0	218.000
CCF(Administradoras: 1)				5	176.000	0	3.000	0	179.000
COMFABOY	CCF10	891800213	8	5	176.000	0	3.000	0	179.000
SENA(Administradoras: 1)				5	88.000	0	1.500	0	89.500
SENA	PASENA	899999034	1	5	88.000	0	1.500	0	89.500
ICBF(Administradoras: 1)				5	132.100	0	2.300	0	134.400
ICBF	PAICBF	899999239	2	5	132.100	0	2.300	0	134.400
Gran Total					1.862.600	0	32.000	0	1.894.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901375684	5	CONSTRUINDUCIVIL SAS	B	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-223	CARRERA 3 NRO 7A 67 BARRIO JARDIN		3118260217		CONSTRUINDUCIVIL@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33663194	E	2025-06-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.131.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	33663194	2025-06-20	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica							
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 91496344	LIZCANO HERRERA CARLOS ENRIQUE	2.500.000	F	X															0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	750.000	120.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	750.000	93.800	COMFABOY-CCF10	750.000	30.000	750.000	52.200	0,06960	750.000	15.000	22.500	0	0	01	0	333.500	N	5429001
2	CC 1007760237	ESTEBAN REMOLINA JHONIER FABIAN	1.423.500	F	X															0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	521.950	83.600	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	521.950	65.300	COMFABOY-CCF10	521.950	20.900	521.950	2.800	0,00522	521.950	10.500	15.700	0	0	01	0	198.800	N	1681001
3	CC 1049393965	GAMBOA MARTINEZ LUIS ALBERTO	1.915.950	F	X															0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	574.785	92.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	574.785	71.900	COMFABOY-CCF10	574.785	23.000	574.785	40.100	0,06960	574.785	11.500	17.300	0	0	01	0	255.800	N	5429001
4	CC 1094266057	BARRERA CAMARGO DIANA CAROLINA	1.423.500	F	X															0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	901.550	144.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	901.550	112.700	COMFABOY-CCF10	901.550	36.100	901.550	4.800	0,00522	901.550	18.100	27.100	0	0	01	0	343.100	N	5422001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901375684	5	CONSTRUINDUCIVIL SAS	B	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-223	CARRERA 3 NRO 7A 67 BARRIO JARDIN		3118260217		CONSTRUINDUCIVIL@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33663194	E	2025-06-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.131.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	33663194	2025-06-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.748.285	2.748.285	2.748.285	2.748.285	2.748.285

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				4	439.900	0	0	0	439.900
PORVENIR	230301	800224808	8	4	439.900	0	0	0	439.900
EPS(Administradoras: 2)				4	343.700	0	0	0	343.700
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	65.300	0	0	0	65.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	278.400	0	0	0	278.400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				4	99.900	0	0	0	99.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	99.900	0	0	0	99.900
CCF(Administradoras: 1)				4	110.000	0	0	0	110.000
COMFABOY	CCF10	891800213	8	4	110.000	0	0	0	110.000
SENA(Administradoras: 1)				4	55.100	0	0	0	55.100
SENA	PASENA	899999034	1	4	55.100	0	0	0	55.100
ICBF(Administradoras: 1)				4	82.600	0	0	0	82.600
ICBF	PAICBF	899999239	2	4	82.600	0	0	0	82.600
Gran Total					1.131.200	0	0	0	1.131.200

ASOPAGOS
S.a.

PAGADO

**ANEXO 7. COMPRABANTE DE
PAGO NOMINA**

Comprobante de Nómina

CONSTRUINDUCIVIL SAS
Nit 901375684

Periodo de Pago: **2025/04/01 - 2025/04/30**
Comprobante Número: **54**

Nombre: **WILLIAM ALEJANDRO COCUNUBO NUÑEZ**
Identificación: **1192755702**
Cargo: **Ayudante de Obra**
Salario básico: **\$1,915,950.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	10.00	\$ 638,650.00	Fondo de salud	0.0	\$ 25,546.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	10.00	\$ 66,667.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 25,546.00
Total Ingresos		\$ 705,317.00	Total Deducciones		\$ 51,092.00

NETO A PAGAR **\$ 654,225.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUINDUCIVIL SAS
Nit 901375684

Periodo de Pago: **2025/04/01 - 2025/04/30**
Comprobante Número: **55**

Nombre: **LUIS ALBERTO GAMBOA MARTINEZ**
Identificación: **1049393965**
Cargo: **Ayudante de Obra**
Salario básico: **\$1,915,950.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	10.00	\$ 638,650.00	Fondo de salud	0.0	\$ 25,546.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	10.00	\$ 66,667.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 25,546.00
Total Ingresos		\$ 705,317.00	Total Deducciones		\$ 51,092.00

NETO A PAGAR **\$ 654,225.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUINDUCIVIL SAS
Nit 901375684

Periodo de Pago: **2025/04/01 - 2025/04/30**
Comprobante Número: **56**

Nombre: **CHARLY HENRRY SEPULVEDA YARURO**
Identificación: **96125158**
Cargo: **Oficial**
Salario básico: **\$2,573,010.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	10.00	\$ 857,670.00	Fondo de salud	0.0	\$ 34,307.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	10.00	\$ 66,667.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 34,307.00
Total Ingresos		\$ 924,337.00	Total Deducciones		\$ 68,614.00

NETO A PAGAR **\$ 855,723.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUINDUCIVIL SAS
Nit 901375684

Periodo de Pago: **2025/04/01 - 2025/04/30**
Comprobante Número: **57**

Nombre: **CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA**
Identificación: **91496344**
Cargo: **Residente de Obra**
Salario básico: **\$2,500,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	10.00	\$ 833,333.00	Fondo de salud	0.0	\$ 33,333.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	10.00	\$ 66,667.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 33,333.00
Total Ingresos		\$ 900,000.00	Total Deducciones		\$ 66,666.00

NETO A PAGAR **\$ 833,334.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUINDUCIVIL SAS
Nit 901375684

Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**
Comprobante Número: **58**

Nombre: **LUIS ALBERTO GAMBOA MARTINEZ**
Identificación: **1049393965**
Cargo: **Ayudante de Obra**
Salario básico: **\$1,915,950.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	9.00	\$ 574,785.00	Fondo de salud	0.0	\$ 22,991.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	9.00	\$ 60,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 22,991.00
Total Ingresos		\$ 634,785.00	Total Deducciones		\$ 45,982.00

NETO A PAGAR **\$ 588,803.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUINDUCIVIL SAS
Nit 901375684

Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**

Comprobante Número: **59**

Nombre: **CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA**

Identificación: **91496344**

Cargo: **Residente de Obra**

Salario básico: **\$2,500,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	9.00	\$ 750,000.00	Fondo de salud	0.0	\$ 30,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	9.00	\$ 60,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 30,000.00
Total Ingresos		\$ 810,000.00	Total Deducciones		\$ 60,000.00

NETO A PAGAR **\$ 750,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

ANEXO 8. PAZ Y SALVO PERSONAL DE NOMINA



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT 901.375.684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO

CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA, identificado con Cedula De Ciudadanía 91496344, declaro que CONSTRUINDUCIVIL S.A.S. identificada con NIT 901.375.684-5 se encuentra a **PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO** relacionado con mi cargo como **RESIDENTE DE OBRA**, en el desarrollo del Contrato **SAMC-002-2025**, entre el Municipio de Cubara y la empresa en referencia representada legalmente por GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA.

Declaro a su vez haber recibido lo correspondiente a pago de salarios, prestaciones sociales y cualquier otro incentivo para la ejecución de la obra.

Se firma en Cubará Boyacá a los 09 días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,

CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA
91496344

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ construinducivil@gmail.com
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.
NIT 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO

CHARLY HENRRY SEPULVEDA YARURO, identificado con Cedula De Ciudadanía 96125158, declaro que CONSTRUINDUCIVIL S.A.S. identificada con NIT 901.375.684-5 se encuentra a **PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO** relacionado con mi cargo como **OFICIAL DE CONSTRUCCION**, en el desarrollo del Contrato **SAMC-002-2025**, entre el Municipio de Cubara y la empresa en referencia representada legalmente por **GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA**.

Declaro a su vez haber recibido lo correspondiente a pago de salarios, prestaciones sociales y cualquier otro incentivo para la ejecución de la obra.

Se firma en Cubará Boyacá a los 09 días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,

CHARLY HENRRY Y

CHARLY HENRRY SEPULVEDA YARURO
96125158

CONSTRUINDUCIVIL

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ construinducivil@gmail.com
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO

WILLIAM COCUNUBO NUÑEZ, identificado con Cedula De Ciudadanía 1192755702, declaro que **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** identificada con NIT 901.375.884-5 se encuentra a **PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO** relacionado con mi cargo como **AYUDANTE DE CONSTRUCCION**, en el desarrollo del Contrato **SAMC-002-2025**, entre el Municipio de Cubara y la empresa en referencia representada legalmente por **GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA**.

Declaro a su vez haber recibido lo correspondiente a pago de salarios, prestaciones sociales y cualquier otro incentivo para la ejecución de la obra.

Se firma en Cubará Boyacá a los 09 días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,

WILLIAM COCUNUBO NUÑEZ
1192755702

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ construinducivil@gmail.com
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.
NIT 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO

LUIS ALBERTO GAMBOA MARTINEZ, identificado con Cedula De Ciudadanía 1049393965, declaro que CONSTRUINDUCIVIL S.A.S. identificada con NIT 901.375.684-5 se encuentra a **PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO** relacionado con mi cargo como **AYUDANTE DE CONSTRUCCION**, en el desarrollo del Contrato **SAMC-002-2025**, entre el Municipio de Cubara y la empresa en referencia representada legalmente por **GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA**.

Declaro a su vez haber recibido lo correspondiente a pago de salarios, prestaciones sociales y cualquier otro incentivo para la ejecución de la obra.

Se firma en Cubará Boyacá a los 09 días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,

Luis Alberto Gamboa Martinez

LUIS ALBERTO GAMBOA MARTINEZ
1049393965

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ construinducivil@gmail.com
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

ANEXO 9. PAGO DE FIC

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	133806099	917027824860	18/06/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901375684**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **38.211.46.16**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera Total Pagado **\$ 191,150.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 191,150.00	COP\$ 191,117.00

NIT
899999034

Medio de Pago
BANCOLOMBIA

No. Transacción
133806099

No. Autorización/CUS
917027824860

Fecha y Hora
18/06/2025

Número de Identificación

901375684

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

5

Departamento

BOYACA

Dirección de Domicilio

CARRERA 3 NRO 7A - 67 BARRIO JARDIN

Localización

Nacional

Correo electrónico

construinducivil@gmail.com

Regional

Boyaca

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

EJORAMIENTO DE LA CANCHA

Fecha Terminación Obra

09/05/2025

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

5

Costo Total Mano de Obra

5000000.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSTRUINDUCIVIL

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

TUNJA (BOYACA)

Ciudad de Domicilio

CUBARA

Teléfono de Contacto

+57,310 6716171

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-015-000000

Número Contrato de Obra

SAMC-002-2025

Fecha Inicio Obra

21/04/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra

CUBARA

Año Periodo a Pagar

2025

Costo Total de Obra a Todo Costo

76446888.00

Número de Trabajadores en el Periodo

4

Aporte FIC

191117.00

Valor del Pago

191117.00

ANEXO 10. MEMORIA DE CANTIDADES



CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSTRUINDUCIVIL

REPRESENTANTE LEGAL

GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA


Formato Memoria de Cantidades de Obra

Entidad Proponente:	ALCALDIA DE CUBARA		
Entidad Ejecutora:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS		
Fecha:	10/05/2025	Departamento:	BOYACÁ
Etapa:	Año Calendario: 2025	Año del Proyecto: 2025	Municipio: CUBARA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


Ítem	Actividad	Und.	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones						Cantidades		
					Area (m2)	P(m) Perímetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	V (m3) Volumen	C (Und) Cant. De elementos	Cant. Parcial	
1,1	APLICACION DE PINTURA ANTIDESLIZANTE SOBRE PISO EN CONCRETO PARA CANCHAS	M2	Placa cancha	$A=(\text{Ancho} \times \text{Largo}) \times \text{Cant. Elementos}$	M2	536,5	95,00	18,50	29,00			1,00	536,50

LAS AREAS LOCALIZADAS DE ESTA MEMORIA DE CANTIDADES ESTAN SEÑALADAS CON UNA LINEA DE COLOR ROJO EN CADA DETALLE COMO SE MUESTRA EN



Cantidad a ejecutar	536,50
Cantidad Total ejecutada	536,50

Proyectó: 
ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA
 Residente de Obra / CONSTRUINDUCIVIL SAS

Vo. Bo. Secretario: 
ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
 Secretario de Planeación y Obras Publicas



CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSTRUINDUCIVIL


REPRESENTANTE LEGAL

GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

Formato Memoria de Cantidades de Obra

Entidad Proponente:	Alcaldía de Cubara					
Entidad Ejecutora:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS					
Fecha:	3/03/2025	Año del Proyecto:		2025	Departamento:	BOYACÁ
Etapa:	Año Calendario:	2025	Año del Proyecto:	2025	Municipio:	CUBARA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Ítem	Actividad	Und.	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones						Cantidades		
					Area (m2)	P(m) Perímetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	V (m3) Volumen	C (Und) Cant. De elementos	Cant. Parcial	
1,2	DEMARCAACION DE LINEAS DE CAMPO DEPORTIVO E=10 CM	ML											
			MICRO Y BALONCESTO	$A=(\text{Ancho} \times \text{Largo}) \times \text{Cant. Elementos}$	ML		28,00					4,00	112,00
			MICRO Y VOLEIBOL				18,00					5,00	90,00
			BALONCESTO				9,00					4,00	36,00
			BALONCESTO				15,00					3,00	45,00
			MICRO				15,60					2,00	31,20
			MICRO				18,90					1,00	18,90
			BALONCESTO				11,34					3,00	34,02
			BALONCESTO				38,94					2,00	77,88
			BALONCESTO				11,10					2,00	22,20

LAS AREAS LOCALIZADAS DE ESTA MEMORIA DE CANTIDADES ESTAN SEÑALADAS CON UNA LINEA DE COLOR ROJO EN CADA DETALLE COMO SE MUESTRA EN

Cantidad a ejecutar	467,20
Cantidad Total ejecutada	467,20

Proyectó


ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA
 Residente de Obra / CONSTRUINDUCIVIL SAS

Vo. Bo. Secretario


ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
 Secretario de Planeación y Obras Publicas



CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSTRUINDUCIVIL

REPRESENTANTE LEGAL

GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

Formato Memoria de Cantidades de Obra

Entidad Proponente:	Alcaldía de Cubara					
Entidad Ejecutora:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS					
Fecha:	3/03/2025	Departamento:		BOYACÁ		
Etapa:	Año Calendario:	2025	Año del Proyecto:	2025	Municipio:	CUBARA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Ítem	Actividad	Und.	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones						Cantidades		
					Area (m2)	P(m) Perímetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	V (m3) Volumen	C (Und) Cant. De elementos	Cant. Parcial	
1,3	PINTURA EN ESMALTE PARA BORDILLOS DE CERRAMIENTO	M2											
			LARGO	$A=(\text{Ancho} \times \text{Largo}) \times \text{Cant. Elementos}$	M2		29,00			0,30		4,00	34,80
			ANCHO				18,50			0,30		4,00	22,20
			MUROS				6,20			2,85		1,00	17,67
			COLUMNAS				3,40			1,20		8,00	27,20

LAS AREAS LOCALIZADAS DE ESTA MEMORIA DE CANTIDADES ESTAN SEÑALADAS CON UNA LINEA DE COLOR ROJO EN CADA DETALLE COMO SE MUESTRA EN

Cantidad a ejecutar	101,87
Cantidad Total ejecutada	101,87

Proyectó


ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA
 Residente de Obra / CONSTRUINDUCIVIL SAS

Vo. Bo. Secretario


ARQ. JESUS IVAN QUINONES RUEDA
 Secretario de Planeación y Obras Publicas



CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSTRUINDUCIVIL

REPRESENTANTE LEGAL

GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

Formato Memoria de Cantidades de Obra

Entidad Proponente:	Alcaldía de Cúbara					
Entidad Ejecutora:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS					
Fecha:	3/03/2025		Departamento:		BOYACÁ	
Etapa:	Año Calendario:	2025	Año del Proyecto:	2025	Municipio:	CUBARÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Ítem	Actividad	Und.	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones						Cantidades		
					Area (m2)	P(m) Perímetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	V (m3) Volumen	C (Und) Cant. De elementos	Cant. Parcial	
1,4	MANTENIMIENTO DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES INCLUYE CAMBIO DE TABLERO Y AROS PARA BALONCESTO	Und.		$A=(\text{Ancho} \times \text{Largo}) \times \text{Cant. Elementos}$								2,00	2,00

LAS AREAS LOCALIZADAS DE ESTA MEMORIA DE CANTIDADES ESTAN SEÑALADAS CON UNA LINEA DE COLOR ROJO EN CADA DETALLE COMO SE MUESTRA EN

Cantidad a ejecutar	2,00
Cantidad Total ejecutada	2,00

Proyectó	 ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA Residente de Obra / CONSTRUINDUCIVIL SAS	Vo. Bo. Secretario	 ARQ. JESUS IVAN QUINONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Públicas
----------	--	--------------------	--



CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSTRUINDUCIVIL

REPRESENTANTE LEGAL

GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA


Formato Memoria de Cantidades de Obra

Entidad Proponente:	Alcaldía de Cubara					
Entidad Ejecutora:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS					
Fecha:	3/03/2025	Año del Proyecto:		2025	Departamento:	BOYACÁ
Etapa:	Año Calendario:	2025	Municipio:	CUBARA		



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Ítem	Actividad	Und.	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones						Cantidades		
					Area (m2)	P(m) Perímetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	V (m3) Volumen	C (Und) Cant. De elementos	Cant. Parcial	
1,5	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO, INCLUYE PINTURA EN ESMALTE	M2		$A=(\text{Ancho} \times \text{Largo}) \times \text{Cant. Elementos}$					18,50	3,85		1,00	71,23
									6,20	2,00		1,00	12,40
									12,30	3,85		1,00	47,36
									29,00	2,85		2,00	165,30

LAS AREAS LOCALIZADAS DE ESTA MEMORIA DE CANTIDADES ESTAN SEÑALADAS CON UNA LINEA DE COLOR ROJO EN CADA DETALLE COMO SE MUESTRA EN



Cantidad a ejecutar	296,28
Cantidad Total ejecutada	296,28

Proyectó	 ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA Residente de Obra / CONSTRUINDUCIVIL SAS	Vo. Bo. Secretario	 ARQ. JESUS IVAN QUINONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Publicas
----------	---	--------------------	---



CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSTRUINDUCIVIL

REPRESENTANTE LEGAL


GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

Formato Memoria de Cantidades de Obra

Entidad Proponente:	Alcaldía de Cubara					
Entidad Ejecutora:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS					
Fecha:	3/03/2025	Año del Proyecto:		2025	Departamento:	BOYACÁ
Etapas:	Año Calendario:	2025	Municipio:	CUBARA		

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Ítem	Actividad	Und.	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones						Cantidades		
					Area (m2)	P(m) Perímetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	V (m3) Volumen	C (Und) Cant. De elementos	Cant. Parcial	
1,6	MORTERO DE NIVELACION PARA ENCHAPE	M2		$A=(\text{Ancho} \times \text{Largo}) \times \text{Cant. Elementos}$			1,50	16,00					24,00
							1,20	9,50					11,40
							1,20	12,20					14,64
							1,50	3,00			2,00		9,00



LAS AREAS LOCALIZADAS DE ESTA MEMORIA DE CANTIDADES ESTAN SEÑALADAS CON UNA LINEA DE COLOR ROJO EN CADA DETALLE COMO SE MUESTRA EN

Cantidad a ejecutar	59,04
Cantidad Total ejecutada	59,04

Proyectó

ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA
 Residente de Obra / CONSTRUINDUCIVIL SAS

Vo. Bo. Secretario

ARQ. JESUS IVAN QUINONES RUEDA
 Secretario de Planeación y Obras Publicas



CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSTRUINDUCIVIL

REPRESENTANTE LEGAL


GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

Formato Memoria de Cantidades de Obra

Entidad Proponente:	Alcaldía de Cubara					
Entidad Ejecutora:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS					
Fecha:	3/03/2025	Año del Proyecto:		2025	Departamento:	BOYACÁ
Etapas:	Año Calendario:	2025	Municipio:	CUBARA		

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Ítem	Actividad	Und.	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones						Cantidades		
					Area (m2)	P(m) Perímetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	V (m3) Volumen	C (Und) Cant. De elementos	Cant. Parcial	
1,6	ENCHAPE EN CERAMICA PASILLO PRINCIPAL	M2		$A=(\text{Ancho} \times \text{Largo}) \times \text{Cant. Elementos}$									
							1,20	12,20				1,00	14,64
							1,50	3,00				2,00	9,00



LAS AREAS LOCALIZADAS DE ESTA MEMORIA DE CANTIDADES ESTAN SEÑALADAS CON UNA LINEA DE COLOR ROJO EN CADA DETALLE COMO SE MUESTRA EN

Cantidad a ejecutar	23,64
Cantidad Total ejecutada	23,64

Proyectó


ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA
 Residente de Obra / CONSTRUINDUCIVIL SAS

Vo. Bo. Secretario


ARQ. JESUS IVAN QUINONES RUEDA
 Secretario de Planeación y Obras Publicas



CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSTRUINDUCIVIL

REPRESENTANTE LEGAL


GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

Formato Memoria de Cantidades de Obra

Entidad Proponente:	Alcaldía de Cubara					
Entidad Ejecutora:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS					
Fecha:	3/03/2025	Año del Proyecto:		2025	Departamento:	BOYACÁ
Etapas:	Año Calendario:	2025	Municipio:	CUBARA		

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Ítem	Actividad	Und.	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones						Cantidades		
					Area (m2)	P(m) Perímetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	V (m3) Volumen	C (Und) Cant. De elementos	Cant. Parcial	
1,6	ENCHAPE EN TABLETA DE GRES SIMILAR A LA EXISTENTE <small>16,00</small>	M2		$A=(\text{Ancho} \times \text{Largo}) \times \text{Cant. Elementos}$			1,50	16,00					24,00
							1,20	9,50					11,40



LAS AREAS LOCALIZADAS DE ESTA MEMORIA DE CANTIDADES ESTAN SEÑALADAS CON UNA LINEA DE COLOR ROJO EN CADA DETALLE COMO SE MUESTRA EN

Cantidad a ejecutar	35,40
Cantidad Total ejecutada	35,40

Proyectó


ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA
 Residente de Obra / CONSTRUINDUCIVIL SAS

Vo. Bo. Secretario


ARQ. JESUS IVAN QUINONES RUEDA
 Secretario de Planeación y Obras Publicas

ANEXO 11. FACTURA ELECTRONICA



CONSTRUINDUCIVIL SAS
 NIT 901.375.684-5
 CRA 3 7A 67 BARRIO JARDIN
 Tel: (038) 3183616384
 Cubará - Colombia
 construinducivil@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FECO 27

Señores	MUNICIPIO DE CUBARA		
NIT	800.099.196-2	Teléfono	(038) 3102574494 - Ext. 000
Dirección	CALLE 4 4 43	Ciudad	Cubará - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/06/2025, 10:31
Expedición	19/06/2025, 11:48
Vencimiento	19/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC-002-2025	1.00	57,478,864.00	0 %	0.00	57,478,864.00
2	ADMINISTRACIÓN 24%	1.00	13,794,927.36	0 %	0.00	13,794,927.36
3	IMPREVISTO 2%	1.00	1,149,577.28	0 %	0.00	1,149,577.28
4	UTILIDAD 7%	1.00	3,381,109.65	19 %	642,410.83	4,023,520.48

Total items: 4

Valor en Letras:

Setenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos m/cte con doce cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 76,446,889.12

Observaciones:

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CASA LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ,
 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
 SAMC-002-2025

Total Bruto	75,804,478.29
IVA 19%	642,410.83
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	76,446,889.12

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091283806 aprobado en 20250331 prefijo FECO desde el número 27 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
 CUIFE: edae20ab533fd12a4bba6619d0d53f705232affc04efbfd921e009c9d8e335c2a5f0865bfa5ee0f1cc09e2fe3dd533