

ACTA DE PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ACTA No. 02 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							PARCIAL N.1 Fecha 20 junio 2022 Cancelada el 1 de septiembre de 2022		PARCIAL N.2 Fecha 23 septiembre del 2022 Sin cancelar al contratista		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN RESULTADO CONTRATO CONSULTORIA N.117 DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS QUE DISMINUYEN CON EL RESULTADO DEL CONTRATO CONSULTORIA N.117 DE 2024		CANTIDADES CONSOLIDADAS MODIFICACION DEL ACTA PARCIAL N.2 , SEGÚN RESULTADO CONTRATO CONSULTORIA N.117 DE 2024			Cantidad Faltante por Ejecutar
Ítem	Código Inivas	Descripción	Unidad	Cantidad Contratada	Valor Unitario	Valor total	Cantidad Ejecutada	Valor Ejecutado	Cantidad Ejecutada Según Acta Parcial N.2	Valor Ejecutado	Cantidad Ejecutada Producto Consultoría	Valor Ejecutado	Cantidad Ejecutada afectada por el producto de consultoría	Valor Ejecutado	Cantidad Ejecutada Consolidada	Valor Ejecutado	Porcentaje de avance	
1.1.1	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	m3	47,47	\$ 156.428,00	\$ 7.425.637	47,47	\$ 7.425.637,16		\$ 0,00	47,47	\$ 7.425.637,16	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00
1.1.2	201.16	REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE	m	1.395,20	\$ 2.309,00	\$ 3.221.517	1.251,62	\$ 2.889.990,58	143,58	\$ 331.526,22	1.395,20	\$ 3.221.516,80	0,00	\$ 0,00	143,58	\$ 331.526,22	10,29%	0,00
1.2.1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	5.890,18	\$ 11.163,00	\$ 65.752.079	1.605,20	\$ 17.918.847,60	3.715,13	\$ 41.471.996,19	5.890,18	\$ 65.752.079,34	0,00	\$ 0,00	3.715,13	\$ 41.471.996,19	63,07%	569,85
1.2.2	610.6	RELLENO CON GRAVILLA (CRUDO DE RIO T.M. 6°)	m3	4.910,39	\$ 161.249,00	\$ 791.795.477	1.514,82	\$ 244.263.210,18	2.632,48	\$ 424.484.767,52	4.033,37	\$ 650.376.879,13	113,93	\$ 18.371.098,57	2.518,55	\$ 406.113.668,95	51,29%	877,02
1.3.1	231.1	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	10.128,00	\$ 8.508,00	\$ 86.169.024		\$ 0,00	1.187,50	\$ 10.103.250,00	3.149,00	\$ 26.791.692,00	0,00	\$ 0,00	2.237,50	\$ 19.036.650,00	22,09%	7.890,50
1.4.1	320.2	SUBBASE GRANULAR CLASE B	m3	1.890,41	\$ 218.562,00	\$ 413.171.790		\$ 0,00	413,00	\$ 90.266.106,00	786,76	\$ 171.955.839,12	0,00	\$ 0,00	413,00	\$ 90.266.106,00	21,85%	1.477,41
1.4.2	330.1	BASE GRANULAR CLASE A	m3	1.365,89	\$ 222.455,00	\$ 303.849.060		\$ 0,00		\$ 0,00	135,89	\$ 30.229.409,95	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	1.365,89
1.5.1	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0	m2	8.640,00	\$ 3.291,00	\$ 28.434.240		\$ 0,00		\$ 0,00				\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	8.640,00
1.5.2	450.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	756,00	\$ 994.748,00	\$ 752.029.488		\$ 0,00		\$ 0,00				\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	756,00
1.6.1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (Obras de arte y drenaje)	m3	496,40	\$ 19.440,00	\$ 9.650.016	434,20	\$ 8.440.848,00	56,75	\$ 1.103.220,00	263,80	\$ 5.128.272,00	56,75	\$ 1.103.220,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	62,20
1.6.2	610.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO BG (Alcantarillas y Vox)	m3	235,80	\$ 237.482,00	\$ 55.998.256		\$ 0,00		\$ 0,00	127,00	\$ 30.160.214,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	235,80
1.6.3	663.1	TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PE, NORMA ASTM F667, DE DIAMETRO 900 mm	m	63,00	\$ 1.906.892,00	\$ 120.134.196		\$ 0,00		\$ 0,00	25,00	\$ 47.672.300,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	63,00
1.6.4	630.4	CONCRETO CLASE D, fc = 21 MPa, PARA ALETAS (BOX- CABEZALES DE ALCANTARILLA)	m3	95,52	\$ 863.149,00	\$ 82.447.992		\$ 0,00		\$ 0,00	17,11	\$ 14.768.479,39	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	95,52
1.6.5	640.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPa	kg	8.325,00	\$ 8.508,00	\$ 70.829.100		\$ 0,00	418,40	\$ 3.559.747,20	1.735,25	\$ 14.763.507,00	0,00	\$ 0,00	1.735,25	\$ 14.763.507,00	20,84%	6.589,75
1.6.6	671.3	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	22,32	\$ 879.754,00	\$ 19.636.109		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	22,32
1.7.1	700.1	LINEAS DE DEMARCAACION DE ANCHO 12 CM CON PINTURA ACRILICA, INCLUYE MICRO ESFERAS (INV. 700.1)	m	4.267,54	\$ 1.771,00	\$ 7.557.815		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	4.267,54
1.7.2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO.	m2	75,51	\$ 41.557,00	\$ 3.137.969		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	75,51
1.7.3	710.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	und	19,00	\$ 499.369,00	\$ 9.488.011		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	19,00
1.7.4	701.1	TACHA REFLECTIVA.	und	540,00	\$ 10.809,00	\$ 5.836.860		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	540,00
1.8.1	800.2	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE CONCRETO. (Reconstrucción)	m	1.395,00	\$ 15.049,00	\$ 20.993.355		\$ 0,00		\$ 0,00	1.395,00	\$ 20.993.355,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	1.395,00
1.9.1	682.1	COLCHO GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (Galvanizado)	m3	5,60	\$ 272.203,00	\$ 1.524.337		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	5,60
1.9.2	673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	36,00	\$ 8.218,00	\$ 295.848		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	36,00
2		PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE OBRA	und	1,00		\$ 45.454.545,46	0,21	\$ 9.545.455,54	0,21	\$ 9.545.454,55		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,79
						\$ 2.904.832.722,59	\$ 290.483.989,06		\$ 580.866.067,68		\$ 1.089.239.180,89		\$ 19.474.318,57		\$ 571.983.454,36			
						PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	10,00%		20,00%		38,09%		0,68%		20,00%			
Valor ejecutado acta parcial N.2			\$	571.983.454,36														
Valor a descontar del acta parcial N.2, correspondiente al mayor valor pagado como ejecutado en el acta parcial N.1			\$	3.312.576,00														
Valor total a pagar presenta acta			\$	568.670.878,36														

Anotación N.1. Del acta parcial N.2 se descuentan 113.93 m3 del ítem Relleno con gravilla (crudo de río T.M 6°) correspondiente a \$18.371.098,57 , en atención a que los 113,93 m3 corresponden al mayor valor señalado como ejecutado en el acta parcial N.2 con relación a las cantidades que cumplen con las especificaciones técnicas de contrato de consultoría N.117 de 2024.

Anotación N.2. Al descontar del acta parcial N.2 cantidades que figuran como ejecutadas pero que están por encima del resultado de la consultoría N.117 de 2024, el valor del acta estaría por debajo del 20% establecido en el contrato de obra N.088 de 2022 , por lo cual se requiere sumar cantidades ejecutadas y que se reflejan en el acta parcial N.3, en este caso 1049,5 m2, y que en consecuencia esta cantidad se disminuirá en el acta parcial N.3

Anotación N.3. Del acta parcial N.2 se descuentan 56,75 m3 del ítem Excavaciones varias sin clasificar (obras de arte y drenaje) , en atención a que los 56,75 m3 corresponden al mayor valor señalado como ejecutado en el acta parcial N.2 con relación a las cantidades que cumplen con las especificaciones técnicas de contrato de consultoría N.117 de 2024.

Anotación N.4. Al descontar del acta parcial N.2 cantidades que figuran como ejecutadas pero que están por encima del resultado de la consultoría N.117 de 2024, el valor del acta estaría por debajo del 20% establecido en el contrato de obra N.088 de 2022 , por lo cual se requiere sumar cantidades ejecutadas y que se reflejan en el acta parcial N.3, en este caso 1316,85 kg, y que en consecuencia esta cantidad se disminuirá en el acta parcial N.3

Anotación N.4. En esta acta modificatoria al acta parcial N.2, se desconta 56,75 m3 del ítem Excavaciones varias sin clasificar (Obras de arte y drenaje) que se canceló en el acta parcial N.1 y que debe ser descontado en atención a que el informe del contrato N.117 de 2024, estableció que las cantidades que cumplen con las especificaciones técnicas son 263,80 m3 y no 434,20 m3.

Elaboró:
JULIETA GARCIA OROPEZA
Profesional Contratado S.O.P.I.

Revisó y Aprobó:
FRAGNY YEXENIA ARIZA CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA