

ACTA DE PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ACTA No. 03 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							PARCIAL N.1 Fecha 20 junio 2022 Cancelada el 1 de septiembre de 2022		PARCIAL N.3 Fecha 10 octubre del 2022 cancelar al contratista Sin		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN RESULTADO CONTRATO CONSULTORIA N.117 DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS QUE DISMINUYEN CON EL RESULTADO DEL CONTRATO CONSULTORIA N.117 DE 2024		CANTIDADES CONSOLIDADAS MODIFICACION DEL ACTA PARCIAL N.3 , SEGÚN RESULTADO CONTRATO CONSULTORIA N.117 DE 2024			Cantidad Faltante por Ejecutar
Ítem	Código Inivas	Descripción	Unidad	Cantidad Contratada	Valor Unitario	Valor total	Cantidad Ejecutada	Valor Ejecutado	Cantidad Ejecutada Según Acta Parcial N.3	Valor Ejecutado	Cantidad Ejecutada Producto Consultoría	Valor Ejecutado	Cantidad Ejecutada afectada por el producto de consultoría	Valor Ejecutado	Cantidad Ejecutada Consolidada	Valor Ejecutado	Porcentaje de avance	
1.1.1	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	m3	47,47	\$ 156.428,00	\$ 7.425.637	47,47	\$ 7.425.637,16		\$ 0,00	47,47	\$ 7.425.637,16	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00
1.1.2	201.16	REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE	m	1.395,20	\$ 2.309,00	\$ 3.221.517	1.251,62	\$ 2.889.990,58		\$ 0,00	1.395,20	\$ 3.221.516,80	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00
1.2.1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	5.890,18	\$ 11.163,00	\$ 65.752.079	1.605,20	\$ 17.918.847,60	569,85	\$ 6.361.235,55	5.890,18	\$ 65.752.079,34	0,00	\$ 0,00	569,85	\$ 6.361.235,55	9,67%	0,00
1.2.2	610.6	RELLENO CON GRAVILLA (CRUDO DE RIO T.M 6°)	m3	4.910,39	\$ 161.249,00	\$ 791.795.477	1.514,82	\$ 244.263.210,18	763,09	\$ 123.047.499,41	4.033,37	\$ 650.376.879,13	763,09	\$ 123.047.499,41	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00
1.3.1	231.1	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	10.128,00	\$ 8.508,00	\$ 86.169.024		\$ 0,00	4.968,50	\$ 42.271.998,00	3.149,00	\$ 26.791.692,00	4.057,00	\$ 34.516.956,00	911,50	\$ 7.755.042,00	9,00%	6.979,00
1.4.1	320.2	SUBBASE GRANULAR CLASE B	m3	1.890,41	\$ 218.562,00	\$ 413.171.790		\$ 0,00	711,00	\$ 155.397.582,00	786,76	\$ 171.955.839,12	337,24	\$ 73.707.848,88	373,76	\$ 81.689.733,12	19,77%	1.103,65
1.4.2	330.1	BASE GRANULAR CLASE A	m3	1.365,89	\$ 222.455,00	\$ 303.849.060		\$ 0,00	320,30	\$ 71.252.336,50	135,89	\$ 30.229.409,95	184,41	\$ 41.022.926,55	135,89	\$ 30.229.409,95	9,95%	1.230,00
1.5.1	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0	m2	8.640,00	\$ 3.291,00	\$ 28.434.240		\$ 0,00		\$ 0,00			0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	8.640,00
1.5.2	450.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	756,00	\$ 994.748,00	\$ 752.029.488		\$ 0,00		\$ 0,00			0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	756,00
1.6.1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (Obras de arte y drenajes)	m3	496,40	\$ 19.440,00	\$ 9.650.016	434,20	\$ 8.440.848,00	5,45	\$ 105.948,00	263,80	\$ 5.128.272,00	5,45	\$ 105.948,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	232,60
1.6.2	610.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO BG (Alcantarillas y Vox)	m3	235,80	\$ 237.482,00	\$ 55.998.256		\$ 0,00	187,15	\$ 44.444.756,30	127,00	\$ 30.160.214,00	60,15	\$ 14.284.542,30	127,00	\$ 30.160.214,00	53,86%	108,80
1.6.3	663.1	TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PE, NORMA ASTM F667, DE DIAMETRO 900 mm	m	63,00	\$ 1.906.892,00	\$ 120.134.196		\$ 0,00	50,00	\$ 95.344.600,00	25,00	\$ 47.672.300,00	25,00	\$ 47.672.300,00	25,00	\$ 47.672.300,00	39,68%	38,00
1.6.4	630.4	CONCRETO CLASE D, f _c = 21 MPa, PARA ALETAS (BOX- CABEZALES DE ALCANTARILLA)	m3	95,52	\$ 863.149,00	\$ 82.447.992		\$ 0,00	17,26	\$ 14.897.951,74	17,11	\$ 14.768.479,39	0,15	\$ 129.472,35	17,11	\$ 14.768.479,39	17,91%	78,41
1.6.5	640.1	ACERO DE REFUERZO F.Y 4200 MPa	kg	8.325,00	\$ 8.508,00	\$ 70.829.100		\$ 0,00	2.522,70	\$ 21.463.131,60	1.735,25	\$ 14.763.507,00	2.522,70	\$ 21.463.131,60	0,00	\$ 0,00	0,00%	6.589,75
1.6.6	671.3	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	22,32	\$ 879.754,00	\$ 19.636.109		\$ 0,00		\$ 0,00			0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	22,32
1.7.1	700.1	LINEAS DE DEMARCAACION DE ANCHO 12 CM CON PINTURA ACRILICA, INCLUYE MICRO ESFERAS (INV. 700.1)	m	4.267,54	\$ 1.771,00	\$ 7.557.815		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	4.267,54
1.7.2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO.	m2	75,51	\$ 41.557,00	\$ 3.137.969		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	75,51
1.7.3	710.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO I CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	und	19,00	\$ 499.369,00	\$ 9.488.011		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	19,00
1.7.4	701.1	TACHA REFLECTIVA.	und	540,00	\$ 10.809,00	\$ 5.836.860		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	540,00
1.8.1	800.2	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE CONCRETO. (Reconstrucción)	m	1.395,00	\$ 15.049,00	\$ 20.993.355		\$ 0,00		\$ 0,00	1.395,00	\$ 20.993.355,00	0,00	\$ 0,00	840,00	\$ 12.641.160,00	60,22%	0,00
1.9.1	682.1	COLCHOGAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (Galvanizado)	m3	5,60	\$ 272.203,00	\$ 1.524.337		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	5,60
1.9.2	673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	36,00	\$ 8.218,00		\$ 295.848	\$ 9.454.455,54	0,14	\$ 6.363.636,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	36,00
2		PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE OBRA	und	1,00		\$ 45.454.545,46	0,21	\$ 9.545.455,54		\$ 6.363.636,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,79
						\$ 2.904.832.722,58												
						PORCENTAJE DE EJECUCIÓN												
						\$ 290.483.989,06												
						10,00%												
						\$ 580.950.675,10												
						20,00%												
						\$ 1.089.239.180,89												
						38,09%												
						\$ 355.950.625,09												
						12,45%												
						\$ 231.277.574,01												
						8,09%												

Anotación N.1. Del acta parcial N.3 se descuentan 763,09 m3 del ítem Relleno con gravilla (crudo de río T.M 6°) , en atención a que los 763,09 m3 corresponden al mayor valor señalado como ejecutado en el acta parcial N.3 con relación a las cantidades que cumplen con las especificaciones técnicas de contrato de consultoría N.117 de 2024.

Anotación N.2. Del acta parcial N.3 se descuentan 4057 m2 del ítem Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares, en atención a que los 4057 m2 corresponden al mayor valor señalado como ejecutado en el acta parcial N.3 con relación a las cantidades que cumplen con las especificaciones técnicas de contrato de consultoría N.117 de 2024. Adicionalmente, es de anotar que al acta parcial N.3 se desminuyeron 1049,5 m2 como ejecutados pero que se pagan en el acta N.2.

Anotación N.3. Del acta parcial N.3 se descuentan 337,24 m3 del ítem Relleno con gravilla (crudo de río T.M 6°) , en atención a que los 763,09 m3 corresponden al mayor valor señalado como ejecutado en el acta parcial N.3 con relación a las cantidades que cumplen con las especificaciones técnicas de contrato de consultoría N.117 de 2024.

ESTA ACTA MODIFICATORIA N.1 DEL ACTA PARCIAL N.3 DEL CONTRATO DE OBRA 088 DE 2022 NO SE CANCELARA A PARCOR SAS, EN ATENCION A QUE CONTRACTUALMENTE PARA PAGO SE EXIGE PARA EL ACTA PARCIAL 20% PARA UN 50% TOTAL DE EJECUTADO

Elaboró:
JULIETA GARCIA OROPEZA
Profesional Contratado S.O.P.I.

Revisó y Aprobó:
FRAGNY YEXENIA ARIZA CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA