



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DEL EL TAMBO
NIT: 891500978-6

CÓDIGO:

IP400-CM01.LE03.F01

VERSIÓN:

01

FECHA:

OCTUBRE DE 2017

ALCALDÍA MUNICIPAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

INFORME No. 2

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATO DE OBRA N°	:	C5-026-2023
CDP	:	22 DEL 13 DE ENERO DE 2024
CONTRATISTA	:	CONSORCIO PEROLINDEZ 2023
IDENTIFICACIÓN	:	NIT. 901784285-4
SUPERVISOR	:	DIEGO FERNANDO MAMBUSCAY PANTOJA
IDENTIFICACIÓN	:	CC 10.299.575 DE POPAYAN
OBJETO	:	REALIZAR LA OBRA EN EL MARCO DEL CONVENIO 0385 DE JULIO DE 2023 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO" IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PAISAJISTICO, Y RECUPERACION ECOLÓGICA EN EL PREDIO PEROLINDEZ- LA CASCADA DE LA VEREDA PEROLINDEZ MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
PLAZO	:	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL	:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR	:	\$ 616.803.499,00
GARANTÍAS DEL CONTRATO	:	DE CUMPLIMIENTO 435-47-994000056071 DE RESPONSABILIDAD CIVIL 435-74-994000013995
FECHA DE INICIACIÓN (FIRMA CONTRATO)	:	28/12/2023
ACTA DE INICIO	:	6/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	:	5/06/2024
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	:	28/05/2024
ACTA DE REINICIO N°1	:	16/07/2024
OTRO SI y/o ADICIONAL:	:	18/07/2024
FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2	:	17/08/2024

2. DESCRIPCIÓN ESTADO INICIAL DE LA OBRA

Con el fin de contribuir en los procesos mejoramiento ambiental urbano, el municipio de El Tambo, presento ante la Corporación Autónoma Regional de Cauca - CRC, el proyecto denominado: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PAISAJÍSTICO, Y RECUPERACION ECOLÓGICA EN EL PREDIO PEROLINDEZ-LA CASCADA DE LA VEREDA PEROLINDEZ, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, , el cual pretende mejorar y revitalizar las condiciones ambientales de la zona mediante la implementación de herramientas de manejo de paisaje, el mejoramiento y adecuación del sendero existente con condiciones óptimas de accesibilidad peatonal al sitio, la inclusión de nuevas estructuras eco ambientales propuestas que ayudan al fortalecimiento de la relación e interacción entre el ser humano y la naturaleza, así como el aislamiento y protección de zonas reforestadas y en procesos de reforestación; obteniendo como resultado el mejoramiento ambiental integral en el sector La Cascada, ubicada en el corregimiento de Uribe, Vereda La Perolindez Municipio de El Tambo. Las estructuras consideradas para el mejoramiento ambiental urbano integral de esta zona se consideran en materiales amigables con el medio ambiente, pero a su vez sostenibles e imperecederos, capaces de contribuir no solo con el enlucimiento paisajístico de los diferentes escenarios, sino también con la salvaguardia de especies naturales y sus ecosistemas.



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DEL EL TAMBO
NIT: 891500978-6

CÓDIGO:

IP400-CM01.LE03.F01

VERSIÓN:

01

FECHA:

OCTUBRE DE 2017

ALCALDÍA MUNICIPAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Verificar el cumplimiento de las actividades proyectadas en el presupuesto, suministradas por la oficina de obras públicas.

Solicitar a la interventoría informes de las actividades ejecutadas.

Realizar las visitas técnicas para verificar el cumplimiento del objeto contractual.

Verificar la documentación entregada por la Interventoría y Contratista los documentos necesarios para los respectivos pagos.

4. RESUMEN GENERAL DE AVANCE DE OBRA

Según el informe de la interventoría la obra presenta un 42,17% de avance físico acumulado. El contratista presenta acta de recibo parcial No.2 por valor de \$205.540.612

5. ESTADO DEL TIEMPO

1. SECO

2. LLUVIA MODERADA

3. LLUVIA INTENSA

4. NUBOSIDAD

SECO (65%) y LLUVIA MODERADA (35%)

6. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Se realiza solicitudes a Contratistas y a la Interventoría los avances técnicos y financieros de la obra. Se solicitan los informes de avance de ejecución a la interventoría.

7 OBSERVACIONES


La obra se está ejecutando bajo la supervisión y el aval de la interventoría.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El avance de la obra consistente en la implementación de acciones de mejoramiento paisajístico y recuperación ecológica en la cascada Perolindez, abarca un 42,17% del total contratado

9. ESTADO FINANCIERO

VALOR CONTRATO	:	\$	616.803.499,00	
VALOR ADICIONAL	:	\$	-	
VALOR EJECUTADO ACTA No. 01	:		\$	54.581.865,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	:		\$	205.540.612,00
SALDO POR EJECUTAR	:		\$	356.681.022,00
SUMAS IGUALES	:	\$	616.803.499,00	\$ 616.803.499,00


DIEGO FERNANDO MAMBUSCAY PANTOJA
SUPERVISOR

Nº M.P No. 19202-123532 CAU

Proyectó: DIEGO MAMBUSCAY
Revisó: DIEGO FERNANDO MAMBUSCAY PANTOJA
Aprobó: DIEGO FERNANDO MAMBUSCAY PANTOJA

1053

 Alcaldía de EL TAMBO	DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DEL EL TAMBO NIT: 891500978-6	CÓDIGO:
		GES-CAD-CDR-PD1.FT14
		VERSIÓN:
		02
		FECHA:
		ABRIL DE 2024
FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO		

OBJETO: REALIZAR LA OBRA EN EL MARCO DEL CONVENIO 0385 DE JULIO DE 2023, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PAISAJISTICO Y RECUPERACION ECOLOGICA DEL PREDIO PEROLINDEZ - LA CASCADA DE LA VEREDA PEROLINDEZ, MUNICIPIO DE EL TAMBO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO PEROLINDEZ 2023
INTERVENTOR: ROQUE AGREDO FERNANDEZ
SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO MAMBUSCAY PANTOJA

FECHA INFORME: 17 DE AGOSTO DE 2024


REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA, LUGAR Y DESCRIPCIÓN: 17 de julio de 2024, sendero Perolindez, bases en ccto para instalación de postes.



FECHA, LUGAR Y DESCRIPCIÓN: 19 de julio de 2024, Sendero perolindez, bases en ccto para instalación de postes y tablas en madera plástica.



FECHA, LUGAR Y DESCRIPCIÓN: 25 de julio de 2024, sendero paralelo a la quebrada Perolindez, suministro e instalación de piedra 6" v 8" para acordonamiento de sendero.




FECHA, LUGAR Y DESCRIPCIÓN: 10 de julio de 2024, sum. E instal. Tubería de 6" y cajas de inspección. Perolindez



FECHA, LUGAR Y DESCRIPCIÓN: 24 de julio de 2024 sardinel y cuneta en ccto. Perolindez.





FECHA, LUGAR Y DESCRIPCIÓN: 24 de julio 2024. sumin. E instal. Mani forrajero y transporte interno. Perolindez


DIEGO FERNANDO MAMBUSCAY PANTOJA
SUPERVISOR
M.P 19202-123532 CAU

1054

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
ACTA PARCIAL No. 02								
CONTRATO DE OBRA No C5-026-2023								
REALIZAR LA OBRA EN EL MARCO DEL CONVENIO 0385 DE JULIO DE 2023, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PAISAJISTICO Y RECUPERACION ECOLOGICA EN EL PREDIO PEROLINDEZ - LA CASCADA VEREDA PEROLINDEZ MUNICIPIO DE EL TAMBO CAUCA								
CANTIDADES DE OBRA					FECHA	PERIODO		PÁG.
					17-ago-24	16/07/2024-17/08/2024		1 AL 2
ITEM	ACTIVIDAD	UND	LONG (ML)	ANCHO (ML)	ESPESOR O ALTURA (ML)	REPET/UND	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)
1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2						-
2.1	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN	M3						
	TUBERIA DE 8"	M3	79.46	0.45	0.73			26.10
	CAJAS	M3	0.80	0.80	0.87	9.00		5.59
	SENDERO 1							
	CONTINUACION SENDERO	M3	12.50	2.00	0.75			18.75
	EXPLANACION TERRENO TERMINACION SENDERO 1	M3	5	1	1	1		5.00
	SENDERO 2	M3	90.00	1.40	0.30	1		37.80
	BORDILLO EN CICLOPEO LADO DERECHO	M3	90.00	0.25	0.30	1.00		6.75
	BORDILLO EN CICLOPEO LADO IZQUIERDO	M3	70.00	0.25	0.30	1.00		5.25
			20.00	0.30	0.60	1.00		3.60
	K0+000-K0+090	M3	90.00	1.20	0.30	1.00		32.40
	K0+090-K0+100	M3	10.00	1.60	1.53	1.00		12.27
	K0+100-K0+110	M3	10.00	1.50	1.67	1.00		12.50
	K0+110-K0+118	M3	8.00	1.60	1.5	1.00		9.60
								176.61
2.6	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO							
	TUBERIA DE 8"	M3	79.46	0.45	0.73			26.10
	TUBERIA DE 8"	M4	79.46	0.031416				2.50
								23.61
2.7	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA SITIO AUTORIZADO							
	SENDERO 1							
	PERFILACION TALUD DERECHO SUBIENDO							-
	K0+00 A K0+010	M3	10.00	0.66	0.66			4.36
	K0+010 A K0+020	M3	10.00	0.80	1.10			8.80
	K0+020 A K0+030	M3	10.00	0.73	0.80			5.84
	K0+030 A K0+040	M3	10.00	0.56	0.46			2.58
	K0+040 A K0+050	M3	10.00	-	-			-
	K0+050 A K0+060	M3	10.00	0.80	1.56			12.48
	K0+060 A K0+070	M3	7.00	1.03	2.34			16.87
	K0+070 A K0+080	M3	10.00	0.65	0.98			6.37
	K0+080 A K0+090	M3	10.00	0.53	0.75			3.98
	K0+090 A K0+100	M3	10.00	1.06	2.05			21.73
	K0+100 A K0+110	M3	10.00	0.60	1.18			10.62
	K0+110 A K0+120	M3	10.00	0.50	0.25			1.25
	K0+120 A K0+130	M3	15.60	0.87	1.32			17.92
	SUBTOTAL							112.78
3.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
3.9	Caja (sumidero), para recoleccion de aguas lluvias en concreto de 3000 PSI, dimensiones 0.6X0.6X0.6 Internos, espesor 0,10 m, incluye tapa y acero de refuerzo.	UND				9.00		9.00
4.0	MOBILIARIO URBANO							
4.3	Suministro e instalación de mirador en estructura madera plástica (incluye cubierta) no incluye diseño refuerzo estructural	UND				0.50		0.50
4.4	Suministro e instalación de mirador en estructura madera plástica no incluye diseño refuerzo estructural	UND				0.50		0.50
5.0	VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES							
5.5	Suministro e instalación de Trifurado tamaño 3/4", para relleno de sendero peatonal, Ancho 1m, Alto= 0,06 cm	M3						
	SENDERO 1		142.50	1.20	0.08			13.68
	SENDERO 2		90.00	1.20	0.08			8.64
								22.32
5.7	Suministro e instalación de prado mani forrajero 6 plantitas x m2.	M2						275.00

6	ESTRUCTURAS PARA ADECUACION DE SENDERO							
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA PLASTICA PARA CONFORMACION DE CONTRAHUELLA DE SENDERO	UND				35.00		35.00
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES EN MADERA PLASTICA MACIZOS , DE LONG. 1,6 M Y DIAMETRO 2"	UND				30.00		30.00
	ACTIVIDAD	UND	Φ	UNDS	LONGITUD (ML)	PESO UNITARIO	REPET	PESO (KG)
7.0	ACERO REFUERZO FLEJADO 60600 PSI 420Mpa	KG						
7.1	MIRADOR 1							
	PEDESTALES							
	Refzo transversal		3/8"	12.00	1.20	0.56	3.00	24.19
	PLATINA			1.00		3.00	13.00	39.00
	ESPIGOS		1/2"	4.00	0.50	1.00	13.00	26.00
	SUBTOTAL							89.19
7.2	MIRADOR 2							
	PEDESTALES							
	Refzo transversal		3/8"	12.00	1.20	0.56	1.00	8.06
	PLATINA			1.00		3.00	6.00	18.00
	ESPIGOS		1/2"	4.00	0.50	1.00	6.00	12.00
								38.06
	SUBTOTAL							127.26
8	OTROS		ML					
8.2	Suministro e Instalacion Tuberia de 8"		79.46				1.00	79.46
			JORNALES					
8.3	Acarreo interno de materiales		100.00				1.00	100.00
9.0	Items no previstos							
NP 01	BASES EN CCTO PARA INSTALACION DE POSTES Y TABLAS EN MADERA PLASTICA DE 0,20x0,20x0,20	UND	170.00					170.00
NP 02	CUNETAS EN CCTO 3000 PSI A=0,25 M E1= 0,07 Y E2=0,10 MTS	ML	142.50					142.60
NP 03	SARDINEL EN CCTO H=0,35, B1=0,15, B2=0,12	ML	155.00			2.00		310.00
NP 04	CONCRETO PARA PEGA DE PIEDRA EN SENDERON"02	ML	90.00			2.00		180.00
	Elaboró:			Aprobó:			V.B.	
	 FLORALBA RUANO DE MORENO R.L. Consorcio Perolindez 2023 Contratista		 ROQUE AGREDO FERNANDEZ Interventor		 DIEGO FERNANDO MAMBUSCAY PANTOJA Secretario de Despacho(Obras Públicas) y Supervisor			