

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	17

Ingeniero
 ÁLVARO EDUARDO RUÍZ MORALES
 Subdirector Gestión Integral de Carreteras
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DEL ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1714-2021
Periodo:	OCTUBRE DE 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3617 del 19 de noviembre de 2021

Respetado Subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: (PR0+0440 a PR21+0170): 20.730 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1704 de 2021		
CONTRATISTA:	INGDECOL S.A.S.	NIT:	900.899.867-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Ingeniería de Colombia INGDECOL S.A.S. 100% Representante legal Ingeniero CIRO MAURICIO PERALTA GUTIERREZ		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	17

FECHA DE INICIO:	30/11/2021	SGI 67321	SGI
VALOR INICIAL:	\$4.702.054.158,00		
VALOR ADICIONES:	\$2.531.136.923,00		
ADICIÓN 1:	\$562.109.134,00		
ADICIÓN 2:	\$ 1.969.027.789,00		
VALOR ACTUAL:	\$7.233.191.081,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 2.086.067.010,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 2.086.067.010,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022.		
TOTAL PRÓRROGAS:	12 Meses		
PRÓRROGA 1:	3 meses		
PRÓRROGA 2:	2 meses		
PRÓRROGA 3:	3.5 meses		
PRÓRROGA 4:	3.5 meses		
PRÓRROGA 5:	2.0 meses		
PRÓRROGA 6:	2.0 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 30 de noviembre de 2023.		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURS O	RUBR O	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
897721		20	PROPIO S	\$ 601.655.932,00	\$ 601.655.932,00	\$0,00
897821		20	PROPIO S	\$ 2.806.399.937,00	\$2.806.399.937,00	\$ 1.693.483,00
91122		20	PROPIO S	\$ 1.293.998.289,00	\$ 1.137.910.026,96	\$ \$118.408.504,00
1179622		20	PROPIO S	\$1.969.027.789,00	\$ 1.028.372.903,00	\$ 531.468.034,00
TOTAL						\$ 680.311.266,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	17

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 17

Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Anticipo Amortizado Acta
OBRA	30 NOV - 30 NOV / 2021	\$ 2,211,480.00	\$ 420,181.00	\$ -
OBRA	DIC.-2022	\$ 74,471,000.00	\$ 14,149,490.00	\$ -
OBRA	ENE.-2022	\$ 84,755,890.00	\$ 15,126,875.00	\$ -
AJUSTE	ENE.-2022	\$ 60,347.00	\$ 441.00	
OBRA	FEB.-2022	\$ 77,726,000.00	\$ 14,767,940.00	\$ 38,740,533.00
AJUSTE	FEB.-2022	\$ -	\$ -	
OBRA	MAR.-2022	\$ 77,043,500.00	\$ 14,638,265.00	\$ 39,120,489.00
AJUSTE	MAR.-2022	\$ -	\$ -	
OBRA	ABR.-2022	\$ 87,667,760.00	\$ 14,508,310.55	\$ 44,528,332.00
AJUSTE	ABR.-2022	\$ 316,861.00	\$ 2,315.00	
OBRA	MAY.-2022	\$ 1,057,125,500.00	\$ 28,002,532.50	\$ 611,578,159.00
AJUSTE	MAY.-2022	\$ 34,868,583.00	\$ 254,809.00	
OBRA	JUN.-2022	\$ 1,080,988,013.00	\$ 37,176,152.79	\$ 585,228,124.00
AJUSTE	JUN.-2022	\$ 36,688,128.00	\$ 268,106.00	
OBRA	JUL.-2022	\$ 236,850,520.00	\$ 15,226,037.45	\$ 82,919,249.00
AJUSTE	JUL.-2022	\$ 8,025,604.00	\$ 58,648.00	\$ -
OBRA	AGO.-2022	\$ 78,260,500.00	\$ 14,869,495.00	\$ 46,564,998.00
AJUSTE	AGO.-2022	\$ -	\$ -	\$ -
OBRA	SEP.-2022	\$ 288,780,438.00	\$ 15,505,501.28	\$ 152,142,970.00
AJUSTE	SEP.-2022	\$ 9,182,530.00	\$ 67,103.00	\$ -
OBRA	OCT.-2022	\$ 424,020,356.00	\$ 20,826,615.10	\$ 222,423,486.000
AJUSTE	OCT.-2022	\$ 17,939,485.00	\$ 131,095.00	\$ -
OBRA	NOV.-2022	\$ 284,177,114.00	\$ 16,431,818.33	\$ 150,304,466.000
AJUSTE P	NOV.-2022	\$ 12,537,203.00	\$ 91,619.00	\$ -
AJUSTE DEF	NOV.-2022	\$ 128,480.00	\$ 939.00	\$ -
OBRA	DIC.-2022	\$ 367,770,708.00	\$ 18,644,401.90	\$ 112,516,204.000
AJUSTE P	DIC.-2022	\$ 20,488,533.00	\$ 149,724.00	\$ -
AJUSTE DEF	DIC.-2022	-\$ 1,044,788.00	-\$ 7,635.00	
OBRA	ENE.-2023	\$ 192,816,240.00	\$ 16,884,950.98	\$ -
AJUSTE	ENE.-2023	\$ 27,767,349.00	\$ 202,916.00	
OBRA	FEB.-2023	\$ 88,302,720.00	\$ 15,139,789.88	\$ -
AJUSTE	FEB.-2023	\$ 10,555,362.00	\$ 77,135.00	
OBRA	MAR.-2023	\$ 80,167,940.00	\$ 15,231,908.60	\$ -
AJUSTE	MAR.-2023	\$ -	\$ -	\$ -
OBRA	ABR.-2022	\$ 79,465,940.00	\$ 15,098,528.60	\$ -
AJUSTE	ABR.-2022	\$ -	\$ -	\$ -
OBRA	MAY-2023	\$ 361,932,136.00	\$ 17,209,017.15	
AJUSTE	MAY-2023	\$ 15,439,628.00	\$ 112,828.00	
OBRA	JUN-2023	\$ 80,518,940.00	\$ 15,298,598.60	
AJUSTE	JUN-2023	\$ -	\$ -	
OBRA	JUL-2023	\$ 291,135,664.00	\$ 16,625,158.31	
AJUSTE	JUL-2023	\$ 28,276,120.00	\$ 206,633.00	
OBRA	AGO-2023	\$ 159,517,290.00	\$ 15,982,769.23	
AJUSTE	AGO-2023	\$ 21,380,484.00	\$ 156,242.00	
OBRA	SEP-2023	\$ 116,147,940.00	\$ 15,354,714.37	
AJUSTE	SEP-2023	\$ 10,743,008.00	\$ 78,506.00	
OBRA	OCT-2023	\$ 221,438,004.00	\$ 21,264,829.26	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	17

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 24 de fecha 30 de septiembre de 2023, para el periodo de septiembre-2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$4.216.3045.98,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 3.915.553.593,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 3.793.204.029,00	93.00 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 2.637.326.221,00	87.50 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 6.290.842.710,31	91.00 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$2.086.067.010,00
Amortizado	\$2.086.067.010,00
Saldo	\$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100.00%

Meta física ejecutada %: 93.5.00%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	17

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	17

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/09/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 723.319.108,10	49-44-101026482 ANEXO 13	30/11/2021	31/03/2024
Buen Manejo Anticipo	\$3.063.438.574,00	49-44-101026482 ANEXO 13	30/11/2021	31/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$1.446.638.216,20	49-44-101026482 ANEXO 13	30/11/2021	30/11/2026
Estabilidad de la Obra	\$2.169.957.324,30	49-44-101026482 ANEXO 13	5 años a partir fecha del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra	
Calidad	\$ 454.263.000,00	49-44-101026482 ANEXO 13	5 años a partir de la suscripción del acta de aprobación definitiva de la complementación y ajustes a estudios y diseños	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 454.263.000,00	49-40-101008008 ANEXO 13	29/11/2021	30/09/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	17

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 17

Consecutivo	Fecha	Asunto	Entregado a
09-10-23/1714-2021	10/4/2023	Respuesta comunicado Ingdecotol - Invias- NRD- 00841- 2023- Aprobación informe social mes de Septiembre del 2023.	INGDECOL S.A.S.
07-10-23/1714-2021	10/3/2023	Respuesta a su oficio 2023S- VBOG- 009287. Enlaces del Informe Trimestral Ambiental #6 e Informe Trimestral Ambiental # 7.	INVIAS SS
08-10-23/1714-2021	10/3/2023	Respuesta a su oficio 2023S- VBOG- 009295. Enlace del PAGA V6	INVIAS SS
24-10-23/1714-2021	10/19/2023	Respuesta comunicado Ingdecotol - Invias- NRD- 00857- 2023 - Aprobación PAGA V7.	INGDECOL S.A.S.
25-10-23/1714-2021	10/19/2023	Su comunicación Ingdecotol - Invias- NRD- 847- 2023 - Solicitud de Cambio Director de Obra para Cto. 1704 de 2021	INGDECOL S.A.S.
28-10-23/1714-2021	10/23/2023	Su comunicado Ingdecotol - Invias- NRD- 00851- 2023 - Cronograma de obra	INGDECOL S.A.S.
39-10-23/1714-2021	10/27/2023	Su comunicado Ingdecotol - Invias- NRD- 00854- 2023 - Entrega diseño de mezcla.	INGDECOL S.A.S.
38-10-23/1714-2021	10/27/2023	Su comunicado Ingdecotol - Invias- NRD- 00855- 2023 de 27 de octubre de 2023- Cronograma de obra	INGDECOL S.A.S.
01-10-23/1714-2021	10/1/2023	Solicitud Actualización Documento PAGA.	INGDECOL S.A.S.
02-10-23/1714-2021	10/2/2023	Traslado Informe Especial de Policía en Seguridad Vial No 035. Pr 10+900 – Sector Dolores.	INGDECOL S.A.S.
03-10-23/1714-2021	10/2/2023	Avance de obra - finalización del plazo contractual.	INGDECOL S.A.S.
04-10-23/1714-2021	10/2/2023	Informe Mensual De Interventoría No.22 (agosto de 2023)	INVIAS SC
05-10-23/1714-2021	10/3/2023	Solicitud cierre del PAGA social y ambiental del proyecto.	INGDECOL S.A.S.
06-10-23/1714-2021	10/3/2023	Reiteración solicitud de certificados ICANH y Ministerio del Interior.	INGDECOL S.A.S.
10-10-23/1714-2021	10/4/2023	Solicitud de Pólizas Actualizadas (Prorroga Hasta 30 de noviembre de 2023 Cto 1704- 2021).	INGDECOL S.A.S.
11-10-23/1714-2021	10/4/2023	CTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA FORMATO MEPI- MN1- IN- 16- FR- 2.	INGDECOL S.A.S.
12-10-23/1714-2021	10/12/2023	Acta de costos de interventoría No.23 (septiembre de 2023)	INVIAS SC
13-10-23/1714-2021	10/9/2023	Solicitud Presentación Acta de Recibo Parcial de obra No 23- septiembre- 2023.	INGDECOL S.A.S.
14-10-23/1714-2021	10/9/2023	Acta de Recibo Parcial De Obra No.22 (agosto de 2023).	INVIAS DT NAR
15-10-23/1714-2021	10/10/2023	Actualización de póliza interventoría (Adición 6 Prorroga 6 - Cto 1714- 2021).	INVIAS SGI
16-10-23/1714-2021	10/14/2023	Alcance comunicado 06- 08- 23/1714- 2021. Solicitud de posible Incumplimiento y Tasación de multa al Contratista Obra.	INVIAS DT NAR
17-10-23/1714-2021	10/13/2023	Solicitud Retiro de elementos bahía de parqueo túnel Daza.	INGDECOL S.A.S.
18-10-23/1714-2021	10/13/2023	Programación de obra Diaria – Plan de contingencia.	INGDECOL S.A.S.
19-10-23/1714-2021	10/14/2023	Diseños de concretos mezclados en obra.	INGDECOL S.A.S.
20-10-23/1714-2021	10/17/2023	Solicitud hoja de vida de residente social que remplazara a la profesional social Clemencia Alban.	INGDECOL S.A.S.
21-10-23/1714-2021	10/18/2023	Trazabilidad de hechos. Orden de servicio 022 - VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA SAS.	INGDECOL S.A.S.
22-10-23/1714-2021	10/19/2023	Solicitud Acta de ajustes 22, correspondiente al acta parcial de obra de agosto- 2023.	INGDECOL S.A.S.
23-10-23/1714-2021	10/10/2023	Remisión documento PAGA V7	INVIAS SS
26-10-23/1714-2021	10/20/2023	Actas de ajuste Definitiva No 22.	INVIAS DT NAR
27-10-23/1714-2021	10/23/2023	Solicitud hoja de vida de residente social que remplazara a la profesional social Clemencia Alban.	INGDECOL S.A.S.
29-10-23/1714-2021	10/23/2023	Solicitud de Reparación Fisuras de pavimento asfáltico, sectores intervenidos.	INGDECOL S.A.S.
30-10-23/1714-2021	10/23/2023	Solicitud de oficio y certificación del modelo de datos para planos de diseños y planos Récord	INGDECOL S.A.S.
31-10-23/1714-2021	10/23/2023	Solicitud Seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Obra. Formato MEPI- MN1- IN- 15- FR- 14. y MEPI- MN1- IN- 15- FR- 11 Resumen de ensayos de laboratorio.	INGDECOL S.A.S.
32-10-23/1714-2021	10/24/2023	Respuesta a radicado 2023S- VBOG- 013681. Observaciones PAGA V6	INVIAS SS
33-10-23/1714-2021	10/26/2023	Remisión oficio INVIAS 2023S- VBOG- 013681. Solicitud Información Ambiental	INGDECOL S.A.S.
34-10-23/1714-2021	10/25/2023	Informe Mensual De Interventoría No.23 (septiembre de 2023)	INVIAS DT NAR
35-10-23/1714-2021	10/25/2023	Alcance Comunicado 31- 08- 23/1714- 2021. Recorrido para elaboración de acta de visita previa para recibo definitivo de obra.	INGDECOL S.A.S.
36-10-23/1714-2021	10/25/2023	Alcance comunicado No 21- 10- 23/1714- 2021 - Trazabilidad de hechos. Orden de servicio 022 - VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA SAS.	INGDECOL S.A.S.
37-10-23/1714-2021	10/25/2023	Solicitud de respuestas de Comunicados de interventoría.	INGDECOL S.A.S.
40-10-23/1714-2021	10/31/2023	Remisión acta de visita previa para recibo definitivo de obra.	INGDECOL S.A.S.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	17

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1714 de 2021		
CONTRATISTA:	JOYCO S.A.S. BIC	NIT:	860.067.561-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JOYCO S.A.S. BIC Porcentaje de participación 100% Representante legal José Joaquín Ortiz García C.C. No. 80.425.579		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
FECHA DE INICIO:	30/11/2021	SGI 67322	SGI
VALOR INICIAL:	\$ 919.382.075,00		
VALOR ADICIONES:	\$0.00		
ADICIÓN 1:	\$400.000.000,00		
ADICIÓN 2:	\$300.000.000,00		
ADICIÓN 3:	\$300.000.000,00		
ADICIÓN 4:	\$550.000.000,00		
ADICIÓN 5:	\$150.000.000,00		
ADICIÓN 6:	\$100.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	\$2.719.382.075,00		
ANTICIPO	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	17

ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	12 meses y 0 días
PRÓRROGA 1:	3 meses
PRÓRROGA 2:	2 meses
PRÓRROGA 3:	3.5 meses
PRÓRROGA 4:	3.5 meses
PRÓRROGA 5:	2.0 meses
PRÓRROGA 6:	2.0 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 30 de noviembre de 2023

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
919721		20	PROPIOS	\$ 264.557.150,00	\$ 264.557.150,00	\$0,00
919921		20	PROPIOS	\$ 434.560.304,00	\$ 400.568.359,00	\$33.991.945,00
91322		20	PROPIOS	\$ 220.264.621,00	\$ 220.264.621,00	\$0,00
864122		20	PROPIOS	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$0,00
91322		20	PROPIOS	\$ 300.000.000,00	\$ 288.767.409,00	\$ 0,00
1182422		20	PROPIOS	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00
371323		11	ADICIONAL	\$ 550.000.000,00	\$ 550.000.000,00	\$ 0,00
912233		11	ADICIONAL	\$ 150.000.000,00	\$81.011.749,00	\$ 68.988.251,00
912233		11	ADICIONAL	\$ 150.000.000,00	\$0,00	\$ 100.000.000,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 17

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo
1	30 DE NOVIEMBRE 2021	\$ 823,640.00	\$ 156,492.00	\$ -	\$ -
2	1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$ 48,622,000.00	\$ 9,238,180.00		
3	1 AL 31 DE ENERO DE 2022	\$ 82,633,210.00	\$ 15,700,310.00		
4	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	\$ 85,673,800.00	\$ 16,278,022.00		
5	1 AL 31 DE MARZO DE 2022	\$ 109,137,860.00	\$ 20,736,193.00		
6	1 AL 30 DE ABRIL DE 2022	\$ 114,041,200.00	\$ 21,667,828.00		
7	1 AL 31 DE MAYO DE 2022	\$ 108,583,200.00	\$ 20,630,808.00		
8	1 AL 30 DE JUNIO DE 2022	\$ 106,541,400.00	\$ 20,242,866.00		
9	1 AL 31 DE JULIO DE 2022	\$ 109,095,200.00	\$ 20,728,088.00		
10	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	\$ 112,008,200.00	\$ 21,281,558.00		
11	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 116,712,400.00	\$ 22,175,356.00		
12	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 109,416,400.00	\$ 20,789,116.00		
13	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 109,996,400.00	\$ 20,899,316.00		
14	1-31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 118,440,200.00	\$ 22,503,638.00		
15	1-31 DE ENERO DE 2023	\$ 112,626,200.00	\$ 21,398,978.00		
16	1-28 DE FEBRERO-2023	\$ 113,355,800.00	\$ 21,537,602.00		
17	1-31 DE MARZO DE 2023	\$ 61,444,760.00	\$ 11,674,504.00		
18	1-30 DE ABRIL DE 2023	\$ 80,308,340.00	\$ 15,258,585.00		
19	1-31 DE MAYO DE 2023	\$ 87,452,948.00	\$ 16,616,060.00		
20	1-30 DE JUNIO DE 2023	\$ 86,155,058.00	\$ 16,369,461.00		
21	1-31 DE JULIO DE 2023	\$ 86,245,460.00	\$ 16,386,637.00		
22	1-31 DE AGOSTO DE 2023	\$ 77,793,500.00	\$ 14,780,765.00		
23	1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 77,516,252.00	\$ 14,728,088.00		
24	1-31 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 71,133,392.00	\$ 13,515,344.00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	17

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 23 de fecha 30 de septiembre de 2023 para el período de -2023 el contrato reporta un avance de 93.00% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 2.601.050.615,00 96.00%
Total inversión ejecutada: \$ 2.601.050.615,00 96.00%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	17

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSENSIONES ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/09/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/10/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: JMALUCCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$261.938.208,00	Póliza No.2033098 ANEXO No.9	01/09/2023	LIQUIDACION
Buen Manejo Anticipo	\$ 00,00	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$523.876.415,00	Póliza No.2033098 ANEXO No.9	08/11/2021	01/10/2026
Calidad del Servicio	\$785.814.622,00	Póliza No.2033098 ANEXO No.9	5 años contados a partir fecha acta entrega y recibo	

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	17

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 17

Consecutivo	Fecha	Asunto	Entregado a
09-10-23/1714-2021	10/4/2023	Respuesta comunicado Ingdecotol - Invias- NRD- 00841- 2023- Aprobación informe social mes de Septiembre del 2023.	INGDECOL S.A.S.
07-10-23/1714-2021	10/3/2023	Respuesta a su oficio 2023S- VBOG- 009287. Enlaces del Informe Trimestral Ambiental #6 e Informe Trimestral Ambiental # 7.	INVIAS SS
08-10-23/1714-2021	10/3/2023	Respuesta a su oficio 2023S- VBOG- 009295. Enlace del PAGA V6	INVIAS SS
24-10-23/1714-2021	10/19/2023	Respuesta comunicado Ingdecotol - Invias- NRD- 00857- 2023 - Aprobación PAGA V7.	INGDECOL S.A.S.
25-10-23/1714-2021	10/19/2023	Su comunicación Ingdecotol - Invias- NRD- 847- 2023 - Solicitud de Cambio Director de Obra para Cto. 1704 de 2021	INGDECOL S.A.S.
28-10-23/1714-2021	10/23/2023	Su comunicado Ingdecotol - Invias- NRD- 00851- 2023 - Cronograma de obra	INGDECOL S.A.S.
39-10-23/1714-2021	10/27/2023	Su comunicado Ingdecotol - Invias- NRD- 00854- 2023 - Entrega diseño de mezcla.	INGDECOL S.A.S.
38-10-23/1714-2021	10/27/2023	Su comunicado Ingdecotol - Invias- NRD- 00855- 2023 de 27 de octubre de 2023- Cronograma de obra	INGDECOL S.A.S.
01-10-23/1714-2021	10/1/2023	Solicitud Actualización Documento PAGA.	INGDECOL S.A.S.
02-10-23/1714-2021	10/2/2023	Traslado Informe Especial de Policía en Seguridad Vial No 035. Pr 10+900 – Sector Dolores.	INGDECOL S.A.S.
03-10-23/1714-2021	10/2/2023	Avance de obra - finalización del plazo contractual.	INGDECOL S.A.S.
04-10-23/1714-2021	10/2/2023	Informe Mensual De Interventoría No.22 (agosto de 2023)	INVIAS SC
05-10-23/1714-2021	10/3/2023	Solicitud cierre del PAGA social y ambiental del proyecto.	INGDECOL S.A.S.
06-10-23/1714-2021	10/3/2023	Reiteración solicitud de certificados ICANH y Ministerio del Interior.	INGDECOL S.A.S.
10-10-23/1714-2021	10/4/2023	Solicitud de Pólizas Actualizadas (Prorroga Hasta 30 de noviembre de 2023 Cto 1704- 2021).	INGDECOL S.A.S.
11-10-23/1714-2021	10/4/2023	CTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA FORMATO MEPI- MN1- IN- 16- FR- 2.	INGDECOL S.A.S.
12-10-23/1714-2021	10/12/2023	Acta de costos de interventoría No.23 (septiembre de 2023)	INVIAS SC
13-10-23/1714-2021	10/9/2023	Solicitud Presentación Acta de Recibo Parcial de obra No 23- septiembre- 2023.	INGDECOL S.A.S.
14-10-23/1714-2021	10/9/2023	Acta de Recibo Parcial De Obra No.22 (agosto de 2023).	INVIAS DT NAR
15-10-23/1714-2021	10/10/2023	Actualización de póliza interventoría (Adición 6 Prorroga 6 - Cto 1714- 2021).	INVIAS SGI
16-10-23/1714-2021	10/14/2023	Alcance comunicado 06- 08- 23/1714- 2021. Solicitud de posible Incumplimiento y Tasación de multa al Contratista Obra.	INVIAS DT NAR
17-10-23/1714-2021	10/13/2023	Solicitud Retiro de elementos bahía de parqueo túnel Daza.	INGDECOL S.A.S.
18-10-23/1714-2021	10/13/2023	Programación de obra Diaria – Plan de contingencia.	INGDECOL S.A.S.
19-10-23/1714-2021	10/14/2023	Diseños de concretos mezclados en obra.	INGDECOL S.A.S.
20-10-23/1714-2021	10/17/2023	Solicitud hoja de vida de residente social que remplazara a la profesional social Clemencia Alban.	INGDECOL S.A.S.
21-10-23/1714-2021	10/18/2023	Trazabilidad de hechos. Orden de servicio 022 - VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA SAS.	INGDECOL S.A.S.
22-10-23/1714-2021	10/19/2023	Solicitud Acta de ajustes 22, correspondiente al acta parcial de obra de agosto- 2023.	INGDECOL S.A.S.
23-10-23/1714-2021	10/10/2023	Remisión documento PAGA V7	INVIAS SS
26-10-23/1714-2021	10/20/2023	Actas de ajuste Definitiva No 22.	INVIAS DT NAR
27-10-23/1714-2021	10/23/2023	Solicitud hoja de vida de residente social que remplazara a la profesional social Clemencia Alban.	INGDECOL S.A.S.
29-10-23/1714-2021	10/23/2023	Solicitud de Reparación Fisuras de pavimento asfáltico, sectores intervenidos.	INGDECOL S.A.S.
30-10-23/1714-2021	10/23/2023	Solicitud de oficio y certificación del modelo de datos para planos de diseños y planos Récord	INGDECOL S.A.S.
31-10-23/1714-2021	10/23/2023	Solicitud Seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Obra. Formato MEPI- MN1- IN- 15- FR- 14. y MEPI- MN1- IN- 15- FR- 11 Resumen de ensayos de laboratorio.	INGDECOL S.A.S.
32-10-23/1714-2021	10/24/2023	Respuesta a radicado 2023S- VBOG- 013681. Observaciones PAGA V6	INVIAS SS
33-10-23/1714-2021	10/26/2023	Remisión oficio INVIAS 2023S- VBOG- 013681. Solicitud Información Ambiental	INGDECOL S.A.S.
34-10-23/1714-2021	10/25/2023	Informe Mensual De Interventoría No.23 (septiembre de 2023)	INVIAS DT NAR
35-10-23/1714-2021	10/25/2023	Alcance Comunicado 31- 08- 23/1714- 2021. Recorrido para elaboración de acta de visita previa para recibo definitivo de obra.	INGDECOL S.A.S.
36-10-23/1714-2021	10/25/2023	Alcance comunicado No 21- 10- 23/1714- 2021 - Trazabilidad de hechos. Orden de servicio 022 - VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA SAS.	INGDECOL S.A.S.
37-10-23/1714-2021	10/25/2023	Solicitud de respuestas de Comunicados de interventoría.	INGDECOL S.A.S.
40-10-23/1714-2021	10/31/2023	Remisión acta de visita previa para recibo definitivo de obra.	INGDECOL S.A.S.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	17

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el periodo referido.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR


En el transcurso del periodo se realizó el control sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Interventoría con la revisión y aprobación del informe mensual del periodo y del acta de costos No. 24, de igual manera se verificó el pago de aportes de parafiscales y seguridad social, el cumplimiento del personal y el equipo dispuesto por la consultoría, así como el seguimiento en lo relacionado con la información financiera del contrato. Se revisaron los informes semanales presentados por el interventor, igualmente, se revisó y avaló el informe mensual de interventoría No. 24.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Se realiza supervisión y control del proyecto a través de los comités semanales de seguimiento donde se toman de manera oportuna las medidas pertinentes.

Se mantiene comunicación permanente con la Interventoría.

Cordialmente,



JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA

c.c. 12.983.017

MP 2520234652 CND