

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**  
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

**ALCANCE** la construcción de la calzada sur y reconstrucción de la calzada norte para la Av. Francisco Miranda (calle 45) entre Carrera 7 y Carrera 5, ambas calzadas con sus respectivas franjas funcionales (andenes, franjas de paisajismo y calidad),

**CONTRATO No.** IDU-1777-2023

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**  
Diana Milena Oviedo Contreras - Apoyo Principal, Paula Andrea Aguirre Romero - Especialista de Apoyo

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION |
| % PLANEADO          | 5.54%        |
| % EJECUTADO         | 4.27%        |
| % VARIACIÓN         | -1.27%       |

**ESTADO DEL CONTRATO**

El contrato se encuentra en ejecución.  
La Interventoría deja constancia que el Acta de Terminación de la Etapa de Preliminares e Inicio de la Etapa de Construcción no ha sido suscrita y por ende la Etapa de Preliminares no ha finalizado, por lo anterior, no se reportarán avances para la Etapa de Construcción hasta tanto se suscriba el acta en referencia. A su vez se aclara que el avance físico y financiero de la Etapa de Construcción, deberá actualizarse con el PDT correspondiente a esta Etapa una vez este aprobado.

El último informe aprobado cuenta con No. de radicado 202433601295501.

| INFORMACIÓN CONTRACTUAL      |                      |                             |                                        |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA |                      | CONTRATO DE INTERVENTORÍA   |                                        |
| Contratista                  | BELZCON SAS          | Contratista                 | RESTREPO Y URIBE S.A.S. ANTES LIMITADA |
| Contrato No.                 | IDU-1771-2023        | Contrato No.                | IDU-1777-2023                          |
| Valor Inicial                | \$ 15.630.957.236,00 | Valor Inicial               | \$ 3.828.083.700,00                    |
| Total Contrato               | \$ 15.630.957.236,00 | Total Contrato              | \$ 4.048.037.826,00                    |
| Valor Pagado                 | \$ 356.454.838,00    | Valor Pagado                | \$ 0,00                                |
| Plazo Inicial                | 450 días             | Plazo Inicial               | 450 días                               |
| Plazo Actualizado            | 590 días             | Plazo Actualizado           | 590 días                               |
| Fecha de Iniciación          | 2024-02-06           | Fecha de Iniciación         | 2024-02-06                             |
| Fecha de Terminación Actual  | 2025-09-25           | Fecha de Terminación Actual | 2025-09-25                             |
| No. Empleos generados        | 19                   | No. Empleos generados       | 24                                     |

| INFORMACIÓN INTERVENTORIA |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA |                                        |
| Contratista               | RESTREPO Y URIBE S.A.S. ANTES LIMITADA |
| Contrato No.              | IDU-1777-2023                          |
| Valor Inicial             | \$ 3.828.083.700,00                    |
| Total Contrato            | \$ 4.048.037.826,00                    |
| Valor Pagado              | \$ 0,00                                |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Plazo Inicial               | 450 días   |
| Plazo Actualizado           | 590 días   |
| Fecha de Iniciación         | 2024-02-06 |
| Fecha de Terminación Actual | 2025-09-25 |
| No. Empleos generados       | 24         |
| OBSERVACIONES               | -          |

| INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS |                               |                              |                                 |                                |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| ETAPA DEL PROYECTO                     | % PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO | % EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO | PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO | EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO |
| Preliminares                           | 100,00                        | 97,02                        | \$ 364.723.662,00               | \$ 353.854.897,00              |

| AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE |                       |                      |                      |                                           |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| FRENTE/COMPONENTE             | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | VARIACIÓN PORCENTUAL | APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE) |