

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE la construcción de la calzada sur y reconstrucción de la calzada norte para la Av. Francisco Miranda (calle 45) entre Carrera 7 y Carrera 5, ambas calzadas con sus respectivas franjas funcionales (andenes, franjas de paisajismo y calidad),

CONTRATO No. IDU-1777-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Diana Milena Oviedo Contreras - Apoyo Principal, Paula Andrea Aguirre Romero - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	6.78%
% EJECUTADO	4.63%
% VARIACIÓN	-2.15%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución de obra

El último informe aprobado cuenta con No. de radicado 202433601507291.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	BELZCON SAS	Contratista	RESTREPO Y URIBE S.A.S. ANTES LIMITADA
Contrato No.	IDU-1771-2023	Contrato No.	IDU-1777-2023
Valor Inicial	\$ 15.630.957.236,00	Valor Inicial	\$ 3.828.083.700,00
Total Contrato	\$ 15.630.957.236,00	Total Contrato	\$ 4.048.037.826,00
Valor Pagado	\$ 3.691.216.496,00	Valor Pagado	\$ 54.446.389,00
Plazo Inicial	450 días	Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	590 días	Plazo Actualizado	590 días
Fecha de Iniciación	2024-02-06	Fecha de Iniciación	2024-02-06
Fecha de Terminación Actual	2025-09-25	Fecha de Terminación Actual	2025-09-25
No. Empleos generados	16	No. Empleos generados	31

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	RESTREPO Y URIBE S.A.S. ANTES LIMITADA
Contrato No.	IDU-1777-2023
Valor Inicial	\$ 3.828.083.700,00
Total Contrato	\$ 4.048.037.826,00
Valor Pagado	\$ 54.446.389,00
Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	590 días

Fecha de Iniciación	2024-02-06
Fecha de Terminación Actual	2025-09-25
No. Empleos generados	31

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preliminares	100,00	97,02	\$ 364.723.662,00	\$ 353.854.897,00
Construcción	3,05	1,53	\$ 138.186.574,57	\$ 17.883.468,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Frente 1: Calle 45 entre TV 4 a Kra.6: Muro de contención y caisson	0.0	0.0	0.0	
Frente 2: Calle 45 entre TV 4 a Kra7: Calzada Costado sur	0.0	0.0	0.0	
Frente 3: Calle 45 entre TV 4 a Kra7: Espacio publico costado sur	0.0	0.0	0.0	
Frente 4 Calle 45 entre Kra 5 a Kra.7: Calzada norte	0.0	0.0	0.0	
Frente 5. Calle 45 entre Kra 5 a Kra.7: Espacio Publico costado norte	0.0	0.0	0.0	