

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	15

Ingeniero
 ÁLVARO EDUARDO RUÍZ MORALES
 Subdirector Gestión Integral de Carreteras
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DEL ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1714-2021
Periodo:	1 AL 31 DE MARZO DE 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3617 del 19 de noviembre de 2021

Respetado Subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: (PR0+0440 a PR21+0170): 20.730 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1704 de 2021		
CONTRATISTA:	INGDECOL S.A.S.	NIT:	900.899.867-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Ingeniería de Colombia INGDECOL S.A.S. 100% Representante legal Ingeniero CIRO MAURICIO PERALTA GUTIERREZ		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	15

FECHA DE INICIO:	30/11/2021	SGI 67321	SGI
VALOR INICIAL:	\$4.702.054.158,00		
VALOR ADICIONES:	\$2.531.136.923,00		
ADICIÓN 1:	\$562.109.134,00		
ADICIÓN 2:	\$ 1.969.027.789,00		
VALOR ACTUAL:	\$7.233.191.081,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 2.086.067.010,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 2.086.067.010,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022.		
TOTAL PRÓRROGAS:	12 Meses		
PRÓRROGA 1:	3 meses		
PRÓRROGA 2:	2 meses		
PRÓRROGA 3:	3.5 meses		
PRÓRROGA 4:	3.5 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de julio de 2023.		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
897721		20	PROPIOS	\$ 601.655.932,00	\$ 601.655.932,00	\$0,00
897821		20	PROPIOS	\$ 2.806.399.937,00	\$2.806.399.937,00	\$0,00
91122		20	PROPIOS	\$ 1.293.998.289,00	\$ 1.137.910.026,96	\$ 156.088.262,04
1179622		20	PROPIOS	\$1.969.027.789,00	\$ 0,00	\$1.969.027.789,00
TOTAL						

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 15

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de obra No.1 del 30 al 30 de Nov de 2021	\$ 2,211,480.00	\$ 420,181.00	\$ -	\$ 2,631,661.00
Acta de obra No.2 del 01 al 31 de Dic de 2021	\$ 74,471,000.00	\$ 14,149,490.00	\$ -	\$ 88,620,490.00
Acta de obra No.3 del 01 al 31 de Ene de 2022	\$ 84,755,890.00	\$ 15,126,875.00	\$ -	\$ 99,882,765.00
Acta de ajuste No.3 del 01 al 31 de Ene de 2022	\$ 60,347.00	\$ 441.00		\$ 60,788.00
Acta de obra No.4 del 01 al 28 de feb de 2022	\$ 77,725,000.00	\$ 14,767,940.00	\$ 38,740,533.00	\$ 53,753,407.00
Acta de ajuste No.4 del 01 al 28 de feb de 2022	\$ -	\$ -		\$ -
Acta de obra No.5 del 01 al 31 de mar de 2022	\$ 77,043,500.00	\$ 14,638,265.00	\$ 39,120,489.00	\$ 52,561,276.00
Acta de ajuste No.5 del 01 al 31 de mar de 2022	\$ -	\$ -		\$ -
Acta de obra No.6 del 01 al 30 de abr de 2022	\$ 87,567,760.00	\$ 14,508,310.55	\$ 44,528,332.00	\$ 57,647,738.55
Acta de ajuste No.6 del 01 al 30 de abr de 2022	\$ 315,861.00	\$ 2,315.00		\$ 319,176.00
Acta de obra No.7 del 01 al 31 de may de 2022	\$ 1,057,125,500.00	\$ 28,002,532.50	\$ 611,578,159.00	\$ 473,549,873.50
Acta de ajuste No.7 del 01 al 31 de may de 2022	\$ 34,868,583.00	\$ 254,809.00		\$ 35,123,392.00
Acta de obra No.8 del 01 al 30 de jun de 2022	\$ 1,060,988,013.00	\$ 37,176,152.79	\$ 585,228,124.00	\$ 532,936,041.79
Acta de ajuste No.8 del 01 al 30 de jun de 2022	\$ 36,588,128.00	\$ 268,106.00		\$ 36,956,234.00
Acta de obra No.9 del 01 al 31 de jul de 2022	\$ 236,850,520.00	\$ 15,226,037.45	\$ 82,919,249.00	\$ 169,157,308.45
Acta de ajuste No.9 del 01 al 31 de jul de 2022	\$ 8,025,604.00	\$ 58,648.00	\$ -	\$ 8,084,252.00
Acta de obra No.10 del 01 al 31 de ago de 2022	\$ 78,260,500.00	\$ 14,869,495.00	\$ 46,564,998.00	\$ 46,564,997.00
Acta de ajuste No.10 del 01 al 31 de ago de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acta de obra No.11 del 01 al 30 de sep de 2022	\$ 288,780,438.00	\$ 15,505,501.28	\$ 152,142,970.00	\$ 152,142,969.28
Acta de ajuste No.11 del 01 al 30 de sep de 2022	\$ 9,182,530.00	\$ 67,103.00	\$ -	\$ 9,249,633.00
Acta de obra No.12 del 01 al 31 de oct de 2022	\$ 424,020,356.00	\$ 20,826,615.10	\$ 222,423,486.00	\$ 222,423,485.10
Acta de ajuste No.12 del 01 al 31 de oct de 2022	\$ 17,939,485.00	\$ 131,095.00	\$ -	\$ 18,070,580.00
Acta de obra No.13 del 01 al 30 de nov de 2022	\$ 284,177,114.00	\$ 16,431,818.33	\$ 150,304,466.00	\$ 150,304,466.33
Acta de ajuste No.13 del 01 al 30 de nov de 2022	\$ 12,537,203.00	\$ 91,619.00	\$ -	\$ 12,628,822.00
Acta de obra No.14 del 01 al 31 de dic de 2022	\$ 367,770,708.00	\$ 18,644,401.90	\$ 112,515,204.00	\$ 273,899,905.90
Acta de ajuste No.14 del 01 al 31 de dic de 2022	\$ 20,488,533.00	\$ 149,724.00	\$ -	\$ 20,638,257.00
Acta de obra No.15 del 01 al 31 de Ene de 2023	\$ 192,815,240.00	\$ 16,884,950.98	\$ -	\$ 209,701,190.98
Acta de obra No.16 del 01 al 28 de feb de 2023	\$ 88,302,720.00	\$ 15,139,789.88	\$ -	\$ 103,442,509.88
Acta de obra No.17 del 01 al 31 de mar de 2023	\$ 80,167,940.00	\$ 15,231,908.60	\$ -	\$ 95,399,848.60

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 17 de fecha abril de 2023, para el periodo de marzo 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 15

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 6.193.803.265,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 5.034.984.541,00	81.36%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 4.449.862.992,00	72.65 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0.00	0.00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 4.449.862.992,00	72.65 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$2.086.067.010,00
Amortizado	\$2.086.067.010,00
Saldo	\$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 73.28%

Meta física ejecutada %: 67.95%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
29-04-2022	330.1.2	Base granular clase a
29-04-2022	320.1.1	Subbase granular clase a
29-04-2022	210.2.2	Excavación en Material Común de la Explanación y Canales
29-04-2022	310.1	Conformación de la Calzada existente
29-04-2022	900.2.1	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)
03-10-2022	623.1	Anclaje pasivo de 1" con Rosca (Perforación, suministro e instalación)
03-10-2022	674.1	Dren Horizontal de Longitud menor o igual a diez (10) metros.
03-10-2022	PT-4	Concreto Lanzado (f'c= 28MPa) Incluye fibra

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	15

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/12/2022

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	15

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 526.416.329,20	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	04/03/2023
Buen Manejo Anticipo	\$2.086.067.010,00	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	04/03/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$1.052.832.658,40	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	01/09/2025
Estabilidad de la Obra	\$1.579.248.950,60	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	5 años a partir fecha del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra	
Calidad	\$26.775.000,00	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	5 años a partir de la suscripción del acta de aprobación definitiva de la complementación y ajustes a estudios y diseños	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: JMALUCCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 723.319.108,10	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL. ESTADO	30/11/2021	15/10/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	15

Buen Manejo Anticipo	\$3.063.438.574,00	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL ESTADO	30/11/2021	15/10/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$1.446.638.216,20	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL ESTADO	30/11/2021	15/04/2026
Calidad del Servicio	\$2.169.957.324,30	49-44-101026482 ANEXO 6 SEGUROS DEL ESTADO	5 años a partir fecha del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 454.263.000,00	49-40-101008008 ANEXO 4 SEGUROS DEL ESTADO	29/11/2021	15/04/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 15

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1714 de 2021		
CONTRATISTA:	JOYCO S.A.S. BIC	NIT:	860.067.561-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JOYCO S.A.S. BIC Porcentaje de participación 100% Representante legal José Joaquín Ortiz García C.C. No. 80.425.579		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
FECHA DE INICIO:	30/11/2021	SGI 67322	SGI
VALOR INICIAL:	\$ 919.382.075,00		
VALOR ADICIONES:	\$0.00		
ADICIÓN 1:	\$400.000.000,00		
ADICIÓN 2:	\$300.000.000,00		
ADICIÓN 3:	\$300.000.000,00		
ADICIÓN 4:	\$550.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	\$2.469.382.075,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	12 meses y 0 días		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	15

PRÓRROGA 1:	3
PRÓRROGA 2:	2
PRÓRROGA 3:	3.5
PRÓRROGA 4:	3.5
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de julio de 2023.

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
919721		20	PROPIOS	\$ 264.557.150,00	\$ 264.557.150,00	\$0,00
919921		20	PROPIOS	\$ 434.560.304,00	\$ 400.568.359,00	\$33.991.945,00
91322		20	PROPIOS	\$ 220.264.621,00	\$ 220.264.621,00	\$0,00
864122		20	PROPIOS	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$0,00
91322		20	PROPIOS	\$ 300.000.000,00	\$ 265.789.118,00	\$ 34.210.882,00
1182422		20	PROPIOS	\$ 300.000.000,00	\$ 16.1548.375,00	\$ 138.451.625,00
371323		11	ADICIONAL	\$ 550.000.000,00	\$ 168.686.189,00	\$ 38.131.3811,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 01	\$ 832.640,00	\$ 156.492,00	\$0,00	\$ 980.132,00
Acta Mensual de Costos No. 02	\$ 48.622.000,00	\$9.394.672,00	\$0,00	\$57.860.180,00
Acta Mensual de Costos No. 03	\$82.633.210,00	\$15.700.310,00	\$0,00	\$98.333.520,00
Acta Mensual de Costos No. 04	\$85.673.800,00	\$16.278.022,00	\$0,00	\$101.951.822,00
Acta Mensual de Costos No. 05	\$109.137.860,00	\$20.736.193,00	\$0,00	\$129.874.053,0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	15

Acta Mensual de Costos No. 06	\$114.041.200,00	\$21.667.828,00	\$0,00	\$135.709.028,00
Acta Mensual de Costos No. 07	\$108.583.200,00	\$20.630.808,00	\$0,00	\$129.214.008,00
Acta Mensual de Costos No. 08	\$106.541.400,00	20.242.866,00	\$0,00	\$126.784.266,00
Acta Mensual de Costos No. 09	\$ 109.095.200,00	\$20.728.088,00	\$0,00	\$ 129.823.288,00
Acta Mensual de Costos No. 10	\$ 112.008.200,00	\$21.281.558,00	\$0,00	\$ 133.289.758,00
Acta Mensual de Costos No. 11	\$ 116.712.400,00	\$22.175.356,00	\$0,00	\$ 138.887.756,00
Acta Mensual de Costos No. 12	\$ 109.416.400,00	\$20.789.116,00	\$0,00	\$ 130.205.516,00
Acta Mensual de Costos No. 13	\$ 109.996.400,00	\$20.899.316,00	\$0,00	\$ 130.895.716,00
Acta Mensual de Costos No. 14	\$ 118.440.200,00	\$22.503.638,00	\$0,00	\$ 140.943.838,00
Acta Mensual de Costos No. 15	\$ 112.626.200,00	\$21.398.978,00	\$0,00	\$ 134.025.178,00
Acta Mensual de Costos No. 16	\$ 113.355.800,00	\$2.1537.602,00	\$0,00	\$ 134.893.402,00
Acta Mensual de Costos No. 17	\$ 61.444.760,00	\$11.674.504,00	\$0,00	\$ 73.119.264,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 17 de fecha abril 2023, para el período de marzo 2023, el contrato reporta un avance de 83.60%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 1.603.473.539,00 83.41 %
Total inversión ejecutada: \$ 1.608.109.804,00 83.78%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	15

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$91.938.208,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	08/11/2021	LIQUIDACION
Buen Manejo Anticipo	\$ 00,00	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$183.876.415,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	08/11/2021	31/07/2025
Calidad del Servicio	\$275.814.622,50	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	5 años contados a partir fecha acta entrega y recibo	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	15

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: JMALUCCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$191.938.208,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	03/11/2022	15/04/2024
Buen Manejo Anticipo	\$ 00,00	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$383.876.415,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	03/11/2022	15/04/2026
Calidad del Servicio	\$515.814.622,00	Póliza No.2033098 ANEXO No. 0 JMALUCCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	5 años contados a partir fecha acta entrega y recibo	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: (Memorando de aprobación)

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/12/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	15

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
No. Oficio	Fecha	Remitido por	Asunto
DT-NAR 10533	1/03/2023	INVIAS DT NAR	Respuesta a Entrada No. 18986 con Fecha 27/02/2023
SGI 9872	2/03/2023	INVIAS DT NAR	Contrato de interventoría No.1714 de 2021 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y EL SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502, DEPARTAMENTO DE NARIÑO" - Presentación Actas
Ingdecol-Invias-NRD-00751-2023	22/03/2023	INGDECOLS,AS.	Respuesta oficio 11-01-23/1714-2021 No 527
SGI 14204	23/03/2023	INVIAS SGI	Contrato de interventoría No.1714 de 2021 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 25NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y EL SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502, DEPARTAMENTO DE NARIÑO" - Ajuste Precio asfalto
Ingdecol-Invias-NRD-00752-2023	24/03/2023	INGDECOLS,AS.	Entrega de planillas de la Seguridad Social.
Ingdecol-Invias-NRD-00753-2023	24/03/2023	INGDECOLS,AS.	Cambio baterías UPS
Ingdecol-Invias-NRD-00754-2023	27/03/2023	INGDECOLS,AS.	Entrega de ajuste en las planillas de la Seguridad Social
SS 13528	27/03/2023	INVIAS SS	Respuesta a Entrada No. 19521 con Fecha 28/02/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 15

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
Consecutivo	Fecha	Asunto	Entregado a	Observaciones
				N/A
				N/A
				N/A
				N/A
				N/A
12-03-23/1714-2021	27/03/2023	Su comunicación: Ingdecol-Invias-NRD-00755-2023, Cambio banco de baterías UPS subestación 1.	INGDECOL S.A.S.	N/A
				N/A
				N/A
01-03-23/1714-2021	2/03/2023	Actualización de póliza interventoria (Prorroga 3 - Cto 1714-2022).	INVIAS SGI	N/A
02-03-23/1714-2021	10/03/2023	Acta De Costos De Interventoría No 16- mas de febrero de 2023.	INVIAS DT NAR	N/A
03-03-23/1714-2021	14/03/2023	Entrega acta de obra mes de febrero de 2023.	INGDECOL S.A.S.	N/A
04-03-23/1714-2021	15/03/2023	Cumplimiento compromisos comité de obra	INGDECOL S.A.S.	N/A
05-03-23/1714-2021	15/03/2023	Actas De Ajuste 09 y 12 (Glosadas)	INVIAS DT NAR	N/A
06-03-23/1714-2021	22/03/2023	Actas De Ajuste Definitivas No 13, 14 y 15 (Nov-2022, Dic-2022 y Ene-2023)	INVIAS DT NAR	N/A
07-03-23/1714-2021	22/03/2023	Cumplimiento compromisos y entrega acta de obra	INGDECOL S.A.S.	N/A
08-03-23/1714-2021	23/03/2023	Servicio de operación Túnel Daza, Observaciones ACTA DE COSTOS DE SERVICIO DE OPERACIÓN 16.	INGDECOL S.A.S.	N/A
09-03-23/1714-2021	23/03/2023	Servicio de operación Túnel Daza, Cambio de baterías UPS Túnel Daza.	INGDECOL S.A.S.	N/A
10-03-23/1714-2021	27/03/2023	Servicio de operación Túnel Daza, Cumplimiento pago de cesantías 2022 e intereses de cesantías.	INGDECOL S.A.S.	N/A
11-02-23/1714-2021	27/03/2023	Informe mensual No.16 - Febrero 2023	INVIAS DT NAR	N/A
13-03-23/1714-2021	27/03/2023	Servicio de operación Túnel Daza, Observaciones ACTA DE COSTOS DE SERVICIO DE OPERACIÓN 16 VS.	INGDECOL S.A.S.	N/A
14-03-23/1714-2021	28/03/2023	Solicitud aprobación: Compra 40 baterías para banco de UPS subestación 1.	INVIAS DT NAR	N/A
15-03-23/1714-2021	28/03/2023	Solicitud de posible incumplimiento y Tasación de Multa al Contratista Obra.	INVIAS DT NAR	N/A
16-03-23/1714-2021	29/03/2023	Cambio del profesional ambiental de Interventoría.	INVIAS SGI	N/A
17-03-23/1714-2021	30/03/2023	Acta parcial de obra No.16	INVIAS DT NAR	N/A
18-03-23/1714-2021	30/03/2023	Servicio de operación Túnel Daza, Requisitos para elaboración y tramite de ACTA DE COSTOS DE SERVICIO DE OPERACIÓN 17 DE MARZO DE 2023.	INGDECOL S.A.S.	N/A
19-03-23/1714-2021	30/03/2023	Informe mensual de interventoría No 16. Febrero-2023.	INVIAS SGI	N/A

2.12 CORRESPONDENCIA REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 15

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el periodo referido.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR


En el transcurso del periodo se realizó el control sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Interventoría con la revisión y aprobación del informe mensual del periodo y del acta de costos No. 17, de igual manera se verificó el pago de aportes de parafiscales y seguridad social, el cumplimiento del personal y el equipo dispuesto por la consultoría, así como el seguimiento en lo relacionado con la información financiera del contrato. Se revisaron los informes semanales presentados por el interventor, igualmente, se revisó y avaló el informe mensual de interventoría No. 17.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Se realiza supervisión y control del proyecto a través de los comités semanales de seguimiento donde se toman de manera oportuna las medidas pertinentes.

Se mantiene comunicación permanente con la Interventoría.

Cordialmente,



JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA

c.c. 12.983.017

MP 2520234652 CND