

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FM-07-004
		Versión: 0
		Fecha de aprobación: 05-04-17
		Página 1 de 13

Informe		No. 3				
Fecha Elaboración de Informe		01 de julio de 2025				
Periodo de Seguimiento		Del:	01 de junio de 2025	Hasta:	30 de junio de 2025	
INFORMACIÓN GENERAL CONSULTORÍA						
CONTRATO			ORDEN DE EJECUCIÓN	X	CONVENIO	90098 de 2021
Contrato N°:		3326-198		De		2025
Fecha de Suscripción: 17 de febrero de 2025			Fecha de Finalización proyectada: 08 de julio de 2025			
Fecha Acta de Inicio: 26 de marzo de 2025						
OBJETO: LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE BOX CULVETEN QUEBRADA LA HERRERA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MEDELLÍN.						
CONTRATISTA	NOMBRE:	INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S (INDECO)				
	NIT	811.006.928-9				
	Representante Legal	SERGIO ANDRÉS VILLA CARDONA				
	C.C del RL	71.763.342				
VALOR (\$):	INICIAL	\$2.115.302.020 Incluido AU				
	ADICIÓN 1	N.A				
	ADICIÓN 2	N.A				
	ADICIÓN 3	N.A				
	FINAL	\$2.115.302.020 Incluido AU				
PLAZO:	INICIAL	105 días calendario				
		N.A				
		N.A				
	FINAL	105 días calendario				
MODIFICACIONES	Otrosí No 1	Aprobación de 2 obras extras e incorporación de 1 obra adicional.				
		N.A				
		N.A				
SUSPENSIONES		N.A				
REANUDACIONES		N.A				
COMPROMISO PRESUPUESTAL	NÚMERO:	N°3326 – 198 del 9 de febrero de 2025				
INTERVENTOR	NOMBRE	CONSORCIO I+O				
	NÚMERO CONTRATO:	N° 3326 - 195 de 2025				

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FM-07-004
		Versión: 0
		Fecha de aprobación: 05-04-17
		Página 2 de 13

INFORMACIÓN GENERAL INTERVENTORÍA						
CONTRATO			ORDEN DE EJECUCIÓN	X	CONVENIO	90098 de 2021
Contrato N°:		3326 - 195		De		2025
Fecha de Suscripción: 13 de febrero de 2025				Fecha de Finalización proyectada: 23 de julio de 2025		
Fecha Acta de Inicio: 26 de marzo de 2025						
OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE BOX CULVET EN QUEBRADA LA HERRERA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MEDELLÍN.						
CONTRATISTA	NOMBRE:			CONSORCIO I+O		
	NIT			901.909.143-6		
	Representante Legal			JOSÉ DAVID CANCHILA MACHADO,		
	C.C del RL			1.152.204.795		
VALOR (\$):	INICIAL			\$271.308.593 IVA incluido		
	ADICIÓN 1			N.A		
	ADICIÓN 2			N.A		
	ADICIÓN 3			N.A		
	FINAL			\$271.308.593 IVA incluido		
PLAZO:	INICIAL			120 días calendario		
				N.A		
				N.A		
				N.A		
	FINAL			120 días calendario		
MODIFICACIONES	.			N.A		
				N.A		
				N.A		
				N.A		
SUSPENSIONES					N.A	
REANUDACIONES					N.A	
COMPROMISO PRESUPUESTAL		NÚMERO:			N° 3326-195 del 07 de febrero 2025	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				Si		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP II				OE 30 de 2025		
SUPERVISOR		NOMBRE:			Mónica Marcela Vélez Hernández con apoyo de Paula Andrea Quintero Uribe	

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FM-07-004
		Versión: 0
		Fecha de aprobación: 05-04-17
		Página 3 de 13

% DE EJECUCION DE RECURSOS	80.83%
% DE EJECUCIÓN EN TIEMPO	80.83%

ESTADO DE EJECUCION DE LOS CONTRATOS EN EL PERIODO DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

1.1 ESTADO: Los contratos de obra e interventoría se encuentran en ejecución.

1.2 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

1.2.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/CONSULTOR		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIÓN
TRAMO 1 (BOX CULVERT)	100,00%	
PRELIMINARES	100,00%	
RETIROS Y DEMOLICIONES	100,00%	
EXCAVACIONES Y LLENOS	100,00%	
CONCRETOS Y ACERO	100,00%	
FILTROS	100,00%	
DEMOLICIÓN MURO DE CONTENCIÓN	99,00%	
PRELIMINARES	100,00%	
RETIROS Y DEMOLICIONES	100,00%	
EXCAVACIONES Y LLENOS	100,00%	
CONCRETOS Y ACERO	97,00%	
FILTROS	100,00%	
TRAMO 2 (BOX CULVERT)	87,00%	
PRELIMINARES	100,00%	
RETIROS Y DEMOLICIONES	100,00%	
EXCAVACIONES Y LLENOS	100,00%	

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FM-07-004
		Versión: 0
		Fecha de aprobación: 05-04-17
		Página 4 de 13

CONCRETOS Y ACERO	100,00%	
FILTROS	100,00%	
PISOS	10,00%	
ALCANTARILLADO EXTERNO RESIDUALES Y LLUVIA	10,00%	
VÍAS Y PARQUEADEROS	63,00%	
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL	0,00%	
OBRAS VARIAS	28,00%	
ACTIVIDADES TRANSVERSALES	88,00%	
INTERVENCIONES FAUNA	86,00%	
MANEJO DE FAUNA SILVESTRE	100,00%	
GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	86,00%	
MONITOREO ARQUEOLÓGICO	86,00%	
GESTIÓN AMBIENTAL	86,00%	
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	86,00%	
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	86,00%	
POLIZAS	86,00%	
TOTAL	90,00%	

1.2.2 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/CONSULTOR		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIÓN
TRAMO 1 (BOX CULVERT)	100,00%	
PRELIMINARES	100,00%	
RETIROS Y DEMOLICIONES	100,00%	
EXCAVACIONES Y LLENOS	100,00%	

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FM-07-004
		Versión: 0
		Fecha de aprobación: 05-04-17
		Página 5 de 13

CONCRETOS Y ACERO	100,00%	
FILTROS	100,00%	
DEMOLICIÓN MURO DE CONTENCIÓN	100,00%	
PRELIMINARES	100,00%	
RETIROS Y DEMOLICIONES	100,00%	
EXCAVACIONES Y LLENOS	100,00%	
CONCRETOS Y ACERO	100,00%	
FILTROS	100,00%	
TRAMO 2 (BOX CULVERT)	50,00%	
PRELIMINARES	100,00%	
RETIROS Y DEMOLICIONES	100,00%	
EXCAVACIONES Y LLENOS	100,00%	
CONCRETOS Y ACERO	100,00%	
FILTROS	100,00%	
PISOS	0,00%	
ALCANTARILLADO EXTERNO RESIDUALES Y LLUVIA	0,00%	
VÍAS Y PARQUEADEROS	0,00%	
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL	0,00%	
OBRAS VARIAS	0,00%	
ACTIVIDADES TRANSVERSALES	88,25%	
INTERVENCIONES FAUNA	100,00%	
MANEJO DE FAUNA SILVESTRE	91,00%	
GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	83,00%	
MONITOREO ARQUEOLÓGICO	83,00%	
GESTIÓN AMBIENTAL	83,00%	

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FM-07-004
		Versión: 0
		Fecha de aprobación: 05-04-17
		Página 6 de 13

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	83,00%	
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	83,00%	
POLIZAS	100,00%	
TOTAL	84,56%	

1.2.3 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/CONSULTOR		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIÓN
Acreditar el pago de parafiscales	100%	Se han realizado los pagos de manera oportuna.
Mantener todas las normas de seguridad industrial y ocupacional	95%	No se han mantenido y aplicado en su totalidad las normas de seguridad y salud ocupacional.
Hacer entrega de los insumos solicitados por la entidad	95%	La entrega no se da muchas veces dentro de los plazos establecidos por la supervisión, lo que retrasa la entrega de insumos al interior de la EDU y el cliente.
Mantener el orden y aseo en la obra	95%	Es necesario prestar más atención a la evacuación constante de los RCDs, señalización y orden en la obra.
Actualizar la cartelera informativa y gestión social	100%	Constantemente se actualiza y se realiza sensibilización con la comunidad
Diligenciamiento diario de la bitácora de obra	100%	Diariamente se registra en la bitácora el estado del tiempo, personal, herramienta y maquinaria disponible, actividades ejecutadas y situaciones importantes del proyecto.

1.3 REUNIONES Y COMPROMISOS:

REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
03-06-2025	Comité de seguimiento se hablan generalidades de la obra en todos los componentes.
05-06-2025	Visita de obra.
10-06-2025	Comité de seguimiento se hablan generalidades de la obra en todos los componentes.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FM-07-004
		Versión: 0
		Fecha de aprobación: 05-04-17
		Página 7 de 13

12-06-2025	Visita de obra.
17-06-2025	Comité de seguimiento se hablan generalidades de la obra en todos los componentes.
24-06-2025	Comité de seguimiento se hablan generalidades de la obra en todos los componentes.

ANOTACIONES ADICIONALES

1.4 CONTROL DE PAGOS Y DESEMBOLSOS

Obra:

Descripción	Fecha	Valor Ejecutado	Saldo Presupuesto
Acta No. 1	30-04-2025	\$430.971.397	\$1.684.330.623
Acta No. 2	31-05-2025	\$665.923.958	\$1.018.406.665
Subtotal Acumulado		\$1.096.895.355	\$1.018.406.665

Forma de pago según ficha técnica del contrato marco, numeral 7:

(...)

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- pagará el valor correspondiente a la obra ejecutada, previa presentación de las respectivas actas de obra elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del Supervisor del Proyecto designado para el efecto por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-.

Cada acta debe ir acompañada de un informe de cantidades diferenciado para cada uno de los frentes de ejecución, un informe de actividades y el porcentaje de avance de estas con sus respectivas memorias de cálculo. Adicionalmente, para el trámite de cada acta de pago, el contratista deberá presentar a la interventoría, el listado de las personas que laboraron en la ejecución de los trabajos y las novedades laborales (ingresos, retiros, accidentes laborales, entre otras), así como documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él, en caso de retiro.

El valor del acta corresponderá al avance de las actividades ejecutadas con cierre al mes anterior y 5 días calendario menos con el fin de surtir los trámites de recolección de información e informe mensual necesarios para el pago del acta y será el resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el Interventor, por los precios unitarios estipulados en el Formulario de Cantidades de Obra de la postura, de acuerdo con los Análisis de Precios Unitarios presentados por EL CONTRATISTA al momento de la presentación de la oferta y aprobados por la subgerencia respectiva.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FM-07-004
		Versión: 0
		Fecha de aprobación: 05-04-17
		Página 8 de 13

En contraprestación por las obras ejecutadas, La Empresa de Desarrollo Urbano – EDU reconocerá a EL CONTRATISTA actas de pago parciales mensuales sin superar el 90% del valor ejecutado del contrato, conforme al avance de obra realmente ejecutado medido en obra y cuando se haya recibido a entera satisfacción por parte del interventor del contrato. Dichas actas de pago serán elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor.

La interventoría mes a mes emitirá un certificado, el cual deberá adjuntarse con el acta de pago que esté tramitando, donde manifieste que los valores pagados a la fecha de dicha acta, más el valor del acta que va a tramitar para pago, no supera el 90% del valor de la obra ejecutada a la fecha de expedición del certificado. Este documento deberá ser suscrito por el representante legal de la interventoría con el VoBo del director de esta.

(...)

Interventoría:

Descripción	Fecha	Valor Ejecutado	Saldo Presupuesto
Acta No. 1	30-04-2025	\$77.501.649	\$193.806.944
Acta No. 2	31-05-2025	\$66.906.374	\$126.900.570
Subtotal Acumulado		\$144.408.023	\$126.900.570

Forma de pago según ficha técnica del contrato marco, numeral 7:

(...)

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- pagará mensualmente el valor del contrato, mediante el reembolso de sueldos de los Costos Directos del personal autorizado y efectivamente empleado en la Interventoría, afectados por el factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de los Otros Costos Directos ocasionados, previa presentación de las respectivas actas de cobro, elaboradas por el CONSULTOR, con el visto bueno del supervisor del Proyecto designado para el efecto por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-.

Adicionalmente, para el trámite de cada acta de pago, la interventoría deberá presentar el listado de las personas que laboraron en la ejecución de los trabajos y las novedades laborales (ingresos, retiros, accidentes laborales, entre otras), así como documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que la interventoría le canceló sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él, en caso de retiro.

(...)

Para realizar el trámite de las actas de obra e interventoría se verifican los pagos de seguridad social y aportes de parafiscales, los contratistas presentan los documentos que acreditan que se encuentran a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y de la Ley 1150 de 2007.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FM-07-004
		Versión: 0
		Fecha de aprobación: 05-04-17
		Página 9 de 13

1.5 MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA EN EL PERIODO

Durante este periodo se realizó modificación al contrato de obra, otrosí No 1 se aprobaron 2 obras extras y se incorporó 1 obra adicional así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
OE-1	Suministro, transporte e instalación de tubería 355mm PEAD, incluye presurización, lavado y desinfección. Incluye todo lo necesario para la conexión y funcionamiento completo con la red existente a empalmar existente.	Se requiere realizar este traslado ya que en la fase I del Box se hizo un desvío para realizar excavaciones y es necesario volver a llevar a punto la tubería por solicitud de EPM.
OE-2	Suministro, transporte e instalación de junta de Box a construir con box culvert existente (tramo aguas arriba): Junta sikaswell o equivalente	Se requiere para garantizar junta entre box existente fase I y box a construir y mantener hermeticidad entre ambas estructuras (Requerimiento de diseño).
OA-1 2.2.20	Demolición de pavimento asfáltico, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado y cargue, transporte y disposición final de escombros)	Se requiere realizar esta actividad para garantizar la estabilidad del tramo de vía a ejecutar dentro del contrato.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN Y ALERTAS DEL PERIODO

- El contratista muestra buena disposición para la ejecución del proyecto y acata oportunamente las recomendaciones.
- El contrato continúa con buenos avances de obra manteniendo el porcentaje de ejecución física por encima de lo programado.
- La interventoría ha mejorado en los tiempos de repuesta para la entrega de la información a la Entidad, sin embargo, en algunas oportunidades sus retrasos afectan el seguimiento del contrato.
- Se instan a las partes constantemente para mejorar el orden y aseo en el proyecto para evitar incidentes o accidentes, al igual que ser más insistentes en el uso de elementos de protección personal.

1.6 PLAN DE ACCIÓN DEL PERIODO

Durante el mes de junio de 2025 se realizaron diferentes acciones con el fin de conminar a los contratistas a cumplir con sus obligaciones contractuales:

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FM-07-004
		Versión: 0
		Fecha de aprobación: 05-04-17
		Página 10 de 13

ACCIÓN	CANAL DE COMUNICACIÓN	ASUNTO	FECHA	OBSERVACIONES
Seguimiento y Control	Comité de obra	Comité de seguimiento	03-06-2025	Se realizó comité de seguimiento al avance del proyecto en los diferentes componentes.
Seguimiento y Control	Visita de obra	Seguimiento	05-06-2025	Se realiza visita con el cliente para verificar el avance del proyecto.
Seguimiento y Control	Comité de obra	Comité de seguimiento	10-06-2025	Se realizó comité de seguimiento al avance del proyecto en los diferentes componentes.
Seguimiento y Control	Visita de obra	Seguimiento	12-06-2025	Se realiza visita con el cliente para verificar el avance del proyecto.
Seguimiento y Control	Comité de obra	Comité de seguimiento	17-06-2025	Se realizó comité de seguimiento al avance del proyecto en los diferentes componentes.
Seguimiento y Control	Comité de obra	Comité de seguimiento	24-06-2025	Se realizó comité de seguimiento al avance del proyecto en los diferentes componentes.

Cuadro 1. Plan de acción

1.7 APROBACIÓN DE PRODUCTOS DE INTERVENTORÍA PARA EL PERIODO:

Entregables	Fecha	Número/Consecutivo	Estado	Fecha
Informe mensual de interventoría	16-06-2025	Informe No 2	Aprobado	17-06-2025
Informes semanales	04-06-2025	10	Aprobado	04-06-2025
	11-06-2025	11		11-06-2025
	18-06-2025	12		18-06-2025
	25-06-2025	13		25-06-2025

Tabla 2. Aprobación de productos.

1.8 PÓLIZAS DEL CONTRATO

A continuación, se presentan las garantías contractuales para cada actuación de los contratos de obra e interventoría.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FM-07-004
		Versión: 0
		Fecha de aprobación: 05-04-17
		Página 11 de 13

1.8.1 OBRA CTO 3326 - 198 DE 2025

N° Póliza	Modificación	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO 2067133	ACTA DE INICIO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/03/2025	09/01//2026	\$ 423.060.404,00
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	09/07/2025	09/07/2030	\$ 423.060.404,00
		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/03/2025	09/07/2028	\$ 423.060.404,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 2067134	ACTA DE INICIO	AMPARO BÁSICO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.	26/03/2025	09/11/2025	\$711.750.000,00

Tabla 3. Pólizas obra

1.9.2 INTERVENTORÍA CTO 3326 - 195 DE 2025

N° Póliza	Modificación	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO 520-47-994000050345	ACTA DE INICIO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/03/2025	24/01//2026	\$54.261.718,60
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	26/03/2025	24/07/2028	\$54.261.718,60
		CALIDAD DEL SERVICIO	24/07/2025	24/07/2030	\$54.261.718,60

Tabla 4. Pólizas de interventoría

1.10 ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Desde la Entidad se ha tenido acompañamiento continuo por parte de todos los profesionales durante el desarrollo del proyecto.
- Las definiciones solicitadas por el proyecto han sido atendidas de forma oportuna desde la EDU, lo que ha facilitado una ejecución de obra continua.
- Se ha generado un buen equipo de trabajo con el contratista lo que ha permitido obtener resultados satisfactorios en el avance del contrato.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FM-07-004
		Versión: 0
		Fecha de aprobación: 05-04-17
		Página 12 de 13

CORRESPONDENCIA

Correos:

Recibidos:

No. Radicado o consecutivo	Remitente	Destinatario	Asunto	Fecha de respuesta	Número de radicado
N.A	CIO	Supervisión	Certificaciones Parafiscales	3-jun-25	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Aprobación Concreto Ciclópeo	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Informe Semanal 10	4-jun-25	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Apu Ajustado - Oficio 020	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Acta De Cambio De Obra 2	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Informe Semanal 11	11-jun-25	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Acta Parcial 02 - Indeco	12-jun-25	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Remisión Obras Extras	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Acta De Cobro 02 Interventoría	13-jun-25	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Acta Parcial 02 - Indeco	13-jun-25	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Informe Mensual 02	16-jun-25	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Acta De Obra 2 - Ajustada	16-jun-25	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Acta Parcial De Obra #2 Contrato Oe 198 De 2025 Box Q. La Herrera	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Acta De Cobro 2 - Interventoría Box La Herrera Cto 195	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Proyección 02	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Informe Mensual 02	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Bitácora De Mayo	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Facturación Interventoría	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Informe Semanal 12	18-jun-25	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Solicitud Plano Urbanístico	18-jun-25	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Balance 03 De Obra	24-jun-25	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Informe Semanal De Interventoría N - 13	25-jun-25	N.A

Enviados:

No. Radicado o consecutivo	Remitente	Destinatario	Asunto	Fecha de envío	Número de radicado
N.A	Supervisión	CIO	Certificaciones Parafiscales	3-jun-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	Acta De Inicio Contrato Interventoría	4-jun-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	Ajuste Informe Semanal 10	4-jun-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	Remisión Obras Extras 1 Y 2	5-jun-25	N.A

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FM-07-004
		Versión: 0
		Fecha de aprobación: 05-04-17
		Página 13 de 13

N.A	Supervisión	CIO	Remisión Obras Extras 1 Y 2	9-jun-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	Topografía Propuesta	10-jun-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	Topografía Parques Del Rio	11-jun-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	Ajuste Informe Semanal 11	11-jun-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	Acta Parcial De Obra 2 Box La Herrera - Oe 198 De 2025 Box Q. La Herrera	12-jun-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	Acta De Cobro 2 - Interventoría Box La Herrera Cto 195	13-jun-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	Acta Parcial De Obra 2 Box La Herrera - Oe 198 De 2025 Box Q. La Herrera	13-jun-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	Acta Parcial De Obra #2 Contrato Oe 198 De 2025 Box Q. La Herrera	16-jun-25	N.A
			Informe Mensual #2 - Mayo Box Q. La Herrera	16-jun-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	Facturación Interventoría	17-jun-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	Ajuste Informe Semanal 12	18-jun-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	Contrato Oe30-195 - Box La Herrera - Solicitud Plano Urbanístico	18-jun-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	Balance De Obra 03 - Oe 30-195 Box La Herrera	24-jun-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	Ajuste Informe Semanal De Interventoría N - 13 Box Q. La Herrera	25-jun-25	N.A

Monica Marcela Velez Hernandez
Firmado digitalmente por Monica Marcela Velez Hernandez

MÓNICA MARCELA VÉLEZ HERNÁNDEZ

Supervisora
Contratos 3326-198 de 2025 y 3326-195 de 2025
Subgerencia de Ejecución de Proyectos

Paula Andrea Quintero Uribe
Firmado digitalmente por Paula Andrea Quintero Uribe

PAULA ANDREA QUINTERO URIBE

Ingeniera Civil - Contratista
Profesional de Apoyo a la Supervisión
Contratos 3326-198 de 2025 y 3326-195 de 2025
Subgerencia de Ejecución de Proyectos