



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		27	06	2025	10:10AM	10:55AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Gestión Gerencial | ☒ Ejecución y control de proyectos | ☐ Gestión de Talento Humano |
| ☐ Gestión Estratégica | ☐ Gestión Jurídica | ☐ Gestión de Evaluación y Control |
| ☐ Gestión de Proyectos | ☐ Gestión Documental | ☐ Tecnología de la Información |
| ☐ Gestión de Contratación | ☐ Gestión Financiera | ☐ Gestión Logística |

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Obra | ☐ Convenio Solidario | ☐ Mínima Cuantía |
| ☐ Interventoría | ☐ Convenio Interadministrativo | ☐ Urgencia Manifiesta |
| ☐ Prestación de Servicios | ☐ Consultoría | ☐ Contratación Directa |

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 774 DE 2022	PROYECTO BPIN. 2021005500304 PROYECTO BPIN. 2021005500296 PROYECTO BPIN. 2021005500293 PROYECTO BPIN. 2021005500294
--------------------------	--

OBJETO:

OBJETO DEL CONTRATO: No. 774 DE 2022

"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATISTA:

CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
GINA TATIANA ELAICA NIETO	DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META -AIM
YECID MAURICIO REINA BRAVO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INTERVIAL META





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		27	06	2025	10:10AM	10:55AM

III. OBJETIVO

- AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 2 POR UN (1) MES AL PROYECTO BPIN No. 2021005500304; SUSPENSION No. 2 POR CUARENTA Y CINCO (45) DIAS DE LOS PROYECTOS BPIN No. 2021005500296 Y BPIN 2021005500294; SUSPENSION No. 3 POR CUARENTA Y CINCO (45) DIAS DEL PROYECTO BPIN No. 2021005500293, DEL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Las condiciones contractuales del contrato de obra No. 774 de 2022 son:

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No.1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSION N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 4:	06/06/2025
FECHA PRORROGA N° 5:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	06/10/2025
23 meses	23 días





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		27	06	2025	10:10AM	10:55AM

El cual contiene la ejecución de los siguientes proyectos:

- **2021005500304**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 684.072.727,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 342.028.603,91
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.026.101.330,91
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA No. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/03/2024
PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	05/03/2025
PRORROGA No. 5:	04/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	05/05/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		27	06	2025	10:10AM	10:55AM

PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 6:	6/06/2025
SUSPENSION No. 2:	30/05/2025
PLAZO SUSPENSION No. 2:	1 MES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2:	30/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	6/07/2025
18 Meses	1 Día

• **2021005500296**

OBJETO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.
VALOR INICIAL:	\$ 3.334.819.348,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.667.401.171,63
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 5.002.220.519,63
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		27	06	2025	10:10AM	10:55AM

PLAZO PRORROGA NO. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	30/05/2025
PRORROGA NO. 5:	25/03/2025
PLAZO PPRORROGA No. 5:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PRORROGA No. 6:	6/06/2025
PLAZO PPRORROGA No. 6:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 6:	6/10/2025
22 Meses	7 Días

• **2021005500293**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META.
VALOR INICIAL:	\$ 1.742.434.377,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 871.212.708,37
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.613.647.085,37
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	19/03/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 1:	1 MES
REINICIO No. 1:	19/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO No. 1:	05/09/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/11/2024
SUSPENSIÓN No. 2:	29/10/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES Y 1 DIA
REINICIO No. 2:	30/12/2024
PRORROGA NO. 3:	30/12/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		27	06	2025	10:10AM	10:55AM

PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	06/05/2025
PRORROGA NO. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA NO. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	6/10/2025
22 Meses	0 Días

• **2021005500294**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- META.
VALOR INICIAL:	\$ 2.103.209.070,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.051.590.819,39
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.154.799.889,39
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	30/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	13/05/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		27	06	2025	10:10AM	10:55AM

PRORROGA N° 5:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	24 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5	06/06/2025
PRORROGA N° 6:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA N° 6:	06/10/2025

JUSTIFICACION – AMPLIACION A LA SUSPENSION

El contratista de obra solicita la ampliación a la suspensión del siguiente proyecto que forma parte del contrato de obra No. 774 de 2022 de acuerdo a los siguiente:

- **PROYECTO BPIN. 2021005500304. “MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META”**

Con base en la solicitud de suspensión No. 2 del proyecto por un (1) mes, donde se justificó ese tiempo necesario para garantizar el cumplimiento del Manual de Señalización Vial 2015 y las Normas Técnicas Colombianas – NTC, respecto a la demarcación definitiva con pintura de aplicación en frio sobre el concreto asfáltico, siendo necesario, se cumpliera el tiempo de al menos 30 días después de haber sido construida la carpeta de rodadura. Sin embargo, por el invierno presentado en la zona, el concreto asfáltico aun no presenta las condiciones apropiadas para la pintura, pues es necesario que la capa de asfalto este completamente seca en su superficie, siguiendo lo indicado en el Artículo 700 - 13 de la norma INVIAS, cuyo capítulo 700.4.2 Preparación de la superficie, señala: *“La superficie que va a recibir el material de demarcación deberá estar seca y libre de polvo, grasa, aceite y otras sustancias extrañas que afecten la adherencia del recubrimiento”*.

Esto, con el fin de garantizar que la adherencia sea optima y mantenga sus propiedades físicas y se obtenga finalmente la funcionalidad necesaria de la pintura en frio, que a la postre regula la circulación, advierte o guía a los usuarios de la vía, por lo que se ha dicho anteriormente, constituye un elemento indispensable para la seguridad vial y la gestión de tránsito.

Lo que conlleva a presentar la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del proyecto con BPIN 2021005500304 por un término de un (01) mes, tiempo necesario para garantizar el cumplimiento según lo descrito en el Manual de Señalización Vial 2015 y las Normas Técnicas Colombianas – NTC las cuales son adoptadas por el Ministerio de Transporte.





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		27	06	2025	10:10AM	10:55AM

JUSTIFICACION – SUSPENSION

El contratista de obra solicita la suspensión de los siguientes proyectos que forman parte del contrato de obra No. 774 de 2022 de acuerdo a los siguiente:

- **PROYECTO: BPIN. 2021005500296.** “ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.”

Teniendo en cuenta el fuerte invierno presentado en el segundo trimestre del presente año, el cual, ha generado un incremento desproporcional en los niveles habituales del Rio Ariari, a tal punto que, se ha presentado inundación en la gran mayoría de vías intervenidas, incluyendo algunas viviendas vecinas, tal como fue manifestado por las autoridades departamentales, declarándose la situación de calamidad pública por la Gobernación del Meta mediante el **decreto No. 078 de 2025 del 21 de Marzo de 2025**, el cual, aún se encuentra vigente. Así mismo, teniendo en cuenta que las redes de alcantarillado pluvial y sanitario del municipio, presentan una condición especial, relacionada con bajas pendientes, niveles superficiales de la tubería y el alto nivel que presenta actualmente el rio Ariari, llegando a superar la cota del descole del sistema de alcantarillado, lo que impide que las aguas negras puedan evacuar, generando un llenado total del sistema y colmatación de las tuberías, que a su vez, provoca el rebosamiento de los pozos de inspección, aun con tapas instaladas, generando malos olores y afectando el material ya instalado adyacente a los pozos, hechos que han ocasionado el empozamiento constante de agua lluvia en las vías en intervención.

Debido a los inconvenientes descritos, actualmente se encuentra en proceso de revisión y valoración la capa de sub -base instalada, atendiendo las normas técnicas vigentes y las recomendaciones de la Contraloría General de la República, en visita realizada durante la segunda semana del mes de mayo, frente al hecho de una posible contaminación del material granular ya instalado, por acumulación de sedimentos y el rebose de aguas negras. Situación que, en caso de llegarse a verificar, generará la posibilidad de retirar una parte del material de sub -base en algunas vías intervenidas, requiriendo nuevamente la revisión topográfica de dichas vías. Adicionalmente, debido al escaso tiempo soleado en el periodo mencionado, ha impedido continuar con la ejecución de actividades de excavación manual para instalación de tuberías de sumideros, fundición de sumideros y demás actividades conforme a la programación de obra, que componen la ruta crítica para continuar con demás actividades del proyecto, incluyendo la sub -base granular, cuyas condiciones técnicas no ha sido posible recuperar, impidiendo continuar su ejecución de acuerdo al Artículo 320 de la norma INVIA - 22, cuyo capítulo 320.4.9 Limitaciones en la ejecución, señala: “No se permitirá la extensión de ninguna capa de material de sub-base granular mientras no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco se podrá





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		27	06	2025	10:10AM	10:55AM

ejecutar la sub-base granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor que ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2°C)".

Por todo lo anterior, se presenta solicitud de suspensión No. 2, del proyecto con BPIN 2021005500296 por un término de cuarenta y cinco (45) días, tiempo que se considera necesario para contar con las condiciones climáticas, que permitan continuar con la ejecución de las actividades pendientes, garantizando condiciones de trabajo seguras, cumpliendo las especificaciones técnicas y procesos constructivos, y dando cumplimiento según lo descrito en el Artículo 320 de las especificaciones técnicas de la norma INVIAS 2022.

- **PROYECTO BPIN. 2021005500293.** "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META".

En los tramos correspondientes a la Calle 9, entre las carreras 5 y 8 y Carrera 6, entre las calles 9 y 11 se ha identificado la necesidad de trasladar la línea principal de conducción de acueducto desde la zona de la estructura de la vía hacia el área peatonal. Esta intervención requiere cortes prolongados en el suministro de agua, situación que debe ser gestionada con especial cuidado debido a la actual temporada turística, durante la cual el impacto social y operativo sería considerable.

En atención a lo anterior, y con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de la obra, sin afectar de manera significativa los servicios públicos y a la comunidad, se considera necesaria la suspensión del proyecto por un término de cuarenta y cinco (45) días, tiempo que se considera necesario para adelantar la gestión y planeación necesarias para los cortes al servicio de acueducto.

- **PROYECTO: BPIN. 2021005500294**
"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ-META."

Teniendo en cuenta que desde hace más de dos años, el Consorcio Ingevias Urbanas 2022 ha venido concertando con la empresa de servicios públicos ESPUERTO S.A. E.S.P. del municipio de PUERTO LOPEZ, la construcción de un tramo de alcantarillado sanitario que le corresponde ejecutar a dicha empresa, sin embargo, a la fecha, esta actividad no se ha generado, la cual corresponde a un tramo de 42 metros lineales, ubicado en la





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		27	06	2025	10:10AM	10:55AM

carrera 7 entre calle 18 Av. 14, tramo vial que corresponde al alcance en la ejecución del proyecto.

La dilación generada por ESPUERTO S.A. E.S.P., implica un retraso en la programación del Consorcio para ejecutar actividades de excavación mecánica en todo el tramo, la conexión de 4 sumideros con su respectiva tubería PVC de 10" y renivelación de placa cubierta en concreto para pozos existentes, obras que dependen de la ejecución que no ha sido realizada.

Sin embargo, el Consorcio Ingevias Urbanas 2022 ha realizado actividades pertinentes a demolición de concreto rígido y demolición de pavimento flexible existente en la totalidad del tramo en mención, actividades que han podido ser adelantadas, pero en el caso de la excavación mecánica que es indispensable para la conformación de la vía, es necesario contar con todas las redes sanitarias totalmente terminadas.

Dicho esto, y con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de la obra, se solicita la suspensión No. 2 del proyecto por un término de cuarenta y cinco (45) días, tiempo necesario para la pronta solución por parte de la empresa de servicios públicos de Puerto López – ESPUERTO S.A. E.S.P.

Partiendo de las problemáticas expuestas en este comité, la interventoría aprueba y viabiliza junto con los involucrados, la solicitud de suspensión No. 2 de los proyectos BPIN No. **2021005500296** y BPIN No. **2021005500294**; y la solicitud de suspensión No. 3 del proyecto BPIN No. **2021005500293** por un término de cuarenta y cinco (45) días.

Así mismo, considerando los inconvenientes anteriormente expuestos que originaron la suscripción de la Suspensión No. 2 del proyecto BPIN No. **2021005500304**, dado que a la fecha no se cuenta con las condiciones para la aplicación según la norma, la interventoría aprueba y viabiliza junto con los involucrados la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 2 del proyecto BPIN No. **2021005500304** por un termino de un (1) mes.

El termino para los presentes trámites de Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 2 proyecto BPIN No. 2021005500304, Suspensión No. 2 proyecto BPIN No. 2021005500296, Suspensión No. 3 proyecto BPIN No. 2021005500293 y Suspensión No. 2 proyecto BPIN No. 2021005500294 serán los siguientes:

- Proyecto BPIN No. **2021005500304**, Ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 por un término de un (1) mes, contado desde el día treinta (30) de Junio de 2025 hasta el día veintinueve (29) de Julio de 2025:





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		27	06	2025	10:10AM	10:55AM

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 684.072.727,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 342.028.603,91
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.026.101.330,91
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA No. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/03/2024
PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	05/03/2025
PRORROGA No. 5:	04/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	05/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 6:	6/06/2025
FECHA SUSPENSION No. 2:	30/05/2025
PLAZO SUSPENSION No. 2:	1 MES
PLAZO PRESENTE AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 2:	1 MES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2:	30/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	06/08/2025

- Proyecto BPIN No. **2021005500296**, Suspensión No. 2 por un plazo de cuarenta y cinco (45) días, contados desde el día veintisiete (27) de Junio de 2025 hasta el día diez (10) de Agosto de 2025:





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		27	06	2025	10:10AM	10:55AM

OBJETO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.
VALOR INICIAL:	\$ 3.334.819.348,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.667.401.171,63
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 5.002.220.519,63
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA NO. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	30/05/2025
PRORROGA N° 5:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA NO. 5:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5	06/06/2025
PRORROGA N° 6:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 6:	06/10/2025
PLAZO PRESENTE SUSPENSIÓN No. 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2:	11/08/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		27	06	2025	10:10AM	10:55AM

FECHA DE TERMINACIÓN
ACTUALIZADA:

20/11/2025

- Proyecto BPIN No. **2021005500293**, Suspensión No. 3 por un plazo de cuarenta y cinco (45) días, contados desde el día veintisiete (27) de Junio de 2025 hasta el día diez (10) de Agosto de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META.
VALOR INICIAL:	\$ 1.742.434.377,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 871.212.708,37
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.613.647.085,37
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	19/03/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 1:	1 MES
REINICIO No. 1:	19/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO No. 1:	05/09/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/11/2024
SUSPENSIÓN No. 2:	29/10/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES Y 1 DIA
REINICIO No. 2:	30/12/2024
PRORROGA NO. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	06/05/2025
PRORROGA NO. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	06/06/2025
PRORROGA No. 5:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		27	06	2025	10:10AM	10:55AM

FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 5:	06/10/2025
PLAZO PRESENTE SUSPENSIÓN No. 3:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA POSIBLE REINICIO No. 3:	11/08/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/11/2025

- Proyecto BPIN No. **2021005500294**, Suspensión No. 2 por un plazo de cuarenta y cinco (45) días, contados desde el día veintisiete (27) de Junio de 2025 hasta el día diez (10) de Agosto de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- META.
VALOR INICIAL:	\$ 2.103.209.070,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.051.590.819,39
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.154.799.889,39
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	30/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	13/05/2025
PRORROGA N° 5:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	24 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5	06/06/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		27	06	2025	10:10AM	10:55AM

PRORROGA N° 6:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 6:	06/10/2025
PLAZO PRESENTE SUSPENSIÓN No. 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2:	11/08/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/11/2025

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN	
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: N/A	
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN: N/A	

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	FIRMA
GINA TATIANA ELAICA NIETO	
YECID MAURICIO REINA BRAVO	
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

