

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 23

CONTENIDO DEL INFORME

1.	CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2.	OBJETO DEL CONTRATO	1
3.	ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. ¡Error! Marcador no definido.	
4.	OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 19	
5.	OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	5
6.	PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	8

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	23000931 H4 DE 2023
Nombre del Contratista:	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
Periodo informe:	Del 26 de noviembre de 2023 al 11 de diciembre de 2023
Nombre de Supervisor:	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Regional Antioquia

2. OBJETO DEL CONTRATO

“REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTARIA EN EL AEROPUERTO DE URRAO.”

3. EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ESTACION ALS RIO NEGRO:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 2 de 23

1. ACTIVIDADES TECNICAS.

Retiro de pasamanos

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		RETIRO DE PASAMANOS				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS					
INTERVENTOR	N/A					
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO					
						
	UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
P	ACTA	3,86		1,20	1,00	4,63
						0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						4,63
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES						0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						4,63
TOTAL POR EJECUTAR						0,00



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	DEMOLICION MURO CUALQUIER ESPESOR					
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS					
INTERVENTOR	N/A					
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO					
Estructura de medidas y valores unitarios del contratista						
Estructura de medidas y valores unitarios del interventor						
Estructura de medidas y valores unitarios del supervisor						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						
Estructura de medidas del Supervisor (si corresponde)						



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 3 de 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	DESMONTE APARATO SANITARIO (INCLUYE RETIRO)					
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS					
INTERVENTOR	N/A					
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	
BANIO BAÑO HOMBRES				1,00	1,00	
SANITARIO BAÑO MUJERES				1,00	1,00	
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES						0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						2,00
TOTAL POR EJECUTAR						

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 4 de 23

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	DESMONTE DE LAVAMANOS					
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS					
INTERVENTOR	N/A					
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	
LAVAMANOS BAÑO MUJERES				1,00	1,00	
LAVAMANOS BAÑO HOMBRES				1,00	1,00	
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					2,00	
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					2,00	
TOTAL POR EJECUTAR					0,00	



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	MALLA ELESCTROSOLDADA					
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS					
INTERVENTOR	N/A					
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	
MALLA ESLABONADA	6,00	2,50		1,06	15,95	
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					15,95	
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					291,17	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					307,12	
TOTAL POR EJECUTAR					0,00	





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 5 de 23

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E=0,10					
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS					
INTERVENTOR	N/A					
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	
ANDEN BODEGA	8,70	1,20		1,00	10,44	
PLACA ANDEN BODEGA	13,55	0,60		1,00	8,13	
PLACA ANDEN PARQUEADERO	25,00	1,20		1,00	30,00	
PLACA ANDEN BODEGA	10,00	1,52		1,00	0,00	
PLACA ANDEN BODEGA	5,70	1,20		1,00	6,84	
PLACA ANDEN BODEGA	12,35	1,00		1,00	12,35	
PLACA PARQUEADERO	4,00	4,00		1,00	16,00	
				2,00	0,00	
					#	
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					83,76	
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					66,64	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					150,40	
TOTAL POR EJECUTAR					127,40	



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	AFINADO DE PISO					
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS					
INTERVENTOR	N/A					
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	
ANDEN BODEGA	8,70	1,20		1,00	10,44	
ANDEN BODEGA	13,55	0,60		1,00	8,13	
ANDEN PARQUEADERO	25,00	1,20		1,00	30,00	
ANDEN BODEGA	10,00	1,52		1,00	0,00	
PLACA ANDEN BODEGA	5,70	1,20		1,00	6,84	
PLACA ANDEN BODEGA	12,35	1,00		1,00	12,35	
PLACA PARQUEADERO	4,00	4,00		1,00	16,00	
PIEZA MATERIALES	4,75	4,00		1,00	19,00	
ANDEN FACHADA PRINCIPAL	25,20	1,52		1,00	38,30	
BODEGAS	12,35	4,10		1,00	50,64	
PISTA	13,00	4,16		1,00	54,10	
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					245,80	
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					245,80	
TOTAL POR EJECUTAR					0,00	



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 6 de 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	DINDELES EN MANPOSTERIA INCLUYE REFUERZO DE 2 VARRILAS DE 1/2"				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
DINTEL PARA PUERTA BODEGA	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
DINTEL PARA VENTANA PISTA	2,00	1,00	1,00	2,00	4,00
DINTEL PARA BAÑO HOMBRE	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
DINTEL PARA BAÑOS NUEVOS	0,85	1,00	1,00	1,00	0,85
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					8,85
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					11,15
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					20,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 7 de 23

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE SENCILLO					
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS					
INTERVENTOR	N/A					
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	
PATA INTERRUPTOR SENCILLO				4,00	4,00	
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					4,00	
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					4,00	
TOTAL POR EJECUTAR					0,00	



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	RESANE EN VINILOS EN INTERIOR					
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS					
INTERVENTOR	N/A					
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	
RESANE EN VINOLO INTERIOR BODEGA	12,35		3,35	6,00	248,24	
RESANE EN VINOLO INTERIOR BODEGA	4,10		3,39	4,00	55,65	
RESANE EN VINOLO INTERIOR PIEZA MATERIALES	4,77		3,00	8,00	114,48	
RESANE VINOLO GARITAS	1,80		2,00	4,00	14,40	
RESANE VINILOS BAÑOS	2,35		2,50	4,00	23,50	
RESANE VINOLO PARED PISTA	5,52		2,50	1,00	13,80	
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					470,07	
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					470,07	
TOTAL POR EJECUTAR					0,00	



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 8 de 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM****RESANE EN VINILOS EN EXTERIOR****CONTRATISTA**

MATMAR CONSTRUCCIONES SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR

N/A

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A)

ALVARO HERNAN RESTREPO

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)



UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
RESANE EN VINOLO INTERIOR BODEGA	12,35		3,35	6,00	248,24
RESANE EN VINOLO INTERIOR BODEGA	4,10		3,35	2,00	27,47
RESANE EN VINOLO INTERIOR PIEZA MATERIALES	4,71		3,00	8,00	113,11
RESANE VINOLO GARITAS	1,80		2,00	4,00	14,40
RESANE VINILOS BAÑOS	2,35		2,50	4,00	23,50
RESANE VINOLO PARED PISTA	5,52		2,50	1,00	13,80
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					440,52
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					440,52
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 9 de 23

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	ESTUCO PARA MUROS REVOCADOS					
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS					
INTERVENTOR	N/A					
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	
ESTUCO BODEGA	12,35		3,32	2,00	82,00	
ESTUCO BODEGA	10,35		3,00	2,00	62,10	
ESTUCO BODEGA	4,10		3,00	6,00	73,80	
RESTUCO GARITAS	1,80		2,00	4,00	14,40	
ESTUCO PARED PISTA	5,52		2,50	2,00	27,60	
ESTUCO BAÑOS	2,33		2,46	7,00	40,10	
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						300,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES						0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						300,00
TOTAL POR EJECUTAR						0,00

Página 1



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION PISO ESTRUCTUTADO PARA EXTERIOR MULTICOLOR CARAS DIFERENCIADAS 0,51X 0,51 PARA ANDENES Y NUEVAS ALAS DE EMBARQUE Y DESEMBAEQUE					
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS					
INTERVENTOR	N/A					
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	
PISO BODEGA	12,35	4,10			50,64	
PISO MATERIALES	4,85	5,00			24,25	
PISO ANDEN FACHADA	25,70	1,52			39,13	
PISO PISTA	14,50	7,50			108,75	
PISO GARITA	1,80	1,80			3,24	
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						226,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES						0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						226,00

Página 1



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 10 de 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM**

PERFIL METALICO CUADRADO 100X100 CALIBRE 14 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA

CONTRATISTA

MATMAR CONSTRUCCIONES SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR

N/A

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

**SUPERVISOR (A)**

ALVARO HERNAN RESTREPO

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TUBO PARA ANDEN			3,00	22,00	66,00
TUBO PISTA	6,00			2,00	12,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					78,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					78,00

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 11 de 23

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

PERFIL METALICO CUADRADO 100X40 CALIBRE 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA

CONTRATISTA

MATMAR CONSTRUCCIONES SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR

N/A

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A)

ALVARO HERNAN RESTREPO

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TUBO PARA CUBIERTA BODEGA	14,87			5,00	74,35
TUBO PARA CUBIERTA BODEGA	5,75			7,00	40,25
TUBO CUBIERTA DE ANDEN	2,00			12,00	24,00
TUBERIA CUBIERTA PISTA	6,00			8,00	48,00
TUBERIA GARITA	4,35			4,00	17,40
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					204,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					204,00

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM**

CONCRETO PARA BORDILLOS

CONTRATISTA

MATMAR CONSTRUCCIONES SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR

N/A

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A)

ALVARO HERNAN RESTREPO

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
BORDILLO BODEGA	29,75			1,00	29,75
BORDILLO ANDEM	25,00			1,00	25,00
ANDEN FACHADA	19,35			1,00	19,35
					74,10
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					74,10
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 12 de 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM**

DEMOLICION DE PISOS Y ENCHAPE Y GRANITO INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL

CONTRATISTA

MATMAR CONSTRUCCIONES SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR

N/A

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A)

ALVARO HERNAN RESTREPO

(Escriba el nombre del Supervisor (si delegado (s) por el IOU)



UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
BALDOSA ANDEN GRANITO	28,00	1,52			42,56
ENCHAPE BAÑO		5,00	2,00		10,00
BALDOSA PISTA	3,64	7,50			27,05
DEMOLICION ANILLO MANGA VELETA 1					63,61
					143,22
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					160,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					303,22
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 13 de 23

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CONCRETO PARA COLUMNETAS				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
COLUMNETAS PISTA	0,12	0,20	1,20	4,00	0,12
COLUMNETA BAÑO	0,12	0,20	2,00	1,00	0,05
					0,17
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,67
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					0,84
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	TEJA TERMOACUSTICA 2 MM TRAPEZOIDAL INCLUYE CABALLETE				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TEJA BODEGA	6,00	1,00		17,00	102,00
TEJA ANDEN	2,00	1,00		25,50	51,00
TEJA PISTA	6,00	1,00		8,00	48,00
TEJA ADMINISTRACION	4,50	1,00		22,00	99,00
					300,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					300,00

Página 1



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 14 de 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA TACTIL GUIA ALERTA

CONTRATISTA

MATMAR CONSTRUCCIONES SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR

N/A

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A)

ALVARO HERNAN RESTREPO

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
LOSETA GUIA ANDEN	26,00	0,20		1,00	5,20
LOSETA GUIA ANDEN	19,50	0,20		1,00	3,90
LOSETA ALERTA	1,19	1,20		4,00	5,70
					14,80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					14,80
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 15 de 23

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	ENCHAPE PARA BAÑO PISO PARED EN CERAMICA FORMATO 0,60X 0,30 PARA PISO ECO CERAMICA O SIMILAR				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
BAÑO BODEGA PISO	2,50	2,00		1,00	5,00
BAÑO BODEGA	10,00		1,80		18,00
BAÑO HOMBRES ADMINISTRATIVA PARED	9,56		1,80		17,20
BAÑO HOMBRES ADMINISTRATIVA PISO	3,00	2,00			6,00
BAÑO MUJERES ASMINISTRATIVA PARED	9,40		2,00		18,80
BAÑO MUJERES ASMINISTRATIVA PISO	3,00	2,00			6,00
BAÑOS NUEVOS MATERIALES	28,00		2,00		56,00
					120,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					120,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00



DESCRIPCION DEL ÍTEM	CONCRETO PARA BORDILLOS				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
BORDILLO BODEGA	29,75			1,00	29,75
BORDILLO ANDEM	25,00			1,00	25,00
ANDEN FACHADA	19,35			1,00	19,35
					74,10
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					74,10
TOTAL POR EJECUTAR					0,00



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 16 de 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	Guarda escoba en ceramica H:10cm				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
(Escriba el nombre del Supervisor (a) del equipo (s) para el IDU)					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AREA ADMINISTRATIVA	44,50			1,00	44,50
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					44,50
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					0,00
TOTAL POR EJECUTAR					44,50
					0,00

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 17 de 23

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ACTA 1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDADES PRESENTE ACTA PARCIAL No 2	
					CANTIDAD	VALOR PARCIAL
	LADO AIRE					
1	Localizacion y replanteo			m2		\$ -
2	Descapote a máquina en material común (e=10 cm) incluye cargue y retiro de material sobrante.			m2		\$ -
3	Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye entibado temporal, cargue, transporte y botada de material			m3		\$ -
4	Conformación de la calzada existente (especificaciones invias articulo 310), incluye ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA			m2		\$ -
5	Suministro, transporte y colocación de SUB BASECON AFIRMADO DE LA ZONA, de tamaño máximo 1 1/2", compactada con medios mecánicos hasta una densidad del 95% del proctor modificado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Con un espesor mínimo de 0.15 m. y su medida será en el sitio ya compactada.			m3		\$ -
6	Mástil 3,50 mts en tubería Galvanizada de 1" y 1 1/4"aeronáutico con mangaveleta tipo tempestad sin logo			un		\$ -
7	Mangaveleta Impermeable 45x24x200 cm, Tipo Tempestad Sin Logo (REPUESTO)			un		\$ -
8	Construccion de señalizacion de mangaveletas en concreto 123, forma (anillo circular) donde su radio mayor es de 7,5 m y su radio menor es 6,3 m, espesor e=0,07 cm, ancho 1.5 m juntas de madera cada 1.50 m. Incluye pintura a base de aceite color blanco para demarcacion de mangaveleta.			m3		\$ -
9	Construccion de base para mangaveleta en concreto 1,2,3, (cilindro circular recto) donde su radio 0,6 m h= 1. Incluye pintura a base de aceite de color blanco para demarcacion de mangaveletas.			m3		\$ -
10	Suministro de Poste y malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, con el fin de sellar espacios entre postes y columnas en concreto, del cerramiento antiguo.			m2		\$ -
11	Suministro e instalacion de tubería metálica galvanizada, de 1,5" con un espacio entre tubo de 5 cm, con elementos verticales y horizontales en espacios debajo de muros de cerramiento, incluye concreto ciclopeo en la base de la tubería.			m2		\$ -
12	Tapas en Alfajor Calibre 11 (con recubrimiento galvanizado,zincado o similar), resaltes o taches en la superficie, para cajas de inspección de alcantarillado. Incluye marco metálico, agarradera y pintura amarilla. Codio RS4-004 Tapa para Caja y camara de derivación de EPM			m2		\$ -
	LADO TIERRA					
13	Retiro de pasamanos			m2	4,63	\$ 171.588,00
14	Retiro de puertas			un		\$ -
15	Demolición de muro culaquier espesor			m2	16,70	\$ 715.946,00
16	Desmonte de aparato sanitario (Incluye Retiro)			un	2,00	\$ 98.170,00
17	Desmonte de lavamanos (Incluye Retiro)			un	2,00	\$ 98.226,00
18	Excavaciones zapatas e=1,45 m			m3		\$ -
19	Excavacion vigas de cimentacion			m3		\$ -
20	Excavacion terreno e= 0,30mt			m3		\$ -
21	Acero de refuerzo 60,000PSI			KG		\$ -
22	Malla elctrosoldada Q4 C.6mm de 15*15cm			KG	15,95	\$ 112.479,00
24	Placa de contrapiso en concreto e= 0,10 mt			m2	83,76	\$ 6.713.029,00
25	Afinado de piso e=.05mt			m2	245,80	\$ 8.725.408,00
26	Base en recebo			m3		\$ -
27	Concreto para zapatas, pedestales y vigas de cimentacion			m3		\$ -
28	Concreto para vigas aereas N+2,6 mt			m3		\$ -
29	Concreto para columnas 30*30cm			m3		\$ -
30	Dinteles en mampostería, incluye refuerzo de 2 varillas de 1/2"			ml	8,85	\$ 7.777.743,00
33	Muro en bloque de concreto liso E = 12 cm.			m2		\$ -
34	Pañetes liso en muros interiores - filos y dilataciones			m2		\$ -
36	Salida de 1/2"			un		\$ -
37	Tubería 1/2"			ml		\$ -
38	Tubería 3/4"			ml		\$ -
39	Sifon sanitario de 2"			un		\$ -
40	Puntos sanitarios de 2"			un		\$ -
41	Puntos sanitarios de 4"			un		\$ -
42	Tubería pvc sanitaria 2" incluye accesorios			ml		\$ -
43	Tubería pvc sanitaria 4" incluye accesorios			ml		\$ -
44	Rejilla de piso en cobre de 3"			un		\$ -
45	Caias de inspección de 0.60 x 0.60mt			un		\$ -

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 18 de 23

46	Tanque de Agua 1.000 Litros Negro, incluye conexión a moto bomba, bomba de cierre por llenado y accesorios.	un		\$ -
49	Salida para Interruptor sencillo	un	4,00	\$ 536.276,00
50	Lampara hermetica 2X32w	un		\$ -
51	Salida para tomacorriente doble	un		\$ -
53	Sensor de movimiento para techo 360° alcance 6 m	un		\$ -
56	Caja de paso en concreto o mamposteria de 0.4 X 0.4 m con tapa	un		\$ -
57	Tablero electrico de 8 circuitos con breakes	un		\$ -
58	Acometida electrica desde tablero terminal hasta nueva bodega.	ml		\$ -
63	Suministro e instalacion de flanche en cinta foil de aluminio de 20cm	ml		\$ -
65	Dispensador de papel higiénico de sobreponer en la pared ref - 8345 compacto tipo familia o su equivalente	un		\$ -
66	Dispensador de jabón tipo familia o su equivalente	un		\$ -
67	Dispensador de toallas desechables tipo familia o su equivalente	un		\$ -
68	Extractor de olores, axial de 15"	un		\$ -
70	Sanitario corona avanti ref - 20299100, blanco o su equivalente (adulto), incluye accesorios de instalación.	un		\$ -
71	Lavamanos de sobreponer corona valencia ref - 01331100 o su equivalente, incluye griferia ref - 591125551 vento o su equivalente	un		\$ -
72	Suministro e instalación de sanitario para personas con movilidad reducida. Incluye grifería y accesorios.	un		\$ -
73	Suministro e instalación de Lavamanos para personas con movilidad reducida. Incluye griferia y accesorios	un		\$ -
74	Suministro e instalacion de ducha de baño, incluye todos los accesorios y griferias para su instalación	un		\$ -
75	Orinal mediano, incluye griferia tradicional tipo Grival.	un		\$ -
76	Llave para control de agua con caja plastica 20 * 20	un		\$ -
77	Incrustaciones para baño (jabonera, toallero y ganchos)	Juego		\$ -
78	Suministro e instalacion de Cambiador de pañales horizontal	un		\$ -
79	Pocetas Lavatraperos	un		\$ -
80	Ventana en aluminio - combinada (corrediza, fija y persiana)	m2		\$ -
82	Suministro e instalación de divisiones de vidrio para oficina o cerramiento en vidrio para nuevas salas de abordaje y equipajes, incluye accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación.	m2		\$ -
84	Ruana, Remate lateral cubierta en lamina metalica pintada color de la teja	m2		\$ -
85	Suministro e instalación Sistema Séptico Cónico 1000 Litros + Filtro Anaerobio 1000 Litros + Trampa Grasas 250 Litros. incluye excavación	glb		\$ -
86	Aseo general de la obra	m2		\$ -
87	Regata con pulidora en pared para tubería electrica y de agua potable	ml		\$ -
88	Resane, adecuación de superficie y pintura de regata para puntos eléctricos y tuberias de agua potable, incluye todo lo necesario para su funcionamiento	ml		\$ -
90	Resane y vinilo sobre interiores incluye andamio y herramienta menor	m2	470,07	\$ 12.560.270,00
91	Resane y vinilo sobre muros exteriores y anillos incluye andamio y herramienta menor	m2	440,52	\$ 13.352.161,00
92	Estuco para muros revocados	m2	300,00	\$ 7.052.400,00
93	Pintura acrilica de tráfico pesado y microesferas reflectivas en color a definir, incluye imprimante.	m2		\$ -
94	Suministro y colocación de Piso estructurado para exterior multicolor caras diferenciadas 51x51 o similar, para andenes y nuevas salas de embarque y desembarque	m2	226,00	\$ 24.067.418,00
NP3	Perfil metalico cerrado 100x100 cl 14, incluye anticorrosivo y pintura	ML	78,00	\$ 8.580.000,00
NP4	Perfil metalico cerrado 100x40 cl 18, incluye anticorrosivo y pintura	ML	204,00	\$ 17.340.000,00
NP5	Demolicion del enchape de piso y granito, incluye trasiego y cargue manual	ML	143,22	\$ 7.304.220,00
NP6	Concreto para columnetas	M2	0,17	\$ 33.730,00
NP7	Teja arquitectonica termoacustica 2mm trapezoidal color azul, incluye caballete	M3	300,00	\$ 41.400.000,00
NP10	Instalacion de loseta tactil guia y alerta	M2	14,88	\$ 2.008.800,00
NP12	Enchape para baños piso pared en ceramica formato 60x30cm para pisos y muros eco ceramica o similar	ML	120,00	\$ 12.720.000,00
NP	ITEM NO PREVISTOS			
NP15	Concreto para bordillos de 0,30x0,10	ML	74,10	\$ 7.891.205,00
NP20	Guarda escoba en ceramica H:10cm	ml	44,50	\$ 1.246.000,00
COSTOS TOTALES				\$ 180.505.069
IVA 19% INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD				\$ 1.360.951
IVA 19% SUMINISTROS				
VALOR TOTAL				\$ 181.866.020

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 19 de 23

B. ACTIVIDADES AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL.

1. AFILIACION DEL PERSONAL.

Se verificó que todo el personal que labora en la obra esté afiliado al sistema de seguridad social.

2. INDUCCION AEROCIVIL.

Se realizó la inducción de la Aerocivil a todo el personal que labora en la obra.

3. DOTACION DEL PERSONAL.

Se entregó la dotación requerida para los trabajos a ejecutar, así como los elementos de protección personal para minimizar los riesgos por accidentes de trabajo. Se cumple con los requerimientos de trabajo seguro en alturas, contando con los respectivos permisos para el personal que realiza dichas actividades. Además se cumple con protocolos de bioseguridad establecidos.

4. SEÑALIZACION DE OBRA.

Se realizó la señalización de la obra, con cinta, para lograr un espacio adecuado y seguro de trabajo, en los espacios que presentan riesgo para el personal.

5. CAPACITACIONES AL PERSONAL.

Se realiza diferentes charlas al personal en temas relacionados con:

- Manejo de residuos sólidos.
- Utilización de elementos de protección personal.
- Manejo de herramientas de trabajo.
- Trabajo seguro en obra.

6. REVISION DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Se verifico que tanto el equipo, vehículos y herramienta cumpliera con los requisitos técnicos y de seguridad. En cuanto a vehículos que se cuente con los documentos como SOAT, revisión técnico mecánica vigentes, y en cuanto a herramienta que estén adecuadas para laborar, realizándole el debido mantenimiento.

C. SEGUIMIENTO PROGRAMACION.

Se lleva control adecuado del programa de obra presentado, no obstante, las lluvias que se han presentado durante varios días de labores, así como la falta de materiales en la zona y trasladarlos vía terrestre hacia el Aeropuerto, lo que ha dificultado el acceso de personal y materiales al sitio de obra.

2.1 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo se realizó actividades contempladas en el contrato tales como Cubiertas, estucos, pinturas, enchapes concretos y andenes.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 20 de 23

OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presenta ninguna observación.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

3.1 ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES: No se materializo ningún riesgo		

3.2 VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

3.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
N/A	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
N/A	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 21 de 23

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
N/A	

3.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
18 de noviembre de 2023	

3.3 PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		X
2		X

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección administrativa informe.

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

4.1 AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 22 de 23

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
23000931 H4 DE 2023	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTARIA EN EL AEROPUERTO DE URRAO	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (\$416.121.522.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	Del 12 de septiembre de 2023 al 25 de noviembre de 2023	\$416.121.522	\$0	\$ 100.796.469,00
23000931 H4 DE 2023	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTARIA EN EL AEROPUERTO DE URRAO	Adición CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO VEINTI SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$120.127.495) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE PESOS M/CTE (\$536.249.017.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	Del 26 de noviembre de 2023 al 11 de diciembre de 2023	\$435.452.548	\$100.796.469	\$ 181.886.020,00

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 52,71% hasta el 11 de diciembre de 2023.


5.2 AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Al corte mensual del 11 de diciembre de 2023 se entrega el informe mensual correspondiente.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 23 de 23

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN

SUPERVISOR