

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		1	DE 4

Ingeniero

JESUS EDUARDO RINCON SILVA

DIRECTOR TERRITORIAL HUILA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATO INTERVENTORIA 1605 DE 2022
PERIODO:	Febrero de 2024

Respetado Ingeniero

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los contratos a cargo, así:

PROYECTO:	“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL”
------------------	---

LONGITUD DEL CORREDOR:

INTERVENTORIA No	1605 DE 2022		
CONTRATISTA:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ	NIT:	52.709.618
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE YAGUARA EN EL DEPARTAMENTO DE HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA”		
Fecha de Inicio:	22 de diciembre de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$29.485.432,00), INCLUIDO IVA.		
Valor Adiciones:	\$ 0.00		
Valor Actual:	\$29.485.432,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0.00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0.00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0.00		
Plazo Inicial:	31 de diciembre 2022		
Total, Prórrogas:	4		
Prórroga 1:	2 meses		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		2	DE 4

Prórroga 2:	4 meses
Prórroga 3:	2 meses
Prórroga 4:	1 mes
Prórroga 5:	3 meses y 4 días
Fecha de Fin:	30/04/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	FUENTE	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
No. 1267522	Nación	13	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 29.485.432,00	\$ 0	\$29.485.432,00
Total				\$ 29.485.432,00		\$29.485.432,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS A LA FECHA.

Descripción	Valor Básico	Valor Facturado
No se han tramitado hasta la fecha		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: %
 % Básico ejecutado acumulado: %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
...N/P	...		
...	...		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
... N/P	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS PARA LOS CONTRATOS DERIVADOS

FECHA ACTA	ACTA No.	DURACIÓN
13/02/2023	01	16 días
01/03/2023	02	18 días

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		3	DE 4

21/03/2023	03	20 días
26/06/2023	04	18 días
30/08/2023	05	16 días
28/12/2023	06	20 días
8/02/2024	07	33 días

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
23/12/2022	1605-22-INVIASHUI-YAG-002	Prórroga	Aprobación
28/02/2023		Prórroga	Aprobación
30/06/2023	1605-22-INVIASHUI-YAG-018	Prórroga	Aprobación
24/11/2023	1605-22-INVIASHUI-YAG-022	Prórroga	Aprobación
22/01/2024	1605-INVIASHUI-YAG-024	Prórroga	Aprobación

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$2.948.543,20	CCS-100017411	10/04/2023	16/09/2023
Prestaciones sociales	\$5.897.086,40	CCS-100017411	10/04/2023	16/03/2026
Calidad del servicio	\$8.845.629,60	CCS-100017411	16/03/2023	16/03/2028

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
N/P				

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/P				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		4	DE 4

CORRESPONDENCIA TRAMITADA.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1605-22- INVIASHUI- YAG-025	7/02/2024	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ, interventora	AVAL SUSPENSION No 7

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA		DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.


ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se suspende el contrato 1605 de la interventoría hasta el día 11 de marzo de 2024 debido a que no se han iniciado las actividades del contrato 1508-2022, ya que el convenio se encuentra suspendido y con el fin de acompañar a la JAC en la ejecución del convenio así como de ejecutar los recursos financieros del contrato de interventoría.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN POR PARTE DE LA TERRITORIAL

No se ha presentado

Cordialmente



JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
C.C. 19.496.838 de Bogotá
Supervisor del contrato