

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME FINAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		1	DE 5

Ingeniero

JESUS EDUARDO RINCON SILVA

DIRECTOR TERRITORIAL HUILA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATO INTERVENTORIA 1650 DE 2022
PERIODO:	FINAL

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los contratos a cargo, así:

PROYECTO:	“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL”
------------------	---

LONGITUD DEL CORREDOR:

INTERVENTORIA No	1650 DE 2022		
CONTRATISTA:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ	NIT:	52.709.618
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA EN EL DEPARTAMENTO DE HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA		
Fecha de Inicio:	22 de diciembre de 2022	No. de Oficio:	DT-HUI 79015
Valor Inicial:	TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE \$ 31.582.447,00		
Valor Adiciones:	\$ 0.00		
Valor Actual:	\$ 31.582.447,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0.00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0.00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0.00		
Plazo Inicial:	31 de diciembre 2022		
Total, Prórrogas:	3		
Prórroga 1:	2 meses		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME FINAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		2	DE 5

Prórroga 2:	2 meses
Prórroga 3:	2 meses
Fecha de Fin:	31/12/2023

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	FUENTE	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
No. 1294822	Nación	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 31.582.447,00	\$ 31.473.006,00	\$ 109.441,00
Total				\$ 31.582.447,00	31.473.006,00	\$ 109.441,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS A LA FECHA.

Descripción	Valor Básico	Valor Facturado
Acta de costos No 01	0	
Acta de costos N° 02	15.797.003,00	15.797.003,00
Acta de costos No. 03	\$ 15.676.003,00	\$ 15.676.003,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: 100 %
 % Básico ejecutado acumulado: 100 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
...N/P	...		
...	...		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
... N/P	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS PARA LOS CONTRATOS DERIVADOS

FECHA ACTA	ACTA No.	DURACIÓN
20/01/2023	01	24 días

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME FINAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		3	DE 5

13/02/2023	02	16 días
01/03/2023	03	19 días
21/03/2023	03	20 días
26/06/2023	04	43 días
08/08/2023	05	26 días
30/08/2023	05	11 días
08/09/2023	06	23 días

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
23/12/2022	1650-22-INVIASHUI-LAPLATA-002	PRÓRROGA	APROBADO
27/04/2023		PRÓRROGA	APROBADO
27/10/2023	1650-22-INVIASHUI-LAPLATA-018	PRÓRROGA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

CONTROL DE PÓLIZAS				
NOMBRE ASEGURADORA				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 3.158.244,70	CCS-100017411	10/04/2023	04/10/2023
Prestaciones sociales	\$ 6.316.489,40	CCS-100017411	10/04/2023	04/04/2026
Calidad del servicio	\$ 9.474.734,10	CCS-100017411	10/04/2023	04/04/2028

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
N/P				

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...	N/P				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME FINAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		4	DE 5

CORRESPONDENCIA TRAMITADA.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VHUI-032258	22-05-2024	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ	Solicitud de entrega de información acorde al instructivo para recibo del contrato de interventoría 1650 de 2022
2024S-VHUI-035203	31-05-2024	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ	Contrato de Interventoría No. 1650 de 2022. Solicitud de información para el recibo y liquidación del convenio solidario a su cargo

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA		DESTINATARIO	ASUNTO
...				

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

En atención a la supervisión adelantada por parte de la Dirección Territorial Huila del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS y teniendo en cuenta el proceso de liquidación que actualmente se encuentra adelantando esta entidad en el marco del programa “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, se informa a la señora ZAIDA D. ORJUELA D” que una vez verificada la información suministrada en relación con el contrato de interventoría No. 1650 de 2022 cuyo objeto es “**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA EN EL DEPARTAMENTO DE HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA**”, se logró establecer que la información relacionada a continuación aún se encuentra pendiente para avanzar con el proceso de liquidación del convenio objeto de la interventoría en cuestión, es decir, el convenio No. 1492 suscrito con LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA del municipio de La Plata Huila:

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

- Copia de las actas de comité operativos con sus soportes
- Copia de las actas de aprobación de los Estudios y Diseños
- Copia de los resultados de laboratorio
- Copia del registro fotográfico
- Copia de la Bitácora de Obra
- Copia de los informes semanales

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME FINAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		5	DE 5

- Copia de los informes mensuales de interventoría
- Copia de los informes mensuales de Contador
- Copia de los informes mensuales de residente obra
- copia de la programación de obra
- Copia de acta de recibo 1 y final
- Copia de las Pre-actas (Memorias de cantidades de obra)
- Copia del acta de entrega y recibo definitivo
- Copia del acta de entrega de los elementos o Herramienta adquiridos en el desarrollo del convenio a la JAC.
- Acta de liquidación del convenio

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA:

- Presupuesto
- Copia de los contratos de suministro de materiales
- Copia de las órdenes de pago de cada una de las compras y pagos efectuados en el desarrollo del convenio
- Copia de los contratos de alquiler y equipo
- Copia de los estados financieros generados y reintegros; se evidencia el documento en el link compartido, pero no se encuentra firmado por el presidente y contador de la JAC.
- Copia de los extractos Bancarios
- Copia de la cancelación de la cuenta bancaria donde se relacione el valor total de los rendimientos financieros generados desde la apertura hasta la fecha de cierre

ASPECTOS JURÍDICOS.

Se procederá a iniciar el proceso sancionatorio al contrato de interventoría.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN POR PARTE DE LA TERRITORIAL

No se han presentado

Cordialmente



JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
C.C. 19.496.838 de Bogotá
Supervisor del Contrato