	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1547 de 2020 , MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU - SUCRE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ABRIL DE 2021

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO


OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para promover los “ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	CRA 17ª # 4F-07		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, DEPARTAMENTO DE SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON		\$ 3.932.690.243
	APORTES MUNICIPIO		\$694.004.161
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		\$4.626.694.404
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/12/2020		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31/03/2022	FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31/03/2022
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	arq. IVÁN DARIO GONZALEZ CUELLAR		DESDE: 31/12/2020
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Maria Josefina Ferrer Ferrer	31/12/2020	ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No.84120-No.4021	31/12/2020-12/01/2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No.		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No.		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	09/04/2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	PRIMERA MODIFICACIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO 01		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$180.761.427		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$64.134.154		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	\$0		
VALOR DE OBRA	\$4.142.761.485		
VALOR INTERVENTORÍA	\$239.037.338		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	\$0		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤

 <div>El futuro es de todos</div> Ministerio	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	por la suma de \$393.269.024 M/L previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	\$ 107.590.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	por la suma de \$2.359.614.146 M/L previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, junto con la presentación de A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. C. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra.	30%	DD/MM/AAAA	\$ 322.770.000,00
TERCER DESEMBOLSO	por la suma de \$ 786.538.049 M/L, previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	60%	DD/MM/AAAA	\$ 215.180.000,00
CUARTO DESEMBOLSO	por la suma de \$393.269.024 M/L, previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	100%	DD/MM/AAAA	\$ 215.180.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$ 0,00

	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)	\$ 0,00
---	---------

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
300300081	Cumplimiento	\$925.338.881	18/03/21	18/12/2022
	Calidad del servicio	\$925.338.881	18/03/21	18/12/2022

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ *Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños*

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato			\$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	Fecha Actual de terminación del contrato	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 0,00
COMPañÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____ Aprobada: DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

➤ *Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños*

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato			\$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	Fecha Actual de terminación del contrato	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 0,00

	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

COMPañÍA ASEGURADORA	
PÓLIZA No.	No. _____ Aprobada: DD/MM/AAAA
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA

➤ *Contrato de Ejecución de Obra*

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato			\$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	Empresa		NIT.
	Representante Legal		C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN 1	DD/MM/AAAA	
	REINICIO 1	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	Fecha Actual de terminación del contrato	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 0,00
COMPañÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No. _____ Aprobada: DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Estabilidad y Calidad de la Obra: DD/MM/AAAA		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No. _____ Aprobada: DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	DD/MM/AAAA		

➤ *Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra*

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato			\$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	Empresa		NIT.
	Representante Legal		C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	Fecha Actual de terminación del contrato	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 0,00
COMPañÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____ Aprobada: DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

 <div>El futuro es de todos</div> Ministerio	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	NO	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA			N/A
INFORME FINANCIERO			X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA			X
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		X	
OTROS		X	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
<i>La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:</i>	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	N/A
% EJECUTADO DE OBRA	N/A
<p>La supervisión por parte del ministerio en aras del seguimiento y cumplimiento a la ejecución del convenio en mención a realizado todas las gestiones pertinentes a través de llamadas telefónicas, mensajes de whats app.</p> <ul style="list-style-type: none">EL 5 DE ABRIL LA SUPERVISION POR PARTE DEL MINISTERIO ENVIA CORREO ELECTRONICO AL MUNICIPIO CON ASUNTO “POSIBLE INCUMPLIMIENTO AL CONVENIO 547 DE 2020 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ -SUCRE” toda vez que no ha dado respuesta a la solicitudes y comunicaciones y la no publicación de la póliza.EI 5 DE ABRIL EL MUNICIPIO DA RESPUESTA Y ENVIA PANTALLAZO DE PUBLICACION DE POLIZA EN EL SECOP.EL 7 DE ABRIL SE RALIZA REUNION VIRTUAL DE PRENTACION DE SUPERVISION DEL MINISTERIO, Y PARA SOLICITAR POLIZA.EL 8 DE ABRIL SE ENVIA PARA REVISION LA FICHA DE SUSTITUCION AL CONVENIOEL 9 DE ABRIL SE REMITE ACTA DE LA REUNION PARA FIRMAS POR PARTE DEL MUNICIPIO.EL 9 DE ABRIL SE ENVIA AL MUNICIPIO SOLICITUD DE ASIGNACION DE SUPERVIOREL 9 DE ABRIL SE ENVIA AL MUNICIPIO SOLICITU DE CUMPLIMIENTO A LA CLAUULA CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS : 40.Instalar en el lugar donde se ejecutará el proyecto, dentro de los 20 días calendario siguientes a la firma del acta de inicio del convenio, una valla informativa, con una dimensión mínima de 2.00 m x 4.00 m, visible para toda la comunidad, que señale el nombre del proyecto, el valor, el plazo previsto para su terminación y el señalamiento que la obra está siendo financiada por el MINISTERIO -FONSECON.EL 12 DE ABRIL DE REMITE ACTA DE INICIO DEL CONVENIO AL MUNICIPIO PARA FIRMA.EL 12 DE ABRIL SE REALIZA VISITA DE LOTE <p>Nos dirigimos directamente al lote debido a que, por contagios, la alcaldía se encontraba cerrada, el secretario de planeacion no pudo asistir por aislamiento preventivo, pero nos acompañó JOSÉ ALFREDO RICARDO GARCIA, apoyo al secretario de planeacion quien nos dirigió al lote , donde se pudo observar que ya se encontraban realizando trabajos de relleno en el mismo, se deja constancia que cuenta con agua, alcantarillado y energía, y que antes de dar inicio a los contratos derivados de estudios diseño y obra, e interventoría de estos debe estar completamente adecuado el lote:</p> <p>Se realizó visita al lote objeto del Convenio y se verifico los compromisos de la minuta como son:</p> <p>1- El terreno se encuentra ubicado en el sitio determinado en la minuta.</p>	

 <div>El futuro es de todos</div> Ministerio del Interior	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

2- Se verifica que el terreno donde se va a construir el Centro administrativo municipal que tiene unas medidas de (48.27 m x 82.98. m.), tiene el área suficiente y adecuada para el desarrollo del proyecto.

3- El terreno tiene disponibilidad de servicios públicos.

4- El terreno se encuentra libre de cualquier afectación física y se debe adecuar completamente para poder dar inicio a los procesos derivados de estudios diseños y obra. 5- El municipio se encuentra elaborando los pliegos de los contratos derivados que deberán ser presentados al Ministerio del Interior FONSECON, para su revisión y aprobación. 6- Para que la ejecución del proyecto se realiza sin inconvenientes, la interventoría de estudios y diseños deberá informar y certificar los diseños, cantidades y valores estipulados en el producto de estudios y Diseños, son los correctos y convenientes para la construcción del Centro administrativo municipal.


- EL 13 DE ABRIL SE LE SOLICITA AL MUNICIPIO EL CUMPLIMIENTO DE “**CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS** : 2.Elaborar y presentar dentro de los 5 días siguientes al acta de inicio el cronograma detallado delas actividades precontractuales, contractuales y post contractuales del convenio, que contenga hitos de control y seguimiento, el tiempo estimado de contratación y ejecución de los contratos con terceros, el cual será aprobado por el supervisor para el convenio por parte del Ministerio del Interior. Los eventuales ajustes al cronograma en cuestión solo podrán fundarse en situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito y deberán aprobarse por escrito por el supervisor designado por el Ministerio del Interior.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

12/04/2021	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR



ARQ. IVAN DARIO GONZALEZ CUELLAR
Supervisor del Convenio
Subdirección de Infraestructura Ministerio -Fonsecon



ARQ. MARIA JOSEFINA FERRER FERRER
Apoyo a la Supervisión del Convenio
Subdirección de Infraestructura Ministerio -Fonsecon

 <div>El futuro es de todos</div> <div>Ministerio</div>	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

POSIBLE INCUMPLIMIENTO AL CONVENIO 547 DE 2020 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ -SUCRE

Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>

Lun 05/04/2021 15:53

Para: contactenos@santiagodetolu-sucres.gov.co <contactenos@santiagodetolu-sucres.gov.co>; jjchadid26@hotmail.com <jjchadid26@hotmail.com>; Planeacion@santiagodetolu-sucres.gov.co <Planeacion@santiagodetolu-sucres.gov.co>
CC: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

cordial saludo,

En atención al convenio **1547 de 2020** suscrito entre La Nación-Ministerio del Interior-FONSECON y el Municipio de **Santiago de Tolu – Sucre** cuyo objeto es la Construcción **CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE**. Nos permitimos recordar el cumplimiento a la **CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 1:**

24. Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO DEL INTERIOR FONSECON, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.

De acuerdo a esto me permito recordarles que a la fecha no han realizado la publicación de la póliza que ampara el convenio interadministrativo celebrado entre el Ministerio del Interior -Fondo de seguridad y convivencia ciudadana-FONSECON – y el municipio de Tolú – departamento de sucre , y como esta citado en , **ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD PARA UNA CONTRATACION Y LA CARTA DE ACEPTACION DEL PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA ST-MC-003-202** el plazo de expedición de la póliza del contrato de "ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA AMPARAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON - Y EL MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLÚ - DEPARTAMENTO DE SUCRE" es de cinco (5) días máximo, a partir de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución .

Cordialmente,



Arq. María Josefina Ferrer Ferrer

Apoyo a la Supervisión de Convenios

Subdirección de Infraestructura

Ministerio del Interior

E-mail: maria.ferrer@mininterior.gov.co

PBX: +571 - 242 7400 Ext. 28 00

Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia

www.mininterior.gov.co

Re: POSIBLE INCUMPLIMIENTO AL CONVENIO 1547 DE 2020 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ -SUCRE

planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co <planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co>

Lun 05/04/2021 17:42

Para: Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>

 1 archivos adjuntos (274 KB)

pantallazo secop poliza cam.JPG;

buen día..

dando respuesta a su comunicado , manifiesto que por políticas de la aseguradora se cambiaron las condiciones para la adquisición de la misma, la cual fue subsanada en su totalidad y posterior expedición es por eso se subió hoy 5 de abril presente año se sube al secop según pantallazo adjunto, agradezco su amable y valiosa colaboración

De: "Maria Josefina Ferrer Ferrer" <maria.ferrer@mininterior.gov.co>

Para: "contactenos" <contactenos@santiagodetolu-sucre.gov.co>, jjchadid26@hotmail.com, "planeacion" <Planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co>

Enviados: Lunes, 5 de Abril 2021 16:34:39

Asunto: POSIBLE INCUMPLIMIENTO AL CONVENIO 1547 DE 2020 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ -SUCRE

En atención al convenio **1547 de 2020** suscrito entre La Nación-Ministerio del Interior-FONSECON y el Municipio de **Santiago de Tolu – Sucre** cuyo objeto es la Construcción CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE. Nos permitimos recordar el cumplimiento a la **CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 1:**

24. Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO DEL INTERIOR FONSECON, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.

De acuerdo a esto me permito recordarles que a la fecha no han realizado la publicación de la póliza que ampara el convenio interadministrativo celebrado entre el Ministerio del Interior -Fondo de seguridad y convivencia ciudadana-FONSECON – y el municipio de Tolú – departamento de sucre , y como esta citado en , **ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD PARA UNA CONTRATACION Y LA CARTA DE ACEPTACION DEL PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA ST-MC-003-202** el plazo de expedición de la póliza del contrato de "ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA AMPARAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON - Y EL MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLÚ - DEPARTAMENTO DE SUCRE" es de cinco (5) días máximo, a partir de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución .

Cordialmente,



Arq. María Josefina Ferrer Ferrer
Apoyo a la Supervisión de Convenios
Subdirección de Infraestructura
Ministerio del Interior
E-mail: maria.ferrer@mininterior.gov.co

PBX: +571 - 242 7400 Ext. 28 00

Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia

www.mininterior.gov.co

--

JUAN CARLOS VITOLA VASQUEZ

Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal

Municipio De Santiago de Tolu - Departamento de Sucre

Carrera 2 No 15-43 Palacio Municipal

Colombia

Tel: 095- 2860183

Cel: 312-6985672

ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 1547 DE 2020 -SANTIAGO DE TOLÚ - SUCRE

Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>

Lun 12/04/2021 14:45

Para: planeacion@santiagodetolu-sucra.gov.co <planeacion@santiagodetolu-sucra.gov.co>; Lmoc_89@hotmail.com <Lmoc_89@hotmail.com>

CC: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

 1 archivos adjuntos (114 KB)

anexo_2_acta_inicio_0_0_0_0.docx;

Buenas tardes,

Remito documento del asunto para su conocimiento y firma , solicitando pronta devolución

Presta a resolver cualquier inquietud.

Cordialmente,

Arq. María Josefina Ferrer Ferrer

Apoyo a la Supervisión de Convenios

Subdirección de Infraestructura

Ministerio del Interior

E-mail: maria.ferrer@mininterior.gov.co

PBX: +571 - 242 7400 Ext. 28 00

Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia

www.mininterior.gov.co

RV: INFORMACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONVENIO 1547 DE 2020

Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>

Lun 19/04/2021 16:38

Para: Lmoc_89@hotmail.com <Lmoc_89@hotmail.com>

 1 archivos adjuntos (210 KB)

CRONOGRAMA PROPUESTO A JULIO 2021_identificación de suspensiones.xlsx;

De: Maria Josefina Ferrer Ferrer

Enviado el: miércoles, 14 de abril de 2021 8:30 a.m.

Para: planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co

Asunto: RE: INFORMACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONVENIO 1547 DE 2020

De: Maria Josefina Ferrer Ferrer

Enviado el: martes, 13 de abril de 2021 2:40 p.m.

Para: planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co

CC: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

Asunto: INFORMACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONVENIO 1547 DE 2020

Cordial saludo

En atención al convenio **1547 de 2020** suscrito entre La Nación-Ministerio del Interior-FONSECON y el Municipio de **Santiago de Tolú – Sucre** cuyo objeto es la ejecución del proyecto del Centro administrativo Municipal en el Municipio de Santiago de tolú. Nos permitimos recordar el cumplimiento a la **“CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS :**

2.Elaborar y presentar dentro de los 5 días siguientes al acta de inicio el cronograma detallado delas actividades precontractuales, contractuales y post contractuales del convenio, que contenga hitos de control y seguimiento, el tiempo estimado de contratación y ejecución de los contratos con terceros, el cual será aprobado por el supervisor para el convenio por parte del Ministerio del Interior. Los eventuales ajustes al cronograma en cuestión solo podrán fundarse en situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito y deberán aprobarse por escrito por el supervisor designado por el Ministerio del Interior.

Cordialmente,

Arq. María Josefina Ferrer Ferrer

Apoyo a la Supervisión de Convenios

Subdirección de Infraestructura

Ministerio del Interior

E-mail: maria.ferrer@mininterior.gov.co

PBX: +571 - 242 7400 Ext. 28 00

Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia

www.mininterior.gov.co

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE LOTE (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 19	Código: GC-P3-F19
		Versión: 1
		Vigente Desde: 17/12/2018

MUNICIPIO:	SANTIAGO DE TOLU - SUCRE	N° CONVENIO:	1547 de 2020
FECHA DE ACTA INICIO:	9/04/2021	FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO:	31 de maro 2022
ELABORÓ:	ARQ. MARIA JOSEFINA FERRER FERRER	FECHA DE VISITA:	12/04/2021
TIPO DE PROYECTO: (CIC, CAMs, Estaciones de Policía)	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		

ASISTENTES			
No.	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1	MARIA JOSEFINA FERRER FERRER	APOYO A LA SUPERISION DEL CONENIO	MINISTERIO DEL INTERIOR
2	JOSÉ ALFREDO RICARDO GARCIA	APOYO SECRETARIA PLANEACION	SECRETARIA PLANEACION
3			
4			

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:
Si es urbano:
CARRERA 17ª No 4F-07 URB.TOLU NUEVO

CROQUIS DETALLADO DEL LOTE (se debe identificar linderos respecto a lo expuesto en la escritura, identificar accesos y vías circundantes, accidentes topográficos y estructuras existentes)


	FORMATO ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE LOTE (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 19	Código: GC-P3-F19
		Versión: 1
		Vigente Desde: 17/12/2018

VISTA PLANTA DEL LOTE



El secretario de planeación manifiesta que el predio cuenta con uso del suelo que permite la expedición de licencia de construcción

VISTA PERFIL DEL LOTE



	FORMATO ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE LOTE (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 19	Código: GC-P3-F19
		Versión: 1
		Vigente Desde: 17/12/2018

DATOS DEL PREDIO			
DESCRIPCIÓN			OBSERVACIONES
	SI	NO	
¿Ya inicio el proceso de contratación de estudios y diseño?:		x	Se encuentran en elaboración de pliegos de estudios y diseños e interventoría de estudios y diseños.
Se observa algún limitante frente a la tenencia del predio:		x	Lo único que se aclara es la respectiva adecuación del mismo para así poder dar inicio a la ejecución de los contratos derivados
Implantación dentro del predio:		x	
Limitante física y/o jurídica:		x	
Accesibilidad directa vía publica	x		
Requiere adecuación del predio (demoliciones-movimiento de tierras-estabilización de taludes -etc.)	x		Relleno, descapote.
Se observa algún tipo de talud aledaño		x	
Se observa algún cuerpo hídrico cerca del lote (ríos, quebradas, etc)	x		
Se observa torres de alta tensión u otra estructura de riesgo para la obra		x	
Acceso a servicios públicos:	Agua	X	Están realizando cambio de tubería.
	Alcantarillado	X	
	Energía	X	
	Otros		

Documentos entregados en la visita (En caso de recibir documentación en la visita)

1.
2.
3.
4.




<p align="center">DESARROLLO DE LA VISITA (Incluya una breve descripción de las actividades realizadas durante la visita)</p> <p>Nos dirigimos directamente al lote debido a que, por contagios, la alcaldía se encontraba cerrada, el secretario de planeacion no pudo asistir por aislamiento preventivo, pero nos acompañó JOSÉ ALFREDO RICARDO GARCIA, apoyo al secretario de planeacion quien nos dirigió al lote , donde se pudo observar que ya se encontraban realizando trabajos de relleno en el mismo, se deja constancia que cuenta con agua, alcantarillado y energía, y que antes de dar inicio a los contratos derivados de estudios diseño y obra, e interventoría de estos debe estar completamente adecuado el lote.</p> <p>Se realizó visita al lote objeto del Convenio y se verifico los compromisos de la minuta como son:</p> <ul style="list-style-type: none">1- El terreno se encuentra ubicado en el sitio determinado en la minuta.2- Se verifica que el terreno donde se va a construir el Centro administrativo municipal que tiene unas medidas de (48.27 m x 82.98. m.), tiene el área suficiente y adecuada para el desarrollo del proyecto.3- El terreno tiene disponibilidad de servicios públicos.4- El terreno se encuentra libre de cualquier afectación física y se debe adecuar completamente para poder dar inicio a los procesos derivados de estudios diseños y obra.5- El municipio se encuentra elaborando los pliegos de los contratos derivados que deberán ser presentados al Ministerio del Interior FONSECON, para su revisión y aprobación.6- Para que la ejecución del proyecto se realiza sin inconvenientes, la interventoría de estudios y diseños deberá informar y certificar los diseños, cantidades y valores estipulados en el producto de estudios y Diseños, son los correctos y convenientes para la construcción del Centro administrativo municipal.

 	FORMATO ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE LOTE (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 19	Código: GC-P3-F19
		Versión: 1
		Vigente Desde: 17/12/2018

--

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO
Municipio	Completar la adecuación del lote antes del inicio de los contratos derivados.	Antes de adjudicación de los contratos derivados
Municipio	Publicación de borradores de contratos derivados.	Abril
Municipio	Enviar cronograma del convenio.	Abril

REGISTRO FOTOGRÁFICO (Ver anexo 1- parte integral de esta acta)

FIRMA DE ASISTENTES	
Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR  Nombre y firma: _____ Cargo: _____ Email: _____ Celular: _____	Por parte de: MUNICIPIO  Nombre y firma: _____ Cargo: S. PLANEACION Email: _____ Celular: 3126935672
Por parte de: _____ Nombre y firma: _____ Cargo: _____ Email: _____ Celular: _____	Por parte de: _____  Nombre y firma: _____ Cargo: APOYO A LA GESTION COMUNITARIA Email: joaquin.picado3089@hotmail.com Celular: 3012364482

Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certifica que los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Anexo 1.

Mínimo 6 fotos (Fotos de: existencias de servicios públicos cercanos al predio, vistas desde donde se pueda apreciar la totalidad del lote y las que considere relevantes)

	
---	--

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE LOTE (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 19	Código: GC-P3-F19
		Versión: 1
		Vigente Desde: 17/12/2018

 <div>El futuro es de todos</div> <div>Mininterior</div>	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 7	Código: GC-P3-F7
		Versión: 2
		Vigente desde: 17/12/2018

ACTA No.	1
FECHA	7/04/2021
CIUDAD	Bogotá (virtual)
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2047 de 2019
OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para promover los “ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	0%
MOTIVO:	Reunión de Seguimiento al Convenio

PARTES

Ministerio del Interior	Contratista/Convenido
Juan José Blanco Oviedo Líder de grupo de supervisión del convenio	Juan Carlos Vitola Secretario de planeación
Maria Josefina Ferrer Ferrer Apoyo a la supervisión del convenio	Laura Oliveros Jurídica del Municipio

DESARROLLO DE LA REUNION

<p>El 7 de abril a las dos de la tarde se llevó a cabo reunión virtual con el ingeniero Juan Carlos Vitola, la abogada Laura Oliveros por parte del municipio, para realizar seguimiento a la ejecución del convenio 2047 de 2020 Santiago de tolú – Sucre.</p> <p>Donde se abarcaron temas como el atraso en la publicación de la póliza que ampara el convenio interadministrativo celebrado entre el Ministerio del Interior -Fondo de seguridad y convivencia ciudadana-FONSECON – y el municipio de Tolú – departamento de sucre , y como está citado en , ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD PARA UNA CONTRATACION Y LA CARTA DE ACEPTACION DEL PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA ST-MC-003-202 el plazo de expedición de la póliza del contrato de "ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA AMPARAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON - Y EL MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLÚ - DEPARTAMENTO DE SUCRE" es de cinco (5) días máximo, a partir de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución .</p> <p>El municipio manifestó que la empresa aseguradora cambio los términos para la expedición de la póliza pero que a pesar de los retrasos el 5 de abril publicaron en el SECOP y esperan aprobación por parte del ministerio.</p> <p>La supervisión por parte del ministerio les informa que la póliza se encuentra en revisión, pero que a simple vista tienes que realizar unas correcciones en cuanto a los amparos de las garantías por lo que se compromete a enviar las observaciones de esta.</p> <p>La supervisión por parte del ministerio pregunta al municipio acerca de la adecuación del lote a lo que este responde que se realizara una licitación para esto, lo que genera al ministerio preocupación y deja claro que el proceso de adecuación del lote tanto contratación como ejecución debe estar listo antes del proceso de contratación de los estudios y diseños.</p> <p>Se le solicita al municipio apenas se les envíen las observaciones a subsanar de la póliza realizar la gestión correspondiente para así poder tener aprobación y firmar actas de inicio, y aprobación del cronograma de ejecución y con esto poder realizar el desembolso correspondiente.</p> <p>Se le informa al municipio que se hará visita la semana siguiente por lo que se les estará enviando la agenda de la visita.</p>

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
MINISTERIO DEL INTERIOR	ENVIAR OBSERVACIONES DE LA POLIZA PUBLICADA POR EL MUNICIPIO.	9 DE ABRIL DE 2021

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 7	Código: GC-P3-F7
		Versión: 2
		Vigente desde: 17/12/2018

MUNICIPIO	SUBSANAR OBSERVACIONES Y REALIZAR LA PUBLICACION	EL 14 DE ABRIL DEL 2021
MUNICIPIO	INFORMAR AL MINISTERIO ADERCA DE LOS TIEMPO Y ESTADO DEL PROCESO DE ADECUACION DEL LOTE	SIEMPRE
MINISTERIO DEL INTERIOR - MUNICIPIO	FIRMAR ACTA DE INICIO Y SUSCRIBIR CRONOGRAMA	TODA VEZ QUE ESTE LA POLIZA APROBADA

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Firma
Supervisor Ministerio del Interior

Maria Josefina Ferrer Ferrer

Firma
Apoyo Ministerio del Interior

Firma
Secretario de planeación

Firma
Jurídico del Municipio.

FICHA DE SUSTITUCION DE RECURSOS MUNICIPIO DE TOLU CONVENIO 1547 DE 2020

Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>

Jue 08/04/2021 18:05

Para: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

 2 archivos adjuntos (2 MB)

ULTIMA -FICHA DE SUSTITUCION TOLÚ.docx; AN. SECTOR CAM SANTIAGO TOLU esdiob (2).pdf;

Buenas noches Arquí,

Remito documento del asunto solicitado para su revisión, quedo atenta a cualquier ajuste , anexo también el análisis del sector .

PARA FIRMA: ACTA DE REUNION VIRTUAL DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 2047 DE 2020 TOLÚ DEL PASADO 7 DE ABRIL DEL 2021

Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>

Vie 09/04/2021 9:00

Para: planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co <planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co>; Lmoc_89@hotmail.com <Lmoc_89@hotmail.com>

CC: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

 1 archivos adjuntos (85 KB)

anexo_7_acta_seguimiento_TOLU.pdf;

Buen dia,

Remito documento del asunto para su conocimiento, firma y posterior devolución.

Cordialmente.



Arq. María Josefina Ferrer Ferrer

Apoyo a la Supervisión de Convenios

Subdirección de Infraestructura

Ministerio del Interior

E-mail: maria.ferrer@mininterior.gov.co

PBX: +571 - 242 7400 Ext. 28 00

Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia

www.mininterior.gov.co

SOLICITUD ASIGNACION DE SUPERVISOR

Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>

Vie 09/04/2021 11:30

Para: planeacion@santiagodetolu-sucra.gov.co <planeacion@santiagodetolu-sucra.gov.co>; Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

Cordial saludo

En atención al convenio **1547 de 2020** suscrito entre La Nación-Ministerio del Interior-FONSECON y el Municipio de **Santiago de Tolú – Sucre** cuyo objeto es la ejecución del proyecto del Centro administrativo Municipal en el Municipio de Santiago de tolú.. Nos permitimos recordar el cumplimiento a la **“CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 1:**

1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura, ingeniería civil o carreras afines. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del MUNICIPIO.

Presta a resolver cualquier inquietud

cordialmente,



Arq. María Josefina Ferrer Ferrer

Apoyo a la Supervisión de Convenios

Subdirección de Infraestructura

Ministerio del Interior

E-mail: maria.ferrer@mininterior.gov.co

PBX: +571 - 242 7400 Ext. 28 00

Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia

www.mininterior.gov.co

Fwd: INFORMACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONVENIO

Maria Josefina Ferrer Ferrer <maria.ferrer@mininterior.gov.co>

Vie 09/04/2021 17:04

Para: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

----- Forwarded message -----

De: **Maria Josefina Ferrer Ferrer** <maria.ferrer@mininterior.gov.co>

Date: vie, 9 abr 2021 a las 16:40

Subject: INFORMACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONVENIO

To: <planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co>

Cordial saludo

En atención al convenio **1547 de 2020** suscrito entre La Nación-Ministerio del Interior-FONSECON y el Municipio de **Santiago de Tolú – Sucre** cuyo objeto es la ejecución del proyecto del Centro administrativo Municipal en el Municipio de Santiago de tolú. Nos permitimos recordar el cumplimiento a la **“CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS :**

40.Instalar en el lugar donde se ejecutará el proyecto, dentro de los 20 días calendario siguientes a la firma del acta de inicio del convenio, una valla informativa, con una dimensión mínima de 2.00 m x 4.00 m, visible para toda la comunidad, que señale el nombre del proyecto, el valor, el plazo previsto para su terminación y el señalamiento que la obra está siendo financiada por el MINISTERIO -FONSECON.

Presta a resolver cualquier inquietud

cordialmente,



Arq. María Josefina Ferrer Ferrer
Apoyo a la Supervisión de Convenios
Subdirección de Infraestructura
Ministerio del Interior
E-mail: maria.ferrer@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 242 7400 Ext. 28 00
Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co