

 <div>El futuro es de todos</div> <div>Ministerio del Interior</div>	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1547 de 2020, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU - SUCRE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES ENERO SANTIAGO TOLU DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para promover los "ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	CRA 17ª # 4F-07		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, DEPARTAMENTO DE SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	\$ 3.470.417.883	
	APORTES MUNICIPIO	\$694.004.161	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	\$4,626,694,404	
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/12/2020		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31/03/2022	FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31/11/2023
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING.REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO		DESDE: 05/01/2023
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	ARQ. IVÁN DARIO GONZALEZ CUELLAR	30/12/2020	30/06/2021
	LAURA CRISTINA QUINTERO CHINCHILLA	1/07/2021	12/07/2021
	ING.REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO	13 / 07 / 2021	31/03/2022
	JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA	1/02/2022	30/07/2022
	ING.REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO	1/08/2022	28/09/2022
	LUZ YOLIMA HERRERA MARTINEZ	29/09/2022	17/10/2022
	ING.REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO	18/10/2022	ACTUAL
	ING.REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO	05/01/2023	15/01/2023
	APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE
	ARQ. MARIA JOSEFINA FERRER FERRER	24/02/2021	30/09/2022
	ARQ. MARIA JOSEFINA FERRER FERRER	25/11/2022	31/12/2022

 <div>El futuro es de todos</div> <div>Ministerio del Interior</div>	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No.52620	29/12/2020	
	No.4021	12/01/2021	
	No.18920	16/01/2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 84120	31/12/2020	
	No.4021	12/01/2021	
	No.10422	16/01/2022	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 09 DE ABRIL DE 2021		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	No. 09 DE ABRIL DE 2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRORROGA Y PRIMERA MODIFICACION	FECHA: 30/08/2022	
	PRIMERA ACLARACIÓN, PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN	FECHA: 30/11/2022	
	PRIMERA MODIFICACION	FECHA: DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN 01	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA	
	REINICIO 01	FECHA: DD/MM/AAAA	
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRA	\$ 4,323,522,912		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRA	\$ 303,171,492		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	por la suma de \$393.269.024 M/L previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO.	NO APLICA	09/07/2021	\$ 393.269.024
SEGUNDO DESEMBOLSO	por la suma de \$2.359.614.146 M/L previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de	30%	23/12/2022	\$2.359.614.146

 <div>El futuro es de todos</div> <div>Ministerio del Interior</div>	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3			Código: BS-P3-F3
				Versión: 5
				Vigente Desde: 17/12/2018
	pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, junto con la presentación de A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. C. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra.			
TERCER DESEMBOLSO	por la suma de \$ 786.538.049 M/L, previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	60%	DD/MM/AA AA	\$ 215.180.000,00
CUARTO DESEMBOLSO	por la suma de \$393.269.024 M/L, previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	100%	DD/MM/AA AA	\$ 215.180.000,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$2.752.883.170
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 0,00
3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO				
Página 3 de 7				

 <div>El futuro es de todos</div> <div>Ministerio del Interior</div>	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

Nombre Aseguradora: Aseguradora Previsora Seguros

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
No.3003081	Cumplimiento	\$ 925.338.881	18/03/2021	19/08/2023
	Calidad del servicio	\$ 925.338.881	18/03/2021	19/08/2023

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ Contrato de ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	LP-OP- 03-2021	\$ 4,323,522,912
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22626&q-recaptcha-response=03AGdBq26HV63yRC_gv_ot9PfBbKxrDVZalcdES3jdB2xgFJbp3x4dfK9ovEJI_kU2z3SXTqO1jTXHEaHR2IYMkl_KTuo0NW5GJrqfODxyqS6WV3zcbFP_iwbJNkqxO_d67j3ZweZ_YDiSboAATJvCnmRP7_FwzAS4yfkft-redILNWyo34fX8e3lfulqivOxzJHPQcXLNZAZlhWbct2sDJC57BldR9ft27-OjE9hxWDPdBoyeU2TK3xAywW5F0aDqiGnM7jPtrY8FM1pgd3AtDcdArHQd9zH8O272s8jTd2YUNPhgJQ1mGillvJy3NXmvc3iOZeipxWfGDsoG8NVvmtBX476m8wueqv-yPI6meovX7mJs8QK2kufF6yj85h2h-FaAfBiWYRmRq3ZWTPKHp1q8k45pOEpavLuBgoze0s0al7insTDjzxsFfhUBSppzzl42OGNX1ECP8JAH4x3keUVfWKJ-L7r_QBhv7p0QkxWYZlqFWz6cAnpAVlsm7mkFIhQGloMABa4_GywV-tiR24uaigZuZEWg	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO CONSTRU-ALCALDIA 2021 Rep Legal NILSON JOSE MONTERROSA YEPEZ	NIT 1102828159
Fecha de Acta de inicio del contrato	10/08/2022	Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinici	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA
	REINICIO	DD/MM/AAAA

 <div>El futuro es de todos</div> <div>Ministerio del Interior</div>	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3		Código: BS-P3-F3
			Versión: 5
			Vigente Desde: 17/12/2018

os (adjunta r celdas si es necesari o)				
Fecha Inicial de termina ción del contrat o		DD/MM/AAAA	Fecha Actual de terminación del contrato	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 4,323,522,912	
COMPA ÑÍA ASEGU RADOR A				
PÓLIZA No.		No. _____ Aprobada: DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA		Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
		Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

➤ Contrato de Ejecución de INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN

DESCRIP CIÓN		OBJETO	VALOR
No. del contrato		ST-CM-003-2021	\$ 303,171,492
Link de Consulta:		https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12027015&q-recaptcha-response=03AGdBq24qqCp85-4dTmI6lInzkFkJmOloUnT2LI6OH2kxoD36cr5i08hPmqY_YiISWCuySsPMWAW1deCoixNSu8RfO8_ije1SveqCS467ybUbTt9hMieMCas0Smdl6D3yyjtHCaG7nB9sFyi2wS4BVJba-TwZyn0b1_ijy6GAdZVli7MtXAe2lik2ZP13Blb8lqepEtxlbofpGQDk-49XZy7EzvJczKpAQpRtP7xrBuca2VWC9rSWEIf8BmfK-EWAMV0c7dZBKpqyBtTFwqlp-94ztSIHJWm-91hqCcvePEeqWV6ExE5OBzRGnJS5eQJCGiHgn7GgR_eCqa4ToynQ-APKIKBewYquSeAF9VtrURruyzRa0GyPHJ78fCHhhqfiWT6z2WBtqtGtNvPFnAoUM85gtrrSc8T2C5qLjsgEHjdTKcOKLdiosc85L_kQEp_GgB6rRLUskiwMn-7m7C2JBSeNPQRwd-2lZzT-UuADjmc2MpgQ8i3sm84d9sn_3B8S-IOA3Pmj7D8	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)		DD/MM/AAAA	\$ 0,00
		DD/MM/AAAA	\$ 0,00

 El futuro es de todos.  Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Construcción	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

Nombre contratista	J.CH CONSTRUCCIONES SAS		NIT. 900709237
Fecha de Acta de inicio del contrato	10/08/2022		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	Fecha Actual de terminación del contrato	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 0,00
COMPañía Aseguradora			
Póliza No.	No. _____ Aprobada: DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA Póliza	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO		Enviado:
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
INFORME FINANCIERO		
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		
OTROS		


6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
<i>La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:</i>	PORCENTAJE (%)


 El futuro es de todos Ministerio del Interior	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3		Código: BS-P3-F3
			Versión: 5
			Vigente Desde: 17/12/2018

	% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	33%
	% EJECUTADO DE OBRA	30%
La supervisión por parte del ministerio en aras del seguimiento y cumplimiento a la ejecución del convenio en mención ha realizado todas las gestiones pertinentes a través de llamadas telefónicas,. Teniendo en cuenta que el personal de apoyo a la supervisión aún no ha sido haciendo salvedad que el convenio se encuentra vigente y activo. Los contratos derivados se encuentran en ejecución e incorporando a los contratos derivados los recursos aportados por el municipio, aún no se cuenta con cierre financiero. El municipio aporato \$1.029.186.256.38 quedando aún pendientes \$694.004. 160.60		

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)					
12/04/2021	11/05/2021	14/07/2021	23/08/2021	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR


REMBERTO MARTINEZ POLO
Supervisor del Convenio 903-21
Subdirección de proyectos para la seguridad y la convivencia ciudadana - FONSECON


NORMAN EDUARDO ORTIZ
Subdirector de proyectos
Desde el 6/01/2023 – 15/01/2023
Reviso: contratista - Líder de grupo de supervisión del Convenio desde 24/01/2023
Subdirección de proyectos para la seguridad y la convivencia ciudadana

Vo.Bo. David Negrete Ávila - Apoyo seguimiento y control

1